Форма2В

Заказчик : **ТОО "Qaz Carbon"(Каз Карбон)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СМУ-5"**

Стройка : **Строительство Сарыаркинского ферросплавного завода с агломерационной фабрикой ТОО Qaz Carbon"(Каз Карбон)**

(наименование, адрес)

Объект : **Ферросплавный завод**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Д-П/2020-267 от 15 сентября 2020г., доп соглашение №2**

Акт выполненных работ

за **август 2021г.** (месяц, год) на **С02-01-01, 110-2020-1-АР архитектурные решения /дополнительный объем/**

Составлена В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2020 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ПОЛЫ ЦУП					
		ТИП 6					
1	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство из бетона кл.В7,5, толщ.100мм**	**м3 подстилающего слоя**	**11,3000**		**22551,42**	**254831,05**
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями					
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1061)	чел-ч	3,66	41,358	1061,00	43880,84
		Итого оплата труда:				**3883,26**	**43880,84**
1. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	5,424	16,00	86,78

1	2	3	4	5	6	7	8
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,68**	**86,78**
1. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	3,503	1386,00	4855,16
1. 4	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	11,526	16346,00	188404,00
1. 5	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0113	16445,00	185,83
1. 6	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	22,6	766,00	17311,60
1. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	3,955	27,00	106,78
		Итого материалов:				**18660,48**	**210863,43**
		Накладные расходы	%	94		3650,26	41247,99
		Сметная прибыль	%	8		2096,13	23686,32
		Сметная стоимость:				**28297,82**	**319765,36**
2	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные толщиной 200 мм. Устройство из бетона кл.В20**	**м3 подстилающего слоя**	**22,6480**		**26754,84**	**605943,62**
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями					
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1061)	чел-ч	3,66	82,892	1061,00	87948,07
		Итого оплата труда:				**3883,26**	**87948,07**
2. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	10,871	16,00	173,94
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,68**	**173,94**
2. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	7,021	1386,00	9730,94
2. 4	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,022648	16445,00	372,45
2. 5	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	45,296	766,00	34696,74
2. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	7,927	27,00	214,02
2. 7	2102-0101-0702 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	23,101	20467,00	472807,35

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**22863,90**	**517821,61**
		Накладные расходы	%	94		3650,26	82671,19
		Сметная прибыль	%	8		2432,41	55089,18
		Сметная стоимость:				**32837,51**	**743703,99**
3	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром 12 мм** Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских	**т**	**2,0200**		**20832,55**	**42081,75**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1157)	чел-ч	16,88	34,098	1157,00	39450,92
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,3434	1974,00	677,87
		Итого оплата труда:				**19865,74**	**40128,79**
3. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,3434	5063,00	1738,63
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,3434	1974,00	677,87
3. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,0808	31,00	2,50
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	1,495	206,00	307,93
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1014,39**	**2049,07**
3. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	6,06	96,00	581,76
		Итого материалов:				**288,00**	**581,76**
		Накладные расходы	%	91		18077,82	36517,20
		Сметная прибыль	%	8		3112,83	6287,92
		Сметная стоимость:				**42023,20**	**84886,87**
4	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/диам.12мм/**	**т**	**2,0200**		**349554,34**	**706099,77**
5	**1106-1701-0201 РСНБ РК 2015 прим.**	**Полы. Установка арматуры** Состав работ: 1. Раскрой и установка арматуры	**т арматуры**	**2,0200**		**33372,88**	**67413,22**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1179)	чел-ч	25,9	52,318	1179,00	61682,92

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,52	1,05	1484,46	1559,28
		Итого оплата труда:				**31308,02**	**63242,20**
5. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3	0,606	6110,00	3702,66
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3	0,606	1382,00	837,49
5. 4	3105-0102-0104 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,09	0,1818	7139,00	1297,87
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,1818	1974,00	358,87
5. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,13	0,2626	2779,00	729,77
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13	0,2626	1382,00	362,91
		Итого эксплуатация машин:				**2836,78**	**5730,30**
		Накладные расходы	%	91		28490,30	57550,40
		Сметная прибыль	%	8		4949,05	9997,09
		Сметная стоимость:				**66812,23**	**134960,71**
6	**1106-1901-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки из профлиста** Состав работ: 1. Изготовление доборов на строительной площадке 2. Укрупнительная сборка, подъем и монтаж инвентарных элементов опалубки 3. Нанесение смазки на поверхность опалубки 4. Установка трубок из ПВХ и тяжей	**м2**	**114,8800**	НЕСЪЕМНАЯ ОПАЛУБКА ИЗ ПРОФЛИСТА	**2820,16**	**323979,98**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1247)	чел-ч	1,238	142,21	1247,00	177335,66
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2576	29,593	1651,01	48858,46
		Итого оплата труда:				**1968,96**	**226194,12**
6. 3	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2576	29,593	4507,00	133376,05
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2576	29,593	1651,00	48858,04
6. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0024	0,275712	189,00	52,11
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0646	7,421	18,00	133,58
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1162,62**	**133561,78**

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 6	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000015	0,001758	633868,00	1114,13
6. 7	2113-0702-1105 РСНБ РК 2015	Смазка для опалубки	кг	0,267	30,673	384,00	11778,42
6. 8	2113-0809-1201 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,0004	0,045952	4136,00	190,06
		Итого материалов:				**113,88**	**13082,54**
		Накладные расходы	%	91		1791,75	205836,65
		Сметная прибыль	%	8		368,95	42385,33
		Сметная стоимость:				**4980,87**	**572201,96**
7	**2110-0104-1013 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**132,1120**		**3134,00**	**414039,01**
		Сметная прибыль	%	8		250,72	33123,12
		Сметная стоимость:				**3384,72**	**447162,13**
8	**1111-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство из бетона кл.В20** Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий 3. Уход за покрытиями	**м2 покрытия**	**114,8800**		**1124,51**	**129183,71**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=1005)	чел-ч	0,361	41,472	1005,00	41678,46
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	3,263	1316,20	4294,21
		Итого оплата труда:				**400,18**	**45972,67**
8. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	1,379	4593,00	6331,73
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	1,379	1382,00	1905,78
8. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	4,549	16,00	72,79
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 5	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	0,930528	2879,00	2678,99
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,930528	1382,00	1285,99
8. 6	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	0,953504	2236,00	2132,03
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	0,953504	1157,00	1103,20
		Итого эксплуатация машин:				**97,63**	**11215,73**
8. 7	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	3,515	1386,00	4872,24

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 8	2102-0101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	3,515	20285,00	71308,43
8. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	4,021	27,00	108,56
		Итого материалов:				**664,08**	**76289,52**
		Накладные расходы	%	94		376,17	43214,32
		Сметная прибыль	%	8		120,05	13791,84
		Сметная стоимость:				**1620,73**	**186189,87**
9	**1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=14**	**Покрытия бетонные. Устройство из бетона кл.В20. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 до толщины 100 мм** Состав работ: 1. Устройство покрытий	**м2 покрытия**	**114,8800**		**1655,94**	**190234,39**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=1005)	чел-ч	0,1456	16,727	1005,00	16806,94
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0266	3,056	1157,14	3536,01
		Итого оплата труда:				**177,08**	**20342,95**
9. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1134	13,027	16,00	208,44
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0266	3,056	2236,00	6832,79
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0266	3,056	1157,00	3535,79
		Итого эксплуатация машин:				**61,29**	**7041,00**
9. 5	2102-0101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0714	8,202	20285,00	166386,33
		Итого материалов:				**1448,35**	**166386,45**
		Накладные расходы	%	94		166,46	19122,37
		Сметная прибыль	%	8		145,79	16748,54
		Сметная стоимость:				**1968,19**	**226105,30**
10	**СТЕНЫ**			--		--	--
11	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Устройство оклеечной изоляции 4. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой	**м2 изолируемой поверхности**	**18,9400**		**1554,14**	**29435,41**

1	2	3	4	5	6	7	8
		5. Приготовление грунтовки					
		6. Приготовление битумной мастики					
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1684)	чел-ч	0,416	7,879	1684,00	13268,23
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,185612	1292,86	239,97
		Итого оплата труда:				**713,21**	**13508,20**
11. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	1,136	26,00	29,55
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	1,525	735,00	1120,63
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,073866	2236,00	165,16
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,073866	1157,00	85,46
11. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,111746	2779,00	310,54
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,111746	1382,00	154,43
		Итого эксплуатация машин:				**85,84**	**1625,81**
11. 7	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	21,213	241,00	5112,28
11. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,065532	104676,00	6859,67
11. 9	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый марки А-6К-30 ГОСТ 12871-2013	т	0,00014	0,002652	228649,00	606,29
11.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,0947	90,00	8,52
11.11	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,043751	21265,00	930,37
11.12	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,017993	56923,00	1024,22
		Итого материалов:				**767,76**	**14541,37**
		Накладные расходы	%	94		670,42	12697,71
		Сметная прибыль	%	8		177,96	3370,65
		Сметная стоимость:				**2402,52**	**45503,76**
		ЕРЕМЫЧКИ					
12	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.**	**Перемычки весом до 20 кг из стали угловой 63х63х5мм дл 1,35 пог.м, 4 шт. Установка**	**т**	**0,0260**		**75003,04**	**1950,08**
		Состав работ:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей					
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1270)	чел-ч	58	1,508	1270,00	1915,16
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,00936	1628,21	15,24
		Итого оплата труда:				**74246,32**	**1930,40**
12. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,0039	5063,00	19,75
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,0039	1974,00	7,70
12. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,00546	2779,00	15,17
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,00546	1382,00	7,55
		Итого эксплуатация машин:				**1343,04**	**34,91**
		Накладные расходы	%	91		67564,15	1756,67
		Сметная прибыль	%	8		11405,38	296,54
		Сметная стоимость:				**153972,57**	**4003,29**
13	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0260**		**262387,00**	**6822,06**
		Сметная прибыль	%	8		20990,96	545,76
		Сметная стоимость:				**283377,96**	**7367,82**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2772014,00**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2772014,00**
Материалы -			Тенге				**999566,65**
Всего заработная плата -			Тенге				**543148,24**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1126960,84**
Накладные расходы -			Тенге				**500614,50**
Сметная прибыль -			Тенге				**205322,29**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3477950,84**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**457,97**
Сметная заработная плата -			Тенге				**543148,24**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**3477950,84**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**457,97**
Сметная заработная плата -			Тенге				**543148,24**
ИТОГО ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**2772014,05**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**483967,20**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**161519,32**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**59181,04**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**2126527,49**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- оборудование	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы		Тенге				**500614,50**
	ИТОГО:		Тенге				**3272628,55**
	Сметная прибыль		Тенге				**205322,29**
	ИТОГО:		**Тенге**				**3 477 950,84**
	Переходящий коэффициент на 2021 год К=1,050036		Тенге				174 022,75
	Итого с переходящим коэффициентом на 2021 год К=1,050036		Тенге				3 651 973,59
	ИТОГО по Акту без НДС:		**Тенге**				**3 651 973,59**
	НДС 12%		Тенге				438 236,83
	ВСЕГО по Акту с НДС:		**Тенге**				**4 090 210,42**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СМУ-5" БИН 070740004684

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Зубов И.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Qaz Carbon" (Каз Карбон) БИН 171040026871

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Генеральный директор **Штеер Е.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер **Кляцкий В.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-строитель ОКС **Янковская И.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО "СМУ Проект Строй" :

Инженер-проектировщик **Лысый Д.В.**

(подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор СЕСТ **Инкарбеков К.К.**

(подпись, расшифровка подписи)