Форма КС-3

Утверждена
приказом МНЭ РК
№229 от 19 марта 2015года

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"
Наименование объекта: "Проведение водохозяйственных работ на канале "Железобетонных лоток" для улучшения водообеспеченности и экологического состояния аульного округа Жайылма Жанакорганского района Кызылординской области"

Справка №3
о стоимости выполненных работ за Ноябрь м-ц 2022г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№37	09.03.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**128 006 807,92**	-	-	-	-	-	-	13 715 015,13	-
АВР №1	**31 218 158,18**	-	-	-	-	-	-	3 344 802,66	-
АВР №2	**50 998 312,10**	-	-	-	-	-	-	5 464 104,87	-
За отчетный период:	**45 790 337,64**	**40 884 230,04**	-	-	-	-	-	**4 906 107,60**	**45 790 337,64**

Заказчик:
ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области"

Заместитель руководителя _____ **Жансұлтанұлы Қ.**

Подрядчик:
ТОО "Сэт-Сервис"

Директор _____ **Иманова Р.С.**

Авторский надзор:
РГП "Казводхоз" Кызылординский филиал

Директор _____ **Ахметов Р.Ж.**

Технадзор:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

_____ **Арзикулов Н.М.**

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"

Наименование объекта: "Проведение водохозяйственных работ на канале "Железобетонных лоток" для улучшения водообеспеченности и экологического состояния аульного округа Жайылма Жанакорганского района Кызылординской области"

Договор №37 от 09 марта 2022 года

Акт выполненных работ

за Ноябрь месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета № 2-1-1											
Железобетонный лоток на ПК-170+00 по ПК-193+00											
1	**1101-0107-0112**	**Выемка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**282**	293,68	280,98	82818	79236	–	14020	104585
					12,7	56,35	3581	15891	–	7747	
2	**1136-0201-0106**	**Пазухи объемом до 200 м3. Засыпка из грунтов связных НР = 72 %**	**м3 грунта**	**282**	500,46	174,22	141130	49130	592	80318	239164
					324,14	71,44	91407	20146	–	17716	
3	**1127-0401-0102**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство НР = 108 %**	**м3 материала основания в плотном теле**	**14,3**	4824,99	1073,5	68997	15351	51626	5861	80847
					141,26	238,26	2020	3407	–	5989	

4	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	476	1,11	1,11	528	528	–	148	730
					–	0,43	–	205	–	54	
5	1141-0103-0101	Поверхности бетонные. Изоляция окрасочная раствором битума в бензине в два слоя НР = 79 %	м2	1175	928,75	19,59	1091281	23018	579522	386105	1595577
					415,95	–	488741	–	–	118191	
6	1101-0207-1502	Культуртехнические работы НР = 72 %	га	1,06	29793,71	29793,71	31581	31581	–	8126	42884
					–	10646,86	–	11286	–	3177	
7	1127-0201-0401	Демонтаж лотков. НР = 108 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м лотка	342	2824,09	1488,73	965839	509146	–	703191	1802552
					1335,36	568,45	456693	194410	–	133522	
8	1127-0201-0401	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи НР = 108 %	м лотка	342	3707,8	1860,92	1268068	636435	60767	878984	2318816
					1669,2	710,55	570866	243008	–	171764	
9	2104-0602-0104	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 1000 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76	м	180	11506		2071080		2071080	–	2236766
					–		–		–	165686	
10	1130-0508-0301	Устройство резиновой прокладки НР = 84 %	м шва	348,28	26551,25	3678,45	9247269	1281131	4347203	3280749	13530260
					10390,88	823,24	3618936	286718	–	1002242	
11	2113-0816-2305	Резина	кг	2570,072	1143		2937592		2937592	–	3172599
					–		–		–	235007	

Итого по смете **25 124 780**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 5 232 244
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 2 625 556
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 775 071

- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 048 382
- накладные расходы, тенге	5 357 502
в т.ч. зарплата, тенге	482 175
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 861 095

Локальная смета № 2-1-2

Усиление стоечных опор на ПК-0+60

1	1113-1001-0102	**Поверхности бетонные вертикальные. Гидроизоляция способом торкретирования толщиной 20 мм НР = 69 %**	**м2 поверхности**	**72**	1553,76	377,31	111871	27166	26199	52412	177426
					812,58	242,4	58506	17453	–	13143	
2	2900-0000-0000 (пл)	**"Скрепа М500 Ремонтная"**	**кг**	**1296**	297		384912		384912	–	415705
3	1113-1001-0301	**Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя НР = 69 %**	**м2**	**72**	1895,19	22,08	136454	1590	80682	37721	188109
					752,53	6,75	54182	486	–	13934	
4	2900-0000-0000 (пл)	**"Пенетрон"**	**кг**	**79,2**	1670		132264		132264	–	142845
					–		–		–	10581	
5	1137-0401-0101	**Устройство стоечных опор НР = 91 %**	**м3 конструкции**	**5,29**	26797,45	618,96	141759	3274	126723	11954	166010
					2223,36	259,66	11762	1374	–	12297	
6	1137-0401-0301	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР = 91 %**	**т арматуры**	**0,2574**	29475,97	10203,67	7587	2626	190	5115	13718
					18536	3301,56	4771	850	–	1016	
7	2105-0301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2574**	229820		59156		59156	–	63888
					–		–		–	4732	
8	1127-0401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство НР = 108 %**	**м3 материала основания в плотном теле**	**2,936**	4824,99	1073,5	14166	3152	10600	1204	15600
					141,26	238,26	415	700	–	1230	

9	1142-0101-0404	Устройство упорного зуба из камня НР = 68 %	м3	5	4272,33	232,73	21362	1164	14029	4477	27906
					1233,88	83,06	6169	415	–	2067	
10	1136-0101-0103	Устройство насыпи НР = 72 %	м3 грунта	15	207,43	181,32	3111	2720	32	845	4273
					24,01	54,26	360	814	–	317	

Итого по смете	**1 216 480**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	136 165
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	41 692
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	22 092
- материалы, изделия и конструкции, тенге	834 787
- накладные расходы, тенге	113 728
в т.ч. зарплата, тенге	10 236
- сметная прибыль (8 %), тенге	90 110

Локальная смета № 2-1-3

Усиление угол поворота на ПК-127+44

1	1136-0101-0103	Устройство насыпи НР = 72 %	м3 грунта	24,2	207,43	181,32	5020	4388	51	1364	6895
					24,01	54,26	581	1313	–	511	
2	1101-0203-0102	Площади. Планировка	спланиро	68,2	6,86	6,86	468	468	–	92	605
					–	1,87	–	128	–	45	
3	1137-0401-0103	Усиление бетоном угла поворота НР =	конструкц	0,8	39071,12	1076,54	31257	861	26276	4074	38157
					5149,44	446,3	4120	357	–	2826	
4	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для	арматуры	0,028	29475,97	10203,67	825	286	21	556	1492
					18536	3301,56	519	92	–	111	
5	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная	т	0,028	229820		6435		6435	–	6950
					–		–		–	515	

Итого по смете	**54 099**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 220
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 003
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 890
- материалы, изделия и конструкции, тенге	32 783
- накладные расходы, тенге	6 086
в т.ч. зарплата, тенге	548
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 008

Локальная смета № 2-1-4

Восстановление напорного бассеина на ПК-134+00

Раздел 1 Бетонные и ж/бетонные работы

1	1137-0401-0103	Напорный бассейин из монолитного бетона НР = 91 %	м3 конструкции	15,33	33031,87	1076,54	506379	16503	410934	78063	631197
					5149,44	446,3	78941	6842	–	46755	
2	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР = 91 %	т арматуры	0,5964	29475,97	10203,67	17579	6085	439	11852	31785
					18536	3301,56	11055	1969	–	2354	
3	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5964	229820		137065		137065	–	148030
					–		–		–	10965	
4	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	2,78	4824,99	1073,5	13413	2984	10036	1139	15716
					141,26	238,26	393	662	–	1164	
5	1101-0205-0302	Очистка вручную труба-переезда НР = 72 %	м3 грунта	20	1647,8	–	32956	–	–	23728	61219
					1647,8	–	32956	–	–	4535	

Итого по смете	**887 947**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	123 345
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	25 572
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 473
- материалы, изделия и конструкции, тенге	558 474
- накладные расходы, тенге	114 782
в т.ч. зарплата, тенге	10 330
- сметная прибыль (8 %), тенге	65 773

Локальная смета № 2-1-5

Восстановление напорного бассеина на ПК-145+71

1	1137-0401-0103	Напорный басеин из монолитного бетона НР = 91 %	м3 конструкции	9,99	33031,87	1076,54	329988	10755	267791	50871	411328
					5149,44	446,3	51443	4459	–	30469	

2	1137-0401-0301	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР = 91 %**	**т арматуры**	**0,3647**	29475,97	10203,67	10750	3721	269	7247	19437
					18536	3301,56	6760	1204	–	1440	
3	2105-0301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3647**	229820		83815		83815	–	90520
					–		–		–	6705	
4	1127-0401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство НР = 108 %**	**м3 материала основания в плотном теле**	**2,163**	4824,99	1073,5	10436	2322	7809	887	12229
					141,26	238,26	306	515	–	906	
5	1101-0205-0302	**Очистка вручную труба-переезда НР = 72 %**	**м3 грунта**	**20**	1647,8	–	32956	–	–	23728	61219
					1647,8	–	32956	–	–	4535	

Итого по смете	**594 733**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	91 465
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	16 798
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 178
- материалы, изделия и конструкции, тенге	359 684
- накладные расходы, тенге	82 733
в т.ч. зарплата, тенге	7 446
- сметная прибыль (8 %), тенге	44 055

Локальная смета № 2-1-6

Восстановление лоткового оголовка на ПК-143+00

Раздел 1 Бетонные железобетонные работы

1	1137-0401-0104	**Демонтаж лоткового оголовка НР = 91 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;**	**м3 конструкции**	**1,4**	7147,04	1654,3	10006	2316	–	7899	19337
					5492,74	707,18	7690	990	–	1432	
2	1137-0401-0104	**Устройство лоткового оголовка НР = 91 %**	**м3 конструкции**	**1,4**	64316,86	2067,88	90044	2895	77536	9874	107911
					6865,92	883,99	9612	1238	–	7993	

3	1137-0401-0301	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР = 91 %**	**т арматуры**	**0,115**	29475,97	10203,67	3390	1173	85	2286	6130
					18536	3301,56	2132	380	–	454	
4	2105-0301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,115**	229820		26429		26429	–	28543
					–		–		–	2114	
5	1101-0205-0302	**Очистка отвода вручную НР = 72 %**	**м3 грунта**	**1,5**	1647,8	–	2472	–	–	1780	4592
					1647,8	–	2472	–	–	340	

Итого по разделу 1 **166 513**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 21 906
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 6 384
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 2 608
- материалы, изделия и конструкции, тенге 104 050
- накладные расходы, тенге 21 839
  в т.ч. зарплата, тенге 1 966
- сметная прибыль (8 %), тенге 12 333

Раздел 2 Металлоконструкция (Затвор ПС 80-80 1шт)

6	1139-0101-0201	**Закладные части.Демонтаж НР = 69 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;**	**т конструкций**	**0,0307**	71623,97	20931,59	2199	643	–	1192	3662
					50692,38	5565,09	1556	171	–	271	
7	1139-0101-0201	**Закладные части. Монтаж НР = 69 %**	**т конструкций**	**0,0307**	955056,81	69771,94	29320	2142	21991	3972	35955
					168974,61	18550,3	5188	569	–	2663	
8	1109-0701-0101	**Изготовление затворов НР = 69 %**	**т конструкций**	**0,0298**	182788,35	55911	5447	1666	159	2863	8975
					121543,2	17681	3622	527	–	665	
9	2105-0107-0203	**Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст3пс ГОСТ 6009-74**	**т**	**0,00148**	274516		406		406	–	438
					–		–		–	32	
10	2113-0816-2305	**Резина прессованная**	**кг**	**0,91**	1143		1040		1040	–	1123

					–		–		–	83	
11	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	633849		1141		1141	–	1232
					–		–		–	91	
12	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0235	271577		6382		6382	–	6893
					–		–		–	511	
13	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00044	282504		124		124	–	134
					–		–		–	10	
14	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00016	271577		43		43	–	46
					–		–		–	3	
15	2105-0201-0501	Уголок 25х25х4	т	0,00107	271508		291		291	–	314
					–		–		–	23	
16	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,001	271577		272		272	–	294
					–		–		–	22	
17	2105-0106-2401	Полоса 5х12	т	0,00035	295890		104		104	–	112
					–		–		–	8	
18	1322-0205-0102	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 2 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	т	0,0298	203078,16	83124,12	6052	2477	632	2363	9088
					98736	31290,32	2942	932	–	673	
19	1141-0201-0201	Окраска металлоконструкции НР = 79 %	т	0,0605	3767,65	872,12	228	53	59	108	363
					1925,76	334,71	117	20	–	27	

Итого по разделу 2	**68 629**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	13 425
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 981
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 219
- материалы, изделия и конструкции, тенге	32 644
- накладные расходы, тенге	10 498
в т.ч. зарплата, тенге	945
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 082

Раздел 3 Оборудования

20	1322-0201-0102	**Демонтаж оборудования 0,5В НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;**	**комплект**	1	26957,32	3856,12	26957	3856	–	15462	45813
					23101,2	2247,13	23101	2247	–	3394	
21	1322-0201-0102	**Монтаж оборудования 0,5В НР = 61 %**	**комплект**	1	98741,09	12853,73	98741	12854	8883	51541	162305
					77004	7490,42	77004	7490	–	12023	
22	5800-0000-0001 (пл) (об)	**Стоимость винтоподъемников 0,5В**	**шт**	1	95200		95200		–	–	95200
					–		–		95200	–	

Итого по разделу 3	**303 318**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	100 105
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	16 710
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 737
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 883
- оборудование, тенге	95 200
- накладные расходы, тенге	67 003
в т.ч. зарплата, тенге	6 030
- сметная прибыль (8 %), тенге	15 417

Итого по смете	**538 460**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	135 436
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	30 075
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 564
- материалы, изделия и конструкции, тенге	145 577
- оборудование, тенге	95 200
- накладные расходы, тенге	99 340
в т.ч. зарплата, тенге	8 941
- сметная прибыль (8 %), тенге	32 832

Локальная смета № 2-1-7

Узел сооружения на ПК-160+23, ПК-160+56

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0107-0112	**Выемка экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**66,5**	293,68	280,98	19530	18685	–	3306	24663
					12,7	56,35	845	3747	–	1827	
2	1101-0203-0102	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м2 спланированной площади**	**276**	6,86	6,86	1893	1893	–	372	2446
					–	1,87	–	516	–	181	
3	1101-0205-0302	**Очистка трубы вручную НР = 72 %**	**м3 грунта**	**1,5**	1647,8	–	2472	–	–	1780	4592
					1647,8	–	2472	–	–	340	

Итого по разделу 1	**31 701**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 317
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	20 578
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 263
- накладные расходы, тенге	5 458
в т.ч. зарплата, тенге	491
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 348

Раздел 2 Бетонные и железобетонные работы

4	1137-0401-0104	**Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %**	**м3 конструкции**	**1,24**	64316,86	2067,88	79753	2564	68675	8745	95578
					6865,92	883,99	8514	1096	–	7080	
5	1137-0401-0301	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР = 91 %**	**т арматуры**	**0,074**	29475,97	10203,67	2181	755	54	1471	3944
					18536	3301,56	1372	244	–	292	
6	2105-0301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,074**	229820		17007		17007	–	18368
					–		–		–	1361	

7	1141-0103-0103	**Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя НР = 79 %**	**м2**	**2,5**	796,85	13,67	1992	34	860	867	3088
					439,34	–	1098	–	–	229	
8	1127-0401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство НР = 108 %**	**м3 материала основания в плотном теле**	**1**	4824,99	1073,5	4825	1074	3610	409	5653
					141,26	238,26	141	238	–	419	

Итого по разделу 2	**126 631**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	11 125
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 427
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 578
- материалы, изделия и конструкции, тенге	90 206
- накладные расходы, тенге	11 492
в т.ч. зарплата, тенге	1 034
- сметная прибыль (8 %), тенге	9 381

Раздел 3 Металлоконструкция (Затвор ПС 150-100 1шт)

9	1139-0101-0201	**Закладные части. Демонтаж НР = 69 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;**	**т конструкций**	**0,064**	71623,97	20931,59	4584	1340	–	2484	7633
					50692,38	5565,09	3244	356	–	565	
10	1139-0101-0201	**Закладные части. Монтаж НР = 69 %**	**т конструкций**	**0,064**	955056,81	69771,94	61124	4465	45844	8281	74957
					168974,61	18550,3	10814	1187	–	5552	
11	1109-0701-0101	**Изготовление затворов НР = 69 %**	**т конструкций**	**0,087**	182788,35	55911	15903	4864	464	8357	26201
					121543,2	17681	10574	1538	–	1941	
12	2105-0107-0203	**Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст3пс ГОСТ 6009-74**	**т**	**0,00339**	274516		931		931	–	1005
					–		–		–	74	
13	2113-0816-2305	**Резина прессованная**	**кг**	**1,31**	1143		1497		1497	–	1617

					–		–		–	120	
14	2113-0201-0901	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	**0,00492**	633849		3119		3119	–	3369
					–		–		–	250	
15	2105-0101-0403	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	**0,05434**	271577		14757		14757	–	15938
					–		–		–	1181	
16	2105-0106-2402	**Полоса 24х56 мм**	т	**0,00092**	282504		260		260	–	281
					–		–		–	21	
17	2105-0201-0502	**Уголок 56х36х4**	т	**0,0086**	268025		2305		2305	–	2489
					–		–		–	184	
18	2105-0201-0502	**Уголок 63х40х4 мм**	т	**0,00694**	268025		1860		1860	–	2009
					–		–		–	149	
19	2105-0106-2402	**Полоса 24х70 мм**	т	**0,00232**	282504		655		655	–	707
					–		–		–	52	
20	2105-0106-2401	**Полоса 14х25 мм**	т	**0,00076**	295890		225		225	–	243
					–		–		–	18	
21	2105-0106-2402	**Полоса 24х56 мм**	т	**0,0035**	282504		989		989	–	1068
					–		–		–	79	
22	1322-0205-0102	**Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 2 т. Монтаж оборудования НР = 61 %**	т	**0,087**	203078,16	83124,12	17668	7232	1846	6900	26533
					98736	31290,32	8590	2722	–	1965	
23	1141-0201-0201	**Окраска металлоконструкции НР = 79 %**	т	**0,151**	3767,65	872,12	569	132	146	270	906
					1925,76	334,71	291	51	–	67	

Итого по разделу 3 **164 956**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 33 513
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 18 033
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 5 854
- материалы, изделия и конструкции, тенге 74 898
- накладные расходы, тенге 26 292

в т.ч. зарплата, тенге	2 366
- сметная прибыль (8 %), тенге	12 218

Раздел 4 Оборудования

24	1322-0201-0102	**Демонтаж оборудования 1В НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;**	**комплект**	**1**	26957,32	3856,12	26957	3856	–	15462	45813
					23101,2	2247,13	23101	2247	–	3394	
25	1322-0201-0102	**Монтаж оборудования 1В НР = 61 %**	**комплект**	**1**	98741,09	12853,73	98741	12854	8883	51541	162305
					77004	7490,42	77004	7490	–	12023	
26	5800-0000-0001 (пл) (об)	**Стоимость винтоподъемников 1В**	**шт**	**1**	113000		113000		–	–	113000
					–		–		113000	–	

Итого по разделу 4	**321 118**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	100 105
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	16 710
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 737
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 883
- оборудование, тенге	113 000
- накладные расходы, тенге	67 003
в т.ч. зарплата, тенге	6 030
- сметная прибыль (8 %), тенге	15 417

Итого по смете	**644 406**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	148 060
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	59 748
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	21 432
- материалы, изделия и конструкции, тенге	173 987
- оборудование, тенге	113 000
- накладные расходы, тенге	110 245
в т.ч. зарплата, тенге	9 921
- сметная прибыль (8 %), тенге	39 364

Локальная смета № 2-1-8

Узел сооружения на ПК-160+23, ПК-160+56. Отвод правой и левой стороны ж/б лотка

Раздел 1 Демонтажные работы

1	1137-0401-0213	**Демонтаж труб РТ-16Н-25 НР = 91 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;**	**м3 сборных конструкций**	**7,4**	8882,49	3880,97	65730	28719	–	43109	117546

					5001,52	1400,21	37011	10362	–	8707	
2	1137-0401-0104	**Демонтаж оголовков НР = 91 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;**	**м3 конструкции**	**10**	7147,04	1654,3	71470	16543	–	56419	138120
					5492,74	707,18	54927	7072	–	10231	
3	1137-0401-0102	**Демонтаж откосов и дна канала НР = 91 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;**	**м3 конструкции**	**28**	4573,84	601,74	128068	16849	–	107921	254868
					3972,1	263,42	111219	7376	–	18879	

Итого по разделу 1 **510 534**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 203 157
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 62 111
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 24 810
- накладные расходы, тенге 207 449
  в т.ч. зарплата, тенге 18 670
- сметная прибыль (8 %), тенге 37 817

Раздел 2 Земляные работы

4	1101-0107-0112	**Выемка экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**120**	293,68	280,98	35242	33718	–	5966	44505
					12,7	56,35	1524	6762	–	3297	
5	1136-0201-0106	**Пазухи объемом до 200 м3. Засыпка из грунтов связных НР = 72 %**	**м3 грунта**	**120**	500,46	174,22	60055	20906	252	34178	101772
					324,14	71,44	38897	8573	–	7539	
6	1136-0101-0103	**Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т НР = 72 %**	**м3 грунта**	**30**	207,43	181,32	6223	5440	63	1691	8547
					24,01	54,26	720	1628	–	633	
7	1101-0104-0702	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**338**	1,11	1,11	375	375	–	104	517
					–	0,43	–	145	–	38	

Итого по разделу 2 **155 341**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	41 141
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	60 439
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	17 108
- материалы, изделия и конструкции, тенге	315
- накладные расходы, тенге	41 939
в т.ч. зарплата, тенге	3 775
- сметная прибыль (8 %), тенге	11 507

Раздел 3 Бетонные и ж/бетонные работы

8	1137-0401-0213	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %**	**м3 сборных конструкций**	**4,68**	14016,34	4851,22	65596	22704	13634	34080	107650
					6251,9	1750,26	29259	8191	–	7974	
10	1137-0401-0104	**Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %**	**м3 конструкции**	**12,24**	64316,86	2067,88	787238	25311	677889	86322	943445
					6865,92	883,99	84039	10820	–	69885	
11	1137-0401-0301	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР = 91 %**	**т арматуры**	**0,398**	29475,97	10203,67	11731	4061	293	7909	21211
					18536	3301,56	7377	1314	–	1571	
12	2105-0301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная**	**т**	**0,398**	229820		91468		91468	–	98785
					–		–		–	7317	
13	1137-0401-0101	**Основания плитные из монолитного**	**конструкц**	**16,48**	26797,45	618,96	441622	10200	394781	37237	517168
					2223,36	259,66	36641	4279	–	38309	
14	1137-0401-0301	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР = 91 %**	**т арматуры**	**0,8647**	29475,97	10203,67	25488	8823	637	17184	46086
					18536	3301,56	16028	2855	–	3414	
15	2105-0301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,8647**	229820		198725		198725	–	214623
					–		–		–	15898	

16	1137-0401-0102	**Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %**	**м3 конструкции**	**41,03**	31384,42	752,19	1287703	30862	1053122	197678	1604211
					4965,12	329,28	203719	13510	–	118830	
17	1137-0401-0301	**Армосетки и армокаркасы для**	**арматуры**	**2,3244**	29475,97	10203,67	68514	23717	1711	46191	123881
					18536	3301,56	43085	7674	–	9176	
18	2105-0301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,3244**	229820		534194		534194	–	576930
					–		–		–	42736	
19	1141-0103-0103	**Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя НР = 79 %**	**м2**	**63**	796,85	13,67	50202	861	21662	21866	77833
					439,34	–	27678	–	–	5765	
20	1127-0401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство НР = 108 %**	**м3 материала основания в плотном теле**	**3**	4824,99	1073,5	14475	3221	10831	1230	16961
					141,26	238,26	424	715	–	1256	

Итого по разделу 3	**4 348 784**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	448 250
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	129 760
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	49 358
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 998 947
- накладные расходы, тенге	449 697
в т.ч. зарплата, тенге	40 473
- сметная прибыль (8 %), тенге	322 131

Раздел 4 Проезжая часть

21	1127-0401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство НР = 108 %**	**м3 материала основания в плотном теле**	**8**	4824,99	1073,5	38600	8588	28882	3279	45229
					141,26	238,26	1130	1906	–	3350	

22	1127-0401-0101	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %**	**м3 материала основания в плотном теле**	**8**	4095,8	1037,39	32766	8299	23337	3196	38839
					141,26	228,6	1130	1829	–	2877	
23	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %**	**м3 грунта**	**4**	1647,8	–	6591	–	–	4746	12244
					1647,8	–	6591	–	–	907	
24	1141-0104-0204	**Шов деформационный П-24. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из просмоленного каната НР = 79 %**	**м**	**135**	438,84	101,07	59243	13644	2053	41913	109248
					322,56	70,44	43546	9509	–	8092	
25	2105-0301-3501	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,00122**	242664		296		296	–	320
					–		–		–	24	
26	1141-0103-0108	**Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная битумной эмульсией в два слоя НР = 79 %**	**м2**	**67,5**	1671,82	–	112848	–	85191	21849	145473
					409,73	–	27657	–	–	10776	

Итого по разделу 4	**351 353**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	80 054
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	30 531
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 244
- материалы, изделия и конструкции, тенге	139 759
- накладные расходы, тенге	74 983
в т.ч. зарплата, тенге	6 748
- сметная прибыль (8 %), тенге	26 026

Итого по смете	**5 366 012**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	772 602
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	282 841
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	104 520
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 139 021
- накладные расходы, тенге	774 068

в т.ч. зарплата, тенге	69 666
- сметная прибыль (8 %), тенге	397 481

Локальная смета № 2-1-9

Напорный бассеин на ПК-182+50

1	1101-0205-0302	Очистка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,5	1647,8	–	824	–	–	593	1530
					1647,8	–	824	–	–	113	
2	1113-1001-0102	Поверхности бетонные вертикальные. Гидроизоляция способом торкретирования толщиной 20 мм НР = 69 %	м2 поверхности	40	1553,76	377,31	62150	15092	14555	29117	98568
					812,58	242,4	32503	9696	–	7301	
3	2900-0000-0000 (пл)	Скрепа М500 Ремонтная	кг	720	297		213840		213840	–	230947
					–		–		–	17107	
4	1113-1001-0301	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя НР = 69 %	м2	40	1895,19	22,08	75808	883	44823	20956	104505
					752,53	6,75	30101	270	–	7741	
5	2900-0000-0000 (пл)	"Пенетрон"	кг	44	1670		73480		73480	–	79358
					–		–		–	5878	

Раздел 2 Металлоконструкция (Затвор ПС 80-80 1шт)

6	1139-0101-0201	Закладные части. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0307	955056,81	69771,94	29320	2142	21991	3972	35955
					168974,61	18550,3	5188	569	–	2663	
7	1109-0701-0101	Изготовление затворов НР = 69 %	т конструкций	0,0298	182788,35	55911	5447	1666	159	2863	8975
					121543,2	17681	3622	527	–	665	
8	2105-0107-0203	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст3пс ГОСТ 6009-74	т	0,00148	274516		406		406	–	438
					–		–		–	32	
9	2113-0816-2305	Резина прессованная	кг	0,91	1143		1040		1040	–	1123
					–		–		–	83	

10	2113-0201-0901	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	**0,0018**	633849		1141		1141	–	1232
					–		–		–	91	
11	2105-0101-0403	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	**0,0235**	271577		6382		6382	–	6893
					–		–		–	511	
12	2105-0106-2402	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	**0,00044**	282504		124		124	–	134
					–		–		–	10	
13	2105-0101-0403	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	**0,00016**	271577		43		43	–	46
					–		–		–	3	
14	2105-0201-0501	**Уголок 25х25х4**	т	**0,00107**	271508		291		291	–	314
					–		–		–	23	
15	2105-0101-0403	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	**0,001**	271577		272		272	–	294
					–		–		–	22	
16	2105-0106-2401	**Полоса 5х12**	т	**0,00035**	295890		104		104	–	112
					–		–		–	8	
17	1322-0205-0102	**Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 2 т. Монтаж оборудования НР = 61 %**	т	**0,0298**	203078,16	83124,12	6052	2477	632	2363	9088
					98736	31290,32	2942	932	–	673	
18	1141-0201-0201	**Окраска металлоконструкции НР = 79 %**	т	**0,0605**	3767,65	872,12	228	53	59	108	363
					1925,76	334,71	117	20	–	27	

Итого по разделу 2 **64 967**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 11 869
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 6 338
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 2 048

- материалы, изделия и конструкции, тенге	32 644
- накладные расходы, тенге	9 306
в т.ч. зарплата, тенге	838
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 811

Раздел 3 Металлоконструкция (Затвор ПС 100-100 1шт)

19	1139-0101-0201	Закладные части. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0587	955056,81	69771,94	56062	4096	42047	7596	68751
					168974,61	18550,3	9919	1089	–	5093	
20	1109-0701-0101	Изготовление затворов НР = 69 %	т конструкций	0,0566	182788,35	55911	10346	3165	302	5437	17046
					121543,2	17681	6879	1001	–	1263	
21	2105-0107-0203	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст3пс ГОСТ 6009-74	т	0,00279	274516		766		766	–	827
					–		–		–	61	
22	2113-0816-2305	Резина прессованная	кг	1,8	1143		2057		2057	–	2222
					–		–		–	165	
23	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00127	633849		805		805	–	869
					–		–		–	64	
24	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0364	271577		9885		9885	–	10676
					–		–		–	791	
25	2105-0106-2401	Полоса 4х25 мм	т	0,00031	295890		92		92	–	99
					–		–		–	7	
26	2105-0106-2402	Полоса 24х45 мм	т	0,00043	282504		121		121	–	131
					–		–		–	10	
27	2105-0106-2402	Полоса 25х50 мм	т	0,00241	282504		681		681	–	735
					–		–		–	54	
28	2105-0106-2402	Полоса 25х28 мм	т	0,0001	282504		28		28	–	30
					–		–		–	2	
29	2105-0106-2402	Полоса 24х60 мм	т	0,00199	282504		562		562	–	607

					–		–		–	45	
30	2105-0106-2401	Полоса 12х25 мм	т	0,00042	295890		124		124	–	134
					–		–		–	10	
31	2105-0106-2402	Полоса 24х45 мм	т	0,00094	282504		266		266	–	287
					–		–		–	21	
32	2105-0201-0502	Уголок 45х28х4	т	0,00229	268025		614		614	–	663
					–		–		–	49	
33	2105-0201-0502	Уголок 50х32х4 мм	т	0,00545	268025		1461		1461	–	1578
					–		–		–	117	
34	1322-0205-0102	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 2 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	т	0,0566	203078,16	83124,12	11494	4705	1201	4489	17262
					98736	31290,32	5588	1771	–	1279	
35	1141-0201-0201	Окраска металлоконструкции НР = 79 %	т	0,1153	3767,65	872,12	434	101	112	206	691
					1925,76	334,71	222	39	–	51	

Итого по разделу 3	**122 608**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	22 608
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 067
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 900
- материалы, изделия и конструкции, тенге	61 124
- накладные расходы, тенге	17 728
в т.ч. зарплата, тенге	1 596
- сметная прибыль (8 %), тенге	9 082

Раздел 4 Оборудования

36	1322-0201-0102	Монтаж оборудования 0,5В НР = 61 %	комплект	2	98741,09	12853,73	197482	25707	17767	103083	324610
					77004	7490,42	154008	14981	–	24045	
37	5800-0000-0001 (пл) (об)	Стоимость винтоподъемников 0,5В	шт	2	95200		190400		–	–	190400
					–		–		190400	–	

Итого по разделу 4	**515 010**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	154 008
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	25 707
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 981
- материалы, изделия и конструкции, тенге	17 767
- оборудование, тенге	190 400
- накладные расходы, тенге	103 083
в т.ч. зарплата, тенге	9 277
- сметная прибыль (8 %), тенге	24 045

Итого по смете	**1 217 493**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	251 913
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	60 087
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	30 895
- материалы, изделия и конструкции, тенге	458 233
- оборудование, тенге	190 400
- накладные расходы, тенге	180 783
в т.ч. зарплата, тенге	16 271
- сметная прибыль (8 %), тенге	76 078

Локальная смета № 2-1-10

Гидроизоляционные работы с ПК-0+00 до ПК-182+50

1	1113-1001-0102	**Поверхности бетонные вертикальные. Гидроизоляция способом торкретирования толщиной 20 мм НР = 69 %**	**м2 поверхности**	**931**	1553,76	377,31	1446551	351276	338763	677708	2294200
					812,58	242,4	756512	225674	–	169941	
2	2900-0000-0000 (пл)	**"Скрепа М-500" Ремонтная**	**кг**	**8379**	297		2488563		2488563	–	2687648
					–		–		–	199085	

Итого по смете	**4 981 848**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	756 512
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	351 276
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	225 674
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 827 326
- накладные расходы, тенге	677 708
в т.ч. зарплата, тенге	60 994
- сметная прибыль (8 %), тенге	369 026

ИТОГО ПО АКТУ

Наименование	СМР	Оборудования	Прочие	Всего
Итого по акту выполненных работ	40227658	398600		40626258
Всего по главе	**40227658**	**398600**		**40626258**
Временные здания и сооружения 4,3% К=0,8	1383831			1383831
Всего по главе	**1383831**			**1383831**
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**41611489**	**398600**		**42010089**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 4,05%	1685265			1685265
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологической катастрофы в Приаралье)			4110413	4110413
Всего по главе	**1685265**		**4110413**	**5795678**
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**43296755**	**398600**	**4110413**	**47805767**
Непредвиденные работы и затраты-2%	865935			865935
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**44162690**	**398600**	**4110413**	**48671702**
В текущих ценах 2022 г. - 100 % (МРП = 3063 тенге)	44162690	398600	4110413	48671702
В текущих и прогнозных ценах 2022 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	46370824	418530	4315933	51105288
Итого по акту выполненных работ	46370824	418530,00	4315933,23	51105287,58
Итого с понижающим коэффициентом Подрядчика К=0,8	37096659,46	334824,00	3452746,58	40884230,04
НДС- 12 %			4906107,60	4906107,60
Всего по акту выполненных работ	**37096659,46**	**334824,00**	**8358854,19**	**45790337,64**

Заказчик:

ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области"

Специалист _____ Садыков К.

Подрядчик:
ТОО "Сэт-Сервис"

Директор _____ Иманова Р.С.

Авторский надзор:
РГП "Казводхоз" Кызылординский филиал

_____ Бердимуратов К.Д.

Технадзор: ТОО
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

_____ Арзикулов Н.М.