Форма2В

Заказчик : **ТОО "Asia FerroAlloys"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СМУ-5"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство Сарыаркинского ферросплавного завода с агломерационной фабрикой ТОО Qaz Carbon"(Каз Карбон)**
(наименование, адрес)

Объект : **Ферросплавный завод**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Д-П/2020-267 от 15 сентября 2020г., доп соглашение №3**

Акт выполненных работ
за **октябрь 2022г. (месяц, год) на С07-01, 110-2020-О-ГП БЛАГОУСТРОЙСТВО**

Составлена В ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2022 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. БЕТОНИРОВАНИЕ УЧАСТКА У РАЗЛИВОЧНОГО ЦЕХА, СО СТОРОНЫ РЕЛЬСОВЫХ ПУТЕЙ S=80м2					
1	**1101-0101-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 2 группы в котлованах экскаватором. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта в котлованах по размерам и отметкам 2. Обработка откосов котлованов до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ 4. Устройство въездов в котлован (при необходимости)	**м3 грунта**	**24,0000**		**236,27**	**5670,48**
1. 1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,020944	0,5027	2572,10	1292,88
		Итого оплата труда:				**53,87**	**1292,88**
1. 2	311-401-0105 РСНБ РК 2022	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,020944	0,5027	11281,00	5670,46
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,020944	0,5027	2572,00	1292,94
		Итого эксплуатация машин:				**236,27**	**5670,48**
		Накладные расходы	%	72		38,79	930,87
		Сметная прибыль	%	8		22,00	528,11
		Сметная стоимость:				**297,06**	**7129,46**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м3 грунта**	**1,8000**		**2509,58**	**4517,25**
2. 1	001-0128 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1,725	3,1046	1455,00	4517,25
		Итого оплата труда:				**2509,58**	**4517,25**
		Накладные расходы	%	72		1806,90	3252,42
		Сметная прибыль	%	8		345,32	621,57
		Сметная стоимость:				**4661,80**	**8391,24**
3	**1101-0102-0343 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Погрузка на автомобили-самосвалы погрузчиком** Состав работ: 1. Погрузка в автомобили-самосвалы	**м3 грунта**	**25,8000**		**134,72**	**3475,78**
3. 1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,023184	0,5981	1800,81	1077,15
		Итого оплата труда:				**41,75**	**1077,15**
3. 2	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,023184	0,5981	5811,00	3475,83
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023184	0,5981	1801,00	1077,18
		Итого эксплуатация машин:				**134,72**	**3475,78**
		Накладные расходы	%	72		30,06	775,55
		Сметная прибыль	%	8		13,18	340,11
		Сметная стоимость:				**177,96**	**4591,43**
4	**412-101-0205 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**212,8500**		**61,00**	**12983,85**
		Сметная прибыль	%	8		4,88	1038,71
		Сметная стоимость:				**65,88**	**14022,56**
5	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5** Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки	**м3**	**8,0000**		**23513,76**	**188110,10**
5. 1	002-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,512	12,096	1261,00	15253,06
5. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,203056	1,6244	3063,88	4977,12
		Итого оплата труда:				**2528,77**	**20230,18**
5. 3	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,2016	1,6128	14028,00	22624,36
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2016	1,6128	3073,00	4956,13

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 4	313-302-0202 РСНБ РК 2022	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,5376	4,3008	25,00	107,52
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
5. 5	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001456	0,0116	3990,00	46,48
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,001456	0,0116	1801,00	20,89
		Итого эксплуатация машин:				**2847,29**	**22778,32**
5. 6	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	8,16	18392,00	150078,72
		Итого материалов:				**18759,84**	**150078,72**
		Накладные расходы	%	91		2301,18	18409,46
		Сметная прибыль	%	8		2065,20	16521,56
		Сметная стоимость:				**27880,14**	**223041,12**
6	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство из бетона кл.В20** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**16,0000**		**32053,39**	**512854,30**
6. 1	002-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,005	32,0768	1507,00	48339,74
6. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,322336	5,1574	2996,10	15452,00
		Итого оплата труда:				**3986,98**	**63791,74**
6. 3	313-302-0201 РСНБ РК 2022	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,119952	1,9192	53,00	101,72
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 4	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,302848	4,8456	14028,00	67973,63
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,302848	4,8456	3073,00	14890,53
6. 5	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,019488	0,3118	3990,00	1244,11
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019488	0,3118	1801,00	561,55
		Итого эксплуатация машин:				**4332,47**	**69319,52**
6. 6	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	1,632	93,00	151,78
6. 7	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0004	0,0064	102257,00	654,44
6. 8	218-101-0102 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,576	5640,00	3248,64
6. 9	212-101-0702 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20	м3	1,015	16,24	24072,00	390929,28

1	2	3	4	5	6	7	8
6.10	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,02	0,32	659,00	210,88
		Итого материалов:				**24699,69**	**395195,04**
		Накладные расходы	%	91		3628,16	58050,48
		Сметная прибыль	%	8		2854,52	45672,38
		Сметная стоимость:				**38536,07**	**616577,16**
7	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских	**т**	**0,7560**		**31742,93**	**23997,65**
7.1	002-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	18,906	14,2926	1507,00	21539,00
7.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1904	0,1439	3073,03	442,34
		Итого оплата труда:				**29075,84**	**21981,34**
7.3	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,1904	0,1439	14028,00	2019,22
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1904	0,1439	3073,00	442,20
7.4	341-105-0101 РСНБ РК 2022	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,8288	0,6266	238,00	149,12
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2868,19**	**2168,36**
7.5	261-102-0221 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,268	128,00	290,30
		Итого материалов:				**384,00**	**290,29**
		Накладные расходы	%	91		26459,01	20003,01
		Сметная прибыль	%	8		4656,16	3520,05
		Сметная стоимость:				**62858,10**	**47520,72**
8	**СТ СЧЕТ ФАКТУРА №0000000039 от 08.07.2022г.**	**Арматура А500С ф12 мм**	**т**	**0,7560**		**314285,71**	**237600,00**
		Сметная прибыль	%	8		25142,86	19008,00
		Сметная стоимость:				**339428,57**	**256608,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**989209,41**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**237600,00**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**237600,00**
Сметная прибыль -			Тенге				**19008,00**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**256608,00**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**751609,41**
Материалы -			Тенге				**545564,06**
Всего заработная плата -			Тенге				**112890,54**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Транспортные расходы -		Тенге				**12983,85**
		Накладные расходы -	Тенге				**101421,79**
		Сметная прибыль -	Тенге				**68242,49**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**921273,69**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**69,60**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**112890,54**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1177881,69**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**69,60**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**112890,54**
		РАЗДЕЛ 2. БЕТОНИРОВАНИЕ УЧАСТКОВ ВОЗЛЕ ТУПИКА					
		Подраздел 1. УЧАСТОК №1 S=436м2					
9	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство из бетона кл.В20** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**96,0000**		**32053,39**	**3077125,79**
9.1	002-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,005	192,4608	1507,00	290038,43
9.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,322336	30,9443	2996,10	92712,00
		Итого оплата труда:				**3986,98**	**382750,43**
9.3	313-302-0201 РСНБ РК 2022	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,119952	11,5154	53,00	610,32
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9.4	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,302848	29,0734	14028,00	407841,77
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,302848	29,0734	3073,00	89342,56
9.5	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,019488	1,8708	3990,00	7464,68
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019488	1,8708	1801,00	3369,31
		Итого эксплуатация машин:				**4332,47**	**415917,12**
9.6	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	9,792	93,00	910,66
9.7	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0004	0,0384	102257,00	3926,67
9.8	218-101-0102 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	3,456	5640,00	19491,84
9.9	212-101-0702 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20	м3	1,015	97,44	24072,00	2345575,68

1	2	3	4	5	6	7	8
9.10	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.02	1,92	659,00	1265,28
		Итого материалов:				**24699,69**	**2371170,24**
		Накладные расходы	%	91		3628,16	348302,89
		Сметная прибыль	%	8		2854,52	274034,29
		Сметная стоимость:				**38536,07**	**3699463,00**
10	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских	**т**	**4,2680**		**31742,93**	**135478,82**
10. 1	002-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	18,906	80,6891	1507,00	121598,47
10. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1904	0,8126	3073,01	2497,21
		Итого оплата труда:				**29075,84**	**124095,68**
10. 3	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,1904	0,8126	14028,00	11399,53
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1904	0,8126	3073,00	2497,12
10. 4	341-105-0101 РСНБ РК 2022	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,8288	3,5373	238,00	841,88
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2868,19**	**12241,44**
10. 5	261-102-0221 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	12,804	128,00	1638,91
		Итого материалов:				**384,00**	**1638,91**
		Накладные расходы	%	91		26459,01	112927,07
		Сметная прибыль	%	8		4656,16	19872,47
		Сметная стоимость:				**62858,10**	**268278,36**
11	**СТ СЧЕТ ФАКТУРА №0000000039 от 08.07.2022г.**	**Арматура А500С ф12 мм**	**т**	**4,2680**		**314285,71**	**1341371,41**
		Сметная прибыль	%	8		25142,86	107309,71
		Сметная стоимость:				**339428,57**	**1448681,12**
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1					
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**411636,90**
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**428158,56**
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге		**95209,21**		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге				**3714180,56**
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции по проекту	Тенге		**1341371,41**		
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции, отсутствующие в СНБ	Тенге		**1341371,41**		
		Нормативная трудоемкость рабочих	чел.-ч		**273,15**		

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость машинистов	чел.-ч		31,76		
	Накладные расходы		Тенге				461229,96
	Сметная прибыль		Тенге				401216,47
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге				5416422,45
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		304,91		
		Заработная плата	Тенге				506846,11
		Подраздел 2. УЧАСТОК №2 S=102,4м2					
12	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5** Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки	**м3**	**5,0000**		**23513,76**	**117568,81**
12. 1	002-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,512	7,56	1261,00	9533,16
12. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,203056	1,0153	3063,88	3110,70
		Итого оплата труда:				**2528,77**	**12643,86**
12. 3	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,2016	1,008	14028,00	14140,22
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2016	1,008	3073,00	3097,58
12. 4	313-302-0202 РСНБ РК 2022	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,5376	2,688	25,00	67,20
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 5	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001456	0,0073	3990,00	29,05
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001456	0,0073	1801,00	13,15
		Итого эксплуатация машин:				**2847,29**	**14236,45**
12. 6	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	5,1	18392,00	93799,20
		Итого материалов:				**18759,84**	**93799,20**
		Накладные расходы	%	91		2301,18	11505,91
		Сметная прибыль	%	8		2065,20	10325,98
		Сметная стоимость:				**27880,14**	**139400,70**
13	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство из бетона кл.В20** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**20,9800**		**32053,39**	**672480,20**

1	2	3	4	5	6	7	8
13.1	002-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,005	42,0607	1507,00	63385,48
13.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,322336	6,7626	2996,10	20261,44
		Итого оплата труда:				**3986,98**	**83646,92**
13.3	313-302-0201 РСНБ РК 2022	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,119952	2,5166	53,00	133,38
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13.4	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,302848	6,3538	14028,00	89130,42
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,302848	6,3538	3073,00	19525,23
13.5	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,019488	0,4089	3990,00	1631,34
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019488	0,4089	1801,00	736,43
		Итого эксплуатация машин:				**4332,47**	**90895,23**
13.6	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	2,14	93,00	199,02
13.7	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0004	0,0084	102257,00	858,14
13.8	218-101-0102 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,7553	5640,00	4259,78
13.9	212-101-0702 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20	м3	1,015	21,2947	24072,00	512606,02
13.10	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,02	0,4196	659,00	276,52
		Итого материалов:				**24699,69**	**518199,49**
		Накладные расходы	%	91		3628,16	76118,69
		Сметная прибыль	%	8		2854,52	59887,91
		Сметная стоимость:				**38536,07**	**808486,80**
14	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских	**т**	**1,0020**		**31742,93**	**31806,42**
14.1	002-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	18,906	18,9434	1507,00	28547,72
14.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1904	0,1908	3073,00	586,27
		Итого оплата труда:				**29075,84**	**29133,99**
14.3	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,1904	0,1908	14028,00	2676,27
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1904	0,1908	3073,00	586,33
14.4	341-105-0101 РСНБ РК 2022	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,8288	0,8305	238,00	197,65
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2868,19**	**2873,93**

1	2	3	4	5	6	7	8
14. 5	261-102-0221 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,006	128,00	384,77
		Итого материалов:				**384,00**	**384,77**
		Накладные расходы	%	91		26459,01	26511,93
		Сметная прибыль	%	8		4656,16	4665,47
		Сметная стоимость:				**62858,10**	**62983,82**
15	**СТ СЧЕТ ФАКТУРА №0000000039 от 08.07.2022г.**	**Арматура А500С ф12 мм**	**т**	**1,0020**		**314285,71**	**314914,28**
		Сметная прибыль	%	8		25142,86	25193,14
		Сметная стоимость:				**339428,57**	**340107,42**
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2					
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**101466,36**
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**108005,61**
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге		**23958,41**		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге				**927297,75**
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции по проекту	Тенге		**314914,28**		
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции, отсутствующие в СНБ	Тенге		**314914,28**		
		Нормативная трудоемкость рабочих	чел.-ч		**68,56**		
		Нормативная трудоемкость машинистов	чел.-ч		**7,97**		
		Накладные расходы	Тенге				**114136,53**
		Сметная прибыль	Тенге				**100072,50**
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1350978,74**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		**76,53**		
		Заработная плата	Тенге				**125424,77**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**5690745,73**
		В том числе:					
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				**1656285,69**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**1656285,69**
		Сметная прибыль -	Тенге				**132502,85**
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				**1788788,54**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**4034460,00**
		Материалы -	Тенге				**2985192,62**
		Всего заработная плата -	Тенге				**632270,88**
		Накладные расходы -	Тенге				**575366,49**
		Сметная прибыль -	Тенге				**368786,12**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**4978612,65**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**381,44**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**632270,88**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**6767401,19**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**381,44**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**632270,88**
		РАЗДЕЛ 3. БЕТОНИРОВАНИЕ УЧАСТКА У ГАЗООЧИСТКИ 3.3 (возле рельсовых путей) S=20м2					
16	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство из бетона кл.В20** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**4,0000**		**32053,39**	**128213,57**
16. 1	002-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,005	8,0192	1507,00	12084,93
16. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,322336	1,2893	2996,10	3863,00
		Итого оплата труда:				**3986,98**	**15947,93**
16. 3	313-302-0201 РСНБ РК 2022	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,119952	0,4798	53,00	25,43
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 4	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,302848	1,2114	14028,00	16993,41
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,302848	1,2114	3073,00	3722,63
16. 5	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,019488	0,078	3990,00	311,03
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019488	0,078	1801,00	140,48
		Итого эксплуатация машин:				**4332,47**	**17329,88**
16. 6	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,408	93,00	37,94
16. 7	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0004	0,0016	102257,00	163,61
16. 8	218-101-0102 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,144	5640,00	812,16
16. 9	212-101-0702 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20	м3	1,015	4,06	24072,00	97732,32
16.10	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,02	0,08	659,00	52,72
		Итого материалов:				**24699,69**	**98798,76**
		Накладные расходы	%	91		3628,16	14512,62
		Сметная прибыль	%	8		2854,52	11418,10
		Сметная стоимость:				**38536,07**	**154144,29**
17	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,1960**		**31742,93**	**6221,61**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских					
17. 1	002-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	18,906	3,7055	1507,00	5584,18
17. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1904	0,0373	3073,01	114,68
		Итого оплата труда:				**29075,84**	**5698,86**
17. 3	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,1904	0,0373	14028,00	523,50
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1904	0,0373	3073,00	114,62
17. 4	341-105-0101 РСНБ РК 2022	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,8288	0,1624	238,00	38,66
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2868,19**	**562,17**
17. 5	261-102-0221 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,588	128,00	75,26
		Итого материалов:				**384,00**	**75,26**
		Накладные расходы	%	91		26459,01	5185,97
		Сметная прибыль	%	8		4656,16	912,61
		Сметная стоимость:				**62858,10**	**12320,18**
18	**СТ СЧЕТ ФАКТУРА №0000000039 от 08.07.2022г.**	**Арматура А500С ф12 мм**	**т**	**0,1960**		**314285,71**	**61600,00**
		Сметная прибыль	%	8		25142,86	4928,00
		Сметная стоимость:				**339428,57**	**66528,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**196035,18**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**61600,00**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**61600,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4928,00**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**66528,00**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**134435,18**
Материалы -			Тенге				**98874,02**
Всего заработная плата -			Тенге				**21646,79**
		Накладные расходы -	Тенге				**19698,59**
		Сметная прибыль -	Тенге				**12330,71**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**166464,48**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**13,05**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21646,79**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**232992,48**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**13,05**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21646,79**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге				**6875990,32**
	Итого прямые затраты:						
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**620421,42**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**657468,68**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**146386,79**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**5585116,39**
		- перевозка грузов	Тенге				**12983,85**
		- оборудование	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы		Тенге				**696486,87**
	ИТОГО:		Тенге				**7572477,19**
	Сметная прибыль		Тенге				**605798,17**
	ВСЕГО по Акту без НДС:		**Тенге**				**8 178 275,36**
	НДС 12%		Тенге				981 393,04
	ВСЕГО по Акту с НДС:		**Тенге**				**9 159 668,40**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СМУ-5" БИН 070740004684

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Зубов И.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Asia FerroAlloys" БИН 171040026871

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Генеральный директор **Штеер Е.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Главный инженер **Прокудин С.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор по производству **Сагынганов Р.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ведущий инженер ОКС **Янковская И.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер - проектировщик **Лысый Д.В.**

(подпись, расшифровка подписи)

Технадзор СЕСТ Инжиниринг **Макенов А.А.**

СОГЛАСОВАНО:

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО "СМУ Проект Строй":

Место печати (при наличии)

СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
ТОО «СЕСТ Инжиниринг»
Макенов Асан Аймаханович
ИИН 650726300100
№ аттестата KZ18VJE00037024_ru
KZ45VJE00037023_ru
KZ57VJE00037292_ru