Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "
Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г.,Доп.соглашение №2 от 30.06.2022г.

Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

АКТ

приемки выполненных работ за период с 28.11.2022. по 29.11.2022г. от 30.11.2022г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Количество	Стоимость ед.изм., тенге	Всего стоимость, тенге
342 .	**Глава 3. Дорожная одежда**				
344 .	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см асфальтоукладчиком. Расход материалов на 1 м2:ПГС, обработанная неорганическим вяжущим(цемент М400-8%) - 0,19855 м3 (по верху. Трансп. ПГС 15км. Состав №2) - **ПК44+60 - ПК45+50**	$м^2$	945,00	2348,14	2 218 992,30
345 .	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см асфальтоукладчиком. Расход материалов на 1 м2:ЩГПС, обработанная комплексным вяжущим (цемент М400-4%, битумная эмульсия – 4,5%) – 0,189 м3 (0,354 т), площадь-по верху. Трансп. 15км. Состав №1 - **ПК35+00 - ПК36+60**	$м^2$	1536,00	5451,69	8 373 795,84
346 .	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см асфальтоукладчиком «VOGELE». Расход материалов на 1 м2:Горячая плотная к/з а/б смесь тип А марка I – 0,2398 т, Битум вязкий – 0,0007 т - **ПК23+45 - ПК25+90, ПК37+65 - ПК38+50 минус 24+90 пк25+00(лево) и пк24+60 пк24+70(право)**	$м^2$	2880,00	7240,96	20 853 964,80
374 .	**Итого по гл.3**				**31 446 752,94**
1825 .	**Глава 5. Пересечения и примыкания**				
1826 .	***Устройство пересечений и примыканий ПК35+82,6; 62+50; 90+16; 137+56,7; 185+35; 202+30; 245+90; 267+16; 288+34,5; 297+20; 311+00; 316+16,6; 339+10***	***шт.***			
1850 .	*Устройство дорожной одежды (примыкание, полосы торможения (накопления), остановочные полосы на обочине) ПК35+82,6*				
1853 .	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см асфальтоукладчиком. Расход материалов на 1 м2: ЩГПС, обработанная комплексным вяжущим (цемент М400-4%, битумная эмульсия – 4,5%) - 0,189 м3 (0,354 т), Трансп. ЩПС 15км. Состав №1	$м^2$	2467,00	5371,65	13 251 860,55
1958 .	**Итого по гл.5**				**13 251 860,55**
2637 .	**Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)**				**44 698 613,49**
	в том числе НДС				*4 789 137,16*

Заказчик:
Зам.директора ЗКО Ф АО "НК "КазАвтоЖол"

_____Садык Е.Е.

Ген.подрядчик:
Директор ТОО "ДСК Приоритет "

_____Кенжина Ж.Т.

Гл.специалист ОККиПР
ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____Коновалов И.А.

Представитель службы технадзора:
ГИП ТОО "Бестау-С"

_____Естаев С.Ш.

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "
Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г.,Доп.соглашение №2 от 30.06.2022г.

Наименование объекта:Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

Акт выполненных работ

за период с 28.11.2022. по 29.11.2022г. от 30.11.2022г.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
1 .	**Глава 1. Подготовка территории строительства**								
2 .	Восстановление и закрепление трассы категории сложности	км	35,04107	1828962,69167	35,04107	1 828 962,69	*100*	0	0,00
3 .	Переустройство инженерных сетей (водопровод)	шт	1	20 547 814,46	0,00	20 431 233,72	*99*	0	0,00
4 .	Переустройство инженерных сетей (газопровод)	шт	4	49 888 384,04	0,00	44 460 547,08	*89*	0	0,00
5 .	Переустройство инженерных сетей (линии связи)	шт	1	0,00	0,00	0,00		0	0,00
6 .	Переустройство инженерных сетей (электрические сети)	шт	12	114 222 779,52	1,00	8 488 921,42	*7*	0	0,00
7 .	Снятие растительного слоя на откосах и целине	м3	37216,00	4 447 312,00	37216,00	4 447 312,00	*100*	0,00	0,00
8 .	Демонтаж автопавильона, стеллы, рекламных щитов, арки	шт	1	9 649,93	1,00	9 649,93	*100*	0	0,00
9 .	Демонтаж существующих дорожных знаков	шт	22	639 244,76	22,00	639 244,76	*100*	0	0,00
10 .	Демонтаж существующих километровых столбов	шт	6	2 969,88	6,00	2 969,88	*100*	0	0,00
11 .	Демонтаж существующих барьерных ограждений	мп	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00
12 .	Демонтаж сеточных ограждений (пункт пропуска)	п.м.	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00
13 .	Демонтаж навеса (пункт пропуска)	к-т	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00
14 .	Валка деревьев мягких пород с разделкой древесины и корчевка пней	дер	1251	1 472 059,86	1251,00	1 472 059,86	*100*	0	0,00
15 .	Валка деревьев мягких пород земелей ГЛФ, изымаемых в постоянный и временый отвод с разделкой древесины и корчевка пней	дер	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00
16 .	Очистка от кустарника средней густоты	га	7,940	353 896,21	7,94	353 896,21	*100*	0	0,00
17 .	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия	м2	50988,90	15 240 505,14	50988,90	15 240 505,14	*100*	0,00	0,00
18 .	Разборка основания из ЩПС существующей дорожной одежды	м2	50988,90	7 855 872,65	50988,90	7 855 872,65	*100*	0,00	0,00
19 .	Досыпка разобранного ЩПС(37830т) в присыпные обочины	м3	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20 .	Устройство пересечений с трубопроводами на объездной дороге	шт	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00
21 .	Устройство временных грунтовых дорог	км	8	14 804 629,36	8,00	14 804 629,36	*100*	0	0,00

22 .	Устройство труб на объездной дороге	шт.	6	2 195 240,38	6,00	2 195 240,38	*100*	0	0,00
23 .	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля	км	8	110 598 665,05	8,00	110 598 665,05	*100*	0	0,00
24 .	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала из разборки	м2	72000,00	43 961 760,00	72000,00	43 961 760,00	*100*	0,00	0,00
25 .	Разборка существующей дорожной одежды на объездной дороге	м3	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26 .	Разборка насыпи объездной дороги	м3	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27 .	Разборка труб на объездной дороге	шт	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00
28 .	Планировка поверхности объездной дороги	м2	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29 .	**Итого по гл.1**			**388 069 745,93**		**276 791 470,13**			**0,00**
30 .	**Глава 2. Земляные работы**								
31 .	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами	км	6,40000	276 138 818,05	6,23	241 056 697,59	*87*	0,00	0,00
		м3	198610,29		177 343,97			0,00	
32 .	Укрепление откосов земляного полотна засевом трав	м2	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
33 .	Рекультивация нарушенных земель(проезд ДСТ, притрассовые резервы, площадки ДСМ, объездная дорога)	м2	0	20 167 676,40	0,00	20 167 676,40	*100*	0,00	0,00
34 .	**Итого по гл.2**			**296 306 494,45**		**261 224 373,99**			**0,00**
35 .	**Глава 3. Дорожная одежда (основная дорога)**			длина без учета моста					
36 .	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см	км	6,40000	92 637 758,11	5,01	72 635 489,50	*78*	0,00000	0,00
		м3	17794,52		13 952,35			0	
37 .	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см	км	6,40000	155 551 360,23	4,83	119 085 920,10	*77*	0,09000	2 218 992,30
		м2	66244,50		50 715,00			945,00	
38 .	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см	км	6,40000	330 189 237,22	3,81	199 401 013,44	*60*	0,16000	8 373 795,84
		м2	60566,40		36 576,00			1536	
39 .	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см	км	6,40000	411 148 949,76	3,18	207 236 275,20	*50*	0,32000	20 853 964,80
		м2	56781,00		28 620,00			2880	
40 .	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 Н-5см	км	0,00000	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00
		м2	0,00		0,00			0	
41 .	Устройство присыпных обочин (с сопутствующими работами)	км	6,22192	18 026 481,97	0,00	0,00	*0*	0,00000	0,00
		м3	12617,54		0,00			0,00	
42 .	Укрепление обочин ЩПС Н-15 см.	км	0,00000	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00
		м2	0,00		0,00			0	
43 .	**Итого по гл.3**			**1 007 553 787,28**		**598 358 698,24**			**31 446 752,94**
44 .	**Глава 4. Искусственные сооружения**								
45 .	Устройство ж/б труб на основной дороге	шт.	0	104 958 299,06	0,00	88 762 096,06	*85*	0	0,00
46 .	Устройство ж/б труб на съездах	шт.	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00
47 .	Устройство водоотвода с проезжей части и на обочине насыпи по основной дороге	комплекс	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00
48 .	Устройство водоотвода с проезжей части по обочине и по откосу насыпи на транспортной развязке	комплекс	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00
49 .	Путепровод на транспортной развязке по типу "Труба"	шт.	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00
50 .	Мост	шт.	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00
51 .	**Итого по гл.4**			**104 958 299,06**		**88 762 096,06**			**0,00**
52 .	**Глава 5. Пересечения и примыкания**								
53 .	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне	шт	0	152 764 259,96	0,00	108 008 725,47	*71*	0	13 251 860,55
54 .	Транспортная развязка в 2х уровнях	шт	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00
55 .	**Итого по гл.5**			**152 764 259,96**		**108 008 725,47**			**13 251 860,55**

56 .	**Глава 6. Обустройство дороги и пункта пропуска "Аксай"**								
57 .	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка)	шт.	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00
58 .	Площадка отдыха (в т.ч. МАФ, эстакада, туалеты, разметка), площадки на ПП "Аксай" (в т.ч.переходно-скоростные полосы, разметка)	шт.	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00
59 .	Переходно-скоростные полосы и тротуары к ПП "Аксай" (в т.ч.разметка)	уч-к	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00
60 .	Установка дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями)	шт.	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00
61 .	Установка сигнальных столбиков	шт.	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00
62 .	Устройство барьерного ограждения	п.м	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
63 .	Установка перильного ограждения из композита	п.м	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
64 .	Установка сеточного ограждения из композита	п.м	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
65 .	Разметка проезжей части по основной дороге	км линии	0,000	0,00	0,00	0,00		0	0,00
66 .	Устройство «шумовых полос»	м2	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
67 .	Пункт пропуска "Аксай"(в т.ч.навес, смотровые ямы, модульные здания, водосливная система, ограждение, электроснабжение и наружное освещение)	шт.	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00
68 .	Электроснабжение и освещение (автобусные остановки)	уч-к	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00
69 .	Электроснабжение и освещение (мост и площадка отдыха)	уч-к	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00
70 .	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка)	уч-к	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00
70 .	**Итого по гл.6**			**0,00**		**0,00**			**0,00**
71 .	**Глава 7. Прочие**								
72 .	Резерв средств заказчика при корректировке ВДЦ поЗаявке	тенге				0,00			0,00
73 .	**ИТОГО по главе 7**			**0,00**		**0,00**			**0,00**
74 .	**Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)**			**1 949 652 586,68**		**1 333 145 363,89**			**44 698 613,49**
	в том числе НДС			*208 891 348,57*		*142 837 003,27*			*4 789 137,16*
	Заготовка материалов			***0,00***		***616 507 222,79***			***131 748 022,84***
	Итого по объекту			**1 949 652 586,68**		**1 949 652 586,68**			**176 446 636,32**
	в том числе НДС			*208 891 348,57*		*208 891 348,57*			*18 904 996,75*

Заказчик:
Зам.директора ЗКО Ф АО "НК "КазАвтоЖол"

_____Садық Е.Е.

Гл.специалист ОККиПР

_____Коновалов И.А.

Представитель службы технадзора:

ГИП ТОО "Бестау-С"

_____Естаев С.Ш.

Ген.подрядчик:
Директор ТОО "ДСК Приоритет "

_____Кенжина Ж.Т.

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "
Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г.,Доп.соглашение №2 от 30.06.2022г.

Наименование объекта:Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

Сертификат промежуточной оплаты от 30.11.2022г.

приемки выполненных работ за период с 28.11.2022. по 29.11.2022г.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Всего по договору		Выполнено с начала строительства на начало отчетного периода		За отчетный период		Выполнено с начала строительства на конец отчетного периода	
			Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге
1.	**Глава 1. Подготовка территории строительства**									
2.	Восстановление и закрепление трассы категории сложности	км	35,04107	1 828 962,69	35,04107	1 828 962,69	0	0,00	35,04107	1 828 962,69
3.	Переустройство инженерных сетей (водопровод)	шт	1	20 547 814,46	0	20 431 233,72	0	0,00	0	20 431 233,72
4.	Переустройство инженерных сетей (газопровод)	шт	4	49 888 384,04	0	44 460 547,07	0	0,00	0	44 460 547,07
5.	Переустройство инженерных сетей (линии связи)	шт	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.	Переустройство инженерных сетей (электрические сети)	шт	12	114 250 036,15	1	8 488 921,42	0	0,00	1	8 488 921,42
7.	Снятие растительного слоя на откосах и целине	м3	230765,00	27 576 417,50	37216,0	4 447 312,00	0,00	0,00	37 216,00	4 447 312,00
8.	Демонтаж автопавильона, стеллы, рекламных щитов, арки	шт	15	1 774 826,60	1	9 649,93	0	0,00	1	9 649,93
9.	Демонтаж существующих дорожных знаков	шт	122	3 544 902,76	22	639 244,76	0	0,00	22	639 244,76
10.	Демонтаж существующих километровых столбов	шт	36	17 819,28	6	2 969,88	0	0,00	6	2 969,88
11.	Демонтаж существующих барьерных ограждений	мп	1988	2 446 870,16	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12.	Демонтаж сеточных ограждений (пункт пропуска)	п.м.	369	764 914,86	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13.	Демонтаж навеса (пункт пропуска)	к-т	1	192 736,02	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14.	Валка деревьев мягких пород с разделкой древесины и корчевка пней	дер	6930	8 154 379,75	1251	1 472 059,86	0	0,00	1 251	1 472 059,86
15.	Валка деревьев мягких пород земелей ГЛФ, изымаемых в постоянный и временый отвод с разделкой древесины и корчевка пней	дер	1055	1 079 792,95	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16.	Очистка от кустарника средней густоты	га	44,007	1 960 374,00	7,94	353 896,21	0,000	0,00	7,940	353 896,21
17.	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия	м2	293085,00	90 534 159,24	50988,90	15 240 505,14	0,00	0,00	50 988,90	15 240 505,14
18.	Разборка основания из ЩПС существующей дорожной одежды	м2	293085,00	40 317 673,62	50988,90	7 855 872,65	0,00	0,00	50 988,90	7 855 872,65
19.	Досыпка разобранного ЩПС(37830т) в присыпные обочины	м3	23943,00	24 124 727,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Устройство пересечений с трубопроводами на объездной дороге	шт	4	20 532 346,63	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21.	Устройство временных грунтовых дорог	км	37,0	83 192 779,74	8	14 804 629,36	0,00	0,00	8,00	14 804 629,36
22.	Устройство труб на объездной дороге	шт.	30	10 643 060,52	6	2 195 240,38	0	0,00	6	2 195 240,38
23.	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля	км	37,0	454 858 845,35	8	110 598 665,05	0,0	0,00	8	110 598 665,05
24.	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала из разборки	м2	333000,00	203 323 140,00	72000,00	43 961 760,00	0,00	0,00	72 000,00	43 961 760,00
25.	Разборка существующей дорожной одежды на объездной дороге	м3	19610,00	30 304 509,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Разборка насыпи объездной дороги	м3	24646,00	17 652 943,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Разборка труб на объездной дороге	шт	6	5 043 642,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28.	Планировка поверхности объездной дороги	м2	555000,00	6 071 700,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**Итого по гл.1**			**1 220 627 760,15**		**276 791 470,13**		**0,00**		**276 791 470,13**
30.	**Глава 2. Земляные работы**									
31.	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами	км	34,80035	1 531 160 104,49	6,23	241 056 697,59	0,000	0,00	6,23	241 056 697,59
		м3	1025105		177343,97		0,00		177 343,97	
32.	Укрепление откосов земляного полотна засевом трав	м2	585525	206 175 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Рекультивация нарушенных земель(проезд ДСТ, притрассовые резервы, площадки ДСМ, объездная дорога)	м2	1909615	199 763 069,29	0,00	20 167 676,40	0,00	0,00	0,00	20 167 676,40

	Итого по гл.2			**1 937 098 236,78**		**261 224 374,00**		**0,00**		**261 224 374,00**
	Глава 3. Дорожная одежда (основная дорога)			длина без учета моста						
36.	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см	км	34,78835	502 345 233,598	5,010	72 635 489,51	0,000	0,00	5,01000	72 635 489,51
		м3	96494,07		13952,345		0		13 952,345	
37.	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см	км	34,78835	859 194 006,411	4,740	116 866 927,80	0,090	2 218 992,30	4,83000	119 085 920,10
		м2	365904,08		49770,00		945,00		50 715,000	
38.	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см	км	34,78835	1 824 105 816,806	3,650	191 027 217,60	0,160	8 373 795,84	3,81000	199 401 013,44
		м2	334594,56		35040,00		1536		36 576,000	
39.	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см	км	34,78835	2 271 645 194,688	2,860	186 382 310,40	0,320	20 853 964,80	3,18000	207 236 275,20
		м2	313721,55		25740,0		2880		28 620,00	
40.	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 Н-5см	км	34,78835	1 655 656 068,479	0	0,00	0	0,00	0,00000	0,00
		м2	313721,55		0		0		0,00	
41.	Устройство присыпных обочин (с сопутствующими работами)	км	34,78835	108 826 433,660	0	0,00	0	0,00	0,00000	0,00
		м3	70112,00		0		0,00		0,00	
42.	Укрепление обочин ЩПС Н-15 см.	км	34,80035	478 551 033,504	0	0,00	0	0,00	0,00000	0,00
		м2	208127,2		0		0,00		0,00	
43.	**Итого по гл.3**			**7 700 323 787,15**		**566 911 945,30**		**31 446 752,94**		**598 358 698,24**
44.	**Глава 4. Искусственные сооружения**									
45.	Устройство ж/б труб на основной дороге	шт.	29	549761941,16	0,00	88 762 096,06	0	0,00	0,00	88 762 096,06
46.	Устройство ж/б труб на съездах	шт.	13	57942134,83	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
47.	Устройство водоотвода с проезжей части и на обочине насыпи по основной дороге	комплекс	1	63193308,68	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
48.	Устройство водоотвода с проезжей части по обочине и по откосу насыпи на транспортной развязке	комплекс	1	24907575,12	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
49.	Путепровод на транспортной развязке по типу "Труба"	шт.	1	255877066,97	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
50.	Мост	шт.	1	347183961,78	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
51.	**Итого по гл.4**			**1 298 865 988,54**		**88 762 096,06**		**0,00**		**88 762 096,06**
52.	**Глава 5. Пересечения и примыкания**									
53.	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне	шт	17	1368264922	0,00	94 756 864,92	0	13 251 860,55	0,00	108 008 725,47
54.	Транспортная развязка в 2х уровнях	шт	1	533993422,2	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
55.	**Итого по гл.5**			**1 902 258 343,79**		**94 756 864,92**		**13 251 860,5500**		**108 008 725,47**
56.	**Глава 6. Обустройство дороги и пункта пропуска "Аксай"**									
57.	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка)	шт.	7	71862818,13	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
58.	Площадка отдыха (в т.ч. МАФ, эстакада, туалеты, разметка), площадки на ПП "Аксай" (в т.ч.переходно-скоростные полосы, разметка)	шт.	3	343851735,51	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
59.	Переходно-скоростные полосы и тротуары к ПП "Аксай" (в т.ч.разметка)	уч-к	1	49330897,67	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
60.	Установка дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями)	шт.	552	82232286,44	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
61.	Установка сигнальных столбиков	шт.	1420	9921824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62.	Устройство барьерного ограждения	п.м	21878	562587128,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63.	Установка перильного ограждения из композита	п.м	3311,56	200386005,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64.	Установка сеточного ограждения из композита	п.м	3299,07	41906007,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.	Разметка проезжей части по основной дороге	км линии	103,417	7843848,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	устройство «шумовых полос»	м2	122,7	2513275,14	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
67.	Пункт пропуска "Аксай"(в т.ч.навес, смотровые ямы, модульные здания, водосливная система, ограждение, электроснабжение и наружное освещение)	шт.	1	155819145,45	0,00	0,00	0	0,000	0,00	0,00
68.	Электроснабжение и освещение (автобусные остановки)	уч-к	7	42313344,85	0,00	0,00	0	0,000	0,00	0,00
69.	Электроснабжение и освещение (мост и площадка отдыха)	уч-к	1	37770809,08	0,00	0,00	0	0,000	0,00	0,00
70.	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка)	уч-к	1	67865395,60	0,00	0,00	0	0,000	0,00	0,00
70.	**Итого по гл.6**			**1 676 204 522,26**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
71.	**Глава 7. Прочие**									
72.	Резерв средств заказчика при корректировке ВДЦ поЗаявке	тенге		0		0		0,00		0,00
73.	**ИТОГО по главе 7**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
74.	**Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)**			**15 735 378 638,67**		**1 288 446 750,40**		**44 698 613,49**		**1 333 145 363,89**
	в том числе НДС			*1 685 933 425,57*		*138 047 866,11*		*4 789 137,16*		*142 837 003,27*
	Заготовка материалов			*0,00*		*484 759 199,95*		*131 748 022,84*		*616 507 222,79*
	Итого по объекту			**15 735 378 638,67**		**1 773 205 950,35**		**176 446 636,32**		**1 949 652 586,68**
	в том числе НДС			*1 685 933 425,57*		*189 986 351,82*		*18 904 996,75*		*208 891 348,57*

Заказчик:

Зам.директора ЗКО Ф АО "НК "КазАвтоЖол" — Садык Е.Е.

Гл.специалист ОККиПР — Коновалов И.А.

Гл.специалист — Чалова Е.И.

Ген.подрядчик:

Директор ТОО "ДСК Приоритет" — Кенжина Ж.Т.

Согласовано (объемы и технические решения):

Представитель службы технадзора:
ГИП ТОО "Бестау-С" — Естаев С.Ш.

Представитель службы авторского надзора:
Директор ТОО "Кустанайдорпроект" — Ким С.В.

Инженер группы авторского надзора — Чуб В.А.

Приложение №1
К договору хранения
от "26" октября 2022 г.

Поклажедатель: ЗКОФ АО " НК "КазАвтоЖол"

Хранитель: ТОО "ДСК Приоритет "

Акт приема-передачи от 30.11.22г.

материалов на ответственное хранение по объекту "Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144"

за период с 28.11.2022. по 29.11.2022г.

№ п/п	Наименование материала	ед. изм.	к-во по счету (полностью или частично)	Цена за ед с НДС	Сумма по счету (полностью или частично)	№ документа (№ по учетной системе)	Дата документа (дата выписки)	Транспортные расходы	Итого
1	Щебень 5-20	тн	5396,01	9400	50722116,38	337	28.11.2022	0,00	50 722 116,38
2	Щебень 20-40	тн	7722,45	8400	64868660,07	337	28.11.2022	0,00	64 868 660,07
	ПГС	тн	30000		46800000	31	44895	0,00	46 800 000,00
	Металлические изделия и металлопрокат(Арматура, круг, лист, проволока, двутавр)	кг	37107,01		13173254	52745	44895	100 000,00	13 273 254,00
	Итого								175 664 030,45
	К оплате 75%								**131 748 022,84**
	В том числе НДС								14 115 859,59

Подрядчик (Хранитель) :

Директор ТОО "ДСК Приоритет "

_____Кенжина Ж.Т.

Начальник ПТО:

_____Шамуратов Д.Б.

Заказчик (Поклажедатель) :

Зам.директора ЗКО Ф АО "НК "КазАвтоЖол"

_____Садык Е.Е.

Гл.специалист ОККиПР

ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____Коновалов И.А.

Заказчик: **Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол"**

Подрядчик: **ТОО "ДСК Приоритет "**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ. км 0-144, участок км 108-144**

СПРАВКА №7 от 02.12.2022г.

о стоимости выполненных работ и затрат

за период с 28.11.2022. по 30.11.2022г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно правовая форма: Наименование	Организационно правовая форма: Код
		23-5.2-08/98 Доп.соглашение №2	26.06.2022г. 30.06.2022г.	НФ	003	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный за декабрь месяц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	8	10
Всего по стройке	1 949 652 586,67	0,00							208 891 348,57	
В том числе: за период с 28.11.2022. по 30.11.2022г.	176 446 636,32	157 541 639,58							18 904 996,75	176 446 636,32
Выплата аванса	0,00	0,00								
Удержание аванса	0,00	0,00							0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	0,00	0,00							0,00	0,00
Возврат гарантийных обязательств 5%(согл.дог)	0,00	0,00							0,00	0,00
Удержание штрафов и пени	0,00	0,00							0,00	0,00
Итого к оплате:	**1 949 652 586,67**	**157 541 639,58**							**18 904 996,75**	**176 446 636,32**

Заказчик

Директор Мамбетов К.Е.

Западно-Казахстанкого областного филиала АО "НК"ҚазАвтоЖол"

должность, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись

Подрядчик

Директор Кенжина Ж.Т.

ТОО "ДСК Приоритет "

должность, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись