Заказчик: ГУ "Отдел образования Бухар-Жырауского района"

Форма 2В

Исполнитель: ТОО «Сары-Арка Тех»

Наименование объекта- Капитальный ремонт здания КГУ «Умуткерская общеобразовательная школа».

Договор подряда № 145 от 24.02.2022 года

АКТ №1

выполненных работ от 4 июля 2022 г.

Составлен(а) 2020.2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Окна									
1	1110-0501-0108 Изм. и доп. вып. 14 ОПр п.3.12	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2 проемов	484,2	2402,40	220,95	1163242	106986	371284	530864	1829635
		НР - 72%; СП - 8%			1414,65	108,10	684972	52340		135528	
2	2109-0201-0605	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 ОК1,4,5,6**	м2	484,2	21924,00	–	10615601	–	10615601	–	11464849
		СП - 8%			–	–	–	–		849248	
3	1110-0501-0101 Изм. и доп. вып. 14 ОПр п.3.12	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2 проемов	2,55	3118,00	213,79	7951	545	2534	3701	12584
		НР - 72%; СП - 8%			1910,62	105,35	4872	269		932	
4	2109-0201-0201	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 ОК9,10**	м2	2,55	16724,00	–	42646	–	42646	–	46058
		СП - 8%			–	–	–	–		3412	
5	2109-0206-0301	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	шт.	234	111,00	–	25974	–	25974	–	28052
		СП - 8%			–	–	–	–		2078	
6	1115-0108-1902 ОПр п.3.12	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	236	1542,76	7,10	364091	1675	234374	92442	493055
		НР - 72%; СП - 8%			542,55	1,48	128042	349		36523	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			542,55	1,48	128042	349		36523	
7	1110-0405-0101 Изм. и доп. вып. 17 ОПр п.3.12	**Откосы дверных и оконных проемов. Обшивка ПВХ**	м откоса	826	529,76	6,09	437579	5033	50126	276832	771564
		НР - 72%; СП - 8%			462,98	2,50	382420	2069		57153	
8	2105-0308-1201	**Сетка москитная (прим.)**	м2	60	1737,00	--	104220	--	104220	--	112558
		СП - 8%			--	--	--	--		8338	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12761303	114238	11446759	903839	14758355
							1200306	55027	--	1093212	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				12761303				
		Материалы	Тенге				658317				
		Всего заработная плата	Тенге					1255333			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				10788441				
		Накладные расходы	Тенге				903840				
		Сметная прибыль	Тенге				1093211				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				14758354				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1024
		Сметная заработная плата	Тенге					1255333			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14758354				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1024
		Сметная заработная плата	Тенге					1255333			
		РАЗДЕЛ 2. Демонтажные работы									
9	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м2	486,75	1896,43	173,07	923087	84240	--	635354	1683117
		НР - 72%; СП - 8%			1723,36	89,55	838847	43589		124675	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				923087	84240	--	635354	1683117
							838847	43589	--	124675	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				923087				
		Всего заработная плата	Тенге					882437			
		Накладные расходы	Тенге				635354				
		Сметная прибыль	Тенге				124675				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1683117				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								843
		Сметная заработная плата	Тенге					882437			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1683117				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								843
		Сметная заработная плата	Тенге					882437			
		ИТОГО	Тенге								16441472
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2039154				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					198478			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					98616			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11446759		
		- Накладные расходы	Тенге							1539193	
		- Сметная прибыль	Тенге							1217887	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**				**16 441 472**				
		Временные здания и сооружения, 1,5% х 0,8	**Тенге**				**197 298**				
		ИТОГО	**Тенге**				**16 638 770**				
		Непредвиденные, 2%	**Тенге**				**332 775**				
		ИТОГО	**Тенге**				**16 971 545**				
		Скидка, 5%	**Тенге**				**848 577**				
		ИТОГО СО СКИДКОЙ	**Тенге**				**16 122 968**				
		НДС, 12%	**Тенге**				**1 934 756**				
		Итого с НДС	**Тенге**				**18 057 724**				

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Сары-Арка Тех"
Хижняк В.В

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Отдел образования Бухар-Жырауского района"
Айкенова Ардак Уменовна

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "КазахЭнергоПром"
Сексембаев А.М

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Glad Servis"
Уманцев А.Ю.