Заказчик: ГУ "Отдел образования Бухар-Жырауского района"управления образования Карагандинской области

Подрядчик : ТОО «Сары-Арка Тех» **Форма 2В**

Наименование объекта- Капитальный ремонт здания КГУ «Умуткерская общеобразовательная школа».

Договор подряда № 145 от 24.02.2022 года

АКТ №2

выполненных работ от 26 октября 2022 г.

Составлен(а) 2020.2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Окна									
1	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных, шириной 550мм**	м	262	3897,55	6,33	1021159	1658	945632	53784	1160938
		НР - 72%; СП - 8%			281,94	3,17	73869	830		85995	
2	2113-0816-3505	**Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм**	1000 м2	0,413	2819643,00	--	1164513	--	1164513	--	1257674
		СП - 8%			--	--	--	--		93161	
3	Прайс-лист	**F-профиль**	м	812	178,57	--	145000	--	145000	--	156600
		СП - 8%			--	--	--	--		11600	
4	Прайс-лист	**Стартовый профиль**	м	812	119,05	--	96667	--	96667	--	104400
		СП - 8%			--	--	--	--		7733	
5	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	м3 изоляции	9,8	18140,11	2140,50	177773	20977	--	120207	321818
		НР - 72%; СП - 8%			15999,61	1036,50	156796	10158		23838	
6	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150**	м3	9,8	25956,00	--	254369	--	254369	--	274718
		СП - 8%			--	--	--	--		20350	
7	1211-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм**	м2	194	2958,91	14,98	574029	2906	82515	352881	1001063
		НР - 72%; СП - 8%			2518,60	7,75	488608	1504		74153	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	4101-0201-2170 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 170 км	т	70	9700,00	--	679000	--		--	733320
		СП - 8%			--	--	--	--		54320	
9	1108-0701-0201 РСНБ РК 2015	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	м2 горизонтальной проекции	15	1279,93	6,25	19199	94	4828	10313	31873
		НР - 72%, СП - 8%			951,81	3,11	14277	47		2361	
		ПЕРЕГОРОДКИ И ДВЕРИ									
10	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Установка перегородок из ПВХ панелей	м2	99,6	2243,25	3,35	223428	334	99503	88985	337406
		НР - 72%, СП - 8%			1240,87	--	123591	--		24993	
11	2109-0202-0501 РСНБ РК 2015	Перегородки из ПВХ профилей комбинированные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	96,9	28818,00	--	2792464	--	2792464	--	3015861
		СП - 8%			--	--	--	--		223397	
12	2109-0202-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки из ПВХ глухие, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами	м2	2,7	24235,00	--	65435	--	65435	--	70669
		СП - 8%			--	--	--	--		5235	
13	1110-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	35,54	2224,15	242,37	79046	8614	26100	34866	123026
		НР - 72%, СП - 8%			1247,38	115,18	44332	4094		9113	
14	2109-0202-0601 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-13, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	10	32261,00	--	322610	--	322610	--	348419
		СП - 8%			--	--	--	--		25809	
15	2109-0202-0302 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	16	29340,00	--	469440	--	469440	--	506995
		СП - 8%			--	--	--	--		37555	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2109-0202-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	9,54	32649,00	--	311471	--	311471	--	336389
		СП - 8%			--	--	--	--		24918	
17	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	8,15	3244,39	61,41	26442	500	3278	16471	46346
		НР - 72%, СП - 8%			2780,91	25,98	22664	212		3433	
18	2109-0402-0601 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	8,15	53639,00	--	437158	--	437158	--	472130
		СП - 8%			--	--	--	--		34973	
19	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,16	2979,81	64,78	6436	140	708	4067	11343
		НР - 72%, СП - 8%			2587,11	27,67	5588	60		840	
20	2109-0402-0602 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	2,16	55988,00	--	120934	--	120934	--	130609
		СП - 8%			--	--	--	--		9675	
21	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.	29	3081,00	--	89349	--	89349	--	96497
		СП - 8%			--	--	--	--		7148	
22	1110-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Входная группа высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж.(комбинированное остекление)	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2,75	25586,31	23,03	70362	63	67617	1944	78091
		НР - 72%, СП - 8%			975,28	6,69	2682	18		5785	
23	2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 25116-82	м2	2,75	34037,00	--	93602	--	93602	--	101090
		СП - 8%			--	--	--	--		7488	
24	1110-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные во входной группе. Установка блоков из алюминиевых профилей в перегородки, дополнительно к норме 1110-0502-0101	м2	3,15	981,98	33,40	3093	105	--	2175	5689
		НР - 72%, СП - 8%			948,58	10,24	2988	32		421	
25	2109-0302-0906 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-15 ГОСТ 23747-2015	м2	3,15	52835,00	--	166430	--	166430	--	179745

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**		--	--	--	--		13314	
							9409409	35391	7759623	685693	10902709
		Стоимость монтажных работ	Тенге				935396	16954	--	807608	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				241667				
		Сметная прибыль	Тенге				241667				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				19333				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				261000				
		Материалы	Тенге				8227391				
		Всего заработная плата	Тенге				1226195				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					923827			
		Транспортные расходы	Тенге				5380302				
		Накладные расходы	Тенге				679000				
		Сметная прибыль	Тенге				665155				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				711404				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9603950				
		Сметная заработная плата	Тенге								756
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					923827			
		Материалы	Тенге				940351				
		Всего заработная плата	Тенге				3985				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					28524			
		Накладные расходы	Тенге				907473				
		Сметная прибыль	Тенге				20537				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				76871				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1037759				
		Сметная заработная плата	Тенге								24
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					28524			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10902709				
		Сметная заработная плата	Тенге								780
								952351			
		РАЗДЕЛ 2. Демонтажные работы									
26	**1146-0401-0501 РСНБ РК 2015**	**Перегородки деревянные оштукатуренные щитовые и дощатые однослойные. Разборка**	**м2**	**35**	**520,69**	**165,69**	**18224**	**5799**	--	**11106**	**31677**
		НР - 72%, СП - 8%			**355,00**	**85,73**	**12425**	**3001**		**2346**	
27	**1146-0401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**м2**	**42,65**	**1122,85**	**173,07**	**47890**	**7381**	--	**31916**	**86190**
		НР - 72%, СП - 8%			**949,78**	**89,55**	**40508**	**3819**		**6384**	
28	**1146-0401-1102 РСНБ РК 2015**	**Входная группа. Разборка**	**м2**	**5,9**	**1752,11**	**173,07**	**10337**	**1021**	--	**7088**	**18820**
		НР - 72%, СП - 8%			**1579,05**	**89,55**	**9316**	**528**		**1394**	
29	**1146-0401-0501 РСНБ РК 2015**	**Перегородки ПВХ. Разборка**	**м2**	**4,3**	**520,69**	**165,69**	**2239**	**712**	--	**1365**	**3892**
		НР - 72%, СП - 8%			**355,00**	**85,73**	**1526**	**369**		**288**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**78690**	**14914**	--	**51475**	**140579**
							63776	**7717**	--	**10412**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**78690**				
		Всего заработная плата	Тенге					**71493**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				51475				
		Сметная прибыль	Тенге				10413				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				140578				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
		Сметная заработная плата	Тенге					71493			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				140578				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
		Сметная заработная плата	Тенге					71493			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**								11043288
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				999172				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					50305			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					24672			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7759623		
		- Перевозка грузов	Тенге				679000				
		- Накладные расходы	Тенге							737168	
		- Сметная прибыль	Тенге							818020	
	ИТОГО ПО АКТУ		**Тенге**				11 043 288,00				
	Временные здания и сооружения, 1,5% х 0,8		**Тенге**				132 519,46				
	ИТОГО		**Тенге**				11 175 807,46				
	Непредвиденные, 2%		**Тенге**				223 516,15				
	ИТОГО		**Тенге**				11 399 323,61				
	Скидка, 5%		**Тенге**				569 966,47				
	ИТОГО СО СКИДКОЙ		**Тенге**				10 829 357,14				

ОТДЕЛ 2 РЕМОНТ КРОВЛИ (Разработка ПСД, корректировка)

		Кровля Лит А									
1	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стропила. Установка с изготовлением (стропила, мауэрлат)**	**м³ древесины в конструкции**	10,02	208450,83	1474,77	2088677	14778	1657742	303617	2583678
		НР - 72%; СП - 8%			41532,67	552,25	416157	5534		191384	
2	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции деревянные, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м³ древесины в конструкции**	10,02	12053,80	111,36	120779	1116	104191	11488	142849
		НР - 72%; СП - 8%			1544,13	48,26	15472	484		10581	
3	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Элементы каркаса из брусьев. Установка(стойки, нарожник, накосная нога, подкос, связь, контробрешетка, накладка, упорный брус, пробка)**	**м³ древесины в конструкции**	7,59	201280,07	2093,27	1527716	15887	1191790	235389	1904153
		НР - 72%; СП - 8%			42165,90	907,70	320039	6889		141048	
4	1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам(прогон, лежень)**	**м³ древесины в конструкции**	4,5	180254,51	2506,32	811145	11278	655814	107183	991795
		НР - 72%; СП - 8%			32011,69	1069,61	144053	4813		73466	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции деревянные каркасов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	12,09	10695,12	80,15	129304	969	82490	33309	175622
		НР - 72%, СП - 8%			3791,98	34,57	45845	418		13009	
6	1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены. Устройство карнизов	$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой	0,45	7314,58	50,61	3292	23	2020	907	4535
		НР - 72%, СП - 8%			2775,65	22,69	1249	10		336	
7	1208-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из профнастила. Устройство	$м^2$	1250	336,11	16,84	420138	21051	49424	259850	734388
		НР - 72%, СП - 8%			279,73	8,99	349663	11238		54400	
8	215-204-0302 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2.	$м^3$	8,75	140678,00	--	1230933	--	1230933	--	1329408
		СП - 8%			--	--	--	--		98475	
9	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Обрешетка под кровлю, покрытия, подшивки карниза, лобовая доска. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	916,92	421,32	5,17	386317	4741	327945	40097	460523
		НР - 72%, СП - 8%			58,49	2,24	53631	2054		34109	
10	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой пленки	$м^2$ изолируемой поверхности	1250	425,22	24,04	531525	30051	326499	131225	715775
		НР - 72%, СП - 8%			139,98	5,83	174975	7288		53025	
11	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	1250	1306,66	38,81	1633325	48513	103224	1080263	2930675
		НР - 72%, СП - 8%			1185,27	15,02	1481588	18775		217088	
12	224-103-0719 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	1437,5	4731,00	--	6800813	--	6800813	--	7344878
		СП - 8%			--	--	--	--		544065	
13	1112-0101-2002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	400	3037,62	2245,74	1215048	898296	122516	270244	1604116
		НР - 72%, СП - 8%			485,59	452,76	194236	181104		118824	
14	224-105-0103 РСНБ РК 2022	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	400	1177,00	--	470800	--	470800	--	508464
		СП - 8%			--	--	--	--		37664	
15	1112-0101-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	110	1244,72	17,06	136919	1877	71733	46025	197580