Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан",г. Нур-Султан, район "Сарыарка", ул. Бейбитшилик, 11** — **151140001473**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Энергодор",020100, Республика Казахстан, Акмолинская область, Аккольский район, г. Акколь, ул.Шегебай Узакбаев, дом № 29А** — **030740000614**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о гос закупках работ №784 от 30.06.2022

Номер документа	Дата составления
00000000357	10.11.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Дорожно-строительные работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Нур-Султан (3 этап)			Услуга	1	320 000 000,00	320 000 000,00	34 285 714,29
				Итого	1	x	320 000 000,00	34 285 714,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Бегичева Т.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.11.2022

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
Исполнитель: ТОО"Компания Энергодор"
Договор №784 от 30.06.2022 года
Проект: Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Нур-Султан (3 этап),

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2022 года (представляется

ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	номер	дата
		№784	от 30.06.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базисных ценах)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**2 976 717 828,33**								
акт №		320 000 000,00							
в т.ч.за отчетный месяц		**320 000 000,00**							**34 285 714,29**

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

м.п.

Исполнитель: ТОО "Компания Энергодор"

Бегичева Т.А.

м.п.

Проект: «Работы по среднему, текущему ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г.Нур-Султан (3 этап)»
Заказчик: Государственное учреждение «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»

Исполнитель: ТОО «Компания Энергодор»
Договор №784 от 30.06.2022 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за октябрь 2022 года

№ п/п	№ таб	Наименование работ	Ед. изм.	По договору	За отчетный период	
				Цена за ед. с НДС, тенге	Количество	Стоимость работ с НДС, тенге
1		Парковка и заезд к зданию Конституционного Совета РК по пр.Мангелик Ел				
	55	Устройство дорожного корыта механизмами	м3	4 796,00	221,90	1 064 232,40
	56	Устройство дорожного корыта вручную	м3	16 456,00	8,00	131 648,00
		Устройство основания из дресвы	м3	8 332,00	132,66	1 105 323,12
	16	Устройство основания из щебня	м3	15 011,00	116,98	1 755 986,78
	3	Фрезерование толщиной 5см, фреза 350-1000мм/ перевозка 15км/	м2	1 628,00	382,00	621 896,00
	1	Разборка а/б покрытия толщиной 10см	м2	2 020,00	420,10	848 602,00
	64	Устройство покрытия из плотного к/з а/б смеси толщиной 6см/доставка 15км/	м2	5 477,00	754,90	4 134 587,30
	62	Устройство покрытия из м/з а/б смеси толщиной 5см	м2	4 468,00	1 182,50	5 283 410,00
	24	Разборка покрытия из брусчатки	м2	6 844,00	73,30	501 665,20
	16	Устройство основания из щебня	м3	15 011,000	7,104	106 638,144
	39	Устройство покрытия из плиты бетонной тротуарной группы эксплуатации В толщиной 80мм, цветной (на сером цементе)/+подстилающий слой из отсева 5см	м2	15 402,00	59,20	911 798,40
	48	Демонтаж бордюра на бетонном основании/с учетом вывоза на свалку/	м	7 814,00	70,60	551 668,40
	50	Установка бортовых камней 150х300 (со стоимостью бордюра)	м	9 874,00	113,60	1 121 686,40
	44	Демонтаж поребрика на бетонном основании/с учетом вывоза на свалку/	м	6 250,00	69,50	434 375,00
	46	Установка поребрика (со стоимостью поребрика)	м	7 085,00	66,90	473 986,50
	100	Демонтаж КЦД 1-20	шт	7 435,00	1	7 435,00
	101	Монтаж КЦД 1-20 (со стоимостью плиты)	шт	102 525,00	1	102 525,00
	101	Монтаж КЦД 1-20 (со стоимостью плиты)	шт	102 525,00	2	205 050,00
	105	Устройство ФБС 2400х400х600	шт	49 421,00	4	197 684,00
	119	Гидроизоляция праймером	м2	7 530,00	38	286 140,00
	69	Демонтаж люка. Разборка а/б порытия вокруг люков	шт	9 953,00	10	99 530,00
	74	Наращивание колодца бетоном	колод.	17 368,00	10	173 680,00
	72	Установка люка, дождеприемника ранее демонтированного	шт	27 546,00	10	275 460,00
	73	Омоноличивание бетоном	колод.	10 075,00	1	10 075,00
		Установка доборки КО-6	колод.	15 865,00	9	142 785,00
	187	Доставка спецтехники тягачем	шт	51 000,00	6	306 000,00
	188	Доставка на объект компрессора	шт	6 110,00	4	24 440,00
	189	Доставка на объект битумоварки	шт	12 292,00	2	24 584,00

2		**Местный проезд возле ЖК Коркем с выездом на пр.Мангелик Ел**				
	3	Фрезерование толщиной 5см, фреза 350-1000мм/ перевозка 15км/	м2	1 628,00	496,91	808 969,48
	62	Устройство покрытия из м/з а/б смеси толщиной 5см	м2	4 468,00	496,91	2 220 193,88
	69	Демонтаж люка. Разборка а/б порытия вокруг люков	шт	9 953,00	1	9 953,00
	74	Наращивание колодца бетоном	колод.	17 368,00	1	17 368,00
	72	Установка люка ранее демонтированного	шт	27 546,00	1	27 546,00
	73	Омоноличивание бетоном	колод.	10 075,00	1	10 075,00
	187	Доставка спецтехники тягачем	шт	51 000,00	4	204 000,00
	188	Доставка на объект компрессора	шт	6 110,00	2	12 220,00
	189	Доставка на объект битумоварки	шт	12 292,00	2	24 584,00

ИТОГО по акту: **24 237 801**

ИТОГО с учетом скидки: **24 226 482**

в т.ч. НДС 12%: **2 595 694**

Заказчик:
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

_____

Исполнитель:
ТОО "Компания Энергодор"

_____ **Бегичева Т.А.**

Техническое сопровождение:
ТОО "Нұрәлем Құрылыс""

_____

Пеньков Д.В. 64VJE0004

Проект: "Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Нур-Султан (3 этап)"
Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
Исполнитель: ТОО "Компания Энергодор"
Договор №784 от 30.06.2022 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь месяц 2022 года

№ п.п	№ таб	№ схемы, выполненные работы	Ед. изм.	По договору	За отчетный период	
				Цена за ед. с НДС, тенге	Количество	Стоимость работ с НДС, тенге
1		**Мост М1**				
		Пескоструйная очистка абразивным порошком	м2	10 859,00	2288,92	24 855 339
		Очистка металлических поверхностей щетками	м2	146,00	254,32	37 131
		Обезжиривание металлических поверхностей	м2	955,00	2543,24	2 428 794
		Протравливание металлических поверхностей	м2	4 470,00	1538,12	6 875 396
	134	Грунтовка металлических поверхностей	м2	1 314,000	2543,24	3 341 817
	138	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-140	м2	4 247,000	2543,24	10 801 140
	188	Доставка на объект компрессора	шт	6 110	2	12 220
2		**Мост М3**				
		Пескоструйная очистка абразивным порошком	м2	10 859,00	2307,19	25 053 733
		Очистка металлических поверхностей щетками	м2	146,00	256,35	37 428
		Обезжиривание металлических поверхностей	м2	955,00	2563,54	2 448 181
		Протравливание металлических поверхностей	м2	4 470,00	1424,21	6 366 219
	134	Грунтовка металлических поверхностей	м2	1 314,000	2563,54	3 368 492
	138	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-140	м2	4 247,000	2563,54	10 887 354
	188	Доставка на объект компрессора	шт	6 110	2	12 220

ИТОГО по акту: **96 525 464**
ИТОГО с учетом скидки: **96 480 387**
в т.ч. НДС 12%: **10 337 184**

Заказчик:

ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

_____

Исполнитель:

ТОО "Компания Энергодор"

_____ **Бегичева Т.А.**

Техническое сопровождение:
ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

Розматов М.М.

_____

KZ64VJE00057730

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

Исполнитель: ТОО"Компания Энергодор"

Договор №784 от 30.06.2022 года

Проект: Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Нур-Султан (3 этап),

Объект: Средний ремонт по улицы Шынгыстау на участке от ул.Суйнбай Акына до улицы Ардагерлер в городе Астана

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ноябрь месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Покрытие на основной проезжей части											
1	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная).Погрузка	т	78,6933	170,00	--	13378	--		--	14448
		СП - 8%			--	--	--	--		1070	
2	412-102-0115 РСНБ РК 2022 К=15	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км	т·км	78,6933	780,00	--	61381	--		--	66291
		СП - 8%			--	--	--	--		4910	
3	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1287,32	341,60	341,60	439749	439749	--	86558	568412
		НР - 72%; СП - 8%			--	93,39	--	120220		42105	
4	412-102-0115 РСНБ РК 2022 К=15	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км	т·км	2317,176	780,00	--	1807397	--		--	1951989
		СП - 8%			--	--	--	--		144592	
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	193,7	3646,84	--	706394	--	--	508603	1312197
		НР - 72%; СП - 8%			3646,84	--	706394	--		97200	
6	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная).Погрузка	т	348,66	170,00	--	59272	--		--	64014
		СП - 8%			--	--	--	--		4742	

7	412-102-0115 РСНБ РК 2022 К=15	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км	т·км	348,66	780,00	--	271955	--		--	293711
		СП - 8%			--	--	--	--		21756	
		Работа на пучинистых участках									
8	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	63	341,60	341,60	21521	21520	--	4236	27818
		НР - 72%; СП - 8%			--	93,39	--	5883		2061	
9	412-102-0115 РСНБ РК 2022 К=15	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км	т·км	113,4	780,00	--	88452	--		--	95528
		СП - 8%			--	--	--	--		7076	
10	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слои подстилающие/оснований из бутового камня.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	63	2222,20	1959,48	139999	123447	141	54115	209643
		НР - 108%; СП - 8%			260,49	534,85	16411	33696		15529	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	211-701-0106 РСНБ РК 2022	Камень бутовый марки 1200,размерами от 150 до 1000 мм	м3	76,86	5692,00	--	437487	--	437487	--	472486
		СП - 8%			--	--	--	--		34999	
12	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слои подстилающие/оснований из дресвы.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	725,74	2222,20	1959,48	1612741	1422069	1627	623384	2415015
		НР - 108%; СП - 8%			260,49	534,85	189045	388162		178890	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	261-101-0108 РСНБ РК 2022	Дресва	м3	885,4028	3437,00	--	3043129	--	3043129	--	3286579
		СП - 8%			--	--	--	--		243450	
14	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ЩПС С-4.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	680,36	2222,20	1959,48	1511897	1333149	1523	584404	2264005
		НР - 108%; СП - 8%			260,49	534,85	177225	363891		167704	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	Калькуляция №1	Смеси С4	м3	830,0392	8012,00	--	6650274	--	6650274	--	7182296
		СП - 8%			--	--	--	--		532022	
16	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	2,900475	186644,71	4247,16	541358	12319	529039	6453	591636
		НР - 108%; СП - 8%			--	2060,05	--	5975		43825	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

17	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия толщиной 7 (4+3) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	3222,75	373,04	329,99	1202215	1063468	6252	326477	1650988
		НР - 108%; СП - 8%			41,11	52,69	132495	169799		122295	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	3222,75	21,87	0,20	70469	645	--	75410	157549
		НР - 108%; СП - 8%			21,67	--	69824	--		11670	
19	212-501-0203 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б,марки I	т	548,5121	25170,00	--	13806048	--	13806048	--	14910532
		СП - 8%			--	--	--	--		1104484	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**32485116**	**4416366**	**24475520**	**2269640**	**37535137**
							1291394	**1087626**	--	**2780380**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**32485116**				
	Материалы		Тенге				**538583**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2379020**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**23936938**				
	Транспортные расходы		Тенге				**2301835**				
		Накладные расходы	Тенге				**2269640**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2780380**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**37535136**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1072**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2379020**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**37535136**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1072**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2379020**			

РАЗДЕЛ 2.Присыпные обочины

20	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная).Погрузка	т	104,924	170,00	--	17837	--		--	19264
		СП - 8%			--	--	--	--		1427	
21	412-102-0110 РСНБ РК 2022 К=10	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 10 км	т·км	104,924	580,00	--	60856	--		--	65724
		СП - 8%			--	--	--	--		4868	
22	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Обочины.Укрепление обочин фрез.мат	м2 покрытия обочин	624,55	364,05	304,41	227369	190121	137	107084	361210
		НР - 108%; СП - 8%			59,42	99,34	37111	62041		26756	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**306062**	**190121**	**137**	**107084**	**446198**
							37111	**62041**	--	**33051**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**306062**				
	Материалы		Тенге				**137**				
	Всего заработная плата		Тенге					**99152**			
	Транспортные расходы		Тенге				**78693**				
		Накладные расходы	Тенге				**107084**				

		Сметная прибыль	Тенге				33051			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				446197			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата	Тенге					99152		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				446197			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата	Тенге					99152		

РАЗДЕЛ 3. Коммуникационные люки

23	1216-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Люки чугунные.Демонтаж**	люк	1	3954,91	--	3955	--	--	2848	7347
		НР - 72%; СП - 8%			3954,91	--	3955	--		544	
24	414-104-0601 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (ручная).Погрузка**	т	0,12	924,00	--	111	--		--	120
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
25	412-102-0115 РСНБ РК 2022 К=15	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км**	т·км	0,12	780,00	--	94	--		--	101
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
26	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Люки.Установка**	шт.	1	3350,19	422,58	3350	423	197	2908	6759
		НР - 99%; СП - 8%			2729,78	208,05	2730	208		501	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	244-202-0112 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип магистральный,тип ТМ (ДМ400)**	комплект	1	95906,00	--	95906	--	95906	--	103578
		СП - 8%			--	--	--	--		7672	
28	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Омоноличивание бетоном/Подготовка бетонная.Устройство**	м3	0,25	33980,66	2265,18	8495	567	7351	648	9874
		НР - 91%; СП - 8%			2308,57	538,86	577	135		731	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				111911	990	103454	6404	127779
							7262	343	--	9464	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				111911				
		Материалы	Тенге				7550				
		Всего заработная плата	Тенге					7605			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				95906				
		Транспортные расходы	Тенге				204				
		Накладные расходы	Тенге				6404				
		Сметная прибыль	Тенге				9464				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				127779				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					7605			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				127779				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					7605			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								38109112

В ТОМ ЧИСЛЕ:							
- Зарплата рабочих строителей	Тенге		1335767				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге			4607477			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге			1150010			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				24579114		
- Перевозка грузов	Тенге		2380733				
- Накладные расходы	Тенге					2383128	
- Сметная прибыль	Тенге					2822895	
Скидка по договору	Тенге						17 796,96
Итого за минусом скидки	Тенге						**38 091 315**
Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге						761 826
Итого	Тенге						**38 853 141**
Налог на добавленную стоимость 12% (НДС)	Тенге						4 662 377
Итого в текущих ценах	Тенге						**43 515 518**

Заказчик:
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

_____

Исполнитель:
ТОО "Компания Энергодор"

_____ Беличева Т.А.

Техническое сопровождение:
ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

_____

Розматов Ш.Ш.

Печков Д.В. 64VJE00047739

Проект: "Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г.Астана 3 этап"
Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана"

Исполнитель: ТОО "Компания Энергодор"
Договор №784 от 30.06.2022 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за октябрь месяц 2022 года

№ п/п	№ таб	Обьемы выполненые	Единица измерения	По договору	За отчетный период	
				Цена за единицу с НДС, тенге	Количество	Стоимость работ с НДС, тенге
1		**улица без названия район Панфилова**				
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 5 см	м2	12723	7,7	97 967
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 10 см	м2	25446	63,28	1 610 223
	188	Доставка на объект компрессора	шт	6110	1	6 110
	189	Доставка на объект битумоварки	шт	12292	1	12 292
2		**пересечение пр.Абая и ул.Асан Кайгы**				
	8	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 10 см (данная позиция примняется ри проведении ремонтных работ до 3м2 на одного неделимого участка и не более 25м2 общего объема)	м2	35458	3,31	117 366
	70	Демонтаж люка	шт	7956	2	15 912
		Установка доборки КО6	шт	15865	2	31 730
	73	Омонолиивание бетоном	колодец	10075	2	20 150
	76	Установка люка чугунного	шт	125711	2	251 422
	188	Доставка на объект компрессора	шт	6110	1	6 110
	189	Доставка на объект битумоварки	шт	12292	1	12 292
3		**парковка Сатпаева 16/2**				
	8	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 10 см (данная позиция примняется ри проведении ремонтных работ до 3м2 на одного неделимого участка и не более 25м2 общего объема)	м2	35458	0,92	32 621
	70	Демонтаж люка	шт	7956	1	7 956
	78	Установка дождеприемника /круглого/	шт	113508	1	113 508
	188	Доставка на объект компрессора	шт	6110	1	6 110
	189	Доставка на объект битумоварки	шт	12292	1	12 292
4		**местный проезд ул.Туркестан 2**				
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 5 см	м2	12723	74,61	949 263
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 10 см	м2	25446	79,79	2 030 336
	188	Доставка на объект компрессора	шт	6110	1	6 110
	189	Доставка на объект битумоварки	шт	12292	1	12 292
5		**ул.Сейфулина от пр.Республики до пр.Сарыарка**				
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 5 см	м2	12723	14,25	181 303

	188	Доставка на объект компрессора	шт	6110	1	6 110
	189	Доставка на объект битумоварки	шт	12292	1	12 292
6		**шоссе Каркаралы**				
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 5 см	м2	12723	22,75	289 448
	188	Доставка на объект компрессора	шт	6110	1	6 110
	189	Доставка на объект битумоварки	шт	12292	1	12 292
7		**ул. Жанкент 92**				
	8	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 10 см (данная позиция примняется ри проведении ремонтных работ до 3м2 на одного неделимого участка и не более 25м2 общего объема)	м2	35458	0,92	32 621
	70	Демонтаж люка	шт	7956	1	7 956
	78	Установка дождеприемника /круглого/	шт	113508	1	113 508
	188	Доставка на объект компрессора	шт	6110	1	6 110
	189	Доставка на объект битумоварки	шт	12292	1	12 292
8		**ул.Ж.Тархана от ул.Жубанова до ул.Асан Кайгы**				
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 5 см	м2	12723	20,95	266 547
	188	Доставка на объект компрессора	шт	6110	1	6 110
	189	Доставка на объект битумоварки	шт	12292	1	12 292
9		**ул.Нурлыжол, устройство тротуаров**				
	55	Устройство дорожного корыта механизмами	м3	4796	12,5	59 950
	46	Устройство поребрика с устройством щебеночного основания	м	7085	28,2	199 797
	50	Установка бортовых камней 150х300	м	9874	27,2	268 573
	17	Устройство основания из песка	м3	11779	6,3	74 208
	16	Устройство щебеночного основания	м3	15011	4,2	63 046
	5	Розлив битума расход 0.8л/м2	м2	192	41,85	8 035
	61	Устройство а/б покрытия тротуаров толщ.5см из м/з а/б смеси тип Б марки 1	м2	4558	41,85	190 752
	188	Доставка на объект компрессора	шт	6110	1	6 110
	189	Доставка на объект битумоварки	шт	12292	1	12 292
10		**ул.Астана-Малотимофеевка**				
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 5 см	м2	12723	131,3	1 670 530
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 7 см	м2	17812	44	783 737
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 10 см	м2	25446	162,9	4 145 153
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 11 см	м2	27991	131	3 666 769
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 13 см	м2	33080	187,5	6 202 463
	188	Доставка на объект компрессора	шт	6110	1	6 110
	189	Доставка на объект битумоварки	шт	12292	1	12 292
11		**ул.Сартубек**				
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 5 см	м2	12723	37,95	482 838
	188	Доставка на объект компрессора	шт	6110	1	6 110
	189	Доставка на объект битумоварки	шт	12292	1	12 292
12		**шоссе Алаш**				
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 5 см	м2	12723	21,7	276 089
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 10 см	м2	25446	4	101 784
	188	Доставка на объект компрессора	шт	6110	1	6 110
	189	Доставка на объект битумоварки	шт	12292	1	12 292

13		**ИДН ул.Бартольд**				
	112	Устройство ИДН из м/з а/б смеси	м	7422	20,1	149 182
	188	Доставка на объект компрессора	шт	6110	1	6 110
	189	Доставка на объект битумоварки	шт	12292	1	12 292
14		**улица Сарайшык**				
	3	Фрезирование толщ.20см.фреза 350-1000/перевоз.15км/	м2	6512	39	253 968
	16	Устройство щебеночного основания	м3	15011	1,95	29 271
	50	Установка бортовых камней 150х300	м	9874	38	375 212
	53	Установка природных бортовых камней	м	21530	38	818 140
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 10 см	м2	25446	20	508 920
	188	Доставка на объект компрессора	шт	6110	1	6 110
	189	Доставка на объект битумоварки	шт	12292	1	12 292
15		**ИДН район Лесозавод, ул.Гоголя**				
	112	Устройство ИДН из м/з а/б смеси	м	7422	48,4	359 225
	188	Доставка на объект компрессора	шт	6110	1	6 110
	189	Доставка на объект битумоварки	шт	12292	1	12 292
16		**ул.Байтурсынова 33/1**				
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 5 см	м2	12723	13,8	175 577
	188	Доставка на объект компрессора	шт	6110	1	6 110
	189	Доставка на объект битумоварки	шт	12292	1	12 292
		ИТОГО				**27 327 489**
		ИТОГО с учетом скидки:				**27 314 727**
		В т.ч. НДС 12%:				**2 926 578**

Заказчик:
ГУ "Управление транспорта и дорожной инфраструктуры г. Нур-Султан"

_____

Исполнитель:
ТОО «Компания Энергодор»

_____ Бегичева Т.А.

Техническое сопровождение:
ТОО "НҰРӘЛЕМ-ҚҰРЫЛЫС"

_____

Проекту: «Работы по среднему, текущему ремонту и сооружений транспортной инфраструктуры г.Нур-Султан (3 этап)»
Заказчик: Государственное учреждение «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»
Технический надзор: ТОО "Нұрәлем Құрылыс"
Исполнитель: ТОО «Компания Энергодор»
Договор №784 от 30.06.2022 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь 2022 года

№ п/п	№ таб	Наименование работ	Ед. изм.	По договору	За отчетный период	
				Цена за ед. с НДС, тенге	Количество	Стоимость работ с НДС, тенге
1		**Жилой массив "Мичурино"**				
		Устройство слоя основания из дресвы	м3	8 332,00	175,39	1 461 349,48
	187	Доставка спец техники тягачем	шт	51 000,00	2,00000	102 000,00
2		**VIP жилой городок "Саранда"**				
		Устройство слоя основания из дресвы	м3	8 332,00	114,2592	952 007,65
	187	Доставка спец техники тягачем	шт	51 000,00	2	102 000,00
3		**Жилой массив "Силикатный"**				
		Устройство слоя основания из дресвы	м3	8 332,00	108,37302	902 964,00
	187	Доставка спец техники тягачем	шт	51 000,00	2	102 000,00
4		**п. Достык**				
		Устройство слоя основания из дресвы	м3	8 332,00	153,204	1 276 495,73
	187	Доставка спец техники тягачем	шт	51 000,00	2	102 000,00

ИТОГО по акту: **5 000 817**
ИТОГО с учетом скидки: **4 998 481**
в т.ч. НДС 12%: **535 552**

Заказчик:
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

Исполнитель:
Бегичева Т.А.

Техническое сопровождение:
ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

БАЯНДИНОВ Б.Б.
KZ24VJE00042048

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

Исполнитель: ТОО"Компания Энергодор"

Договор №784 от 30.06.2022 года

Проект: Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Нур-Султан (3 этап),

Объект: Средний ремонт по улицы Достык от пр. Туран до пр. Кабанбай батыра г. Нур-Султан

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ноябрь месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Основная проезжая часть												
1	1127-0302-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см / 8 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	8008,4		261,61	251,73	2095082	2015914	241	322334	2610809
		НР - 108%; СП - 8%				9,86	27,41	78927	219530		193393	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	412-102-0110 РСНБ РК 2022 К=10	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1537,6128		580,00	--	891815	--		--	963160
		СП - 8%				--	--	--	--		71345	
3	1127-0302-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	484,36		159,81	153,88	77404	74531	10	11926	96476
		НР - 108%; СП - 8%				5,91	16,89	2863	8180		7146	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	412-102-0110 РСНБ РК 2022 К=10	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	58,1232		580,00	--	33711	--		--	36408
		СП - 8%				--	--	--	--		2697	
5	1218-0101-1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка с помощью молотков отбойных	м3 конструкции	14,16		7580,09	2858,99	107334	40484	--	60989	181789
		НР - 72%; СП - 8%				4721,11	1261,06	66851	17857		13466	
6	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная).Погрузка	т	33,984		924,00	--	31401	--		--	33913
		СП - 8%				--	--	--	--		2512	
7	412-102-0115 РСНБ РК 2022 К=15	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	33,984		780,00	--	26508	--		--	28629
		СП - 8%				--	--	--	--		2121	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Обмазочная гидроизоляция/Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	97,57	1021,15	37,85	99634	3693	46225	46776	158123
		НР - 93%; СП - 8%			509,54	5,95	49716	581		11713	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основания.Розлив вяжущих материалов**	т	7,37	186644,71	4247,16	1375572	31302	1344270	16397	1503327
		НР - 108%; СП - 8%			--	2060,05	--	15183		111357	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	1218-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси к/з Тип А М1.Устройство с применением укладчиков асфальтобетона**	т смеси	1273,83	33333,18	4502,18	42460807	5735005	35775108	1728706	47724674
		НР - 72%; СП - 8%			746,33	1138,53	950694	1450287		3535161	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основания.Розлив вяжущих материалов**	т	3,47	186644,71	4247,16	647657	14737	632920	7720	707807
		НР - 108%; СП - 8%			--	2060,05	--	7148		52430	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	1127-0602-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей,ширина укладки до 6 м,толщина слоя 6 см.Устройство асфальтоукладчиками**	м2 покрытия	8669,7	442,57	399,31	3836906	3461920	607	999834	5223679
		НР - 108%; СП - 8%			43,18	63,60	374379	551393		386939	
13	1127-0602-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	**Вычитается позиция: Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей,ширина укладки до 6 м,толщина слоя 6 см.Устройство асфальтоукладчиками.исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301**	м2 покрытия	8669,7	-5,39	--	-46747	--	-87	-50393	-104911
		НР - 108%; СП - 8%			-5,38	--	-46660	--		-7771	
14	212-503-0103 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20**	т	1055,96946	33464,00	--	35336962	--	35336962	--	38163919
		СП - 8%			--	--	--	--		2826957	
15	212-504-0101 РСНБ РК 2022	**Полимерная добавка к ЩМА**	т	1055,96946	5652,00	--	5968339	--	5968339	--	6445806
		СП - 8%			--	--	--	--		477467	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				92942385	11377586	79104595	3144289	103773608
							1476770	2270159	--	7686933	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				92942385				
Материалы			Тенге				37799292				
Всего заработная плата			Тенге					3746929			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				41305301				
Транспортные расходы			Тенге				983436				
		Накладные расходы	Тенге				3144289				
		Сметная прибыль	Тенге				7686933				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				103773607				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1351
		Сметная заработная плата	Тенге					3746929			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				103773607				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1351
		Сметная заработная плата	Тенге					3746929			
РАЗДЕЛ 2.Демонтаж/монтаж бордюра гранитного ГП1											
16	1127-0302-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Камни бортовые на бетонном основании.Разборка**	м	89,46	1387,46	--	124122	--	--	134052	278828
		НР - 108%; СП - 8%			1387,46	--	124122	--		20654	
17	414-104-0601 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (ручная).Погрузка**	т	10,91412	924,00	--	10085	--		--	10892
		СП - 8%			--	--	--	--		807	
18	412-102-0115 РСНБ РК 2022 К=15	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км**	т·км	10,91412	780,00	--	8513	--		--	9194
		СП - 8%			--	--	--	--		681	
19	1146-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фундаменты бетонные.Разборка**	м3	5,281	35765,35	17876,10	188877	94403	--	116802	330134
		НР - 84%; СП - 8%			17889,25	8441,05	94473	44577		24454	
20	414-104-0601 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (ручная).Погрузка**	т	13,2025	924,00	--	12199	--		--	13175
		СП - 8%			--	--	--	--		976	
21	412-102-0115 РСНБ РК 2022 К=15	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км**	т·км	13,2025	780,00	--	10298	--		--	11122
		СП - 8%			--	--	--	--		824	
22	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное.Устройство**	м3 основания	3,13	5210,51	3612,39	16309	11307	15	9445	27814
		НР - 93%; СП - 8%			1593,33	1651,35	4987	5169		2060	
23	Калькуляция №1	**Смеси С4**	м3	3,8186	8012,00	--	30595	--	30595	--	33043
		СП - 8%			--	--	--	--		2448	
24	1127-0201-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	89,46	3674,65	60,43	328734	5405	149772	190059	560296
		НР - 108%; СП - 8%			1940,05	27,09	173557	2423		41503	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	255-201-0101 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой пиленый из гранита ГОСТ 32018-2012 марки 1ГП**	м	2,67	10568,00	--	28217	--	28217	--	30474
		СП - 8%			--	--	--	--		2257	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**				757949	111115	208599	450358	1304972
							397139	52169	--	96664	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				757949				
Материалы			Тенге				149786				
Всего заработная плата			Тенге					449308			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				58812				
Транспортные расходы			Тенге				41095				
		Накладные расходы	Тенге				450358				
		Сметная прибыль	Тенге				96664				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1304971				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								254
		Сметная заработная плата	Тенге					449308			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1304971				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								254
		Сметная заработная плата	Тенге					449308			
		РАЗДЕЛ 3. Ремонтные работы на тротуаре									
26	1218-0101-2002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Покрытия из тротуарных плит.Разборка вручную**	м2	42,4	266,52	35,33	11300	1498	--	7562	20371
		НР - 72%; СП - 8%			231,20	16,51	9803	700		1509	
27	1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основания под тротуары из песка,толщиной 12 /5/см.Устройство**	м2 покрытия	42,4	761,55	273,55	32290	11598	28	26636	63641
		НР - 108%; СП - 8%			487,36	94,33	20664	3999		4714	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=7	**Вычитается позиция: Основания под тротуары из песка.Устройство.исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**	м2 покрытия	42,4	-135,93	-60,10	-5763	-2548	--	-4425	-11003
		НР - 108%; СП - 8%			-75,83	-20,80	-3215	-882		-815	
29	211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	2,332	4051,00	--	9447	--	9447	--	10203
		СП - 8%			--	--	--	--		756	
30	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Дорожки и площадки из брусчатки.Устройство с подготовкой**	м2	42,4	3323,11	341,88	140900	14495	282	116544	278039
		НР - 88%; СП - 8%			2974,59	148,90	126123	6313		20595	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				188174	25043	9757	146317	361251
							153375	10130	--	26759	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				188174				
	Материалы		Тенге				309				
	Всего заработная плата		Тенге					163505			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9447				
		Накладные расходы	Тенге				146317				
		Сметная прибыль	Тенге				26759				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				361250				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					163505			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				361250				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					163505			
		РАЗДЕЛ 4. КОММУНИКАЦИОННЫЕ ЛЮКИ									
31	1216-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Люки чугунные. Демонтаж**	люк	18	3954,91	--	71188	--	--	51256	132239
		НР - 72%; СП - 8%			3954,91	--	71188	--		9796	
32	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Люки.Установка**	шт.	18	3350,19	422,58	60303	7606	3561	52352	121668
		НР - 99%; СП - 8%			2729,78	208,05	49136	3745		9012	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Омоноличивание бетоном/Подготовка бетонная.Устройство**	**м3**	**0,54**	**33980,66**	**2265,18**	**18350**	**1223**	**15880**	**1399**	**21329**
		НР - 91%; СП - 8%			**2308,57**	**538,86**	**1247**	**291**		**1580**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**149841**	**8829**	**19441**	**105007**	**275236**
							121571	**4036**	**--**	**20388**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**149841**				
	Материалы		Тенге				**19441**				
	Всего заработная плата		Тенге					**125607**			
		Накладные расходы	Тенге				**105007**				
		Сметная прибыль	Тенге				**20388**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**275236**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**76**
		Сметная заработная плата	Тенге					**125607**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**275236**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**76**
		Сметная заработная плата	Тенге					**125607**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**105715064**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2148855**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**11522573**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2336494**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**79342388**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**1024530**				
		- Накладные расходы	Тенге							**3845971**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**7830744**	
		Скидка по договору	Тенге								49 368,93
		Итого за минусом скидки	Тенге								**105 665 695**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге								2 113 314
		Итого	Тенге								**107 779 009**
		Налог на добавленную стоимость 12% (НДС)	Тенге								12 933 481
		Итого в текущих ценах	Тенге								**120 712 490**

Заказчик:
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

_____

Исполнитель:
ТОО "Компания Энергодор"

_____ **Бегичева Т.А.**

Техническое сопровождение:
ТОО "Нурэлем Құрылыс"

_____ Комаров Ш.Б.

Проекту: «Работы по среднему, текущему ремонту и сооружений транспортной инфраструктуры г.Нур-Султан (3 этап)»
Заказчик: Государственное учреждение «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»
Технический надзор: ТОО "Нұрәлем Құрылыс"
Исполнитель: ТОО «Компания Энергодор»
Договор №784 от 30.06.2022 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь 2022 года

№ п/п	№ таб	Наименование работ	Ед. изм.	По договору	За отчетный период	
				Цена за ед. с НДС, тенге	Количество	Стоимость работ с НДС, тенге
1		**проспект Кабанбай батыра**				
	3	Фрезерование толщ.5 см фреза 350-1000/перевоз.15 км/	м2	1 628,00	111,00	180 708,00
	5	Розлив битума расход 0,8 л/м2	м2	192,00	409,094	78 546,05
	68	Устройство покрытия из ЩМА-20 толщ.5см/доставка 15 км/	м2	5 832,00	409,094	2 385 836,21
	187	Доставка спец техники тягачем	шт	51 000,00	2,00	102 000,00
	188	Доставка на объект компрессора	шт	6 110,00	1,00	6 110,00
		ИТОГО по акту:				**2 753 200**
		ИТОГО с учетом скидки:				**2 751 915**
		в т.ч. НДС 12%:				**294 848**

Заказчик:
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

Исполнитель:
Бегичева Т.А.

Техническое сопровождение:
ТОО "Нұрәлем Құрылыс"
Ғазизбаев М. Қ.