Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан",г. Нур-Султан, район "Сарыарка", ул. Бейбитшилик, 11** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**151140001473**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Энергодор",020100, Республика Казахстан, Акмолинская область, Аккольский район, г. Акколь, ул.Шегебай Узакбаев, дом № 29А** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**030740000614**

Договор (контракт) Договор о гос закупках работ №784 от 30.06.2022

Номер документа	Дата составления
00000000365	**22.11.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Дорожно-строительные работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Нур-Султан (3 этап)			Услуга	1	191 182 922,00	191 182 922,00	20 483 884,50
				Итого	1	x	191 182 922,00	20 483 884,50

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Бегичева Т.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.11.2022

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
Исполнитель: ТОО"Компания Энергодор"
Договор №784 от 30.06.2022 года
Проект: Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Нур-Султан (3 этап),

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2022 года (представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	номер	дата
		№784	от 30.06.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базисных ценах)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**3 167 900 750,33**								
акт №		191 182 922,00							
в т.ч.за отчетный месяц		**191 182 922,00**							**20 483 884,50**

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

М.П.

Исполнитель: ТОО "Компания Энергодор"

М.П.

Бегичева Т.А.

13

Проект: "Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Нур-Султан (3 этап)"
Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
Исполнитель: ТОО "Компания Энергодор"
Договор №784 от 30.06.2022 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за октябрь месяц 2022 года

№ п.п	№ таб	№ схемы, выполненные работы	Ед. изм.	По договору	За отчетный период	
				Цена за ед. с НДС , тенге	Количество	Стоимость работ с НДС, тенге
1		**ул. Сыганак (Абу Даби плаза)**				
	3	Фрезерование толщ. 5 см, фреза 350-1000	м2	1 628,0	355,75	579 161,00
	5	Розлив битумной эмульсии 0,8 л/м2	м2	192,00	355,75	68 304,00
	62	Устройство покрытия из м/з а/б толщ.5 см	м2	4 468,00	134,78	602 197,04
	68	Устройство покрытия из ЩМА-20 толщ.5 см/доставка 15 км/	м2	5 832,00	220,98	1 288 755,36
		Ремонт асфальтобетонного покрытия из ЩМА-20 при толщине 50 мм	м2	14 234,00	7,46	106 185,64
	70	Демонтаж люка	шт	7 956,00	8	63 648,00
	75	Установка люка, дождеприемника (без стоимости материала)	шт	7 383,00	2	14 766,00
	76	Установка люка чугунного	шт	125 711,00	6	754 266,00
	49	Демонтаж бордюра на бетонном основании/без учета вывоза на свалку/	м	7 479,00	132,37	989 995,23
	51	Установка бортовых камней (без стоимости бордюра)	м	7 141,00	72,73	519 364,93
	54	Установка природных бортовых камней (без стоимости бордюра)	м	1 635,00	59,64	97 511,40
	187	Доставка спецтехники тягачом	шт	51 000,00	4	204 000,00
	188	Доставка на объект компрессора	шт	6 110,00	1	6 110,00
	189	Доставка на объект битумоварки	шт	12 292,00	1	12 292,00

ИТОГО по акту: **5 306 557**
ИТОГО с учетом скидки: **5 304 078**
в т.ч. НДС 12%: **568 294**

Заказчик:

ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

_____

Исполнитель:

ТОО "Компания Энергодор"

_____ **Бегичева Т.А.**

Техническое сопровождение:
ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

_____

БУХАРБАЕВ Е.Ж.
KZ23VJE00031114

13

Проект: "Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Нур-Султан (3 этап)"
Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
Исполнитель: ТОО "Компания Энергодор"
Договор №784 от 30.06.2022 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за октябрь месяц 2022 года

№ п.п	№ таб	№ схемы, выполненные работы	Ед. изм.	По договору	За отчетный период	
				Цена за ед. с НДС , тенге	Количество	Стоимость работ с НДС, тенге
1		**Пересечение ул. А.Пушкина - ул. 69**				
	3	Фрезерование толщ. 5 см, фреза 350-1000	м2	1 628	371,120	604 183
	5	Розлив битумной эмульсии 0,8 л/м2	м2	192	371,120	71 255
	62	Устройство покрытия из м/з а/б толщ.5 см	м2	4 468	371,120	1 658 164
	187	Доставка спецтехники тягачом	шт	51 000	4	204 000
	188	Доставка на объект компрессора	шт	6 110	1	6 110
	189	Доставка на объект битумоварки	шт	12 292	1	12 292
2		**ул. Акмешит**				
	3	Фрезерование толщ. 5 см, фреза 350-1000	м2	1 628	127,924	208 260
	3	Фрезерование толщ. 11 см, фреза 350-1000	м2	3 582	105,083	376 365
	5	Розлив битумной эмульсии 0,8 л/м2	м2	192	233,007	44 737
	64	Устройство покрытия из плотного к/з а/б толщ. 6 см	м2	5 477	105,083	575 540
	4	Розлив битумной эмульсии 0,3 л/м2	м2	73	105,083	7 671
	62	Устройство покрытия из м/з а/б толщ.5 см	м2	4 468	233,007	1 041 075
	70	Демонтаж люка	шт	7 956	1	7 956
	76	Установка люка чугунного	шт	125 711	1	125 711
	73	Омоноличивание бетоном	шт	10 075	1	10 075
	187	Доставка спецтехники тягачом	шт	51 000	4	204 000
	188	Доставка на объект компрессора	шт	6 110	1	6 110
	189	Доставка на объект битумоварки	шт	12 292	1	12 292

ИТОГО по акту: **5 175 797**
ИТОГО с учетом скидки: **5 173 380**
в т.ч. НДС 12%: **554 291**

Заказчик:
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

Исполнитель:
ТОО "Компания Энергодор"

Бегичева Т.А.

Техническое сопровождение:
ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

Абдраев Бауржан Сергазович
ГУ "УГАСК Акмолинской обл."
№ KZ61VJE00048472 от 08.07.2014 г.

Розыматов Ш.Ш.

Проект: "Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Нур-Султан (3 этап)"
Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
Исполнитель: ТОО "Компания Энергодор"
Договор №784 от 30.06.2022 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за октябрь месяц 2022 года

№ п/п	№ таб	Обьемы выполненые	Единица измерения	По договору	За отчетный период	
				Цена за единицу с НДС, тенге	Количество	Стоимость работ с НДС, тенге
1		**Съезды мост пр. Кошкарбаева - пр. Абылайхана**				
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 50 мм	м2	12 723,00	14,88	189 318,240
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 70 мм	м2	17 812,20	45,80	815 798,760
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 80 мм	м2	20 356,80	89,91	1 830 279,888
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 100 мм	м2	25 446,00	38,05	968 220,30
	188	Доставка на объект компрессора	шт	6 110,00	1	6 110,00
	189	Доставка на объект битумоварки	шт	12 292,00	1	12 292,00
		ИТОГО по акту:				**3 822 019**
		ИТОГО с учетом скидки:				**3 820 234**
		В т.ч. НДС 12%:				**409 311**

Заказчик:
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

_____

Исполнитель:
ТОО "Компания Энергодор"

_____ **Бегичева Т.А.**

Техническое сопровождение:
ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

_____

Проект: "Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Нур-Султан (3 этап)"

Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

Исполнитель: ТОО "Компания Энергодор"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за октябрь месяц 2022 года

№ п/п	№ таб	Наименование работ	Ед. изм.	По договору	За отчетный период	
				Цена за ед. с НДС, тенге	Количество	Стоимость работ с НДС, тенге
1		**трасса Астана-Караганда от ул.Айнакол до переулок Кобда, 2/1 (Automart)**				
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 70 мм	м2	17 812,20	8,69	154 788,02
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 90 мм	м2	22 901,40	21,93	502 227,70
	187	Доставка спецтехники тягачом	шт	51 000,00	1,00	51 000,00
	188	Доставка на объект компрессора	шт	6 110,00	2,00	12 220,00
	189	доставка на объект битумоварки	шт	12 292,00	1,00	12 292,00
2		**Ул.Акжар от ул.Горького до ул.Ж.Жабаева**				
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 50 мм	м2	12 723,00	65,80	837 173,40
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 60 мм	м2	15 267,60	7,38	112 674,89
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 70 мм	м2	17 812,20	45,50	810 455,10
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 80 мм	м2	20 356,80	143,32	2 917 536,58
	187	Доставка спецтехники тягачом	шт	51 000,00	1,00	51 000,00
	188	Доставка на объект компрессора	шт	6 110,00	2,00	12 220,00
	189	доставка на объект битумоварки	шт	12 292,00	1,00	12 292,00
3		**Ул.Е-128 от шоссе Коргалжын**				

	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 50 мм	м2	12 723,00	17,63	224 306,49
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 60 мм	м2	15 267,60	2,58	39 390,41
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 70 мм	м2	17 812,20	14,14	251 864,51
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 80 мм	м2	20 356,80	106,88	2 175 734,78
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 90 мм	м2	22 901,40	2,76	63 207,86
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 100 мм	м2	25 446,00	8,11	206 367,06
	16	Устройство щебеночного основания	м3	15 011,00	16,06	241 076,66
	70	Демонтаж люка	шт	7 956,00	1,00	7 956,00
	72	Установка люка ранее демонтированного (без восстановления а/б)	шт	27 546,00	1,00	27 546,00
	74	Наращивание колодца бетоном	колодец	17 368,00	2,00	34 736,00
		Устройство основания из дресвы	м3	8 332,00	6,08	50 658,56
	187	Доставка спецтехники тягачом	шт	51 000,00	1,00	51 000,00
	188	Доставка на объект компрессора	шт	6 110,00	2,00	12 220,00
	189	доставка на объект битумоварки	шт	12 292,00	1,00	12 292,00
4		**Ул.Т.Аубакирова от ул.Горького до ул.Кергетас**				
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 50 мм	м2	12 723,00	4,75	60 434,25
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 60 мм	м2	15 267,60	146,65	2 238 993,54
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 70 мм	м2	17 812,20	139,63	2 487 117,49
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 80 мм	м2	20 356,80	127,17	2 588 774,26
	16	Устройство щебеночного основания	м3	15 011,00	11,18	167 822,98
	74	Наращивание колодца бетоном	колодец	17 368,00	6,00	104 208,00
	187	Доставка спецтехники тягачом	шт	51 000,00	1,00	51 000,00
	188	Доставка на объект компрессора	шт	6 110,00	2,00	12 220,00
	189	доставка на объект битумоварки	шт	12 292,00	1,00	12 292,00
5		**Ул.М.Жумабаева (заезд)**				
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 60 мм	м2	15 267,60	60,92	930 102,19
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 70 мм	м2	17 812,20	6,16	109 723,15
	187	Доставка спецтехники тягачом	шт	51 000,00	1,00	51 000,00

188	Доставка на объект компрессора	шт	6 110,00	2,00	12 220,00
189	доставка на объект битумоварки	шт	12 292,00	1,00	12 292,00

ИТОГО по акту: **17 722 436**
ИТОГО с учетом скидки: **17 714 159**
в т.ч. НДС 12%: **1 897 946**

Заказчик:
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

Исполнитель:

Бегичева Т.А.

Техническое сопровождение:
ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

Халенов РБ
L204 VJE00046491
851217301443
Розгатов И.А.

Проект: "Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г.Астана 3 этап"
Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана"

Исполнитель: ТОО "Компания Энергодор"
Договор №784 от 30.06.2022 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь месяц 2022 года

№ п/п	№ таб	Объемы выполненые	Единица измерения	По договору	За отчетный период	
				Цена за единицу с НДС, тенге	Количество	Стоимость работ с НДС, тенге
1		**Транспортная развязка пр. Кошкарбаева и пр. Аль-Фараби**				
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 5 см	м2	12723	3,08	39 187
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 20 см	м2	50892	1,75	89 061
		Демонтаж деформациооного шва	м	37581	2,5	93 953
		Монтаж деформациооного шва (со стоимостью материала)	м	61222	2,5	153 055
		Устройство гидроизоляции мостопластом	м2	7991	1,75	13 984
	188	Доставка на объект компрессора	шт	6110	1	6 110
	189	Доставка на объект битумоварки	шт	12292	1	12 292
2		**пересечение пр.Абая и ул.Асан Кайгы**				
		ИТОГО				**407 642**
		ИТОГО с учетом скидки:				**407 451**
		В т.ч. НДС 12%:				**43 655**

Заказчик:
ГУ "Управление транспорта и дорожной инфраструктуры г. Нур-Султан"

_____

Исполнитель:
ТОО «Компания Энергодор»

_____ Бегичева Т.А.

Техническое сопровождение:
ТОО "НҰРӘЛЕМ-ҚҰРЫЛЫС"

_____

Бухарбаев Е.Н KZ23VJE00031111
Розматов Ш.Ш.

13.

Проект: «Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Нур-Султан(3 этап)»
Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
Исполнитель: ТОО "Компания Энергодор"
Договор №784 от 30.06.2022 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь месяц 2022 года

№ п/п	№ таб	Обьемы выполненые	Единица измерения	По договору	За отчетный период	
				Цена за единицу с НДС, тенге	Количество	Стоимость работ с НДС, тенге
1		**ул. Мустафина - пр. Абылайхана**				
	9	Ремонт асфальтобетонного покрытия из ЩМА-20 при толщине 100 мм (Данная позитция применяестся при проведений ремонтных работ до 3м2 одного неделимого участка и не более 25 м2 общего объема.)	м2	39 208,00	3,00	117 624,00
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 100 мм	м2	25 446,00	67,80	1 725 238,80
	188	Доставка на объект компрессора	шт	6 110,00	1,00	6 110,00
	189	Доставка на объект битумоварки	шт	12 292,00	1,00	12 292,00
		проспект Бауыржана Момышулы от ул. К. Сатпаева до пр. Абылайхана				
		Ремонт асфальтобетонного покрытия из ЩМА-20 при толщине 100 мм	м2	28 468,00	386,13	10 992 348,84
	188	Доставка на объект компрессора	шт	6 110,00	1,00	6 110,00
	189	Доставка на объект битумоварки	шт	12 292,00	1,00	12 292,00
		ИТОГО по акту:				**12 872 016**
		ИТОГО с учетом скидки:				**12 866 004**
		В т.ч. НДС 12%:				**1 378 500**

Заказчик:

ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

_____

Исполнитель:
ТОО "Компания Энергодор"

_____ **Бегичева Т.А.**

Техническое сопровождения ТОО "Нурәлем Құрылыс"

_____ Ужи Боол М.М

Проект: "Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Нур-Султан (3 этап)"
Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
Исполнитель: ТОО "Компания Энергодор"
Договор №784 от 30.06.2022 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь месяц 2022 года

№ п/п	№ таб	Объемы выполненые	Единица измерения	По договору	За отчетный период	
				Цена за единицу с НДС, тенге	Количество	Стоимость работ с НДС, тенге
1		**ул. К.Рыскулбекова от ЖК Нова Сити до пр.Абылайхана**				
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 90 мм	м2	22 901,40	0,079	1 809,211
	75	Установка люка, дождеприемника (без стоимости материала)	шт	7 383,00	2	14 766,00
4		**Нуржол бульвар от пр. Мангилик Ел до ул. Туркестан**				
	9	Ремонт асфальтобетонного покрытия из ЩМА-20 при толщине 80 мм (Данная позитция применяестся при проведений ремонтных работ до 3м2 одного неделимого участка и не более 25 м2 общего объема.)	м2	31 366,40	21,917	687 457,3888
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 70 мм	м2	17 812,20	41,9	746 331,18
	188	Доставка на объект компрессора	шт	6 110,00	1	6 110,00
	189	Доставка на объект битумоварки	шт	12 292,00	1	12 292,00
5		**Местный проезд в районе ЖК "Коркем" пр. Мангилик Ел 17**				
	8	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 80 мм (Данная позитция применяестся при проведений ремонтных работ до 3м2 одного неделимого участка и не более 25 м2 общего объема.)	м2	28 366,40	16,01	454 146,064
	188	Доставка на объект компрессора	шт	6 110,00	1	6 110,00
	189	Доставка на объект битумоварки	шт	12 292,00	1	12 292,00
6		**Местный проезд в районе ЖК "Нурсая-2" улица Достык**				
	8	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 70 мм (Данная позитция применяестся при проведений ремонтных работ до 3м2 одного неделимого участка и не более 25 м2 общего объема.)	м2	24 820,60	6,82	169 276,492
	188	Доставка на объект компрессора	шт	6 110,00	1	6 110,00

	189	Доставка на объект битумоварки	шт	12 292,00	1	12 292,00
		ИТОГО по акту:				**2 128 992**
		ИТОГО с учетом скидки:				**2 127 998**
		В т.ч. НДС 12%:				**228 000**

Заказчик:
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

_____

Техническое сопровождение:
ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

_____

Исполнитель:
ТОО "Компания Энергодор"

_____ **Бегичева Т.А.**

Проекту: «Работы по среднему, текущему ремонту и сооружений транспортной инфраструктуры г.Нур-Султан (3 этап)»
Заказчик: Государственное учреждение «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»
Технический надзор: ТОО "Нұрәлем Құрылыс"
Исполнитель: ТОО «Компания Энергодор»
Договор №784 от 30.06.2022 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь 2022 года

№ п/п	№ таб	Наименование работ	Ед. изм.	По договору	За отчетный период	
				Цена за ед. с НДС, тенге	Количество	Стоимость работ с НДС, тенге
1		**проспект Кабанбай батыра**				
	5	Розлив битума расход 0,8 л/м2	м2	192,00	17,91	3 438,72
	68	Устройство покрытия из ЩМА-20 толщ.5см/доставка 15 км/	м2	5 832,00	17,91	104 451,12
		ИТОГО по акту:				**107 890**
		ИТОГО с учетом скидки:				**107 839**
		в т.ч. НДС 12%:				**11 554**

Заказчик:
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

Исполнитель:
Бегичева Т.А.

Техническое сопровождение:
ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

Проекту «Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Нур-Султан»
Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
Технический надзор: ТОО "Нұрәлем Құрылыс"
Исполнитель: ТОО "Компания Энергодор"
Договор №784 от 30.06.2022 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь месяц 2022 года

№ п/п	№ таб	Объемы выполненые	Единица измерения	По договору	За отчетный период	
				Цена за единицу с НДС, тенге	Количество	Стоимость работ с НДС, тенге
1		**улица Сейфуллина 2В**				
	1	Разборка а/б покрытия толщ.7см	м2	1 414,00	206	291 284,00
	22	Разборка подстилающего слоя из щебня	м3	2 725,00	19,50	53 137,50
	16	Устройство щебеночного основания	м3	15 011,00	18,75	281 456,25
	62	Устройство покрытия из м/з а/б толщ.7см	м2	6 255,20	206	1 288 571,20
	70	Демонтаж люка	шт	7 956,00	5	39 780,00
	73	Омоноличивание бетоном	шт	10 075,00	5	50 375,00
	75	Установка люка, дождеприемника (без стоимости материала)	шт	7 383,00	5	36 915,00
		Тротуар				
	24	Разборка покрытия из брусчатки	м2	6 844,00	59	403 796,00
	22	Разборка подстилающего слоя из щебня	м3	2 725,00	6,9	18 802,50
	16	Устройство щебеночного основания	м3	15 011,00	12,15	182 383,65
	44	Демонтаж поребрика на бетонном основании /с учетом вывоза бордюра на свалку/	м	6 250,00	97	606 250,00
	46	Устройство поребрика с устроиством щебеночного основания	м	7 085,00	62,5	442 812,50
	50	Установка бортовых камней 150х300	м	9 874,00	101,7	1 004 185,80
	61	Устройство а/б покрытия тротуаров толщ.5см из м/з а/б смеси тип Б марка I	м2	4 558,00	81	369 198,00
	27	Устройство покрытия из плиты бетонной тротуарной группы эксплуатации Б толщиной 60 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017/+подстилающего слой толщ. 5см	м2	14 579,00	13	189 527,00
	188	Доставка на объект компрессора	шт	6 110,00	1	6 110,00
	189	Доставка на объект битумоварки	шт	12 292,00	1	12 292,00
		ИТОГО по акту:				**5 276 876**
		ИТОГО с учетом скидки:				**5 274 412**
		В т.ч. НДС 12%:				**565 116**

Заказчик:

ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

Техническое сопровождения ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

Узакбаев

Исполнитель:

Бегичева Т.А.

Проекту «Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Нур-Султан»
Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
Технический надзор: ТОО "Нұрәлем Құрылыс"
Исполнитель: ТОО "Компания Энергодор"
Договор №784 от 30.06.2022 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь месяц 2022 года

№ п/п	№ таб	Обьемы выполненые	Единица измерения	По договору	За отчетный период	
				Цена за единицу с НДС, тенге	Количество	Стоимость работ с НДС, тенге
1		**Парковка по ул.Бокеева(школа №94)**				
	55	Устройство дорожного корыта механизмами	м3	4 796,00	330,0	1 582 680,00
		Устройство основания из дресвы (тротуар, останоки, парковки) толщ. 30см	м2	4 029,00	2 201,0	8 867 829,00
	16	Устройство щебеночного основания	м3	15 011,00	291,90	4 381 710,90
	62	Устройство покрытия из м/з а/б толщ.7см	м2	6 255,20	1 955,0	12 228 916,00
	50	Установка бортовых камней 150х300	м	9 874,00	189,9	1 875 072,60
	46	Устройство поребрика с устроиством щебеночного основания	м	7 085,00	298,0	2 111 330,00
	16	Устройство щебеночного основания	м3	15 011,00	51,80	777 569,80
	61	Устройство а/б покрытия тротуаров толщ.5см из м/з а/б смеси тип Б марка I	м2	4 558,00	345,5	1 574 789,00
	187	Доставка спец техники тягачем	шт	51 000,00	6,0	306 000,00
	188	Доставка на объект компрессора	шт	6 110,00	1,0	6 110,00
	189	Доставка на объект битумоварки	шт	12 292,00	1,0	12 292,00
		ИТОГО по акту:				**33 724 299**
		ИТОГО с учетом скидки:				**33 708 550**
		В т.ч. НДС 12%:				**3 611 630**

Заказчик:

ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

Исполнитель:

Бегичева Т.А.

Техническое сопровождения ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

Узакбаев М.

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

Исполнитель: ТОО"Компания Энергодор"
Договор №784 от 30.06.2022 года
Проект: Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Нур-Султан (3 этап),
Объект: Средний ремонт подъездной дороги в индустриальной зоне к заводу УДА"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ноябрь месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0302-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытие асфальтобетонное,толщиной слоя до 7 см.Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм**	м2 покрытия	930,07		262,79	251,73	244416	234122	28	38623	305682
		НР - 108%; СП - 8%				11,04	27,41	10266	25496		22643	
2	412-102-0110 РСНБ РК 2022 К=10	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 10 км**	т·км	156,25176		580,00	--	90626	--		--	97876
		СП - 8%				--	--	--	--		7250	
3	1101-0102-0374 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	1399		254,94	254,94	356658	356657	--	61142	451224
		НР - 72%; СП - 8%				--	60,70	--	84919		33424	
4	412-102-0115 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км**	т·км	36723,75		52,00	--	1909635	--		--	2062406
		СП - 8%				--	--	--	--		152771	
5	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	2771,21		2253,46	1959,48	6244811	5430117	6208	2473921	9416231
		НР - 108%; СП - 8%				291,74	534,85	808486	1482182		697499	
6	261-101-0108 РСНБ РК 2022	**Дресва**	м3	3380,8762		3437,00	--	11620071	--	11620071	--	12549677
		СП - 8%				--	--	--	--		929606	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей С4 однослойные толщиной 12 (20)см.Устройство	м2 основания или покрытия	4783,88	360,52	268,23	1724662	1283156	1627	931215	2868347
		НР - 108%; СП - 8%			91,95	88,29	439879	422357		212470	
8	Калькуляция №1	Смеси С4	м3	1459,0834	8012,00	--	11690176	--	11690176	--	12625390
		СП - 8%			--	--	--	--		935214	
9	1127-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основания и покрытия однослойные толщиной 25 см.Укрепление грунтов смешением с цементом фрезами навесными	м2 основания или покрытия	4783,88	2608,83	2570,93	12480322	12298997	2822	1079047	14644118
		НР - 108%; СП - 8%			37,31	171,54	178503	820615		1084749	
10	216-101-0101 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	131,5567	28868,00	--	3797779	--	3797779	--	4101601
		СП - 8%			--	--	--	--		303822	
11	261-107-0949 РСНБ РК 2022	Стабилизатор грунта (органический)	л	184,17938	50344,00	--	9272327	--	9272327	--	10014113
		СП - 8%			--	--	--	--		741786	
12	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	3,99	199093,29	4247,16	794382	16947	777435	8877	867520
		НР - 108%; СП - 8%			--	2060,05	--	8220		64261	
13	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых,тип А, марка 1, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	4429	3052,73	313,28	13520546	1387495	11929113	478612	15119090
		НР - 108%; СП - 8%			46,05	54,01	203938	239221		1119933	
14	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	4429	1351,90	0,13	5987575	554	5915372	77381	6550153
		НР - 108%; СП - 8%			16,18	--	71649	--		485197	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**91673429**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1712721				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					21008045			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3083010			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						55012959		
		- Перевозка грузов	Тенге				2000261				
		- Накладные расходы	Тенге							5148818	
		- Сметная прибыль	Тенге							6790625	
		Скидка по договору	Тенге								42 811,49
		Итого за минусом скидки	Тенге								**91 630 618**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге								1 832 612
		Итого	Тенге								**93 463 230**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Налог на добавленную стоимость 12% (НДС)	Тенге								11 215 588
		Итого в текущих ценах	Тенге								**104 678 817**

Заказчик:
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

Исполнитель:
ТОО "Компания Энергодор"

Бегичева Т.А.

Техническое сопровождение:
ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

Узакбаева М.М.