Форма2В

Заказчик : ТОО "Asia FerroAlloys"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "СМУ-5"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство Сарыаркинского ферросплавного завода с агломерационной фабрикой ТОО Qaz Carbon"(Каз Карбон)
(наименование, адрес)

Объект : Ферросплавный завод
(наименование)

Договор подряда (контракт) № Д-П/2020-267 от 15 сентября 2020г., доп соглашение №3

Акт выполненных работ

за июнь 2022г. (месяц, год) на С02-01-01, 110-2020-1-КЖ1 конструкции железобетонные

Составлена В ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2022 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (под полы в осях 12-13, ряд "Г"-"Д")					
1	1101-0101-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в котлованах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	21,6000		236,27	5103
1. 1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,020944	0,4524	2573,00	1164
		Итого оплата труда:				53,87	1164
1. 2	311-401-0105 РСНБ РК 2022	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,020944	0,4524	11281,00	5103
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,020944	0,4524	2572,00	1164
		Итого эксплуатация машин:				236,27	5104
		Накладные расходы	%	72		38,79	838
		Сметная прибыль	%	8		22,00	475
		Сметная стоимость:				297,06	6416

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**0,8000**		**3011,50**	**2409**
2. 1	001-0128 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	2,07	1,6558	1455,00	2409
		Итого оплата труда:				**3011,50**	**2409**
		Накладные расходы	%	72		2168,28	1735
		Сметная прибыль	%	8		414,38	332
		Сметная стоимость:				**5594,16**	**4475**
3	**1101-0102-0343 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**21,6000**		**261,54**	**5649**
3. 1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,023184	0,5008	2572,02	1288
		Итого оплата труда:				**59,63**	**1288**
3. 2	311-401-0105 РСНБ РК 2022	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,023184	0,5008	11281,00	5649
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023184	0,5008	2572,00	1288
		Итого эксплуатация машин:				**261,54**	**5649**
		Накладные расходы	%	72		42,93	927
		Сметная прибыль	%	8		24,36	526
		Сметная стоимость:				**328,83**	**7102**
4	**412-101-0201 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**т·км**	**35,6400**		**153,00**	**5453**
		Сметная прибыль	%	8		12,24	436
		Сметная стоимость:				165,24	**5889**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**18614**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**18614**
Всего заработная плата -			Тенге				**4861**
Транспортные расходы -			Тенге				**5453**
		Накладные расходы -	Тенге				**3500**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1769**
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**23883**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4861**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**23883**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				4861

РАЗДЕЛ 2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Подраздел 1. Заделка отверстий в перекрытиях в осях 11-22

5	**1219-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Отверстия проемов в перекрытиях разм. 30х300х180. Заделка**	**отверстие**	**4,0000**		**1621,60**	**6486**
5. 1	009-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,857394	3,4296	1507,00	5168
		Итого оплата труда:				**1292,10**	**5168**
5. 2	215-204-0402 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,002	0,008	140678,00	1125
5. 3	212-101-0702 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	0,002	0,008	24072,00	193
		Итого материалов:				**329,50**	**1318**
		Накладные расходы	%	72		930,31	3721
		Сметная прибыль	%	8		204,15	817
		Сметная стоимость:				**2756,06**	**11024**
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1					
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**5168**
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге				**1318**
		Нормативная трудоемкость рабочих	чел.-ч		**3**		
	Накладные расходы		Тенге				**3721**
	Сметная прибыль		Тенге				**817**
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге				**11024**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		**3**		
		Заработная плата	Тенге				**5168**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**6486**
			В том числе:				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6486**
	Материалы -		Тенге				**1318**
	Всего заработная плата -		Тенге				**5168**
		Накладные расходы -	Тенге				**3721**
		Сметная прибыль -	Тенге				**817**
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**11024**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5168**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**11024**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3
		Сметная заработная плата -	Тенге				5168
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				25100
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				7577
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				10753
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				2452
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1318
		- перевозка грузов	Тенге				5453
		- оборудование	Тенге				0
	Накладные расходы		Тенге				7221
	ИТОГО:		Тенге				32321
	Сметная прибыль		Тенге				2586
	ВСЕГО по Акту без НДС:		**Тенге**				34 907,00
	НДС 12%		Тенге				4 188,84
	ВСЕГО по Акту с НДС:		**Тенге**				39 095,84

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СМУ-5" БИН 070740004684

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Зубов И.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Asia FerroAlloys" БИН 170340026871

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Генеральный директор Штеер Е.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер Прокудин С.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ведущий инженер ОКС Янковская И.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО "СМУ Проект Строй"

Инженер - проектировщик Лысый Д.В.

(подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
ТОО «СЕСТ Инжиниринг»
Инкарбеков Кайрат Кентаевич
ИИН 670210350313
№ аттестата: KZ92VJE00055189
KZ65VJE00055190
KZ33VJE00056833

Технадзор СЕСТ Инкарбеков К.К.

17.06.22