Форма2В

Заказчик : ТОО "Asia FerroAlloys"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "СМУ-5"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство Сарыаркинского ферросплавного завода с агломерационной фабрикой ТОО Qaz Carbon"(Каз Карбон)

(наименование, адрес)

Объект : Ферросплавный завод

(наименование)

Договор подряда (контракт) № Д-П/2020-267 от 15 сентября 2020г., доп соглашение №3

Акт выполненных работ

за июнь 2022г. (месяц, год) на С02-01-01, 110-2020-1-КЖ1 конструкции железобетонные

Составлена В ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2022 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	1101-0101-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в котлованах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**17,2000**		**236,27**	**4064**
1.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,020944	0,3602	2573,31	927
		Итого оплата труда:				**53,87**	**927**
1.2	311-401-0105 РСНБ РК 2022	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,020944	0,3602	11281,00	4064
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,020944	0,3602	2572,00	926
		Итого эксплуатация машин:				**236,27**	**4064**
		Накладные расходы	%	72		38,79	667
		Сметная прибыль	%	8		22,00	378
		Сметная стоимость:				**297,06**	**5110**
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**0,8000**		**3011,50**	**2409**
2.1	001-0128 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	2,07	1,6558	1455,00	2409
		Итого оплата труда:				**3011,50**	**2409**
		Накладные расходы	%	72		2168,28	1735
		Сметная прибыль	%	8		414,38	332
		Сметная стоимость:				**5594,16**	**4475**
3	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Засыпка траншей и котлованов погрузчиком, при перемещении 1 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**5,7000**		--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
4	314-503-0102 РСНБ РК 2022	**Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т**	маш.-ч	0,4000		6649,00	2660
		Сметная прибыль	%	8		531,92	213
		Сметная стоимость:				7180,92	2873
5	1101-0104-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Засыпка траншей и котлованов погрузчиком, при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м**	м3	5,7000		--	--
6	314-503-0102 РСНБ РК 2022	**Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т**	маш.-ч	0,1000		6649,00	665
		Сметная прибыль	%	8		531,92	53
		Сметная стоимость:				7180,92	718
7	1101-0102-0343 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	12,3000		261,54	3217
7.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,023184	0,2852	2570,46	733
		Итого оплата труда:				59,63	733
7.2	311-401-0105 РСНБ РК 2022	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,023184	0,2852	11281,00	3217
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023184	0,2852	2572,00	734
		Итого эксплуатация машин:				261,54	3216
		Накладные расходы	%	72		42,93	528
		Сметная прибыль	%	8		24,36	300
		Сметная стоимость:				328,83	4045
8	412-101-0201 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов (вывоз лишнего грунта). Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км	20,2950		153,00	3105
		Сметная прибыль	%	8		12,24	248
		Сметная стоимость:				165,24	3353
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				16120
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				16120
Всего заработная плата -			Тенге				5145
Транспортные расходы -			Тенге				3105
	Накладные расходы -		Тенге				2930
	Сметная прибыль -		Тенге				1524
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				20574
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				3
	Сметная заработная плата -		Тенге				5145
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				20574
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				3
	Сметная заработная плата -		Тенге				5145

РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ

ПОДПОРНАЯ СТЕНА ШИХТОПОДАЧИ №2

9	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство из бетона кл.В20**	м3	13,5000		55079,62	743575
9.1	002-0132 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	10,069	135,9288	1566,00	212865

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,465696	6,2869	2950,58	18550
		Итого оплата труда:				**17141,84**	**231415**
9. 3	313-302-0201 РСНБ РК 2022	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,59976	8,0968	53,00	429
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 4	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,420896	5,6821	14028,00	79708
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,420896	5,6821	3073,00	17461
9. 5	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,93296	12,595	244,00	3073
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 6	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,003024	0,0408	5811,00	237
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003024	0,0408	1801,00	73
9. 7	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,041776	0,564	3990,00	2250
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,041776	0,564	1801,00	1016
		Итого эксплуатация машин:				**6348,02**	**85698**
9. 8	215-202-0503 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0019	0,0256	102257,00	2623
9. 9	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,022	0,297	102257,00	30370
9.10	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0012	0,0162	813201,00	13174
9.11	261-107-0567 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,0135	1160710,00	15670
9.12	218-101-0101 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	13,905	3285,00	45678
9.13	212-101-0702 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	1,015	13,7025	24072,00	329847
9.14	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,86	11,61	659,00	7651
		Итого материалов:				**32963,86**	**445012**
		Накладные расходы	%	91		15599,08	210588
		Сметная прибыль	%	8		5654,30	76333
		Сметная стоимость:				**76332,99**	**1030496**
10	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,9570**		**31744,58**	**30380**
10. 1	002-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	18,906	18,0927	1507,00	27266
10. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1904	0,1822	3073,33	560
		Итого оплата труда:				**29075,84**	**27826**
10. 3	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,1904	0,1822	14028,00	2556
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1904	0,1822	3073,00	560
10. 4	343-202-0201 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0448	0,0429	37,00	2
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 5	341-105-0101 РСНБ РК 2022	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,8288	0,7932	238,00	189
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2869,84**	**2746**
10. 6	261-102-0221 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,871	128,00	367
		Итого материалов:				**384,00**	**368**
		Накладные расходы	%	91		26459,01	25321
		Сметная прибыль	%	8		4656,29	4456
		Сметная стоимость:				**62859,88**	**60157**

1	2	3	4	5	6	7	8
11	СТНАКЛАДНАЯ 16000002707 от 06.05.2022г.	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /диам.12мм/	т	0,9570		321428,57	307607
12	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхност	90,0000		429,93	38693
12. 1	002-0139 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,23744	21,3696	1773,00	37888
12. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00224	0,2016	1800,60	363
		Итого оплата труда:				425,02	38252
12. 3	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00224	0,2016	3990,00	804
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00224	0,2016	1801,00	363
		Итого эксплуатация машин:				8,94	805
		Накладные расходы	%	93		395,26	35574
		Сметная прибыль	%	8		66,02	5941
		Сметная стоимость:				891,21	80208
13	СТСЧЕТ-ФАКТУРА №00000002495 от 06.05.2022г.	Мастика битумная	кг	88,0000		426,14	37500
		Сметная прибыль	%	8		34,09	3000
		Сметная стоимость:				460,23	40500
14	СТСЧЕТ-ФАКТУРА №00000003173 от 01.06.2022г.	Мастика битумная	кг	18,0000		843,25	15178
		Сметная прибыль	%	8		67,46	1214
		Сметная стоимость:				910,71	16392
15	СТСЧЕТ-ФАКТУРА №00000003109 от 30.05.2022г.	Мастика битумная	кг	110,0000		482,95	53124
		Сметная прибыль	%	8		38,64	4250
		Сметная стоимость:				521,59	57374
16	СТСЧЕТ-ФАКТУРА №00000001445 от 29.03.2022г.	Мастика битумная	кг	14,4000		426,14	6136
		Сметная прибыль	%	8		34,09	491
		Сметная стоимость:				460,23	6627
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				1232193
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				111938
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				111938
	Сметная прибыль -		Тенге				8955
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				120893
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				812648
Материалы -			Тенге				445379
Всего заработная плата -			Тенге				297493
	Накладные расходы -		Тенге				271483
	Сметная прибыль -		Тенге				86730
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1170861
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				182
	Сметная заработная плата -		Тенге				297493
Стоимость прочих работ -			Тенге				307607

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				307607
	ВСЕГО. Стоимость прочих работ -		Тенге				307607
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1599361
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				182
		Сметная заработная плата -	Тенге				297493
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				1248313
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				280429
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				99854
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				22209
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				864924
		- перевозка грузов	Тенге				3105
		- оборудование	Тенге				0
	Накладные расходы		Тенге				274413
	ИТОГО:		Тенге				1522726
	Сметная прибыль		Тенге				97209
	ВСЕГО по Акту без НДС:		**Тенге**				**1 619 935,00**
	НДС 12%		Тенге				194 392,20
	ВСЕГО по Акту с НДС:		**Тенге**				**1 814 327,20**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СМУ-5" БИН 070740004684

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Зубов И.В

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

СОГЛАСОВАНО:

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО "СМУ Проект Строй" :

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Asia FerroAlloys" БИН 171040026871

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Генеральный директор Штеер Е.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Главный инженер Прокудин С.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ведущий инженер ОКС Янковская И.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер - проектировщик Лысый Д.В.

(подпись, расшифровка подписи)

Технадзор СЕСТ Инкарбеков К.К.

17.06.22

СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
ТОО «СЕСТ Инжиниринг»
Инкарбеков Кайрат Кентаевич
ИИН 670210350313
№ аттестата: KZ92VJE00055189
KZ65VJE00055190
KZ33VJE00056833