Форма2В

Заказчик : ТОО "Asia FerroAlloys"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "СМУ-5"

Стройка : Строительство Сарыаркинского ферросплавного завода с агломерационной фабрикой ТОО Qaz Carbon"(Каз Карбон)

(наименование, адрес)

Объект : Насосная с градирней 2.1

(наименование)

Договор подряда (контракт) № Д-П/2020-267 от 15 сентября 2020г., доп соглашение №3

Акт выполненных работ

за июнь 2022г. (месяц, год) на С02-03-02, 110-2020-2.1-КМ конструкции металлические

Составлена В ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2022 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
		ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА НАЩЕЛЬНИКОВ НА СТЕНЫ НАСОСНОЙ 2.1					
1	**1109-0701-0131 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Изготовление нащельников из стали с полимерным покрытием**	**т конструкций**	**0,0528**		**378956,03**	**20025,59**
1. 1	002-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	217,28	11,482	1744,00	20024,55
		Итого оплата труда:				**378936,32**	**20024,55**
1. 2	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	0,224	0,0118	16,00	0,19
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 3	343-202-0101 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,336	0,0178	48,00	0,85
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**19,71**	**1,04**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	69		261466,06	13816,94
		Сметная прибыль	%	8		51233,77	2707,40
		Сметная стоимость:				691655,86	36549,93
2	1109-0402-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Установка фасонных доборных элементов (нащельников)** Состав работ: 1. Комплектование комбинированных заклепок и самонарезающих винтов 2. Нанесение клея в стыки, в швы, края технологических отверстий и проемов 3. Укладывание уплотнителя, утеплителя под размер 4. Установка и крепление фасонных (доборных) элементов, сверление отверстий для самонарезающих винтов и заклепок 5. Обработка фасонных элементов герметиком изнутри	**м фасонных доборных элементов (нащельников)**	**44,4400**		**868,46**	**38594,17**
2. 1	002-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,523376	23,2588	1655,00	38493,36
		Итого оплата труда:				**866,19**	**38493,29**
2. 2	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	0,09856	4,38	16,00	70,08
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 3	343-302-0301 РСНБ РК 2022	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,034608	1,538	20,00	30,76
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,27**	**100,88**
		Накладные расходы	%	69		597,67	26560,37
		Сметная прибыль	%	8		117,29	5212,36
		Сметная стоимость:				**1583,41**	**70366,90**
3	СТ Счет-фактура №800 ТОО "Тритон М" от 01.03.2022г.	**Лист плоский 0,45х1250 (АМТ) (сигнально синий RAL 5005)**	**пог.м**	**13,7724**		**3137,50**	**43210,90**
		Сметная прибыль	%	8		251,00	3456,87
		Сметная стоимость:				**3388,50**	**46667,77**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	СТ Счет-фактура №00600002490 ТОО "Центр крепежных систем" от 01.11.2021г.	Саморез с прессшайбой для крепления листов 4,2х19	шт	266,0000		2,36	627,76
		Сметная прибыль	%	8		0,19	50,22
		Сметная стоимость:				2,55	677,98

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	102458,42
В том числе:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	43838,66
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	43838,66
Сметная прибыль -	Тенге	3507,09
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	47345,75
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	58619,76
Всего заработная плата -	Тенге	58517,84
Накладные расходы -	Тенге	40377,31
Сметная прибыль -	Тенге	7919,76
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	106916,83
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	34,74
Сметная заработная плата -	Тенге	58517,84
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	154262,58
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	34,74
Сметная заработная плата -	Тенге	58517,84

ИТОГО ПО АКТУ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	102458,42
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	58517,84
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	101,92
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	0,00
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	43838,66
- перевозка грузов	Тенге	0,00
- оборудование	Тенге	0,00
Накладные расходы	Тенге	40377,31
ИТОГО:	Тенге	142835,73
Сметная прибыль	Тенге	11426,85
ВСЕГО по Акту без НДС:	**Тенге**	154 262,58

1	2	3	4	5	6	7	8
	НДС 12%		Тенге				18 511,51
	ВСЕГО по Акту с НДС:		Тенге				172 774,09

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СМУ-5" БИН 070740004684
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Зубов И.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Asia Ferro Alloys" БИН 171040026871
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Генеральный директор Штеер Е.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер Прокудин С.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ведущий инженер ОКС Янковская И.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО "СМУ Проект Строй" :

Инженер - проектировщик Лысый Д.В.
(подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
ТОО «СЕСТ Инжиниринг»
Инкарбеков Кайрат Кентаевич
ИИН 670210350313
№ аттестата: KZ92VJE00055189
KZ65VJE00055190
KZ33VJE00056833

Технадзор СЕСТ Инкарбеков К.К.

17.06.22