Форма2В

Заказчик : **ТОО "Asia FerroAlloys"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СМУ-5"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство Сарыаркинского ферросплавного завода с агломерационной фабрикой ТОО Qaz Carbon"(Каз Карбон)**

(наименование, адрес)

Объект : **Ферросплавный завод**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Д-П/2020-267 от 15 сентября 2020г., доп соглашение №3**

Акт выполненных работ

за **июль 2022г.** (месяц, год) на С02-01-02, 110-2020-1-КМ,КМ1 **конструкции металлические**

Составлена В ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2022 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ/КМ/					
				ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА НАЩЕЛЬНИКОВ НА ШИХТОПОДАЧЕ В ОСЯХ 15-25 ряд "А"; У ТРАНСФОРМАТОРНЫХ;			
1	**1109-0701-0131 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Изготовление нащельников из стали с полимерным покрытием**	**т конструкций**	**0,0888**		**378956,03**	**33643,53**
1. 1	002-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	217,28	19,29	1744,00	33641,78
		Итого оплата труда:				**378936,32**	**33641,78**
1. 2	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	0,224	0,0199	16,00	0,32
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 3	343-202-0101 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,336	0,0298	48,00	1,43
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**19,71**	**1,75**
		Накладные расходы	%	69		261466,06	23212,83
		Сметная прибыль	%	8		51233,77	4548,51
		Сметная стоимость:				**691655,86**	**61404,86**
2	**1109-0402-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Установка фасонных доборных элементов (нащельников)** Состав работ: 1. Комплектование комбинированных заклепок и самонарезающих винтов 2. Нанесение клея в стыки, в швы, края технологических отверстий и проемов 3. Укладывание уплотнителя, утеплителя под размер 4. Установка и крепление фасонных (доборных) элементов, сверление отверстий для самонарезающих винтов и заклепок 5. Обработка фасонных элементов герметиком изнутри	**м фасонных доборных элементов (нащельников)**	**89,4000**		**868,46**	**77639,93**
2. 1	002-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,523376	46,7898	1655,00	77437,14
		Итого оплата труда:				**866,19**	**77436,99**
2. 2	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	0,09856	8,8113	16,00	140,98
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 3	343-302-0301 РСНБ РК 2022	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,034608	3,094	20,00	61,88
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,27**	**202,94**
		Накладные расходы	%	69		597,67	53431,52
		Сметная прибыль	%	8		117,29	10485,72
		Сметная стоимость:				**1583,41**	**141557,17**
3	**СТ Счет-фактура №1837 ТОО "Тритон М" от 27.04.2022г.**	**Лист плоский 0,45х1250 длиной 2м (АМТ) (сигнально синий RAL 5005)**	**лист**	**11,5690**		**5594,64**	**64724,39**
		Сметная прибыль	%	8		447,57	5177,95
		Сметная стоимость:				**6042,21**	**69902,34**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**СТ Счет-фактура №00600002490 ТОО "Центр крепежных систем" от 01.11.2021г.**	**Саморез с прессшайбой для крепления листов 4,2х19**	**шт**	**536,0000**		**2,36**	**1264,96**
		Сметная прибыль	%	8		0,19	101,20
		Сметная стоимость:				**2,55**	**1366,16**
		ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА НАЩЕЛЬНИКОВ НА НАСОСНОЙ 2.1; ЦЕХ №9					
5	**1109-0701-0131 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Изготовление нащельников из стали с полимерным покрытием**	**т конструкций**	**0,5742**		**378956,03**	**217592,69**
5. 1	002-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	217,28	124,76	1744,00	217581,37
		Итого оплата труда:				**378936,32**	**217581,37**
5. 2	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	0,224	0,1286	16,00	2,06
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 3	343-202-0101 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,336	0,1929	48,00	9,26
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**19,71**	**11,32**
		Накладные расходы	%	69		261466,06	150131,15
		Сметная прибыль	%	8		51233,77	29417,91
		Сметная стоимость:				**691655,86**	**397141,74**
6	**1109-0402-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Установка фасонных доборных элементов (нащельников)** Состав работ: 1. Комплектование комбинированных заклепок и самонарезающих винтов 2. Нанесение клея в стыки, в швы, края технологических отверстий и проемов 3. Укладывание уплотнителя, утеплителя под размер 4. Установка и крепление фасонных (доборных) элементов, сверление отверстий для самонарезающих винтов и заклепок	**м фасонных доборных элементов (нащельников)**	**663,8000**		**868,46**	**576480,83**

1	2	3	4	5	6	7	8
		5. Обработка фасонных элементов герметиком изнутри					
6. 1	002-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,523376	347,417	1655,00	574975,12
		Итого оплата труда:				**866,19**	**574974,00**
6. 2	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	0,09856	65,4241	16,00	1046,79
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 3	343-302-0301 РСНБ РК 2022	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,034608	22,9728	20,00	459,46
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,27**	**1506,83**
		Накладные расходы	%	69		597,67	396732,06
		Сметная прибыль	%	8		117,29	77857,03
		Сметная стоимость:				**1583,41**	**1051069,92**
7	**СТ ПРАЙС**	**Лист плоский 0,45х1250 длиной 2м (АМТ) (сигнально синий RAL 5005)**	**лист**	**74,8236**		**5594,64**	**418611,11**
		Сметная прибыль	%	8		447,57	33488,89
		Сметная стоимость:				**6042,21**	**452100,00**
8	**СТ ПРАЙС**	**Саморез с прессшайбой для крепления листов 4,2х19**	**шт**	**2655,0000**		**2,36**	**6265,80**
		Сметная прибыль	%	8		0,19	501,26
		Сметная стоимость:				**2,55**	**6767,06**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1396223,24**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**490866,26**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**490866,26**
Сметная прибыль -			Тенге				**39269,30**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**530135,56**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**905356,98**
Всего заработная плата -			Тенге				**903634,14**
Накладные расходы -			Тенге				**623507,56**
Сметная прибыль -			Тенге				**122309,17**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**1651173,71**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**538,26**
Сметная заработная плата -			Тенге				**903634,14**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2181309,27**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**538,26**
Сметная заработная плата -			Тенге				**903634,14**
ИТОГО ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**1396223,24**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**903634,14**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1722,84
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				0,00
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				490866,26
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- оборудование	Тенге				0,00
	Накладные расходы		Тенге				623507,56
	ИТОГО:		Тенге				2019730,80
	Сметная прибыль		Тенге				161578,47
	ВСЕГО по Акту без НДС:		**Тенге**				**2 181 309,27**
	НДС 12%		Тенге				261 757,11
	ВСЕГО по Акту с НДС:		**Тенге**				**2 443 066,38**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СМУ-5" БИН 070740004684

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Зубов И.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Asia FerroAlloys" БИН 171040026871

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Генеральный директор **Штеер Е.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер **Прокудин С.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ведущий инженер ОКС **Янковская И.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО "СМУ Проект Строй" :

Инженер - проектировщик **Лысый Д.В.**

(подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор СЕСТ Инжиниринг **Макенов А.А.**

СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
ТОО «СЕСТ Инжиниринг»
Макенов Асан Аймаханович
ИИН 650726300100
№ аттестата KZ18VJE00037024_ru
KZ45VJE00037023_ru
KZ57VJE00037292_ru