Форма2В

Заказчик : **ТОО "Asia FerroAlloys"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СМУ-5"**

Стройка : **Строительство Сарыаркинского ферросплавного завода с агломерационной фабрикой ТОО Qaz Carbon"(Каз Карбон)**
(наименование, адрес)

Объект : **Насосная с градирней 2.2**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Д-П/2020-267 от 15 сентября 2020г., доп соглашение №3**

Акт выполненных работ

за **май 2022г.** (месяц, год) на С02-04-01, 110-2020-2.2-АР **архитектурные решения**

Составлена В ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2022 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.КРОВЛЯ					
1	**1110-0104-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 прим.**	**Кровли. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 9 мм**	**м2 потолков**	**164,6000**		**1218,89**	**200629,23**
		Состав работ: 1. Подшивка потолков плитами древесноволокнистыми					
1. 1	002-0131 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,75152	123,7002	1537,00	190127,20
1. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006048	0,9955	1800,59	1792,49
		Итого оплата труда:				**1165,98**	**191920,24**
1. 3	343-102-0101 РСНБ РК 2022	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,007504	1,2352	17,00	21,00
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 4	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,006048	0,9955	3990,00	3972,05
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006048	0,9955	1801,00	1792,90
		Итого эксплуатация машин:				**24,26**	**3993,19**
1. 5	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,06	9,876	659,00	6508,28
		Итого материалов:				**39,54**	**6508,29**
		Накладные расходы	%	90		1049,38	172728,22
		Сметная прибыль	%	8		181,46	29868,60
		Сметная стоимость:				**2449,73**	**403226,04**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**СТСЧЕТ ФАКТУРА №20000001541 от 11.11.2021г.**	**OSB 3 нешлифованная 2440х1220х9мм**	**лист**	**51,0000**		**4732,14**	**241339,14**
		Сметная прибыль	%	8		378,57	19307,13
		Сметная стоимость:				**5110,71**	**260646,27**
3	**СТСЧЕТ ФАКТУРА №20000000495 от 18.05.2022г.**	**OSB 3 нешлифованная 2440х1220х9мм**	**лист**	**7,0000**		**4464,29**	**31250,03**
		Сметная прибыль	%	8		357,14	2500,00
		Сметная стоимость:				**4821,43**	**33750,03**
4	**1112-0101-0214 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Кровли плоские из ПВХ-мембраны. Устройство** Состав работ: 1. Очистка поверхности основания 2. Раскатка, разметка, нарезка, укладка мембраны с выдерживанием нахлеста 3. Крепление мембраны к основанию 4. Очистка стыков, сварка швов мембраны горячим воздухом с одновременным уплотнением шва	**м2 кровли**	**177,8000**		**396,19**	**70442,16**
4. 1	003-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,20272	36,0436	1801,00	64914,55
4. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001792	0,3186	2672,98	851,66
		Итого оплата труда:				**369,89**	**65766,01**
4. 3	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,001232	0,219	14028,00	3072,83
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001232	0,219	3073,00	672,99
4. 4	315-202-1201 РСНБ РК 2022	Горелки электрические для сварки пластмасс	маш.-ч	0,024976	4,4407	385,00	1709,68
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 5	343-302-0301 РСНБ РК 2022	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,01288	2,2901	20,00	45,80
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 6	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,0996	3990,00	397,28
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,0996	1801,00	179,38
4. 7	343-302-0101 РСНБ РК 2022	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,094304	16,7673	18,00	301,81
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**31,09**	**5527,80**
		Накладные расходы	%	92		340,30	60504,73
		Сметная прибыль	%	8		58,92	10475,75
		Сметная стоимость:				**795,40**	**141422,65**
5	**СТ Счет-фактура ТОО "Строительные системы Казахстан" №00000001317 от 25.03.2022г.**	**PLASFOIL ECO 1,2х2100х25000 (52,5м2)**	**м2**	**70,7760**		**5803,57**	**410753,47**
		Сметная прибыль	%	8		464,29	32860,28
		Сметная стоимость:				**6267,86**	**443613,75**
6	**СТ Счет-фактура ТОО "ЦКФИ" №00000000664 от 22.02.2021г.**	**PLASFOIL ECO 1,2х2100х25000 (52,5м2)**	**рулон**	**2,3772**		**107142,86**	**254702,04**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		8571,43	20376,16
		Сметная стоимость:				**115714,29**	**275078,20**
7	**1109-0701-0131 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Изготовление нащельников из стали с полимерным покрытием**	**т конструкций**	**0,0184**		**390038,66**	**7159,55**
7. 1	002-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	217,28	3,9884	1744,00	6955,76
7. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,36	0,0617	1801,02	111,08
		Итого оплата труда:				**384987,68**	**7066,84**
7. 3	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	0,224	0,0041	16,00	0,07
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 4	342-207-0115 РСНБ РК 2022	Машины листогибочные специальные (вальцы)	маш.-ч	1,568	0,0288	303,00	8,72
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 5	343-202-0101 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,336	0,0062	48,00	0,30
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 6	341-303-0101 РСНБ РК 2022	Пресс листогибочный кривошипный 1000 кН (100 тс)	маш.-ч	3,36	0,0617	3157,00	194,71
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,36	0,0617	1801,00	111,12
		Итого эксплуатация машин:				**11102,34**	**203,80**
		Накладные расходы	%	69		265641,50	4876,12
		Сметная прибыль	%	8		52454,41	962,85
		Сметная стоимость:				**708134,57**	**12998,52**
8	**1109-0402-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Установка фасонных доборных элементов (нащельников)** Состав работ: 1. Комплектование комбинированных заклепок и самонарезающих винтов 2. Нанесение клея в стыки, в швы, края технологических отверстий и проемов 3. Укладывание уплотнителя, утеплителя под размер 4. Установка и крепление фасонных (доборных) элементов, сверление отверстий для самонарезающих винтов и заклепок 5. Обработка фасонных элементов герметиком изнутри	**м фасонных доборных элементов (нащельников)**	**104,0000**		**868,46**	**90319,38**
8. 1	002-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,523376	54,4311	1655,00	90083,48
		Итого оплата труда:				**866,19**	**90083,30**
8. 2	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	0,09856	10,2502	16,00	164,00
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 3	343-302-0301 РСНБ РК 2022	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,034608	3,5992	20,00	71,98
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,27**	**236,08**
		Накладные расходы	%	69		597,67	62157,48
		Сметная прибыль	%	8		117,29	12198,15
		Сметная стоимость:				**1583,41**	**164675,01**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	**СТ Счет-фактура №800 ТОО "Тритон М" от 01.03.2022г.**	**Лист плоский 0,45х1250 (АМТ) (сигнально синий RAL 5005)**	**пог.м**	**4,7840**		**3137,50**	**15009,80**
		Сметная прибыль	%	8		251,00	1200,78
		Сметная стоимость:				**3388,50**	**16210,58**
10	**СТ Счет-фактура №00600002866 ТОО "Центр крепежных систем" от 23.12.2021г.**	**4,2х19 Шуруп для крепления листов б/св.-э**	**шт**	**31,0000**		**3,57**	**110,67**
		Сметная прибыль	%	8		0,29	8,85
		Сметная стоимость:				**3,86**	**119,52**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1321715,47**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**272589,17**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**272589,17**
		Сметная прибыль -	Тенге				**21807,13**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**294396,30**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**951647,37**
Материалы -			Тенге				**6508,28**
Всего заработная плата -			Тенге				**257686,25**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**680575,98**
		Накладные расходы -	Тенге				**233232,95**
		Сметная прибыль -	Тенге				**94790,42**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1279670,74**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**161,06**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**257686,25**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**97478,93**
Всего заработная плата -			Тенге				**97150,14**
		Накладные расходы -	Тенге				**67033,60**
		Сметная прибыль -	Тенге				**13161,00**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**177673,53**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**58,48**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**97150,14**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1751740,57**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**219,54**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**354836,39**
ИТОГО ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**1321715,47**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**352081,16**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**9960,87**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**2755,23**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**959673,43**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- оборудование	Тенге				**0,00**
Накладные расходы			Тенге				**300266,55**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО:		Тенге				**1621982,02**
	Сметная прибыль		Тенге				**129758,55**
	ВСЕГО по Акту без НДС:		**Тенге**				**1 751 740,57**
	НДС 12%		Тенге				210 208,87
	ВСЕГО по Акту с НДС:		**Тенге**				**1 961 949,44**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СМУ-5" БИН 070740004684

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Зубов И.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

СОГЛАСОВАНО:

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО "СМУ Проект Строй" :

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Asia FerroAlloys" БИН 171040026871

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Генеральный директор **Штеер Е.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Главный инженер **Прокудин С.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ведущий инженер ОКС **Янковская И.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер - проектировщик **Лысый Д.В.**

(подпись, расшифровка подписи)

Технадзор СЕСТ **Инкарбеков К.К.**

02.06.22.

СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
ТОО «СЕСТ Инжиниринг»
Инкарбеков Кайрат Кентаевич
ИИН 670210350313
№ аттестата: KZ92VJE00055189
KZ65VJE00055190
KZ33VJE00056833