Форма2В

Заказчик : ТОО "Asia FerroAlloys"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "СМУ-5"

Стройка : Строительство Сарыаркинского ферросплавного завода с агломерационной фабрикой ТОО Qaz Carbon"(Каз Карбон)

(наименование, адрес)

Объект : Ферросплавный завод

(наименование)

Договор подряда (контракт) № Д-П/2020-267 от 15 сентября 2020г., доп соглашение №3

Акт выполненных работ

за июнь 2022г. (месяц, год) на С02-01-02, 110-2020-1-КМ,КМ1 конструкции металлические

Составлена В ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2022 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ/КМ/					
		Подраздел 1. ПРОГОНЫ					
1	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,2750		51763,45	14234,95
		Состав работ: 1. Установка и крепление прогонов 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов					
1. 1	002-0132 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	15,792	4,3428	1566,00	6800,82
1. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,79	0,4922	2921,75	1438,04
		Итого оплата труда:				29959,52	8238,86
1. 3	315-103-0101 РСНБ РК 2022	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,6496	0,1786	444,00	79,32
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 4	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	1,577	0,4337	14028,00	6083,44
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,577	0,4337	3073,00	1332,76
1. 5	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2128	0,0585	3990,00	233,49
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2128	0,0585	1801,00	105,36

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 6	315-202-0501 РСНБ РК 2022	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,7504	0,2064	85,00	17,54
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**23322,87**	**6413,79**
1. 7	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	0,1375	265,00	36,44
1. 8	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,15	0,0413	187,00	7,71
1. 9	261-107-0446 РСНБ РК 2022	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0	2453940,00	67,48
1.10	261-107-0567 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,0007	1071430,00	766,07
1.11	236-101-0107 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,0001	467116,00	39,82
1.12	236-104-0103 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,0002	623062,00	102,81
		Итого материалов:				**3710,31**	**1020,34**
		Накладные расходы	%	69		20672,07	5684,82
		Сметная прибыль	%	8		5794,84	1593,58
		Сметная стоимость:				**78230,36**	**21513,35**
2	**222-512-0801 РСНБ РК 2022**	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	**т**	**0,2750**		**578705,36**	**159143,97**
		Сметная прибыль	%	8		46296,43	12731,52
		Сметная стоимость:				**625001,79**	**171875,49**
						Монтаж стенового профлиста на цоколе в осях 11-16 по ряду "Д"	
3	**1109-0402-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03**	**м2**	**50,4000**		**1869,90**	**94242,73**
		Состав работ: 1.Установка конструкций стен 2. Крепление конструкций стен 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов					
3. 1	002-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,084	54,653	1655,00	90450,64
3. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,2822	1801,80	508,54
		Итого оплата труда:				**1804,75**	**90959,18**
3. 3	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,2822	3990,00	1126,14
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,2822	1801,00	508,24
3. 4	315-202-0501 РСНБ РК 2022	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,037632	1,8967	85,00	161,22
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				25,54	1287,22
3. 5	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0298	1,5019	265,00	398,01
3. 6	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,00903	0,4551	187,00	85,11
3. 7	261-107-0446 РСНБ РК 2022	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000001	0,0001	2453940,00	185,52
3. 8	261-107-0567 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000034	0,0017	1071430,00	1836,00
		Итого материалов:				49,70	2504,87
		Накладные расходы	%	69		1245,27	62761,83
		Сметная прибыль	%	8		249,21	12560,37
		Сметная стоимость:				3364,38	169564,93
4	224-102-1005 РСНБ РК 2022	Профлист оцинкованный МП20 (Н)-0,70-1,15 (пог.м)	пог.м	38,1096		3546,26	135146,69
5	СТСЧЕТ фактура №10200004494 от 21.10.2021г.	Саморез кровельный мет-мет, 5,5х32 (100 шт)	шт	216,0000		11,61	2507,76
		Сметная прибыль	%	8		0,93	200,62
		Сметная стоимость:				12,54	2708,38
		ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА НАЩЕЛЬНИКОВ НА ЦОКОЛЕ В ОСЯХ 11-16 ряд "Д"					
6	1109-0701-0131 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изготовление нащельников из стали с полимерным покрытием	т конструкций	0,3050		378956,03	115578,56
6. 1	002-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	217,28	66,2687	1744,00	115572,55
		Итого оплата труда:				378936,32	115572,55
6. 2	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	0,224	0,0683	16,00	1,09
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 3	343-202-0101 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,336	0,1025	48,00	4,92
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				19,71	6,01
		Накладные расходы	%	69		261466,06	79745,06
		Сметная прибыль	%	8		51233,77	15625,89
		Сметная стоимость:				691655,86	210949,51
7	1109-0402-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Установка фасонных доборных элементов (нащельников)	м фасонных доборных элементов (нащельников)	272,0000		868,46	236219,92

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Комплектование комбинированных заклепок и самонарезающих винтов 2. Нанесение клея в стыки, в швы, края технологических отверстий и проемов 3. Укладывание уплотнителя, утеплителя под размер 4. Установка и крепление фасонных (доборных) элементов, сверление отверстий для самонарезающих винтов и заклепок 5. Обработка фасонных элементов герметиком изнутри					
7. 1	002-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,523376	142,3583	1655,00	235602,94
		Итого оплата труда:				**866,19**	**235602,48**
7. 2	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	0,09856	26,8083	16,00	428,93
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 3	343-302-0301 РСНБ РК 2022	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,034608	9,4134	20,00	188,27
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,27**	**617,44**
		Накладные расходы	%	69		597,67	162565,71
		Сметная прибыль	%	8		117,29	31902,85
		Сметная стоимость:				**1583,41**	**430688,48**
8	СТ Счет-фактура ТОО "Тритон М" №1837 от 27.04.2022г.	**Лист плоский 0,45х1250 (АМТ) (сигнально синий RAL 5005)**	**пог.м**	**31,0000**		**5594,64**	**173433,84**
		Сметная прибыль	%	8		447,57	13874,71
		Сметная стоимость:				**6042,21**	**187308,55**
9	СТ Счет-фактура	**Лист плоский 0,45х1250 (АМТ) (сигнально синий RAL 5005)**	**пог.м**	**48,4880**		**5594,64**	**271272,90**
		Сметная прибыль	%	8		447,57	21701,83
		Сметная стоимость:				**6042,21**	**292974,73**
10	СТ Счет-фактура №00600002490 ТОО "Партнер 7" от 01.11.2021г.	**Саморез с прессшайбой для крепления листов 4,2х19**	**шт**	**520,0000**		**2,36**	**1227,20**
		Сметная прибыль	%	8		0,19	98,18
		Сметная стоимость:				**2,55**	**1325,38**
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1					
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**448426,49**
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**8324,46**
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге		**1946,58**		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге				**746257,58**
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции по проекту	Тенге		**742732,36**		

1	2	3	4	5	6	7	8
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции, отсутствующие в СНБ	Тенге		2507,76		
		Нормативная трудоемкость рабочих	чел.-ч		267,62		
		Нормативная трудоемкость машинистов	чел.-ч		0,77		
	Накладные расходы		Тенге				310757,42
	Сметная прибыль		Тенге				110289,55
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге				1624055,49
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		268,39		
		Заработная плата	Тенге				450373,07
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				1203008,52
	Стоимость монтажных работ -	В том числе:					
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				2507,76
		Сметная прибыль -	Тенге				2507,76
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				200,62
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2708,38
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				740224,60
		Сметная прибыль -	Тенге				740224,60
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				48406,24
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				788630,84
	Материалы -		Тенге				460276,16
	Всего заработная плата -		Тенге				3525,22
		Накладные расходы -	Тенге				450373,07
		Сметная прибыль -	Тенге				310757,42
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				61682,69
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				832716,27
		Сметная заработная плата -	Тенге				268,40
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				450373,07
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1624055,49
		Сметная заработная плата -	Тенге				268,40
ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге				450373,07
	Итого прямые затраты: в том числе:		Тенге				1203008,52
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				448426,49
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				8324,46
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				1946,58
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				746257,58
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- оборудование	Тенге				0,00
	Накладные расходы		Тенге				310757,42
	ИТОГО:		Тенге				1513765,94
	Сметная прибыль		Тенге				110289,55
	ВСЕГО по Акту без НДС:		**Тенге**				1 624 055,49

1	2	3	4	5	6	7	8
	НДС 12%		Тенге				194 886.66
	ВСЕГО по Акту с НДС:		Тенге				1 818 942,15

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СМУ-5" БИН 070740004684
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Зубов И.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Asia FerroAlloys" БИН 171040026871
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Генеральный директор Штеер Е.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер Прокудин С.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ведущий инженер ОКС Янковская И.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО "СМУ Проект Строй" :

Инженер - проектировщик Лысый Д.В.
(подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
ТОО «СЕСТ Инжиниринг»
Инкарбеков Кайрат Кентаевич
ИИН 670210350313
№ аттестата: KZ92VJE00055189
KZ65VJE00055190
KZ33VJE00056833

Технадзор СЕСТ Инкарбеков К.К.

17.06.22