Форма2В

Заказчик : ТОО "Asia FerroAlloys"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "СМУ-5"

Стройка : Строительство Сарыаркинского ферросплавного завода с агломерационной фабрикой ТОО Qaz Carbon"(Каз Карбон)

(наименование, адрес)

Объект : Газоочистка Ферросплавного завода

(наименование)

Договор подряда (контракт) № Д-П/2020-267 от 15 сентября 2020г., доп соглашение №3

Акт выполненных работ

за июнь 2022г. (месяц, год) на С02-08-01, 110-2020-3,1…3,8-КМ, КЖ общестроительные работы

Составлена В ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2022 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 3.1-3.8КЖ					
1	1101-0101-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в котлованах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	71,8400		236,27	16973,64
		Состав работ: 1. Разработка грунта в котлованах по размерам и отметкам 2. Обработка откосов котлованов до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ 4. Устройство въездов в котлован (при необходимости)					
1. 1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,020944	1,5046	2572,10	3870,02
		Итого оплата труда:				53,87	3870,02
1. 2	311-401-0105 РСНБ РК 2022	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,020944	1,5046	11281,00	16973,58
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,020944	1,5046	2572,00	3869,83
		Итого эксплуатация машин:				236,27	16973,64

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		38,79	2786,41
		Сметная прибыль	%	8		22,00	1580,80
		Сметная стоимость:				**297,06**	**21340,86**
2	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**35,9200**		**3011,50**	**108173,11**
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки					
2. 1	001-0128 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	2,07	74,3458	1455,00	108173,11
		Итого оплата труда:				**3011,50**	**108173,11**
		Накладные расходы	%	72		2168,28	77884,64
		Сметная прибыль	%	8		414,38	14884,62
		Сметная стоимость:				**5594,16**	**200942,37**
3	**1101-0102-0343 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 применительно**	**Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**107,7600**		**261,54**	**28183,55**
		Состав работ: 1. Погрузка в автомобили-самосвалы					
3. 1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,023184	2,4983	2572,03	6425,73
		Итого оплата труда:				**59,63**	**6425,73**
3. 2	311-401-0105 РСНБ РК 2022	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,023184	2,4983	11281,00	28183,41
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023184	2,4983	2572,00	6425,63
		Итого эксплуатация машин:				**261,54**	**28183,55**
		Накладные расходы	%	72		42,93	4626,52
		Сметная прибыль	%	8		24,36	2624,81
		Сметная стоимость:				**328,83**	**35434,88**
4	**412-101-0201 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**т·км**	**177,8040**		**153,00**	**27204,01**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		12,24	2176,32
		Сметная стоимость:				165,24	29380,33
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**180534,31**
			В том числе:				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**180534,31**
	Всего заработная плата -		Тенге				**118468,86**
	Транспортные расходы -		Тенге				**27204,01**
		Накладные расходы -	Тенге				**85297,57**
		Сметная прибыль -	Тенге				**21266,55**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**287098,43**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**78,35**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**118468,86**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**287098,43**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**78,35**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**118468,86**

РАЗДЕЛ 2.УСТРОЙСТВО ШЛАКОВЫХ ПРИЯМКОВ ГАЗООЧИСТОК 3.1-3.8

ДНИЩЕ ПРИЯМКОВ

5	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство из бетона кл.B20,F75,W4**	**м3**	**101,3600**		**32393,14**	**3283369,00**
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси					
5. 1	002-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,005	203,2065	1507,00	306232,24
5. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,322336	32,672	2996,10	97888,42
		Итого оплата труда:				**3986,98**	**404120,66**
5. 3	313-302-0201 РСНБ РК 2022	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,119952	12,1583	53,00	644,39
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 4	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,302848	30,6967	14028,00	430612,93
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,302848	30,6967	3073,00	94330,96

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 5	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,04816	4,8815	244,00	1191,09
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 6	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,003024	0,3065	5811,00	1781,14
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003024	0,3065	1801,00	552,01
5. 7	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,016464	1,6688	3990,00	6658,48
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016464	1,6688	1801,00	3005,51
		Итого эксплуатация машин:				**4349,72**	**440887,62**
5. 8	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	10,3387	93,00	961,50
5. 9	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0004	0,0405	102257,00	4145,91
5.10	261-107-0433 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	3,0408	9128,00	27756,42
5.11	261-107-0567 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,0051	973210,00	4932,23
5.12	218-101-0102 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	3,649	5640,00	20580,13
5.13	212-101-0702 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	1,015	102,8804	24072,00	2476537,00
5.14	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,02	2,0272	659,00	1335,92
		Итого материалов:				**25022,19**	**2536249,18**
		Накладные расходы	%	91		3628,16	367749,80
		Сметная прибыль	%	8		2881,70	292089,51
		Сметная стоимость:				**38903,00**	**3943208,35**
6	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**3,3080**		**31744,58**	**105011,07**
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских					
6. 1	002-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	18,906	62,5397	1507,00	94247,37
6. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1904	0,6298	3073,00	1935,51
		Итого оплата труда:				**29075,84**	**96182,88**
6. 3	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,1904	0,6298	14028,00	8835,44

1	2	3	4	5	6	7	8
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1904	0,6298	3073,00	1935,38
6. 4	343-202-0201 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0448	0,1482	37,00	5,48
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 5	341-105-0101 РСНБ РК 2022	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,8288	2,7417	238,00	652,52
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2869,84**	**9493,43**
6. 6	261-102-0221 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	9,924	128,00	1270,27
		Итого материалов:				**384,00**	**1270,27**
		Накладные расходы	%	91		26459,01	87526,42
		Сметная прибыль	%	8		4656,29	15403,00
		Сметная стоимость:				**62859,88**	**207940,49**
7	**СТНАКЛАДНАЯ 16000002707 от 06.05.2022г.**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /диам.12мм/**	**т**	**3,3080**		**321428,57**	**1063285,71**
8	**1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона /футеровка рельсами Р-43/. Установка**	**тонн**	**15,1962**		**122445,28**	**1860698,07**
		Состав работ: 1. Установка поддерживающих конструкций кондукторных устройств, остающихся в теле бетона, с закреплением					
8. 1	002-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	47,6	723,3372	1801,00	1302730,33
8. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,96	29,7845	3073,00	91527,69
		Итого оплата труда:				**91750,68**	**1394258,00**
8. 3	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	1,96	29,7845	14028,00	417816,60
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,96	29,7845	3073,00	91527,77
8. 4	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	9,878	150,1137	244,00	36627,75
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**29905,21**	**454444,36**
8. 5	261-107-0567 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,007	0,1064	973210,00	103523,38
		Итого материалов:				**6812,47**	**103523,38**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	91		83493,12	1268774,79
		Сметная прибыль	%	8		16475,07	250357,83
		Сметная стоимость:				**222413,47**	**3379830,69**
9	**СТМАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА**	**Рельсы Р-43**	**пог.м**	**339,2000**		**--**	**--**
				СТЕНЫ ПРИЯМКОВ			
10	**1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона /футеровка стен листом и арматурой/. Установка**	**тонн**	**17,3024**		**122445,28**	**2118597,21**
		Состав работ: 1. Установка поддерживающих конструкций кондукторных устройств, остающихся в теле бетона, с закреплением					
10. 1	002-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	47,6	823,5942	1801,00	1483293,23
10. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,96	33,9127	3073,00	104213,74
		Итого оплата труда:				**91750,68**	**1587507,00**
10. 3	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	1,96	33,9127	14028,00	475727,41
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,96	33,9127	3073,00	104213,73
10. 4	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	9,878	170,92	244,00	41704,49
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**29905,21**	**517431,91**
10. 5	261-107-0567 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,007	0,1211	973210,00	117872,08
		Итого материалов:				**6812,47**	**117872,07**
		Накладные расходы	%	91		83493,12	1444631,34
		Сметная прибыль	%	8		16475,07	285058,28
		Сметная стоимость:				**222413,47**	**3848286,83**
11	**СТНАКЛАДНАЯ 16000002707 от 06.05.2022г.**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /диам.12мм/**	**т**	**0,4064**		**321428,57**	**130628,57**
12	**СТПРАЙС**	**Сталь Лист г/к (Б-ПН-НО-IV-10х1500х6000 ГОСТ 19903-2015/Ст3сп-5 ГОСТ 14637-89) (кг)**	**кг**	**16896,0000**		**404,22**	**6829701,12**
13	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 листа стального за два раза**	**м2**	**146,4000**		**227,53**	**33309,81**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества					
13. 1	003-0147 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,06254	9,1559	2044,00	18714,57
		Итого оплата труда:				**127,84**	**18715,19**
13. 2	313-402-0101 РСНБ РК 2022	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,023744	3,4761	176,00	611,80
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4,18**	**611,95**
13. 3	261-107-0397 РСНБ РК 2022	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00003	0,0044	380806,00	1672,50
13. 4	236-101-0107 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	0,0264	467116,00	12309,44
		Итого материалов:				**95,51**	**13982,67**
		Накладные расходы	%	69		88,21	12913,48
		Сметная прибыль	%	8		25,26	3697,86
		Сметная стоимость:				**340,99**	**49921,15**
14	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство из бетона кл.В20,F75,W4**	**м3**	**66,7600**		**54892,12**	**3664598,00**
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями и болтами строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси					
14. 1	002-0132 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	10,069	672,1931	1566,00	1052654,38
14. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,465696	31,0899	2950,64	91734,92
		Итого оплата труда:				**17141,84**	**1144389,30**
14. 3	313-302-0201 РСНБ РК 2022	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,59976	40,04	53,00	2122,12
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
14. 4	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,420896	28,099	14028,00	394173,01

1	2	3	4	5	6	7	8
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,420896	28,099	3073,00	86348,23
14. 5	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,93296	62,2844	244,00	15197,40
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 6	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,003024	0,2019	5811,00	1173,14
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003024	0,2019	1801,00	363,62
14. 7	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,041776	2,789	3990,00	11127,97
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,041776	2,789	1801,00	5022,99
		Итого эксплуатация машин:				**6348,02**	**423793,82**
14. 8	215-202-0503 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0019	0,1268	102257,00	12970,69
14. 9	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,022	1,4687	102257,00	150186,90
14.10	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0012	0,0801	813201,00	65147,16
14.11	261-107-0567 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,0668	973210,00	64971,50
14.12	218-101-0101 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	68,7628	3285,00	225885,80
14.13	212-101-0702 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	1,015	67,7614	24072,00	1631152,42
14.14	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,86	57,4136	659,00	37835,56
		Итого материалов:				**32776,36**	**2188149,78**
		Накладные расходы	%	91		15599,08	1041394,26
		Сметная прибыль	%	8		5639,30	376479,38
		Сметная стоимость:				**76130,49**	**5082471,61**
15	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	**2,8664**		**31744,58**	**90992,66**
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских					
15. 1	002-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	18,906	54,191	1507,00	81665,85
15. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1904	0,5458	3073,00	1677,13
		Итого оплата труда:				**29075,84**	**83342,98**

1	2	3	4	5	6	7	8
15. 3	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,1904	0,5458	14028,00	7655,96
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1904	0,5458	3073,00	1677,24
15. 4	343-202-0201 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0448	0,1284	37,00	4,75
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 5	341-105-0101 РСНБ РК 2022	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,8288	2,3757	238,00	565,41
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2869,84**	**8226,11**
15. 6	261-102-0221 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	8,5992	128,00	1100,70
		Итого материалов:				**384,00**	**1100,70**
		Накладные расходы	%	91		26459,01	75842,12
		Сметная прибыль	%	8		4656,29	13346,78
		Сметная стоимость:				**62859,88**	**180181,56**
16	**СТНАКЛАДНАЯ 16000002707 от 06.05.2022г.**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /диам.12мм/**	**т**	**2,8664**		**321428,57**	**921342,85**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	**20101534,09**
В том числе:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**11156575,84**
Материалы -	Тенге	**4962148,06**
Всего заработная плата -	Тенге	**4728516,00**
Накладные расходы -	Тенге	**4298832,21**
Сметная прибыль -	Тенге	**1236432,64**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**16691840,69**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**2676,85**
Сметная заработная плата -	Тенге	**4728516,00**
Стоимость прочих работ -	Тенге	**8944958,25**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	**8944958,25**
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге	**8944958,25**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	**25636798,94**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**2676,85**
Сметная заработная плата -	Тенге	**4728516,00**
ИТОГО ПО АКТУ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	**20282068,40**
в том числе:		

1	2	3	4	5	6	7	8
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				4447711,70
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1900046,39
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				399273,16
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				13907106,31
		- перевозка грузов	Тенге				27204,01
		- оборудование	Тенге				0,00
	Накладные расходы		Тенге				4384129,78
	ИТОГО:		Тенге				24666198,18
	Сметная прибыль		Тенге				1257699,19
	ВСЕГО по Акту без НДС:		**Тенге**				25 923 897,37
	НДС 12%		Тенге				3 110 867,68
	ВСЕГО по Акту с НДС:		**Тенге**				29 034 765,05

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СМУ-5" БИН 070740004684
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Зубов И.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Asia FerroAlloys" БИН 171040026871
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Генеральный директор Штеер Е.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер Прокудин С.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ведущий инженер ОКС Янковская И.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО "СМУ Проект Строй" :

СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
ТОО «СЕСТ Инжиниринг»
Инкарбеков Кайрат Кентаевич
ИИН 670210350313
№ аттестата: KZ92VJE00055189
KZ65VJE00055190
KZ33VJE00056833

Инженер - проектировщик Лысый Д.В.
(подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор СЕСТ Инкарбеков К.К.

17.06.22