Приложение 89
к Правилам исполнения
бюджета и его кассового
обслуживания

Счет к оплате № 2882251/22-793
Дата "23" сентября 2022 г.

Государственное учреждение				Получатель денег			
Код ГУ	2882251	Код	12			КБе	17
Наименование	Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"			Наименование	ТОО "ҰЛАР МК"		
БИН	060140010813			ИИН(БИН)	050340000881		
ТПК	РГУ "Департамент казначейства по Карагандинской области Комитета казначейства МФ РК"			Банк	АО "ForteBank"		
БИК	KKMFKZ2A						
ИИК	KZ85070102KSN3001000						
Источник финансирования	1			БИК	IRTYKZKA		
Вид бюджета	02			ИИК	KZ1896509F0007459055		
КБК расходов	288040011432						
Код товаров (работ, услуг)				КБК поступлений		КНП	821
Статус платежа	Текущий						

Назначение платежа	Сумма
Оплата за строит. ИКИ к инд. зоне г.Сарань Кар. обл. (автомоб. дороги №1,№2,№3,№4,№ 5,№6)согл.справки №1 от 13.09.2022г. о стоим вып.строит работ и затр(ресурс.метод) за сентябрь 2022г. В т.ч. НДС41022857,14 Ув№ 6604965от31.08.2022г	382880000,00
Сумма прописью: Триста восемьдесят два миллиона восемьсот восемьдесят тысяч тенге 00 тиын	

Ф.И.О. руководителя

Ф.И.О. главного бухгалтера

Тип платежа 1(1 – Обычный, 2 – Сводный пенсионные, 3 – перечисления З/п и др. дивидендов, 4 – Соц. отчисления, 5 – отчисления на обязательное соц. мед страхование)

Согласование с Уведомлением (ЗП) № 6604965 от 31.08.2022г.
На основании электронной счет-фактуры (ЭСФ) № от г.

Данные корневого сертификата сервера приложений ИС «Казначейство - клиент»: C = kz O = Treasury committee CN = client.kazynashylyk.kz

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" г. Караганда ул Алиханова 13 БИН 060140010813

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ұлар МК" Карагандинская область, г.Караганда, Терешковой, 1В, БИН 050340000881

Наименование объекта и его адрес Строительство инженернокоммуникационной инфраструктуры к индустриальной зоне г. Сарань» Карагандинской области (автомобильная дорога №1, №2, №3, №4, №5, №6), г. Сарань Карагандинской области.

СПРАВКА №1 от 13.09.2022 г

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за сентябрь 2022

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименование	Источник код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		125	**31.08.2022**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								НДС (налог на добавленную стоимость) 12%	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
		за сентябрь 2022 года без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете 2022 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженернокоммуникационной инфраструктуры к индустриальной зоне г. Сарань» Карагандинской области (автомобильная дорога №1, №2, №3, №4, №5, №6), г. Сарань Карагандинской области.	**382 880 000,00**	**341 857 142,86**	**1 088 561 827,14**	**341 857 142,86**	-	-	-	-	**41 022 857,14**	**382 880 000,00**
Итого к оплате										**382 880 000,00**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" БИН 060140010813

И.о. руководителя Н.Б. Бейсембаев

Подрядчик:
ТОО ""Ұлар МК"

Директор М.К. Ташмагамбетов

Эксперт технического надзора

Эксперт ТОО "KZ Стройэксперт" БИН 020340001190

Эксперт М. Усен

Заказчик ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области»

Подрядчик ТОО «Ұлар МК»

Договор №125 от 31 августа 2022 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженернокоммуникационной инфраструктуры к индустриальной зоне г. Сарань» Карагандинской области (автомобильная дорога №1, №2, №3, №4, №5, №6), г. Сарань Карагандинской области.

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Подготовительные работы трасса 1										
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	1627,1		55,35	55,35	90060	90060	--	18557	117306
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,84	--	25773		8689	
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=4	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	1627,1		191,60	191,60	311752	311752	--	64257	406090
		НР - 72%; СП - 8%				--	54,85	--	89246		30081	
3	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	4085,3		55,35	55,35	226121	226121	--	46592	294530
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,84	--	64711		21817	
4	1101-0102-0379 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	4085,3		205,30	205,21	838712	838344	368	135570	1052225
		НР - 72%; СП - 8%				--	46,09	--	188291		77943	
5	412-102-0105 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	24512		74,00	--	1813888	--		--	1958999
		СП - 8%				--	--	--	--		145111	
6	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	4085,3		34,03	30,12	139023	123049	245	36827	189918
		НР - 72%; СП - 8%				3,85	8,67	15728	35420		14068	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Подготовительные работы трасса 2										
7	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	1931,4		55,35	55,35	106903	106903	--	22027	139244
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,84	--	30593		10314	
8	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=4	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	1931,4		191,60	191,60	370056	370056	--	76275	482037
		НР - 72%; СП - 8%				--	54,85	--	105937		35706	
9	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	4551,7		55,35	55,35	251937	251937	--	51911	328156
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,84	--	72099		24308	
10	1101-0102-0379 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	4551,7		205,30	205,21	934464	934054	410	151047	1172352

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	46,09	--	209788		86841	
11	412-102-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	27310	74,00	--	2020940	--		--	2182615
		СП - 8%			--	--	--	--		161675	
12	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	4551,7	34,02	30,12	154894	137097	273	41031	211599
		НР - 72%; СП - 8%			3,85	8,67	17524	39463		15674	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Подготовительные работы трасса 3									
13	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1751,9	55,35	55,35	96968	96968	--	19980	126304
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,84	--	27750		9356	
14	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1751,9	191,60	191,60	335664	335664	--	69186	437238
		НР - 72%; СП - 8%			--	54,85	--	96092		32388	
15	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	4661,3	55,35	55,35	258003	258003	--	53161	336057
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,84	--	73835		24893	
16	1101-0102-0379 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	4661,3	205,30	205,21	956965	956545	420	154684	1200581
		НР - 72%; СП - 8%			--	46,09	--	214839		88932	
17	412-102-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	27966	74,00	--	2069484	--		--	2235043
		СП - 8%			--	--	--	--		165559	
18	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	4661,3	34,03	30,12	158624	140398	280	42018	216693
		НР - 72%; СП - 8%			3,85	8,67	17946	40413		16051	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Подготовительные работы трасса 4									
19	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1691,9	55,35	55,35	93647	93647	--	19296	121978
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,84	--	26800		9035	
20	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1691,9	191,60	191,60	324168	324168	--	66817	422264
		НР - 72%; СП - 8%			--	54,85	--	92801		31279	
21	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	4293,6	55,35	55,35	237629	237629	--	48963	309519
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,84	--	68004		22927	
22	1101-0102-0379 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	4293,6	205,30	205,21	881394	881008	386	142469	1105772
		НР - 72%; СП - 8%			--	46,09	--	197874		81909	
23	412-102-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	25759	74,00	--	1906166	--		--	2058659
		СП - 8%			--	--	--	--		152493	
24	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	4293,2	34,03	30,12	146098	129311	258	38701	199583

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			3,85	8,67	16529	37222		14784	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Подготовительные работы трасса 5									
25	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1610,5	55,35	55,35	89141	89141	--	18367	116109
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,84	--	25510		8601	
26	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1610,5	191,60	191,60	308572	308572	--	63602	401948
		НР - 72%; СП - 8%			--	54,85	--	88336		29774	
27	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	4299	55,35	55,35	237950	237949	--	49029	309937
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,84	--	68096		22958	
28	1101-0102-0379 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	4299	205,30	205,21	882585	882198	387	142662	1107267
		НР - 72%; СП - 8%			--	46,09	--	198141		82020	
29	412-102-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	25794	74,00	--	1908756	--		--	2061456
		СП - 8%			--	--	--	--		152700	
30	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	4299	34,03	30,12	146295	129486	258	38753	199852
		НР - 72%; СП - 8%			3,85	8,67	16551	37272		14804	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Земляные работы трасса 1									
31	1101-0101-0321 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	59,3	163,18	155,61	9677	9228	--	1716	12304
		НР - 72%; СП - 8%			7,57	32,61	449	1934		911	
32	1101-0105-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	59,3	163,60	163,60	9701	9702	--	2020	12659
		НР - 72%; СП - 8%			--	47,30	--	2805		938	
33	1101-0102-0227 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	23239,1	200,51	194,08	4659672	4510245	9760	732869	5823944
		НР - 72%; СП - 8%			6,01	37,79	139667	878206		431403	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	412-102-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	929565	24,00	--	22309560	--		--	24094325
		СП - 8%			--	--	--	--		1784765	
35	1101-0105-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	20976,6	163,60	163,60	3431772	3431772	--	714379	4477843
		НР - 72%; СП - 8%			--	47,30	--	992193		331692	
36	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	20976,6	154,09	154,09	3232284	3232284	--	671939	4216561
		НР - 72%; СП - 8%			--	44,49	--	933249		312338	
37	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=9	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	20976,6	91,72	91,72	1923974	1923974	--	448866	2562667
		НР - 72%; СП - 8%			--	29,72	--	623425		189827	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 уплотненного грунта	20976,6	119,33 14,41	102,22 24,61	2503138 302273	2144228 516234	56637	589325 247397	3339860
				Земляные работы трасса 2							
39	1101-0102-0227 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3 *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 грунта	33471,8	200,51 6,01	194,08 37,79	6711431 201166	6496207 1264899	14058	1055567 621360	8388358
40	412-102-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км *СП - 8%*	т*км	1338870	24,00 --	-- --	32132880 --	-- --		-- 2570630	34703510
41	1101-0105-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	33471,8	163,60 --	163,60 47,30	5475986 --	5475986 1583216	--	1139916 529272	7145174
42	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	30127,6	154,09 --	154,09 44,49	4642362 --	4642362 1340377	--	965071 448595	6056028
43	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=9	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	30127,6	91,72 --	91,72 29,72	2763303 --	2763303 895392	--	644682 272639	3680624
44	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 уплотненного грунта	30127,6	119,33 14,41	102,22 24,61	3595127 434139	3079643 741440	81345	846417 355324	4796868
				Земляные работы трасса 3							
45	1101-0101-0321 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	755,8	163,18 7,57	155,61 32,61	123332 5722	117610 24647	--	21865 11616	156812
46	1101-0105-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	755,8	163,60 --	163,60 47,30	123649 --	123649 35749	--	25740 11951	161339
47	1101-0102-0227 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3 *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 грунта	13624,6	200,51 6,01	194,08 37,79	2731869 81884	2644262 514874	5722	429666 252923	3414458
48	412-102-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км *СП - 8%*	т*км	544985	24,00 --	-- --	13079640 --	-- --		-- 1046371	14126011
49	1101-0105-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	13624,6	163,60 --	163,60 47,30	2228985 --	2228985 644444	--	464000 215439	2908424
50	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	13019,2	154,09 --	154,09 44,49	2006129 --	2006129 579224	--	417041 193854	2617024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=9	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	13019,2	91,72 --	91,72 29,72	1194121 --	1194121 386931	--	278590 117817	1590528
52	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 уплотненного грунта	13019,2	119,33 14,41	102,22 24,61	1553581 187607	1330823 320403	35152	365767 153548	2072896
				Земляные работы трасса 4							
53	1101-0101-0321 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1879	163,18 7,57	155,61 32,61	306615 14224	292391 61274	--	54359 28878	389852
54	1101-0105-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1879	163,60 --	163,60 47,30	307404 --	307405 88877	--	63991 29712	401107
55	1101-0102-0227 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3 *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 грунта	14463,2	200,51 6,01	194,08 37,79	2900016 86924	2807018 546564	6075	456111 268490	3624617
56	412-102-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км *СП - 8%*	т·км	578530	24,00 --	-- --	13884720 --	-- --		-- 1110778	14995498
57	1101-0105-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	14463,2	163,60 --	163,60 47,30	2366180 --	2366180 684109	--	492558 228699	3087437
58	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	14897,2	154,09 --	154,09 44,49	2295510 --	2295510 662776	--	477199 221817	2994526
59	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=9	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	14897,2	91,72 --	91,72 29,72	1366371 --	1366371 442745	--	318776 134812	1819959
60	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 уплотненного грунта	14897,2	119,33 14,41	102,22 24,61	1777683 214669	1522792 366620	40222	418528 175697	2371908
				Земляные работы трасса 5							
61	1101-0101-0321 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	727,2	163,18 7,57	155,61 32,61	118664 5505	113160 23714	--	21038 11176	150878
62	1101-0105-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	727,2	163,60 --	163,60 47,30	118970 --	118970 34397	--	24766 11499	155235
63	1101-0102-0227 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3 *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 грунта	13516,5	200,51 6,01	194,08 37,79	2710193 81234	2623282 510789	5677	426257 250916	3387366

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	412-102-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	540662,5	24,00	--	12975900	--		--	14013972
		СП - 8%			--	--	--	--		1038072	
65	1101-0105-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	13516,5	163,60	163,60	2211299	2211299	--	460318	2885346
		НР - 72%; СП - 8%			--	47,30	--	639330		213729	
66	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	12893,3	154,09	154,09	1986729	1986729	--	413009	2591717
		НР - 72%; СП - 8%			--	44,49	--	573623		191979	
67	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=9	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	12893,3	91,72	91,72	1182573	1182574	--	275896	1575147
		НР - 72%; СП - 8%			--	29,72	--	383189		116678	
68	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	12893,3	119,33	102,22	1538557	1317953	34812	362229	2052849
		НР - 72%; СП - 8%			14,41	24,61	185792	317304		152063	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Устройство дорожной одежды проезжей части трасса 1									
69	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1396,9	4896,59	1502,67	6840047	2099080	4440424	872182	8329207
		НР - 108%; СП - 8%			215,15	362,97	300543	507033		616978	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м- (приготовление смеси щебеночной с непрерывной гранулометрией С5-40 мм, h=18 см)	м3 грунта	1228,1	100,63	100,63	123584	123584	--	25475	160984
		НР - 72%; СП - 8%			--	28,81	--	35382		11925	
71	1101-0104-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1228,1	169,06	169,06	207623	207623	--	42788	270444
		НР - 72%; СП - 8%			--	48,39	--	59428		20033	
		Устройство дорожной одежды проезжей части трасса 2									
72	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1526,4	4896,59	1502,67	7474155	2293675	4852075	953037	9101367
		НР - 108%; СП - 8%			215,15	362,97	328405	554037		674175	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м- (приготовление смеси щебеночной с непрерывной гранулометрией С5-40 мм, h=18 см)	м3 грунта	1343,3	100,63	100,63	135176	135176	--	27864	176083
		НР - 72%; СП - 8%			--	28,81	--	38700		13043	
74	1101-0104-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1343,3	169,06	169,06	227098	227098	--	46801	295811
		НР - 72%; СП - 8%			--	48,39	--	65002		21912	
		Устройство дорожной одежды проезжей части трасса 3									
75	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1628,9	4896,59	1502,67	7976055	2447699	5177898	1017036	9712538
		НР - 108%; СП - 8%			215,15	362,97	350458	591242		719447	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м- (приготовление смеси щебеночной с непрерывной гранулометрией С5-40 мм, h=18 см)	м3 грунта	1430,1	100,63	100,63	143911	143911	–	29665	187462
		НР - 72%; СП - 8%			–	28,81	–	41201		13886	
77	1101-0104-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1430,1	169,06	169,06	241773	241773	–	49826	314927
		НР - 72%; СП - 8%			–	48,39	–	69203		23328	
		Устройство дорожной одежды проезжей части трасса 4									
78	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1481,1	4896,59	1502,67	7267029	2230113	4717613	926627	8831799
		НР - 108%; СП - 8%			215,15	362,97	319304	538684		655493	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м- (приготовление смеси щебеночной с непрерывной гранулометрией С5-40 мм, h=18 см)	м3 грунта	1306,3	100,63	100,63	131453	131453	–	27097	171234
		НР - 72%; СП - 8%			–	28,81	–	37635		12684	
80	1101-0104-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1306,3	169,06	169,06	220843	220843	–	45513	287664
		НР - 72%; СП - 8%			–	48,39	–	63212		21308	
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		РАСЧИСТКА ПРИДОРОЖНОЙ ПОЛОСЫ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА на участке 1 с ПК 3+40 по ПК 4+50									
81	1101-0101-0321 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	6855,29	163,18	155,61	1118654	1066752	–	198327	1422339
		НР - 72%; СП - 8%			7,57	32,61	51903	223551		105358	
82	412-102-0111 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км	т·км	11653,993	56,00	–	652624	–		–	704834
		СП - 8%			–	–	–	–		52210	
83	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	Перемещение строительного мусора бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) до 10 м	м3 грунта	317,5	88,56	88,56	28118	28118	–	5795	36626
		НР - 72%; СП - 8%			–	25,35	–	8049		2713	
84	1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Строительный мусор.Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	317,5	141,16	135,53	44819	43031	–	8708	57809
		НР - 72%; СП - 8%			5,63	32,46	1789	10306		4282	
85	412-102-0111 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км	т·км	423,5	56,00	–	23716	–		–	25613
		СП - 8%			–	–	–	–		1897	
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ на участке 5									
86	1146-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	859,27	28059,45	13276,66	24110644	11408235	–	13324379	40429825
		НР - 75,6%; СП - 8%			14782,79	5728,62	12702408	4922431		2994802	
87	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный. Погрузка	т	2647,68	924,00	–	2446456	–		–	2642173
		СП - 8%			–	–	–	–		195717	
88	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (мусора от разборки)	т·км	52953,6	48,00	–	2541773	–		–	2745115

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		203342	
89	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м-в насыпь	м3 грунта	205,38	100,63	100,63	20667	20667	--	4260	26921
		НР - 72%; СП - 8%			--	28,81	--	5917		1994	
90	211-103-0101 РСНБ РК 2022	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	5645,8	1719,00	--	9705130	--	9705130	--	10481540
		СП - 8%			--	--	--	--		776410	
91	412-102-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (17км)	т·км	9880,15	27,00	--	266764	--		--	288105
		СП - 8%			--	--	--	--		21341	
92	1101-0105-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5645,8	143,90	143,90	812431	812431	--	167436	1058257
		НР - 72%; СП - 8%			--	41,19	--	232551		78389	
93	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (за 6 проходов)	м3 уплотненного грунта	5645,8	137,50	137,50	776298	776298	--	161420	1012736
		НР - 72%; СП - 8%			--	39,71	--	224195		75017	
94	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см (добавить 5 проходов до 6)	м3 уплотненного грунта	5645,8	46,49	46,49	262473	262473	--	61219	349587
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,06	--	85026		25895	
95	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 т.ч.п.1	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой (доставка воды на 5 км сверх 5 км)	м3 уплотненного грунта	5645,8	119,33	102,22	673738	577114	15243	158633	898961
		НР - 72%; СП - 8%			14,41	24,61	81381	138943		66590	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Земляные работы трасса 1 (засыпка котлована на ПК 6+20 по ПК 5+80)									
96	1101-0102-0227 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	8018,34	200,51	194,08	1607793	1556199	3368	252892	2009540
		НР - 72%; СП - 8%			6,01	37,79	48226	303013		148855	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97	412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км (мусор от разборки)	т·км	120275,1	36,00	--	4329904	--		--	4676296
		СП - 8%			--	--	--	--		346392	
98	211-103-0101 РСНБ РК 2022	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	8018,34	1719,00	--	13783526	--	13783526	--	14886208
		СП - 8%			--	--	--	--		1102682	
99	412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	2096,3	36,00	--	75467	--		--	81504
		СП - 8%			--	--	--	--		11256	
100	1101-0105-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	7289,4	163,60	163,60	1192546	1192546	--	248248	1556057
		НР - 72%; СП - 8%			--	47,30	--	344789		115263	
101	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	7289,4	154,10	154,10	1123297	1123296	--	233552	1465397
		НР - 72%; СП - 8%			--	44,50	--	324378		108548	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 К=9	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	**м3 уплотненного грунта**	**7289,4**	**91,72**	**91,72**	**668584**	**668584**	**--**	**155981**	**890531**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**29,72**	**--**	**216641**		**65965**	
103	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**7289,4**	**119,33**	**102,22**	**869876**	**745122**	**19682**	**204814**	**1160666**
		НР - 72%; СП - 8%			**14,41**	**24,61**	**105072**	**179392**		**85975**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**341103122**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**16315044**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**107145616**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**29604379**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**42984794**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**119414725**				
		- Накладные расходы	Тенге							**34952151**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**25664984**	
		Временные здания и сооружения 1,3%									**4 434 340,58**
		ИТОГО									**345 537 462,37**
		Зимнее удорожание 2,1%									**7 256 286,71**
		ИТОГО									**352 793 749,08**
		Непредвиденные работы и затраты-2%									**7 055 874,98**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									**359 849 624,06**
		ВСЕГО с учетом скидки									**341 857 142,86**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %									**41 022 857,14**
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ									**382 880 000,00**

Подрядчик:

Директор ТОО «Ұлар МК»

Ташмагамбетов М.К.

Авторский надзор:
Эксперт ПК "ПИ "Семипалатинскгражданпроект"
Гриценко И.А.

Заказчик:

И.О. руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Н.Б. Бейсембаев

Технический надзор:
эксперт ТОО «KZ Стройэксперт»
Усен М.