Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 18" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Форма №3-Кс

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт кровли в здании КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 18 отделаобразования акимата города Экибастуза" Павлодарская область, г.Экибастуз, Бульвар Академика Марденова,7

Договор подряда (контракт) № 24 от 05.05.2022г

СПРАВКА № 1 от 26.07.2022г

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2022 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		24	05.05.2022г			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли в здании КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 18 отделаобразования акимата города Экибастуза"	15 997 393,52	14 283 387,07							1 714 006,45	15 997 393,52
за месяц	15 997 393,52	14 283 387,07							1 714 006,45	15 997 393,52
удержание аванса 30%	4 799 218,06	4 285 016,12							514 201,93	4 799 218,06
удержание 5 %	799 869,68	714 169,35							85 700,32	799 869,68
К оплате:	10 398 305,79	9 284 201,60							1 114 104,19	10 398 305,79

Заказчик

КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 18" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области БИН 981040001984

Директор _____ Закен Е.Қ.

Подрядчик

ТОО "КазЕвроСтрой" БИН 050940013378

Директор _____ Мукаев Б.К.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен

ТОО "Бестау - С" БИН 061240009707

Эксперт _____ Бощаев Н.С

"SANA-2015". Версия 20.3 от 16.07.20 г. Цены региона Павлодарская обл. Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 18" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области БИН 981040001984 г.Экибастуз, Бульвар АКАДЕМИКА МАРДЕНОВА, 7

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой" БИН/ИИН 050940013378 г.Павлодар, БУКАР ЖЫРАУ, 349, 4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт кровли в здании КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 18 отделаобразования акимата города Экибастуза" Павлодарская область, г.Экибастуз, Бульвар Академика Марденова,7

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт кровли в здании КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 18 отделаобразования акимата города Экибастуза"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 24 от 05.05.2022г

Акт приемки выполненных работ №1 от 26.07.2022г

за июль 2022г

на Общестроительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	2770	158,14	0,23	438035	628	0	314933	813205	
						157,91	0	437407	0	0	60237		

2	2 1112-0101-1701									
		Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Разборка НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	2770	257,36	81,04	712881	224472	0	391738	1192989
					176,32	20,1	488409	55672	0	88370	
3	3 1112-0101-2101										
		Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	воронка	10	107,9	47,8	1079	478	0	508	1714
					60,1	10,4	601	104	0	127	
4	4 4131-0104-0501										
		Мусор строительный. Погрузка	т	127,978	97		12414		0	0	13407
					0		0		0	993	
5	5 4102-0103-1012										
		Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	127,978	236		30203		0	0	32619
					0		0		0	2416	

Раздел 2 Кровля

6	6 1112-0101-1701										
		Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	2770	682,6	101,3	1890805	280590	999704	489673	2570916
					220,4	25,12	610511	69591	0	190438	
7	7 1112-0101-1702										
		Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 - на 35мм НР = 72 % ктрр1=35; ктрм1=35; кэкс1=35; кмат1=35;	м2 стяжки	2770	769,38	52,44	2131178	145260	1906778	84100	2392500
					28,57	13,6	79140	37665	0	177222	
8	8 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 %	т	2,77	14699,64	1382,67	40718	3830	0	27718	73911
					13316,97	580,87	36888	1609	0	5475	
9	9 2105-0309-0301										
		Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 3 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,77	264413		732424		732424	0	791018
					0		0		0	58594	

10	10 1112-0101-1602									
		Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной НР = 72 %	м2 кровли	2770	254,91	1,08	706087	2983	615771	63913	831600
					31,53	0,52	87333	1435	0	61600	
11	11 1112-0101-0212										
		Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 72 %	м2 кровли	2770	1262,9	14,48	3498236	40123	3072290	287675	4088784
					139,29	4,96	385823	13726	0	302873	
12	16 1115-0201-0101										
		Парапет примыкание. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	504,8	1242,01	30,05	626969	15167	212382	297038	997928
					791,24	26,02	399420	13133	0	73921	
13	18 1115-0201-0101										
		Парапет. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	120,06	1242,02	30,04	149117	3607	50513	70646	237344
					791,25	26,01	94997	3123	0	17581	

Итого	**14 037 935**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 620 529
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	717 138
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	196 058
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 589 862
- перевозка грузов, тенге	42 617
- накладные расходы, тенге	2 027 942
в т.ч. зарплата, тенге	182 515
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 039 847
Всего	**14 037 935**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**280 759**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**14 318 694**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**15 035 144**
Итого с понижающим коэффициентом к=0,95	**14283387,07**
НДС (12 %)	1 714 006,45
Итого	**15 997 393,52**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор_____Мукаев Б.К.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Бестау - С"
БИН 061240009707

Эксперт_____Бощаев Н.С

Принял (Заказчик)
КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 18" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области

БИН 981040001984

Директор_____Зәкен Е.Қ.

Авторский надзор :выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "Алга Казахстан"
БИН 971040007298

Эксперт_____Тулегенов К. К