Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Железинского района" управления образования Павлодарской области , Железинский район,с. Железинка , Квиткова 7.БИН 920240000573

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядч ТОО "СтройКом-ПВ" Павлодарская область ,г. Павлодар, Короленко ,21,56 . БИН 070340014230

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "Алакольская общеобразовательная средняя школа" отдела Образования Железинского района управления образования Павлодарской области, расположенной по адресу: Павлодарская область, Железинский район, с. Алаколь

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ "Алакольская общеобразовательная средняя школа" отдела Образования Железинского района управления образования Павлодарской области, расположенной по адресу: Павлодарская область, Железинский район, с. Алаколь

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 141 от 2022-02-10

Акт № 5

приемки выполненных работ за июнь от 17.06.2022 года

(Локальная смета № 02-01-01)

на Ремонтно-строительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 14.07.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Проектируемая шатровая кровля											
		1.1 Проектируемая шатровая кровля											
1	8	1208-0101-1601	Покрытие из рулонных материалов. Устройство насухо без промазки кромок НР=72 %	м2 слоя	932,6	359,43	1,86	335204	1735	288742	32781	397424	
						47,96	0,86	44727	802	–	29439		
2	11	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	142,6	776,82	26,52	110773	3782	76357	22513	143949	
						214,83	4,44	30635	633	–	10663		
3	15	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	108	364,33	12,93	39348	1396	28621	6976	50030	
						86,4	3,32	9331	357	–	3706		
4	16	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	854	584,32	26,52	499001	22648	292888	134825	684532	
						214,83	4,44	183465	3792	–	50706		
5	17	235-104-0101	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 200 кПА, толщиной 0,55 мм	м2	939,4	647		607792		607792	–	656415	

						–		–		–	48623
6	18 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=72 %	м2 кровли	2135	3226,53	103,31	6888620	220566	2206715	3257819	10958154
					2089,62	29,7	4461339	63409	–	811715	
7	19 224-101-0302	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	2361,31	2542		6002450		6002450	–	6482646
					–		–		–	480196	
8	22 1112-0101-0901	Желоба настенные. Устройство НР=72 %	м желобов	261	9855,75	155,53	2572351	40596	2297250	178317	2970722
					898,5	50,41	234508	13154	–	220053	
9	23 1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР=72 %	м желобов	224	3173,42	12,13	710846	2717	633528	54340	826401
					333,04	3,89	74601	871	–	61215	
	1.2 Слуховое оконо-2 шт.										
10	24 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР=72 %	слуховое окно	2	21252,79	908,87	42506	1818	26120	11040	57829

					7283,84	382,47	14568	765	–	4284	
11	25 1110-0110-0101	Каркас из брусьев. Установка элементов. НР=72 %	м3	0,472	138138,13	1434,87	65201	677	37667	19537	91517
					56901	587,02	26857	277	–	6779	
12	26 223-101-0202	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	1,5136	36564		55343		55343	–	59770
					–		–		–	4427	
13	27 223-503-0101	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	4,7	312		1466		1466	–	1583
					–		–		–	117	

14	28 215-204-0101										
		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,26	68867		17905		17905	–	19337
					–		–		–	1432	
15	29 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	9,8	584,32	26,52	5726	260	3361	1547	7855
					214,83	4,44	2105	44	–	582	
16	30 235-104-0101	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 200 кПА, толщиной 0,55 мм	м2	10,78	647		6975		6975	–	7533
					–		–		–	558	
17	31 1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР=72 %	м2 кровли	9,7	2189,41	103,31	21237	1002	2692	12838	36801
					1808,56	29,7	17543	288	–	2726	

18	32 224-101-0302										
		Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	10,7282	2542		27271		27271	–	29453
					–		–		–	2182	
19	33 1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72 %	м планки	11,2	864,69	12,31	9685	138	5567	2891	13582
					355,32	3,17	3980	36	–	1006	
20	34 224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	11,2	1692		18950		18950	–	20466
					–		–		–	1516	
21	35 1112-0101-0506	Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка НР=72 %	м ендовы	26,8	960,69	25,92	25746	695	9301	11468	40192
					587,73	6,61	15751	177	–	2977	

22	36 224-105-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	13,4	2103		28180		28180	–	30434
					–		–		–	2254	
23	37 224-105-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	13,4	1175		15745		15745	–	17005
					–		–		–	1260	
24	38 1112-0101-2001	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72 %	м планки	8,4	2167,63	1657,35	18208	13922	565	4882	24937
					442,97	364,24	3721	3060	–	1847	
25	39 224-105-0104	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	8,4	946		7946		7946	–	8582
					–		–		–	636	

Итого	**23 637 149**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 123 132
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	311 953

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	87 671
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 699 416
- накладные расходы, тенге	3 751 778
в т.ч. зарплата, тенге	337 660
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 750 902
Всего	**23 637 149**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	283 646
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,5 %)	119 604
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**480 808**
Итого в текущих ценах с 14.07.21 г.	**24 521 207**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,0500514)	**25 748 528**
договорной коэфицент К=0,95	24461101,60
НДС (12 %)	2 935 332,19
Итого	**27 396 433,79**

Сдал: **Принял: (Заказчик)**

Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ"

БИН 070340014230

Руководитель _____ Сулейменов А.А.

Государственное учреждение "Отдел образования Железинского района" управления образования Павлодарской области , Железинский район,с. Железинка ,Квиткова 7

БИН 920240000573

И.О. Руководителя _____ Капаров Н.С.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Инжиниринговая компания Лидер"
БИН 110940004909
ИИН 660901301855
Эксперт_____.Артеменко В.П.
аттестат № KZ1VJE00044578 от 18.09.2010 г.
(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, №
аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

"_____" _____ 2022 год