Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Железинского района" управления образования Павлодарской области , Железинский район,с. Железинка , Квиткова 7.БИН 920240000573

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядч ТОО "СтройКом-ПВ" Павлодарская область ,г. Павлодар, Короленко ,21,56 . БИН 070340014230

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "Алакольская общеобразовательная средняя школа" отдела Образования Железинского района управления образования Павлодарской области, расположенной по адресу: Павлодарская область, Железинский район, с. Алаколь

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ "Алакольская общеобразовательная средняя школа" отдела Образования Железинского района управления образования Павлодарской области, расположенной по адресу: Павлодарская область, Железинский район, с. Алаколь

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 141 от 2022-02-10

Акт № 7

приемки выполненных работ за июнь от 17.06.2022 года

(Локальная смета № 02-01-02)

на замена 2-1-1

Основание:

Составлен в текущих ценах с 14.07.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Добавить											
1	9	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление шлак / без материала/ НР=72 %	м3 утеплителя	339,12	4571,33	1853,2	1550229	628457	–	782556	2519408	
						2718,13	486,88	921772	165111	–	186623		
2	10	1112-0101-1305	Покрытия. Утепление газоблоком/ без материала/ НР=72 %	м2 утепляемого покрытия	1136	499,62	140,22	567568	159290	–	331093	970554	
						359,4	45,4	408278	51574	–	71893		
3	11	1112-0101-1305	Покрытия. Утепление плитами фибролита насухо НР=72 %	м2 утепляемого покрытия	559,6	499,62	140,22	279587	78467	–	163099	478101	
						359,4	45,4	201120	25406	–	35415		
4	12	1110-0211-0102	Карнизы. Сборка НР=72 %	м2 развернутой поверхности карниза	147,4	1702,04	40,31	250881	5942	13290	168619	453060	
						1571,57	17,26	231649	2544	–	33560		
5	13	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=72 %	м2 кровли	34,6	3394,98	103,31	117466	3575	41591	52797	183884	

					2089,62	29,7	72301	1028	–	13621	
6	14 1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР=72 %	м2	2169,6	855,66	13,45	1856440	29181	1384812	328794	2360053
					203,93	6,55	442447	14211	–	174819	
7	15 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=72 %	м3 древесины в конструкции	4,44	112739,85	1525,47	500565	6773	382127	82387	629588
					25149,8	621,79	111665	2761	–	46636	
8	16 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=72 %	м3 древесины в конструкции	0,3	110536,76	1172,55	33161	352	25000	5735	42008
					26032,5	515,52	7810	155	–	3112	
9	17 1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР=72 %	м3 древесины в конструкции	30,34	8177,78	45,38	248114	1377	175723	51559	323647
					2340,6	19,64	71014	596	–	23974	
10	18 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	34,6	171,83	12,93	5945	447	2509	2235	8834
					86,4	3,32	2989	115	–	654	

11	19 235-104-0103										
	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 350 кПА, толщиной 0,6 мм К=1,100;	м2	38,06	1602		60972		60972	–	65850
				–		–		–	4878	
12	20 1112-0101-0506										
	Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка НР=72 %	м ендовы	115,8	960,69	25,92	111248	3002	40187	49553	173665
				587,73	6,61	68059	765	–	12864	
13	21 224-105-0101										
	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	57,9	2103		121764		121764	–	131505
				–		–		–	9741	
14	22 224-105-0102										
	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	57,9	1175		68033		68033	–	73476
				–		–		–	5443	

15	23 1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72 %	м планки	215,4	952,19	12,31	205102	2652	125914	55598	281556
					355,32	3,17	76536	683	–	20856	
16	24 224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	215,4	1692		364457		364457	–	393614
					–		–		–	29157	

Итого	**9 088 803**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 615 640
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	919 515
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	264 949
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 806 379
- накладные расходы, тенге	2 074 025
в т.ч. зарплата, тенге	186 662
- сметная прибыль (8 %), тенге	673 246
Всего	**9 088 803**
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	109 066
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,5 %)	45 989
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**184 877**
Итого в текущих ценах с 14.07.21 г.	**9 428 735**

Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,0500514)	**9 900 656**
договорной коэфицент К=0,95	9405623,20
НДС (12 %)	1 128 674,78
Итого	**10 534 297,98**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ"

БИН 070340014230

Руководитель _____ **Сулейменов А.А.**

Принял: (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования Железинского района" управления образования Павлодарской области , Железинский район,с. Железинка Квиткова 7

БИН 920240000573

И.О. Руководителя _____ **Капаров Н.С.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Инжиниринговая компания Лидер"
БИН 110940004909
ИИН 660901301855
Эксперт_____**Артеменко В.П.**
аттестат № KZ1VJE00044578 от 18.09.2010 г.
(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, №
аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

"_____" _____ 2022 год