Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«2» 12 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Казбайлык Астана», Республика Казахстан, г. Астана, ул.Пушкина 71/4**
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора Мурзатаева Самата Сабуровича**
по объекту: **«Строительство тепловых сетей к центральной котельной ЖДС 2 Саумаколь Айыртауского района СКО»**
наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является **ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области», в лице руководителя Байсеуова Жаната Турлыбаевича**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
3. Проект (проектно-сметная документация) Генпроектировщик
ТОО «Сан-Саулет» утвержден(а) ТОО «Saulet Service KZ» №SSKZ-0018/19 от 12.06.2019 г.

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	Показатели	
			по проекту	фактически
1	Протяженность сети теплоснабжения (двухтрубная)	пог.м	3981,8	3981,8

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Архитектурно-строительные решения

Способ прокладки теплотрассы – подземный, в местах пересечения улиц прокладка тепловой сети предусмотрена в каналах.

Каналы сборные – днище сборные железобетонные блоки по серии 3.006.1-2.87, стены из сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-78*; перекрытие из сборных железобетонных плит по серии 3.006.1-2.87 в.2.

Укладка труб производится на подушку из предварительно утрамбованного песка толщиной 150 мм, после монтажа песчаный грунт послойно уплотняется с коэффициентом уплотнения 0,92-0,95, обратная засыпка местным грунтом с тщательным послойным уплотнением, в комбинации со смачиванием. Над каждой трубой уложена маркировочная лента.

Смотровые колодцы выполнены из сборных железобетонных элементов: стеновые и опорные кольца по серии 3.900.1-14.1 в.1, стены из сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-78*. Колодцы перекрываются люками чугунными по ГОСТ 3634-99.

Дренажные колодцы выполнены из сборных железобетонных элементов по серии 3.900.1-14 в.1 (днище, стены, перекрытия) и перекрываются люками чугунными по ГОСТ 3634-99. На опорном кольце дренажного колодца устанавливается решетка из арматуры диаметром 14AIII по ГОСТ 5781-82* с шагом 150 мм в двух направлениях.

Антикоррозийная защита.

Все металлические детали защищены от коррозии в соответствии с СН РК 2.01- 01- 2013 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии».

Стальные части, входящие в состав сварных соединений (соединительные накладки анкерные стержни), имеют антикоррозионное покрытие - 1 слой грунта ГФ - 0119 ТУ 6-10- 1399-77 и 2 слоя эмали ПФ - 115 ГОСТ 6465-76, общей толщиной - 60 мкм.

Тепловые сети

Система теплоснабжения: закрытая

Параметры теплоносителя на отопления 95-70°С

Способ регулирования количества отпускаемой тепловой энергий: центральное качественное.

Трубы приняты стальные по ГОСТ 10704-94, ГОСТ 3262-75 ППУ ПЭ, ГОСТ 30732- 2001.

Категория трубопровода: - не классифицируется по правилам Госгортехнадзора.

Изоляция труб - пенополиуретановая в полиэтиленовой оболочке.

Антикоррозийное покрытие (кроме мест с ппу изоляцией)- комбинированная краска БТ - 177 по грунтовке ГФ - 021 за 2 раза.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия предусмотренные проектом выполнены.
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2019 года;**
месяц, год

окончание работ **ноябрь 2022 года;**
месяц, год

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 8,45% и фактически применено 8,45%;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий выполнена;
10-1.Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объект, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области», в лице руководителя
БайсеуоваЖ.Т.

(наименование организации, фамилия, имя, отечество (при наличии) (подпись, печать)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториям;
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

_____
(наименование организации, фамилия, имя, отечество (при наличии) (подпись, печать)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство тепловых сетей к центральной котельной ЖДС-2 с. Саумалколь Айыртауского района СКО»** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Генеральный подрядчик
Директор ТОО «Казбайлық Астана»_____**Мурзатаев С.С.**