Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

43

Форма

Заказчик: КГУ "Косагашская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Иртышского района, управления образования Павлодарской области, Иртышский район, с.Косагаш, Абылай хана, 19. БИН 981040001528

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ", Павлодарская область, г.Павлодар, Короленко, 21, 56. БИН 070340014230

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "Косагашская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Иртышского района, управления образования Павлодарской области, с.Косагаш, Абылай Хана, 19

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ "Косагашская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Иртышского района, управления образования Павлодарской области, с. Косагаш, Абылай Хана, 19

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1 от 2022-02-11

Акт приемки выполненных работ № 6

за июль от 14.07.2022 года

(Локальная смета № 2-1-1)

на Общестроительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль		

										инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 1 Демонтажные работы												
1	1	1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР=72 %	м2	52,45	1167,16	182,74	61218	9585	–	40678	110048	
						984,42	92,73	51633	4864	–	8152		
2	2	1212-0104-0504	Очистка. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР=72 %	м2	52,45	257,77	–	13520	–	–	9734	25114	
						257,77	–	13520	–	–	1860		
3	3	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72 %	м2	17,2	871,04	34	14982	585	–	10580	27607	
						837,04	17,25	14397	297	–	2045		
4	4	1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР=72 %	м	2,6	143,23	–	372	–	–	268	691	
						143,23	–	372	–	–	51		
5	5	1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР=72 %	м2 перегородок	43,6	1896,2	204,62	82674	8921	–	56123	149901	

					1691,58	96,23	73753	4196	–	11104	
6	6 414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	59	891		52569		–	–	56775
					–		–		–	4206	
7	7 412-102-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	885	41		36285		–	–	39188
					–		–		–	2903	
Раздел 2 Проемы											
2.1 Двери											
8	10 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72 %	м2	31,92	1809,28	85,49	57752	2729	16265	28757	93430
					1214,25	36,99	38759	1181	–	6921	

9	11 1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72 %	м2	25,2	1541,47	119,33	38845	3007	9752	19750	63283
					1035,16	53,36	26086	1345	–	4688	
10	16 223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4	шт.	27	3481		93987		93987	–	101506
					–		–		–	7519	
Раздел 3 Стены											
11	20 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	19,2	6707,9	270,87	128792	5201	87602	26868	168113
					1874,43	69,16	35989	1328	–	12453	
Раздел 4 Полы											
12	21 1111-0101-0503	Гидроизоляция насухо. Устройство в один слой НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	241	196,82	0,62	47434	149	37324	7222	59028
					41,33	0,29	9961	70	–	4372	

13	22	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	241	175		42175		42175	–	45549
						–		–		–	3374	
14	23	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	241	1127,81	31,39	271802	7565	149172	85486	385871
						477,45	15,21	115065	3666	–	28583	
15	24	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	241	1804,9	147,02	434981	35432	124792	208981	695479
						1140,07	64,29	274757	15494	–	51517	
16	26	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=72 %	м плинтусов	410,6	362,57	1,86	148871	764	11476	98628	267299
						332,76	0,86	136631	353	–	19800	
17	27	233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	41,06	2276		93453		93453	–	100929

	–	–	–	7476
Всего		**2 389 811**		
в том числе				
- зарплата рабочих-строителей, тенге		790 923		
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		73 938		
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		32 794		
- материалы, изделия и конструкции, тенге		665 998		
- перевозка грузов, тенге		88 854		
- накладные расходы, тенге		593 075		
в т.ч. зарплата, тенге				
- сметная прибыль (8 %), тенге		177 024		
Всего		**2 389 811**		
Временные здания и сооружения (1,2 %)		28 678		
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**48 370**		
Итого в текущих ценах с 18.08.21 г.		**2 466 859**		
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)		**2590202**		
договорной коэффициент К=0,95		2460691,9		
НДС (12 %)		295283,02		
Итого		**2755974,92**		

Сдал (Подрядчик):
ТОО "СтройКом-ПВ"

БИН 070340014230
Руководитель: _____ Сулейменов А.А.
Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Аймереке"
БИН 930540000893
ИИН 830220350540
Эксперт _____ Ноженко В.А.
аттестат № KZ47VJE00048433, KZ65VJE00040737,
"14" июля 2022 год

Принял (Заказчик):
КГУ "Косагашская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Иртышского района, управления образования Павлодарской области, Иртышский район, с.Косагаш, Абылай хана, 19

БИН 981040001528
Директор _____ Токтарбаев Ж.Т.
Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО "ExpertProject"
БИН 141240014443
Директор _____ Шамигулов Р.М.
"14" июля 2022 год