Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

43

Форма

Заказчик: КГУ "Косагашская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Иртышского района, управления образования Павлодарской области, Иртышский район, с.Косагаш, Абылай хана, 19. БИН 981040001528

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ", Павлодарская область, г.Павлодар, Короленко, 21, 56. БИН 070340014230

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "Косагашская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Иртышского района, управления образования Павлодарской области, с.Косагаш, Абылай Хана, 19

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ "Косагашская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Иртышского района, управления образования Павлодарской области, с. Косагаш, Абылай Хана, 19

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1 от 2022-02-11

Акт приемки выполненных работ № 8
за июль от 14.07.2022 года
(Локальная смета № 2-1-3)
на Электромонтажные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата маши-	оборудо-вание,	Сметная прибыль		

						строителей		строителей	нистов	мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Демонтажные работы

1	1 1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР=72 %	шт.	398	191,7	1,89	76297	752	–	54667	141441
					189,81	0,96	75544	382	–	10477	
2	2 1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР=72 %	шт.	149	58,58	–	8728	–	–	6284	16213
					58,58	–	8728	–	–	1201	
3	3 1217-0101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж НР=72 %	м	4050	25,48	–	103194	–	–	74300	191694
					25,48	–	103194	–	–	14200	
4	4 1121-0502-0101	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шкаф	5	1330,7	47,43	6654	237	–	4688	12249
					1283,27	18,91	6416	95	–	907	

5	5 1308-0304-0205	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x1100 мм. Установка на стене НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	1	3011,25	1226,85	3011	1227	–	1615	4996
					1784,4	458,96	1784	459	–	370	

Раздел 2 Низковольтное оборудование

6	6 1308-0304-0205	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x1100 мм. Установка на стене НР=72 %	шт.	2	33840,61	3067,11	67681	6134	52625	8076	81818
					4461	1147,41	8922	2295	–	6061	
7	7 299-300-3000 (пл)	Вводно-распределительное устройство ВРУ 1-11-10	шт	1	207184		207184		207184	–	223759
					–		–		–	16575	

8	8 515-301-0312 (об)	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-47-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А									
			шт.	1	325399		325399		–	–	325399
					–		–		325399	–	
9	9 1121-0502-0102	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР=72 %	шкаф	12	5932,42	118,59	71189	1423	26300	31704	111124
					3622,17	47,29	43466	567	–	8231	
10	10 247-201-0104	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	11	7068		77748		77748	–	83968
					–		–		–	6220	
11	11 247-201-0119	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-0 У2 IP54	шт.	1	11547		11547		11547	–	12471

				–		–		–	924		
12	12 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72 %	шт.	169	1499,95	–	253492	–	2189	180938	469184
					1487	–	251303	–	–	34754	
13	13 247-204-2504	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 32 А	шт.	10	744		7440		7440	–	8035
					–		–		–	595	
14	14 247-204-2507	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 63 А	шт.	1	941		941		941	–	1016
					–		–		–	75	
15	15 247-204-2530	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 125 А	шт.	1	3250		3250		3250	–	3510
					–		–		–	260	
16	16 247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	70	4609		322630		322630	–	348440
					–		–		–	25810	

17	17 247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	70	527 / –	36890 / –	36890 / –	– / 2951	39841
18	18 247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	6	527 / –	3162 / –	3162 / –	– / 253	3415
19	19 247-204-0755	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	4	1645 / –	6580 / –	6580 / –	– / 526	7106
20	20 247-204-0761	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	5	1815 / –	9075 / –	9075 / –	– / 726	9801
21	21 247-204-0710	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 8А 4,5 кА "С"	шт.	2	681	1362	1362	–	1471

				–		–		–	109		
22	22 1121-0502-0201	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж НР=72 %	шт.	4	1914,94	84,49	7660	338	469	5034	13709
					1713,1	34,77	6852	139	–	1015	
23	23 247-203-0101	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	4	12891		51564		51564	–	55689
					–		–		–	4125	
Раздел 4 Электроустановочные устройства											
24	40 1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	78	239,81	0,22	18705	17	2634	11565	32692
					205,82	0,1	16054	8	–	2422	
25	41 247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	75	345		25875		25875	–	27945

				–		–		–	2070		
26	42 247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	3	368		1104		1104	–	1192
					–		–		–	88	
Раздел 5 Монтаж кабеля											
27	47 1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72 %	м	2341	239,91	2,16	561629	5057	118478	315529	947331
					187,14	0,06	438095	140	–	70173	
28	48 243-107-0906	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х16 (ок)-0,66	км	0,38	3383132		1285590		1285590	–	1388437
					–		–		–	102847	

29	49 243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	2,528	364508	921476	921476	–	995194
					–	–	–	73718	
30	50 243-107-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,15	611828	91774	91774	–	99116
					–	–	–	7342	
31	51 261-301-0122	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 60/30	м	4	190	760	760	–	821

32	52 261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм			–	–	–	61	
			шт.	165	32	5280	5280	–	5702
					–	–	–	422	
33	53 247-202-0604	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	165	49	8085	8085	–	8732
					–	–	–	647	
34	54 243-902-0702	Наконечник медный кольцевой ГОСТ 23469.0-81, марки НК 0,5-2,5, кольцо 3,0 мм	100 шт.	5	440	2200	2200	–	2376
					–	–	–	176	
35	55 294-400-4000 (пл)	Зажим винтовой ЗВИ-5 1,5-4мм2 12 пар ИЭК	шт	164	183	30012	30012	–	32413
					–	–	–	2401	

Раздел 6 Прочие работы

36	56 1146-0302-0301	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130x130 мм НР=72 %	шт.	306	831,07	346,22	254307	105943	–	142695	428762
					484,85	162,82	148364	49823	–	31760	
37	57 1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР=72 %	отверстие	353	66,71	0,94	23549	332	–	16716	43486
					65,77	–	23217	–	–	3221	

Всего	**6 180 548**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 131 939
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	121 460
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	53 908
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 314 224
- оборудование, тенге	325 399
- накладные расходы, тенге	853 811
в т.ч. зарплата, тенге	
- сметная прибыль (8 %), тенге	433 713
Всего	**6 180 548**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	70 262
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**118 508**
Итого в текущих ценах с 18.08.21 г.	**6 369 318**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**6687784**

договорной коэффициент К=0,95	6353394,8
НДС (12 %)	762407,37
Итого	**7115802,17**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "СтройКом-ПВ"

БИН 070340014230
Руководитель: _____ Сулейменов А.А.
Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Аймереке"
БИН 930540000893
ИИН 830220350540
Эксперт _____ Ноженко В.А.
аттестат № KZ47VJE00048433, KZ65VJE00040737,
должность, фамилия, имя, отчество
№ аттестата, подпись
Место печати (при наличии)
"14" июля 2022 год

Принял (Заказчик):
КГУ "Косагашская средняя общеобразовательная школа"
отдела образования Иртышского района, управления

образования Павлодарской области, Иртышский район,
с.Косагаш, Абылай хана, 19
БИН 981040001528
Директор _____ Токтарбаев Ж.Т.
Разработчики проекта строительства или Эксперты
авторского надзора
ТОО "ExpertProject"
БИН 141240014443
Директор _____ Шамигулов Р.М.
должность, фамилия, имя, отчество
подпись
Место печати (при наличии)
"14" июля 2022 год