Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

42

Форма

Заказчик: КГУ "Косагашская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Иртышского района, управления образования Павлодарской области, Иртышский район, с.Косагаш, Абылай хана, 19. БИН 981040001528

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ", Павлодарская область, г.Павлодар, Короленко, 21, 56. БИН 070340014230

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "Косагашская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Иртышского района, управления образования Павлодарской области, с.Косагаш, Абылай Хана, 19

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ "Косагашская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Иртышского района, управления образования Павлодарской области, с. Косагаш, Абылай Хана, 19

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1 от 2022-02-11

Акт приемки выполненных работ № 9
за июль от 14.07.2022 года
(Локальная смета № 2-1-4)
на нулевую (корректировочную) смету

Основание:
Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата маши-	оборудо-вание,	Сметная прибыль		

						строителей		строителей	нистов	мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 2 Общестроительные работы												
1	4	1146-0302-0609	Стены. Пробивка борозд площадью сечения до 10 см2 НР=72 %	м борозд	277	146,82	9,22	40669	2554	–	27443	73561	
						137,6	–	38115	–	–	5449		
2	5	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	245,82	3092		760075		760075	–	820881	Казахстан
						–		–		–	60806		
3	6	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	115	1218,36	19,32	140111	2222	54730	60399	216551	
						723,13	6,33	83160	728	–	16041		

4	7 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	115	638,27	4,94	73401	568	31229	30091	111771
					361,77	1,64	41604	189	–	8279	
5	8 1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство НР=72 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	13,95	3141,09	29,89	43818	417	24959	13398	61793
					1322,05	11,82	18443	165	–	4577	
6	9 1115-0206-0208	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	27,9	471,34	1,92	13150	54	4277	6362	21073
					316,14	0,58	8820	16	–	1561	

7	10	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	55,8	446,6	3,34	24920	186	8080	12053	39931
						298,45	1,55	16654	86	–	2958	
8	11	299-200-2037 (пл)	Блок дверной внутренний деревянный	м2	110,06	25000		2751500		2751500	–	2971620
						–		–		–	220120	
9	14	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	138	520		71760		71760	–	77501
						–		–		–	5741	

Раздел 3 Монтаж светотехнического оборудования

10	15	1121-0401-0104	Светильники для ламп светодиодных. Установка НР=72 %	шт.	74	1237,25	49,47	91557	3661	443	64078	168086
						1181,8	20,86	87453	1544	–	12451	

11	16	299-200-2001 (пл)	Светильник светодиодный Sv.LED 1*16W/120 smdliashkol" n.doski slamp	шт	20	16670 / –	333400 / –	333400 / –	– / 26672	360072
12	18	299-200-2003 (пл)	Светильник светодиодный Sv-kLED TABLET 18W 1440LM IP54	шт	20	13070 / –	261400 / –	261400 / –	– / 20912	282312
13	19	299-200-2004 (пл)	Светильник со светодиодными лампами 2*18W СПОРТ с решеткой	шт	20	28496 / –	569920 / –	569920 / –	– / 45594	615514
14	20	299-200-2005 (пл)	Светильник светодиодный LED панель 6000К 595*595	шт	63	19845 / –	1250235 / –	1250235 / –	– / 100019	1350254
15	21	299-200-2006 (пл)	Светильник со светодиодными лампами 2x36 IP65	шт	11	18490 / –	203390 / –	203390 / –	– / 16271	219661
16	22	299-200-2007 (пл)	Лампы светодиодные	шт	40	806 / –	32240 / –	32240 / –	– / 2579	34819

Раздел 4 Монтаж кабеля

17	23	1121-0101-0207	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР=72 %	м	594	263,38	3,26	156448	1936	7627	105928	283366
						247,28	0,4	146884	238	–	20990	
18	24	241-207-0401	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	м	348	1382		480936		480936	–	519411
						–		–		–	38475	
19	25	1121-0202-0102	Провода установочные. Прокладка в пустотах перекрытий НР=72 %	м	518	180,2	0,73	93344	378	19684	52781	157815
						141,47	0,05	73281	26	–	11690	

20	27 243-107-0913	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х50 (мк)-0,66	км	0,06	10327423	619645	619645	–	669217	Казахстан
					–	–	–	49572		
21	28 243-102-1113	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 5, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГТП 5х95	км	0,004	24550000	98200	98200	–	106056	
					–	–	–	7856		

Всего	**9 161 265**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	514 414
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 976
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 992
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 583 730
- накладные расходы, тенге	372 533
в т.ч. зарплата, тенге	
- сметная прибыль (8 %), тенге	678 613

Всего	**9 161 265**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	109 935
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**185 424**
Итого в текущих ценах с 18.08.21 г.	**9 456 624**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**9929455**
договорной коэффициент К=0,95	9432982,25
НДС (12 %)	1131957,87
Итого	**10564940,12**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "СтройКом-ПВ"

БИН 070340014230

Руководитель: _____ Сулейменов А.А.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Аймереке"
БИН 930540000893
ИИН 830220350540
Эксперт _____ Ноженко В.А.
аттестат № KZ47VJE00048433, KZ65VJE00040737,
должность, фамилия, имя, отчество
№ аттестата, подпись

Место печати (при наличии)
"14" июля 2022 год

Принял (Заказчик):
КГУ "Косагашская средняя общеобразовательная школа"
отдела образования Иртышского района, управления

образования Павлодарской области, Иртышский район,
с.Косагаш, Абылай хана, 19

БИН 981040001528

Директор _____ Токтарбаев Ж.Т.

Разработчики проекта строительства или Эксперты
авторского надзора
ТОО "ExpertProject"
БИН 141240014443

Директор _____ Шамигулов Р.М.

должность, фамилия, имя, отчество
подпись

Место печати (при наличии)
"14" июля 2022 год