Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

42

Форма

Заказчик: КГУ "Косагашская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Иртышского района, управления образования Павлодарской области, Иртышский район, с.Косагаш, Абылай хана, 19. БИН 981040001528

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ", Павлодарская область, г.Павлодар, Короленко, 21, 56. БИН 070340014230

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "Косагашская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Иртышского района, управления образования Павлодарской области, с.Косагаш, Абылай Хана, 19

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ "Косагашская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Иртышского района, управления образования Павлодарской области, с. Косагаш, Абылай Хана, 19

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1 от 2022-02-11

Акт приемки выполненных работ № 11

за август от 23.08.2022 года

(Локальная смета № 2-1-2)

на Пожарная сигнализация

Основание:

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	инвентарь 11	12	13	14
Раздел 1 Монтаж оборудования													
1	1	1310-0701-0102	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	58134,62	1,92	58135	2	563	41450	107552	
						57570	–	57570	–	–	7967		
2	2	590-000-1000 (пл)	Приемно-контрольное устройство С2000М	шт	1	40917		40917		–	–	40917	
						–		–		40917	–		
3	3	1310-0701-0701	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	5	4620,33	6,61	23102	33	263	16424	42688	
						4561,05	1,29	22805	6	–	3162		
4	4	248-303-0221	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Сигнал-20 П SMD	шт.	2	17594		35188		35188	–	38003	
						–		–		–	2815		

5	5 248-303-0701	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01									
			шт.	2	11667		23334		23334	–	25201
					–		–		–	1867	
6	6 580-000-2000 (пл) (об)	Болид С2000-БКИ									
			шт	1	27278		27278		–	–	27278
					–		–		27278	–	
7	7 1310-0408-0505	Извещатель ручной. Монтаж оборудования НР=72 %									
			шт.	16	1336,52	–	21384	–	328	15160	39468
					1316	–	21056	–	–	2924	
8	8 248-302-0502	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М									
			шт.	16	1762		28192		28192	–	30447
					–		–		–	2255	
9	9 1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=72 %									
			шт.	91	2935,07	1,92	267091	175	6293	187649	491119

					2864	–	260624	–	–	36379	
10	10 248-302-0202	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М	шт.	91	2326		211666		211666	–	228599
					–		–		–	16933	
11	11 1310-0701-0203	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	16	3765,08	2,28	60241	36	1165	42509	110970
					3690	–	59040	–	–	8220	
12	12 248-302-0101	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А3	шт.	16	943		15088		15088	–	16295
					–		–		–	1207	
13	13 261-404-0590	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	199	48		9552		9552	–	10316
					–		–		–	764	
14	14 1310-0701-0303	Резервный блок питания. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	7843,45	1,56	7843	2	132	5551	14466
					7710	–	7710	–	–	1072	
15	15 580-000-4000 (пл) (об)	Болид РИП-12 исп.06	шт	1	44208		44208		–	–	44208

						–		–		44208	–	
16	16	1310-0411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении НР=72 %	шт.	57	2834,63	–	161574	–	11550	108017	291158
						2632	–	150024	–	–	21567	
17	17	298-100-2000 (пл)	Соната-Т-Л-100-3 Вт	шт	31	7798		241738		241738	–	261077
						–		–		–	19339	
18	18	298-100-2000 (пл)	Соната-Т-Л-100-5 Вт	шт	21	9107		191247		191247	–	206547
						–		–		–	15300	
19	19	298-100-4000 (пл)	Соната-Т-Л-100-1 Вт	шт	5	6660		33300		33300	–	35964
						–		–		–	2664	
20	20	1310-0701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	3	35192,93	1,92	105579	6	1038	75265	195312
						34845	–	104535	–	–	14468	
21	21	298-400-5000 (пл)	С2000-КПБ контрольно-спусковой блок	шт	1	20235		20235		20235	–	21854
						–		–		–	1619	

22	22 299-100-1000 (пл)	Соната-К-120М (с микрофоном)	шт	2	178194		356388		356388	–	384899
					–		–		–	28511	
23	23 1308-0105-0101	Аккумулятор. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	6	3178,49	–	19071	–	1887	12372	33958
					2864	–	17184	–	–	2515	
24	24 290-000-5000 (пл)	Аккумулятор (12В/40Ач)	шт	2	35268		70536		70536	–	76179
					–		–		–	5643	
25	25 293-200-1000 (пл)	Аккумулятор Power 12V*12Ah	шт	4	15485		61940		61940	–	66895
					–		–		–	4955	
26	26 1308-0304-0306	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка НР=72 %	шт.	2	5670,1	2564,14	11340	5128	264	5773	18482
					2974	1035,01	5948	2070	–	1369	
27	27 290-000-6000 (пл)	Щиток ОПС V (1000х500х15)	шт	2	7770		15540		15540	–	16783
					–		–		–	1243	
28	28 1310-0902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	66	331,16	–	21857	–	2593	13869	38584

					291,87	–	19263	–	–	2858	
29	29 247-202-0418	Коробка КМ-О (2к)-IP41	шт.	66	576		38016		38016	–	41057
					–		–		–	3041	
30	30 1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР=72 %									
			шт.	15	1443,43	140,81	21651	2112	1249	13589	38059
					1219,34	38,94	18290	584	–	2819	
31	31 248-304-0101	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	шт.	15	762		11430		11430	–	12344
					–		–		–	914	
32	32 296-200-1000 (пл)	МПН модуль подключения нагрузки	шт	15	314		4710		4710	–	5087
					–		–		–	377	
Раздел 2 Монтаж кабеля											
33	33 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	м	1990	248,79	2,31	495092	4597	33412	329272	890313
					229,69	0,12	457083	239	–	65949	

34	34 1308-0206-0103	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	м	30	317,22	2,85	9517	86	832	6195	16969
					286,65	0,12	8600	4	–	1257	
35	35 243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	210	173		36330		36330	–	39236
					–		–		–	2906	
36	36 243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	1780	84		149520		149520	–	161482
					–		–		–	11962	
37	37 243-907-0112	Канал кабельный из ПВХ, размерами 80 мм х 40 мм	м	30	363		10890		10890	–	11761
					–		–		–	871	
38	38 1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72 %	м	49	497,58	34,43	24381	1687	2999	14586	42084
					401,94	11,48	19695	563	–	3117	

39	39 241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	49	140		6860		6860	–	7409
					–		–		–	549	
40	40 1308-0201-1224	Лотки кабельные на непроходных эстакадах. Монтаж оборудования НР=72 %	м лотка	12	733,86	325,5	8806	3906	1613	3458	13245
					273,94	126,32	3287	1516	–	981	
41	41 243-907-1201	Кабельный лоток глухой, замкового типа высотой 50 мм, шириной 50 мм	м	12	1041		12492		12492	–	13491
					–		–		–	999	
42	42 243-907-2501	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 50 мм	м	12	719		8628		8628	–	9318
					–		–		–	690	
43	43 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	4255	342,9	154,69	1459040	658206	191518	590356	2213348
					143,2	49,5	609316	210623	–	163952	

44	44 1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР=72 %									
			м кабеля	54	313,04	129,09	16904	6971	2201	7133	25960
					143,2	40,25	7733	2174	–	1923	
45	45 290-000-6000 (пл)	КСРВ нг(А)-FRLS 1х2х0,8	м	3035	89		270115		270115	–	291724
					–		–		–	21609	
46	46 290-000-7000 (пл)	КСРЭВНГ(А)-FRLSLTX 1х2х1,13	м	1210	377		456170		456170	–	492664
					–		–		–	36494	
47	47 243-305-0112	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80	км	0,01	113815		1138		1138	–	1229
					–		–		–	91	
48	48 252-207-0103	Стяжка для кабеля и провода типа KR3 стяжной хомут	шт.	1200	96		115200		115200	–	124416
					–		–		–	9216	
49	49 243-902-1002	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-10	100 шт.	0,02	8116		162		162	–	175

					–	–	–	13	
50	50 243-402-0105	Монтажный провод плоский, универсальный, гибкий, многопроволочный, на напряжение 250 В, марки ПуГВ 1х2,5	км	0,02	194171	3883	3883	–	4194
					–	–	–	311	
Раздел 3 Прочие работы									
51	51 261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	10	1712	17120	17120	–	18490
					–	–	–	1370	

Всего	**7 389 274**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 849 763
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	682 947
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	217 779
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 716 508
- оборудование, тенге	112 403
- накладные расходы, тенге	1 488 628
в т.ч. зарплата, тенге	
- сметная прибыль (8 %), тенге	539 027
Всего	**7 389 274**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	87 322
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**147 284**

Итого в текущих ценах с 18.08.21 г.	**7 623 880**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**8 005 074**
договорной коэффициент К=0,95	7 604 820,3
НДС (12 %)	912 578,44
Итого	**8 517 398,74**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "СтройКом-ПВ"

БИН 070340014230

Руководитель: _____ Сулейменов А.А.
Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Аймереке"
БИН 930540000893
ИИН 830220350540
Эксперт _____ Ноженко В.А.
аттестат № KZ47VJE00048433, KZ65VJE00040737,
должность, фамилия, имя, отчество
№ аттестата, подпись
Место печати (при наличии)
"_____" _____ 2022 год

Принял (Заказчик):
КГУ "Косагашская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Иртышского района, управления образования Павлодарской области, Иртышский район, с.Косагаш, Абылай хана, 19

БИН 981040001528

Директор _____ Токтарбаев Ж.Т.
Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО "ExpertProject"
БИН 141240014443

Директор _____ Шамигулов Р.М.

должность, фамилия, имя, отчество
подпись
Место печати (при наличии)
"_____" _____ 2022 год