Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

26

Форма

Заказчик: КГУ "Косагашская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Иртышского района, управления образования Павлодарской области, Иртышский район, с.Косагаш, Абылай хана, 19. БИН 981040001528

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ", Павлодарская область, г.Павлодар, Короленко, 21, 56. БИН 070340014230

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "Косагашская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Иртышского района, управления образования Павлодарской области, с.Косагаш, Абылай Хана, 19

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ "Косагашская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Иртышского района, управления образования Павлодарской области, с. Косагаш, Абылай Хана, 19

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1 от 2022-02-11

Акт приемки выполненных работ № 2

приемки выполненных работ за май от 17.05.2022 года

(Локальная смета № 2-1-3)

на Электромонтажные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата	зарплата	зарплата	зарплата	оборудо-	Сметная		

						рабочих-строителей	машинистов	рабочих-строителей	маши-нистов	вание, мебель, инвентарь	прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Демонтажные работы													
1	1	1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР=72 %	шт.	402	191,7	1,89	77063	760	–	55217	142862	
						189,81	0,96	76304	386	–	10582		
2	2	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР=72 %	шт.	161	58,58	–	9431	–	–	6790	17519	
						58,58	–	9431	–	–	1298		
3	3	1217-0101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж НР=72 %	м	3850	25,48	–	98098	–	–	70631	182227	
						25,48	–	98098	–	–	13498		
4	4	1121-0502-0101	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1:=0;	шкаф	7	1330,7	47,43	9315	332	–	6563	17148	
						1283,27	18,91	8983	132	–	1270		

Раздел 5 Монтаж кабеля

5	47	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72 %	м	4372	239,91	2,16	1048887	9444	221267	589275	1769215
						187,14	0,06	818176	262	–	131053	
6	48	243-107-0906	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х16 (ок)-0,66	км	0,12	3383132		405976		405976	–	438454
						–		–		–	32478	
7	49	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	4,372	364508		1593629		1593629	–	1721119
						–		–		–	127490	

8	52	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	123	32		3936		3936	–	4251
						–		–		–	315	
9	53	247-202-0604	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	156	49		7644		7644	–	8256
						–		–		–	612	
10	54	243-902-0702	Наконечник медный кольцевой ГОСТ 23469.0-81, марки НК 0,5-2,5, кольцо 3,0 мм К=10,000; кстм=10;	100 шт.	0,5	4400		2200		2200	–	2376
						–		–		–	176	
11	55	294-400-4000 (пл)	Зажим винтовой ЗВИ-5 1,5-4мм2 12 пар ИЭК	шт	156	183		28548		28548	–	30832
						–		–		–	2284	
Раздел 6 Прочие работы												
12	56	1146-0302-0301	Стены кирпичные.. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм НР=7'2 %	шт.	303	831,07	346,22	251814	104905	–	141296	424559

					484,85	162,82	146910	49334	–	31449	
13	57	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР=72 %	отверстие	347	66,71	0,94	23148	326	–	16432	42746
						65,77	–	22822	–	–	3166	

Всего	**4 801 564**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 180 724
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	115 767
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	50 114
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 263 200
- накладные расходы, тенге	886 204
в т.ч. зарплата, тенге	
- сметная прибыль (8 %), тенге	355 671
Всего	**4 801 564**
Временные здания и сооружения (1 „2 %)	57 619
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**97 184**
Итого в текущих ценах с 18.08.21 г.	**4 956 367**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,050)	**5 204 185**

договорной коэффициент К=0,95	4 943 975,75
НДС (12 %)	593 277,09
Итого	**5 537 252,84**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "СтройКом-ПВ"

БИН 070340014230

Руководитель: _____ Сулейменов А.А.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Аймереке"
БИН 930540000893
ИИН 830220350540
Эксперт _____ Ноженко В.А.
аттестат № KZ47VJE00048433, KZ65VJE00040737, KZ68VJE00050868
должность, фамилия, имя, отчество
№ аттестата, подпись

Место печати (при наличии)
"_____" _____ 2022 год

Принял (Заказчик):
КГУ "Косагашская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Иртышского района, управления образования Павлодарской области, Иртышский район,

с.Косагаш, Абылай хана, 19

БИН 981040001528

Директор _____ Токтарбаев Ж.Т.

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО "ExpertProject"
БИН 141240014443

Директор _____ Шамигулов Р.М.

должность, фамилия, имя, отчество
подпись

Место печати (при наличии)
"_____" _____ 2022 год