Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

41

Форма

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 14 г.Павлодара" отдела образования г.Павлодара, управления образования Павлодарской области

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ", Павлодарская область, г.Павлодар, Короленко, 21, 56. БИН 070340014230

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт системы водопровода и канализации здания школы КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 14 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области по адресу: г.Павлодар, ул.Катаева, 36

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт системы водопровода и канализации

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 46 от 2022-05-19

Акт приемки выполненных работ № 3
за август от 18.08.2022 года
(Локальная смета № 2-1-1)
на Общестроительные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата	зарплата	зарплата	зарплата	оборудо-	Сметная		

						рабочих-строителей	машинистов	рабочих-строителей	маши-нистов	вание, мебель, инвентарь	прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 3 Полы													
3.2 Тип 2													
1	29	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	13,3	1613,86	87,1	21464	1158	10657	7073	30820	
						725,5	13,12	9649	175	–	2283		
2	30	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	13,3	1017,04	43,36	13527	577	7128	4264	19214	
						437,74	7,49	5822	100	–	1423		
3	31	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	13,3	813,58	31,34	10821	417	5475	3694	15676	

					370,6	15,21	4929	202	–	1161	
4	32 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных с нескользящей поверхностью на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %									
			м2 покрытия	13,3	4066,74	84,43	54088	1123	34227	13843	73365
					1408,84	36,72	18738	488	–	5434	

Всего	**139 075**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	39 138
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 275
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	965
- материалы, изделия и конструкции, тенге	57 487
- накладные расходы, тенге	28 874
в т.ч. зарплата, тенге	
- сметная прибыль (8 %), тенге	10 301
Всего	**139 075**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 782**
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**141 857**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,050)	**148957**
договорной коэффициент К=0,95	141509,15

НДС (12 %)	16981,1
Итого	**158490,25**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "СтройКом-ПВ"

БИН 070340014230
Руководитель: _____ Сулейменов А.А.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "KZ Стройэксперт"
БИН 020340001190

Эксперт _____ Искужанов Е.М.
аттестат № KZ25VJE00020699, KZ41VJE00030499,
должность, фамилия, имя, отчество
№ аттестата, подпись
Место печати (при наличии)
"_____" _____ 2022 год

Принял (Заказчик):
КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 14 г.Павлодара"
отдела образования города Павлодара, управления

образования Павлодарской области,
г.Павлодар, ул. Катаева, 36

БИН 970440002109
Директор _____ Сачанов А.Т.

Разработчики проекта строительства или Эксперты
авторского надзора
ИП "Сембина А.К."
ИИН 731030450040

Руководитель _____ Сембина А.К.

должность, фамилия, имя, отчество
подпись
Место печати (при наличии)
"_____" _____ 2022 год