Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

31

Форма

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 14 г.Павлодара" отдела образования г.Павлодара, управления образования Павлодарской области

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ", Павлодарская область, г.Павлодар, Короленко, 21, 56. БИН 070340014230

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт системы водопровода и канализации здания школы КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 14 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области по адресу: г.Павлодар, ул.Катаева, 36

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт системы водопровода и канализации

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 46 от 2022-05-19

Акт приемки выполненных работ № 4
за август от 18.08.2022 года
(Локальная смета № 2-1-2)
на Водопровод и канализация

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Водопровод хозяйственно-питьевой В1

1	36 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР=72 %	м подводок	84,15	767,36	–	64573	–	33408	22440	93974
					370,36	–	31166	–	–	6961	
2	38 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	44,1	537		23682		23682	–	25577
					–		–		–	1895	
Раздел 3 Водопровод горячий Т3											
3	39 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=72 %	шт.	24	1026,07	0,12	24626	3	565	17322	45304
					1002,4	–	24058	–	–	3356	
4	43 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=72 %	шт.	4	2331,25	122,55	9325	490	1097	5654	16177
					1934,52	28,64	7738	115	–	1198	
5	44 242-203-1106	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	4	10358		41432		41432	–	44747

					–		–		–	3315	
6	47 1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	40	3237,94	39,73	129518	1589	103126	18315	159660
					620,06	15,89	24802	636	–	11827	
7	48 1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	167	2358,36	22,55	393846	3766	309489	59093	489174
					482,58	8,88	80591	1483	–	36235	
8	49 1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	36	2096,82	22,55	75486	812	57301	12739	95283
					482,58	8,88	17373	320	–	7058	
9	53 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР=72 %	м подводок	37,35	767,36	–	28661	–	14828	9960	41711
					370,36	–	13833	–	–	3090	

10	55 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	47,25	537		25373		25373	–	27403
					–		–		–	2030	
Раздел 4 Хозяйственно-бытовая канализация К1											
11	56 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР=72 %	комплект	18	3860,96	196,69	69497	3540	9613	41788	120188
					3130,2	94,19	56344	1695	–	8903	
12	57 244-101-0301	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	18	8879		159822		159822	–	172608
					–		–		–	12786	
13	58 244-101-0701	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	18	8870		159660		159660	–	172433
					–		–		–	12773	

14	59 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=72 %									
			комплект	37	3110,18	99,13	115077	3668	8090	75644	205979
					2792,4	47,07	103319	1742	–	15258	
15	60 244-101-0102	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм									
			комплект	37	8000		296000		296000	–	319680
					–		–		–	23680	
16	61 244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ									
			шт.	37	785		29045		29045	–	31369
					–		–		–	2324	
17	67 1117-0101-0102	Ванны купальные стальные. Установка НР=72 %									
			комплект	1	3407,39	386,64	3407	387	228	2139	5990

					2792,4	179,25	2792	179	–	444	
18	68 244-102-0203	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1700x750x380 мм	шт.	1	30995		30995		30995	–	33475
					–		–		–	2480	
19	73 261-301-0124	Трубы поливинилхлоридные гофрированные диаметром 91/110 мм - подводка к унитазу (44 шт)	м	22	730		16060		16060	–	17345
					–		–		–	1285	
20	74 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	79	871,95	1,44	68884	114	166	49422	127770
					868,41	0,48	68604	38	–	9464	
21	75 241-203-0401	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50x2,2 мм	м	78,842	232		18291		18291	–	19754
					–		–		–	1463	

22	76 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	108	841,09	3,5	90838	378	526	64840	168132
					832,72	1,13	89934	122	–	12454	
23	77 241-203-0407	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	107,784	700		75449		75449	–	81485
					–		–		–	6036	
24	78 241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	83	82		6806		6806	–	7350
					–		–		–	544	
25	79 241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	39	281		10959		10959	–	11836

					–	–	–	877	
26	80 241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	47	431	20257	20257	–	21878
					–	–	–	1621	
27	81 241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	40	320	12800	12800	–	13824
					–	–	–	1024	
28	82 241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	48	130	6240	6240	–	6739
					–	–	–	499	

29	83 241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм							
			шт.	120	145	17400	17400	–	18792
					–	–	–	1392	
30	84 241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм							
			шт.	130	45	5850	5850	–	6318
					–	–	–	468	
31	85 241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100x50 мм							
			шт.	18	176	3168	3168	–	3421
					–	–	–	253	
32	86 241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм							
			шт.	12	642	7704	7704	–	8320
					–	–	–	616	

33	87 241-220-0204	Ревизия-прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм									
			шт.	14	642		8988		8988	–	9707
					–		–		–	719	
34	88 241-220-0201	Ревизия-прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм									
			шт.	15	209		3135		3135	–	3386
					–		–		–	251	
35	89 261-301-0234	Пробки защитные	шт.	49	276		13524		13524	–	14606
					–		–		–	1082	
Раздел 5 Канализация К3											
36	92 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	16	871,95	1,44	13951	23	34	10010	25878
					868,41	0,48	13895	8	–	1917	
37	93 241-203-0401	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	15,968	232		3705		3705	–	4001

				–		–		–	296	
38	94 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	17	841,09	3,5	14299	60	83	10206	26465
					832,72	1,13	14156	19	–	1960	
39	95 241-203-0407	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	16,966	700		11876		11876	–	12826
					–		–		–	950	
40	96 241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	82		246		246	–	266
					–		–		–	20	

41	97 241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	12	281	3372	3372	–	3642
					–	–	–	270	
42	98 241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	431	1724	1724	–	1862
					–	–	–	138	
43	99 241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	320	640	640	–	691
					–	–	–	51	

44	100 241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	130	260	260	–	281
					–	–	–	21	
45	101 241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	642	642	642	–	693
					–	–	–	51	
46	102 241-220-0204	Ревизия-прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	642	642	642	–	693
					–	–	–	51	
47	103 261-301-0234	Пробки защитные	шт.	3	276	828	828	–	894
					–	–	–	66	

Всего **2 719 587**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 548 605
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 14 830
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 6 357

- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 555 129
- накладные расходы, тенге	399 572
в т.ч. зарплата, тенге	
- сметная прибыль (8 %), тенге	201 452
Всего	**2 719 587**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**54 392**
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**2 773 979**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,050)	**2 912 821**
договорной коэффициент К=0,95	2 767 179,95
НДС (12 %)	332 061,59
Итого	**3 099 241,54**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "СтройКом-ПВ"

БИН 070340014230
Руководитель: _____ Сулейменов А.А.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "KZ Стройэксперт"
БИН 020340001190

Эксперт _____ Искужанов Е.М.
аттестат № KZ25VJE00020699, KZ41VJE00030499, KZ17VJE00030155
должность, фамилия, имя, отчество
№ аттестата, подпись
Место печати (при наличии)
"_____" _____ 2022 год

Принял (Заказчик):
КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 14 г.Павлодара"
отдела образования города Павлодара, управления

образования Павлодарской области,
г.Павлодар, ул. Катаева, 36

БИН 970440002109
Директор _____ Сачанов А.Т.

Разработчики проекта строительства или Эксперты
авторского надзора
ИП "Сембина А.К."
ИИН 731030450040

Руководитель _____ Сембина А.К.

должность, фамилия, имя, отчество
подпись
Место печати (при наличии)
"_____" _____ 2022 год