Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

1

Форма

Заказчик: КГП на ПХВ "Актогайская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области.
Павлодарская область, Актогайский район, с.Актогай, Марденова, 101.
БИН 010140001805

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ", Павлодарская область, г.Павлодар, Короленко, 21, 56.
БИН 070340014230

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт медицинского пункта с.Жанабет

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт медицинского пункта с.Жанабет

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 101 от 09.06.2022 г.

Акт приемки выполненных работ № 1
за август от 26.08.2022 года
(Локальная смета № 2-1-1)
на Общестроительные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата маши-	оборудо-вание,	Сметная прибыль		

						строителей		строителей	нистов	мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
1	1	1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки (дымоходов и печей) НР = 72 %										
				м3 кладки	1,7	25654,19	4986,7	43612	8477	–	28108	77458	
						20667,49	2296,2	35135	3904	–	5738		
2	2	1146-0401-0501	Перегородки деревянные оштукатуренные щитовые и дощатые однослойные. Разборка НР = 72 %										
				м2	8,4	542,87	174,95	4560	1470	–	2763	7909	
						367,92	88,77	3091	746	–	586		
3	3	1212-0104-0504	Стены и откосы. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР = 72 %										
				м2	225,17	257,77	–	58042	–	–	41790	107819	
						257,77	–	58042	–	–	7987		
4	4	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %										
				м2	87,1	357,31	20,3	31122	1768	–	21781	57135	

					337,01	10,3	29354	897	–	4232	
5	5 1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР = 72 %	м2	87,1	76,93	–	6701	–	–	4825	12448
					76,93	–	6701	–	–	922	
6	6 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	90,58	37,81	–	3425	–	–	2466	6362
					37,81	–	3425	–	–	471	
7	7 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	м2	1,6	1538,8	35,99	2462	58	–	1748	4547

					1502,81	15,06	2404	24	–	337	
8	8 1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 72 %	м2	8,91	1968,95	182,74	17543	1628	–	12054	31965
					1786,21	92,73	15915	826	–	2368	
9	9 1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 72 %	м2	8	1167,16	182,74	9337	1462	–	6204	16784
					984,42	92,73	7875	742	–	1243	
10	10 1208-0101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок (6,44м3) НР = 72 %	м2 кровли	104	257,46	12,52	26776	1302	–	18652	49062
					244,94	4,15	25474	432	–	3634	
11	11 1208-0101-0206	Кровли из досок сплошного настила . Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	104	205,94	15,77	21418	1640	–	14826	39144
					190,17	7,82	19778	813	–	2900	

12	12	1112-0101-1303	Покрытия. Разборка утепления плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4;	м2 утепляемого покрытия	122,55	248,8	21,51	30490	2636	–	20517	55088
						227,29	5,24	27854	642	–	4081	
13	13	1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР = 72 %	м3 кладки	14,45	25654,19	4986,7	370703	72058	–	238914	658386
						20667,49	2296,2	298645	33180	–	48769	
14	14	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий (АС-10) НР = 72 %	м2 кровли	160,22	290,06	1,7	46473	272	–	33265	86117
						288,36	–	46201	–	–	6379	
15	15	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2 кровли	160,22	177,67	19,85	28466	3180	–	18966	51227

					157,82	6,59	25286	1056	–	3795	
16	16 1208-0101-0103	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен НР = 72 %	м2 кровли	160,22	310,59	18,13	49763	2905	–	34431	90930
					292,46	6,01	46858	963	–	6736	
17	17 1110-0102-0205	Стены. Разборка карнизов и лобовых досок НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8;	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	34,72	1392,97	22,46	48364	780	–	34518	89513
					1370,51	10,31	47584	358	–	6631	
18	18 1110-0102-0204	Стены. Разборка фронтонов НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8;	м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	25,13	677,82	26,11	17034	656	–	12009	31366
					651,71	12,03	16377	302	–	2323	

19	19 1208-0101-0103	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен (слуховое окно) НР = 72 %	м2 кровли	5	310,59	18,13	1553	91	–	1074	2837
					292,46	6,01	1462	30	–	210	
20	20 1109-0606-0102	Металлическая труба дымохода д.150 мм. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	0,144	46629,36	8412,81	6715	1211	171	4051	11627
					37031,52	2044,52	5333	294	–	861	

Раздел 3 СТЕНЫ,ПЕРЕГОРОДКИ, ПЕРЕМЫЧКИ, ДЫМОХОД

21	24 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (гидроизоляция карниза) НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 изолируемой поверхности	72,7	380,53	16,17	27665	1176	19266	5417	35729
					99,36	4,14	7223	301	–	2647	
22	25 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(наращивание наружных стен) НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 кладки	14,45	14166,08	2019,11	204700	29176	60792	87763	315860
					7939,89	495,65	114731	7162	–	23397	
23	26 213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 ктрр1=1,15;	1000 шт.	5,491	52759		289700		289700	–	312876
					–		–		–	23176	

24	29 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	т стальных элементов	0,0021	772321,47	8586,56	1622	18	1445	117	1878
					75719,91	1843,7	159	4	–	139	
25	30 261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90 ктрр1=1,15;	шт.	45	26		1170		1170	–	1264
					–		–		–	94	

Раздел 4 ПЕРЕКРЫТИЕ

26	44 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой толщ.200 мм НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 утепляемого покрытия	104	1068,76	67,21	111151	6990	36201	50159	174215
					653,46	16,39	67960	1705	–	12905	

27	45 234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 ктрр1=1,15;									
			м3	21,424	28105			602122		602122	–	650292
					–			–		–	48170	
28	46 1126-0301-0801	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 поверхности покрытия изоляции	194,4	2657,86	9,69	516688	1884	247773	192890	766344
					1373,62	4,48	267032	871	–	56766	

Всего	**3 746 182**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 179 899
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	140 838
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	55 252
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 258 640
- накладные расходы, тенге	889 308
в т.ч. зарплата, тенге	

в т.ч. зарплата, тенге	
- сметная прибыль (8 %), тенге	277 497
Всего	**3 746 182**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**74 924**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**3 821 106**
договорной коэффициент К=0,95	3 630 050,7
НДС (12 %)	435 606,08
Итого	**4 065 656,78**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "СтройКом-ПВ"

БИН 070340014230
Руководитель: _____ Сулейменов А.А.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "КустанайСпецСтрой"
БИН 091040019633
Эксперт _____ Садық А.Б.
аттестат № KZ52VJE00059886

должность, фамилия, имя, отчество
№ аттестата, подпись
Место печати (при наличии)
"_____" _____ 2022 год

Принял (Заказчик):
КГП на ПХВ "Актогайская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области,
акимата Павлодарской области
Павлодарская область, Актогайский район, с.Актогай, Марденова,
БИН 010140001805
Руководитель: _____ Сабырова М.А.

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО "ES-ПРОЕКТ"
БИН 060340010771

Руководитель _____ Кабдышева Б.Н.

должность, фамилия, имя, отчество
подпись
Место печати (при наличии)
"_____" _____ 2022 год