Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 1

Заказчик: КГП на ПХВ "Актогайская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области.
Павлодарская область, Актогайский район, с.Актогай, Марденова, 101.
БИН 010140001805

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ", Павлодарская область, г.Павлодар, Короленко, 21, 56.
БИН 070340014230

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт медицинского пункта с.Жанабет Актогайского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт медицинского пункта с.Жанабет Актогайского района Павлодарской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 101 от 09.06.2022 г.

Акт приемки выполненных работ № 2
за сентябрь от 14.09.2022 года
(Локальная смета № 2-1-1)
на Общестроительные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата маши-	оборудо-вание,	Сметная прибыль		

						строителей		строителей	нистов	мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 ФУНДАМЕНТЫ ПОД ПЕРЕГОРОДКУ И ДЫМОХОД													
1	21 1106-0101-0120		Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство,бетон В7,5 НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;										
				м3	1,6	29421,38	2543,28	47074	4069	34599	6695	58071	
						5253,66	558,03	8406	893	–	4302		
2	22 214-210-0201		Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03106	275482		8556		8556	–	9240	
						–		–		–	684		
3	23 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00396	277977		1101		1101	–	1189	
						–		–		–	88		
Раздел 3 СТЕНЫ,ПЕРЕГОРОДКИ, ПЕРЕМЫЧКИ, ДЫМОХОД													

4	27 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	19,3	2755,5	140,04	53181	2703	8875	30442	90313
					2155,6	35,08	41603	677	–	6690	
5	28 213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 ктрр1=1,15;	1000 шт.	1,008	52759		53181		53181	–	57435
					–		–		–	4254	
6	32 222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84 ктрр1=1,15;	м3	0,022	120624		2654		2654	–	2866
					–		–		–	212	

Раздел 4 ПЕРЕКРЫТИЕ

7	41 1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 древесины в конструкции	0,4	97873,75	1780,54	39150	712	29347	6764	49587

					22725,84	759,34	9090	304	–	3673	
8	42 1110-0116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 перекрытия	104	344,4	1,8	35818	187	25189	7578	46868
					100,4	0,8	10442	83	–	3472	
9	43 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (гидроизоляция перекрытия) НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 изолируемой поверхности	104	380,53	16,17	39575	1682	27560	7750	51111
					99,36	4,14	10333	431	–	3786	

Раздел 5 ПРОЕМЫ

5.2 Окна

10	51 1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;									
			м2	6,69	3408,82	241,52	22805	1616	10537	8202	33488
					1592,26	110,62	10652	740	–	2481	
11	53 1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;									
			м2	6,24	1901,03	13,7	11862	85	9939	1352	14271
					294,55	6,42	1838	40	–	1057	
12	54 223-501-0106	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 400 мм	м	6,24	2045		12761		12761	–	13782
					–		–		–	1021	

13	55 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали толщ.0,6 мм. Устройство НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	2,19	3577,93	18,09	7836	40	4863	2120	10752
					1339,12	4,83	2933	11	–	796	
Раздел 6 ПОЛЫ											
14	61 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 подстилающего слоя	1,82	27076,44	9	49279	16	40844	6062	59768
					4625,69	–	8419	–	–	4427	
15	62 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	22,75	898,06	39,18	20431	891	9844	7293	29942
					426,19	19,02	9696	433	–	2218	

16	63 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % ктрр1=2,3; ктрм1=2,5; кэкс1=2,5; кмат1=2;								
			м2 стяжки	22,75	239,62	13,27	5451	302	4910	276	6185
					10,53	6,29	240	143	–	458	

Раздел 7 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

7.1 Потолок

17	67 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;									
			м2 потолка	75,9	2885,06	19,01	218976	1443	103241	82694	325804
					1505,83	7,39	114292	561	–	24134	

Раздел 9 КРОВЛЯ

18	85 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой (по периметру чердака, шир.1000 мм) НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 изолируемой поверхности	60	814,61	33,15	48877	1989	32065	10912	64572
					247,05	5,55	14823	333	–	4783	
9.2 Стропильная кровля											
19	89 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 древесины в конструкции	1,405	116893,69	1906,84	164236	2679	120921	30044	209822
					28922,27	777,24	40636	1092	–	15542	
20	90 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 древесины в конструкции	1,768	114734,78	1465,69	202851	2591	147330	38929	261122
					29937,38	644,4	52929	1139	–	19342	
21	91 1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 древесины в конструкции	0,24	97873,75	1780,54	23490	427	17608	4058	29752

					22725,84	759,34	5454	182	–	2204	
22	92 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 древесины в конструкции	1,405	9068,87	78,66	12742	111	11091	1143	14996
					1096,13	34,26	1540	48	–	1111	
23	93 1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, прогонов. Огнезащита НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 древесины в конструкции	2,008	8641,15	56,73	17351	114	11833	3927	22980
					2691,69	24,55	5405	49	–	1702	
24	94 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов и лобовой доски НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	20,3	4771,01	35,09	96852	712	56146	29030	135952
					1970,11	16,11	39993	327	–	10070	

25	95 1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	160,22	889,61	16,8	142533	2692	102265	27999	184175
					234,53	8,19	37576	1312	–	13643	
26	96 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 кровли	160,22	944	27,87	151248	4465	11970	98294	269505
					841,42	10,66	134812	1708	–	19963	
27	98 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 обработанной поверхности	160,22	316,68	3,65	50738	585	43501	4973	60168
					41,52	1,59	6652	255	–	4457	

28	99 1115-0403-0101	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву(карниз,лобовая доска) НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	20,3	571,38	2,24	11599	45	4142	5352	18307
					365,1	1,05	7412	21	–	1356	
29	101 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	т стальных элементов	0,07313	92626,15	8586,56	6774	628	608	4084	11727
					75719,91	1843,7	5537	135	–	869	
30	102 214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм ктрр1=1,15;	т	0,0105	277157		2910		2910	–	3143
					–		–		–	233	

31	103 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм ktpp1=1,15;	т	0,00525	297907	1564	1564	–	1689
					–	–	–	125	
32	104 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм ktpp1=1,15;	т	0,02778	275482	7653	7653	–	8265
					–	–	–	612	
33	105 214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ktpp1=1,15;	т	0,0296	273546	8097	8097	–	8745
					–	–	–	648	

Всего	**2 165 592**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	580 713
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	30 784

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 917
- материалы, изделия и конструкции, тенге	967 705
- накладные расходы, тенге	425 973
в т.ч. зарплата, тенге	
- сметная прибыль (8 %), тенге	160 413
Всего	**2 165 592**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**43 312**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**2 208 904**
договорной коэффициент К=0,95	2 098 458,8
НДС (12 %)	251 815,06
Итого	**2 350 273,86**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "СтройКом-ПВ"

БИН 070340014230
Руководитель: _____ Сулейменов А.А.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "КустанайСпецСтрой"
БИН 091040019633
Эксперт _____ Садық А.Б.
аттестат № KZ52VJE00059886

должность, фамилия, имя, отчество
№ аттестата, подпись
Место печати (при наличии)
"_____" _____ 2022 год

Принял (Заказчик):
КГП на ПХВ "Актогайская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области,
акимата Павлодарской области
Павлодарская область, Актогайский район, с.Актогай, Марденова,
БИН 010140001805
Руководитель: _____ Сабырова М.А.

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО "ES-ПРОЕКТ"
БИН 060340010771

Руководитель _____ Кабдышева Б.Н.

должность, фамилия, имя, отчество
подпись
Место печати (при наличии)
"_____" _____ 2022 год