Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

1

Форма

Заказчик: КГП на ПХВ "Актогайская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области.
Павлодарская область, Актогайский район, с.Актогай, Марденова, 101.
БИН 010140001805

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ", Павлодарская область, г.Павлодар, Короленко, 21, 56.
БИН 070340014230

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт медицинского пункта с.Жанабет Актогайского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт медицинского пункта с.Жанабет Актогайского района Павлодарской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 101 от 09.06.2022 г.

Акт приемки выполненных работ № 3
за сентябрь от 14.09.2022 года
(Локальная смета № 2-1-4)
на Нулевую (корректировочную) смету

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата	зарплата рабочих-	зарплата маши-	оборудо-вание,	Сметная		

						рабочих-строителей	машинистов	рабочих-строителей	машинистов	мебель, инвентарь	прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Демонтажные работы											
1	1	1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР = 72 %	м3 кладки	3,2	25654,19	4986,7	82093	15957	–	52908	145801	
						20667,49	2296,2	66136	7348	–	10800		
		Раздел 2 Фасад											
2	2	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 грунта	31,3	2514,74	–	78711	–	–	56672	146214	
						2514,74	–	78711	–	–	10831		
3	3	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3	7,65	26855,84	1713,31	205447	13107	162024	24074	247883	
						3962,95	407,71	30317	3119	–	18362		

4	4 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	118,2	3328,07	149,66	393378	17690	83927	213252	655160
					2468,37	37,41	291761	4422	–	48530	
5	5 1108-0201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стен (без вычета проемов)	118,2	360,65	–	42629	–	–	30693	79188
					360,65	–	42629	–	–	5866	
6	6 213-102-0302	Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150 неокрашенный	1000 шт.	4,96	155000		768800		768800	–	830304
					–		–		–	61504	

7	7 1106-1908-0402	Конструкции армированного пояса монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3	3,42	6856,19	3760,22	23448	12860	42	10956	37156
					3083,7	1365,41	10546	4670	–	2752	
8	8 212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,42	21542		73674		73674	–	79568
					–		–		–	5894	
	Раздел 3 Проемы										
9	12 1134-0108-0703	Наружные откосы. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 поверхности	10	4107,18	12,28	41072	123	29287	8425	53457
					1166,18	3,94	11662	39	–	3960	

10	13 223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	6,69	27177 –		181814 –		181814 –	– 14545	196359
	Раздел 4 Полы										
11	14 1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 72 % ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kэкс1=1,25;	м3 подстилающего слоя	17,2	7774,57 3778,91	1321,08 537	133723 64997	22723 9236	46003 –	53448 14974	202145

12	15	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 подстилающего слоя	8,93	27076,44	9	241793	80	200405	29741	293257
						4625,69	–	41307	–	–	21723	
13	16	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	63,25	898,06	39,18	56802	2478	27368	20275	83243
						426,19	19,02	26957	1203	–	6166	
14	17	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % ктрр1=2,3; ктрм1=2,5; кэкс1=2,5; кмат1=2;	м2 стяжки	506	239,62	13,27	121248	6715	109205	6128	137566
						10,53	6,29	5328	3183	–	10190	

Раздел 5 Отделочные работы

5.1 Потолок

15	22	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 потолка	6,6	2885,06	19,01	19041	125	8977	7191	28330
						1505,83	7,39	9938	49	–	2098	
Раздел 6 Кровля												
16	29	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 древесины в конструкции	2,4	114734,78	1465,69	275363	3518	199996	52846	354466
						29937,38	644,4	71850	1547	–	26257	
17	30	1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 древесины в конструкции	0,095	97873,75	1780,54	9298	169	6970	1606	11776
						22725,84	759,34	2159	72	–	872	

18	31 1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, прогонов. Огнезащита НР = 72 % ktpp1=1,15; ktpм1=1,25; kэкс1=1,25;	м3 древесины в конструкции	2,4	8641,15	56,73	20739	136	14143	4694	27468
					2691,69	24,55	6460	59	–	2035	
19	32 214-204-1022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	184,253	2636		485691		485691	–	524546
					–		–		–	38855	
20	33 1110-0207-0104	Перекрытия открытые с настилкой полов по деревянным балкам. Сборка НР = 72 % ktpp1=1,15; ktpм1=1,25; kэкс1=1,25;	м2 перекрытия	172	1468,87	155,29	252646	26710	16856	158435	443967
					1215,58	63,77	209080	10968	–	32886	

21	34 215-204-0401	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	5,504	68867		379044		379044	–	409368
					–		–		–	30324	
22	35 1111-0101-0901	Теплоизоляция сплошная из плит минераловатных. Устройство НР = 72 % ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kэкс1=1,25;	м2 изолируемой поверхности	86	426,63	43,29	36690	3723	–	24990	66614
					383,34	20,24	32967	1741	–	4934	
23	36 234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	17,2	28105		483406		483406	–	522078
					–		–		–	38672	

Всего **5 575 914**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 002 805
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 126 114
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 47 656
- материалы, изделия и конструкции, тенге 3 277 632
- накладные расходы, тенге 756 334

в т.ч. зарплата, тенге	
- сметная прибыль (8 %), тенге	413 030
Всего	**5 575 914**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**111 518**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**5 687 432**
договорной коэффициент К=0,95	5 403 060,4
НДС (12 %)	648 367,25
Итого	**6 051 427,65**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "СтройКом-ПВ"

БИН 070340014230
Руководитель: _____ Сулейменов А.А.

Принял (Заказчик):
КГП на ПХВ "Актогайская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
Павлодарская область, Актогайский район, с.Актогай, Марденова,
БИН 010140001805
Руководитель: _____ Сабырова М.А.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "КустанайСпецСтрой"
БИН 091040019633
Эксперт _____ Садық А.Б.
аттестат № KZ52VJE00059886

должность, фамилия, имя, отчество
№ аттестата, подпись
Место печати (при наличии)
"_____" _____ 2022 год

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО "ES-ПРОЕКТ"
БИН 060340010771

Руководитель _____ Кабдышева Б.Н.

должность, фамилия, имя, отчество
подпись
Место печати (при наличии)
"_____" _____ 2022 год