Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

1

Форма

Заказчик: КГП на ПХВ "Актогайская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области.
Павлодарская область, Актогайский район, с.Актогай, Марденова, 101.
БИН 010140001805

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ", Павлодарская область, г.Павлодар, Короленко, 21, 56.
БИН 070340014230

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт медицинского пункта с.Жанабет Актогайского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт медицинского пункта с.Жанабет Актогайского района Павлодарской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 101 от 09.06.2022 г.

Акт приемки выполненных работ № 5
за сентябрь от 20.09.2022 года
(Локальная смета № 2-1-3)
на Электроснабжение

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата маши-	оборудо-вание,	Сметная прибыль		

						строителей		строителей	нистов	мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 3 КАБЕЛИ И ПРОВОДА

1	19	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	269	342,81	154,69	92216	41612	12083	37323	139902
						143,2	49,5	38521	13316	–	10363	
2	20	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	194	397,01	2,59	77020	502	33496	31121	116792
						221,76	1,04	43021	202	–	8651	
3	21	243-142-0107	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	0,0204	99903		2038		2038	–	2201

						–	–	–	163	
4	22 243-142-0109	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	0,0918	158098	14513	14513	–	15674
					–	–	–	1161		
5	23 243-142-0113	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 10 мм2	км	0,0153	397621	6084	6084	–	6571
					–	–	–	487		
6	24 243-602-0105	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2	км	0,00102	242101	247	247	–	267
					–	–	–	20		

7	25 243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,306	346715 –		106095 –		106095 –	– 8488	114583
8	26 243-106-0302	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66	км	0,0255	232683 –		5933 –		5933 –	– 475	6408
9	27 243-113-0904	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-1	км	0,01224	537292 –		6576 –		6576 –	– 526	7102

Раздел 5 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

10	35	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	19	32		608		608	–	657
						–		–		–	49	
11	36	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 72 %	шт.	6	740,34	–	4442	–	65	3151	8200
						729,5	–	4377	–	–	607	
12	37	247-202-0420	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41244, IP55, 10 гермовводов, размерами 190 мм x 140 мм x 70 мм	шт.	2	839		1678		1678	–	1812
						–		–		–	134	
13	38	247-202-0604	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	3	49		147		147	–	159
						–		–		–	12	

14	39 247-202-0102	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм x 40 мм, IP44									
			шт.	1	364		364		364	–	393
					–		–		–	29	
	Раздел 6 ТРУБЫ										
15	46 1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %									
			м	260	309,58	2,33	80491	606	3411	55082	146419
					294,13	0,11	76474	29	–	10846	
16	47 241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	25,25	90		2273		2273	–	2455
					–		–		–	182	
17	48 241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	237,35	45		10681		10681	–	11535
					–		–		–	854	
	Всего						**581 130**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	162 393
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	42 720
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 547
- материалы, изделия и конструкции, тенге	206 292
- накладные расходы, тенге	126 677
в т.ч. зарплата, тенге	
- сметная прибыль (8 %), тенге	43 047
Всего	**581 130**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**11 623**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**592 753**
договорной коэффициент К=0,95	563 115,35
НДС (12 %)	67 573,84
Итого	**630 689,19**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "СтройКом-ПВ"

БИН 070340014230
Руководитель: _____ Сулейменов А.А.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "КустанайСпецСтрой"
БИН 091040019633
Эксперт _____ Садық А.Б.
аттестат № KZ52VJE00059886

должность, фамилия, имя, отчество
№ аттестата, подпись
Место печати (при наличии)
"_____" _____ 2022 год

Принял (Заказчик):
КГП на ПХВ "Актогайская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области,
акимата Павлодарской области
Павлодарская область, Актогайский район, с.Актогай, Марденова,
БИН 010140001805
Руководитель: _____ Сабырова М.А.

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО "ES-ПРОЕКТ"
БИН 060340010771

Руководитель _____ Кабдышева Б.Н.

должность, фамилия, имя, отчество
подпись
Место печати (при наличии)
"_____" _____ 2022 год