Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

1

Форма

Заказчик: КГП на ПХВ "Актогайская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области.
Павлодарская область, Актогайский район, с.Актогай, Марденова, 101.
БИН 010140001805

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ", Павлодарская область, г.Павлодар, Короленко, 21, 56.
БИН 070340014230

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт медицинского пункта с.Жанабет

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт медицинского пункта с.Жанабет

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 101 от 09.06.2022 г.

Акт приемки выполненных работ № 10
за октябрь от 03.10.2022 года
(Локальная смета № 2-1-3)
на Электроснабжение

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 НИЗКОВОЛЬТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1	1	1308-0301-0904	Агрегат двухмашинный, поступающий в собранном виде, масса до 1 т. Установка НР = 72 %	шт.	1	59294,61	29692,49	59295	29692	2836	28547	94869
						26766	12882,92	26766	12883	–	7027	
2	2	1308-0304-0206	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу (АВР) НР = 72 %	шт.	1	22304,73	2722,07	22305	2722	15122	3963	28369
						4461	1043,1	4461	1043	–	2101	
3	4	1308-0304-0205	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	23970,31	1246,17	23970	1246	18263	3552	29724
						4461	472,56	4461	473	–	2202	
4	5	5877-7702-01 (пл) (об)	Шкаф ввода, учета и распределения ПР 8804-1116	шт	1	102934,86		102935		–	–	102935

					–		–		102935	–	
5	6 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1406,78	86,18	1407	86	27	957	2553
					1293,69	34,77	1294	35	–	189	
6	7 247-301-0206	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-01I, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	14439		14439		14439	–	15594
					–		–		–	1155	

7	8 1308-0303-0404	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	5786,51	112,66	11573	225	5400	4333	17178
					2974	34,77	5948	70	–	1272	
8	9 247-203-0201	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP32	шт.	2	20119		40238		40238	–	43457
					–		–		–	3219	

9	10	1308-0303-0501	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4843,11	22,97	4843	23	1956	2062	7457
						2864	–	2864	–	–	552	
10	11	247-204-0571	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С63 100 мА	шт.	1	5196		5196		5196	–	5612
						–		–		–	416	
11	12	1308-0201-1901	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	3052,74	86,18	6105	172	205	4175	11102
						2864	34,77	5728	70	–	822	

12	13 243-903-2001	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа ЕРКТ-0031-L12, без брони	шт.	2	12911		25822		25822	–	27888
					–		–		–	2066	

Раздел 2 СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

13	14 1121-0401-0104	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах НР = 72 %	шт.	21	1237,25	49,47	25982	1039	126	18184	47699
					1181,8	20,86	24818	438	–	3533	
14	15 247-102-0114	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20S, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	18	16513		297234		297234	–	321013
					–		–		–	23779	

15	16 247-102-0163	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS PS 18, мощностью 18 Вт, IP65	шт.	3	11476		34428		34428	–	37182
					–		–		–	2754	
16	17 1121-0401-0401	Указатели световые настенные. Установка НР = 72 %	шт.	2	741,88	17,21	1484	34	13	1044	2730
					718,12	6,95	1436	14	–	202	
17	18 297--77-1-01 (пл)	Световой указатель выхода, LURA 4221-4 LED	шт	2	39601,5		79203		79203	–	85539
					–		–		–	6336	

Раздел 4 ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

18	28 1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	19	207,17	0,22	3936	4	21	2817	7293
					205,82	0,1	3911	2	–	540	

19	29 247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	9	476 / –	4284 / –	4284 / –	– / 343	4627
20	30 247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	6	345 / –	2070 / –	2070 / –	– / 166	2236
21	31 247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	3	368 / –	1104 / –	1104 / –	– / 88	1192

22	32 247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	401		401		401	–	433
					–		–		–	32	
23	33 1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	2	194,74	0,22	389	–	19	266	707
					184,85	0,09	370	–	–	52	
24	34 247-214-0103	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	358		716		716	–	773
					–		–		–	57	

Раздел 5 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

25	40 1121-0502-0201	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж НР = 72 %	шт.	1	1914,94	84,49	1915	84	117	1259	3428
					1713,1	34,77	1713	35	–	254	
26	41 247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	12892		12892		12892	–	13923
					–		–		–	1031	
27	42 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 72 %	шт.	1	740,34	–	740	–	11	526	1367
					729,5	–	730	–	–	101	
28	43 247-202-0207	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 240 мм х 190 мм х 90 мм, IP56	шт.	1	3729		3729		3729	–	4027
					–		–		–	298	

29	44	1308-0205-1402	Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 3. Устройство НР = 72 %	шт.	1	27207,65	19829,12	27208	19829	443	9675	39834
						6935,32	6502,35	6935	6502	–	2951	
30	45	241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	2,39	456		1090		1090	–	1177
						–		–		–	87	
Раздел 6 ТРУБЫ												
31	49	1121-0101-0203	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %	м	3	418,09	3,3	1254	10	88	833	2254
						385,32	0,41	1156	1	–	167	
32	50	241-207-0205	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	3,03	194		588		588	–	635
						–		–		–	47	

33	51	1134-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий НР = 72 %	канало-километр трубопровода	0,006	1369148,44 / 205800	– / –	8215 / 1235	– / –	6980 / –	889 / 728	9832
34	52	1308-0201-1501	Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей в помещении НР = 72 %	проход кабеля	2	1251,75 / 673,04	– / –	2504 / 1346	– / –	1157 / –	969 / 278	3751

Раздел 7 ЗАЗЕМЛЕНИЕ

7.1 Молниезащита

35	53	1308-0208-0203	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж НР = 72 %	м	15	523,1 / 180,18	59,84 / 19,13	7847 / 2703	898 / 287	4246 / –	2153 / 800	10800
36	54	1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	30	697,44	27,36	20923	821	12618	5576	28619

					249,48	8,69	7484	261	–	2120	
37	55 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	3547,95	164,59	21288	988	14479	4401	27744
					970,2	48,68	5821	292	–	2055	
38	56 1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	10	385,03	15,29	3850	153	1341	1724	6020
					235,62	3,83	2356	38	–	446	
39	57 1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	7	697,44	27,36	4882	192	2944	1301	6678
					249,48	8,69	1746	61	–	495	

Раздел 8 ПРОЧИЕ РАБОТЫ

40	58	1146-0302-0308	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм НР = 72 %	шт.	9	2197,79	897,22	19780	8075	–	11065	33313
						1300,57	406,97	11705	3663	–	2468	
41	59	1146-0302-0301	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130x130 мм НР = 72 %	шт.	18	831,07	346,22	14959	6232	–	8394	25221
						484,85	162,82	8727	2931	–	1868	
42	60	1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР = 72 %	м борозд	10	304,13	123,63	3041	1236	–	1718	5140
						180,5	58,14	1805	581	–	381	

Всего	**1 121 925**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	137 519
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	73 761
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	29 680
- материалы, изделия и конструкции, тенге	611 846
- оборудование, тенге	102 935
- накладные расходы, тенге	120 383
в т.ч. зарплата, тенге	
- сметная прибыль (8 %), тенге	75 478
Всего	**1 121 925**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**20 380**

Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**1 142 305**
договорной коэффициент К=0,95	1 085 189,75
НДС (12 %)	130 222,77
Итого	**1 215 412,52**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "СтройКом-ПВ"

БИН 070340014230
Руководитель: _____ Сулейменов А.А.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "КустанайСпецСтрой"
БИН 091040019633
Эксперт _____ Садық А.Б.
аттестат № KZ52VJE00059886

должность, фамилия, имя, отчество
№ аттестата, подпись
Место печати (при наличии)
"_____" _____ 2022 год

Принял (Заказчик):
КГП на ПХВ "Актогайская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области акимата Павлодарской области
Павлодарская область, Актогайский район, с.Актогай, Марденова,
БИН 010140001805
Руководитель: _____ Сабырова М.А.

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО "ES-ПРОЕКТ"
БИН 060340010771

Руководитель _____ Кабдышева Б.Н.

должность, фамилия, имя, отчество
подпись
Место печати (при наличии)
"_____" _____ 2022 год