Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

1

Форма

Заказчик: КГП на ПХВ "Актогайская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области.
Павлодарская область, Актогайский район, с.Актогай, Марденова, 101.
БИН 010140001805

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ", Павлодарская область, г.Павлодар, Короленко, 21, 56.
БИН 070340014230

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт медицинского пункта с.Жанабет

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт медицинского пункта с.Жанабет

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 101 от 09.06.2022 г.

Акт приемки выполненных работ №11
за октябрь от 03.10.2022 года
(Локальная смета № 2-1-4)
на Нулевую (корректировочную) смету

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 3 Проемы

1	13 223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	1,84	27177		50006		50006	–	54006
					–		–		–	4000	
2	14 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72 %	м2	9,4	1809,28	85,49	17007	804	4790	8469	27514
					1214,25	36,99	11414	348	–	2038	
3	15 290-002-0002 (пл)	Блок дверной Лотос белый	шт	6	16808		100848		100848	–	108916
					–		–		–	8068	

4	16 223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 (навесы)	шт.	12	520		6240		6240	–	6739
					–		–		–	499	
5	17 223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	шт.	6	5262		31572		31572	–	34098
					–		–		–	2526	
	Раздел 4 Полы										
6	24 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м	69	1584,88	17,4	109357	1201	84577	17278	136766
					341,73	6,06	23579	418	–	10131	
7	25 231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый	м	69	1173		80937		80937	–	87412
					–		–		–	6475	

Раздел 5 Отделочные работы

5.1 Потолок

8	27 1115-0403-0311	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	33,36	751,36	2,24	25065	75	7825	12385	40446
					514,56	1,05	17166	35	–	2996	
5.2 Стены, перегородки											
9	30 1115-0206-0208	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 отделываемой поверхности	184,9	703,35	4,13	130049	764	39827	64585	210205
					483,82	1,32	89458	244	–	15571	
10	31 1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 поверхности облицовки	100,22	2123,59	46,38	212826	4648	26461	132453	372901

					1813,18	22,41	181717	2246	–	27622	
11	32 232-201-0103	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, гладкая	м2	100,22	3195		320203		320203	–	345819
					–		–		–	25616	
Раздел 6 Кровля											
12	41 214-204-1022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм (слуховое окно)	м2	9,2	2636		24251		24251	–	26191
					–		–		–	1940	
Раздел 7 Отопление											
13	42 1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 72 %	кВт	12,58	1174,26	16,85	14772	212	5626	6485	22958
					710,21	5,82	8934	73	–	1701	

14	43 245-103-0110	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	68	2281 / –		155108 / –		155108 / –	– / 12409	167517
15	44 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	8	2300,25 / 1934,52	91,55 / 14,32	18402 / 15476	732 / 115	2193 / –	11226 / 2370	31998
16	45 242-207-1701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	16	2930 / –		46880 / –		46880 / –	– / 3750	50630

Раздел 8 Теплоснабжение

17	46	290-001-0002 (пл)	Котел твердотопливный длительного горения с горячими колодцами 15 кВт КСВм Volcan	шт	1	728270 / –	728270 / –	728270 / –	– / 58262	786532
18	47	290-001-0015 (пл)	Переход Моно/Термо ПМТ-Р 430-0,8мм/430-0,5мм, D150/210 М-ТФ (Д-К) ТиС	шт	1	8035,7 / –	8036 / –	8036 / –	– / 643	8679
19	48	290-001-0016 (пл)	Тройник Термо 87 ТРТ-Р 430-0,5мм/430, D150/210-ТФ ТиС	шт	1	20678,6 / –	20679 / –	20679 / –	– / 1654	22333
20	49	290-001-0016 (пл)	Конденсатоотвод Термо КТ-Р 430-0,5мм, D210М-ТФ ТиС	шт	1	3504,4 / –	3504 / –	3504 / –	– / 280	3784
21	50	290-001-0017 (пл)	Труба Термо L 1000 ТТ-Р 430-0,5мм/430, D 150/210-ТФ ТиС	шт	6	17879,5 / –	107277 / –	107277 / –	– / 8582	115859

22	51	290-001-0018 (пл)	Конус Термо КТ-Р 430-0,5мм/430, D150/210 М-ТФ ТиС	шт	1	7723,2 / –	7723 / –	7723 / –	– / 618	8341
23	52	290-001-0019 (пл)	Зонт ЗМ-Р 430-0,5мм, D150 (У2) ТиС	шт	1	3607,1 / –	3607 / –	3607 / –	– / 289	3896
24	53	290-001-0020 (пл)	Хомут трубный ХТ-Р на болте D150 - ФР (М) ТиС	шт	2	1075,9 / –	2152 / –	2152 / –	– / 172	2324
25	54	290-001-0021 (пл)	Хомут трубный ХТ-Р на болте D210 - ФР (М) ТиС	шт	10	1410,7 / –	14107 / –	14107 / –	– / 1129	15236

Раздел 9 Низковольтное оборудование

26	55	580-001-0001 (пл) (об)	Бензиновый генератор Alteco proffessional, мощностью 8,5 кВт, с блоком аварийного ввода резерва (АВР)	шт	1	641433 / –	641433 / –	– / 641433	– / –	641433

Раздел 11 Водопровод и канализация

27	67 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	комплект	4	3553,83 / 3211,26	123,92 / 58,85	14215 / 12845	496 / 235	875 / –	9418 / 1891	25524
28	68 244-101-0102	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм	комплект	4	8000 / –		32000 / –		32000 / –	– / 2560	34560
29	69 244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	4	3977 / –		15908 / –		15908 / –	– / 1273	17181

30	70 244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	4	785 / –		3140 / –		3140 / –	– / 251	3391
31	71 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	шт.	4	1185,58 / 1152,76	0,15 / –	4742 / 4611	1 / –	131 / –	3320 / 645	8707
32	72 244-104-0409	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	4	7605 / –		30420 / –		30420 / –	– / 2434	32854

33	73 242-207-3704	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	9	4879 / –		43911 / –		43911 / –	– / 3513	47424
34	74 1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м трубопровода	48	1752 / 1722,55	18,55 / 0,13	84096 / 82682	890 / 6	523 / –	59535 / 11490	155121
35	75 241-201-0201	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х3,0 мм	м	47,904	122 / –		5844 / –		5844 / –	– / 468	6312

36	76 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	счетчик (водомер)	1	710,79 / 653,5	38,75 / 17,9	711 / 654	39 / 18	19 / –	484 / 96	1291
37	77 244-301-0401	Счетчик холодной воды одноструйный DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	1	24129 / –		24129 / –		24129 / –	– / 1930	26059
38	78 1117-0801-0201	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	комплект	1	5245,24 / 5104,09	63,69 / 23,78	5245 / 5104	64 / 24	77 / –	3692 / 715	9652
39	79 290-001-0003 (пл)	Водонагреватель Ariston ABS PRO1 R 65 V slim, 65 л	шт	1	90350 / –		90350 / –		90350 / –	– / 7228	97578
40	80 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	комплект	1	4379,67	245,87	4380	246	534	2677	7622

					3599,73	117,73	3600	118	–	565	
41	81 244-101-0301	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	1	8879		8879		8879	–	9589
					–		–		–	710	
42	82 244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	1	8876		8876		8876	–	9586
					–		–		–	710	
43	83 244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	1	1372		1372		1372	–	1482
					–		–		–	110	
44	84 261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	9	397		3573		3573	–	3859
					–		–		–	286	

45	85	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;								
				м3 грунта	36	333,16	333,16	11994	11994	–	1544	14621
						–	59,56	–	2144	–	1083	
46	86	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;								
				м3 грунта	2,89915	2049,05	–	5941	–	–	4277	11035
						2049,05	–	5940	–	–	817	
47	87	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;								
				м3 грунта	12,3	1069,73	–	13158	–	–	9474	24443
						1069,73	–	13158	–	–	1811	

48	88 1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 конструкций колодца	2,3	38872,06	9461,64	89406	21762	34037	30681	129694
					14611,88	3915,06	33607	9005	–	9607	
49	89 225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3018		3018		3018	–	3259
					–		–		–	241	
50	90 225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	5265		5265		5265	–	5686
					–		–		–	421	
51	91 225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1	шт.	1	19866		19866		19866	–	21455
					–		–		–	1589	
52	92 225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	20821		62463		62463	–	67460
					–		–		–	4997	
53	93 225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	20672		20672		20672	–	22326

						–		–		–	1654	
54	94 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 72 %	м2 поверхности	16,345	893,92 / 298,92	20,26 / 2,86	14611 / 4886	331 / 47	9394 / –	3552 / 1453	19616
55	95 1108-0101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной НР = 72 %	м3 изолирующего слоя	9	11062,72 / 6950,79	1717,38 / 830,56	99564 / 62557	15456 / 7475	21551 / –	50423 / 11999	161986
56	96 244-201-0306	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	1	12162 / –		12162 / –		12162 / –	– / 973	13135

Раздел 12 Пожарная сигнализация

57	97 1310-0701-0701	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;									
			шт.	1	5306,15	8,27	5306	8	53	3778	9811
					5245,21	1,61	5245	2	–	727	
58	98 290-001-0004 (пл)	Прибор приемно-контрольный пожарно-охранный Гранит-3А с автодозвонным модулем									
			шт	1	89205		89205		89205	–	96341
					–		–		–	7136	
59	99 1310-0701-0601	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;									
			шт.	2	937,95	5,87	1876	12	22	1329	3461
					921,21	1,79	1842	4	–	256	

60	100	290-001-0005 (пл)	Люкс-12-К "Выход" табло комбинированное	шт	1	7599 / –		7599 / –		7599 / –	– / 608	8207
61	101	290-001-0006 (пл)	Маяк-12-К оповещатель комбинированный	шт	1	7829 / –		7829 / –		7829 / –	– / 626	8455
62	102	1310-0701-0207	Извещатели охранно-пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Монтаж НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	шт.	3	1606,03 / 1583,19	5,28 / 0,18	4818 / 4750	16 / 1	53 / –	3421 / 659	8898
63	103	290-001-0007 (пл)	ИПР 513-10 извещатель пожарный ручной	шт	2	6420 / –		12840 / –		12840 / –	– / 1027	13867
64	104	290-001-0008 (пл)	Устройство контроля шлейфа оконечное Маяк-ШС1	шт	1	4195 / –		4195 / –		4195 / –	– / 336	4531

65	105	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;									
				шт.	6	3365,15	2,4	20191	14	415	14229	37174
						3293,6	–	19762	–	–	2754	
66	106	290-001-0009 (пл)	ИП 212-141 V1.04 Извещатель пожарный дымовой									
				шт	6	7460		44760		44760	–	48341
						–		–		–	3581	
67	107	290-001-0010 (пл)	DS 1990A-F5 Ключ Touch Memory SLINEX									
				шт	3	1005		3015		3015	–	3256
						–		–		–	241	

68	108 1310-0202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	шт.	1	21888,72	2787,4	21889	2787	1392	13318	38023
					17708,85	787,6	17709	788	–	2816	
69	109 248-306-0302	Аккумуляторная батарея 12В, 7 А/ч	шт.	1	5742		5742		5742	–	6201
					–		–		–	459	
70	110 1310-0603-0505	Кабель и провод масса 1 м кабеля до 0,6 кг. Прокладка в проложенных трубах, каналах и блоках скрытой проводки на пассажирских платформах, тоннелях и в служебно-технических зданиях железных дорог НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;									
			м кабеля	111,3	253,73	–	28240	–	9565	13446	45021
					167,79	–	18675	–	–	3335	

71	111	290-001-0011 (пл)	Кабель огнестойкий КПСнг(А)-FRLSTx 1х2х0.5мм2	м	84,8	481 / –		40789 / –		40789 / –	– / 3263	44052
72	112	290-001-0012 (пл)	Кабель огнестойкий КПСнг(А)-FRLSTx 2х2х0.5мм2	м	26,5	606 / –		16059 / –		16059 / –	– / 1285	17344
73	113	1121-0102-0101	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м	85	318,55 / 299,17	4,33 / 0,05	27077 / 25429	368 / 4	1279 / –	18312 / 3631	49020
74	114	290-001-0013 (пл)	Кабельный канал 25х16 с двойным замком	м	75	541 / –		40575 / –		40575 / –	– / 3246	43821
75	115	290-001-0014 (пл)	Кабельный канал 40х25 с двойным замком	м	10	860 / –		8600 / –		8600 / –	– / 688	9288

76	116 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м	2	425,33	18,84	851	38	112	512	1472
					350,66	4,78	701	10	–	109	
77	117 241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	2	72		144		144	–	156
					–		–		–	12	

Всего	**4 821 781**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	671 501
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	62 958
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	23 360
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 635 931
- оборудование, тенге	641 433
- накладные расходы, тенге	500 303
в т.ч. зарплата, тенге	

- сметная прибыль (8 %), тенге	309 656
Всего	**4 821 781**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**83 607**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**4 905 388**
договорной коэффициент К=0,95	4 660 118,6
НДС (12 %)	559 214,23
Итого	**5 219 332,83**

Сдал (Подрядчик):-
ТОО "СтройКом-ПВ"

БИН 070340014230
Руководитель: _____ Сулейменов А.А.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "КустанайСпецСтрой"
БИН 091040019633
Эксперт _____ Садық А.Б.
аттестат № KZ52VJE00059886

должность, фамилия, имя, отчество
№ аттестата, подпись
Место печати (при наличии)
"_____" _____ 2022 год

Принял (Заказчик):
КГП на ПХВ "Актогайская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
Павлодарская область, Актогайский район, с.Актогай, Марденова,
БИН 010140001805
Руководитель: _____ Сабырова М.А.

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО "ES-ПРОЕКТ"
БИН 060340010771

Руководитель _____ Кабдышева Б.Н.

должность, фамилия, имя, отчество
подпись
Место печати (при наличии)
"_____" _____ 2022 год