Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО «Промстройсервис.Е»
Наименование строительства: Строительство 50 квартирного жилого дома №10 в жилом квартале №2 районе СПМК-70 в г.Кызылорда.

Утверждена
приказом Министерства по инвестициям
и развитию РК
от "19" сентября 2018 года №656

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь месяц 2022 года

код		договор		источник		организационная правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№365	21.04.2021г.				
		доп. соглашение					
		№3	27.07.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	653902680,82									
Всего за отчетный период	50560481,15	45143286,74							5417194,41	**50560481,15**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

Подрядчик
Директор ТОО "Промстройсервис.Е"

Эксперт технического надзора
ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»

Авторский надзор
ТОО «Қызылордажобақұрылыс»

Заказчик: КГУ "Городской отдел строительства г.Кызылорда"
Подрядчик: ТОО "Промстройсервис.Е"

АКТ
выполненных работ
по объекту: Строительство 50 квартирного жилого дома №10 в жилом квартале №2 районе СПМК-70 в г. Кызылорда.
за ноябрь 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2										
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВЫШЕ										
		РАЗДЕЛ 5. ОКНА										
		ВИТРАЖИ ВН-1-50ШТ										
114	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м²**	м²	222,75		3593,40	240,40	800430	53549	367241	365678	1259395
		НР - 90%; СП - 8%				1704,33	119,73	379640	26670		93288	
115	223-102-0302 РСНБ РК 2022	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	м²	222,75		32457,00	--	7229797	--	7229797	--	7808181
		СП - 8%				--	--	--	--		578384	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					8030227	53549	7597038	365678	9067576
								379640	26670	--	671672	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					8030227				
	Материалы		Тенге					367241				
	Всего заработная плата		Тенге						406310			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					7229797				
		Накладные расходы	Тенге					365678				
		Сметная прибыль	Тенге					671672				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					9067577				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									262
		Сметная заработная плата	Тенге						406310			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					9067577				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									262
		Сметная заработная плата	Тенге						406310			
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ СЕРИИ 2.144-1/88										
		2,3,4,5 ЭТАЖ.										
		УЗЕЛ Л1 - 2412,24 М2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м² покрытия	912,24	3632,48	58,50	3313694	53366	2932688	328498	3933570
		НР - 94%; СП - 8%			359,16	23,92	327640	21821		291379	
		ПЛИНТУСЫ - 3622 М (НА ВЕСЬ ДОМ)									
200	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	3622	297,34	2,92	1076965	10576	635878	408779	1604618
		НР - 94%; СП - 8%			118,86	1,20	430511	4346		118874	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				4390659	63942	3568566	737277	5538188
							758151	26167	--	410253	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4390659				
	Материалы		Тенге				3568565				
	Всего заработная плата		Тенге					784318			
		Накладные расходы	Тенге				737277				
		Сметная прибыль	Тенге				410253				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5538189				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								493
		Сметная заработная плата	Тенге					784318			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5538189				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								493
		Сметная заработная плата	Тенге					784318			
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА									
		ГАЛТЕЛИ									
224	1115-0406-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)**	1 м карниза (галтели)	3622	469,38	--	1700094	--	362996	1069685	2991373
		НР - 80%; СП - 8%			369,16	--	1337098	--		221594	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				1700094	--	362996	1069685	2991373
							1337098	--	--	221594	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1700094				
	Материалы		Тенге				362997				
	Всего заработная плата		Тенге					1337098			
		Накладные расходы	Тенге				1069685				
		Сметная прибыль	Тенге				221594				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2991373				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								821
		Сметная заработная плата	Тенге					1337098			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2991373				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								821
		Сметная заработная плата	Тенге					1337098			
		РАЗДЕЛ 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ТАМБУРА									
228	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен и потолков**	м²	40,5	3025,32	41,92	122525	1698	40517	64981	202507
		НР - 80%; СП - 8%			1982,97	22,63	80310	917		15000	
229	1115-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство каркаса при оштукатуривании стен и потолков**	м²	40,5	734,60	8,68	29751	352	13826	12571	45708

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			384,52	3,48	15573	141		3386	
230	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м³ изоляции	3,24	32311,16	2167,58	104688	7023	10298	68802	187369
		НР - 76%; СП - 8%			26965,01	976,02	87367	3162		13879	
231	234-101-0205 РСНБ РК 2022	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130**	м³	3,24	23016,00	--	74572	--	74572	--	80538
		СП - 8%			--	--	--	--		5966	
		РЕШЕТКА ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ									
238	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали**	т	0,1195	83861,80	3314,79	10021	396	706	6211	17531
		НР - 69%; СП - 8%			74636,42	691,76	8919	83		1299	
239	222-509-0801 РСНБ РК 2022	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012**	т	0,1195	985799,00	--	117803	--	117803	--	127227
		СП - 8%			--	--	--	--		9424	
		АБОНЕНТСКИЙ ЯЩИК-50 ШТ									
240	247-201-0136 РСНБ РК 2022	**Ящик абонентский**	шт.	50	2233,00	--	111650	--	111650	--	120582
		СП - 8%			--	--	--	--		8932	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				571010	9469	369372	152565	781462
							192169	4303	--	57886	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				560989				
	Материалы		Тенге				64643				
	Всего заработная плата		Тенге					187470			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				304025				
		Накладные расходы	Тенге				146354				
		Сметная прибыль	Тенге				56587				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				763930				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								112
		Сметная заработная плата	Тенге					187470			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10021				
	Материалы		Тенге				706				
	Всего заработная плата		Тенге					9002			
		Накладные расходы	Тенге				6211				
		Сметная прибыль	Тенге				1299				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				17531				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					9002			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				781461				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118
		Сметная заработная плата	Тенге					196472			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3									
		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ №1									
16	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	2	30508,85	569,49	61018	1139	12894	46423	116036
		НР - 98%; СП - 8%			23492,49	192,56	46985	385		8595	
17	511-403-0102 РСНБ РК 2022	Насосы циркуляционные UPS 25/60 типа Grundfos	шт.	1	23015,00	--	23015	--		--	23015
					--	--	--	--	23015	--	
18	511-403-0106 РСНБ РК 2022	Насосы циркуляционные UPS 25/125 типа Grundfos	шт.	1	31225,00	--	31225	--		--	31225
					--	--	--	--	31225	--	
34	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	24	119,95	1,31	2879	31	43	2748	6078
		НР - 98%; СП - 8%			116,86	--	2805	--		450	
35	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	6	123,70	1,31	742	8	33	687	1543
		НР - 98%; СП - 8%			116,86	--	701	--		114	
		Антикоррозийная защита									
36	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	10	112,56	3,09	1126	31	478	428	1679
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	617	4		124	
37	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м²	10	315,65	8,01	3157	80	2535	382	3822
		НР - 69%; СП - 8%			54,20	1,11	542	11		283	
		Теплоизоляционные работы									
38	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м³ изоляции	0,8	107826,64	1610,56	86261	1288	58543	20517	115320
		НР - 76%; СП - 8%			33037,31	708,09	26430	566		8542	
39	1126-0301-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м² поверхности покрытия изоляции	29	1353,17	20,37	39242	591	17801	16045	59709
		НР - 76%; СП - 8%			718,98	8,99	20850	261		4423	
40	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м²	0,03335	552642,00	--	18431	--	18431	--	19905
		СП - 8%			--	--	--	--		1474	
41	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка опоры под водопогреватель	кг	50,4	892,50	3,74	44982	188	40213	4528	53471
		НР - 98%; СП - 8%			90,89	0,78	4581	39		3961	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1116-0901-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка теплосчетчика до 50мм	1счетчик	1	7070,67	151,10	7071	151	4743	2170	9980
		НР - 98%; СП - 8%			2177,26	36,86	2177	37		739	
43	245-710-0334 РСНБ РК 2022	Тепловычислители модели ТСР-М, Q 29 м³/ч, на два расходомера, DN 32, типа Взлет	комплект	1	392078,00	--	392078	--	392078	--	423444
		СП - 8%			--	--	--	--		31366	
44	1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф управления и регулирования	шкаф	1	35625,03	8662,32	35625	8663	2544	20209	60301
		НР - 72%; СП - 8%			24418,16	3649,79	24418	3650		4467	
45	ПРАЙС ЛИСТ	Шкаф ВШУ для управления системами теплоснабжения	шт.	1	75439,18	--	75439	--		--	75439
					--	--	--	--	75439	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				822291	12170	550336	114137	1000967
							130106	4953	129679	64538	
	Стоимость оборудования		Тенге				129679				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				129679				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				35625				
	Материалы		Тенге				2545				
	Всего заработная плата		Тенге					28068			
		Накладные расходы	Тенге				20209				
		Сметная прибыль	Тенге				4467				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				60301				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					28068			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				540295				
	Материалы		Тенге				79356				
	Всего заработная плата		Тенге					49281			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				410509				
		Накладные расходы	Тенге				37372				
		Сметная прибыль	Тенге				46212				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				623879				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					49281			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				116692				
	Материалы		Тенге				57925				
	Всего заработная плата		Тенге					57710			
	Сдача и испытание		Тенге				1629				
		Накладные расходы	Тенге				56556				
		Сметная прибыль	Тенге				13859				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				187107				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					57710			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1000966				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
		Сметная заработная плата	Тенге					135059			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ №2									
60	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	2	30508,85	569,49	61018	1139	12894	46423	116036
		НР - 98%; СП - 8%			23492,49	192,56	46985	385		8595	
61	511-403-0102 РСНБ РК 2022	Насосы циркуляционные UPS 25/60 типа Grundfos	шт.	1	23015,00	--	23015	--		--	23015
					--	--	--	--	23015	--	
62	511-403-0106 РСНБ РК 2022	Насосы циркуляционные UPS 25/125 типа Grundfos	шт.	1	31225,00	--	31225	--		--	31225
					--	--	--	--	31225	--	
		Антикоррозийная защита									
79	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	12	112,56	3,09	1351	37	573	514	2014
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	741	4		149	
80	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м²	12	315,65	8,01	3788	96	3042	458	4586
		НР - 69%; СП - 8%			54,20	1,11	650	13		340	
		Теплоизоляционные работы									
81	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м³ изоляции	0,9	107826,64	1610,56	97044	1449	65861	23082	129736
		НР - 76%; СП - 8%			33037,31	708,09	29734	637		9610	
82	1126-0301-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м² поверхности покрытия изоляции	32	1353,17	20,37	43301	652	19642	17704	65886
		НР - 76%; СП - 8%			718,98	8,99	23007	288		4880	
83	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м²	0,0368	552642,00	--	20337	--	20337	--	21964
		СП - 8%			--	--	--	--		1627	
84	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка опоры под водопогреватель	кг	50,4	892,50	3,74	44982	188	40213	4528	53471
		НР - 98%; СП - 8%			90,89	0,78	4581	39		3961	
85	1116-0901-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка теплосчетчика до 50мм	1счетчик	1	7070,67	151,10	7071	151	4743	2170	9980
		НР - 98%; СП - 8%			2177,26	36,86	2177	37		739	
86	245-710-0334 РСНБ РК 2022	Тепловычислители модели ТСР-М, Q 29 м³/ч, на два расходомера, DN 32, типа Взлет	комплект	1	392078,00	--	392078	--	392078	--	423444
		СП - 8%			--	--	--	--		31366	
87	1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф управления и регулирования	шкаф	1	35625,03	8662,32	35625	8663	2544	20209	60301

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			**24418,16**	**3649,79**	**24418**	**3650**		**4467**	
88	**ПРАЙС ЛИСТ**	**Шкаф ВШУ для управления системами теплоснабжения**	**шт.**	**1**	**75439,18**	**--**	**75439**	**--**		**--**	**75439**
					--	**--**	**--**	**--**	**75439**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**836274**	**12375**	**561927**	**115088**	**1017097**
							132293	**5053**	**129679**	**65734**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**129679**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**129679**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**35625**				
	Материалы		Тенге				**2545**				
	Всего заработная плата		Тенге					**28068**			
		Накладные расходы	Тенге				**20209**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4467**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**60301**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**16**
		Сметная заработная плата	Тенге					**28068**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**557899**				
	Материалы		Тенге				**89117**				
	Всего заработная плата		Тенге					**55074**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**412415**				
		Накладные расходы	Тенге				**41758**				
		Сметная прибыль	Тенге				**47972**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**647629**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**33**
		Сметная заработная плата	Тенге					**55074**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**113071**				
	Материалы		Тенге				**57849**				
	Всего заработная плата		Тенге					**54204**			
	Сдача и испытание		Тенге				**1629**				
		Накладные расходы	Тенге				**53121**				
		Сметная прибыль	Тенге				**13295**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**179487**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**32**
		Сметная заработная плата	Тенге					**54204**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**1017096**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**81**
		Сметная заработная плата	Тенге					**137346**			
		РАЗДЕЛ 3. ОТОПЛЕНИЯ НИЖЕ 0,000									
		Антикоррозийная защита									
103	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м²**	**29**	**112,56**	**3,09**	**3264**	**90**	**1384**	**1242**	**4867**
		НР - 69%; СП - 8%			**61,72**	**0,37**	**1790**	**11**		**360**	
104	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**м²**	**29**	**315,65**	**8,01**	**9154**	**232**	**7350**	**1107**	**11081**
		НР - 69%; СП - 8%			**54,20**	**1,11**	**1572**	**32**		**821**	
		Теплоизоляционные работы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	м³ изоляции	2,2	107826,64	1610,56	237219	3543	160994	56422	317133
		НР - 76%; СП - 8%			33037,31	708,09	72682	1558		23491	
106	1126-0301-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике**	м² поверхности покрытия изоляции	91	1353,17	20,37	123138	1854	55857	50347	187363
		НР - 76%; СП - 8%			718,98	8,99	65427	818		13878	
107	261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/**	1000м²	0,10465	552642,00	--	57834	--	57834	--	62461
		СП - 8%			--	--	--	--		4627	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				430609	5719	283419	109118	582905
							141471	2419	--	43177	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				430609				
	Материалы		Тенге				225586				
	Всего заработная плата		Тенге					143890			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				57834				
		Накладные расходы	Тенге				109118				
		Сметная прибыль	Тенге				43177				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				582904				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90
		Сметная заработная плата	Тенге					143890			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				582904				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90
		Сметная заработная плата	Тенге					143890			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90
		Сметная заработная плата	Тенге					143890			
		РАЗДЕЛ 4. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000									
125	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	м	207	119,95	1,31	24830	271	369	23706	52419
		НР - 98%; СП - 8%			116,86	--	24190	--		3883	
126	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка теплосчетчика д=40 мм**	1счетчик	50	791,99	40,79	39600	2040	975	36757	82465
		НР - 98%; СП - 8%			731,70	18,43	36585	922		6109	
127	245-707-0104 РСНБ РК 2022	**Теплосчетчик механический компактный Pollucom, расход Gном 1,5 м³/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - возврат, T макс 90°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss**	шт.	50	59257,00	--	2962850	--	2962850	--	3199878
		СП - 8%			--	--	--	--		237028	
		Антикоррозийная защита									
135	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	27	112,56	3,09	3039	83	1290	1157	4531
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	1666	10		336	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	м²	27	315,65	8,01	8523	216	6844	1030	10317
		НР - 69%; СП - 8%			54,20	1,11	1463	30		764	
		Теплоизоляционные работы									
137	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	м³ изоляции	2,2	107826,64	1610,56	237219	3543	160994	56422	317133
		НР - 76%; СП - 8%			33037,31	708,09	72682	1558		23491	
138	1126-0301-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике**	м² поверхности покрытия изоляции	91	1353,17	20,37	123138	1854	55857	50347	187363
		НР - 76%; СП - 8%			718,98	8,99	65427	818		13878	
139	261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/**	1000м²	0,10465	552642,00	--	57834	--	57834	--	62461
		СП - 8%			--	--	--	--		4627	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				3457033	8007	3247013	169419	3916567
							202013	3338	--	290116	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3392603				
	Материалы		Тенге				224983				
	Всего заработная плата		Тенге					143654			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3020684				
		Накладные расходы	Тенге				108956				
		Сметная прибыль	Тенге				280124				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3781683				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90
		Сметная заработная плата	Тенге					143654			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				64430				
	Материалы		Тенге				1343				
	Всего заработная плата		Тенге					61697			
		Накладные расходы	Тенге				60463				
		Сметная прибыль	Тенге				9992				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				134885				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					61697			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				3916568				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123
		Сметная заработная плата	Тенге					205351			
		РАЗДЕЛ 6. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
149	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м². Установка**	решетка	178	474,65	3,66	84488	651	1259	80994	178719
		НР - 98%; СП - 8%			463,92	0,39	82578	69		13238	
150	246-304-0102 РСНБ РК 2022	**Решетки вентиляционные пластмассовые РВП2, РВП3, РВП4**	м²	178	2131,00	--	379318	--	379318	--	409663
		СП - 8%			--	--	--	--		30345	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**463806**	**651**	**380577**	**80994**	**588382**
							82578	**69**	**--**	**43583**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**379318**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**379318**				
		Сметная прибыль	Тенге				**30345**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**409663**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**84488**				
	Материалы		Тенге				**1258**				
	Всего заработная плата		Тенге					**82647**			
	Сдача и испытание		Тенге				**3964**				
		Накладные расходы	Тенге				**80994**				
		Сметная прибыль	Тенге				**13238**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**178720**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**51**
		Сметная заработная плата	Тенге					**82647**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**588383**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**51**
		Сметная заработная плата	Тенге					**82647**			
		РАЗДЕЛ 7. ТРАНЗИТНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ									
		Антикоррозийная защита									
169	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м²**	**34**	**112,56**	**3,09**	**3827**	**105**	**1624**	**1457**	**5706**
		НР - 69%; СП - 8%			**61,72**	**0,37**	**2098**	**13**		**423**	
170	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**м²**	**34**	**315,65**	**8,01**	**10732**	**273**	**8616**	**1297**	**12992**
		НР - 69%; СП - 8%			**54,20**	**1,11**	**1843**	**38**		**962**	
		Теплоизоляционные работы									
171	**1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	**м³ изоляции**	**2,1**	**107826,64**	**1610,56**	**226436**	**3382**	**153676**	**53858**	**302717**
		НР - 76%; СП - 8%			**33037,31**	**708,09**	**69378**	**1487**		**22423**	
172	**1126-0301-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике**	**м² поверхности покрытия изоляции**	**84**	**1353,17**	**20,37**	**113666**	**1711**	**51561**	**46474**	**172951**
		НР - 76%; СП - 8%			**718,98**	**8,99**	**60394**	**755**		**12811**	
173	**261-105-0190 РСНБ РК 2022**	**Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/**	**1000м²**	**0,0966**	**552642,00**	**--**	**53385**	**--**	**53385**	**--**	**57656**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4271**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**408046**	**5471**	**268862**	**103086**	**552022**
							133713	**2293**	**--**	**40890**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**408046**				
	Материалы		Тенге				**215477**				
	Всего заработная плата		Тенге					**136006**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**53385**				
		Накладные расходы	Тенге				**103086**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				40890				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				552022				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					136006			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				552022				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					136006			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4									
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (НИЖЕ 0,000)									
11	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	м	97,7	119,95	1,31	11719	128	174	11189	24740
		НР - 98%; СП - 8%			116,86	--	11417	--		1833	
		АНТИКОРРОЗИИНЫЕ РАБОТЫ									
14	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	10,3	112,56	3,09	1159	32	491	441	1728
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	636	4		128	
15	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м²	10,3	315,65	8,01	3251	82	2611	393	3936
		НР - 69%; СП - 8%			54,20	1,11	558	11		291	
		ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ									
16	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex**	м	119,3	908,02	105,89	108327	12632	45645	42375	162759
		НР - 76%; СП - 8%			419,53	47,84	50050	5707		12056	
17	234-303-0224 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм СТ РК 3364-2019**	м	1,1	1542,00	--	1696	--	1696	--	1832
		СП - 8%			--	--	--	--		136	
18	234-303-0216 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 54 мм**	м	50,93	557,00	--	28368	--	28368	--	30637
		СП - 8%			--	--	--	--		2269	
19	234-303-0214 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм**	м	9,68	383,00	--	3707	--	3707	--	4004
		СП - 8%			--	--	--	--		297	
20	234-303-0212 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм**	м	13,42	343,00	--	4603	--	4603	--	4971
		СП - 8%			--	--	--	--		368	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	234-303-0209 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм**	м	56,1	289,00	--	16213	--	16213	--	17510
		СП - 8%			--	--	--	--		1297	
22	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м² поверхности покрытия изоляции	10,3	710,56	20,98	7319	216	2054	3902	12118
		НР - 76%; СП - 8%			490,21	8,23	5049	85		898	
23	261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м²	0,011845	552642,00	--	6546	--	6546	--	7070
		СП - 8%			--	--	--	--		524	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				192908	13090	112108	58300	271305
							67710	5807	--	20097	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				181189				
	Материалы		Тенге				50800				
	Всего заработная плата		Тенге					62100			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				61133				
		Накладные расходы	Тенге				47111				
		Сметная прибыль	Тенге				18264				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				246564				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					62100			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				11719				
	Материалы		Тенге				174				
	Всего заработная плата		Тенге					11417			
		Накладные расходы	Тенге				11189				
		Сметная прибыль	Тенге				1833				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				24741				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					11417			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				271305				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					73517			
		РАЗДЕЛ 2. НАСОС ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ									
40	1308-0301-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети**	шт.	2	4109,78	31,75	8220	64	4253	2810	11912
		НР - 72%; СП - 8%			1951,46	--	3903	--		882	
41	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	4	4248,01	53,63	16992	215	13585	3208	21816
		НР - 98%; СП - 8%			797,97	20,46	3192	82		1616	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1116-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	4	3758,50	30,50	15034	122	12428	2479	18914
		НР - 98%; СП - 8%			621,05	11,43	2484	46		1401	
43	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	7	2945,19	151,10	20616	1058	2125	17337	40989
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	36,86	17433	258		3036	
44	242-202-0306 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	8828,00	--	17656	--	17656	--	19068
		СП - 8%			--	--	--	--		1412	
45	242-202-0305 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	8084,00	--	16168	--	16168	--	17461
		СП - 8%			--	--	--	--		1293	
46	242-306-0103 РСНБ РК 2022	Клапан обратный стальной межфланцевый однозворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	2	14497,00	--	28994	--	28994	--	31314
		СП - 8%			--	--	--	--		2320	
47	242-306-0104 РСНБ РК 2022	Клапан обратный стальной межфланцевый однозворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	16056,00	--	16056	--	16056	--	17340
		СП - 8%			--	--	--	--		1284	
48	241-116-0407 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	3592,00	--	14368	--	14368	--	15517
		СП - 8%			--	--	--	--		1149	
49	241-116-0406 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1890,00	--	7560	--	7560	--	8165
		СП - 8%			--	--	--	--		605	
50	241-116-0306 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2005,00	--	8020	--	8020	--	8662
		СП - 8%			--	--	--	--		642	
51	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2504,00	--	5008	--	5008	--	5409
		СП - 8%			--	--	--	--		401	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				**174692**	**1459**	**146221**	**25834**	**216567**
							27012	**386**	**--**	**16041**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**8220**				
	Материалы		Тенге				**4253**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3903**			
		Накладные расходы	Тенге				**2810**				
		Сметная прибыль	Тенге				**882**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**11912**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3903**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**113830**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**113830**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9106**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**122936**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**52642**				
	Материалы		Тенге				**28140**				
	Всего заработная плата		Тенге					**23495**			
		Накладные расходы	Тенге				**23024**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6053**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**81719**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**14**
		Сметная заработная плата	Тенге					**23495**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**216567**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**16**
		Сметная заработная плата	Тенге					**27398**			
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (ВЫШЕ 0,000)									
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ									
72	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м²**	**5,22**	**112,56**	**3,09**	**588**	**16**	**250**	**224**	**877**
		НР - 69%; СП - 8%			**61,72**	**0,37**	**322**	**2**		**65**	
73	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м²**	**5,22**	**315,65**	**8,01**	**1648**	**42**	**1323**	**199**	**1995**
		НР - 69%; СП - 8%			**54,20**	**1,11**	**283**	**6**		**148**	
74	**1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex**	**м**	**97,8**	**908,02**	**105,89**	**88804**	**10356**	**37418**	**34739**	**133426**
		НР - 76%; СП - 8%			**419,53**	**47,84**	**41030**	**4679**		**9884**	
75	**234-303-0209 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**67,65**	**289,00**	**--**	**19551**	**--**	**19551**	**--**	**21115**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1564**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	234-303-0207 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77**	м	6,93	225,00	--	1559	--	1559	--	1684
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
77	234-303-0205 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77**	м	33	201,00	--	6633	--	6633	--	7164
		СП - 8%			--	--	--	--		531	
78	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м² поверхности покрытия изоляции	5,22	710,56	20,98	3709	110	1040	1977	6141
		НР - 76%; СП - 8%			490,21	8,23	2559	43		455	
79	261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м²	0,006003	552642,00	--	3318	--	3318	--	3583
		СП - 8%			--	--	--	--		265	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				125810	10524	71092	37139	175985
							44194	4730	--	13037	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				125810				
	Материалы		Тенге				40031				
	Всего заработная плата		Тенге					48924			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				31061				
		Накладные расходы	Тенге				37139				
		Сметная прибыль	Тенге				13037				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				175986				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					48924			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				175986				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					48924			
		РАЗДЕЛ 4. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ (ВЫШЕ 0,000)									
89	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	м	147,5	119,95	1,31	17693	193	263	16892	37352
		НР - 98%; СП - 8%			116,86	--	17237	--		2767	
		ФИТИНГИ									
97	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм**	1счетчик	50	791,99	40,79	39600	2040	975	36757	82465
		НР - 98%; СП - 8%			731,70	18,43	36585	922		6109	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	244-301-0406 РСНБ РК 2022	Счетчики воды универсальные СВУ-15 с импульсным выходом	шт.	50	4100,00	--	205000	--	205000	--	221400
		СП - 8%			--	--	--	--		16400	
99	241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	100	37,00	--	3700	--	3700	--	3996
		СП - 8%			--	--	--	--		296	
100	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Вентили полипропиленовый, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	50	1051,00	--	52550	--	52550	--	56754
		СП - 8%			--	--	--	--		4204	
101	261-301-0285 РСНБ РК 2022	Водорозетка полипропиленовая с переходом на наружную резьбу DN 15мм СТ РК 1893-2009	шт.	100	1460,00	--	146000	--	146000	--	157680
		СП - 8%			--	--	--	--		11680	
102	261-301-0285 РСНБ РК 2022	Водорозетка полипропиленовая с переходом на внутреннюю резьбу DN 15мм СТ РК 1893-2009	шт.	50	1460,00	--	73000	--	73000	--	78840
		СП - 8%			--	--	--	--		5840	
103	241-221-0101 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	400	8,00	--	3200	--	3200	--	3456
		СП - 8%			--	--	--	--		256	
104	241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50	8,00	--	400	--	400	--	432
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
		Теплоизоляционные работы									
105	1126-0101-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей рулонной изоляцией из вспененного каучука K-Flex	м²	125	2794,52	182,14	349315	22767	177427	121150	508103
		НР - 76%; СП - 8%			1192,97	82,29	149121	10286		37638	
106	234-303-0209 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	68,75	289,00	--	19869	--	19869	--	21459
		СП - 8%			--	--	--	--		1590	
107	234-303-0207 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	68,75	225,00	--	15469	--	15469	--	16707
		СП - 8%			--	--	--	--		1238	
108	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м² поверхности покрытия изоляции	14	710,56	20,98	9948	294	2791	5303	16471
		НР - 76%; СП - 8%			490,21	8,23	6863	115		1220	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м²	0,0161	552642,00	--	8898	--	8898	--	9610
		СП - 8%			--	--	--	--		712	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				944642	25294	709542	180102	1214725
							209806	11323	--	89982	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				887349				
	Материалы		Тенге				180217				
	Всего заработная плата		Тенге					166385			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				528086				
		Накладные расходы	Тенге				126453				
		Сметная прибыль	Тенге				81106				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1094908				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92
		Сметная заработная плата	Тенге					166385			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				57293				
	Материалы		Тенге				1238				
	Всего заработная плата		Тенге					54744			
		Накладные расходы	Тенге				53649				
		Сметная прибыль	Тенге				8876				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				119818				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					54744			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				1214726				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								122
		Сметная заработная плата	Тенге					221129			
		РАЗДЕЛ 5. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 И Т4 (ВЫШЕ 0,000) ДЛЯ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ									
114	1117-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка полотенцесушителей**	шт	50	4662,55	41,29	233128	2065	2546	224850	494616
		НР - 98%; СП - 8%			4570,34	18,43	228517	922		36638	
115	245-401-0102 РСНБ РК 2022	**Полотенцесушители латунные с гальванопокрытием, d=32 мм**	шт.	50	8311,00	--	415550	--	415550	--	448794
		СП - 8%			--	--	--	--		33244	
116	241-609-0603 РСНБ РК 2022	**Угольник, 90°, DN 25 СТ РК 1893-2009**	шт.	150	3462,00	--	519300	--	519300	--	560844
		СП - 8%			--	--	--	--		41544	
117	241-211-1205 РСНБ РК 2022	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	100	49,00	--	4900	--	4900	--	5292
		СП - 8%			--	--	--	--		392	
118	241-224-0103 РСНБ РК 2022	**Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 32x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	100	1927,00	--	192700	--	192700	--	208116
		СП - 8%			--	--	--	--		15416	
119	241-209-1902 РСНБ РК 2022	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	50	55,00	--	2750	--	2750	--	2970
		СП - 8%			--	--	--	--		220	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	241-221-0103 РСНБ РК 2022	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**200**	**12,00**	**--**	**2400**	**--**	**2400**	**--**	**2592**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**192**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				**1370728**	**2065**	**1140146**	**224850**	**1723224**
							228517	**922**	**--**	**127646**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1137600**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1137600**				
		Сметная прибыль	Тенге				**91008**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1228608**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**233128**				
	Материалы		Тенге				**2546**				
	Всего заработная плата		Тенге					**229439**			
		Накладные расходы	Тенге				**224850**				
		Сметная прибыль	Тенге				**36638**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**494616**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**130**
		Сметная заработная плата	Тенге					**229439**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				**1723224**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**130**
		Сметная заработная плата	Тенге					**229439**			
		РАЗДЕЛ 6. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К1"									
121	241-512-0102 РСНБ РК 2022	**Ревизии, диаметр 100 мм**	**шт**	**3**	**6883,00**	**--**	**20649**	**--**	**20649**	**--**	**22301**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1652**	
122	241-113-0117 РСНБ РК 2022	**Прочистка диам.100 мм**	**шт.**	**14**	**2882,00**	**--**	**40348**	**--**	**40348**	**--**	**43576**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3228**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**				**60997**	**--**	**60997**	**--**	**65877**
							--	**--**	**--**	**4880**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**60997**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**60997**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4880**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**65877**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				**65877**				
		РАЗДЕЛ 8. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К3"-напорная									
142	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т**	**1насос**	**2**	**30508,85**	**569,49**	**61018**	**1139**	**12894**	**46423**	**116036**
		НР - 98%; СП - 8%			**23492,49**	**192,56**	**46985**	**385**		**8595**	
143	511-304-0303 РСНБ РК 2022	**Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 8,4 м³/ч, Н 6,6 м вод. ст.**	**шт.**	**2**	**52993,00**	**--**	**105986**	**--**		**--**	**105986**
					--	**--**	**--**	**--**	**105986**	**--**	
144	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м²**	**5,46**	**112,56**	**3,09**	**615**	**17**	**261**	**234**	**917**
		НР - 69%; СП - 8%			**61,72**	**0,37**	**337**	**2**		**68**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м²	5,46	315,65	8,01	1723	44	1383	208	2086
		НР - 69%; СП - 8%			54,20	1,11	296	6		155	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				169342	1200	14538	46865	225025
							47618	393	105986	8818	
	Стоимость оборудования		Тенге				105986				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				105986				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2338				
	Материалы		Тенге				1645				
	Всего заработная плата		Тенге					641			
		Накладные расходы	Тенге				442				
		Сметная прибыль	Тенге				223				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3003				
		Сметная заработная плата	Тенге					641			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				61018				
	Материалы		Тенге				12894				
	Всего заработная плата		Тенге					47370			
	Сдача и испытание		Тенге				1402				
		Накладные расходы	Тенге				46423				
		Сметная прибыль	Тенге				8595				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				116036				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					47370			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				225025				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					48011			
		РАЗДЕЛ 9. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К3"-самотечная									
146	241-113-0117 РСНБ РК 2022	**Прочистка диам.50 мм**	шт.	10	2882,00	--	28820	--	28820	--	31126
		СП - 8%			--	--	--	--		2306	
147	1117-0101-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка трапов диам. 50 мм**	комплект	5	13087,57	48,27	65438	241	60958	4267	75281
		НР - 98%; СП - 8%			847,72	23,06	4239	115		5576	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				94258	241	89778	4267	106407
							4239	115	--	7882	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				28820				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				28820				
		Сметная прибыль	Тенге				2306				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				31126				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				65438				
	Материалы		Тенге				60958				
	Всего заработная плата		Тенге					4354			
		Накладные расходы	Тенге				4267				
		Сметная прибыль	Тенге				5576				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				75281				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					4354			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				106407				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					4354			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5									
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ									
		УСТАНОВКА ПЛИТЫ									
1	1119-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка**	прибор	50	2324,86	351,24	116243	17563	1266	103446	237264
		НР - 98%; СП - 8%			1948,28	162,85	97414	8143		17575	
2	513-301-0101 РСНБ РК 2022	**Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом**	шт.	50	103946,00	--	5197300	--		--	5197300
					--	--	--	--	5197300	--	
3	1119-1001-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Счетчики газовые поквартирные. Установка**	счетчик	50	5749,78	18,52	287489	926	68493	213708	541293
		НР - 98%; СП - 8%			4361,39	--	218070	--		40096	
		ИСПЫТАНИЕ									
24	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	326,5	765,68	--	249995	--	5757	239354	528496
		НР - 98%; СП - 8%			748,05	--	244238	--		39147	
		ВРЕЗКА									
28	1122-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	врезка	5	10639,68	5726,03	53198	28630	2730	31159	91105
		НР - 99%; СП - 8%			4367,65	1927,00	21838	9635		6749	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				5904225	47119	78246	587667	6595458
							581560	17778	5197300	103567	
	Стоимость оборудования		Тенге				5197300				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				5197300				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				53198				
	Материалы		Тенге				2730				
	Всего заработная плата		Тенге					31473			
		Накладные расходы	Тенге				31159				
		Сметная прибыль	Тенге				6749				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				91106				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					31473			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				653727				
	Материалы		Тенге				75517				
	Всего заработная плата		Тенге					567865			
		Накладные расходы	Тенге				556508				
		Сметная прибыль	Тенге				96818				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1307053				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								281
		Сметная заработная плата	Тенге					567865			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				6595459				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								297

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					599338			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6									
		ЭЛЕКТРОСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	шкаф	1	28367,91	928,99	28368	929	16222	8352	39658
		НР - 72%; СП - 8%			11216,61	383,49	11217	383		2938	
2	515-301-0307 РСНБ РК 2022	**Вводно-распределительная панель ВРУ-1-25-65, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012. Техническая характеристика - Количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А. Количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А**	шт.	1	1595544,00	--	1595544	--		--	1595544
					--	--	--	--	1595544	--	
5	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	125	1967,72	--	245965	--	2032	175631	455324
		НР - 72%; СП - 8%			1951,46	--	243933	--		33728	
6	247-204-0662 РСНБ РК 2022	**Автомат FMB4-C-50A 3P ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	25	2954,00	--	73850	--	73850	--	79758
		СП - 8%			--	--	--	--		5908	
7	247-204-2403 РСНБ РК 2022	**Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А/0,03А ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	50	8166,00	--	408300	--	408300	--	440964
		СП - 8%			--	--	--	--		32664	
8	247-204-2402 РСНБ РК 2022	**Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А/0,03А ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	25	5220,00	--	130500	--	130500	--	140940
		СП - 8%			--	--	--	--		10440	
9	247-204-0813 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	25	973,00	--	24325	--	24325	--	26271
		СП - 8%			--	--	--	--		1946	
10	1308-0305-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный**	шт	50	809,04	108,28	40452	5414	1863	25529	71259
		НР - 72%; СП - 8%			663,50	45,62	33175	2281		5279	
11	247-301-0118 РСНБ РК 2022	**Счетчики электронные однофазные однотарифные активной энергии типа Орман СО-Э701, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1**	шт.	50	5259,00	--	262950	--	262950	--	283986
		СП - 8%			--	--	--	--		21036	
12	1121-0502-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж**	шт.	1	2557,94	112,53	2558	112	155	1683	4580
		НР - 72%; СП - 8%			2290,66	46,48	2291	46		339	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	247-203-0105 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	17668,00	--	17668	--	17668	--	19081
		СП - 8%			--	--	--	--		1413	
14	1308-0303-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	шт	5	8886,17	134,10	44431	670	25879	13039	62068
		НР - 72%; СП - 8%			3576,44	45,62	17882	228		4598	
15	247-208-0701 РСНБ РК 2022	Миниконтакторы электромагнитные модели МКИ-10610, 6 А, 24 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК (Пускатель магнитный)	шт.	5	3139,00	--	15695	--	15695	--	16951
		СП - 8%			--	--	--	--		1256	
16	247-202-0109 РСНБ РК 2022	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 300 мм х 220 мм х 120 мм	шт.	5	14565,00	--	72825	--	72825	--	78651
		СП - 8%			--	--	--	--		5826	
17	1121-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	5	1654,50	66,19	8273	331	40	5790	15188
		НР - 72%; СП - 8%			1580,42	27,89	7902	139		1125	
18	247-105-0201 РСНБ РК 2022	Светильник подвесной уличный типа SICHEM/ANNA с 1 фонарем, с филаментной светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP44	шт.	5	19772,00	--	98860	--	98860	--	106769
		СП - 8%			--	--	--	--		7909	
19	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	123	789,83	5,52	97149	679	11387	61466	171303
		НР - 72%; СП - 8%			691,73	2,32	85083	285		12689	
20	247-102-0308 РСНБ РК 2022	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 8-МДД-Ф-220В-D150 антивандальный, с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	25	4427,00	--	110675	--	110675	--	119529
		СП - 8%			--	--	--	--		8854	
21	247-102-0119 РСНБ РК 2022	Светильник для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	10	4251,00	--	42510	--	42510	--	45911
		СП - 8%			--	--	--	--		3401	
22	247-102-0120 РСНБ РК 2022	Светильник для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014	шт.	50	8405,00	--	420250	--	420250	--	453870
		СП - 8%			--	--	--	--		33620	
23	247-102-0121 РСНБ РК 2022	Светильник для светодиодных ламп типа СПС-12-220Д, мощность 12 Вт,IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	20	4160,00	--	83200	--	83200	--	89856
		СП - 8%			--	--	--	--		6656	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	247-102-0101 РСНБ РК 2022	Светильник для светодиодных ламп типа ДВО 6560-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	18	4766,00	--	85788	--	85788	--	92651
		СП - 8%			--	--	--	--		6863	
25	247-102-0105 РСНБ РК 2022	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	2	5222,00	--	10444	--	10444	--	11280
		СП - 8%			--	--	--	--		836	
26	247-211-0401 РСНБ РК 2022	Лампы	шт.	103	479,00	--	49337	--	49337	--	53284
		СП - 8%			--	--	--	--		3947	
27	1308-0305-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	50	1218,34	2,51	60917	125	1077	43035	112268
		НР - 72%; СП - 8%			1194,29	1,13	59715	56		8316	
28	247-207-0101 РСНБ РК 2022	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	50	1421,00	--	71050	--	71050	--	76734
		СП - 8%			--	--	--	--		5684	
29	1308-0206-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,0035	127776,40	19543,75	447	68	16	279	784
		НР - 72%; СП - 8%			103680,72	7117,09	363	25		58	
30	243-907-0806 РСНБ РК 2022	Лестничный лоток замкового типа НЛ 5-П 1,87 У3 окрашенный, прямой, высотой 24 мм, шириной 50 мм	м	75	1897,00	--	142275	--	142275	--	153657
		СП - 8%			--	--	--	--		11382	
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
53	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	623	366,70	0,47	228454	293	797	163799	423634
		НР - 72%; СП - 8%			364,95	0,21	227364	131		31381	
54	247-214-0119 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	50	635,00	--	31750	--	31750	--	34290
		СП - 8%			--	--	--	--		2540	
55	247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	573	532,00	--	304836	--	304836	--	329223
		СП - 8%			--	--	--	--		24387	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	шт.	50	333,21	0,41	16661	21	639	11527	30443
		НР - 72%; СП - 8%			320,03	0,17	16001	9		2255	
57	247-214-0104 РСНБ РК 2022	**Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	50	402,00	--	20100	--	20100	--	21708
		СП - 8%			--	--	--	--		1608	
58	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	310	366,70	0,47	113677	146	396	81505	210797
		НР - 72%; СП - 8%			364,95	0,21	113135	65		15615	
59	247-212-0102 РСНБ РК 2022	**Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	180	448,00	--	80640	--	80640	--	87091
		СП - 8%			--	--	--	--		6451	
60	247-212-0105 РСНБ РК 2022	**Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	130	470,00	--	61100	--	61100	--	65988
		СП - 8%			--	--	--	--		4888	
61	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	шт.	65	333,21	0,41	21659	27	830	14985	39576
		НР - 72%; СП - 8%			320,03	0,17	20802	11		2932	
62	247-212-0204 РСНБ РК 2022	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	65	434,00	--	28210	--	28210	--	30467
		СП - 8%			--	--	--	--		2257	
63	247-202-0506 РСНБ РК 2022	**Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ**	шт.	1080	323,00	--	348840	--	348840	--	376747
		СП - 8%			--	--	--	--		27907	
64	247-202-0421 РСНБ РК 2022	**Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41236, IP44, крышка защелкивающаяся, 4 гермоввода, размерами 70 мм х 70 мм х 40 мм**	шт.	850	187,00	--	158950	--	158950	--	171666
		СП - 8%			--	--	--	--		12716	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	247-202-0402 РСНБ РК 2022	**Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41206-04, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм**	**шт.**	**15**	**341,00**	**--**	**5115**	**--**	**5115**	**--**	**5524**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**409**	
66	1310-0702-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	**шт.**	**300**	**969,27**	**--**	**290781**	**--**	**3468**	**175260**	**503325**
		НР - 61%; СП - 8%			**957,71**	**--**	**287313**	**--**		**37284**	
67	247-202-0701 РСНБ РК 2022	**Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica**	**шт.**	**300**	**642,00**	**--**	**192600**	**--**	**192600**	**--**	**208008**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**15408**	
68	1121-0401-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Патроны подвесные. Установка**	**шт.**	**100**	**536,80**	**14,34**	**53680**	**1434**	**1666**	**36852**	**97775**
		НР - 72%; СП - 8%			**505,80**	**6,04**	**50580**	**604**		**7243**	
69	247-213-0102 РСНБ РК 2022	**Патрон подвесной для электролами карболитовый, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	**шт.**	**100**	**154,00**	**--**	**15400**	**--**	**15400**	**--**	**16632**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1232**	
70	1121-0401-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Патроны настенные или потолочные. Установка**	**шт.**	**175**	**609,24**	**16,81**	**106617**	**2942**	**5257**	**71740**	**192624**
		НР - 72%; СП - 8%			**562,39**	**6,97**	**98418**	**1220**		**14268**	
71	247-213-0101 РСНБ РК 2022	**Патрон настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	**шт.**	**175**	**248,00**	**--**	**43400**	**--**	**43400**	**--**	**46872**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3472**	
		ПЕРФО-ИЗДЕЛИЯ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
72	1308-0103-3603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Металлические конструкции. Монтаж оборудования**	**т**	**0,1889**	**1137306,81**	**21897,69**	**214837**	**4137**	**192250**	**14364**	**247537**
		НР - 72%; СП - 8%			**97672,64**	**7938,30**	**18450**	**1500**		**18336**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	**Тенге**				**6581913**	**17328**	**3675417**	**904836**	**7958046**
							1293624	**6983**	**1595544**	**471300**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**1595544**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**1595544**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**897830**				
	Материалы		Тенге				**226585**				
	Всего заработная плата		Тенге					**664921**			
		Накладные расходы	Тенге				**447137**				
		Сметная прибыль	Тенге				**107599**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**1452566**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**365**
		Сметная заработная плата	Тенге					**664921**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4088539**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				37389				
	Всего заработная плата		Тенге					635686			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3411443				
		Накладные расходы	Тенге				457699				
		Сметная прибыль	Тенге				363701				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4909939				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								403
		Сметная заработная плата	Тенге					635686			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				7958049				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								768
		Сметная заработная плата	Тенге					1300607			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-7									
		СЛАБЫЕ ТОКИ									
		РАЗДЕЛ 2. ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ									
15	1310-0202-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Комплект монтажный, для блоков вызова. Монтаж оборудования**	комплект	5	52966,94	--	264835	--	1870	160409	459263
		НР - 61%; СП - 8%			52592,96	--	262965	--		34019	
16	248-401-0101 РСНБ РК 2022	**Бокс монтажный типа VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм**	шт.	5	9634,00	--	48170	--	48170	--	52024
		СП - 8%			--	--	--	--		3854	
17	1310-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования**	шт.	50	1583,19	--	79160	--	11540	41248	130041
		НР - 61%; СП - 8%			1352,39	--	67620	--		9633	
18	248-401-0501 РСНБ РК 2022	**Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова. АУДИОТРУБКИ УКП-9М**	шт.	50	3228,00	--	161400	--	161400	--	174312
		СП - 8%			--	--	--	--		12912	
19	247-202-0801 РСНБ РК 2022	**Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207**	шт.	50	41,00	--	2050	--	2050	--	2214
		СП - 8%			--	--	--	--		164	
20	248-401-0401 РСНБ РК 2022	**Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)**	шт.	100	249,00	--	24900	--	24900	--	26892
		СП - 8%			--	--	--	--		1992	
21	1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Устройство блок управления**	шт	5	25208,51	3048,39	126043	15242	9772	64148	205406
		НР - 61%; СП - 8%			20205,72	826,46	101029	4132		15215	
22	248-401-0201 РСНБ РК 2022	**Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)**	шт.	5	20897,00	--	104485	--	104485	--	112844

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		8359	
23	1308-0103-3002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Монтаж электромагнитного замка**	шт	5	2360,23	433,12	11801	2165	244	7419	20758
		НР - 72%; СП - 8%			1878,32	182,49	9392	912		1538	
24	248-401-0301 РСНБ РК 2022	**Замок электромагнитный VIZIT-ML400(M)-40**	шт.	5	12485,00	--	62425	--	62425	--	67419
		СП - 8%			--	--	--	--		4994	
25	1310-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях**	шт.	5	1442,66	--	7213	--	--	4400	12542
		НР - 61%; СП - 8%			1442,66	--	7213	--		929	
26	248-401-0701 РСНБ РК 2022	**Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х**	шт.	5	6441,00	--	32205	--	32205	--	34781
		СП - 8%			--	--	--	--		2576	
27	1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	110	129,81	1,36	14279	150	1385	9181	25336
		НР - 72%; СП - 8%			115,85	0,07	12744	8		1877	
28	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	390	301,57	2,21	117612	862	19184	70270	202913
		НР - 72%; СП - 8%			250,17	0,08	97566	31		15031	
29	243-303-0102 РСНБ РК 2022	**Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5**	км	0,515	30998,00	--	15964	--	15964	--	17241
		СП - 8%			--	--	--	--		1277	
30	1121-0101-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м	110	303,24	3,27	33356	360	625	23327	61217
		НР - 72%; СП - 8%			294,28	0,25	32371	28		4534	
31	241-207-0204 РСНБ РК 2022	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм**	м	111,1	172,00	--	19109	--	19109	--	20638
		СП - 8%			--	--	--	--		1529	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				1125007	18779	515328	380402	1625841
							590900	5111	--	120433	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				489052				
	Материалы		Тенге				23426				
	Всего заработная плата		Тенге					453263			
		Накладные расходы	Тенге				277624				
		Сметная прибыль	Тенге				61334				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				828010				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								246
		Сметная заработная плата	Тенге					453263			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				635955				
	Материалы		Тенге				21196				
	Всего заработная плата		Тенге					142748			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				470708				
		Накладные расходы	Тенге				102778				
		Сметная прибыль	Тенге				59099				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				797832				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата	Тенге					142748			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				1625842				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								334
		Сметная заработная плата	Тенге					596011			
		РАЗДЕЛ 3. СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ОТАУ ТВ									
32	1310-0408-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Антенна спутниковое телевидение. Монтаж оборудования**	комплект.	1	200378,80	346,41	200379	346	5955	118445	344329
		НР - 61%; СП - 8%			194077,52	93,92	194078	94		25506	
33	ПРАЙС.ЛИСТ	**Антенна офсетная 1,2 м**	шт	1	188349,46	--	188349	--		--	188349
					--	--	--	--	188349	--	
34	ПРАЙС.ЛИСТ	**Конвертер KU-band univercal.1выход**	шт	1	14800,50	--	14801	--		--	14801
					--	--	--	--	14801	--	
35	ПРАЙС.ЛИСТ	**Устройство ввода питания FB7**	шт	1	3776,93	--	3777	--		--	3777
					--	--	--	--	3777	--	
36	1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	шт.	1	25208,51	3048,39	25209	3048	1955	12830	41082
		НР - 61%; СП - 8%			20205,72	826,46	20206	826		3043	
37	ПРАЙС.ЛИСТ	**Блок питания DY55**	шт	1	45630,36	--	45630	--		--	45630
					--	--	--	--	45630	--	
38	1310-0202-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	шт.	5	31062,18	3810,49	155311	19052	1554	85321	259882
		НР - 61%; СП - 8%			26940,96	1033,08	134705	5165		19251	
39	ПРАЙС.ЛИСТ	**Усилители VS93 SAT**	шт	5	75339,79	--	376699	--		--	376699
					--	--	--	--	376699	--	
40	ПРАЙС.ЛИСТ"	**Ответвитель на 4 отвода SAT**	шт	25	4364,25	--	109106	--		--	109106
					--	--	--	--	109106	--	
41	1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами**	м	516	511,32	3,07	263841	1584	23597	172003	470711
		НР - 72%; СП - 8%			462,52	0,45	238660	232		34866	
42	243-302-0103 РСНБ РК 2022	**Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11**	км	0,52632	268465,00	--	141298	--	141298	--	152602
		СП - 8%			--	--	--	--		11304	
43	ПРАЙС.ЛИСТ	**Разъем обжимный для кабеля RG 11**	шт	166	171,68	--	28499	--		--	28499
					--	--	--	--	28499	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Кабели одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	25	129,81	1,36	3245	34	315	2087	5758
		НР - 72%; СП - 8%			115,85	0,07	2896	2		427	
45	243-105-0501 РСНБ РК 2022	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0255	371741,00	--	9479	--	9479	--	10237
		СП - 8%			--	--	--	--		758	
46	1121-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м	25	330,01	4,07	8250	102	463	5542	14895
		НР - 72%; СП - 8%			307,41	0,47	7685	12		1103	
47	241-207-0306 РСНБ РК 2022	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм**	м	25,25	143,00	--	3611	--	3611	--	3900
		СП - 8%			--	--	--	--		289	
48	1107-0107-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Бандаж для крепления**	т стальных элементов	0,0352	1041411,76	6298,56	36658	221	35117	1637	41359
		НР - 118%; СП - 8%			37496,63	1913,76	1320	67		3064	
49	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м³ кладки	2	40465,18	4287,79	80930	8576	53892	19078	108009
		НР - 93%; СП - 8%			9231,13	1025,78	18462	2052		8001	
50	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами**	м² изолируемой поверхности	15	2301,29	112,93	34519	1694	18807	13415	51768
		НР - 94%; СП - 8%			934,50	16,89	14018	253		3835	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	**Тенге**				1729591	34657	296043	430358	2271393
							632030	8703	766861	111447	
	Стоимость оборудования		Тенге				766861				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				766861				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				380899				
	Материалы		Тенге				9463				
	Всего заработная плата		Тенге					355074			
		Накладные расходы	Тенге				216596				
		Сметная прибыль	Тенге				47800				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				645295				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								173
		Сметная заработная плата	Тенге					355074			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				581831				
	Материалы		Тенге				132192				
	Всего заработная плата		Тенге					285659			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				154388				
		Накладные расходы	Тенге				213762				
		Сметная прибыль	Тенге				63646				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				859239				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								173
		Сметная заработная плата	Тенге					285659			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				**2271395**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**346**
		Сметная заработная плата	Тенге					**640733**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**48486401**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**7216442**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**343109**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**137516**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**24099563**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**7925049**		
		- Накладные расходы	Тенге							**5897667**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**3004572**	
		СМР						40561352,000			
		ОБОРУДОВАНИЕ							7925049,000		
		Итого по акту:									**48486401,000**
		Временные здания и сооружения (0,9 %)						365052			365052
		Итого по главам 2-8 :						**40926404**	**7925049,00**		**48851453**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,42 %)									0
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска								4103119,41	**4103119,41**
		Итого по главам 2-9 :						**40926404**	**7925049,00**	**4103119,41**	52954572,58
		Непредвиденные работы и затраты - 2%						818528			**818528**
		Непредвиденные работы и затраты - 2% за август, август 2, июль						2681309			**2681309**
		Итого по акту:						**44426241**	**7925049,00**	**4103119,41**	**56454410**
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,799641465209543									**45143287**
		НДС (12 %)								**5417194,41**	5417194
		Всего :									**50560481,15**

Утверждаю:
Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда, Кызылординской области

Эксперт технического надзора
ТОО " Әсем - Құрылыс Қызылорда"

Подрядчик:
Директор: ТОО "Промстройсервис-Е"

Авторский надзор
ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"