Заказчик : КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"акимата города Кызылорда, Кызылординской области

Подрядчик : ТОО "Промстройсервис-Е"

Наименование стройки: СТРОИТЕЛЬСТВО 50 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА № 3 В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ №2 В РАЙОНЕ СПМК-70 Г. КЫЗЫЛОРДА

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь месяц 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	**Договор № 363 от 21.04.2021г.**		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Доп.соглашение					
		Номер	Дата	Наименования	код	наименование.	Код
		№4	**03.08.2022г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затратв тыс. тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы. 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	674 188 514,89							3 522 305,03	
в т.ч. За отчетный месяц	32 874 846,90	29 352 541,88						3 522 305,03	**32874846,90**

Заказчик :

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"акимата города Кызылорда, Кызылординской области

_____ Қани Н.

БИН 060 140 014 281

Технадзор:

ТОО " Әсем - Құрылыс Қызылорда"

_____ Ысқақов М.

БИН 070 340 004 739

Авторский надзор

ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"

_____ Кадыркулов К.

Подрядчик:

Директор

ТОО "Промстройсервис.Е"

_____ Домбаев Х. У.

БИН 000 740 000 331

Заказчик: *КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда*

Подрядчик: *ТОО "Промстройсервис-Е"*

Наименование объекта ***СТРОИТЕЛЬСТВО 50 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА № 3 В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ №2 В РАЙОНЕ СПМК-70 Г. КЫЗЫЛОРДА***

Акт № 8
приемки выполненных работ за ноябрь 2022

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВЫШЕ 0,000										
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА										
		2-5 ЭТАЖ										
224	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке**	м2	9380,24		140,26	1,07	1315672	10037	84140	981079	2480510
		НР - 80%; СП - 8%				130,22	0,52	1221495	4878		183759	
		ГАЛТЕЛИ										
226	1115-0406-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)**	1 м карниза (галтели)	3622		469,38	--	1700094	--	362996	1069685	2991373
		НР - 80%; СП - 8%				369,16	--	1337098	--		221594	
		ОТКОСЫ										
228	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке**	м2	655,72		140,26	1,07	91971	702	5881	68582	173398
		НР - 80%; СП - 8%				130,22	0,52	85388	341		12846	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3107737	10739	453017	2119346	5645281
								2643981	5219	--	418199	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3107737				
	Материалы		Тенге					453020				
	Всего заработная плата		Тенге						2649200			
		Накладные расходы	Тенге					2119346				
		Сметная прибыль	Тенге					418199				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					5645282				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1785
		Сметная заработная плата	Тенге						2649200			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					5645282				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1785
		Сметная заработная плата	Тенге						2649200			
		РАЗДЕЛ 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
		РЕШЕТКА ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ										
240	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали**	т	0,1195		83909,56	3314,79	10027	396	712	6211	17537

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			74636,42	691,76	8919	83		1299	
241	222-509-0801 РСНБ РК 2022	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012**	т	0,1195	985799,00	--	117803	--	117803	--	127227
		СП - 8%			--	--	--	--		9424	
		АБОНЕНТСКИЙ ЯЩИК-50 ШТ									
242	247-201-0136 РСНБ РК 2022	**Ящик абонентский**	шт.	50	2233,00	--	111650	--	111650	--	120582
		СП - 8%			--	--	--	--		8932	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				239480	396	230165	6211	265346
							8919	83	--	19655	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				229453				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				229453				
		Сметная прибыль	Тенге				18356				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				247809				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10027				
	Материалы		Тенге				712				
	Всего заработная плата		Тенге					9002			
		Накладные расходы	Тенге				6211				
		Сметная прибыль	Тенге				1299				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				17537				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					9002			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				265346				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					9002			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3									
		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ №1									
37	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	24	118,82	1,31	2852	31	16	2748	6049
		НР - 98%; СП - 8%			116,86	--	2805	--		448	
38	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	6	119,41	1,31	716	8	7	687	1515
		НР - 98%; СП - 8%			116,86	--	701	--		112	
		Антикоррозийная защита									
39	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	10	112,47	3,00	1125	30	478	428	1678
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	617	4		124	
40	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	м2	10	315,46	7,82	3155	78	2535	382	3820
		НР - 69%; СП - 8%			54,20	1,11	542	11		283	
		Теплоизоляционные работы									
41	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	м3 изоляции	0,8	110457,85	1610,56	88366	1288	60648	20517	117594
		НР - 76%; СП - 8%			33037,31	708,09	26430	566		8711	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1126-0301-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике**	м2 поверхности покрытия изоляции	29	1353,17	20,37	39242	591	17801	16045	59709
		НР - 76%; СП - 8%			718,98	8,99	20850	261		4423	
43	261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/**	1000м2	0,03335	552642,00	--	18431	--	18431	--	19905
		СП - 8%			--	--	--	--		1474	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				153887	2026	99916	40807	210270
							51945	842	--	15575	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				150319				
	Материалы		Тенге				81461				
	Всего заработная плата		Тенге					49281			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18431				
		Накладные расходы	Тенге				37372				
		Сметная прибыль	Тенге				15015				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				202706				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					49281			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3568				
	Материалы		Тенге				23				
	Всего заработная плата		Тенге					3506			
		Накладные расходы	Тенге				3435				
		Сметная прибыль	Тенге				560				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7563				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					3506			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				210269				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					52787			
		РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ №2									
		Антикоррозийная защита									
82	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	12	112,47	3,00	1350	36	573	514	2013
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	741	4		149	
83	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	12	315,46	7,82	3786	94	3042	458	4583
		НР - 69%; СП - 8%			54,20	1,11	650	13		339	
		Теплоизоляционные работы									
84	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	м3 изоляции	0,9	110457,85	1610,56	99412	1449	68229	23082	132293
		НР - 76%; СП - 8%			33037,31	708,09	29734	637		9800	
85	1126-0301-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике**	м2 поверхности покрытия изоляции	32	1353,17	20,37	43301	652	19642	17704	65886
		НР - 76%; СП - 8%			718,98	8,99	23007	288		4880	
86	261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/**	1000м2	0,0368	552642,00	--	20337	--	20337	--	21964
		СП - 8%			--	--	--	--		1627	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				168186	2231	111823	41758	226739

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							54132	942	--	16795	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				168186				
	Материалы		Тенге				91485				
	Всего заработная плата		Тенге					55074			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20337				
		Накладные расходы	Тенге				41758				
		Сметная прибыль	Тенге				16795				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				226739				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					55074			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				226739				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					55074			
		РАЗДЕЛ 3. ОТОПЛЕНИЯ НИЖЕ 0,000									
		Антикоррозийная защита									
104	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	29	112,47	3,00	3262	87	1385	1242	4865
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	1790	11		360	
105	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	м2	29	315,46	7,82	9148	227	7349	1107	11075
		НР - 69%; СП - 8%			54,20	1,11	1572	32		820	
		Теплоизоляционные работы									
106	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	м3 изоляции	2,2	110457,85	1610,56	243007	3543	166782	56422	323384
		НР - 76%; СП - 8%			33037,31	708,09	72682	1558		23954	
107	1126-0301-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике**	м2 поверхности покрытия изоляции	91	1353,17	20,37	123138	1854	55857	50347	187363
		НР - 76%; СП - 8%			718,98	8,99	65427	818		13878	
108	261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/**	1000м2	0,10465	552642,00	--	57834	--	57834	--	62461
		СП - 8%			--	--	--	--		4627	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				436389	5711	289207	109118	589148
							141471	2419	--	43639	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				436389				
	Материалы		Тенге				231375				
	Всего заработная плата		Тенге					143890			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				57834				
		Накладные расходы	Тенге				109118				
		Сметная прибыль	Тенге				43639				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				589146				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90
		Сметная заработная плата	Тенге					143890			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				589146				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90
		Сметная заработная плата	Тенге					143890			
		РАЗДЕЛ 4. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	207	118,82	1,31	24596	271	135	23706	52166
		НР - 98%; СП - 8%			116,86	--	24190	--		3865	
127	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Установка теплосчетчика д=40 мм	1счетчик	50	791,99	40,79	39600	2040	975	36757	82465
		НР - 98%; СП - 8%			731,70	18,43	36585	922		6109	
128	245-707-0104 РСНБ РК 2022	Теплосчетчик механический компактный Pollucom, расход Gном 1,5 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - возврат, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.	50	59257,00	--	2962850	--	2962850	--	3199878
		СП - 8%			--	--	--	--		237028	
		Антикоррозийная защита									
138	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	27	112,47	3,00	3037	81	1290	1157	4529
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	1666	10		335	
139	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	27	315,46	7,82	8517	211	6843	1030	10311
		НР - 69%; СП - 8%			54,20	1,11	1463	30		764	
		Теплоизоляционные работы									
140	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	2,2	110457,85	1610,56	243007	3543	166782	56422	323384
		НР - 76%; СП - 8%			33037,31	708,09	72682	1558		23954	
141	1126-0301-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	91	1353,17	20,37	123138	1854	55857	50347	187363
		НР - 76%; СП - 8%			718,98	8,99	65427	818		13878	
142	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,10465	552642,00	--	57834	--	57834	--	62461
		СП - 8%			--	--	--	--		4627	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				3462579	8000	3252566	169419	3922557
							202013	3338	--	290560	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3398383				
		Материалы	Тенге				230772				
		Всего заработная плата	Тенге					143654			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3020684				
		Накладные расходы	Тенге				108956				
		Сметная прибыль	Тенге				280586				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3787925				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90
		Сметная заработная плата	Тенге					143654			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				64196				
		Материалы	Тенге				1110				
		Всего заработная плата	Тенге					61697			
		Накладные расходы	Тенге				60463				
		Сметная прибыль	Тенге				9974				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				134633				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					61697			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3922558				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123
		Сметная заработная плата	Тенге					205351			
		РАЗДЕЛ 7. ТРАНЗИТНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ									
		ЗАДВИЖКИ, ФЛАНЦЫ. ТЕПЛОСЧЕТЧИК									
		Антикоррозийная защита									
175	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	34	112,47	3,00	3824	102	1624	1457	5703
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	2098	13		422	
176	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	м2	34	315,46	7,82	10726	266	8617	1297	12985
		НР - 69%; СП - 8%			54,20	1,11	1843	38		962	
		Теплоизоляционные работы									
177	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	м3 изоляции	2,1	110457,85	1610,56	231961	3382	159201	53858	308684
		НР - 76%; СП - 8%			33037,31	708,09	69378	1487		22866	
178	1126-0301-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике**	м2 поверхности покрытия изоляции	84	1353,17	20,37	113666	1711	51561	46474	172951
		НР - 76%; СП - 8%			718,98	8,99	60394	755		12811	
179	261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/**	1000м2	0,0966	552642,00	--	53385	--	53385	--	57656
		СП - 8%			--	--	--	--		4271	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				413562	5461	274388	103086	557979
							133713	2293	--	41332	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				413562				
		Материалы	Тенге				221003				
		Всего заработная плата	Тенге					136006			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				53385				
		Накладные расходы	Тенге				103086				
		Сметная прибыль	Тенге				41332				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				557980				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					136006			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				557980				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					136006			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4									
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (НИЖЕ 0,000)									
		АНТИКОРРОЗИИНЫЕ РАБОТЫ									
14	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	10,3	112,47	3,00	1158	31	491	441	1727
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	636	4		128	
15	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	10,3	315,46	7,82	3249	80	2611	393	3933
		НР - 69%; СП - 8%			54,20	1,11	558	11		291	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ									
16	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	119,3	908,02	105,89	108327	12632	45645	42375	162759
		НР - 76%; СП - 8%			419,53	47,84	50050	5707		12056	
17	234-303-0224 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм СТ РК 3364-2019	м	1,1	1542,00	--	1696	--	1696	--	1832
		СП - 8%			--	--	--	--		136	
18	234-303-0216 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 54 мм	м	50,93	557,00	--	28368	--	28368	--	30637
		СП - 8%			--	--	--	--		2269	
19	234-303-0214 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм	м	9,68	383,00	--	3707	--	3707	--	4004
		СП - 8%			--	--	--	--		297	
20	234-303-0212 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	м	13,42	343,00	--	4603	--	4603	--	4971
		СП - 8%			--	--	--	--		368	
21	234-303-0209 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм	м	56,1	289,00	--	16213	--	16213	--	17510
		СП - 8%			--	--	--	--		1297	
22	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	10,3	710,56	20,98	7319	216	2054	3902	12118
		НР - 76%; СП - 8%			490,21	8,23	5049	85		898	
23	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,011845	552642,00	--	6546	--	6546	--	7070
		СП - 8%			--	--	--	--		524	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				181186	12959	111934	47111	246561
							56293	5807	--	18264	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				181186				
		Материалы	Тенге				50800				
		Всего заработная плата	Тенге					62100			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				61133				
		Накладные расходы	Тенге				47111				
		Сметная прибыль	Тенге				18264				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				246561				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					62100			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				246561				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					62100			
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (ВЫШЕ 0,000)									
		ФИТИНГИ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	50	791,99	40,79	39600	2040	975	36757	82465
		НР - 98%; СП - 8%			731,70	18,43	36585	922		6109	
65	244-301-0406 РСНБ РК 2022	Счетчики воды универсальные СВУ-15 с импульсным выходом	шт.	50	4100,00	--	205000	--	205000	--	221400
		СП - 8%			--	--	--	--		16400	
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ									
72	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,22	112,47	3,00	587	16	249	224	875
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	322	2		65	
73	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	5,22	315,46	7,82	1647	41	1323	199	1994
		НР - 69%; СП - 8%			54,20	1,11	283	6		148	
74	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	97,8	908,02	105,89	88804	10356	37418	34739	133426
		НР - 76%; СП - 8%			419,53	47,84	41030	4679		9884	
75	234-303-0209 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	67,65	289,00	--	19551	--	19551	--	21115
		СП - 8%			--	--	--	--		1564	
76	234-303-0207 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	6,93	225,00	--	1559	--	1559	--	1684
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
77	234-303-0205 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	33	201,00	--	6633	--	6633	--	7164
		СП - 8%			--	--	--	--		531	
78	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	5,22	710,56	20,98	3709	110	1040	1977	6141
		НР - 76%; СП - 8%			490,21	8,23	2559	43		455	
79	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,006003	552642,00	--	3318	--	3318	--	3583
		СП - 8%			--	--	--	--		265	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				370408	12563	277066	73896	479847
							80779	5652	--	35546	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				330808				
	Материалы		Тенге				40031				
	Всего заработная плата		Тенге					48924			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				236061				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				37139				
		Сметная прибыль	Тенге				29437				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				397384				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					48924			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				39600				
	Материалы		Тенге				975				
	Всего заработная плата		Тенге					37507			
		Накладные расходы	Тенге				36757				
		Сметная прибыль	Тенге				6109				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				82466				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					37507			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				479850				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					86431			
РАЗДЕЛ 5. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 И Т4 (ВЫШЕ 0,000) ДЛЯ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ											
94	**1117-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04**	**Установка полотенцесушителей**	**шт**	**50**	**4662,55**	**41,29**	**233128**	**2065**	**2546**	**224850**	**494616**
		НР - 98%; СП - 8%			**4570,34**	**18,43**	**228517**	**922**		**36638**	
95	**245-401-0102 РСНБ РК 2022**	**Полотенцесушители латунные с гальванопокрытием, d=32 мм**	**шт.**	**50**	**8311,00**	**--**	**415550**	**--**	**415550**	**--**	**448794**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**33244**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**648678**	**2065**	**418096**	**224850**	**943410**
							228517	**922**	**--**	**69882**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				415550				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				415550				
		Сметная прибыль	Тенге				33244				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				448794				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				233128				
	Материалы		Тенге				2546				
	Всего заработная плата		Тенге					229439			
		Накладные расходы	Тенге				224850				
		Сметная прибыль	Тенге				36638				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				494616				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								130
		Сметная заработная плата	Тенге					229439			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				943410				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								130
		Сметная заработная плата	Тенге					229439			
РАЗДЕЛ 7. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К1"											
110	**1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04**	**Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**50**	**3984,53**	**122,39**	**199227**	**6120**	**13426**	**179057**	**408546**
		НР - 98%; СП - 8%			**3593,62**	**60,59**	**179681**	**3030**		**30263**	
111	**244-101-0101 РСНБ РК 2022**	**Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм**	**комплект**	**50**	**9912,00**	**--**	**495600**	**--**	**495600**	**--**	**535248**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**39648**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	50	922,00	--	46100	--	46100	--	49788
		СП - 8%			--	--	--	--		3688	
113	244-104-0408 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	50	8214,00	--	410700	--	410700	--	443556
		СП - 8%			--	--	--	--		32856	
114	1117-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Установка моек на одно отделение	комплект	50	1962,51	25,04	98126	1253	14260	81512	194009
		НР - 98%; СП - 8%			1652,25	11,25	82613	563		14371	
115	244-102-0502 РСНБ РК 2022	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 23695-94	шт.	50	10086,00	--	504300	--	504300	--	544644
		СП - 8%			--	--	--	--		40344	
116	244-104-0406 РСНБ РК 2022	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	50	7965,00	--	398250	--	398250	--	430110
		СП - 8%			--	--	--	--		31860	
117	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	50	3195,42	80,46	159771	4023	14159	140584	324384
		НР - 98%; СП - 8%			2831,78	37,28	141589	1864		24029	
118	244-101-0301 РСНБ РК 2022	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	50	19691,00	--	984550	--	984550	--	1063314
		СП - 8%			--	--	--	--		78764	
119	244-101-0701 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	50	14800,00	--	740000	--	740000	--	799200
		СП - 8%			--	--	--	--		59200	
120	1117-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	50	4353,83	481,70	217692	24085	13926	187393	437491
		НР - 98%; СП - 8%			3593,62	230,72	179681	11536		32407	
121	244-102-0203 РСНБ РК 2022	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт.	50	39946,00	--	1997300	--	1997300	--	2157084
		СП - 8%			--	--	--	--		159784	
122	1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Установка смесителей	шт	50	1325,78	0,12	66289	6	1782	63211	139860
		НР - 98%; СП - 8%			1290,02	--	64501	--		10360	
123	244-104-0508 РСНБ РК 2022	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	50	11437,00	--	571850	--	571850	--	617598
		СП - 8%			--	--	--	--		45748	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				6889755	35487	6206203	651757	8144832
							648065	16993	--	603322	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6148650				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6148650				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				491892				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6640542				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				741105				
	Материалы		Тенге				57554				
	Всего заработная плата		Тенге					665058			
		Накладные расходы	Тенге				651757				
		Сметная прибыль	Тенге				111430				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1504292				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								385
		Сметная заработная плата	Тенге					665058			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				8144834				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								385
		Сметная заработная плата	Тенге					665058			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5									
		РАЗДЕЛ 15.ГАЗОСНАБЖЕНИЕ									
		УСТАНОВКА ПЛИТЫ									
1	1119-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка**	прибор	50	4968,86	351,24	248443	17563	133466	103446	380040
		НР - 98%; СП - 8%			1948,28	162,85	97414	8143		28151	
2	513-301-0101 РСНБ РК 2022	**Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом**	шт.	50	103946,00	--	5197300	--		--	5197300
					--	--	--	--	5197300	--	
3	1119-1001-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Счетчики газовые поквартирные. Установка**	счетчик	50	5749,78	18,52	287489	926	68493	213708	541293
		НР - 98%; СП - 8%			4361,39	--	218070	--		40096	
4	245-802-0102 РСНБ РК 2022	**Счетчики газа бытовые диафрагменные модели Gallus G4, производительностью от 0,04 м 3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом**	шт.	50	7842,00	--	392100	--	392100	--	423468
		СП - 8%			--	--	--	--		31368	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				6125332	18489	594059	317154	6542101
							315484	8143	5197300	99615	
	Стоимость оборудования		Тенге				5197300				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				5197300				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				392100				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				392100				
		Сметная прибыль	Тенге				31368				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				423468				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				535932				
	Материалы		Тенге				201961				
	Всего заработная плата		Тенге					323627			
		Накладные расходы	Тенге				317154				
		Сметная прибыль	Тенге				68247				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				921333				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								168
		Сметная заработная плата	Тенге					323627			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				6542101				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								168
		Сметная заработная плата	Тенге					323627			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-7									
		СЛАБЫЕ ТОКИ									
		РАЗДЕЛ 1. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ									
1	1310-0904-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м кабеля	150	360,99	71,27	54149	10691	184	30539	91463
		НР - 61%; СП - 8%			288,49	45,27	43274	6791		6776	
2	243-501-0202 РСНБ РК 2022	Кабель связи оптический телефонные ОК-4-G.652.D-CF-7,0-3006	км	0,15	301049,00	--	45157	--	45157	--	48770
		СП - 8%			--	--	--	--		3613	
3	1308-0201-2703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Муфта ОПТИЧЕСКАЯ	шт	1	17316,27	110,63	17316	111	2178	10852	30421
		НР - 72%; СП - 8%			15026,56	45,62	15027	46		2253	
4	261-302-0436 РСНБ РК 2022	Муфта оптическая на 96 волокон МТОК 96-01-IV	комплект	1	48865,00	--	48865	--	48865	--	52774
		СП - 8%			--	--	--	--		3909	
5	1310-0901-1115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Оптический разъем	шт	5	5259,08	768,92	26295	3845	--	15185	44798
		НР - 61%; СП - 8%			4490,16	488,36	22451	2442		3318	
6	261-302-0445 РСНБ РК 2022	Оптический разъем FC M8x0,75	шт	5	5270,00	--	26350	--	26350	--	28458
		СП - 8%			--	--	--	--		2108	
7	1310-0702-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	шт	30	969,27	--	29078	--	347	17526	50332
		НР - 61%; СП - 8%			957,71	--	28731	--		3728	
8	248-306-0201 РСНБ РК 2022	Оптическая распределительная коробка со сплиттером ОРК-16С	шт	5	19092,00	--	95460	--	95460	--	103097
		СП - 8%			--	--	--	--		7637	
9	247-202-0110 РСНБ РК 2022	Оптическая коробка КПЭ-07 32/2	шт	25	12924,00	--	323100	--	323100	--	348948
		СП - 8%			--	--	--	--		25848	
10	1121-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	150	330,01	4,07	49502	611	2779	33251	89372
		НР - 72%; СП - 8%			307,41	0,47	46112	71		6620	
11	241-207-0204 РСНБ РК 2022	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	151,5	172,00	--	26058	--	26058	--	28143
		СП - 8%			--	--	--	--		2085	
		МОЛНИЕЗАЩИТА									
12	1308-0208-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола	м	85	786,81	75,40	66879	6409	37279	18233	91922
		НР - 72%; СП - 8%			272,84	25,09	23191	2133		6809	
13	1308-0208-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	120	543,86	66,55	65263	7986	24536	25426	97944
		НР - 72%; СП - 8%			272,84	21,44	32741	2573		7255	
14	1308-0208-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	270	1088,45	34,46	293882	9305	196176	65867	388528
		НР - 72%; СП - 8%			327,41	11,41	88401	3081		28779	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				**1167354**	**38958**	**828469**	**216879**	**1494970**
							299928	**17137**	**--**	**110738**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**552862**				
	Материалы		Тенге				**260702**				
	Всего заработная плата		Тенге					**270882**			
		Накладные расходы	Тенге				**183628**				
		Сметная прибыль	Тенге				**58918**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**795408**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**150**
		Сметная заработная плата	Тенге					**270882**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**614492**				
	Материалы		Тенге				**2780**				
	Всего заработная плата		Тенге					**46183**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**564990**				
		Накладные расходы	Тенге				**33251**				
		Сметная прибыль	Тенге				**51820**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**699563**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**29**
		Сметная заработная плата	Тенге					**46183**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				**1494971**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**179**
		Сметная заработная плата	Тенге					**317065**			
		РАЗДЕЛ 2. ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ									
15	**1310-0202-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06**	**Комплект монтажный, для блоков вызова. Монтаж оборудования**	**комплект**	**5**	**52966,94**	**--**	**264835**	**--**	**1870**	**160409**	**459263**
		НР - 61%; СП - 8%			**52592,96**	**--**	**262965**	**--**		**34019**	
16	**248-401-0101 РСНБ РК 2022**	**Бокс монтажный типа VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм**	**шт.**	**5**	**9634,00**	**--**	**48170**	**--**	**48170**	**--**	**52024**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3854**	
17	**1310-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06**	**Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**50**	**1583,19**	**--**	**79160**	**--**	**11540**	**41248**	**130041**
		НР - 61%; СП - 8%			**1352,39**	**--**	**67620**	**--**		**9633**	
18	**248-401-0501 РСНБ РК 2022**	**Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова. АУДИОТРУБКИ УКП-9М**	**шт.**	**50**	**3228,00**	**--**	**161400**	**--**	**161400**	**--**	**174312**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**12912**	
19	**247-202-0801 РСНБ РК 2022**	**Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207**	**шт.**	**50**	**41,00**	**--**	**2050**	**--**	**2050**	**--**	**2214**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**164**	
20	**248-401-0401 РСНБ РК 2022**	**Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)**	**шт.**	**100**	**249,00**	**--**	**24900**	**--**	**24900**	**--**	**26892**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1992**	
21	**1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06**	**Устройство блок управления**	**шт**	**5**	**24799,48**	**2639,36**	**123997**	**13197**	**9771**	**64148**	**203197**
		НР - 61%; СП - 8%			**20205,72**	**826,46**	**101029**	**4132**		**15052**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	248-401-0201 РСНБ РК 2022	**Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)**	шт.	5	20897,00	--	104485	--	104485	--	112844
		СП - 8%			--	--	--	--		8359	
23	1308-0103-3002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Монтаж электромагнитного замка**	шт	5	2369,64	442,53	11848	2212	244	7419	20808
		НР - 72%; СП - 8%			1878,32	182,49	9392	912		1541	
24	248-401-0301 РСНБ РК 2022	**Замок электромагнитный VIZIT-ML400(M)-40**	шт.	5	12485,00	--	62425	--	62425	--	67419
		СП - 8%			--	--	--	--		4994	
25	1310-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях**	шт.	5	1442,66	--	7213	--	--	4400	12542
		НР - 61%; СП - 8%			1442,66	--	7213	--		929	
26	248-401-0701 РСНБ РК 2022	**Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х**	шт.	5	6441,00	--	32205	--	32205	--	34781
		СП - 8%			--	--	--	--		2576	
27	1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	110	130,59	1,36	14365	150	1471	9181	25429
		НР - 72%; СП - 8%			115,85	0,07	12744	8		1883	
28	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	390	302,35	2,21	117917	862	19489	70270	203241
		НР - 72%; СП - 8%			250,17	0,08	97566	31		15054	
29	243-303-0102 РСНБ РК 2022	**Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5**	км	0,515	26945,00	--	13877	--	13877	--	14987
		СП - 8%			--	--	--	--		1110	
30	1121-0101-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м	110	303,24	3,27	33356	360	625	23327	61217
		НР - 72%; СП - 8%			294,28	0,25	32371	28		4534	
31	241-207-0204 РСНБ РК 2022	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм**	м	111,1	172,00	--	19109	--	19109	--	20638
		СП - 8%			--	--	--	--		1529	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**				**1121312**	**16781**	**513631**	**380402**	**1621849**
							590900	**5111**	**--**	**120135**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**487053**				
		Материалы	Тенге				**23426**				
		Всего заработная плата	Тенге					**453263**			
		Накладные расходы	Тенге				**277624**				
		Сметная прибыль	Тенге				**61174**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**825851**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**246**
		Сметная заработная плата	Тенге					**453263**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**634259**				
		Материалы	Тенге				**21586**				
		Всего заработная плата	Тенге					**142748**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**468621**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				102778				
		Сметная прибыль	Тенге				58961				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				795998				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата	Тенге					142748			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				1621849				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								334
		Сметная заработная плата	Тенге					596011			
		РАЗДЕЛ 3. СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ОТАУ ТВ									
32	1310-0408-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Антенна спутниковое телевидение. Монтаж оборудования	комплект.	1	199582,12	299,93	199582	300	5204	118445	343469
		НР - 61%; СП - 8%			194077,52	93,92	194078	94		25442	
33	ПРАЙС.ЛИСТ	Антенна офсетная 1,2 м	шт	1	188349,46	--	188349	--		--	188349
					--	--	--	--	188349	--	
34	ПРАЙС.ЛИСТ	Конвертер KU-band univercal.1выход	шт	1	14800,50	--	14801	--		--	14801
					--	--	--	--	14801	--	
35	ПРАЙС.ЛИСТ	Устройство ввода питания FB7	шт	1	3776,93	--	3777	--		--	3777
					--	--	--	--	3777	--	
36	1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	24799,48	2639,36	24799	2639	1954	12830	40639
		НР - 61%; СП - 8%			20205,72	826,46	20206	826		3010	
37	ПРАЙС.ЛИСТ	Блок питания DY55	шт	1	45630,36	--	45630	--		--	45630
					--	--	--	--	45630	--	
38	1310-0202-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	5	30550,89	3299,20	152754	16496	1553	85321	257121
		НР - 61%; СП - 8%			26940,96	1033,08	134705	5165		19046	
39	ПРАЙС.ЛИСТ	Усилители VS93 SAT	шт	5	75339,79	--	376699	--		--	376699
					--	--	--	--	376699	--	
40	ПРАЙС.ЛИСТ"	Ответвитель на 4 отвода SAT	шт	25	4364,25	--	109106	--		--	109106
					--	--	--	--	109106	--	
41	1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Кабели сечением до 6 мм 2. Прокладка с креплением скобами	м	516	512,10	3,07	264244	1584	24000	172003	471150
		НР - 72%; СП - 8%			462,52	0,45	238660	232		34902	
42	243-302-0103 РСНБ РК 2022	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,52632	220884,00	--	116256	--	116256	--	125556
		СП - 8%			--	--	--	--		9300	
43	ПРАЙС.ЛИСТ	Разъем обжимный для кабеля RG 11	шт	166	171,68	--	28499	--		--	28499
					--	--	--	--	28499	--	
44	1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кабели одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	25	130,59	1,36	3265	34	335	2087	5780
		НР - 72%; СП - 8%			115,85	0,07	2896	2		428	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	243-105-0501 РСНБ РК 2022	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0255	307513,00	--	7842	--	7842	--	8469
		СП - 8%			--	--	--	--		627	
46	1121-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м	25	330,01	4,07	8250	102	463	5542	14895
		НР - 72%; СП - 8%			307,41	0,47	7685	12		1103	
47	241-207-0306 РСНБ РК 2022	**Трубы гибкие гофрированные изПВХ диаметром 50 мм**	м	25,25	143,00	--	3611	--	3611	--	3900
		СП - 8%			--	--	--	--		289	
48	1107-0107-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Бандаж для крепления**	т стальных элементов	0,0352	1041411,76	6298,56	36658	221	35117	1637	41359
		НР - 118%; СП - 8%			37496,63	1913,76	1320	67		3064	
49	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	2	36961,20	4287,79	73922	8576	46884	19078	100440
		НР - 93%; СП - 8%			9231,13	1025,78	18462	2052		7440	
50	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Гидроизоляция оклеечная рулоннымиматериалами**	м2 изолируемой поверхности	15	2301,29	112,93	34519	1694	18807	13415	51768
		НР - 94%; СП - 8%			934,50	16,89	14018	253		3835	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**				1692563	31646	262026	430358	2231407
							632030	8703	766861	108486	
		Стоимость оборудования	Тенге				766861				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				766861				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				377135				
		Материалы	Тенге				8713				
		Всего заработная плата	Тенге					355074			
		Накладные расходы	Тенге				216596				
		Сметная прибыль	Тенге				47498				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				641229				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								173
		Сметная заработная плата	Тенге					355074			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				548567				
		Материалы	Тенге				125606				
		Всего заработная плата	Тенге					285659			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				127709				
		Накладные расходы	Тенге				213762				
		Сметная прибыль	Тенге				60988				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				823317				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								173
		Сметная заработная плата	Тенге					285659			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				2231407				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								346
		Сметная заработная плата	Тенге					640733			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								33122303
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6088170				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					203512			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					83604			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13922579		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						5964161		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							**4932152**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2011743**	
		СМР						27158142,000			
		ОБОРУДОВАНИЕ							5964161,000		
		Итого по акту:									**33122303,000**
		Временные здания и сооружения (0,9 %)						244423			244423
		Итого по главам 2-8 :						**27402565**			**27402565**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,42 %)						115091			115091
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска								2715477	**2715477**
		Итого по главам 2-9 :						**27517656**	**5964161,00**	**2715477**	36197294
		Непредвиденные работы и затраты - 2%						550353			**550353**
		Итого по акту:						**28068009**	**5964161,00**	**2715477**	**36747648**
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,798759753933791									**29352542**
		НДС (12 %)								**3522305,03**	3522305
		Всего :									**32874846,90**

Утверждаю:
Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда, Кызылординской области

_____ **Қани Н.**

Инженер технического надзора
ТОО " Әсем - Құрылыс Қызылорда"

_____ **Ыскаков М.**

Авторский надзор
ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"

_____ **Кадыркулов К.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Промстройсервис-Е"

_____ **Домбаев.Х.У.**