Форма КС-3
Приложение №4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика(застройщика)

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства г. Уральска, пр. Назарбаева ,182/1,505451"

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью" Альтаир - СК7"

Наименование строительства и его адрес : " Наименование стройки -Строительство комплекса многоквртирных жилых домов мкр.4 квартал 1,2 в ПДП Акжайык г.Уральск,ЗКО Дом №10(без благоустройства и инженерных сетей)"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2022 год

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма Код
		22	03.06.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20_ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке :	269 535 830									
в том числе за текущий месяц		58 573 761							7 028 851	65 602 612,72

Заказчик: Государственное учреждение " Отдел строительства г. Уральска , 9000 г Уральск проспект Нурсултан Назарбаев ,182/1,505451"

Вр.И.О руководителя _____ - Ибасов А.К.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир-СК 7"

Директор _____ Серикбаев Д.Т.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ"Отдел строительства г.Уральска,9000,г.Уральск "ЗКО,г.Уральск проспект Нурсултан Назарбаев 182/1.505451

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Альтанр-СК7" ЗКОг.Уральск ,Исатай Махамбет,84 тел:8(7172)452380

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкрн .4 квартал 1,2 в ЦДП Акжайык г. Уральск ЗКО ,Дом № 10 (без благоустройства и инженерных сетей) "

(наименование, адрес)

Объект : МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ №10

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 22 от 06.06.2022

Акт выполненных работ

за Ноябрь 2022 (месяц, год) на 02-01-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ работы

Составлен (а) в текущих ценах 2021 4.1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 4: СТЕНЫ-014020-АР Л.11									
1	38	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015	Стены наружные и внутренние кирпичные с облицовкой лицевым кирпичем из керамического лицевого кирпича М100 на цементном растворе М 100 с теплоизоляционными плитами общей толщиной 770 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	24% 7,6113	35128,94	2520,38	267376,86	19183,41	190038,60	58509,72	351957,51
						7640,60	625,22	58154,94	4758,75		26070,93	
2	39	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015	Стены наружные и внутренние кирпичные с облицовкой лицевым кирпичем из керамического лицевого кирпича М100 на цементном растворе М 100 с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	25% 82,9035	35536,99	2520,38	2946140,82	208948,32	2103760,08	637296,84	3870112,68
						7640,60	625,22	633432,51	51832,89		286675,02	
3	40	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015	Стены наружные и внутренние кирпичные с облицовкой лицевым кирпичем из керамического лицевого кирпича М100 на цементном растворе М 100 с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	25% 133,7895	35945,04	2520,38	4809068,91	337200,39	3449636,46	1028468,34	6304540,23
						7640,60	625,22	1022232,06	83647,89		467002,98	
4	41	234-101-0306 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95/ИЗОВЕР-АР ЛИСТ 11 ПРИМ.П.2/	м3	24% 49,1067	42967,00		2109967,56		2109967,56		2278764,99
											168797,43	
5	42	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	24% 1,301472	75089,48	2389,88	97726,86	3110,40		8893,67	201604,14
						72699,60	785,16	94616,46	1021,86		14933,61	
6	43	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	25% 0,117423	21859,23	1028,27	2566,80	120,78	33,84	2232,81	5183,55
						20542,96	353,09	2412,18	41,49		383,94	
7	44	214-110-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	25% 0,067059	349485,00		23436,09		23436,09		25310,97
											1874,88	
8	45	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	25% 0,117423	346394,00		40674,60		40674,60		43928,55
											3253,95	
9	46	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	25% 1,11699	441876,00		493571,07		493571,07		533056,77
											39485,70	
10	48	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	ПЕРЕМЫЧКИ, МАССА ДО 0,3 Т. УКЛАДКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	24% 276	591,27	248,43	163190,46	68563,87	43022,81	79785,08	262413,65
						186,97	58,01	51603,78	16010,69		19438,11	
11	49	1107-0104-0305 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 8 т	шт. сборных конструкций	22% 6	2469,66	1412,21	14817,95	8473,36	174,00	9504,95	26268,67
						1028,44	314,06	6170,59	1884,41		1945,77	
12	50	222-102-0108 РСНБ РК 2015	ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84	М3	25% 9,8745	149902,00		1480207,35		2960414,70		1598623,95
											118416,60	
13	51	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	24% 198,54181	31626,39	2973,38	6279160,74	590340,24	4367810,59	1372439,53	8263728,26
						6653,56	779,34	1321009,82	154731,59		612127,99	
14	52	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка СТЕН ЛОДЖИЙ при высоте этажа до 4 м		25% 29,616	32698,12	2973,38	968387,55	88059,60	661978,35	224530,35	1288351,35

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 кладки		7372,69	779,34	218349,60	23080,95		95433,45	
15	53	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка СТЕН ПАРАПЕТА И СТЕН ТЕХПОДПОЛЬЯ при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	50% 8,9388	31985,89	2973,38	285915,48	26578,44	196648,68	64778,88	378749,88
						7013,06	779,34	61688,36	6966,36		28055,52	
16	55	1107-0515-0102 РСНБ РК 2015	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов	м шва	20% 11,544	981,36	2,78	11328,80	32,20	3191,20	9464,40	22456,60
						693,48	1,31	8005,60	15,20		1663,40	
			Итого по разделу 4: СТЕНЫ-0140/28-АР Л.11					19993537,90	1350611,02	16644458,63	3575954,57	25455051,75
								3478675,90	343992,08	0,00	1885559,28	
			Раздел 5: ПЕРЕГОРОДКИ									
17	57	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	25% 0,612	8912,98	2739,44	5454,75	1676,55	952,95	2991,60	9122,10
						4616,52	639,76	2825,25	391,50		675,75	
18	58	213-302-0102 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, цветные СТ РК 945-92/ БЕТОННЫЕ ПОЛНОТЕЛЫЕ БЛОКИ/	шт.	25% 81	272,00		22031,97		4063,94	1762,51	23794,48
19	59	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Крепление межкомнатных перегородок из легкобетонных камней. Крепление стальными анкерами/АР-34/	т металлических изделий	20% 0,18405	877399,52	4497,52	161485,35	827,85	151569,75	8720,40	183822,15
						49377,00	1570,32	9087,90	289,05		13616,40	
20	60	1108-0401-0502 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	20% 603,72	2371,30	74,42	1431601,20	44928,90	455953,50	875528,85	2491700,40
						1541,64	17,74	930718,95	10710,00		184570,35	
21	61	213-301-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	24% 55,5424	24316,00		1350568,94		2701137,88	108045,46	1458614,40
22	62	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование перегородок из газоблоков	т металлических изделий	25% 2,373	516965,48	2389,88	1226759,00	5671,25	1048571,75	162172,75	1500046,25
						72699,60	785,16	172516,25	1863,25		111114,50	
23	63	1108-0201-1501 РСНБ РК 2015	Стены двойной перегородки из силикатного кирпича М100 на растворе М50 с воздушной прослойкой. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	15% 34,0815	30233,40	2054,58	1030399,65	70023,15	711287,40	246861,15	1379441,70
						7308,63	479,82	249089,10	16353,00		102180,90	
24	64	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	15% 0,10005	516965,48	2389,88	51722,40	239,10	44209,65	6837,45	63244,65
						72699,60	785,16	7273,65	78,60		4684,80	
25	65	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка в связях из силикатного кирпича М100 на растворе М100 при высоте этажа до 4 м.	м2 перегородок (за вычетом проемов)	13% 281,229	4894,69	273,38	1376528,79	76882,39	763933,30	516581,39	2044559,01
						1904,90	70,23	535713,10	19750,77		151448,83	
26	66	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Крепление перегородок из кирпича. Крепление стальными анкерами/АР-33/	т металлических изделий	13% 0,423397	877399,52	4497,52	371488,26	1904,24	348678,07	20060,95	422873,10
						49377,00	1570,32	20906,08	664,82		31323,89	
27	67	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ,УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК КР.Л.18 СПЕЦИФИКАЦИЯ	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	13,5% 0,5697	75089,48	2389,88	42778,53	1361,48		38933,73	88249,23
						72699,60	785,16	41416,92	447,26		6536,97	
28	68	214-101-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	11% 0,3498	424901,00		148630,35		148630,35		160520,80
											11890,45	
29	69	214-103-0103 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	14% 0,0784	1554026,00		121835,70		121835,70		131582,50
											9746,80	
30	70	214-310-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	15% 0,075	402152,00		30161,40		30161,40		32574,30
											2412,90	
31	71	217-103-0106 РСНБ РК 2015	Анкер-шуруп HUS-H 7,5x160	1000 шт.	15% 0,027	361215,00		9752,85		9752,85		10533,00
											780,15	
32	72	ТССЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ		15% 0,633	4391,00		2779,50		2779,50		3001,80

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего заработная плата рабочих-строителей	эксплуатация машин заработная плата машинистов	Всего заработная плата рабочих-строителей	эксплуатация машин заработная плата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							222,30	
33	73	ТССЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	т	15% 0,633	23698,00		15000,90		15000,90	1200,00	16200,90
			Итого по разделу 5: ПЕРЕГОРОДКИ					7398979,54	203514,91	6598518,89	1878688,27	10019880,77
								1969547,20	50548,25	0,00	742212,96	
			Раздел 7: ПЕРЕКРЫТИЕ - кр32-46									
34	86	1107-0504-0101 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	34% 40	4232,26	1005,69	169290,39	40227,63	26246,85	132440,88	325869,72
						2570,40	235,55	102816,02	9421,99		24138,45	
35	87	1107-0504-0102 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	28% 182	6364,28	1587,99	1158298,98	288997,77	149017,98	932309,67	2257857,39
						3957,60	383,57	720283,23	69809,67		167248,74	
36	88	222-303-0404 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	28% 1729	8538,00		14762202,05		2952440,10	1180976,15	1594178,20
37	89	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	21% 0,172281	644059,28	13411,52	110959,35	2310,55	62754,80	54471,20	178665,00
						266390,00	1555,78	45894,00	268,05		13234,45	
38	90	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм /монолитные участки из бетона класса В20/. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	21% 8,42712	72101,07	1890,88	607604,38	15934,72	428524,01	151983,05	820354,45
						19359,60	459,07	163145,65	3868,65		60767,02	
39	91	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм /монолитные участки из бетона класса В20/. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	21% 1,25496	72875,45	1890,88	91455,80	2372,98	63815,47	23517,54	124171,21
						20133,98	459,07	25267,36	576,13		9197,87	
40	92	214-310-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	21% 0,921248	346394,00		319114,76		319114,76	25529,18	344643,94
41	93	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм /монолитные участки из бетона класса В20/. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	21% 0,29808	72875,45	1890,88	21722,74	563,66	15157,53	5585,92	29493,34
						20133,98	459,07	6001,56	136,84		2184,68	
42	95	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	21% 0,1819	21646,07	1398,23	3937,39	254,23	52,43	3372,64	789,89
						19959,84	415,40	3630,72	75,54		584,86	
43	96	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	21% 0,078966	21859,23	1028,27	1726,12	81,11	22,68	1501,64	3486,06
						20542,96	353,09	1622,12	27,82		258,30	
44	97	214-310-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	21% 0,116202	346394,00		40251,69		40251,69	3220,06	43471,75
45	98	214-310-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	21% 0,149158	335138,00		49988,47		49988,47	3999,02	53987,49
			Итого по разделу 7: ПЕРЕКРЫТИЕ - кр32-46					17336552,12	350742,64	30679350,77	1305182,54	20133073,44
								1068660,66	84184,69	0,00	1491338,78	
			Раздел 9: АРМИРОВАННЫЙ ШОВ - 0140/20-АР Л32									
46	113	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	5% 6,95	48431,82	4887,03	336601,15	33964,85	227352,15	75191,15	444735,70
						10832,25	1056,62	75284,15	7343,50		32943,40	
47	114	214-310-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5% 0,084869	349485,00		29660,45		29660,45	2372,85	32033,30
48	115	214-310-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5% 0,69015	346394,00		239063,80		239063,80	19125,10	258188,90
			Итого по разделу 9: АРМИРОВАННЫЙ ШОВ - 0140/20-АР Л32					605325,40	33964,85	496076,40	75191,15	734957,90
								75284,15	7343,50	0,00	54441,35	
			ИТОГО по акту					45334394,96	1938833,41	54418404,69	6835016,53	56 342 963,86
								6592167,91	486068,52	0,00	4173552,37	
			Временные здания и сооружения	%	0,90			507 086,67				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с временными									**56 850 050,53**
			Зимние удорожания	%	1,26			716 310,64				
			Итого с зимними удорожаниями									**57 566 361,17**
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			1 151 327,22				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**58 717 688,39**
			Итого в текущих ценах 2022г.-95% К=1,0300514									**61 656 590,90**
			НДС	%	12,00			7 398 790,91				
			Итого с НДС									**69 055 381,81**
			Итого с учетом скидки 0,95									**65 602 612,72**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Альтаир-СК7" ЗКОг.Уральск ,Исатай Махамбет,84 тел:8(7172)452380, БИН 0212400006067
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Серикбаев Л.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сверху Руководителя подряда

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ"Отдел строительства г.Уральска,9000,г.Уральск "ЗКО,г.Уральск проспект Нурсултан Назарбаев 182/1-505451, БИН 060240009070
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Вр.И.О.

Ибасов А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО"Алатау Сапа Курылыс" №KZ58VJE00031745 от 20.06.2022

Калиев А.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

ТОО"Газпромпроект" Приказ №7-II от 18.07.2022

Комарова З.Г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)