Форма КС-3

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"
Наименование стройки: Строительство детского сада на 140 мест "оримтал" в городе Казалинск, Казалинского района, Кызылординской области

приказом министерств национальной экономики Республики Казахстан от "19" марта 2015 г. №229

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2022г.

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименования	код	наименования	код
		16	25.02.2022г				
		доп.согл.					
		75	23.05.2022г.				
		134	28.07.2022г.				
		167	07.10.2022г.				
		181	23.11.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетной месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**616238697,31**									
в т.ч. за отчетный м-ц	**107105180,83**	95629625,74							11475555,09	**107105180,83**

Заказчик:

КГУ " Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ **Утегенов К.**

Технадзор:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

_____ **Даулетияров Ж.Б.**

Авторский надзор

ТОО "Каз Нур жобалау құрылыс институты"

_____ **Джанаев А.О.**

Подрядчик:

Директор ТОО "СМП-Кызылорда"

_____ **Алимкулов Т.М.**

Форма 4

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"

АКТ
выполненных работ
по объекту: Строительство детского сада на 140 мест "Оримтал" в городе Казалинск, Казалинского района, Кызылординской области
за ноябрь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020г. Локальная смета №2-2-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Блок А									
		Раздел 13. Фрамуга									
		1-ый этаж (АС-11)									
238	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчат**	м2	4,5	2954,23	173,49	13294	781	6749	5520	20319
		НР - 90%; СП - 8%			1281,14	81,84	5765	368		1505	
240	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	5	1202,32	4,95	6012	25	4813	1067	7645
		НР - 90%; СП - 8%			234,79	2,43	1174	12		566	
		2-ой этаж (АС-19)									
243	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчат**	м2	3,6	2954,23	173,49	10635	625	5398	4416	16255
		НР - 90%; СП - 8%			1281,14	81,84	4612	295		1204	
245	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	4	1202,32	4,95	4809	20	4813	854	6116
		НР - 90%; СП - 8%			234,79	2,43	939	10		453	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		итого					34750				
		накладные расходы					11858				
		сметная прибыль					3729				
		итого по разделу 13					50336				
		Раздел 14. Витражи									
		1-ый этаж (АС-11)									
248	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	м2	14,56	2539,88	2,63	36981	38	21898	13541	54563
		НР - 90%; СП - 8%			1033,32		15045			4042	
		2-ой этаж (АС-19)									
250	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	м2	7,8	2539,88	2,63	19811	21	11730	7254	29230
		НР - 90%; СП - 8%			1033,32		8060			2165	
		итого					56792				
		накладные расходы					20795				
		сметная прибыль					6207				
		итого по разделу 14					83793				
		Раздел 18. Кр-1 (АС-69)									
324	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	52,5	4658,57	73,89	244575	3879	176587	61938	331034
		НР - 94%; СП - 8%			1221,12	33,96	64109	1783		24521	
325	1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля =ЦОКОЛЬ**	м2	26	2863,38	17,52	74448	456	36658	29931	112729
		НР - 80%; СП - 8%			1435,91	3,06	37334	80		8350	
326	1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Фасады вентилируемые. Устройствос облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя=ЦОКОЛЬ**	м2 поверхности облицовки	26	7157,90	38,08	186105	990	96332	71238	277931
		НР - 80%; СП - 8%			3414,73	10,19	88783	265		20587	
		Витражи									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
328	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	20,8	7327,22	473,38	152406	9846	132	101537	274259
		НР - 69%; СП - 8%			6847,50	227,28	142428	4727		20315	
329	2109-0201-0201 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	17,65	16723		295161		295161		318774
		СП - 8%								23613	
330	2109-0202-0601 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-13, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	3,15	32261		101622		101622		109752
		СП - 8%								8130	
		итого					1054317				
		накладные расходы					264644				
		сметная прибыль					105517				
		итого по разделу 18					1424479				
		Раздел 19. Кр-2 (АС-65)									
351	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	66	4658,57	73,89	307466	4877	221996	77865	416157
		НР - 94%; СП - 8%			1221,12	33,96	80594	2241		30826	
352	1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля =ЦОКОЛЬ	м2	36	2863,38	17,52	103082	631	50758	41442	156086
		НР - 80%; СП - 8%			1435,91	3,06	51693	110		11562	
353	1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройствос облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя =ЦОКОЛЬ	м2 поверхности облицовки	36	7157,90	38,08	257684	1371	133383	98638	384828
		НР - 80%; СП - 8%			3414,73	10,19	122930	367		28506	
		Витражи									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
355	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	20,8	7327,22	473,38	152406	9846	132	101537	274259
		НР - 69%; СП - 8%			6847,50	227,28	142428	4727		20315	
356	2109-0201-0201 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	17,65	16723		295161		295161		318774
		СП - 8%								23613	
357	2109-0202-0601 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-13, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	3,15	32261		101622		101622		109752
		СП - 8%								8130	
		Ограждение металлическое ОГ-1(АС-68)									
375	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка =МН105-6	т	0,074	897038,12	1317,12	66381	97	48452	16264	89257
		НР - 91%; СП - 8%			240966,00	561,69	17831	42		6612	
376	1107-0519-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка	м ограждения	54	3975,62	84,25	214683	4550	80939	154773	399013
		НР - 118%; СП - 8%			2392,50	36,45	129195	1968		29556	
377	2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,35952	305213		109730		109730		118509
		СП - 8%								8778	
378	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	10,42608	890,60	1,03	9285	11	1375	6325	16859
		НР - 0,8%; СП - 8%			757,76	0,51	7900	5		1249	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		итого					1617501				
		накладные расходы					496844				
		сметная прибыль					169148				
		итого по разделу 19					2283493				
		РАЗДЕЛ 20. Крыльцо Кр-3(АС-70)									
383	1115-0203-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,6	1184,30	78,08	14922	984	3634	8882	25709
		НР - 80%; СП - 8%			817,82	63,38	10305	799		1904	
384	1111-0101-3108 РСНБ РК 2015	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт	м2 покрытия	21	3896,98	94,87	81837	1992	12135	64340	157871
		НР - 94%; СП - 8%			3224,28	35,10	67710	737		11694	
385	2201-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 10 мм ГОСТ 9480-2012	м2	21	6262		131502		131502		142022
		СП - 8%								10520	
386	1107-0519-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка	м ограждения	17,4	3975,62	84,25	69176	1466	26080	49871	128571
		НР - 118%; СП - 8%			2392,50	36,45	41630	634		9524	
387	2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,14139	305213		43154		43154		46606
		СП - 8%								3452	
388	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4,10031	890,60	1,03	3652	4	541	2487	6630
		НР - 80%; СП - 8%			757,76	0,51	3107	2		491	
		итого					344242				
		накладные расходы					125581				
		сметная прибыль					37586				
		итого по разделу 20					507409				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 21. Крыльцо Кр-4(АС-71)									
393	1115-0203-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,7	1184,30	78,08	5566	367	1355	3313	9590
		НР - 80%; СП - 8%			817,82	63,38	3844	298		710	
394	1111-0101-3108 РСНБ РК 2015	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт	м2 покрытия	7,2	3896,98	94,87	28058	683	4160	22059	54127
		НР - 94%; СП - 8%			3224,28	35,10	23215	253		4009	
395	2201-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 10 мм ГОСТ 9480-2012	м2	7,2	6262		45086		45086		48693
		СП - 8%								3607	
396	1107-0519-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка	м ограждения	6,2	3975,62	84,25	24649	522	9293	17770	45813
		НР - 118%; СП - 8%			2392,50	36,45	14834	226		3394	
397	2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,05073	305213		15483		15483		16722
		СП - 8%								1239	
398	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,47117	890,60	1,03	1310	2	193	892	2379
		НР - 80%; СП - 8%			757,76	0,51	1115	1		176	
		итого					120153				
		накладные расходы					44035				
		сметная прибыль					13135				
		итого по разделу 21					177324				177324
		РАЗДЕЛ 24. Лестница ЛМ-1 (эвакуационная)-1шт.(АС-78-82)									
435	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т		236183		0		0		0
		СП - 8%								0	
		Ограждение									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
436	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,1694	74880,44	25783,30	12685	4368	2042	5304	19428
		НР - 69%; СП - 8%			37049,80	8331,98	6276	1411		1439	
437	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,1694	581946		98582		98582		106468
		СП - 8%								7887	
438	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4,9126	890,60	1,03	4375	5	646	2980	7944
		НР - 80%; СП - 8%			757,76	0,51	3723	3		588	
		итого					115642				
		накладные расходы					8285				
		сметная прибыль					9914				
		итого по разделу 24					133840				
		итого					3343398				
		накладные расходы					972042				
		сметная прибыль					345235				
		всего по блоку А					4660675				
		Отдел 3 . Блок Б и В									
		Раздел 35. Фрамуга									
622	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчат	м2	0,96	2954,23	173,49	2836	167	1439	1178	4335
		НР - 90%; СП - 8%			1281,14	81,84	1230	79		321	
624	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	7,2	1202,32	4,95	8657	36	6932	1537	11009
		НР - 90%; СП - 8%			234,79	2,43	1690	17		816	
		итого					11493				
		накладные расходы					2715				
		сметная прибыль					1137				
		итого по разделу 35					15344				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 36. Витражи									
627	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	7,8	2539,88	2,63	19811	21	11730	7254	29230
		НР - 90%; СП - 8%			1033,32		8060			2165	
		итого					19811				
		накладные расходы					7254				
		сметная прибыль					2165				
		итого по разделу 36					29230				
		Раздел 40. Крыльцо Кр-6 (АС-121)									
674	1115-0203-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,4	1184,33	78,08	4027	265	981	2397	6937
		НР - 80%; СП - 8%			817,82	63,38	2781	215		514	
675	1111-0101-3108 РСНБ РК 2015	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт	м2 покрытия	5,1	3896,98	94,87	19875	484	2947	15625	38340
		НР - 94%; СП - 8%			3224,28	35,10	16444	179		2840	
676	2201-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 10 мм ГОСТ 9480-2012	м2	5,1	6262		31936		31936		34491
		СП - 8%								2555	
677	1107-0519-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка	м ограждения	4,6	3975,62	84,25	18288	388	6894	13184	33990
		НР - 118%; СП - 8%			2392,50	36,45	11006	168		2518	
678	2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,03839	305213		11717		11717		12654
		СП - 8%								937	
679	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,11331	890,60	1,03	992	1	146	675	1800
		НР - 80%; СП - 8%			757,76	0,51	844	1		133	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		итого					86834				
		накладные расходы					31882				
		сметная прибыль					9497				
		итого по разделу 40					128213				
		Раздел 41. Крыльцо Кр-8 (АС-122)									
684	1115-0203-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,2	1184,33	78,08	8527	562	2077	5076	14691
		НР - 80%; СП - 8%			817,82	63,38	5888	456		1088	
685	1111-0101-3108 РСНБ РК 2015	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт	м2 покрытия	11,6	3896,98	94,87	45205	1100	6703	35540	87205
		НР - 94%; СП - 8%			3224,28	35,10	37402	407		6460	
686	2201-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 10 мм ГОСТ 9480-2012	м2	11,6	6262		72639		72639		78450
		СП - 8%								5811	
687	1107-0519-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка	м ограждения	10,2	3975,62	84,25	40551	859	15287	29235	75369
		НР - 118%; СП - 8%			2392,50	36,45	24404	372		5583	
688	2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,08475	305213		25867		25867		27936
		СП - 8%								2069	
689	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,45775	890,60	1,03	2189	3	146	1491	3974
		НР - 80%; СП - 8%			757,76	0,51	1862	1		294	
		итого					194978				
		накладные расходы					71342				
		сметная прибыль					21306				
		итого по разделу 41					287626				
		итого					313116				
		накладные расходы					113192				
		сметная прибыль					34105				
		всего по блоку Б,В					460413				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всего					3656514				
		накладные расходы					1085234				
		сметная прибыль					379340				
		Всего по общестроительные работы					5121088				
		Наружные сети электроснабжения									
		Раздел 2. Сети 10кВ									
40	5108-0301-1207 РСНБ РК 2015	Устройства комплектно-распределительные напряжением 10 (6) кВ серии КСО-292 с вакуумным выключателем ВВ┐АЕ-12 1250А и РЗиА Micom P123, с счетчиком Меркурий 234ART с GSM ГОСТ 14693-90	шт	1	3807115,00		3807115				3807115
		итого					3807115				
		накладные расходы					0				
		сметная прибыль					0				
		итого по разделу 2					3807115				
		Раздел 3 Светильник наружного освещение-25шт									
93	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3м. Группа грунтов 2	котлован	25	4669	3490,48	116720	87262		58362	189088
		НР - 80%; СП - 8%			1178	1739,72	29459	43493		14007	
94	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м3	6,25	19365	22,80	121030	143		8199	139567
		НР - 80%; СП - 8%			1639,84		10249			10338	
95	1133-0301-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т с количеством анкерных болтов до 12. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	25	33978	11279,05	849447	281976	109411	452838	1406467
		НР - 80%; СП - 8%			18322,40	4319,48	458060	107987		104183	
96	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочнойединицы до 0,5 т	т	0,52575	497838,00		261738		261738		282677
		СП - 8%								20939	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,718	553067,00		397102		397102		428870
		СП - 8%								31768	
98	1133-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные трубчатые. Окраскамасляной краской с очисткой поверхности ветошью	т								
99	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установкапри бетонировании	т	0,03865	400380	1374,00	15475	53	9872	5066	22184
		НР - 91%; СП - 8%			143606	420,12	5550	16		1643	
100	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	125	98,09	1,61	12261	201	2445	6980	20781
		НР - 72%; СП - 8%			76,92	0,64	9615	80		1539	
101	2306-0902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,125	52658		6582		6582		7109
		СП - 8%								527	
102	2307-0202-0106 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные скабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм	шт	25	1298		32450		32450		35046
		СП - 8%								2596	
103	1308-0305-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	шт	75	5235,89	1621,99	392692	121649	15293	245121	688837
		НР - 72%; СП - 8%			3410,00	1129,27	255750	84695		51025	
104	2307-0103-0305 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники, "ШАР" с лампами Navigator 15Вт	шт	75	6886,00		516450		516450		557766
		СП - 8%								41316	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		итого					547064				
		накладные расходы					388876				
		сметная прибыль					74875				
		итого по разделу 4					1010815				
		Раздел 5. Отмостка									
23	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 и более,типа АБВ ТОЛЩ.3СМ	м2	331	2026,59	125,60	670801	41574	614501	26811	753421
		НР - 108%; СП - 8%			44,49	30,51	14726	10099		55809	
		итого					670801				
		накладные расходы					26811				
		сметная прибыль					55809				
		итого по разделу 5					753421				
		Раздел 6. Озеленение									
24	1147-0104-0106 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовкастандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	46	624,80		28741			25292	58355
		НР - 88%; СП - 8%			624,80		28741			4323	
25	1147-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадкавямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт	46	1350,75	153,60	62135	7066	5067	45449	116190
		НР - 88%; СП - 8%			1087,00	35,75	50002	1645		8607	
26	2501-0301-0301 РСНБ РК 2015 прим.	ПЛОДОВЫЙ САД	шт	46	4217,00		193982				209501
		СП - 8%								15519	
27	1147-0102-0401 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х 0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунт	яма	33	2533,49		83605		73573	73573	169752
		НР - 88%; СП - 8%			2533,49		83605			12574	
28	1147-0103-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка	шт	33	2644,19	868,10	87258	28647	3820	56513	155273
		НР - 88%; СП - 8%			1660,30	285,75	54790	9430		11502	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	2501-0301-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственныхпород умеренного роста (ирга, арония, облепиха,сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина,яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт	33	483,00		15939		15939		17214
		СП - 8%								1275	
30	1147-0113-0201 РСНБ РК 2015	Цветники. Подготовка почвы	м2	44	600,92		26440	0	6652	17413	47362
					449,72		19788	0		3508	
31	1147-0113-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка	м2	44	1971	467,07	86724	20551	2610	60144	158618
		НР - 88%; СП - 8%			1444,61	108,70	63563	4783		11749	
32	2502-0101-0103 РСНБ РК 2015 прим.	Цветник	шт	176	97,00		17072	0	17072	0	18438
		СП - 8%					0	0		1366	
33	1147-0112-0102 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. Без внесения растительной земли	м2	3452,4	160,09		552695	0		486371	1122191
		НР - 88%; СП - 8%			160,09		552695	0		83125	
34	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	3452,4	257,62	155,88	889407	538160	154046,00	283760	1267020
		НР - 88%; СП - 8%			57,12	36,28	197201	125253		93853	
		итого					2043998				
		накладные расходы					1048515				
		сметная прибыль					247401				
		итого по разделу 6					3339914				
		Раздел 7. МАФ									
		Групповая плащадка для детей в возрасте 3-4 лет									
35	8601-0109-0305 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Грибочек "	к-т	2	121226,00	298,00	242452	596	220248	16832	280026
		НР - 8416 тенге; СП - 10371 тенге			10804,00	90,00	21608	180		20742	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	8601-0301-0104 УСН РК 8.02-03-2019 00	Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик "Солнышко"	шт	2	92529,00		185058		185058		199862
		СП - 7402 тенге								14804	
37	8601-0302-0401 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции детских скамеек, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья детская "Крокодил"	шт	2	59420,00	233,00	118840	466	113678	4866	133602
		НР - 2433 тенге; СП - 4948 тенге			2348,00	57,00	4696	114		9896	
38	8601-0113-0104 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,530 м х 1,000 м х 2,27 м)	к-т	2	369428,00	921,00	738856	1842	686962	39840	840992
		НР - 2433 тенге; СП - 4948 тенге			25026,00	270,00	50052	540		62296	
		Групповая плащадка для детей в возрасте 4-5 лет									
39	8601-0109-0305 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Грибочек "	к-т	2	121226,00	298,00	242452	596	220248	16832	280026
		НР - 8416 тенге; СП - 10371 тенге			10804,00	90,00	21608	180		20742	
40	8601-0301-0104 УСН РК 8.02-03-2019 00	Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик "Солнышко"	шт	2	92529,00		185058		185058		199862
		СП - 7402 тенге								14804	
41	8601-0302-0401 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции детских скамеек, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья детская "Крокодил"	шт	2	59420,00	233,00	118840	466	113678	4866	133602
		НР - 2433 тенге; СП - 4948 тенге			2348,00	57,00	4696	114		9896	
42	8601-0104-0101 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка "Балансир"	к-т	2	101871,00	219,00	203742	438	189018	12104	233114
		НР - 6052 тенге; СП - 8634 тенге			7143,00	60,00	14286	120		17268	
43	8601-0104-0408 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Лепесток"	к-т	2	170135	271,00	340270	542	323436	14742	383412
		НР - 7371 тенге; СП - 14200 тенге			8146	66,00	16292	132		28400	
		Групповая плащадка для детей в возрасте 5-6 лет									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	8601-0109-0305 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Грибочек "	к-т	2	121226,00	298,00	242452	596	220248	16832	280026
		НР - 8416 тенге; СП - 10371 тенге			10804,00	90,00	21608	180		20742	
45	8601-0301-0104 УСН РК 8.02-03-2019 00	Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик "Солнышко"	шт	2	92529,00		185058		185058		199862
		СП - 7402 тенге								14804	
46	8601-0302-0401 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции детских скамеек, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья детская "Крокодил"	шт	2	59420,00	233,00	118840	466	113678	4866	133602
		НР - 2433 тенге; СП - 4948 тенге			2348,00	57,00	4696	114		9896	
47	8601-0104-0101 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка "Балансир"	к-т	2	101871,00	219,00	203742	438	189018	12104	233114
		НР - 6052 тенге; СП - 8634 тенге			7143,00	60,00	14286	120		17268	
48	8601-0104-0408 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Лепесток"	к-т	2	170135	271,00	340270	542	323436	14742	383412
		НР - 7371 тенге; СП - 14200 тенге			8146	66,00	16292	132		28400	
49	8601-0102-0110 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Теремок-1"	к-т	2	397582	686	795164	1372	747896	36466	898160
		НР - 7371 тенге; СП - 14200 тенге			22948	215	45896	430		66530	
		Групповая плащадка для детей в возрасте 6-7 лет									
50	8601-0109-0305 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Грибочек "	к-т	2	121226,00	298,00	242452	596	220248	16832	280026
		НР - 8416 тенге; СП - 10371 тенге			10804,00	90,00	21608	180		20742	
51	8601-0301-0104 УСН РК 8.02-03-2019 00	Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик "Солнышко"	шт	2	92529,00		185058		185058		199862
		СП - 7402 тенге								14804	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	8601-0103-0204 УСН РК 8.02-03-2019 0	Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"	шт	2	77344	243,00	154688	486	142052	10782	178708
		НР - 5391 Тенге; СП - 6619 Тенге			6075,00	60,00	12150	120		13238	
53	8601-0104-0503 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Машинка"	к-т	2	61247,00	495,00	122494	990	110456	9864	142946
		НР - 4932 Тенге; СП - 5294Тенге			5524,00	142,00	11048	284		10588	
54	8601-0104-0408 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Лепесток"	к-т	2	170135	271,00	340270	542	323436	14742	383412
		НР - 7371 тенге; СП - 14200 тенге			8146	66,00	16292	132		28400	
55	8601-0102-0110 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Теремок-1"	к-т	2	397582	686	795164	1372	747896	36466	898160
		НР - 7371 тенге; СП - 14200 тенге			22948	215	45896	430		66530	
56	8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт	9	82913	198,00	746217	1782	694035	44226	853677
		НР - 4914 Тенге; СП - 7026 Тенге			5600	53,00	50400	477		63234	
57	8601-0303-0207 УСН РК 8.02-03-2019 00	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания	шт	9	32302		290718		290718		313974
		СП - 2584 тенге								23256	
58	2106-0106-0301 РСНБ РК 2015	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	к-т	3	82125		246375		246375		266085
		СП 8%								19710	
59	8601-0307-0104 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 3 шт.	шт	1	270704	12374	270704	12374	236317	18580	312427
		НР - 18580 Тенге; СП - 23143 Тенге			22013	3835	22013	3835		23143	
		Пожарный щит									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	Прайс-лист	Щит пожарный открытый металл. 1400x100x1250 (без комплекта)	шт	1	27504		27504		27504		29704
		СП 8%								2200	
62	2308-0305-0409 РСНБ РК 2015	Огнетушители воздушно-пенные ОВП-10 зимние от t - 40 С до + 50 С СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт	1	16456,00		16456		16456		17772
		СП - 8%								1316	
63	2113-0805-0201 РСНБ РК 2015	Войлок строительный	т	0,0034	402916		1370		1370		1480
		СП - 8%								110	
		итого					7700563				
		накладные расходы					346584				
		сметная прибыль					643759				
		итого по разделу 7					8690906				
		Раздел 8.Ограждение									
64	8601-0602-0601 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м	секция	155	37654	7774,00	5836370	1204970	3954515	801505	7168905
		НР - 5171 Тенге; СП - 3426 Тенге			4367,00	2636,00	676885	408580		531030	
65	8601-0605-0403 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 мх 2,1 м, с металлическими стойками	к-т	2	72185	158	144370	316	122458	25506	183466
		НР - 12753 Тенге; СП - 6795 Тенге			10798	57	21596	114		13590	
66	8601-0605-0101 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1, с металлическими стойками	конструкция	2	109930	951	219860	1902	182600	25634	265134
		НР - 12817 Тенге; СП - 9820 Тенге			17679	297	35358	594		19640	
		итого					6200600				
		накладные расходы					852645				
		сметная прибыль					564260				
		итого по разделу 7					7617505				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всего					21266710				
		накладные расходы					2827472				
		сметная прибыль					1927522				
		Всего по благоустройство					26021704				
		Технологическое оборудование									
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ЗАКАЗЧИКОМ									
		Раздел 1. Блок А									
1	ТОО "SHEGEN"	Стол воспитателя с приставной тумбой. Габариты: 1300x550x750 мм, "ГS-0121"	шт	8	26203,70		209630				209630
									209630		
2	ТОО "SHEGEN"	Стул воспитателя поворотный "изо/жтс". Габариты: 430x430x660 мм	шт	12	25300,00		303600				303600
									303600		
3	ТОО "SHEGEN"	Стол письменный выкатной тумбой. Габариты: 1200x700x750 мм, "VS 0006"	шт	8	27793,86		222351				222351
									222351		
4	ТОО "SHEGEN"	Стол детский обеденный. Габариты: 700x700x340 мм, "Г S-114"	шт	16	12017,50		192280				192280
									192280		
5	ТОО "SHEGEN"	Стул детский регулируемый по высоте (с 1- по 3 группе роста), в том числе: Стул детский. Габариты: 355x302x170 мм, "ГА-5007"	шт	40	7093,04		283722				283722
									283722		
6	ТОО "SHEGEN"	Стул детский регулируемый по высоте (с 1- по 3 группе роста), в том числе: Стул детский. Габариты:415x322x200 мм, "ГА-5007"	шт	20	8674,29		173486				173486
									173486		
7	ТОО "SHEGEN"	Шкаф для игрушек в игровую. Габариты: 480x400x1300 мм, "Г Н-1101"	шт	8	29366,07		234929				234929
									234929		
8	ТОО "SHEGEN"	Горка пристенная для игрушек. Габариты: 1600x400x1400 мм, "ГН-1099"	шт	8	94875,00		759000				759000
									759000		
9	ТОО "SHEGEN"	Кровать детская. Габариты: 1200x600x300(500) мм	шт	60	24848,21		1490893				1490893
									1490893		
10	ТОО "SHEGEN"	Кровать детская. Габариты: 1400x600x300(500) мм	шт	80	33341,79		2667343				2667343
									2667343		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	ТОО "SHEGEN"	Экран пластиковый сворачивающийся. Габариты 1500х1500 мм	шт	8	31264		250109				250109
									250109		
12	ТОО "SHEGEN"	Шкаф навесной для полотенец на 4 крючка. Габариты: 600х150х750 мм, "ГН-1179"	шт	36	18613,57		670089				670089
									670089		
13	ТОО "SHEGEN"	Доска меловая поворотная напольная. Габариты: 1250х30х1100 мм	шт	8	72737,5		581900				581900
									581900		
14	ТОО "SHEGEN"	Шкаф для одежды трехсекционный с полками. Габариты 904х450х1300 мм, "ГН-1079"	шт	50	36143		1807143				1807143
									1807143		
15	ТОО "SHEGEN"	Скамья для раздевания трехместная. Габариты: 1050х400х200 мм, "Г А-5012"	шт	24	38853,57		932486				932486
									932486		
16	ТОО "SHEGEN"	Шкаф для сушки одежды с тепловентилятором и вентиляционным люком. Габариты: 800х500х2200 мм, 220в, 1ф, 2,0квт, ШСО-22Р	шт	8	154059		1232471				1232471
									1232471		
17	ТОО "SHEGEN"	Одноместный комплект регулируемый (стол, стул). Габариты: стол-700х500х480/540мм, стул-420х320х280/320мм	шт	80	46353,21		3708257				3708257
									3708257		
18	ТОО "SHEGEN"	Ванная моечная трехсекционная стационарная. Габариты: 1790х630х870мм, ВСМ3/530	шт	8	91468,54		731748				731748
									731748		
19	ТОО "SHEGEN"	Шкаф навесной с сушилкой для посуды. Габариты: 650х450х600мм	шт	8	136710,36		1093683				1093683
		СП - 8%							1093683		
20	ТОО "SHEGEN"	Тумба функциональная передвижная для установки видео и аудио аппаратуры. С выдвижными ящиками. Габариты: 800х600х560мм	шт	8	55660,00		445280				445280
									445280		
21	ТОО "SHEGEN"	Диапроектор автоматический, 220в, 1ф, 0,15квт, Габариты: 1500х1000х20, "Диафокус 1500Е"	шт	8	31986,43		255891				255891
									255891		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	АО "Технодом"	Телевизор с настенным креплением. 220в, 1ф, 0,25квт	шт	8	231528,43		1852227				1852227
									1852227		
23	ТОО "SHEGEN"	Шкаф навесной для посуды кухонный. Габариты: 650x450x600 мм	шт	8	19788,21		158306				158306
									158306		
		Администрация									
24	ТОО "SHEGEN"	Стол руководителя письменый с выкатными тумбами. Габариты: 1310x800x750 мм	шт	1	32076,79		32077				32077
									32077		
25	ТОО "SHEGEN"	Стол приставной для приема посетителей. Габариты: 860x720x750 мм	шт	1	44094,29		44094				44094
									44094		
26	ТОО "SHEGEN"	Кресло для руководителя поворотное (винилискожа). Габариты: 530x530x750 мм	шт	1	104172,75		104173				104173
									104173		
27	ТОО "SHEGEN"	Тумба под телефон приставная. Габариты: 460x520x700мм	шт	1	14005,36		14005				14005
									14005		
28	ТОО "SHEGEN"	Сейф металлический с замком для файлов и документов. Габариты: 1150x700x720 мм	шт	1	134632,14		134632				134632
									134632		
29	ТОО "SHEGEN"	Стол под компьютер и системный блок. Габариты: 1150x700x720 мм. Серия "Persona" PT 2010	шт	3	21233,93		63702				63702
									63702		
30	ТОО "SHEGEN"	Шкаф для документов и файлов. Габариты: 1100x480x1800 мм	шт	4	67767,86		271071				271071
									271071		
31	ТОО "SHEGEN"	Диван офисной трехместный. Габариты: 2000x870x700 мм	шт	1	162552,50		162553				162553
									162553		
32	ТОО "SHEGEN"	Шкаф-стеллаж пристенный секционный для документов и файлов. Габариты: 1550x450x1800 мм	шт	1	233121,43		233121				233121
									233121		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	ТОО "Компания ситевых решений"	Компьютерный комплект с прцессором. 240в, 1ф, 0,4квт, "INTEL Pentium Core", в том числе: 2DUO.HDD 2048Mb. DDR 120 Gb. Monitore LCD19., Устройство бесперебойного питания, UPS-600, 200-240 V.2.3A	шт	4	407239,64		1628959				1628959
									1628959		
34	ТОО "SHEGEN"	Стул "изо/жтс" мягкое сиденье. Габариты: 430x530x690 мм	шт	9	24938,57		224447				224447
									224447		
35	ТОО "SHEGEN"	Табурет детский. Габариты: 300x350x260-340 мм	шт	48	1337,29		64190				64190
									64190		
36	ТОО "SHEGEN"	Стол для игр и занятий. Габариты: 1500x1500x580 мм	шт	2	25480,71		50961				50961
									50961		
37	ТОО "SHEGEN"	Шкаф для игровой с полками. Габариты: 480x400x1300 мм	шт	2	39594,50		79189				79189
									79189		
38	ТОО "SHEGEN"	Полка для универсального помещения. Габариты: 1000x220x500мм	шт	10	17077,50		170775				170775
									170775		
39	ТОО "SHEGEN"	Стол для игр и занятий с закругленными торцами. Габариты: 700x700x580 мм	шт	8	53310,71		426486				426486
									426486		
40	ТОО "SHEGEN"	Полотенцесушитель водяной. Габариты: 450x320 мм. ОРИОН32-45	шт	3	24938,57		74816				74816
									74816		
41	ТОО "SHEGEN"	Шкаф для хранения принадлежностей уборки. Габариты: 500x600x1800 мм	шт	11	47166,43		518831				518831
									518831		
42	ТОО "SHEGEN"	Стол однотумбовый. Габариты: 800x600x750 мм	шт	1	17393,75		17394				17394
									17394		
43	1310-0801-0102 РСНБ РК 2015	Аппаратура телевизионная с 1 малогабаритной беструбочной камерой. Монтаж оборудования	комплект	1	23453,83		23454			13286	39679
		НР - 61%; СП - 8%			21780,00		21780			2939	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	ТОО "SHEGEN"	Система видеонаблюдения с 7-дюймовым ж/к монитором, 4-х канальным рессивером и две беспроводные камеры для внутренного и внешного применения, с ночным режимом. 220в, 1ф, 0,74 квт, "Samsung"	к-т	1	300455,57		300456				300456
									300456		
45	ТОО "SHEGEN"	Кровать одноместная	шт	1	23809,11		23809				23809
									23809		
46	1303-0502-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования	подъемник	2	56230,46	6125,11	112461	12250		64235	190832
		НР - 61%; СП - 8%			50105,35	2546,28	100211	5093		14136	
47	ТОО "ТПК ЛУЧ"	Подъемник грузовой серии ТК-Р. Размер кабины,мм: 950х650х900.ГП 100 кг. Эл.пит:220в,1ф, 1,1кВт	шт	1	858392,86		858393				858393
									858393		
48	ТОО "SHEGEN"	Лестничный подъемник; Q=200кг; V=8м/мин; 0,75кВт, 230В. Кол-во остановок -2. Размер платформы,мм:1050х770,Марка V65,модель "Стандартный"	шт	1	1045432,14		1045432				1045432
									1045432		
49	ТОО "SHEGEN"	Стул детский; габ: 298х255х260 мм	шт	25	15360,71		384018				384018
									384018		
50	ТОО "SHEGEN"	Стул вращающийся,габ. Д=400, Н=400-900	шт	1	15324,57		15325				15325
									15325		
51	ТОО "Pianos Центр музыки и искусства"	Пианино	шт	1	4732997,50		4732998				4732998
									4732998		
52	ТОО "SHEGEN"	Скамейка детская; габ: 1100х300х250 мм, Б-29	шт	4	16264,29		65057				65057
									65057		
53	ТОО "SHEGEN"	Шкаф для пособий, габ: 3300х450х1630, Б-2	шт	2	80688,93		161378				161378
									161378		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	ТОО "SHEGEN"	Тумба под оргтехнику, габ: 550x500x750 мм	шт	2	15631,79		31264				31264
									31264		
55	ТОО "SHEGEN"	Музыкальный центр с караоке, 220в, 1ф, 0,15кВт	шт	1	60530,25		60530				60530
									60530		
56	ТОО "SHEGEN"	Маты гимнастические парлоновые, габ: 2000x1250 мм	шт	2	13553,57		27107				27107
									27107		
57	ТОО "SHEGEN"	Скамейка гимнастическая однопролетная	шт	1	45540,00		45540				45540
									45540		
58	ТОО "SHEGEN"	Стенка шведская гимнастическая однопролетная	шт	2	44455,71		88911				88911
									88911		
59	ТОО "SHEGEN"	Шкаф для одежды и обуви. Габариты: 457x457x1900мм	шт	23	52226,43		1201208				1201208
									1201208		
		Оборудование медицинского пункта									
60	ТОО "SHEGEN"	Стол врача письменный. Габариты: 1100x700x780 мм	шт	4	26203,57		104814				104814
									104814		
61	ТОО "SHEGEN"	Стул врача, мягкое сиденье поворотный. Габариты: 560x600x690 мм	шт	4	179810,71		719243				719243
									719243		
62	ТОО "SHEGEN"	Шкаф медицинский для рабочей и домашней одежды. Габариты: 550x450x1900мм	шт	4	40299,29		161197				161197
									161197		
63	ТОО "SHEGEN"	Кушетка медицинская. Габариты: 1850x600x500 мм	шт	1	31625,00		31625				31625
									31625		
64	ТОО "SHEGEN"	Ширма медицинская двухстворчатая на колесах. Габариты: 2800x1800мм, ШМ-2/01	шт	1	14005,36		14005				14005
									14005		
65	ТОО "SHEGEN"	Шкаф медицинский одностворчатый. Габариты: 1150x450x1800 мм, ШМ-К	шт	4	99483,21		397933				397933
									397933		
66	ТОО "SHEGEN"	Весы медицинские с ростомером (два в одном). Габариты: 515x600x2000 мм	шт	1	155414,29		155414				155414
									155414		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	ТОО "SHEGEN"	Облучатель настенный бактерицидный. Габариты: 1070х350х300мм, 220в, 1ф, 0,1квт, ОБНП-1Х30	шт	1	25751,79		25752		25752		25752
68	ТОО "SHEGEN"	защитными очками. Габариты: 275х445х140 мм, 220в, 1ф, 0,3квт, ОУФК-01	шт	1	26655,36		26655		26655		26655
69	ТОО "SHEGEN"	Шкаф канцелярский. Габариты: 800х420х1900 мм	шт	3	51322,86		153969		153969		153969
70	ТОО "SHEGEN"	Холодильник фармацевтический. Объем-250л. Габариты: 580х600х1800мм, 220в, 1ф, 0,45квт, ХФ-250-01	шт	1	137342,86		137343		137343		137343
71	ТОО "SHEGEN"	Стул полумягкий для пациента. Габариты: 330х350х420мм	шт	5	23908,50		119543		119543		119543
72	ТОО "SHEGEN"	Стол для палаты-изолятора.Габариты,мм700х650х650	шт	1	103910,71		103911		103911		103911
73	ТОО "SHEGEN"	Кровать детская для палаты-изолятора.Габариты, мм 1550х700х650	шт	1	52398,11		52398		52398		52398
74	ТОО "SHEGEN"	Тумбочка прикроватная.Габариты,мм400х500х450	шт	1	98218,21		98218		98218		98218
75	ТОО "SHEGEN"	Аппарат Ротта- таблица для определения остроты зрения,в том числе в к-те: щиток для прикрывания глаз,указка,светильник с лампой,таблица А4 для проверки остроты зрения. Габариты,мм650х560х95, 220в,1ф,0,1квт	шт	1	15722,14		15722		15722		15722
76	ТОО "SHEGEN"	Термоконтейнер для транспортировки вакцин с хладоэлементом. Габаритные размеры,мм: 360х360х280, ТМ-16	шт	1	37299,43		37299		37299		37299
77	ТОО "SHEGEN"	Тонометр медицинский	шт	2	17077,50		34155		34155		34155

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	ТОО "SHEGEN"	Фонендоскоп	шт	2	12740,36		25481				25481
									25481		
79	ТОО "SHEGEN"	Лампа настольная	шт	1	9758,57		9759				9759
									9759		
80	ТОО "SHEGEN"	Ведро с педальной крышкой	шт	1	7228,57		7229				7229
									7229		
81	ТОО "SHEGEN"	Полотенца	шт	4	2656,50		10626				10626
									10626		
82	ТОО "SHEGEN"	Термометр медицинский	шт	25	26203,57		655089				655089
									655089		
		всего					36847016				
		накладные расходы					77521				
		сметная прибыль					17075				
		итого по разделу 2					36941611				
		РАЗДЕЛ 3. БЛОК Б									
		Оборудование,поставляемое заказчиком									
83	ТОО "Вязьма"	Промышленные стиральные машины Miele серии PW. Номинальная загрузочная масса,не более-10 кг. Эл пит. 380В, 9кВт.Габариты,мм: 800x800x120, PW6107	шт	1	2308625,00		2308625				2308625
									2308625		
84	ТОО "Вязьма"	Профессиональная сушильная машина.Габариты,мм:683x711x1092.Загруз очная масса белья 8 кг.Эл.пит: 380В, 0,48кВт, FDE 3	шт	1	1550980,36		1550980				1550980
									1550980		
85	ТОО "Вязьма"	Паровой гладильный пресс. Габариты,мм 910x290x850, 240В /50Гц, 2,2кВт, Mie Romeo I black	шт	1	180352,86		180353				180353
									180353		
86	ТОО "Вязьма"	Стеллаж металлический полимерный 4 -Х полочный. Габариты,мм800x600x1400	шт	9	17981,07		161830				161830
									161830		
87	ТОО "Вязьма"	Тележка для мокрого белья, корзина из пластика.Габариты, мм650x600x700,ТМБ-1	шт	1	58190,00		58190				58190
									58190		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	ТОО "Вязьма"	Стол профессиональный без бортов из н\ж стали.Габариты,мм 1500х650х800, СР-2\1500-800Н	шт	1	97585,71		97586				97586
									97586		
89	ТОО "Вязьма"	Шкаф хозяйственный с полками с полимерным порошковым покрытием для белья. Габариты, мм 840х500х1900	шт	1	52407,14		52407				52407
									52407		
90	ТОО "Вязьма"	Электроплита с жарочным шкафом 4-х конфорочная. Габариты. мм:780(1050х)/900/870.Эл.пит: 380в,3ф,12квт,ЭПЧ9-4-12	шт	1	356730,00		356730				356730
									356730		
91	ТОО "Вязьма"	Электросковорода прокидывающаяся, объем- 40 л. Габариты,мм850х915х 925.380в,3ф,9,0 квт.,ЭСК-0,27-40	шт	1	472116,00		472116				472116
									472116		
92	ТОО "Вязьма"	Котел для варки и выпаривания овоще фруктов. Монтаж оборудования	шт	1	62098,99	2562,99	62099	2563		36815	106827
		НР - 61%; СП - 8%			59424,00	928,58	59424	929		7913	
93	ТОО "Вязьма"	Котел пищеварочный электрический. 7,5квт,380в,3ф.Габариты,мм: 400х760х480, АВАТ ЭВК-40/1Н	шт	1	854146,07		854146				854146
									854146		
94	ТОО "Вязьма"	Кипятильник электрический горизонтальный из н\ж	шт	1	342001,79		342002				342002
									342002		
95	ТОО "Вязьма"	Подставка под электрокипятильник. Габариты, мм400х400х420, ПК-420	шт	1	24197,64		24198				24198
									24198		
96	1328-1002-0101 РСНБ РК 2015	Картофелемойка, производительность 60 т/сутки. Монтаж оборудования	шт	1	80805,16	10790,56	80805	10791	11459	38150	128472
		НР - 61%; СП - 8%			58555,00	3986,60	58555	3987		9516	
97	ТОО "Вязьма"	Картофелечистка. Производительность-250кг\час.Время на обработку- 2,7мин. Количество загружаемых продуктов в камеру - 7,0кг. Габариты, мм600х480х850, 0,37квт, 380в,3ф., МОК- 150-04	шт	1	200005,54		200006				200006
									200006		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	ТОО "Вязьма"	Шкаф холодильный среднетемпературный 1400л. Габариты, мм:1402х2028х854, температура:0…+6С и -18…-20С.Эл.пит:0,62кВт,220В.,Ш Х-1,4	шт	1	181617,86		181618				181618
									181618		
99	ТОО "Вязьма"	Шкаф холодильный низкотемпературный 1400л. Габариты,мм:1474х930х2064,температура:не ниже-18С.Эл.пит:0,8кВт,220В.,ШН-1,4	шт	1	450430,36		450430				450430
									450430		
100	ТОО "SHEGEN"	Стол разделочно-производственный. Габариты, мм1200х800х880, С М-3.\1200\800	шт	2	39757,14		79514				79514
									79514		
101	ТОО "SHEGEN"	Стол для обработки мяса.Габариты,мм1200х600х720,СМ┐3\1200-600	шт	1	740928,57		740929				740929
									740929		
102	ТОО "SHEGEN"	Стол профессиональный без бортов из н\ж стали.Габариты,мм 950х650 х800,СР-2\950-800Н	шт	7	49696,43		347875				347875
									347875		
103	ТОО "SHEGEN"	Шкаф навесной настенный с полками,Габариты,мм650х400х600	шт	1	25661,43		25661				25661
									25661		
104	ТОО "SHEGEN"	Шкаф для посуды кухонный. Габариты, мм950х600х1800, ШЗК-950	шт	1	259867,14		259867				259867
									259867		
105	ТОО "SHEGEN"	Тележка грузовая передвижная. Габариты,мм640х570х900,ТГМ-50	шт	1	106323,25		106323				106323
									106323		
106	1117-0501-0101	Ванна на одно отделение. Установка применительно	комплект	3	2460,50	66,57	7382	200	986	6169	14635
		НР - 98%; СП - 8%			2065,44	32,94	6196	99		1084	
107	ТОО "SHEGEN"	Ванна моечная стационарная односекционная.Габариты,мм800х800х870, В С М -1\700	шт	1	58732,14		58732				58732
									58732		
108	1328-0108-0101	Машина хлеборезная, производительность 1000 кг/ч.	шт	1	53543,43	3871,35	53543	3871	11459	31102	91417
		НР - 61%; СП - 8%			49536,00	1450,55	49536	1451		6772	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	ТОО "Вязьма"	Хлеборезка.Габариты,мм1050х560х585. 380в,3ф,0.5квт, Янычар "АХМ-300А"	шт	1	538438,21		538438				538438
									538438		
110	ТОО "SHEGEN"	Стол под хлеборезку. Габариты,мм1300х600х750, СТХ	шт	1	55416,04		55416				55416
									55416		
111	ТОО "SHEGEN"	Весы площадочные напольные до 200кг.Габариты,мм1180х900х1130,ВТ- 8908-200	шт	1	90357,14		90357				90357
									90357		
112	ТОО "SHEGEN"	Мясорубка. Габариты. мм600х340х380. Производительность-300кг/час. 220\380в,3ф, 1,4квт, МИМ-30	шт	1	256523,93		256524				256524
									256524		
113	1117-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Ванна на два отделения. Установка применительно	шт	1	3594,03	245,34	3594	245	356	3052	7178
		НР - 98%; СП - 8%			2992,24	122,55	2992	123		532	
114	ТОО "SHEGEN"	Ванна моечная двухсекционная; габ.мм 1010х530х850.,ВСМ-2/430	шт	1	81321,43		81321				81321
									81321		
115	ТОО "SHEGEN"	Подтоварник.Габариты,мм 1000х600х420, ПК-6-2	шт	2	44275,00		88550				88550
									88550		
116	ТОО "SHEGEN"	Шкаф для хлеба. Габариты,мм100х600х1750, ШХ-3	шт	1	176196,43		176196				176196
									176196		
117	ТОО "SHEGEN"	Весы настольные электронные. Габариты,мм420х310х24.220в,1ф,0,125квт	шт	1	9035,71		9036				9036
									9036		
118	ТОО "SHEGEN"	Ларь для овощей. Габариты, мм1050х1050х1200, ЛО-1	шт	2	145746,67		291493				291493
									291493		
119	ТОО "SHEGEN"	Стеллаж производственный передвижной.Габариты,мм1500х700х1500, СКТ-1\1500\700	шт	2	162010,36		324021				324021
									324021		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	ТОО "SHEGEN"	Стеллаж передвижной, Габариты, мм800х600х1200, СКТ-1\800\600	шт	1	58732,14		58732				58732
									58732		
121	ТОО "SHEGEN"	Шкаф для одежды и обуви. Габариты, мм:457х457х1900	шт	28	52226,43		1462340				1462340
									1462340		
		всего					12549966				
		накладные расходы					115289				
		сметная прибыль					25817				
		итого по разделу 2					12691072				
		всего					49396982				
		накладные расходы					192810				
		сметная прибыль					42892				
		Всего по технологическое оборудования					49632683				
		итого					80864105,82				
		накладные расходы					4888964,44				
		сметная прибыль					2631372,35				
		итого по объекту					88384442,61				
		в т.ч оборудование					49053643				

ВСЕГО	**88 384 556,48**
в том числе оборудование	49 053 643,00
Временные здания и сооружения 1,5%	589 963,70
итого	**88 974 520,18**
Дополнительную затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%	538 931,84
на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	4 994 856,46
итого	**94 508 308,48**
в том числе в текущих ценах на 2021 г.-100%, К=1,050036	99 237 126,20
с учетом снижения	**95 629 625,74**
НДС	11 475 555,09
итого к оплате	**107 105 180,83**

Заказчик: КГУ " Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области" **Утегенов К.**

Технадзор:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Авторский надзор:
ТОО "Қаз Нұр жобалау құрылыс институты"

Подрядчик:
Директор ТОО "СМП-Кызылорда"

Даулетияров Ж.Б. **Джанаев А.О.** **Алимкулов Т.**