Заказчик: ГУ "Отдел образования по Жамбылскому району Управления образования Алматинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Договор подряда (контракт) №813 от 09.11.2021 года

Реестр №1
актов выполненных работ за декабрь 2021г. по строительству объекта «Капитальный ремонт здания КГУ;Средняя школа им.Т.Сарсенбекова; в с.Самсы Жамбылского района Алматинской области

№ пп	№ сметы	Номер Авр	№ ОФ Авр	Наименование работ и затрат	Сумма АВР	в.т.ч. Оборудование
1	7-1-1	1	880	Благоустройство территории	1 079 456,00	
				ВСЕГО:	1 079 456	0,00

Составил инженер - сметчик _____ *ФИО, подпись*

Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 года № 420

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Жамбылскому району Управления образования Алматинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт здания КГУ;Средняя школа им.Т.Сарсенбекова; в с.Самсы Жамбылского района Алматинской области

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код
		813	09.11.2021					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете.	дополнительные затраты		НДС	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ;Средняя школа им.Т.Сарсенбекова; в с.Самсы Жамбылского района Алматинской области	1 079 456,00	963 800,00							115 656,00	1 079 456,00

Заказчик:
ГУ "Отдел образования по Жамбылскому району Управления образования Алматинской области"
Алтынбекова С.А. _____
должность, ФИО, подпись

Технадзор:
ТОО "TN Stroy"
Нурелов К.Б. _____
должность, ФИО, подпись

Подрядчик:
Директор ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Нукушев М.Т. _____
должность, ФИО, подпись

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года №

Заказчик : **ГУ "Отдел образования по Жамбылскому району Управления образования Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Капитальный ремонт здания КГУ;Средняя школа им.Т.Сарсенбекова; в с.Самсы Жамбылского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **«Капитальный ремонт здания КГУ;Средняя школа им.Т.Сарсенбекова; в с.Самсы Жамбылского района Алматинской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 813 от 09.11.2021 года**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 1

за Декабрь 2021 года

на 7-1-1 Благоустройство территории

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1		1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Срезка плодородного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	1126,7		44,30	44,30	49912,45	49912,45	--	13969,28	68992,26
							--	17,22	--	19401,77		5110,54	
2		1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Срезка плодородного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	1126,7		82,03	82,03	92419,19	92419,19	--	25865,88	127298,67
							--	31,89	--	35924,83		9013,60	
3		4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя. Погрузка СП - 8%	т	488,4		294,00	--	143589,60	--		--	155076,77
							--	--	--	--		11487,17	
4		4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км СП - 8%	т	488,4		44,00	--	21489,60	--		--	23208,77
							--	--	--	--		1719,17	
5		1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	1097,7		51,77	51,77	56831,22	56831,22	--	15905,67	78555,85
							--	20,13	--	22091,21		5818,95	
6		1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	1097,7		88,60	88,60	97255,52	97255,52	--	27219,45	134354,26
							--	34,44	--	37804,79		9879,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7		1101-0201-0203 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т дна корыта. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см *НР = 72%, СП = 80%*	м3 уплотненного грунта	220,56	103,62	103,62	22855,14	22855,14	--	6707,36	31927,50
						--	42,24	--	9315,78		2365,00	
8		1101-0201-0206 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т дна корыта. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см *НР = 72%, СП = 80%*	м3 уплотненного грунта	220,56	9,05	9,05	1995,07	1995,07	--	508,57	2724,20
						--	3,20	--	706,34		220,56	
9		1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР = 72%, СП = 80%*	м3 уплотненного грунта	220,56	84,38	71,11	18611,16	15684,86	617,57	4498,64	24958,59
						10,47	17,86	2308,73	3939,38		1848,78	
10		4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя. Погрузка *СП = 80%*	т	349,13979	294,00	--	102647,10	--		--	110858,87
						--	--	--	--		8211,77	
11		4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км *СП = 80%*	т	349,13979	293,00	--	102297,96	--		--	110481,80
						--	--	--	--		8183,84	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				709904,00	336953,45	617,57	94674,85	868437,53
								2308,73	129184,11	--	63858,67	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				709904,00				
		Материалы		Тенге				617,57				
		Всего заработная плата		Тенге					131492,84			
		Транспортные расходы		Тенге				370024,26				
			Накладные расходы	Тенге				94674,85				
			Сметная прибыль	Тенге				63858,67				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				868437,53				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76,19
			Сметная заработная плата	Тенге					131492,84			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				868437,53				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76,19
			Сметная заработная плата	Тенге					131492,84			
			РАЗДЕЛ 2. Демонтажные работы									
12		1218-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Деревья диаметром до 500 мм, мягких пород. Корчевка вручную *НР = 72%, СП = 80%*	шт	8	4133,02	85,86	33064,16	686,88	2392,48	21842,04	59298,69
						3748,10	43,92	29984,80	351,36		4392,50	
13		1218-0101-2201 РСНБ РК 2015	Очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов *НР = 72%, СП = 80%*	м канавы	29	874,51	--	25360,79	--	--	18259,77	47110,20
						874,51	--	25360,79	--		3489,64	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				58424,95	686,88	2392,48	40101,80	106408,89
								55345,59	351,36	--	7882,14	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				58424,95				
		Материалы		Тенге				2392,48				
		Всего заработная плата		Тенге					55696,95			
			Накладные расходы	Тенге				40101,80				
			Сметная прибыль	Тенге				7882,14				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				106408,89				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная заработная плата	Тенге					55696,95			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				106408,89				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56,23
			Сметная заработная плата	Тенге					55696,95			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**974846,42**
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				57654,32				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					337640,33			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					129535,47			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3010,05		
			- Перевозка грузов	Тенге				370024,26				
			- Накладные расходы	Тенге							134776,65	
			- Сметная прибыль	Тенге							71740,81	

Итого		974846,4
Временные здания и сооружения	1,2 %	11698
Итого		986545
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	1,35 %	13318
Итого		999863
Непредвиденные работы и затраты	2 %	19997
Итого		1019860
в текущих ценах 2021 года К=1,050035		1070889
НДС	12 %	128507
ВСЕГО по акту с учетом НДС		1199396
Со скидкой	10%	119939,56
ИТОГО		1079456

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор Нукушев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Жамбылскому району Управления образования Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Алтынбекова С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "TN Stroy"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Эксперт Нурелов К.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Темірказык-стройпроект"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Эксперт Асанбаев Е.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)