Заказчик: ГУ "Отдел образования по Жамбылскому району Управления образования Алматинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Договор подряда (контракт) №813/2 от 20.06.2022 года

Реестр №2
актов выполненных работ за май 2022г. по строительству объекта «Капитальный ремонт здания КГУ;Средняя школа им.Т.Сарсенбекова; в с.Самсы Жамбылского района Алматинской области

№ пп	№ сметы	Номер	№ ОФ	Наименование работ и затрат	Сумма АВР	в.т.ч.
1	2-1-1	2	700	Общестроительные работы	32 500 000,00	
				ВСЕГО:	32 500 000	0,00

Составил инженер - сметчик _____ *ФИО, подпись*

Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 года № 420

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Жамбылскому району Управления образования Алматинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт здания КГУ;Средняя школа им.Т.Сарсенбекова; в с.Самсы Жамбылского района Алматинской области

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за май 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		813	09.11.2021				
		813/2	20.06.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ;Средняя школа им.Т.Сарсенбекова; в с.Самсы Жамбылского района Алматинской области	33 579 456,00	29 017 857,14							3 482 142,86	32 500 000,00

Заказчик:
ГУ "Отдел образования по Жамбылскому району Управления образования Алматинской области"
Алтынбекова С.А. _____
должность, ФИО, подпись

Технадзор:
ТОО "TN Stroy"
Нурелов К.Б._____
должность, ФИО, подпись

Подрядчик:
Директор ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Нукушев М.Т. _____
должность, ФИО, подпись

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Жамбылскому району Управления образования Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Стройка - Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа им. Т.Сарсенбекова" в с.Самсы Жамбылского района Алматинской области
Объект - Здание школы

Договор подряда(контракт) № 813/2 от 20.06.2022 года.

Акт выполненных работ№2
за май 2022 (месяц,год) на № 2-1-1 Общестроительные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
		1-этаж									
1	1146-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Крыльцо. Разборка**	м3	2,57	27901,49	12958,92	71706,83	33304,42	--	44752,75	125776,34
		НР - 84%; СП - 8%			14942,57	5787,81	38402,40	14874,67		9316,76	
2	1208-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	м2 кровли	4	147,08	0,08	588,32	0,32	--	423,36	1092,60
		НР - 72%; СП - 8%			147,00	--	588,00	--		80,92	
3	1208-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли	4	251,46	30,82	1005,84	123,28	--	661,92	1801,20
		НР - 72%; СП - 8%			220,64	9,20	882,56	36,80		133,44	
4	1146-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3**	м3	8,1	45885,94	22,12	371676,11	179,17	186049,22	155776,12	569648,37
		НР - 84%; СП - 8%			22894,78	--	185447,72	--		42196,14	
5	1203-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	м3 кладки	4,35	35977,13	7089,80	156500,52	30840,63	--	100521,15	277583,42
		НР - 72%; СП - 8%			28887,33	3207,54	125659,89	13952,80		20561,75	
6	1205-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**	м2 перегородок	52,1	2665,78	300,96	138887,14	15680,02	--	93751,35	251249,65
		НР - 72%; СП - 8%			2364,82	134,41	123207,12	7002,76		18611,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1203-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Перегородки металлопластиковые. Разборка	м2 стен	17,4	192,34	30,80	3346,72	535,92	--	2184,92	5974,12
		НР - 72%; СП - 8%			161,54	12,86	2810,80	223,76		442,48	
8	1203-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Перегородки ДСП. Разборка	м2 стен	56,15	192,34	30,80	10799,89	1729,42	--	7050,76	19278,54
		НР - 72%; СП - 8%			161,54	12,86	9070,47	722,09		1427,89	
9	1146-0302-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,9072	31097,41	11590,02	28211,57	10514,47	--	18810,25	50783,56
		НР - 84%; СП - 8%			19507,39	5176,42	17697,10	4696,05		3761,74	
10	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	29	3082,72	177,79	89398,88	5155,91	--	62312,88	163848,84
		НР - 72%; СП - 8%			2904,93	79,41	84242,97	2302,89		12137,08	
11	1206-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полотна дверные. Снятие	м2	71,1	528,01	--	37541,51	--	--	27030,09	69737,01
		НР - 72%; СП - 8%			528,01	--	37541,51	--		5165,41	
12	1206-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	23	2060,89	83,67	47400,47	1924,41	--	33417,16	87282,93
		НР - 72%; СП - 8%			1977,22	40,73	45476,06	936,79		6465,30	
13	1206-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	182,9	708,19	24,89	129527,95	4552,38	--	92033,45	239286,24
		НР - 72%; СП - 8%			683,30	15,58	124975,57	2849,58		17724,84	
14	1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Очистка вручную от краски известковой	м2	1135,86	249,44	--	283328,92	--	--	204000,46	526312,09
		НР - 72%; СП - 8%			249,44	--	283328,92	--		38982,72	
15	1211-0103-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Штукатурка внутренних помещений /1-2 этажей/. Перетирка	м2	3554,2	489,26	2,68	1738927,89	9525,25	25732,41	1230926,09	3207452,25
		НР - 72%; СП - 8%			479,34	1,67	1703670,23	5935,51		237598,27	
16	1213-0103-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Облицовка из панелей ДСП стен /1-2 этажей/. Разборка	м2 облицовки	20	133,39	8,56	2667,80	171,20	--	1855,20	4884,80
		НР - 72%; СП - 8%			124,83	4,00	2496,60	80,00		361,80	
				2-этаж							
17	1146-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	1,08	45885,94	22,12	49556,82	23,89	24806,57	20770,15	75953,12
		НР - 84%; СП - 8%			22894,78	--	24726,36	--		5626,15	
18	1205-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м2 перегородок	58,98	2665,78	300,96	157227,70	17750,62	--	106131,56	284428,10
		НР - 72%; СП - 8%			2364,82	134,41	139477,08	7927,50		21068,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	25	3082,72	177,79	77068,00	4444,75	--	53718,00	141249,00
		НР - 72%; СП - 8%			2904,93	79,41	72623,25	1985,25		10463,00	
20	1206-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полотна дверные. Снятие	м2	52,395	528,01	--	27665,08	--	--	19919,01	51390,58
		НР - 72%; СП - 8%			528,01	--	27665,08	--		3806,50	
21	1206-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	34	2060,89	83,67	70070,26	2844,78	--	49399,28	129026,94
		НР - 72%; СП - 8%			1977,22	40,73	67225,48	1384,82		9557,40	
22	1206-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	297,76	708,19	24,89	210870,65	7411,25	--	149829,85	389556,43
		НР - 72%; СП - 8%			683,30	15,58	203459,41	4639,10		28855,92	
23	1203-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Сцена деревянная. Разборка	м2 стен	156	192,34	30,80	30005,04	4804,80	--	19588,92	53561,04
		НР - 72%; СП - 8%			161,54	12,86	25200,24	2006,16		3967,08	
24	1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Очистка вручную от краски известковой	м2	864,31	249,44	--	215593,49	--	--	155230,08	400486,69
		НР - 72%; СП - 8%			249,44	--	215593,49	--		29663,12	
				Полы							
25	1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	1590	493,86	23,02	785237,40	36601,80	--	555498,30	1447997,10
		НР - 72%; СП - 8%			470,84	14,40	748635,60	22896,00		107261,40	
26	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы из керамических плиток, мозайки. Разборка покрытия	м2	100	1208,73	38,54	120873,00	3854,00	--	85990,00	223412,00
		НР - 72%; СП - 8%			1170,19	24,12	117019,00	2412,00		16549,00	
				Кровля							
27	1208-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кровли из профнастила. Разборка покрытий	м2 кровли	31	404,76	1,88	12547,56	58,28	--	8992,17	23263,02
		НР - 72%; СП - 8%			402,88	--	12489,28	--		1723,29	
28	1208-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м2 кровли	31	436,90	28,14	13543,90	872,34	--	9311,16	24683,44
		НР - 72%; СП - 8%			408,76	8,40	12671,56	260,40		1828,38	
				Крыльцо							
29	1146-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пандус и ступени бетонные. Разборка	м3	3,5	27901,49	12958,92	97655,22	45356,23	--	60947,32	171290,74
		НР - 84%; СП - 8%			14942,57	5787,81	52298,99	20257,34		12688,20	
				Прочие работы							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1219-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	116,823	3003,31	--	350855,68	--	--	252615,72	651749,67
		НР - 72%; СП - 8%			3003,31	--	350855,68	--		48278,27	
31	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный. Погрузка	т	116,823	924,00	--	107944,45	--		--	116580,01
		СП - 8%			--	--	--	--		8635,56	
32	411-103-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	116,823	494,00	--	57710,56	--		--	62327,40
		СП - 8%			--	--	--	--		4616,85	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5495941,17	238259,54	236588,20	3623449,40	9848947,24
							4855438,42	117382,27	--	729556,67	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5495941,17				
	Материалы		Тенге				236588,19				
	Всего заработная плата		Тенге					4972820,69			
	Транспортные расходы		Тенге				165655,00				
		Накладные расходы	Тенге				3623449,43				
		Сметная прибыль	Тенге				729556,66				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9848947,26				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3413,00
		Сметная заработная плата	Тенге					4972820,69			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9848947,26				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3413,00
		Сметная заработная плата	Тенге					4972820,69			
		РАЗДЕЛ 2. Полы									
		1-этаж									
		Тип 1									
33	1111-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	764,99	2100,12	28,63	1606570,80	21901,67	1022776,33	536931,18	2314982,14
		НР - 94%; СП - 8%			734,51	12,17	561892,80	9309,93		171480,16	
34	1111-0101-3302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	764,99	9608,07	67,89	7350077,47	51935,17	6542668,78	734650,50	8731504,06
		НР - 94%; СП - 8%			987,56	34,08	755473,52	26070,86		646776,10	
35	1115-0403-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	764,99	1035,86	5,14	792422,54	3932,05	143871,67	517217,39	1414413,00
		НР - 80%; СП - 8%			842,65	2,49	644618,82	1904,83		104773,03	
36	1111-0101-3901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	460	422,93	3,36	194547,80	1545,60	135180,20	55029,80	269541,60
		НР - 94%; СП - 8%			125,70	1,57	57822,00	722,20		19964,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1115-0403-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	32,2	523,24	1,94	16848,33	62,47	4798,44	9614,28	28579,76
		НР - 80%; СП - 8%			372,28	0,95	11987,42	30,59		2117,15	
				Тип 3							
38	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	132,85	984,71	35,52	130818,72	4718,83	58566,92	66087,56	212658,31
		НР - 94%; СП - 8%			508,34	20,87	67532,97	2772,58		15752,02	
39	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	132,85	-122,29	-6,07	-16246,23	-806,40	-14605,53	-1215,58	-18859,39
		НР - 94%; СП - 8%			-6,28	-3,45	-834,30	-458,33		-1397,58	
40	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	132,85	2765,11	27,17	367344,86	3609,54	53155,93	293370,00	713571,89
		НР - 94%; СП - 8%			2337,82	11,41	310579,39	1515,82		52857,03	
41	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	135,507	1902,00	--	257734,31	--	257734,31	--	278353,06
		СП - 8%			--	--	--	--		20618,75	
42	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	17,3	491,21	2,52	8497,93	43,59	565,02	7435,19	17207,79
		НР - 94%; СП - 8%			456,03	1,18	7889,32	20,41		1274,66	
43	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,22311	1902,00	--	2326,36	--	2326,36	--	2512,47
		СП - 8%			--	--	--	--		186,11	
				Тип 4							
44	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	115,61	984,71	35,52	113842,32	4106,47	50966,66	57511,35	185061,55
		НР - 94%; СП - 8%			508,34	20,87	58769,19	2412,78		13707,88	
45	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	115,61	-122,29	-6,07	-14137,95	-701,75	-12710,17	-1057,83	-16412,00
		НР - 94%; СП - 8%			-6,28	-3,45	-726,03	-398,85		-1216,22	
46	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	115,61	2563,95	193,82	296418,26	22407,53	93296,11	179447,53	513935,01
		НР - 94%; СП - 8%			1563,14	88,12	180714,62	10187,55		38069,22	
47	231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	117,9222	3370,00	--	397397,81	--	397397,81	--	429189,64
		СП - 8%			--	--	--	--		31791,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	50	491,21	2,52	24560,50	126,00	1633,00	21489,00	49733,50
		НР - 94%; СП - 8%			456,03	1,18	22801,50	59,00		3684,00	
49	231-302-0401 РСНБ РК 2022	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	50,5	1934,00	--	97667,00	--	97667,00	--	105480,36
		СП - 8%			--	--	--	--		7813,36	
				Тип 6							
50	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	87,98	984,71	35,52	86634,79	3125,05	38785,99	43766,53	140833,11
		НР - 94%; СП - 8%			508,34	20,87	44723,75	1836,14		10431,79	
				2-этаж							
				Тип 2							
51	1111-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых /толщиной 23 мм/. Устройство	м2 пола	830,54	170,56	10,55	141656,90	8762,20	83743,34	50214,45	207219,73
		НР - 94%; СП - 8%			59,18	5,14	49151,36	4268,98		15348,38	
52	1111-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	326,13	2100,12	28,63	684912,14	9337,10	436029,29	228904,12	986921,57
		НР - 94%; СП - 8%			734,51	12,17	239545,75	3969,00		73105,30	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12539894,66	134105,12	9393847,46	2799395,47	16566423,00
							3011942,08	64223,49	--	1227137,00	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12539894,66				
	Материалы		Тенге				8638722,00				
	Всего заработная плата		Тенге					3076165,57			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				755125,48				
		Накладные расходы	Тенге				2799395,47				
		Сметная прибыль	Тенге				1227137,00				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16566427,10				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1903,00
		Сметная заработная плата	Тенге					3076165,57			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				16566427,10				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1903,00
		Сметная заработная плата	Тенге					3076165,57			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								26415371,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7867381,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					372365,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					181606,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9630436,00		
		- Перевозка грузов	Тенге				165655,01				
		- Накладные расходы	Тенге							6422845,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							1956694,00	
		Итого									26 415 371
		Временные здания и сооружения	1,2%								316 984
		Итого									26 732 355

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зимние	1,35%								360 887
		Итого									27 093 242
		Непредвиденные работы и затраты	2%								541 865
		Итого									27 635 107
		В том числе в текущ.ценах на 2021г.	1,050036								29 017 857
		НДС	12%								3 482 143
		Всего по акту с НДС									32 500 000
		ИТОГО									**32 500 000**

Подрядчик

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Нукушев М.Т.

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Заказчик

ГУ "Отдел образования по Жамбылскому району управления образования Алматинской области

Аитмурзова К.А.

Место печати (при наличии)

ТОО "TN Stroy" Нурсулов К.Б.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный

ТОО "Темирказык-стройпроект" Асанбаев Е.М.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный