Заказчик: ГУ "Отдел образования по Жамбылскому району Управления образования Алматинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Договор подряда (контракт) №813/2 от 20.06.2022 года

Реестр №3
актов выполненных работ за июнь 2022г. по строительству объекта «Капитальный ремонт здания КГУ;Средняя школа им.Т.Сарсенбекова; в с.Самсы Жамбылского района Алматинской области

№ пп	№ сметы	Номер АВР	№ ОФ Авр	Наименование работ и затрат	Сумма АВР	в.т.ч. Оборудование
1	3-1-1.	3	820	Выгреб	7 207 075	
2	3-4-1.	4	920	Туалет на 8 очков	12 469 886	
3	3-3-1.	5	910	Резервуар на 5 м3 /2 шт/	3 606 562	1 888 576,00
4	2-1-2.	6	710	ОВ	42 057 186	11 552 765,00
5	2-1-1.	7	700	АР	124 524 291	
				ВСЕГО:	189 865 000	13 441 341,00

Составил инженер - сметчик _____ *ФИО, подпись*

Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 года № 420

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Жамбылскому району Управления образования Алматинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт здания КГУ;Средняя школа им.Т.Сарсенбекова; в с.Самсы Жамбылского района Алматинской области

Справка №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование	код	наименование		код
		813	09.11.2021					
		813/2	20.06.2022					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете.	дополнительные затраты		НДС	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания	223 444 456,00	169 522 321,43							20 342 678,57	189 865 000,00

Заказчик:
ГУ "Отдел образования по Жамбылскому району Управления образования Алматинской области"
Алтынбекова С.А. _____
должность, ФИО, подпись

Технадзор:
ТОО "TN Stroy"
Нурелов К.Б. _____
должность, ФИО, подпись

Подрядчик:
Директор ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Нукушев М.Т. _____
должность, ФИО, подпись

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Жамбылскому району Управления образования Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Стройка - Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа им. Т.Сарсенбекова" в с.Самсы Жамбылского района Алматинской области
Объект - Выгреб на 60 м3 /1шт/

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Договор подряда(контракт) № 813/2 от 20.06.2022 года.

Акт выполненных работ№3
за июнь 2022 (месяц,год) на № 2-1-1 Выгреб на 60 м3 /1шт/

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
1	**1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (вытесненный грунт)**	**м3 грунта**	**172,9995**	**201,24**	**189,88**	**34814,42**	**32849,15**	**--**	**7511,64**	**45711,66**
		НР - 72%; СП - 8%			**11,36**	**48,95**	**1965,27**	**8468,33**		**3385,60**	
2	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 (вытесненный грунт)**	**м3 грунта**	**5,3505**	**3043,66**	**--**	**16285,10**	**--**	**--**	**11725,30**	**30251,24**
		НР - 72%; СП - 8%			**3043,66**	**--**	**16285,10**	**--**		**2240,84**	
3	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**79,46**	**54,62**	**54,62**	**4340,11**	**4340,11**	**--**	**940,01**	**5702,85**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**16,43**	**--**	**1305,53**		**422,73**	
4	**1101-0105-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**36,9**	**323,61**	**318,90**	**11941,21**	**11767,41**	**--**	**2283,37**	**15362,58**
		НР - 72%; СП - 8%			**4,71**	**81,24**	**173,80**	**2997,76**		**1138,00**	
5	**1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (разравнивание лишниего грунта)**	**м3 грунта**	**61,99**	**66,99**	**66,99**	**4152,71**	**4152,71**	**--**	**885,22**	**5440,86**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**19,83**	**--**	**1229,26**		**402,94**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Выгреб							
6	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР - 91%; СП - 80%	м3	3,1	24458,27 1655,21	1780,57 414,93	75820,64 5131,15	5519,76 1286,28	65169,73	5839,87 6532,85	88193,36
7	1106-1301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции железобетонные, отстойники, резервуары и прочие сооружения при днищах бункерного типа. Устройство НР - 91%; СП - 80%	м3	18,82	95995,95 48992,56	11814,24 4555,26	1806643,78 922039,98	222343,99 85729,99	662259,81	917070,75 217897,21	2941611,73
8	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 80%	т	0,04229	434300,00 --	--	18366,55 --	--	18366,55	-- 1469,32	19835,87
9	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм СП - 80%	т	0,03304	431408,00 --	--	14253,72 --	--	14253,72	-- 1140,30	15394,02
10	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 20 мм СП - 80%	т	0,0222	425786,00 --	--	9452,45 --	--	9452,45	-- 756,20	10208,65
11	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм СП - 80%	т	1,51361	431408,00 --	--	652983,46 --	--	652983,46	-- 52238,68	705222,14
12	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 14, 22 мм СП - 80%	т	0,14514	409726,00 --	--	59467,63 --	--	59467,63	-- 4757,41	64225,04
13	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монолитная обвязка. Устройство НР - 91%; СП - 80%	м3	1,1	80262,26 25054,27	9304,65 1967,63	88288,49 27559,70	10235,11 2164,39	50493,68	27048,92 9227,00	124564,41
14	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм СП - 80%	т	0,0543	431408,00 --	--	23425,45 --	--	23425,45	-- 1874,04	25299,49
15	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм СП - 80%	т	0,01243	434300,00 --	--	5398,35 --	--	5398,35	-- 431,87	5830,22
16	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР - 115%; СП - 80%	железобетонных	3,048	19933,89 9078,30	10287,66 4044,29	60758,50 27670,66	31356,79 12327,00	1731,05	47197,24 8636,45	116592,19
17	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	24	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	6663,00	--	6663,00	--	6663,00	--	7196,04
		СП - 8%			--	--	--	--		533,04	
19	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3184,00	--	3184,00	--	3184,00	--	3438,72
		СП - 8%			--	--	--	--		254,72	
20	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр	Люки. Установка	шт.	1	28306,74	305,20	28306,74	305,20	25722,30	2397,68	33160,77
		НР - 9%; СП - 8%			2279,24	142,66	2279,24	142,66		2456,35	
21	1116-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	1	7584,77	--	7584,77	--	3326,39	4173,21	12698,62
		НР - 98%; СП - 8%			4258,38	--	4258,38	--		940,64	
				Вентиляционная труба							
22	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр	Закладное изделие Мн-1. Установка	т	0,00385	372974,03	1961,63	1435,95	7,55	--	1302,87	2957,93
		НР - 91%; СП - 8%			371012,40	864,72	1428,40	3,33		219,11	
23	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00028	434300,00	--	121,60	--	121,60	--	131,33
		СП - 8%			--	--	--	--		9,73	
24	241-102-0233 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 244х5,0 мм	м	1	18227,00	--	18227,00	--	18227,00	--	19685,16
		СП - 8%			--	--	--	--		1458,16	
25	1122-1401-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,4	2131,36	12,51	852,54	5,01	116,31	725,44	1704,22
		НР - 99%; СП - 8%			1828,05	3,87	731,22	1,55		126,24	
26	241-701-0202 РСНБ РК 2022	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм с муфтами БНМ	м	1,5	2187,00	--	3280,50	--	3280,50	--	3542,94
		СП - 8%			--	--	--	--		262,44	
27	1106-0101-0113	Подливка бетонная между трубами. Устройство	м3	0,02	34559,28	1729,62	691,19	34,59	489,37	159,60	918,85
		НР - 91%; СП - 8%			8361,36	407,94	167,23	8,16		68,06	
				Гидроизоляционные работы							
28	1106-1401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	60	240,12	3,92	14407,20	235,20	6909,60	6708,60	22804,80
		НР - 91%; СП - 8%			121,04	1,83	7262,40	109,80		1689,00	
29	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	120,04	2319,58	114,16	278442,38	13703,77	145290,41	114311,69	424174,54
		НР - 94%; СП - 8%			995,07	17,99	119448,20	2159,52		31420,47	
30	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	120,04	1402,74	56,55	168384,91	6788,26	89525,83	68904,16	256272,20
		НР - 94%; СП - 8%			600,39	10,26	72070,82	1231,61		18983,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1111-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	24,008	19673,39	4405,20	472318,75	105760,04	107637,23	298746,67	832750,61
		НР - 94%, СП - 8%			10784,80	2453,10	258921,48	58894,02		61685,19	
		Отмостка колодцев									
32	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Отмостка бетонная вокруг горловины. Устройство**	м3	0,55	26340,43	1651,33	14487,24	908,23	12518,90	1149,63	16887,81
		НР - 91%, СП - 8%			1927,48	369,48	1060,11	203,21		1250,95	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5857771,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1468453,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					450313,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					178262,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1986014,00		
		- Накладные расходы	Тенге							1519082,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							433909,00	
		Итого									5 857 771
		Временные здания и сооружения	1,2%								70 293
		Итого									5 928 064
		Зимние	1,35%								80 029
		Итого									6 008 093
		Непредвиденные работы и затраты	2%								120 162
		Итого									6 128 255
		В том числе в текущ.ценах на 2021г.	1,050036								6 434 888
		НДС	12%								772 187
		Всего по акту с НДС									7 207 075
		ИТОГО									**7 207 075**

Подрядчик

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

Нукушев М.Т.

Место печати (при наличии)

Заказчик

ГУ "Отдел Образования Жамбылского района Алматинской области"

Алтынбекова Г.А.

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "TN Stroy" Нурлов К.Б.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Темирказык-стройпроект" Асанбаев Е.М.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Жамбылскому району Управления образования Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Стройка - Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа им. Т.Сарсенбекова" в с.Самсы Жамбылского района Алматинской области
Объект - Туалет на 8 очков

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Договор подряда(контракт) № 813/2 от 20.06.2022 г.

Акт выполненных работ№4
за июнь 2022 (месяц,год) на № 3-4-1 Туалет на 8 очков

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
1	1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	75,8	201,24	189,88	15253,99	14392,90	--	3291,24	20028,63
		ЗП - 72%; СН - 8%			11,36	48,95	861,09	3710,41		1483,41	
2	1101-0101-0333 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	103,5	267,46	252,35	27682,11	26118,22	--	5974,02	36348,17
		ЗП - 72%; СН - 8%			15,11	65,05	1563,89	6732,67		2692,03	
3	1101-0101-0334 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	100	374,38	349,38	37438,00	34938,00	--	8284,00	49380,00
		ЗП - 72%; СН - 8%			25,00	90,06	2500,00	9006,00		3658,00	
4	1101-0205-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	8,7	7289,74	--	63420,74	--	--	45662,91	117810,36
		ЗП - 72%; СН - 8%			7289,74	--	63420,74	--		8726,71	
5	1108-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	17	12479,47	2578,89	212150,99	43841,13	105,40	175117,85	418250,32
		ЗП - 93%; СН - 8%			9894,38	1182,02	168204,46	20094,34		30981,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0104-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	127,125	63,84	63,84	8115,66	8115,66	--	1756,87	10661,97
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,20	--	2440,80		789,45	
7	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	42,375	1893,55	--	80239,18	--	--	57772,38	149052,37
		НР - 72%; СП - 8%			1893,55	--	80239,18	--		11040,81	
8	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	127,125	293,91	139,83	37363,31	17775,89	--	19931,93	61879,37
		НР - 72%; СП - 8%			154,08	63,69	19587,42	8096,59		4584,13	
9	1101-0104-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 3 группы. Перемещение в место временного хранения бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	9,8	92,17	92,17	903,27	903,27	--	195,61	1186,78
		НР - 72%; СП - 8%			--	27,72	--	271,66		87,91	
10	1101-0104-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 4 группы. Перемещение в место временного хранения бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	108,7	246,68	246,68	26814,12	26814,12	--	5805,67	35229,67
		НР - 72%; СП - 8%			--	74,18	--	8063,37		2609,89	
		Яма									
11	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	29,4	403,94	44,14	11875,84	1297,72	7402,92	3461,85	16564,85
		НР - 94%; СП - 8%			108,00	17,27	3175,20	507,74		1227,16	
12	1113-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Днище ямы. Пропитка щебня мастикой	м3	1,47	53703,62	5480,98	78944,32	8057,04	42231,45	22524,56	109586,40
		НР - 62%; СП - 8%			19493,76	2713,24	28655,83	3988,46		8117,52	
13	1106-1001-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	25,79	10719,86	2695,42	276465,19	69514,88	37079,32	178916,84	491812,46
		НР - 91%; СП - 8%			6586,70	1036,87	169870,99	26740,88		36430,44	
14	212-101-0703 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	26,17685	22718,00	--	594685,68	--	594685,68	--	642260,53
		СП - 8%			--	--	--	--		47574,85	
15	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,84931	409726,00	--	347984,39	--	347984,39	--	375823,14
		СП - 8%			--	--	--	--		27838,75	
		Армирование днища выгребной ямы									
16	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	4,82	28983,44	2531,21	139700,18	12200,43	112777,25	16007,65	168164,45
		НР - 91%; СП - 8%			3054,46	595,09	14722,50	2868,33		12456,62	
17	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2167	431408,00	--	93486,11	--	93486,11	--	100965,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		7478,89	
				Монолитный фундамент							
18	1111-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие глинобетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	36	23041,79	4585,35	829504,44	165072,60	234807,84	488851,56	1423824,48
		НР - 94% СП - 8%			11934,00	2511,97	429624,00	90430,92		105468,48	
19	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	14,7	403,94	44,14	5937,92	648,86	3701,46	1730,92	8282,42
		НР - 94% СП - 8%			108,00	17,27	1587,60	253,87		613,58	
20	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,01323	181525,38	3059,34	2401,58	40,48	2361,10	20,19	2615,51
		НР - 108% СП - 8%			--	1413,16	--	18,70		193,74	
21	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	4,34	9624,35	2014,69	41769,68	8743,75	11731,89	21210,84	68018,95
		НР - 91% СП - 8%			4906,46	464,19	21294,04	2014,58		5038,44	
22	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,4051	20078,00	--	88445,60	--	88445,60	--	95521,25
		СП - 8%			--	--	--	--		7075,65	
				Стены выгребной ямы							
23	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	20,97	51016,40	3775,32	1069813,91	79168,46	656331,02	320828,21	1501893,42
		НР - 91% СП - 8%			15942,51	870,01	334314,43	18244,11		111251,30	
24	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,63261	431408,00	--	272913,01	--	272913,01	--	294746,05
		СП - 8%			--	--	--	--		21833,04	
25	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	74,7	1208,66	28,22	90286,90	2108,04	56400,73	29837,42	129734,48
		НР - 93% СП - 8%			425,41	4,08	31778,13	304,78		9610,16	
				Выпуски из фундамента							
26	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,004	434300,00	--	1737,20	--	1737,20	--	1876,18
		СП - 8%			--	--	--	--		138,98	
27	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0256	431408,00	--	11044,04	--	11044,04	--	11927,56
		СП - 8%			--	--	--	--		883,52	
				Стены							
28	1108-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	15,8	19028,54	4401,86	300650,93	69549,39	74029,95	162187,32	499865,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			9941,24	1096,42	157071,59	17323,44		37026,98	
29	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	13,4	6210,94	403,86	83226,60	5411,72	36846,66	39327,12	132357,97
		НР - 93%; СП - 8%			3057,33	98,43	40968,22	1318,96		9804,24	
30	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0989	567060,00	--	56082,23	--	56082,23	--	60568,81
		СП - 8%			--	--	--	--		4486,58	
		Монолитные перемычки									
31	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки. Устройство	м3	0,63	75784,60	6491,54	47744,30	4089,67	29295,40	13855,60	66527,89
		НР - 91%; СП - 8%			22792,43	1375,71	14359,23	866,70		4927,99	
32	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,0212	434300,00	--	9207,16	--	9207,16	--	9943,73
		СП - 8%			--	--	--	--		736,57	
33	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм	т	0,0632	409726,00	--	25894,68	--	25894,68	--	27966,25
		СП - 8%			--	--	--	--		2071,57	
		Горизонтальное армирование									
34	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0989	105344,92	3439,14	10418,61	340,13	--	9474,21	21484,24
		НР - 93%; СП - 8%			101905,78	1100,50	10078,48	108,84		1591,43	
35	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0989	567060,00	--	56082,23	--	56082,23	--	60568,81
		СП - 8%			--	--	--	--		4486,58	
		Вертикальное армирование МС-1									
36	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сердечники. Устройство	м3	0,15	75784,60	6491,54	11367,69	973,73	6975,10	3298,95	15839,97
		НР - 91%; СП - 8%			22792,43	1375,71	3418,86	206,36		1173,33	
37	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,0168	434300,00	--	7296,24	--	7296,24	--	7879,94
		СП - 8%			--	--	--	--		583,70	
38	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм	т	0,18	409726,00	--	73750,68	--	73750,68	--	79650,73
		СП - 8%			--	--	--	--		5900,05	
		Армирование плиты перекрытия									
39	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	3,86	76894,38	2747,54	296812,31	10605,51	181438,18	97599,64	425964,90
		НР - 91%; СП - 8%			27142,13	643,45	104768,62	2483,72		31552,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,68958	431408,00	--	297490,33	--	297490,33	--	321289,56
		СП - 8%			--	--	--	--		23799,23	
41	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 16П	т	0,04544	550014,00	--	24992,64	--	24992,64	--	26992,05
		СП - 8%			--	--	--	--		1999,41	
				Сейсм. пояс							
42	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,2	49088,41	7032,54	58906,09	8439,05	32247,87	18196,68	83270,99
		НР - 31%; СП - 8%			15182,64	1480,99	18219,17	1777,19		6168,22	
43	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02312	434300,00	--	10041,02	--	10041,02	--	10844,30
		СП - 8%			--	--	--	--		803,28	
44	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09664	431408,00	--	41691,27	--	41691,27	--	45026,57
		СП - 8%			--	--	--	--		3335,30	
				Кровля							
45	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0261	834363,34	3356,58	21776,88	87,61	8060,46	12437,42	36951,44
		НР - 91%; СП - 8%			522176,76	1481,97	13628,81	38,68		2737,14	
46	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,88	207596,32	1150,80	182684,76	1012,71	149551,19	29262,43	228902,97
		НР - 90%; СП - 8%			36500,98	446,53	32120,86	392,95		16955,78	
47	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,88	11842,70	87,19	10421,58	76,73	9150,59	1105,73	12449,50
		НР - 90%; СП - 8%			1357,11	39,01	1194,26	34,33		922,19	
48	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	50,23	413,14	4,05	20752,02	203,44	17965,25	2407,02	25011,52
		НР - 90%; СП - 8%			51,43	1,81	2583,33	90,92		1852,48	
49	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытие кровельное профлиста без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	50,23	3454,80	32,41	173534,60	1627,96	85885,25	79442,26	273215,03
		НР - 92%; СП - 8%			1712,55	6,55	86021,39	329,01		20238,17	
50	214-204-0110 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	55,55438	4228,00	--	234883,92	--	234883,92	--	253674,63
		СП - 8%			--	--	--	--		18790,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	4,73	7028,96	39,49	33246,98	186,79	21518,28	10465,79	47209,80
		НР - 90%; СП - 80%			2440,15	18,34	11541,91	86,75		3497,03	
52	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,51	5308,18	21,20	18631,71	74,42	12735,53	5373,77	25925,91
		НР - 92%; СП - 82%			1658,62	5,50	5821,76	19,31		1920,43	
53	1115-0403-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кариз. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	4,73	1386,52	4,88	6558,24	23,08	953,38	4474,20	11915,06
		НР - 80%; СП - 80%			1180,08	2,32	5581,78	10,97		882,62	
			Деревянные изделия								
54	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,09	200568,92	1632,47	18051,20	146,92	14569,11	3061,08	22801,27
		НР - 90%; СП - 85%			37057,50	733,67	3335,17	66,03		1688,98	
55	1110-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Крышка люка. Устройство	м2	1,57	4913,80	186,49	7714,67	292,79	6923,70	564,74	8941,77
		НР - 90%; СП - 85%			317,31	82,37	498,18	129,32		662,35	
56	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Вытяжная труба. Установка	м3 древесины в конструкции	0,19	200568,92	1632,47	38108,09	310,17	30756,99	6462,29	48136,01
		НР - 90%; СП - 85%			37057,50	733,67	7040,93	139,40		3565,63	
57	1115-0403-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	5,02	1386,52	4,88	6960,33	24,50	1011,83	4748,52	12645,58
		НР - 80%; СП - 80%			1180,08	2,32	5924,00	11,65		936,73	
			Окна								
58	1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	0,96	4494,27	242,69	4314,50	232,98	1728,43	2225,17	7062,85
		НР - 90%; СП - 80%			2451,14	124,29	2353,09	119,32		523,17	
59	223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	0,96	21807,00	--	20934,72	--	20934,72	--	22609,50
		СП - 80%			--	--	--	--		1674,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Отмостка							
60	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение щебнем НР - 94%; СП - 8%	м2 площади уплотнения	30	403,94 108,00	44,14 17,27	12118,20 3240,00	1324,20 518,10	7554,00	3532,50 1252,20	16902,90
61	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ НР - 108%; СП - 8%	м2	30	2118,95 34,33	237,49 36,14	63568,50 1029,90	7124,70 1084,20	55413,90	2283,30 5268,00	71119,80
				Внутренняя отделка							
62	1115-0403-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Окраска простая масляными составами НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	30,2	709,41 505,47	2,36 1,15	21424,18 15265,19	71,27 34,73	6087,72	12240,06 2693,24	36357,48
63	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	115	1923,62 1406,06	110,48 91,03	221216,30 161696,90	12705,20 10468,45	46814,20	137732,05 28715,50	387663,85
64	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	115	147,88 138,64	1,10 0,56	17006,20 15943,60	126,50 64,40	936,10	12806,40 2385,10	32197,70
				Наружная отделка							
65	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	60	1653,69 1199,08	45,49 39,44	99221,40 71944,80	2729,40 2366,40	24547,20	59449,20 12693,60	171364,20
66	1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	60	768,25 631,84	6,56 4,11	46095,00 37910,40	393,60 246,60	7791,00	30525,60 6129,60	82750,20
67	1115-0402-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	60	739,40 172,59	4,66 2,16	44364,00 10355,40	279,60 129,60	33729,00	8388,00 4220,40	56972,40
68	1115-0404-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Окраска за 2 раза кузбасским лаком НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	4,5	369,19 313,67	-- --	1661,36 1411,52	-- --	249,84	1129,23 223,25	3013,84
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								10135282,00
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2216727,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**648215,00**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**244255,00**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4338340,00**		
		- Накладные расходы	Тенге							**2181239,00**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**750761,00**	
		Итого									10 135 282
		Временные здания и сооружения	1,2%								121 623
		Итого									10 256 905
		Зимние	1,35%								138 468
		Итого									10 395 374
		Непредвиденные работы и затраты	2%								207 907
		Итого									10 603 281
		В том числе в текущ.ценах на 2021г.	1,050036								11 133 827
		НДС	12%								1 336 059
		Всего по акту с НДС									12 469 886
		ИТОГО									**12 469 886**

Подрядчик

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Нукушев М.Т.

Место печати (при наличии)

Заказчик

ГУ "Отдел образования Жамбылского района Алматинской области

Алтынбекова С.А.

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "TN Stroy" Нуралиев К.Б.
(должность,фамилия,имя,отчество индивидуальный идентификационный

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Темирказык-стройпроект" Асанбаев Е.М.
(должность,фамилия,имя,отчество индивидуальный идентификационный

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Жамбылскому району Управления образования Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Стройка - Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа им. Т.Сарсенбекова" в с.Самсы Жамбылского района Алматинской области
Объект - Резервуар на 5 м3 /2 шт/

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Договор подряда(контракт) № 813/2 от 20.06.2022 г.

Акт выполненных работ№5
за июнь 2022 (месяц,год) на № 3-3-1 Резервуар на 5 м3 /2 шт/

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
1	1101-0102-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	30,78	179,49	171,79	5524,70	5287,70	18,15	1065,60	7117,56
		НР - 72%; СП - 8%			7,11	40,97	218,85	1261,06		527,26	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта	1,62	3043,66	--	4930,73	--	--	3550,13	9159,33
		НР - 72%; СП - 8%			3043,66	--	4930,73	--		678,47	
3	1101-0205-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,62	709,75	--	1149,80	--	--	827,85	2135,86
		НР - 72%; СП - 8%			709,75	--	1149,80	--		158,21	
4	412-102-0202 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	59,94	114,00	--	6833,16	--		--	7379,81
		СП - 8%			--	--	--	--		546,65	
5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	32,4	33,43	29,44	1083,13	953,85	3,24	295,16	1488,45
		НР - 72%; СП - 8%			3,89	8,76	126,04	283,82		110,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	20,71	31,28	31,28	647,81	647,80	--	138,14	848,90
		ЗП - 72%; СП - 8%			--	9,26	--	191,77		62,96	
7	1101-0104-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	20,71	15,45	15,45	319,97	319,96	--	68,14	419,17
		ЗП - 72%; СП - 8%			--	4,57	--	94,64		31,07	
8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	1,09	1205,26	--	1313,73	--	--	945,89	2440,39
		ЗП - 72%; СП - 8%			1205,26	--	1313,73	--		180,77	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Уплотнение грунта 1 группы пневматическими трамбовками	м3	20,71	246,46	117,45	5104,19	2432,39	--	2721,50	8451,75
		ЗП - 72%; СП - 8%			129,01	53,50	2671,80	1107,99		626,06	
		Фундамент									
10	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство. Бетон В7,5	м3	0,44	5860,87	1651,33	2578,78	726,58	1004,11	919,70	3778,36
		ЗП - 91%; СП - 8%			1927,48	369,48	848,09	162,57		279,88	
11	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,4488	20078,00	--	9011,01	--	9011,01	--	9731,89
		СП - 8%			--	--	--	--		720,88	
12	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,44	11318,92	879,08	16299,24	1265,87	5264,31	9352,11	27703,46
		ЗП - 91%; СП - 8%			6784,07	352,76	9769,06	507,97		2052,12	
13	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,4616	21790,00	--	31848,26	--	31848,26	--	34396,12
		СП - 8%			--	--	--	--		2547,86	
14	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000784	434300,00	--	340,49	--	340,49	--	367,73
		СП - 8%			--	--	--	--		27,24	
15	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,0062	431408,00	--	2674,73	--	2674,73	--	2888,71
		СП - 8%			--	--	--	--		213,98	
16	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0628	578162,00	--	36308,57	--	36308,57	--	39213,26
		СП - 8%			--	--	--	--		2904,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	8	29,00	--	232,00	--	232,00	--	250,56
		СП - 8%			--	--	--	--		18,56	
18	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	15,84	1208,66	28,22	19145,17	447,01	11959,67	6326,97	27509,96
		НР - 95% СП - 8%			425,41	4,08	6738,49	64,63		2037,82	
		Топливная емкость									
19	1109-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Резервуары. Монтаж	т конструкций	1,02	213564,19	96308,64	217835,47	98234,81	33860,93	74565,28	315792,81
		НР - 69% СП - 8%			84058,56	21888,13	85739,73	22325,89		23392,06	
20	ТОО "Нефтетехника"	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический для хранения дизельного топлива емкостью 5 м3 с плоским днищем заводского изготовления в комплекте с крышкой горловины резервуара	комплект	2	944288,16	--	1888576,32	--		--	1888576,32
					--	--	--	--	1888576,32	--	
		Наружные топливопроводы									
21	1124-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0188	1539840,11	645774,85	28948,99	12140,57	244,90	19891,31	52747,53
		НР - 99% СП - 8%			881038,08	187697,83	16563,52	3528,72		3907,22	
22	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	4,04	1801,00	--	7276,04	--	7276,04	--	7858,12
		СП - 8%			--	--	--	--		582,08	
23	241-102-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	3,737	380,00	--	1420,06	--	1420,06	--	1533,66
		СП - 8%			--	--	--	--		113,60	
24	241-102-0101 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,0 мм	м	11,211	536,00	--	6009,10	--	6009,10	--	6489,83
		СП - 8%			--	--	--	--		480,73	
25	242-302-0103 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред, Т до +420°С, PN 16, марки15с65нж ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	4	74541,00	--	298164,00	--	298164,00	--	322017,12
		СП - 8%			--	--	--	--		23853,12	
26	ТОО "Петрол Тех Снаб"	Пламяпреградитель фланцевый ПП50	шт	4	8287,50	--	33150,00	--	33150,00	--	35802,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2652,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	241-116-0107 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	1850,00	--	14800,00	--	14800,00	--	15984,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1184,00	
28	217-101-0303 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х70	шт.	32	91,00	--	2912,00	--	2912,00	--	3144,96
		СП - 8%			--	--	--	--		232,96	
29	217-101-0104 РСНБ РК 2022	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	1,06144	530487,00	--	563080,12	--	563080,12	--	608126,53
		СП - 8%			--	--	--	--		45046,41	
30	261-105-0655 РСНБ РК 2022	Прокладка маслобензостойкая	т	0,244	1985135,00	--	484372,94	--	484372,94	--	523122,78
		СП - 8%			--	--	--	--		38749,84	
31	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	8	600,00	--	4800,00	--	4800,00	--	5184,00
		СП - 8%			--	--	--	--		384,00	
32	241-112-0103 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 15х3,0 мм	шт.	12	118,00	--	1416,00	--	1416,00	--	1529,28
		СП - 8%			--	--	--	--		113,28	
33	241-114-0105 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-15х3,0 мм	шт.	4	711,00	--	2844,00	--	2844,00	--	3071,52
		СП - 8%			--	--	--	--		227,52	
34	241-114-0105 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-20х3,0 мм	шт.	4	711,00	--	2844,00	--	2844,00	--	3071,52
		СП - 8%			--	--	--	--		227,52	
35	241-114-0129 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 114х5,0-89х3,5 мм	шт.	4	1237,00	--	4948,00	--	4948,00	--	5343,84
		СП - 8%			--	--	--	--		395,84	
36	242-202-0103 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	27264,00	--	109056,00	--	109056,00	--	117780,48
		СП - 8%			--	--	--	--		8724,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	242-302-0402 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 марки 15с22иж ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	32283,00	--	64566,00	--	64566,00	--	69731,28
		СП - 8%			--	--	--	--		5165,28	
38	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3	116,56	3,06	349,68	9,18	143,25	136,92	525,54
		ЗП - 69%; СП - 8%			65,75	0,39	197,25	1,17		38,94	
39	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой, за 2 раза	м2	3	319,16	7,98	957,48	23,94	760,32	121,95	1165,77
		ЗП - 69%; СП - 8%			57,74	1,18	173,22	3,54		86,34	
40	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции	2	64464,51	1656,51	128929,02	3313,02	55237,36	54633,92	198247,98
		ЗП - 76%; СП - 8%			35189,32	754,05	70378,64	1508,10		14685,04	
41	234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3	2,064	11573,00	--	23886,67	--	23886,67	--	25797,60
		СП - 8%			--	--	--	--		1910,93	
42	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	поверхности покрытия изоляции	20	745,26	21,51	14905,20	430,20	4035,80	8067,00	24810,00
		ЗП - 76%; СП - 8%			521,96	8,76	10439,20	175,20		1837,80	
43	235-101-0801 РСНБ РК 2022	Стеклорубероид гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70	м2	20	209,00	--	4180,00	--	4180,00	--	4514,40
		СП - 8%			--	--	--	--		334,40	
44	1126-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	7	3609,30	191,79	25265,10	1342,53	2319,73	16535,26	45144,40
		ЗП - 76%; СП - 8%			3086,12	22,01	21602,84	154,07		3344,04	
45	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0335622	630491,00	--	21160,67	--	21160,67	--	22853,52
		СП - 8%			--	--	--	--		1692,85	
46	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7	116,56	3,06	815,92	21,42	334,25	319,48	1226,26
		ЗП - 69%; СП - 8%			65,75	0,39	460,25	2,73		90,86	
47	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями	м2	7	193,15	4,41	1352,05	30,87	783,02	375,13	1865,36
		ЗП - 69%; СП - 8%			76,88	0,78	538,16	5,46		138,18	
48	236-201-0501 РСНБ РК 2022	Эмаль пентафталевая ГОСТ Р 52165-2003 ПФ-170	кг	0,00126	785,00	--	0,99	--	0,99	--	1,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		0,08	
				Выход трубы из канала 600х450 /2шт/							
49	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	2,9	20333,26	4302,81	58966,45	12478,15	9237,02	38356,94	105109,25
		НР - 91%; СП - 8%			12845,27	1689,38	37251,28	4899,20		7785,86	
50	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,3	20078,00	--	6023,40	--	6023,40	--	6505,27
		СП - 8%			--	--	--	--		481,87	
51	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,6	21790,00	--	56654,00	--	56654,00	--	61186,32
		СП - 8%			--	--	--	--		4532,32	
52	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01068	431408,00	--	4607,44	--	4607,44	--	4976,03
		СП - 8%			--	--	--	--		368,60	
53	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0034188	434300,00	--	1484,78	--	1484,78	--	1603,56
		СП - 8%			--	--	--	--		118,78	
54	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,03938	110642,03	1961,63	4357,08	77,25	--	3925,64	8945,33
		НР - 91%; СП - 8%			108680,40	864,72	4279,83	34,05		662,62	
55	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плита перекрытия. Монтаж	т конструкций	0,1192	88967,69	3637,05	10604,95	433,53	692,85	6600,80	18582,21
		НР - 69%; СП - 8%			79518,24	736,61	9478,57	87,80		1376,46	
56	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,1192	490575,00	--	58476,54	--	58476,54	--	63154,66
		СП - 8%			--	--	--	--		4678,12	
57	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	3,04	159,58	3,99	485,12	12,13	385,23	61,80	590,67
		НР - 69%; СП - 8%			28,87	0,59	87,76	1,79		43,75	
58	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	10	2118,95	237,49	21189,50	2374,90	18471,30	761,10	23706,60
		НР - 108%; СП - 8%			34,33	36,14	343,30	361,40		1756,00	
59	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Узел "А". Монтаж	т конструкций	0,007638	88967,69	3637,05	679,54	27,78	44,40	422,96	1190,70
		НР - 69%; СП - 8%			79518,24	736,61	607,36	5,63		88,20	
60	222-504-0101 РСНБ РК 2022	Узел "А"	т	0,007638	1012960,00	--	7736,99	--	7736,99	--	8355,95
		СП - 8%			--	--	--	--		618,96	
61	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	0,18	159,58	3,99	28,72	0,72	22,80	3,66	34,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 60%; СП - 80%			28,87	0,59	5,20	0,11		2,59	
				Отмостка							
62	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	7,44	2118,95	237,49	15764,99	1766,92	13742,65	566,26	17637,71
		НР - 108%; СП - 80%			34,33	36,14	255,42	268,88		1306,46	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4819920,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				286168,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					144799,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					37038,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2024850,00		
		- Перевозка грузов	Тенге				6833,16				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1888576,00		
		- Накладные расходы	Тенге							251557,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							217137,00	
		Итого									2 931 344
		Временные здания и сооружения	1,2%								35 176
		Итого									2 966 520
		Зимние	1,35%								40 048
		Итого									3 006 568
		Непредвиденные работы и затраты	2%								60 131
		Итого									3 066 700
		В том числе в текущ.ценах на 2021г.	1,050036								3 220 145
		НДС	12%								386 417
		Всего по акту с НДС									3 606 562
		ИТОГО									3 606 562

Подрядчик

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

Нукушев М.Т.

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Заказчик

ГУ "Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"

Аттаноскова С.А.

Место печати (при наличии)

ТОО "TN Stroy" Нурелов К.В.
(должность,фамилия,имя,отчество индивидуальный идентификационный

ТОО "Темирказык-стройпроект" Асанбаев Е.М.
(должность,фамилия,имя,отчество индивидуальный идентификационный

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Жамбылскому району Управления образования Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Стройка - Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа им. Т.Сарсенбекова" в с.Самсы Жамбылского района Алматинской области
Объект - Здание школы

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Договор подряда(контракт) № 813/2 от 20.06.2022 г.

Акт выполненных работ№6
за июнь 2022 (месяц,год) на № 2-1-2 Отопление, вентиляция

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Отопление											
1	1118-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Радиаторы чугунные МС-140. Установка	кВт	186	23978,74	217,41	4460045,64	40438,26	4194804,06	240698,88	5076804,90
		НР - 98%; СП - 8%			1208,62	111,87	224803,32	20807,82		376060,38	
2	261-301-0217 РСНБ РК 2022	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	4,44	7701,00	--	34192,44	--	34192,44	--	36927,84
		СП - 8%			--	--	--	--		2735,40	
3	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Краны воздушные. Установка	комплект	133	273,22	--	36338,26	--	2593,50	33070,45	74961,46
		НР - 98%; СП - 8%			253,72	--	33744,76	--		5552,75	
4	261-301-0405 РСНБ РК 2022	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	111	120,00	--	13320,00	--	13320,00	--	14385,60
		СП - 8%			--	--	--	--		1065,60	
5	245-803-0440 РСНБ РК 2022	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 7, Tmax 120°	шт	22	5724,00	--	125928,00	--	125928,00	--	136002,24
		СП - 8%			--	--	--	--		10074,24	
6	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	216	2189,34	27,33	472897,44	5903,28	341096,40	125580,24	646356,24
		НР - 98%; СП - 8%			582,86	10,40	125897,76	2246,40		47878,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 80%*	м трубопровода	320	1792,81 582,86	27,33 10,40	573699,20 186515,20	8745,60 3328,00	378438,40	186044,80 60780,80	820524,80
8	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 80%*	м трубопровода	480	2573,65 582,86	27,33 10,40	1235352,00 279772,80	13118,40 4992,00	942460,80	279067,20 121152,00	1635571,20
9	1116-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 80%*	м трубопровода	86	2748,85 582,86	27,33 10,40	236401,10 50125,96	2350,38 894,40	183924,76	49999,54 22912,12	309312,76
10	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 80%*	м трубопровода	16	1445,18 1312,63	81,38 25,01	23122,88 21002,08	1302,08 400,16	818,72	20974,24 3527,84	47624,96
11	241-102-0153 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм *СП - 80%*	м	16	2876,00 --	-- --	46016,00 --	-- --	46016,00	-- 3681,28	49697,28
12	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 80%*	кг	115	708,00 --	-- --	81420,00 --	-- --	81420,00	-- 6513,60	87933,60
13	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 80%*	шт.	345	3083,30 2652,47	127,16 19,62	1063738,50 915102,15	43870,20 6768,90	104766,15	903434,25 157375,20	2124548,00
14	245-502-0203 РСНБ РК 2022	Клапан термостатический RTR-N-II, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 20 *СП - 80%*	шт.	111	30174,00 --	-- --	3349314,00 --	-- --	3349314,00	-- 267945,12	3617259,12
15	245-510-0102 РСНБ РК 2022	Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели RTR 7090, прямой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110°C, PN 10 *СП - 80%*	шт.	111	10323,00 --	-- --	1145853,00 --	-- --	1145853,00	-- 91668,24	1237521,24
16	242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	12	1722,00	--	20664,00	--	20664,00	--	22317,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1653,12	
17	242-303-0403 РСНБ РК 2022	Вентили радиаторные для отключения, RL-V-Y, угловой, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20 СП - 8%	шт.	111	8014,00	--	889554,00	--	889554,00	--	960718,32
					--	--	--	--		71164,32	
18	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	117	3125,29	169,15	365658,93	19790,55	35529,39	308633,13	728234,91
					2652,47	39,25	310338,99	4592,25		53942,85	
19	242-207-3704 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32 СП - 8%	шт.	111	5629,00	--	624819,00	--	624819,00	--	674804,52
					--	--	--	--		49985,52	
20	242-312-0904 РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан диам. 32 мм USV-I СП - 8%	шт.	6	76733,00	--	460398,00	--	460398,00	--	497229,84
					--	--	--	--		36831,84	
21	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex НР - 76%; СП - 8%	м трубопровода	70	938,24	109,00	65676,80	7630,00	26782,00	26471,90	99520,40
					446,64	50,95	31264,80	3566,50		7371,70	
22	234-303-0212 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм СП - 8%	м	36	343,00	--	12348,00	--	12348,00	--	13335,84
					--	--	--	--		987,84	
23	234-303-0214 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм СП - 8%	м	18	383,00	--	6894,00	--	6894,00	--	7445,52
					--	--	--	--		551,52	
24	234-303-0221 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм СП - 8%	м	16	799,00	--	12784,00	--	12784,00	--	13806,72
					--	--	--	--		1022,72	
25	1116-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гильзы из стальных электросварных труб, диаметр 100 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	82,6	7051,53	117,78	582456,38	9728,63	452899,93	120311,03	758989,10
					1450,70	35,58	119827,82	2938,91		56221,69	
26	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	517	1269,09	1,52	656119,53	785,84	74230,86	465191,43	1211015,63
					1123,99	0,75	581102,83	387,75		89704,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 80%*	км трубопровода	1,102	90281,17 87879,60	-- --	99489,85 96843,32	-- --	2646,53	95874,88 15629,18	210993,91
28	1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 80%*	км трубопровода	0,016	97445,17 87879,60	-- --	1559,12 1406,07	-- --	153,05	1392,01 236,09	3187,22
29	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 80%*	м2	235,5	116,56 65,75	3,06 0,39	27449,88 15484,13	720,63 91,85	11245,12	10748,22 3056,79	41254,89
30	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за два раза *НР - 69%; СП - 80%*	м2	235,5	319,16 57,74	7,98 1,18	75162,18 13597,77	1879,29 277,89	59685,12	9573,08 6777,69	91512,95
				Узел управления							
31	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 80%*	шт.	24	3125,29 2652,47	169,15 39,25	75006,96 63659,28	4059,60 942,00	7288,08	63309,36 11065,20	149381,52
32	242-312-0905 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный ручной, модель STAD, T до +130°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40 *СП - 80%*	шт.	6	89732,00 --	-- --	538392,00 --	-- --	538392,00	-- 43071,36	581463,36
33	242-401-1505 РСНБ РК 2022	Регулятор перепада давления STAP 10-40 D 1 1/2", T до +150°C, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 40 пропускной способностью 16 м3/ч *СП - 80%*	шт.	6	1190112,00 --	-- --	7140672,00 --	-- --	7140672,00	-- 571253,76	7711925,76
34	242-202-0106 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, T до +200°C, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40 *СП - 80%*	шт.	12	47969,00 --	-- --	575628,00 --	-- --	575628,00	-- 46050,24	621678,24
35	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка *НР - 98%; СП - 80%*	шт.	2	5599,23 4691,44	391,84 86,91	11198,46 9382,88	783,68 173,82	1031,90	9365,56 1645,12	22209,14
36	242-202-0108 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, T до +200°C, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65 *СП - 80%*	шт.	2	108461,00 --	-- --	216922,00 --	-- --	216922,00	-- 17353,76	234275,76
37	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	20	3083,30	127,16	61666,00	2543,20	6073,40	52373,00	123162,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			2652,47	19,62	53049,40	392,40		9123,20	
38	242-207-3501 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный штуцерный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	14	3530,00	--	49420,00	--	49420,00	--	53373,60
		СП - 8%			--	--	--	--		3953,60	
39	242-202-0201 РСНБ РК 2022	Кран шаровый муфтовый "П"-"М" полнопроходные ART 3034, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	19907,00	--	39814,00	--	39814,00	--	42999,12
		СП - 8%			--	--	--	--		3185,12	
40	242-312-0902 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный ручной, модель STAD, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	61886,00	--	61886,00	--	61886,00	--	66836,88
		СП - 8%			--	--	--	--		4950,88	
41	242-401-1502 РСНБ РК 2022	Регулятор перепада давления STAP 10-40 D 1 3/4", Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч	шт.	1	511855,00	--	511855,00	--	511855,00	--	552803,40
		СП - 8%			--	--	--	--		40948,40	
42	242-202-0103 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	27264,00	--	54528,00	--	54528,00	--	58890,24
		СП - 8%			--	--	--	--		4362,24	
43	1116-0401-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Коллектор из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	3	20381,98	203,88	61145,94	611,64	50911,35	9566,67	76369,62
		НР - 98%; СП - 8%			3207,65	46,32	9622,95	138,96		5657,01	
44	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	9	3337,95	--	30041,55	--	26005,50	3955,32	36716,58
		НР - 98%; СП - 8%			448,45	--	4036,05	--		2719,71	
45	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	9	684,66	--	6161,94	--	860,76	5195,16	12265,65
		НР - 98%; СП - 8%			589,02	--	5301,18	--		908,55	
46	245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	9	4432,00	--	39888,00	--	39888,00	--	43079,04
		СП - 8%			--	--	--	--		3191,04	
				Пункт блочный тепловой							
47	1118-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Блочно тепловой пукт. Установка	узел	1	38060,27	1452,54	38060,27	1452,54	17964,17	18872,42	61487,31
		НР - 98%; СП - 8%			18643,56	614,01	18643,56	614,01		4554,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	513-201-0331 РСНБ РК 2022	**Блочный тепловой пункт модели БТП 3в-125/250_3к2-40/80, с зависимым отоплением тепловой мощностью от 125 кВт до 250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 40 кВт до 80 кВт**	комплект	1	11552765,00	--	11552765,00	--		--	11552765,00
					--	--	--	--	11552765,00	--	
					Демонтажные работы						
49	1215-0102-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	шт.	113	1630,55	59,95	184252,15	6774,35	--	130837,05	340296,11
					1570,60	37,52	177477,80	4239,76		25206,91	
50	1215-0102-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	м трубопровода	1260	916,12	--	1154311,20	--	--	831108,60	2144255,40
					916,12	--	1154311,20	--		158835,60	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				39202286,60	172488,15	22974719,39	4001648,42	45736032,01
							4502314,06	57793,78	11552765,00	2532097,00	
	Стоимость оборудования		Тенге				11552765,00				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				11552765,00				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18316530,15				
	Материалы		Тенге				174742,69				
	Всего заработная плата		Тенге					2080051,67			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16052509,44				
		Накладные расходы	Тенге				1571197,16				
		Сметная прибыль	Тенге				1591019,39				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21478746,70				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1306,00
		Сметная заработная плата	Тенге					2080051,67			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				9332991,45				
	Материалы		Тенге				6747467,27				
	Всего заработная плата		Тенге					2480056,17			
		Накладные расходы	Тенге				2430451,25				
		Сметная прибыль	Тенге				941077,60				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				12704520,30				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1383,00
		Сметная заработная плата	Тенге					2480056,17			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				45736032,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2689,00
		Сметная заработная плата	Тенге					4560107,84			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								45736032,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4502314,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					172488,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					57794,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						22974719,00		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						11552765,00		
		- Накладные расходы	Тенге							4001648,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							**2532097,00**	
		Итого									34 183 267
		Временные здания и сооружения	1,2%								410 199
		Итого									34 593 466
		Зимние	1,35%								467 012
		Итого									35 060 478
		Непредвиденные работы и затраты	2%								701 210
		Итого									35 761 688
		В том числе в текущ.ценах на 2021г.	1,050036								37 551 059
		НДС	12%								4 506 127
		Всего по акту с НДС									42 057 186
		ИТОГО									**42 057 186**

Подрядчик

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

Нукушев М.Т.

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Заказчик

ГУ "Отдел строительства Жамбылского района Алматинской области"

Алтынбекова С.А.

Место печати (при наличии)

ТОО "TN Stroy" Нурелов К.Б.

(должность,фамилия,имя,отчество индивидуальный идентификационный

ТОО "Темиржазык-стройпроект" Асанбаев Е.М.

(должность,фамилия,имя,отчество индивидуальный идентификационный

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Жамбылскому району Управления образования Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Стройка - Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа им. Т.Сареенбекова" в с.Самсы Жамбылского района Алматинской области
Объект - Здание школы

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Договор подряда(контракт) № 813/2 от 20.06.2022 г.

Акт выполненных работ№7
за июнь 2022 (месяц,год) на № 2-1-1 Общестроительные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Полы									
		2-этаж									
		Тип 2									
52	1111-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	504,24	2100,12	28,63	1058964,51	14436,39	674158,80	353915,97	1525910,92
		НР - 94%; СП - 8%			734,51	12,17	370369,32	6136,60		113030,44	
53	1111-0101-3302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	830,54	9608,07	67,89	7979886,46	56385,36	7103293,00	797600,78	9479683,90
		НР - 94%; СП - 8%			987,56	34,08	820208,08	28304,80		702196,65	
54	1115-0403-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	830,54	1035,86	5,14	860323,16	4268,97	156199,66	561536,40	1535610,32
		НР - 80%; СП - 8%			842,65	2,49	699854,53	2068,04		113750,76	
55	1111-0101-3901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	613,5	422,93	3,36	259467,56	2061,37	180289,24	73393,01	359486,47
		НР - 94%; СП - 8%			125,70	1,57	77116,95	963,20		26625,90	
56	1115-0403-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	42,945	523,24	1,94	22470,54	83,32	6399,66	12822,52	38116,69
		НР - 80%; СП - 8%			372,28	0,95	15987,56	40,80		2823,63	
		Лестничная клетка									
		Тип 5									
57	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	60,1	984,71	35,52	59181,07	2134,76	26495,08	29897,35	96204,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 80%			508,34	20,87	30551,23	1254,29		7126,06	
58	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство, исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	60,1	-122,29	-6,07	-7349,63	-364,81	-6607,39	-549,91	-8531,80
		НР - 94%; СП - 80%			-6,28	-3,45	-377,43	-207,35		-632,25	
59	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	60,1	2563,95	193,82	154093,39	11648,58	48500,10	93286,02	267169,74
		НР - 94%; СП - 80%			1563,14	88,12	93944,71	5296,01		19790,33	
60	231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	61,302	3370,00	--	206587,74	--	206587,74	--	223114,76
		СП - 80%			--	--	--	--		16527,02	
61	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	46,2	491,21	2,52	22693,90	116,43	1508,88	19855,84	45953,75
		НР - 94%; СП - 80%			456,03	1,18	21068,59	54,52		3404,02	
62	231-302-0401 РСНБ РК 2022	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	46,662	1934,00	--	90244,31	--	90244,31	--	97463,85
		СП - 80%			--	--	--	--		7219,54	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10706563,01	90770,37	8487069,10	1941758,00	13660183,07
							2128723,54	43910,91	--	1011862,10	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10706563,01				
	Материалы		Тенге				8190237,07				
	Всего заработная плата		Тенге					2172634,45			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				296832,05				
		Накладные расходы	Тенге				1941758,00				
		Сметная прибыль	Тенге				1011862,10				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13660183,07				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1325,00
		Сметная заработная плата	Тенге					2172634,45			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13660183,07				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1325,00
		Сметная заработная плата	Тенге					2172634,45			
		РАЗДЕЛ 2. Перегородки									
		1-этаж									
63	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	182,74	3532,76	403,86	645576,56	73801,38	83872,17	470476,92	1205338,42
		НР - 93%; СП - 80%			2669,93	98,43	487903,01	17987,10		89284,94	
64	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	9,155274	44829,00	--	410421,78	--	410421,78	--	443255,52
		СП - 80%			--	--	--	--		32833,74	
		2-этаж									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	1110-0402-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	68,16	4895,41	39,69	333671,15	2705,27	202660,13	116507,93	486193,46
		НР - 90%; СП - 80%			1882,42	16,83	128305,75	1147,13		36014,38	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1389669,49	76506,65	696954,08	586984,85	2134787,40
							616208,76	19134,23	--	158133,06	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1389669,49				
	Материалы		Тенге				286532,31				
	Всего заработная плата		Тенге					635342,99			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				410421,78				
		Накладные расходы	Тенге				586984,85				
		Сметная прибыль	Тенге				158133,06				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2134787,40				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								372,00
		Сметная заработная плата	Тенге					635342,99			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2134787,40				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								372,00
		Сметная заработная плата	Тенге					635342,99			
		РАЗДЕЛ 3. Перегородки в сан. узлах /ПГ-1, ПГ-2/									
66	1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	18,36	2250,44	4,04	41318,08	74,17	9018,25	29003,11	75946,88
		НР - 90%; СП - 80%			1755,21	--	32225,66	--		5625,69	
67	223-203-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	18,36	47110,00	--	864939,60	--	864939,60	--	934134,77
		СП - 80%			--	--	--	--		69195,17	
68	1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	36,36	2327,97	253,17	84644,99	9205,26	20635,39	53497,20	149193,44
		НР - 90%; СП - 80%			1507,27	127,53	54804,34	4636,99		11051,26	
69	223-203-0201 РСНБ РК 2022	Перегородки из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	36,36	47110,00	--	1712919,60	--	1712919,60	--	1849953,17
		СП - 80%			--	--	--	--		137033,57	
70	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,06323	372974,03	1961,63	23583,15	124,04	--	21397,55	48579,16
		НР - 90%; СП - 80%			371012,40	864,72	23459,11	54,68		3598,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	50	527,00	--	26350,00	--	26350,00	--	28458,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2108,00	
72	223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручка раздельная	пара	25	3246,00	--	81150,00	--	81150,00	--	87642,00
		СП - 8%			--	--	--	--		6492,00	
73	223-502-0402 РСНБ РК 2022	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД	шт.	25	2337,00	--	58425,00	--	58425,00	--	63099,00
		СП - 8%			--	--	--	--		4674,00	
74	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза	м2	1,83367	193,15	4,41	354,17	8,09	205,11	98,27	488,63
		ЗР - 62%; СП - 8%			76,88	0,78	140,97	1,43		36,20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2893684,59	9411,56	2773642,95	103996,12	3237495,00
							110630,08	4693,10	--	239814,33	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2893684,59				
	Материалы		Тенге				29858,75				
	Всего заработная плата		Тенге					115323,18			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2743784,20				
		Накладные расходы	Тенге				103996,13				
		Сметная прибыль	Тенге				239814,35				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3237495,07				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70,00
		Сметная заработная плата	Тенге					115323,18			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3237495,07				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70,00
		Сметная заработная плата	Тенге					115323,18			
		РАЗДЕЛ 4. Ограждение ОГ-1, ОГ-2									
75	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения металлические ОГ-1. Установка	м ограждения	14,4	1035,65	121,38	14913,36	1747,87	1373,91	14789,52	32079,17
		ЗР - 118%; СП - 8%			818,86	51,52	11791,58	741,89		2376,29	
76	222-503-0302 РСНБ РК 2022	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	14,4	19699,00	--	283665,60	--	283665,60	--	306358,85
		СП - 8%			--	--	--	--		22693,25	
77	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения металлические ОГ-2. Установка	м ограждения	35	1035,65	121,38	36247,75	4248,30	3339,35	35946,75	77970,20
		ЗР - 118%; СП - 8%			818,86	51,52	28660,10	1803,20		5775,70	
78	222-503-0302 РСНБ РК 2022	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	35	19699,00	--	689465,00	--	689465,00	--	744622,20
		СП - 8%			--	--	--	--		55157,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1024291,71**	**5996,17**	**977843,86**	**50736,27**	**1161030,42**
							40451,68	**2545,09**	**--**	**86002,44**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1024291,71**				
	Материалы		Тенге				**4713,25**				
	Всего заработная плата		Тенге					**42996,77**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**973130,60**				
		Накладные расходы	Тенге				**50736,27**				
		Сметная прибыль	Тенге				**86002,44**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1161030,42**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**23,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**42996,77**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1161030,42**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**23,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**42996,77**			
		РАЗДЕЛ 5. Окна									
79	**1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2**	**20,65**	**4494,27**	**242,69**	**92806,68**	**5011,55**	**37179,09**	**47864,43**	**151924,74**
		НР - 90%; СП - 8%			**2451,14**	**124,29**	**50616,04**	**2566,59**		**11253,63**	
80	**223-102-0101 РСНБ РК 2022**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	**м2**	**20,7876**	**21807,00**	**--**	**453315,19**	**--**	**453315,19**	**--**	**489580,41**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**36265,22**	
81	**1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**66,1**	**3044,97**	**246,69**	**201272,52**	**16306,21**	**89256,81**	**93633,96**	**318498,89**
		НР - 90%; СП - 8%			**1447,95**	**125,99**	**95709,50**	**8327,94**		**23592,41**	
82	**223-102-0204 РСНБ РК 2022**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками**	**м2**	**68,744**	**38449,00**	**--**	**2643138,06**	**--**	**2643138,06**	**--**	**2854589,10**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**211451,04**	
83	**1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**384,96**	**3453,81**	**249,49**	**1329578,70**	**96043,67**	**534890,37**	**672963,97**	**2162747,63**
		НР - 90%; СП - 8%			**1814,85**	**127,53**	**698644,66**	**49093,95**		**160204,95**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	223-102-0302 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	400,3584	32457,00	--	12994432,59	--	12994432,56	--	14033987,20
		ОЗП - 8%;			--	--	--	--		1039554,61	
85	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	238,73	1532,87	7,63	365942,06	1821,51	277800,56	78492,04	479988,16
		ЗП - 90%; ОЗП - 8%;			361,58	3,74	86319,99	892,85		35554,06	
86	223-501-0106 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 400 мм	м	238,73	1975,00	--	471491,75	--	471491,75	--	509211,09
		ОЗП - 8%;			--	--	--	--		37719,34	
87	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сливы из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	46,186	5308,18	21,20	245163,60	979,14	167579,44	70710,30	341143,65
		ЗП - 92%; ОЗП - 8%;			1658,62	5,50	76605,02	254,02		25269,75	
				Защитная сетка окон в спорт зале							
88	1109-0303-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Панели оконные. Монтаж	м2	0,51138	4311,97	1651,60	2205,06	844,59	43,75	1084,85	3553,10
		ЗП - 60%; ОЗП - 8%;			2574,83	499,69	1316,72	255,53		263,19	
89	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,30312	521841,00	--	158180,44	--	158180,44	--	170834,88
		ОЗП - 8%;			--	--	--	--		12654,44	
90	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03978	434300,00	--	17276,45	--	17276,45	--	18658,57
		ОЗП - 8%;			--	--	--	--		1382,12	
91	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03198	431408,00	--	13796,43	--	13796,43	--	14900,14
		ОЗП - 8%;			--	--	--	--		1103,71	
92	214-401-0111 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м2	56,4	766,00	--	43202,40	--	43202,40	--	46658,59
		ОЗП - 8%;			--	--	--	--		3456,19	
93	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	14,83002	116,56	3,06	1728,59	45,38	708,14	676,84	2597,93
		ЗП - 60%; ОЗП - 8%;			65,75	0,39	975,07	5,78		192,49	
94	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	14,83002	193,15	4,41	2864,42	65,40	1658,89	794,74	3951,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 60%; СП - 8%			76,88	0,78	1140,13	11,57		292,74	
		Обшивка отопительных радиаторов в спорт зале									
95	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,2475	200568,92	1632,47	49640,81	404,03	40065,05	8417,98	62703,50
		НР - 90%; СП - 8%			37057,50	733,67	9171,73	181,58		4644,70	
96	1110-0102-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Обшивка плитами	м2 обшивки	14,85	1384,51	21,49	20559,97	319,13	411,04	17980,38	41623,51
		НР - 90%; СП - 8%			1335,34	9,99	19829,80	148,35		3083,16	
97	261-103-0108 РСНБ РК 2022	Плиты МДФ толщиной 20 мм	100 м2	0,1522125	673586,00	--	102528,21	--	102528,21	--	110730,47
		СП - 8%			--	--	--	--		8202,26	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				19209123,93	121840,61	18046954,66	992619,50	21817883,44
							1040328,66	61738,16	--	1616140,00	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19206918,87				
	Материалы		Тенге				1149549,36				
	Всего заработная плата		Тенге					1100494,57			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16897361,52				
		Накладные расходы	Тенге				991534,63				
		Сметная прибыль	Тенге				1615876,82				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21814330,32				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								672,00
		Сметная заработная плата	Тенге					1100494,57			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2205,06				
	Материалы		Тенге				43,74				
	Всего заработная плата		Тенге					1572,25			
		Накладные расходы	Тенге				1084,85				
		Сметная прибыль	Тенге				263,19				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3553,10				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1,00
		Сметная заработная плата	Тенге					1572,25			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				21817883,42				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								673,00
		Сметная заработная плата	Тенге					1102066,82			
		РАЗДЕЛ 6. Витражи									
98	1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	74,515	2250,44	4,04	167691,54	301,04	36601,03	117710,60	308234,28
		НР - 90%; СП - 8%			1755,21	--	130789,47	--		22832,14	
99	223-203-0701 РСНБ РК 2022	Витражи со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	74,515	67595,00	--	5036841,43	--	5036841,43	--	5439788,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		402947,31	
100	223-502-0303 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	9	3390,00	--	30510,00	--	30510,00	--	32950,80
		СП - 8%			--	--	--	--		2440,80	
101	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	22	527,00	--	11594,00	--	11594,00	--	12521,52
		СП - 8%			--	--	--	--		927,52	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**5246637,00**	**301,04**	**5115546,46**	**117710,60**	**5793495,35**
							130789,47	--	--	**429147,78**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5246637,00**				
	Материалы		Тенге				**36601,02**				
	Всего заработная плата		Тенге					**130789,47**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**5078945,43**				
		Накладные расходы	Тенге				**117710,60**				
		Сметная прибыль	Тенге				**429147,77**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5793495,34**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**83,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**130789,47**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**5793495,34**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**83,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**130789,47**			
		РАЗДЕЛ 7. Двери									
		Металлические									
102	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	12,94	3924,21	71,70	50779,28	927,80	6903,36	29925,69	87161,38
		НР - 69%; СП - 8%			3319,02	32,65	42948,12	422,49		6456,41	
103	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	10,63	72945,00	--	775405,35	--	775405,35	--	837437,78
		СП - 8%			--	--	--	--		62032,43	
104	223-207-0104 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	м2	2,31	37497,00	--	86618,07	--	86618,07	--	93547,52
		СП - 8%			--	--	--	--		6929,45	
105	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,78	4294,45	67,85	16233,02	256,48	2490,82	9385,10	27667,56
		НР - 69%; СП - 8%			3567,65	30,65	13485,72	115,86		2049,44	
106	223-207-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	3,78	27378,00	--	103488,84	--	103488,84	--	111767,95
		СП - 8%			--	--	--	--		8279,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Деревянные									
107	1110-0107-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	3,99	2133,81	166,14	8513,90	662,90	1970,34	5565,37	15205,61
		НР - 90%; СП - 80%			1473,85	75,96	5880,66	303,08		1126,34	
108	223-201-0107 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-19П, ДГ 24-19П	м2	3,99	6913,00	--	27582,87	--	27582,87	--	29789,50
		СП - 8%			--	--	--	--		2206,63	
109	223-502-0303 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	1	3390,00	--	3390,00	--	3390,00	--	3661,20
		СП - 8%			--	--	--	--		271,20	
110	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	527,00	--	2108,00	--	2108,00	--	2276,64
		СП - 8%			--	--	--	--		168,64	
111	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	114,34	2486,48	120,16	284304,12	13739,10	72807,13	183399,07	505119,81
		НР - 90%; СП - 80%			1729,56	52,64	197757,89	6018,86		37416,62	
112	223-201-0105 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-14П	м2	2,94	10242,00	--	30111,48	--	30111,48	--	32520,40
		СП - 8%			--	--	--	--		2408,92	
113	223-201-0104 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 21-10П, ДГ 21-11П	м2	55,44	14971,00	--	829992,24	--	829992,24	--	896391,62
		СП - 8%			--	--	--	--		66399,38	
114	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П	м2	51,03	7373,00	--	376244,19	--	376244,19	--	406343,73
		СП - 8%			--	--	--	--		30099,54	
115	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-8П	м2	1,68	9366,00	--	15734,88	--	15734,88	--	16993,67
		СП - 8%			--	--	--	--		1258,79	
116	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 17-8П	м2	1,36	9366,00	--	12737,76	--	12737,76	--	13756,78
		СП - 8%			--	--	--	--		1019,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	223-502-0303 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	55	3390,00	--	186450,00	--	186450,00	--	201366,00
		СП - 8%			--	--	--	--		14916,00	
118	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	158	527,00	--	83266,00	--	83266,00	--	89927,28
		СП - 8%			--	--	--	--		6661,28	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2892960,00	15586,28	2617301,33	228275,23	3370934,42
							260072,39	6860,29	--	249699,19	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2825947,70				
	Материалы		Тенге				74777,48				
	Всего заработная плата		Тенге					209960,49			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2533129,68				
		Накладные расходы	Тенге				188964,44				
		Сметная прибыль	Тенге				241193,35				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3256105,49				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								128,00
		Сметная заработная плата	Тенге					209960,49			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				67012,30				
	Материалы		Тенге				9394,19				
	Всего заработная плата		Тенге					56972,19			
		Накладные расходы	Тенге				39310,79				
		Сметная прибыль	Тенге				8505,85				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				114828,94				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34,00
		Сметная заработная плата	Тенге					56972,19			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3370934,43				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								162,00
		Сметная заработная плата	Тенге					266932,68			
		РАЗДЕЛ 8. Гардеробная стойка СТ-1									
119	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,112	200568,92	1632,47	22463,72	182,84	18130,44	3809,35	28374,92
		НР - 90%, СП - 8%			37057,50	733,67	4150,44	82,17		2101,85	
120	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,009	521841,00	--	4696,57	--	4696,57	--	5072,30
		СП - 8%			--	--	--	--		375,73	
121	1110-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы. Обшивка плитами древесностружечные твердыми	м2	27,17	338,59	22,70	9199,49	616,76	662,40	7387,52	17914,00
		НР - 90%, СП - 8%			291,51	10,60	7920,33	288,00		1326,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	261-103-0108 РСНБ РК 2022	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 20-40 мм ГОСТ 10632-2007	100 м2	0,2898	673586,00	--	195205,22	--	195205,22	--	210821,64
		СП - 8%			--	--	--	--		15616,42	
123	1115-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной до 40 мм при числе плит в 1 м2 до 6	м2 поверхности облицовки	0,7	40757,71	143,34	28530,40	100,34	986,86	21995,20	54567,64
		НР - 80%; СП - 8%			39204,57	72,57	27443,20	50,80		4042,05	
124	231-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м2	0,7	14255,00	--	9978,50	--	9978,50	--	10776,78
		СП - 8%			--	--	--	--		798,28	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				270073,90	899,94	229659,99	33192,07	327527,27
							39513,97	420,97	--	24261,30	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				270073,90				
	Материалы		Тенге				19779,70				
	Всего заработная плата		Тенге					39934,94			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				209880,29				
		Накладные расходы	Тенге				33192,07				
		Сметная прибыль	Тенге				24261,31				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				327527,28				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21,00
		Сметная заработная плата	Тенге					39934,94			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				327527,28				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21,00
		Сметная заработная плата	Тенге					39934,94			
		РАЗДЕЛ 9. Внутренняя отделка									
		1-этаж									
		Потолок									
125	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1135,86	1089,71	6,13	1237758,00	6962,83	346051,10	709844,35	2103408,26
		НР - 80%; СП - 8%			778,92	2,25	884744,07	2555,69		155805,92	
126	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1135,86	1158,30	7,24	1315666,64	8223,62	321107,63	792216,92	2276513,33
		НР - 80%; СП - 8%			868,36	3,47	986335,39	3941,43		168629,78	
		Стены, перегородки, откосы									
127	1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	2765,46	1411,76	83,18	3904165,81	230030,96	849798,21	2416873,77	6826731,59
		НР - 80%; СП - 8%			1021,29	71,15	2824336,64	196762,48		505692,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	502,32	1923,62	110,48	966272,80	55496,31	204484,43	601613,59	1693315,70
		НР - 80%; СП - 8%			1406,06	91,03	706292,06	45726,19		125429,30	
129	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2080,34	767,47	6,13	1596598,54	12752,49	633796,38	763776,03	2549207,00
		НР - 80%; СП - 8%			456,68	2,25	950049,67	4680,77		188832,46	
130	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2080,34	957,18	6,82	1991259,84	14187,92	539265,73	1155691,28	3398713,87
		НР - 80%; СП - 8%			691,14	3,27	1437806,19	6802,71		251762,75	
131	1115-0403-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску, за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	502,32	1037,00	4,72	520905,84	2370,95	189143,57	264431,29	848162,30
		НР - 80%; СП - 8%			655,74	2,29	329391,32	1150,31		62825,16	
132	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	184,24	5941,95	24,27	1094744,87	4471,51	413508,25	543519,05	1769324,89
		НР - 80%; СП - 8%			3673,28	14,29	676765,11	2632,79		131060,97	
				2-этаж							
				Потолок							
133	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	864,31	1089,71	6,13	941847,25	5298,22	263320,68	540141,89	1600546,54
		НР - 80%; СП - 8%			778,92	2,25	673228,35	1944,70		118557,40	
134	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	864,31	1158,30	7,24	1001130,27	6257,61	244340,43	602821,65	1732267,39
		НР - 80%; СП - 8%			868,36	3,47	750532,23	2999,16		128315,46	
				Стены, перегородки, откосы							
135	1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	1994,76	1411,76	83,18	2816122,38	165924,13	612969,81	1743320,50	4924204,70
		НР - 80%; СП - 8%			1021,29	71,15	2037228,44	141927,17		364761,81	
136	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	283,09	1923,62	110,48	544557,59	31275,78	115240,28	339048,40	954293,56
		НР - 80%; СП - 8%			1406,06	91,03	398041,53	25769,68		70687,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							**20288249,00**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**7497126,00**	
		Итого									101 210 932
		Временные здания и сооружения	1,2%								1 214 531
		Итого									102 425 463
		Зимние	1,35%								1 382 744
		Итого									103 808 207
		Непредвиденные работы и затраты	2%								2 076 164
		Итого									105 884 371
		В том числе в текущ.ценах на 2021г.	1,050036								111 182 401
		НДС	12%								13 341 888
		Всего по акту с НДС									124 524 290
		ИТОГО									**124 524 290**

Подрядчик

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

Нукушев М.Т.

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Заказчик

ГУ "Отдел Образования Жамбылского района Алматинской области"

Алтынбекова С.А.

Место печати (при наличии)

ТОО "ТМ Зиру" Нурсдов К.Б.
(должность,фамилия,имя,отчество индивидуальный идентификационный

ТОО "Темірказык-стройпроект" Алеанбаев Е.М.
(должность,фамилия,имя,отчество индивидуальный идентификационный