Заказчик: ГУ "Отдел образования по Жамбылскому району Управления образования Алматинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Договор подряда (контракт) №813/2 от 20.06.2022 года

Реестр №5
актов выполненных работ за июль 2022г. по строительству объекта «Капитальный ремонт здания КГУ;Средняя школа им.Т.Сарсенбекова; в с.Самсы Жамбылс Алматинской области

№ пп	№ сметы	Номер АВР	№ ОФ Авр	Наименование работ и затрат	Сумма АВР
1	7-1-1.	13	880	Благоустройство территории	88 835 500
				ВСЕГО:	88 835 500

Составил инженер - сметчик _____ *ФИО, подпись*

Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 года № 420

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Жамбылскому району Управления образования Алматинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт здания КГУ;Средняя школа им.Т.Сарсенбекова; в с.Самсы Жамбылского района Алматинской области

Справка №5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование	код	наименование		код
		813	09.11.2021					
		813/2	20.06.2022					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете.	дополнительные затраты		НДС	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания	531 250 382,00	79 317 410,71							9 518 089,29	88 835 500,00

Заказчик:
ГУ "Отдел образования по Жамбылскому району Управления образования Алматинской области"
Алтынбекова С.А. _____
должность, ФИО, подпись

Технадзор:
ТОО "TN Stroy"
Бейсенбаев Т.Б. _____
должность, ФИО, подпись

Подрядчик:
Директор ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Нукушев М.Т. _____
должность, ФИО, подпись

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Жамбылскому району Управления образования Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Стройка - Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа им. Т.Сарсенбекова" в с.Самсы Жамбылского района Алматинской области
Объект - Здание школы

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Договор подряда(контракт) № 813/2 от 20.06.2022 г.

Акт выполненных работ№13

за июль 2022 (месяц,год) на № 7-1-1 Благоустройство территории

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Покрытия											
Тип-I, сечение а-а											
3	1127-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм НР - 108%; СП - 80%	м2 покрытия	1101	100,60 4,35	96,23 14,71	110760,60 4789,35	105949,23 16195,71	22,02	22658,58 10668,69	144087,87
4	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 80%	т	0,9909	181525,38 --	3059,34 1413,16	179873,50 --	3031,50 1400,30	176842,00	1512,32 14510,87	195896,69
5	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 80%	м2 покрытия	1101	2118,95 34,33	237,49 36,14	2332964,00 37797,33	261476,49 39790,14	2033690,13	83797,11 193335,60	2610096,66
6	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР - 108%; СП - 80%	м бортового камня	64,6	2653,87 1169,21	44,28 18,58	171440,00 75530,97	2860,49 1200,27	93048,54	82869,53 20344,48	274654,00
7	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 СП - 80%	м3	2,907	61643,00 --	--	179196,20 --	--	179196,20	-- 14335,70	193531,90
Тип-II, сечение б-б											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	2610,7	980,47	328,67	2559713,00	858058,77	1566811,60	455749,90	3256691,61
					51,65	109,99	134842,66	287150,89		241228,68	
9	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	2610,7	1722,24	226,31	4496252,00	590827,51	3815799,13	201258,86	5073321,10
					34,33	37,05	89625,33	96726,43		375810,27	
10	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	2610,7	719,41	0,09	1878163,69	234,96	1846339,26	34121,85	2065272,56
					12,10	--	31589,47	--		152987,02	
11	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	2610,7	2118,95	237,49	5531942,76	620015,14	4822302,29	198700,38	6189082,06
					34,33	36,14	89625,33	94350,70		458438,92	
12	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	1111,7	2653,87	44,28	2950307,28	49226,08	1601270,44	1426099,88	4726514,84
					1169,21	18,58	1299810,76	20655,39		350107,68	
13	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	50,0265	61643,00	--	3083783,54	--	3083783,54	--	3330486,22
					--	--	--	--		246702,68	
				Тип-III, сечение в-в							
14	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	924,9	980,47	328,67	906836,70	303986,88	555078,73	161459,79	1153757,25
					51,65	109,99	47771,09	101729,75		85460,76	
15	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	36,996	6374,81	1353,25	235842,47	50064,83	177734,34	22749,21	279279,10
					217,41	351,95	8043,30	13020,74		20687,42	
16	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой *НР - 88%; СП - 8%*	м2	924,9	2740,73	249,16	2534901,18	230448,08	6603,79	2105211,13	5011320,93
					2484,43	102,10	2297849,31	94432,29		371208,61	
17	255-102-0207 РСНБ РК 2022	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017 *СП - 8%*	м2	924,9	6666,00	--	6165383,40	--	6165383,40	--	6658614,07
					--	--	--	--		493230,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	171,8	2653,87 1169,21	44,28 18,58	455934,87 200870,28	7607,30 3192,04	247457,29	220386,76 54104,97	730426,60
19	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	2,7488	61643,00 --	-- --	169444,28 --	-- --	169444,28	-- 13555,54	182999,82
		Тип-IV, сечение г-г									
20	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	96,132	5311,05 217,41	1403,41 366,83	510561,86 20900,06	134912,61 35264,10	354749,19	60657,37 45697,31	616916,54
21	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные бетонные плоские /В12,5/. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	64,088	25381,37 1655,21	1780,57 414,93	1626641,24 106079,10	114113,17 26592,03	1406449,00	120730,90 139790,03	1887162,16
22	261-107-0879 РСНБ РК 2022	Добавка для повышения водонепроницаемости бетонов и растворов *СП - 8%*	т	0,256352	98056,00 --	-- --	25136,85 --	-- --	25136,85	-- 2010,95	27147,80
23	1127-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия спортивные толщиной до 12 мм. Устройство на бетонное основание *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	801,1	14507,93 1001,70	34,16 12,43	11622302,72 802461,87	27365,57 9957,67	10792475,28	877412,79 999981,09	13499696,59
24	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	113,6	2653,87 1169,21	44,28 18,58	301479,63 132822,26	5030,21 2110,69	163627,16	145727,22 35776,05	482982,89
25	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	1,8176	61643,00 --	-- --	112042,32 --	-- --	112042,32	-- 8963,39	121005,71
		Тип-V, сечение д-д									
26	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	158,66	6374,81 217,41	1353,25 351,95	1011427,35 34494,27	214706,65 55840,39	762226,43	97561,62 88719,50	1197708,47
27	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	169,2	2653,87 1169,21	44,28 18,58	449034,80 197830,33	7492,18 3143,74	243712,29	217051,45 53286,16	719372,41
28	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	2,7072	61643,00 --	-- --	166879,93 --	-- --	166879,93	-- 13350,39	180230,32
		Тип-VI, сечение е-е									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	0,996	5311,05 217,41	1403,41 366,83	5289,81 216,54	1397,79 365,36	3675,48	628,46 473,46	6391,72
30	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,415	30735,61 1927,48	1651,33 369,48	12755,28 799,90	685,30 153,33	11270,08	867,45 1089,82	14712,54
					Тип-VII, сечение ж-ж						
31	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	3,3	6374,81 217,41	1353,25 351,95	21036,87 717,45	4465,72 1161,43	15853,70	2029,20 1845,29	24911,37
32	215-206-0401 РСНБ РК 2022	Опилки древесные СП - 8%	м3	0,99	4459,00 --	-- --	4414,41 --	-- --	4414,41	-- 353,15	4767,56
33	1127-0201-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	17,5	1806,80 1620,00	44,28 18,58	31619,00 28350,00	774,90 325,15	2494,10	30969,22 5007,10	67595,32
34	215-202-0201 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1 СП - 8%	м3	0,0175	141521,00 --	-- --	2476,62 --	-- --	2476,62	-- 198,13	2674,75
35	215-203-0501 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1 СП - 8%	м3	0,175	104858,00 --	-- --	18350,15 --	-- --	18350,15	-- 1468,01	19818,16
					Тип-VIII, сечение з-з						
36	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	38,208	5311,05 217,41	1403,41 366,83	202924,60 8306,80	53621,49 14015,84	140996,31	24108,48 18162,55	245195,64
37	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	25,472	24458,27 1655,21	1780,57 414,93	623001,05 42161,51	45354,68 10569,10	535484,86	47984,92 53678,93	724664,90
38	1127-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия спортивные толщиной до 12 мм. Устройство на бетонное основание НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	318,4	14507,93 1001,70	34,16 12,43	4619324,91 318941,28	10876,54 3957,71	4289507,09	348730,78 397445,98	5365501,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР - 108%, СП - 8%	м бортового камня	77,4	2653,87 1169,21	44,28 18,58	205409,54 90496,85	3427,27 1438,09	111485,42	99289,49 24375,58	329074,62
40	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	1,2384	61643,00 --	-- --	76338,69 --	-- --	76338,69	-- 6107,10	82445,79
		Тип-IX, сечение и-и									
41	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР - 108%, СП - 8%	м2 основания	587,8	980,47 51,65	328,67 109,99	576320,27 30359,87	193192,22 64652,12	352768,18	102612,25 54312,72	733245,24
42	1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=3	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР - 108%, СП - 8%	м2 основания	587,8	-146,74 --	-38,18 -13,45	-86253,77 --	-22442,20 -7905,91	-63811,57	-8540,73 -7582,62	-102377,12
43	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%, СП - 8%	м2 покрытия	587,8	2118,95 34,33	237,49 36,14	1245518,81 20179,17	139596,62 21243,09	1085743,00	44737,46 103217,68	1393473,95
44	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР - 108%, СП - 8%	м бортового камня	564,7	2653,87 1169,21	44,28 18,58	1498640,39 660252,89	25004,92 10492,13	813382,58	724402,81 177840,97	2400884,17
45	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	1,2	61643,00 --	-- --	76427,46 --	-- --	76427,46	-- 6114,20	82541,66
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**58901840,21** **6813515,33**	**4043362,90** **1023220,71**	**48044961,98** --	**7953536,43** **5348401,48**	**72203778,11**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**58901840,21**				
	Материалы		Тенге				**37965088,11**				
	Всего заработная плата		Тенге					**7836736,00**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**10079873,85**				
		Накладные расходы	Тенге				**7953536,46**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5348401,48**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**72203778,15**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4657,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**7836736,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**72203778,15**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4657,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**7836736,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**72203775,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**6813515,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**4043363,00**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1023221,00**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**48044962,00**		
		- Накладные расходы	Тенге							**7953536,00**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**5348401,00**	
		Итого									72 203 775
		Временные здания и сооружения	1,2%								866 445
		Итого									73 070 220
		Зимние	1,35%								986 448
		Итого									74 056 668
		Непредвиденные работы и затраты	2%								1 481 133
		Итого									75 537 802
		В том числе в текущ.ценах на 2021г.	1,050036								79 317 411
		НДС	12%								9 518 089
		Всего по акту с НДС									88 835 500
		ИТОГО									**88 835 500**

Подрядчик

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

Нукушев М.Т.

Место печати (при наличии)

Заказчик

КГУ "Отдел Образования Жамбылского района Алматинской области

Алтынсокова С.А.

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "TN Stroy" Бейсенбаев Т.Б.
(должность,фамилия,имя,отчество индивидуальный идентификационный

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Темирказык-стройпроект" Асанбаев Е.М.
(должность,фамилия,имя,отчество индивидуальный идентификационный