Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 года № 420

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Жамбылскому району Управления образования Алматинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт здания КГУ;Средняя школа им.Т.Сарсенбекова; в с.Самсы Жамбылского района Алматинской области

Справка №6
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код
		813	09.11.2021					
		813/3	20.07.2022					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ;Средняя школа им.Т.Сарсенбекова; в с.Самсы Жамбылского района Алматинской области	690 162 079,49	141 885 444,19							17 026 253,30	158 911 697,49

Заказчик:
ГУ "Отдел образования по Жамбылскому району Управления
Алтынбекова С.А. _____
должность, ФИО, подпись

Технадзор:
ТОО "TN Stroy"
Бейсенбаев Т.Б. _____
должность, ФИО, подпись

Подрядчик:
Директор ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Нукушев М.Т. _____
должность, ФИО, подпись

Заказчик: КГУ "«Отдел Образования по Жамбылскому району Управление образования района Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Стройка -
Объект - Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа им. Т.Сарсенбекова" в с.Самсы Жамбылского района Алматинской области
Здание школы

Форма по приложению 5-1
Приказ Министра по делам строительства и инфраструктурного развития

Договор подряда(контракт) № 813/2 от 20.06.2022 года.

Акт выполненных работ №14
за сентябрь 2022 (месяц,год) на минусовые Акты

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Акты №2 за май 2022г.									
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
		1-этаж									
1	1146-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Крыльцо. Разборка**	м3	2,57	27901,49	12958,92	71706,83	33304,42	--	44752,75	125776,34
		НР - 84%; СП - 8%			14942,57	5787,81	38402,40	14874,67		9316,76	
2	1208-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	м2 кровли	4	147,08	0,08	588,32	0,32	--	423,36	1092,60
		НР - 72%; СП - 8%			147,00	--	588,00	--		80,92	
3	1208-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли	4	251,46	30,82	1005,84	123,28	--	661,92	1801,20
		НР - 72%; СП - 8%			220,64	9,20	882,56	36,80		133,44	
4	1146-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3**	м3	8,1	45885,94	22,12	371676,11	179,17	186049,22	155776,12	569648,37
		НР - 84%; СП - 8%			22894,78	--	185447,72	--		42196,14	
5	1203-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	м3 кладки	4,35	35977,13	7089,80	156500,52	30840,63	--	100521,15	277583,42
		НР - 72%; СП - 8%			28887,33	3207,54	125659,89	13952,80		20561,75	
6	1205-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**	м2 перегородок	52,1	2665,78	300,96	138887,14	15680,02	--	93751,35	251249,65
		НР - 72%; СП - 8%			2364,82	134,41	123207,12	7002,76		18611,16	
7	1203-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Перегородки металлопластиковые. Разборка**	м2 стен	17,4	192,34	30,80	3346,72	535,92	--	2184,92	5974,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			161,54	12,86	2810,80	223,76		442,48	
8	1203-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Перегородки ДСП. Разборка	м2 стен	56,15	192,34	30,80	10799,89	1729,42	--	7050,76	19278,54
		НР - 72%; СП - 8%			161,54	12,86	9070,47	722,09		1427,89	
9	1146-0302-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,9072	31097,41	11590,02	28211,57	10514,47	--	18810,25	50783,56
		НР - 72%; СП - 8%			19507,39	5176,42	17697,10	4696,05		3761,74	
10	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	29	3082,72	177,79	89398,88	5155,91	--	62312,88	163848,84
		НР - 72%; СП - 8%			2904,93	79,41	84242,97	2302,89		12137,08	
11	1206-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полотна дверные. Снятие	м2	71,1	528,01	--	37541,51	--	--	27030,09	69737,01
		НР - 72%; СП - 8%			528,01	--	37541,51	--		5165,41	
12	1206-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	23	2060,89	83,67	47400,47	1924,41	--	33417,16	87282,93
		НР - 72%; СП - 8%			1977,22	40,73	45476,06	936,79		6465,30	
13	1206-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	182,9	708,19	24,89	129527,95	4552,38	--	92033,45	239286,24
		НР - 72%; СП - 8%			683,30	15,58	124975,57	2849,58		17724,84	
14	1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Очистка вручную от краски известковой	м2	1135,86	249,44	--	283328,92	--	--	204000,46	526312,09
		НР - 72%; СП - 8%			249,44	--	283328,92	--		38982,72	
15	1211-0103-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Штукатурка внутренних помещений /1-2 этажей/. Перетирка	м2	3554,2	489,26	2,68	1738927,89	9525,25	25732,41	1230926,09	3207452,25
		НР - 72%; СП - 8%			479,34	1,67	1703670,23	5935,51		237598,27	
16	1213-0103-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Облицовка из панелей ДСП стен /1-2 этажей/. Разборка	м2 облицовки	20	133,39	8,56	2667,80	171,20	--	1855,20	4884,80
		НР - 72%; СП - 8%			124,83	4,00	2496,60	80,00		361,80	
				2-этаж							
17	1146-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	1,08	45885,94	22,12	49556,82	23,89	24806,57	20770,15	75953,12
		НР - 84%; СП - 8%			22894,78	--	24726,36	--		5626,15	
18	1205-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м2 перегородок	58,98	2665,78	300,96	157227,70	17750,62	--	106131,56	284428,10
		НР - 72%; СП - 8%			2364,82	134,41	139477,08	7927,50		21068,84	
19	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	25	3082,72	177,79	77068,00	4444,75	--	53718,00	141249,00
		НР - 72%; СП - 8%			2904,93	79,41	72623,25	1985,25		10463,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1206-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полотна дверные. Снятие	м2	52,395	528,01	--	27665,08	--	--	19919,01	51390,58
		НР - 72%; СП - 8%			528,01	--	27665,08	--		3806,50	
21	1206-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	34	2060,89	83,67	70070,26	2844,78	--	49399,28	129026,94
		НР - 72%; СП - 8%			1977,22	40,73	67225,48	1384,82		9557,40	
22	1206-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	297,76	708,19	24,89	210870,65	7411,25	--	149829,85	389556,43
		НР - 72%; СП - 8%			683,30	15,58	203459,41	4639,10		28855,92	
23	1203-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Сцена деревянная. Разборка	м2 стен	156	192,34	30,80	30005,04	4804,80	--	19588,92	53561,04
		НР - 72%; СП - 8%			161,54	12,86	25200,24	2006,16		3967,08	
24	1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Очистка вручную от краски известковой	м2	864,31	249,44	--	215593,49	--	--	155230,08	400486,69
		НР - 72%; СП - 8%			249,44	--	215593,49	--		29663,12	
		Полы									
25	1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	1590	493,86	23,02	785237,40	36601,80	--	555498,30	1447997,10
		НР - 72%; СП - 8%			470,84	14,40	748635,60	22896,00		107261,40	
26	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы из керамических плиток, мозайки. Разборка покрытия	м2	100	1208,73	38,54	120873,00	3854,00	--	85990,00	223412,00
		НР - 72%; СП - 8%			1170,19	24,12	117019,00	2412,00		16549,00	
		Кровля									
27	1208-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кровли из профнастила. Разборка покрытий	м2 кровли	31	404,76	1,88	12547,56	58,28	--	8992,17	23263,02
		НР - 72%; СП - 8%			402,88	--	12489,28	--		1723,29	
28	1208-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м2 кровли	31	436,90	28,14	13543,90	872,34	--	9311,16	24683,44
		НР - 72%; СП - 8%			408,76	8,40	12671,56	260,40		1828,38	
		Крыльцо									
29	1146-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пандус и ступени бетонные. Разборка	м3	3,5	27901,49	12958,92	97655,22	45356,23	--	60947,32	171290,74
		НР - 84%; СП - 8%			14942,57	5787,81	52298,99	20257,34		12688,20	
		Прочие работы									
30	1219-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	116,823	3003,31	--	350855,68	--	--	252615,72	651749,67
		НР - 72%; СП - 8%			3003,31	--	350855,68	--		48278,27	
31	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный. Погрузка	т	116,823	924,00	--	107944,45	--		--	116580,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		8635,56	
32	411-103-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	116,823	494,00	--	57710,56	--		--	62327,40
		СП - 8%			--	--	--	--		4616,85	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5495941,17	238259,54	236588,20	3623449,40	9848947,24
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4855438,42	117382,27	--	729556,67	
	Материалы		Тенге				5495941,17				
	Всего заработная плата		Тенге				236588,19				
	Транспортные расходы		Тенге					4972820,69			
		Накладные расходы	Тенге				165655,00				
		Сметная прибыль	Тенге				3623449,43				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				729556,66				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				9848947,26				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								3413,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4972820,69			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				9848947,26				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								3413,00
			Тенге					4972820,69			

РАЗДЕЛ 2. Полы

1-этаж

Тип 1

33	1111-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	764,99	2100,12	28,63	1606570,80	21901,67	1022776,33	536931,18	2314982,14
		НР - 94%; СП - 8%			734,51	12,17	561892,80	9309,93		171480,16	
34	1111-0101-3302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	764,99	9608,07	67,89	7350077,47	51935,17	6542668,78	734650,50	8731504,06
		НР - 94%; СП - 8%			987,56	34,08	755473,52	26070,86		646776,10	
35	1115-0403-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	764,99	1035,86	5,14	792422,54	3932,05	143871,67	517217,39	1414413,00
		НР - 80%; СП - 8%			842,65	2,49	644618,82	1904,83		104773,03	
36	1111-0101-3901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	460	422,93	3,36	194547,80	1545,60	135180,20	55029,80	269541,60
		НР - 94%; СП - 8%			125,70	1,57	57822,00	722,20		19964,00	
37	1115-0403-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	32,2	523,24	1,94	16848,33	62,47	4798,44	9614,28	28579,76
		НР - 80%; СП - 8%			372,28	0,95	11987,42	30,59		2117,15	

Тип 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				5							700
38	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	132,85	984,71	35,52	130818,72	4718,83	58566,92	66087,56	212658,31
		НР - 94%; СП - 8%			508,34	20,87	67532,97	2772,58		15752,02	
39	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	132,85	-122,29	-6,07	-16246,23	-806,40	-14605,53	-1215,58	-18859,39
		НР - 94%; СП - 8%			-6,28	-3,45	-834,30	-458,33		-1397,58	
40	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	132,85	2765,11	27,17	367344,86	3609,54	53155,93	293370,00	713571,89
		НР - 94%; СП - 8%			2337,82	11,41	310579,39	1515,82		52857,03	
41	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	135,507	1902,00	--	257734,31	--	257734,31	--	278353,06
		СП - 8%			--	--	--	--		20618,75	
42	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	17,3	491,21	2,52	8497,93	43,59	565,02	7435,19	17207,79
		НР - 94%; СП - 8%			456,03	1,18	7889,32	20,41		1274,66	
43	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,22311	1902,00	--	2326,36	--	2326,36	--	2512,47
		СП - 8%			--	--	--	--		186,11	
				Тип 4							
44	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	115,61	984,71	35,52	113842,32	4106,47	50966,66	57511,35	185061,55
		НР - 94%; СП - 8%			508,34	20,87	58769,19	2412,78		13707,88	
45	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	115,61	-122,29	-6,07	-14137,95	-701,75	-12710,17	-1057,83	-16412,00
		НР - 94%; СП - 8%			-6,28	-3,45	-726,03	-398,85		-1216,22	
46	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	115,61	2563,95	193,82	296418,26	22407,53	93296,11	179447,53	513935,01
		НР - 94%; СП - 8%			1563,14	88,12	180714,62	10187,55		38069,22	
47	231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	117,9222	3370,00	--	397397,81	--	397397,81	--	429189,64
		СП - 8%			--	--	--	--		31791,83	
48	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	50	491,21	2,52	24560,50	126,00	1633,00	21489,00	49733,50
		НР - 94%; СП - 8%			456,03	1,18	22801,50	59,00		3684,00	
49	231-302-0401 РСНБ РК 2022	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	50,5	1934,00	--	97667,00	--	97667,00	--	105480,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				6							700
					--	--	--	--		7813,36	
50	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		**Тип 6**							
		НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	87,98	984,71	35,52	86634,79	3125,05	38785,99	43766,53	140833,11
					508,34	20,87	44723,75	1836,14		10431,79	
				2-этаж							
				Тип 2							
51	1111-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых /толщиной 23 мм/. Устройство**									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 пола	830,54	170,56	10,55	141656,90	8762,20	83743,34	50214,45	207219,73
					59,18	5,14	49151,36	4268,98		15348,38	
52	1111-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 пола	326,13	2100,12	28,63	684912,14	9337,10	436029,29	228904,12	986921,57
					734,51	12,17	239545,75	3969,00		73105,30	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				12539894,66	134105,12	9393847,46	2799395,47	16566423,00
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3011942,08	64223,49	--	1227137,00	
		Материалы	Тенге				12539894,66				
		Всего заработная плата	Тенге				8638722,00				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3076165,57			
		Накладные расходы	Тенге				755125,48				
		Сметная прибыль	Тенге				2799395,47				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1227137,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16566427,10				
		Сметная заработная плата	Тенге								1903,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3076165,57			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16566427,10				
		Сметная заработная плата	Тенге								1903,00
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					3076165,57			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									-26415371,00
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7867381,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					372365,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					181606,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9630436,00		
		- Перевозка грузов	Тенге				165655,01				
		- Накладные расходы	Тенге							6422845,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							1956694,00	
		Итого									-26 415 371
		Временные здания и сооружения	1,2%								-316 984
		Итого									-26 732 355
		Зимние	1,35%								-360 887
		Итого									-27 093 242
		Непредвиденные работы и затраты	2%								-541 865
		Итого									-27 635 107
		В том числе в текущ.ценах на 2021г.	1,050036								-29 017 857
		НДС	12%								-3 482 143
		Всего по акту с НДС									-32 500 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											700
				7							
		ИТОГО									-32 500 000

Акт №3 за июнь 2022г.

Локальная смета №3-1-1

Земляные работы

1	1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (вытесненный грунт) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	172,9995	201,24	189,88	34814,42	32849,15	--	7511,64	45711,66
					11,36	48,95	1965,27	8468,33		3385,60	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 (вытесненный грунт) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5,3505	3043,66	--	16285,10	--	--	11725,30	30251,24
					3043,66	--	16285,10	--		2240,84	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	79,46	54,62	54,62	4340,11	4340,11	--	940,01	5702,85
					--	16,43	--	1305,53		422,73	
4	1101-0105-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	36,9	323,61	318,90	11941,21	11767,41	--	2283,37	15362,58
					4,71	81,24	173,80	2997,76		1138,00	
5	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (разравнивание лишниего грунта) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	61,99	66,99	66,99	4152,71	4152,71	--	885,22	5440,86
					--	19,83	--	1229,26		402,94	
		Выгреб									
6	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3,1	24458,27	1780,57	75820,64	5519,76	65169,73	5839,87	88193,36
					1655,21	414,93	5131,15	1286,28		6532,85	
7	1106-1301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции железобетонные, отстойники, резервуары и прочие сооружения при днищах бункерного типа. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	18,82	95995,95	11814,24	1806643,78	222343,99	662259,81	917070,75	2941611,73
					48992,56	4555,26	922039,98	85729,99		217897,21	
8	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,04229	434300,00	--	18366,55	--	18366,55	--	19835,87
					--	--	--	--		1469,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,03304	431408,00	--	14253,72	--	14253,72	--	15394,02
					--	--	--	--		1140,30	
10	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 20 мм	т	0,0222	425786,00	--	9452,45	--	9452,45	--	10208,65
					--	--	--	--		756,20	
11	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм *СП - 8%*	т	1,51361	431408,00	--	652983,46	--	652983,46	--	705222,14
					--	--	--	--		52238,68	
12	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 14, 22 мм *СП - 8%*	т	0,14514	409726,00	--	59467,63	--	59467,63	--	64225,04
					--	--	--	--		4757,41	
13	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монолитная обвязка. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,1	80262,26	9304,65	88288,49	10235,11	50493,68	27048,92	124564,41
					25054,27	1967,63	27559,70	2164,39		9227,00	
14	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм *СП - 8%*	т	0,0543	431408,00	--	23425,45	--	23425,45	--	25299,49
					--	--	--	--		1874,04	
15	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм *СП - 8%*	т	0,01243	434300,00	--	5398,35	--	5398,35	--	5830,22
					--	--	--	--		431,87	
16	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	железобетонных	3,048	19933,89	10287,66	60758,50	31356,79	1731,05	47197,24	116592,19
					9078,30	4044,29	27670,66	12327,00		8636,45	
17	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	24	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
18	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 *СП - 8%*	шт.	1	6663,00	--	6663,00	--	6663,00	--	7196,04
					--	--	--	--		533,04	
19	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 *СП - 8%*	шт.	1	3184,00	--	3184,00	--	3184,00	--	3438,72
					--	--	--	--		254,72	
20	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр	Люки. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	28306,74	305,20	28306,74	305,20	25722,30	2397,68	33160,77
					2279,24	142,66	2279,24	142,66		2456,35	
21	1116-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм *НР - 98%; СП - 8%*	сальник	1	7584,77	--	7584,77	--	3326,39	4173,21	12698,62
					4258,38	--	4258,38	--		940,64	
		Вентиляционная труба									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				9							700
22	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр	Закладное изделие Мн-1. Установка	т	0,00385	372974,03	1961,63	1435,95	7,55	--	1302,87	2957,93
		НР - 91%; СП - 8%			371012,40	864,72	1428,40	3,33		219,11	
23	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00028	434300,00	--	121,60	--	121,60	--	131,33
		СП - 8%			--	--	--	--		9,73	
24	241-102-0233 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 244х5,0 мм	м	1	18227,00	--	18227,00	--	18227,00	--	19685,16
		СП - 8%			--	--	--	--		1458,16	
25	1122-1401-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,4	2131,36	12,51	852,54	5,01	116,31	725,44	1704,22
		НР - 99%; СП - 8%			1828,05	3,87	731,22	1,55		126,24	
26	241-701-0202 РСНБ РК 2022	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм с муфтами БНМ	м	1,5	2187,00	--	3280,50	--	3280,50	--	3542,94
		СП - 8%			--	--	--	--		262,44	
27	1106-0101-0113	Подливка бетонная между трубами. Устройство	м3	0,02	34559,28	1729,62	691,19	34,59	489,37	159,60	918,85
		НР - 91%; СП - 8%			8361,36	407,94	167,23	8,16		68,06	
		Гидроизоляционные работы									
28	1106-1401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	60	240,12	3,92	14407,20	235,20	6909,60	6708,60	22804,80
		НР - 91%; СП - 8%			121,04	1,83	7262,40	109,80		1689,00	
29	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	120,04	2319,58	114,16	278442,38	13703,77	145290,41	114311,69	424174,54
		НР - 94%; СП - 8%			995,07	17,99	119448,20	2159,52		31420,47	
30	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	120,04	1402,74	56,55	168384,91	6788,26	89525,83	68904,16	256272,20
		НР - 94%; СП - 8%			600,39	10,26	72070,82	1231,61		18983,13	
31	1111-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	24,008	19673,39	4405,20	472318,75	105760,04	107637,23	298746,67	832750,61
		НР - 94%; СП - 8%			10784,80	2453,10	258921,48	58894,02		61685,19	
		Отмостка колодцев									
32	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Отмостка бетонная вокруг горловины. Устройство	м3	0,55	26340,43	1651,33	14487,24	908,23	12518,90	1149,63	16887,81
		НР - 91%; СП - 8%			1927,48	369,48	1060,11	203,21		1250,95	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**-5857771,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1468453,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					450313,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					178262,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1986014,00		
		- Накладные расходы	Тенге							1519082,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге								-5 857 771
		Итого									-70 293
		Временные здания и сооружения	1,2%								-5 928 064
		Итого									-80 029
		Зимние	1,35%								-6 008 093
		Итого									-120 162
		Непредвиденные работы и затраты	2%								-6 128 255
		Итого									-6 434 888
		В том числе в текущ.ценах на 2021г.	1,050036								-772 187
		НДС	12%								-7 207 075
		Всего по акту с НДС									
		ИТОГО									**-7 207 075**

Акт №4 за июнь 2022г.

Локальная смета № 3-4-1 Туалет на 8 очков

Земляные работы

1	1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	75,8	201,24	189,88	15253,99	14392,90	--	3291,24	20028,63
		НР - 72%; СП - 8%			11,36	48,95	861,09	3710,41		1483,41	
2	1101-0101-0333 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	103,5	267,46	252,35	27682,11	26118,22	--	5974,02	36348,17
		НР - 72%; СП - 8%			15,11	65,05	1563,89	6732,67		2692,03	
3	1101-0101-0334 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 4 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	100	374,38	349,38	37438,00	34938,00	--	8284,00	49380,00
		НР - 72%; СП - 8%			25,00	90,06	2500,00	9006,00		3658,00	
4	1101-0205-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	8,7	7289,74	--	63420,74	--	--	45662,91	117810,36
		НР - 72%; СП - 8%			7289,74	--	63420,74	--		8726,71	
5	1108-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной**	м3 изолирующего слоя	17	12479,47	2578,89	212150,99	43841,13	105,40	175117,85	418250,32
		НР - 93%; СП - 8%			9894,38	1182,02	168204,46	20094,34		30981,48	
6	1101-0104-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта	127,125	63,84	63,84	8115,66	8115,66	--	1756,87	10661,97
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,20	--	2440,80		789,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11							700
7	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	42,375	1893,55	--	80239,18	--	--	57772,38	149052,37
					1893,55	--	80239,18	--		11040,81	
8	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	127,125	293,91	139,83	37363,31	17775,89	--	19931,93	61879,37
					154,08	63,69	19587,42	8096,59		4584,13	
9	1101-0104-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 3 группы. Перемещение в место временного хранения бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	9,8	92,17	92,17	903,27	903,27	--	195,61	1186,78
					--	27,72	--	271,66		87,91	
10	1101-0104-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 4 группы. Перемещение в место временного хранения бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	108,7	246,68	246,68	26814,12	26814,12	--	5805,67	35229,67
					--	74,18	--	8063,37		2609,89	
		Яма									
11	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение щебнем НР - 94%; СП - 8%	м2 площади уплотнения	29,4	403,94	44,14	11875,84	1297,72	7402,92	3461,85	16564,85
					108,00	17,27	3175,20	507,74		1227,16	
12	1113-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Днище ямы. Пропитка щебня мастикой НР - 69%; СП - 8%	м3	1,47	53703,62	5480,98	78944,32	8057,04	42231,45	22524,56	109586,40
					19493,76	2713,24	28655,83	3988,46		8117,52	
13	1106-1001-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	25,79	10719,86	2695,42	276465,19	69514,88	37079,32	178916,84	491812,46
					6586,70	1036,87	169870,99	26740,88		36430,44	
14	212-101-0703 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6 СП - 8%	м3	26,17685	22718,00	--	594685,68	--	594685,68	--	642260,53
					--	--	--	--		47574,85	
15	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,84931	409726,00	--	347984,39	--	347984,39	--	375823,14
					--	--	--	--		27838,75	
		Армирование днища выгребной ямы									
16	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	4,82	28983,44	2531,21	139700,18	12200,43	112777,25	16007,65	168164,45
					3054,46	595,09	14722,50	2868,33		12456,62	
17	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,2167	431408,00	--	93486,11	--	93486,11	--	100965,00
					--	--	--	--		7478,89	
		Монолитный фундамент									
18	1111-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие глинобетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	36	23041,79	4585,35	829504,44	165072,60	234807,84	488851,56	1423824,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12							700
		НР - 94%; СП - 6%									
19	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	14,7	11934,00	2511,97	429624,00	90430,92		105468,48	
		НР - 94%; СП - 8%			403,94	44,14	5937,92	648,86	3701,46	1730,92	8282,42
20	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания. Розлив вяжущих материалов			108,00	17,27	1587,60	253,87		613,58	
		НР - 94%; СП - 8%	т	0,01323	181525,38	3059,34	2401,58	40,48	2361,10	20,19	2615,51
21	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство			--	1413,16	--	18,70		193,74	
		НР - 91%; СП - 8%	м3	4,34	9624,35	2014,69	41769,68	8743,75	11731,89	21210,84	68018,95
22	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок			4906,46	464,19	21294,04	2014,58		5038,44	
		СП - 8%	м3	4,4051	20078,00	--	88445,60	--	88445,60	--	95521,25
					--	--	--	--		7075,65	
		Стены выгребной ямы									
23	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	20,97	51016,40	3775,32	1069813,91	79168,46	656331,02	320828,21	1501893,42
24	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			15942,51	870,01	334314,43	18244,11		111251,30	
		СП - 8%	т	0,63261	431408,00	--	272913,01	--	272913,01	--	294746,05
25	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону			--	--	--	--		21833,04	
		НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	74,7	1208,66	28,22	90286,90	2108,04	56400,73	29837,42	129734,48
					425,41	4,08	31778,13	304,78		9610,16	
		Выпуски из фундамента									
26	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	0,004	434300,00	--	1737,20	--	1737,20	--	1876,18
27	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			--	--	--	--		138,98	
		СП - 8%	т	0,0256	431408,00	--	11044,04	--	11044,04	--	11927,56
					--	--	--	--		883,52	
		Стены									
28	1108-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м									
		НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	15,8	19028,54	4401,86	300650,93	69549,39	74029,95	162187,32	499865,23
29	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м			9941,24	1096,42	157071,59	17323,44		37026,98	
			м2 перегородок (за вычетом проемов)	13,4	6210,94	403,86	83226,60	5411,72	36846,66	39327,12	132357,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				13							700
30	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм			3057,33	98,43	40968,22	1318,96		9804,24	
		СП - 8%	т	0,0989	567060,00	--	56082,23	--	56082,23	--	60568,81
					--	--	--	--		4486,58	
31	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки. Устройство			Монолитные перемычки						
		НР - 93%; СП - 8%	м3	0,63	75784,60	6491,54	47744,30	4089,67	29295,40	13855,60	66527,89
32	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм			22792,43	1375,71	14359,23	866,70		4927,99	
		СП - 8%	т	0,0212	434300,00	--	9207,16	--	9207,16	--	9943,73
33	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм			--	--	--	--		736,57	
		СП - 8%	т	0,0632	409726,00	--	25894,68	--	25894,68	--	27966,25
					--	--	--	--		2071,57	
34	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и другие конструкции. Армирование кладки			Горизонтальное армирование						
		НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,0989	105344,92	3439,14	10418,61	340,13	--	9474,21	21484,24
35	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм			101905,78	1100,50	10078,48	108,84		1591,43	
		СП - 8%	т	0,0989	567060,00	--	56082,23	--	56082,23	--	60568,81
					--	--	--	--		4486,58	
36	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сердечники. Устройство			Вертикальное армирование МС-1						
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,15	75784,60	6491,54	11367,69	973,73	6975,10	3298,95	15839,97
37	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм			22792,43	1375,71	3418,86	206,36		1173,33	
		СП - 8%	т	0,0168	434300,00	--	7296,24	--	7296,24	--	7879,94
38	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм			--	--	--	--		583,70	
		СП - 8%	т	0,18	409726,00	--	73750,68	--	73750,68	--	79650,73
					--	--	--	--		5900,05	
39	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м			Армирование плиты перекрытия						
		НР - 91%; СП - 8%	м3	3,86	76894,38	2747,54	296812,31	10605,51	181438,18	97599,64	425964,90
40	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			27142,13	643,45	104768,62	2483,72		31552,95	
		СП - 8%	т	0,68958	431408,00	--	297490,33	--	297490,33	--	321289,56
					--	--	--	--		23799,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 16П	т	0,04544	550014,00	--	24992,64	--	24992,64	--	26992,05
		НР - 92%; СП - 8%			--	--	--	--		1999,41	
				Сейсм. пояс							
42	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,2	49088,41	7032,54	58906,09	8439,05	32247,87	18196,68	83270,99
		НР - 91%; СП - 8%			15182,64	1480,99	18219,17	1777,19		6168,22	
43	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02312	434300,00	--	10041,02	--	10041,02	--	10844,30
		СП - 8%			--	--	--	--		803,28	
44	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09664	431408,00	--	41691,27	--	41691,27	--	45026,57
		СП - 8%			--	--	--	--		3335,30	
				Кровля							
45	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0261	834363,34	3356,58	21776,88	87,61	8060,46	12437,42	36951,44
		НР - 91%; СП - 8%			522176,76	1481,97	13628,81	38,68		2737,14	
46	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,88	207596,32	1150,80	182684,76	1012,71	149551,19	29262,43	228902,97
		НР - 90%; СП - 8%			36500,98	446,53	32120,86	392,95		16955,78	
47	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,88	11842,70	87,19	10421,58	76,73	9150,59	1105,73	12449,50
		НР - 90%; СП - 8%			1357,11	39,01	1194,26	34,33		922,19	
48	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	50,23	413,14	4,05	20752,02	203,44	17965,25	2407,02	25011,52
		НР - 90%; СП - 8%			51,43	1,81	2583,33	90,92		1852,48	
49	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытие кровельное профлиста без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	50,23	3454,80	32,41	173534,60	1627,96	85885,25	79442,26	273215,03
		НР - 92%; СП - 8%			1712,55	6,55	86021,39	329,01		20238,17	
50	214-204-0110 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	55,55438	4228,00	--	234883,92	--	234883,92	--	253674,63
		СП - 8%			--	--	--	--		18790,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	4,73	7028,96	39,49	33246,98	186,79	21518,28	10465,79	47209,80
		НР - 90%; СП - 8%			2440,15	18,34	11541,91	86,75		3497,03	
52	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,51	5308,18	21,20	18631,71	74,42	12735,53	5373,77	25925,91
		НР - 92%; СП - 8%			1658,62	5,50	5821,76	19,31		1920,43	
53	1115-0403-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Карниз. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	4,73	1386,52	4,88	6558,24	23,08	953,38	4474,20	11915,06
		НР - 80%; СП - 8%			1180,08	2,32	5581,78	10,97		882,62	
		Деревянные изделия									
54	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,09	200568,92	1632,47	18051,20	146,92	14569,11	3061,08	22801,27
		НР - 90%; СП - 8%			37057,50	733,67	3335,17	66,03		1688,98	
55	1110-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Крышка люка. Устройство	м2	1,57	4913,80	186,49	7714,67	292,79	6923,70	564,74	8941,77
		НР - 90%; СП - 8%			317,31	82,37	498,18	129,32		662,35	
56	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Вытяжная труба. Установка	м3 древесины в конструкции	0,19	200568,92	1632,47	38108,09	310,17	30756,99	6462,29	48136,01
		НР - 90%; СП - 8%			37057,50	733,67	7040,93	139,40		3565,63	
57	1115-0403-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	5,02	1386,52	4,88	6960,33	24,50	1011,83	4748,52	12645,58
		НР - 80%; СП - 8%			1180,08	2,32	5924,00	11,65		936,73	
		Окна									
58	1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	0,96	4494,27	242,69	4314,50	232,98	1728,43	2225,17	7062,85
		НР - 90%; СП - 8%			2451,14	124,29	2353,09	119,32		523,17	
59	223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	0,96	21807,00	--	20934,72	--	20934,72	--	22609,50
		СП - 8%			--	--	--	--		1674,78	
		Отмостка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	30	403,94	44,14	12118,20	1324,20	7554,00	3532,50	16902,90
		НР - 40%; СП - 8%			108,00	17,27	3240,00	518,10		1252,20	
61	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	30	2118,95	237,49	63568,50	7124,70	55413,90	2283,30	71119,80
		НР - 100%; СП - 8%			34,33	36,14	1029,90	1084,20		5268,00	
			Внутренняя отделка								
62	1115-0403-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Окраска простая масляными составами	м2 окрашиваемой поверхности	30,2	709,41	2,36	21424,18	71,27	6087,72	12240,06	36357,48
		НР - 80%; СП - 8%			505,47	1,15	15265,19	34,73		2693,24	
63	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	115	1923,62	110,48	221216,30	12705,20	46814,20	137732,05	387663,85
		НР - 80%; СП - 8%			1406,06	91,03	161696,90	10468,45		28715,50	
64	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	115	147,88	1,10	17006,20	126,50	936,10	12806,40	32197,70
		НР - 80%; СП - 8%			138,64	0,56	15943,60	64,40		2385,10	
			Наружная отделка								
65	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	60	1653,69	45,49	99221,40	2729,40	24547,20	59449,20	171364,20
		НР - 80%; СП - 8%			1199,08	39,44	71944,80	2366,40		12693,60	
66	1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	60	768,25	6,56	46095,00	393,60	7791,00	30525,60	82750,20
		НР - 80%; СП - 8%			631,84	4,11	37910,40	246,60		6129,60	
67	1115-0402-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	60	739,40	4,66	44364,00	279,60	33729,00	8388,00	56972,40
		НР - 80%; СП - 8%			172,59	2,16	10355,40	129,60		4220,40	
68	1115-0404-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Окраска за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	4,5	369,19	--	1661,36	--	249,84	1129,23	3013,84
		НР - 80%; СП - 8%			313,67	--	1411,52	--		223,25	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**-10135282,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2216727,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					648215,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					244255,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4338340,00		
		- Накладные расходы	Тенге							2181239,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							750761,00	
		Итого									-10 135 282
		Временные здания и сооружения	1,2%								-121 623
		Итого									-10 256 905
		Зимние	1,35%								-138 468
		Итого									-10 395 374
		Непредвиденные работы и затраты	2%								-207 907
		Итого									-10 603 281
		В том числе в текущ.ценах на 2021г.	1,050036								-11 133 827
		НДС	12%								-1 336 059
		Всего по акту с НДС									-12 469 886
		ИТОГО									**-12 469 886**

Акт №5 за июнь 2022г.

Локальная смета № 3-3-1 Резервуар на 5 м3 /2 шт/

		Земляные работы									
1	1101-0102-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	30,78	179,49	171,79	5524,70	5287,70	18,15	1065,60	7117,56
		НР - 72%; СП - 8%			7,11	40,97	218,85	1261,06		527,26	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом**	м3 грунта	1,62	3043,66	--	4930,73	--	--	3550,13	9159,33
		НР - 72%; СП - 8%			3043,66	--	4930,73	--		678,47	
3	1101-0205-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1**	м3 грунта	1,62	709,75	--	1149,80	--	--	827,85	2135,86
		НР - 72%; СП - 8%			709,75	--	1149,80	--		158,21	
4	412-102-0202 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км**	т·км	59,94	114,00	--	6833,16	--		--	7379,81
		СП - 8%			--	--	--	--		546,65	
5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	м3	32,4	33,43	29,44	1083,13	953,85	3,24	295,16	1488,45
		НР - 72%; СП - 8%			3,89	8,76	126,04	283,82		110,16	
6	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	20,71	31,28	31,28	647,81	647,80	--	138,14	848,90
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,26	--	191,77		62,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0104-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	20,71	15,45	15,45	319,97	319,96	--	68,14	419,17
		НР - 72%; СП - 8%			--	4,57	--	94,64		31,07	
8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	1,09	1205,26	--	1313,73	--	--	945,89	2440,39
		НР - 72%; СП - 8%			1205,26	--	1313,73	--		180,77	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Уплотнение грунта 1 группы пневматическими трамбовками	м3	20,71	246,46	117,45	5104,19	2432,39	--	2721,50	8451,75
		НР - 72%; СП - 8%			129,01	53,50	2671,80	1107,99		626,06	
		Фундамент									
10	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство. Бетон В7,5	м3	0,44	5860,87	1651,33	2578,78	726,58	1004,11	919,70	3778,36
		НР - 91%; СП - 8%			1927,48	369,48	848,09	162,57		279,88	
11	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,4488	20078,00	--	9011,01	--	9011,01	--	9731,89
		СП - 8%			--	--	--	--		720,88	
12	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,44	11318,92	879,08	16299,24	1265,87	5264,31	9352,11	27703,46
		НР - 91%; СП - 8%			6784,07	352,76	9769,06	507,97		2052,12	
13	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,4616	21790,00	--	31848,26	--	31848,26	--	34396,12
		СП - 8%			--	--	--	--		2547,86	
14	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000784	434300,00	--	340,49	--	340,49	--	367,73
		СП - 8%			--	--	--	--		27,24	
15	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,0062	431408,00	--	2674,73	--	2674,73	--	2888,71
		СП - 8%			--	--	--	--		213,98	
16	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0628	578162,00	--	36308,57	--	36308,57	--	39213,26
		СП - 8%			--	--	--	--		2904,69	
17	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	8	29,00	--	232,00	--	232,00	--	250,56
		СП - 8%			--	--	--	--		18,56	
18	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	15,84	1208,66	28,22	19145,17	447,01	11959,67	6326,97	27509,96
		НР - 93%; СП - 8%			425,41	4,08	6738,49	64,63		2037,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Топливная емкость									
19	1109-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Резервуары. Монтаж	т конструкций	1,02	213564,19	96308,64	217835,47	98234,81	33860,93	74565,28	315792,81
		ПР - 39%; СП - 8%			84058,56	21888,13	85739,73	22325,89		23392,06	
20	ТОО "Нефтетехника"	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический для хранения дизельного топлива емкостью 5 м3 с плоским днищем заводского изготовления в комплекте с крышкой горловины резервуара	комплект	2	944288,16	--	1888576,32	--		--	1888576,32
					--	--	--	--	1888576,32	--	
		Наружные топливопроводы									
21	1124-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0188	1539840,11	645774,85	28948,99	12140,57	244,90	19891,31	52747,53
		ПР - 99%; СП - 8%			881038,08	187697,83	16563,52	3528,72		3907,22	
22	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	4,04	1801,00	--	7276,04	--	7276,04	--	7858,12
		СП - 8%			--	--	--	--		582,08	
23	241-102-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	3,737	380,00	--	1420,06	--	1420,06	--	1533,66
		СП - 8%			--	--	--	--		113,60	
24	241-102-0101 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,0 мм	м	11,211	536,00	--	6009,10	--	6009,10	--	6489,83
		СП - 8%			--	--	--	--		480,73	
25	242-302-0103 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред, Т до +420°С, PN 16, марки15с65нж ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	4	74541,00	--	298164,00	--	298164,00	--	322017,12
		СП - 8%			--	--	--	--		23853,12	
26	ТОО "Петрол Тех Снаб"	Пламяпреградитель фланцевый ПП50	шт	4	8287,50	--	33150,00	--	33150,00	--	35802,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2652,00	
27	241-116-0107 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	1850,00	--	14800,00	--	14800,00	--	15984,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1184,00	
28	217-101-0303 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х70	шт.	32	91,00	--	2912,00	--	2912,00	--	3144,96
		СП - 8%			--	--	--	--		232,96	
29	217-101-0104 РСНБ РК 2022	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	1,06144	530487,00	--	563080,12	--	563080,12	--	608126,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		45046,41	
30	261-105-0655 РСНБ РК 2022	Прокладка маслобензостойкая	т	0,244	1985135,00	--	484372,94	--	484372,94	--	523122,78
		НР - 69%, СП - 8%			--	--	--	--		38749,84	
31	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	8	600,00	--	4800,00	--	4800,00	--	5184,00
		СП - 8%			--	--	--	--		384,00	
32	241-112-0103 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 15х3,0 мм	шт.	12	118,00	--	1416,00	--	1416,00	--	1529,28
		СП - 8%			--	--	--	--		113,28	
33	241-114-0105 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-15х3,0 мм	шт.	4	711,00	--	2844,00	--	2844,00	--	3071,52
		СП - 8%			--	--	--	--		227,52	
34	241-114-0105 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-20х3,0 мм	шт.	4	711,00	--	2844,00	--	2844,00	--	3071,52
		СП - 8%			--	--	--	--		227,52	
35	241-114-0129 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 114х5,0-89х3,5 мм	шт.	4	1237,00	--	4948,00	--	4948,00	--	5343,84
		СП - 8%			--	--	--	--		395,84	
36	242-202-0103 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	27264,00	--	109056,00	--	109056,00	--	117780,48
		СП - 8%			--	--	--	--		8724,48	
37	242-302-0402 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 марки 15с22иж ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	32283,00	--	64566,00	--	64566,00	--	69731,28
		СП - 8%			--	--	--	--		5165,28	
38	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3	116,56	3,06	349,68	9,18	143,25	136,92	525,54
		НР - 69%, СП - 8%			65,75	0,39	197,25	1,17		38,94	
39	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой, за 2 раза	м2	3	319,16	7,98	957,48	23,94	760,32	121,95	1165,77
		НР - 69%, СП - 8%			57,74	1,18	173,22	3,54		86,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции	2	64464,51	1656,51	128929,02	3313,02	55237,36	54633,92	198247,98
		НР - 76%; СП - 8%			35189,32	754,05	70378,64	1508,10		14685,04	
41	234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3	2,064	11573,00	--	23886,67	--	23886,67	--	25797,60
		СП - 8%			--	--	--	--		1910,93	
42	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	поверхности покрытия изоляции	20	745,26	21,51	14905,20	430,20	4035,80	8067,00	24810,00
		НР - 76%; СП - 8%			521,96	8,76	10439,20	175,20		1837,80	
43	235-101-0801 РСНБ РК 2022	Стеклорубероид гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70	м2	20	209,00	--	4180,00	--	4180,00	--	4514,40
		СП - 8%			--	--	--	--		334,40	
44	1126-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	7	3609,30	191,79	25265,10	1342,53	2319,73	16535,26	45144,40
		НР - 76%; СП - 8%			3086,12	22,01	21602,84	154,07		3344,04	
45	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0335622	630491,00	--	21160,67	--	21160,67	--	22853,52
		СП - 8%			--	--	--	--		1692,85	
46	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7	116,56	3,06	815,92	21,42	334,25	319,48	1226,26
		НР - 69%; СП - 8%			65,75	0,39	460,25	2,73		90,86	
47	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями	м2	7	193,15	4,41	1352,05	30,87	783,02	375,13	1865,36
		НР - 69%; СП - 8%			76,88	0,78	538,16	5,46		138,18	
48	236-201-0501 РСНБ РК 2022	Эмаль пентафталевая ГОСТ Р 52165-2003 ПФ-170	кг	0,00126	785,00	--	0,99	--	0,99	--	1,07
		СП - 8%			--	--	--	--		0,08	
		Выход трубы из канала 600х450 /2шт/									
49	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	2,9	20333,26	4302,81	58966,45	12478,15	9237,02	38356,94	105109,25
		НР - 91%; СП - 8%			12845,27	1689,38	37251,28	4899,20		7785,86	
50	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,3	20078,00	--	6023,40	--	6023,40	--	6505,27
		СП - 8%			--	--	--	--		481,87	
51	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,6	21790,00	--	56654,00	--	56654,00	--	61186,32
		СП - 8%			--	--	--	--		4532,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01068	431408,00	--	4607,44	--	4607,44	--	4976,03
					--	--	--	--		368,60	
53	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0034188	434300,00	--	1484,78	--	1484,78	--	1603,56
					--	--	--	--		118,78	
54	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,03938	110642,03	1961,63	4357,08	77,25	--	3925,64	8945,33
					108680,40	864,72	4279,83	34,05		662,62	
55	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плита перекрытия. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,1192	88967,69	3637,05	10604,95	433,53	692,85	6600,80	18582,21
					79518,24	736,61	9478,57	87,80		1376,46	
56	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм СП - 8%	т	0,1192	490575,00	--	58476,54	--	58476,54	--	63154,66
					--	--	--	--		4678,12	
57	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР - 69%; СП - 8%	м2	3,04	159,58	3,99	485,12	12,13	385,23	61,80	590,67
					28,87	0,59	87,76	1,79		43,75	
58	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ НР - 108%; СП - 8%	м2	10	2118,95	237,49	21189,50	2374,90	18471,30	761,10	23706,60
					34,33	36,14	343,30	361,40		1756,00	
59	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Узел "А". Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,007638	88967,69	3637,05	679,54	27,78	44,40	422,96	1190,70
					79518,24	736,61	607,36	5,63		88,20	
60	222-504-0101 РСНБ РК 2022	Узел "А" СП - 8%	т	0,007638	1012960,00	--	7736,99	--	7736,99	--	8355,95
					--	--	--	--		618,96	
61	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР - 69%; СП - 8%	м2	0,18	159,58	3,99	28,72	0,72	22,80	3,66	34,97
					28,87	0,59	5,20	0,11		2,59	
		Отмостка									
62	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	7,44	2118,95	237,49	15764,99	1766,92	13742,65	566,26	17637,71
					34,33	36,14	255,42	268,88		1306,46	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								-4819920,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				286168,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					144799,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					37038,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2024850,00		
		- Перевозка грузов	Тенге				6833,16				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1888576,00		
		- Накладные расходы	Тенге							251557,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							217137,00	
		Итого									-2 931 344
		Временные здания и сооружения	1,2%								-35 176
		Итого									-2 966 520
		Зимние	1,35%								-40 048
		Итого									-3 006 568
		Непредвиденные работы и затраты	2%								-60 131
		Итого									-3 066 700
		В том числе в текущ.ценах на 2021г.	1,050036								-3 220 145
		НДС	12%								-386 417
		Всего по акту с НДС									-3 606 562
		ИТОГО									**-3 606 562**

Акт №6 за июнь 2022г.

Локальная смета № 2-1-2 Отопление, вентиляция

РАЗДЕЛ 1. Отопление

1	1118-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Радиаторы чугунные МС-140. Установка**	кВт	186	23978,74	217,41	4460045,64	40438,26	4194804,06	240698,88	5076804,90
		НР - 98%; СП - 8%			1208,62	111,87	224803,32	20807,82		376060,38	
2	261-301-0217 РСНБ РК 2022	**Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм**	100 шт.	4,44	7701,00	--	34192,44	--	34192,44	--	36927,84
		СП - 8%			--	--	--	--		2735,40	
3	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Краны воздушные. Установка**	комплект	133	273,22	--	36338,26	--	2593,50	33070,45	74961,46
		НР - 98%; СП - 8%			253,72	--	33744,76	--		5552,75	
4	261-301-0405 РСНБ РК 2022	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	шт.	111	120,00	--	13320,00	--	13320,00	--	14385,60
		СП - 8%			--	--	--	--		1065,60	
5	245-803-0440 РСНБ РК 2022	**Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 7, Tmax 120°**	шт	22	5724,00	--	125928,00	--	125928,00	--	136002,24
		СП - 8%			--	--	--	--		10074,24	
6	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	216	2189,34	27,33	472897,44	5903,28	341096,40	125580,24	646356,24
		НР - 98%; СП - 8%			582,86	10,40	125897,76	2246,40		47878,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	320	1792,81	27,33	573699,20	8745,60	378438,40	186044,80	820524,80
		НР - 98%; СП - 8%			582,86	10,40	186515,20	3328,00		60780,80	
8	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	480	2573,65	27,33	1235352,00	13118,40	942460,80	279067,20	1635571,20
		НР - 98%; СП - 8%			582,86	10,40	279772,80	4992,00		121152,00	
9	1116-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	86	2748,85	27,33	236401,10	2350,38	183924,76	49999,54	309312,76
		НР - 98%; СП - 8%			582,86	10,40	50125,96	894,40		22912,12	
10	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	16	1445,18	81,38	23122,88	1302,08	818,72	20974,24	47624,96
		НР - 98%; СП - 8%			1312,63	25,01	21002,08	400,16		3527,84	
11	241-102-0153 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	16	2876,00	--	46016,00	--	46016,00	--	49697,28
		СП - 8%			--	--	--	--		3681,28	
12	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	115	708,00	--	81420,00	--	81420,00	--	87933,60
		СП - 8%			--	--	--	--		6513,60	
13	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	345	3083,30	127,16	1063738,50	43870,20	104766,15	903434,25	2124548,00
		НР - 98%; СП - 8%			2652,47	19,62	915102,15	6768,90		157375,20	
14	245-502-0203 РСНБ РК 2022	Клапан термостатический RTR-N-П, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20	шт.	111	30174,00	--	3349314,00	--	3349314,00	--	3617259,12
		СП - 8%			--	--	--	--		267945,12	
15	245-510-0102 РСНБ РК 2022	Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели RTR 7090, прямой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110°С, PN 10	шт.	111	10323,00	--	1145853,00	--	1145853,00	--	1237521,24
		СП - 8%			--	--	--	--		91668,24	
16	242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	12	1722,00	--	20664,00	--	20664,00	--	22317,12
		СП - 8%			--	--	--	--		1653,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	242-303-0403 РСНБ РК 2022	Вентили радиаторные для отключения, RL-V-Y, угловой, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	111	8014,00	--	889554,00	--	889554,00	--	960718,32
		СП - 8%			--	--	--	--		71164,32	
18	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	117	3125,29	169,15	365658,93	19790,55	35529,39	308633,13	728234,91
		НР - 85%; СП - 8%			2652,47	39,25	310338,99	4592,25		53942,85	
19	242-207-3704 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	111	5629,00	--	624819,00	--	624819,00	--	674804,52
		СП - 8%			--	--	--	--		49985,52	
20	242-312-0904 РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан диам. 32 мм USV-I	шт.	6	76733,00	--	460398,00	--	460398,00	--	497229,84
		СП - 8%			--	--	--	--		36831,84	
21	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	70	938,24	109,00	65676,80	7630,00	26782,00	26471,90	99520,40
		НР - 76%; СП - 8%			446,64	50,95	31264,80	3566,50		7371,70	
22	234-303-0212 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	36	343,00	--	12348,00	--	12348,00	--	13335,84
		СП - 8%			--	--	--	--		987,84	
23	234-303-0214 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	18	383,00	--	6894,00	--	6894,00	--	7445,52
		СП - 8%			--	--	--	--		551,52	
24	234-303-0221 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм	м	16	799,00	--	12784,00	--	12784,00	--	13806,72
		СП - 8%			--	--	--	--		1022,72	
25	1116-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гильзы из стальных электросварных труб, диаметр 100 мм. Прокладка	м трубопровода	82,6	7051,53	117,78	582456,38	9728,63	452899,93	120311,03	758989,10
		НР - 98%; СП - 8%			1450,70	35,58	119827,82	2938,91		56221,69	
26	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	517	1269,09	1,52	656119,53	785,84	74230,86	465191,43	1211015,63
		НР - 80%; СП - 8%			1123,99	0,75	581102,83	387,75		89704,67	
27	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,102	90281,17	--	99489,85	--	2646,53	95874,88	210993,91
		НР - 99%; СП - 8%			87879,60	--	96843,32	--		15629,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,016	97445,17	--	1559,12	--	153,05	1392,01	3187,22
		НР - 90%; СП - 8%			87879,60	--	1406,07	--		236,09	
29	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	235,5	116,56	3,06	27449,88	720,63	11245,12	10748,22	41254,89
		НР - 69%; СП - 8%			65,75	0,39	15484,13	91,85		3056,79	
30	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за два раза	м2	235,5	319,16	7,98	75162,18	1879,29	59685,12	9573,08	91512,95
		НР - 69%; СП - 8%			57,74	1,18	13597,77	277,89		6777,69	
				Узел управления							
31	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	24	3125,29	169,15	75006,96	4059,60	7288,08	63309,36	149381,52
		НР - 98%; СП - 8%			2652,47	39,25	63659,28	942,00		11065,20	
32	242-312-0905 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный ручной, модель STAD, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	6	89732,00	--	538392,00	--	538392,00	--	581463,36
		СП - 8%			--	--	--	--		43071,36	
33	242-401-1505 РСНБ РК 2022	Регулятор перепада давления STAP 10-40 D 1 1/2", Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 40 пропускной способностью 16 м3/ч	шт.	6	1190112,00	--	7140672,00	--	7140672,00	--	7711925,76
		СП - 8%			--	--	--	--		571253,76	
34	242-202-0106 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	12	47969,00	--	575628,00	--	575628,00	--	621678,24
		СП - 8%			--	--	--	--		46050,24	
35	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	5599,23	391,84	11198,46	783,68	1031,90	9365,56	22209,14
		НР - 98%; СП - 8%			4691,44	86,91	9382,88	173,82		1645,12	
36	242-202-0108 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	2	108461,00	--	216922,00	--	216922,00	--	234275,76
		СП - 8%			--	--	--	--		17353,76	
37	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	20	3083,30	127,16	61666,00	2543,20	6073,40	52373,00	123162,20
		НР - 98%; СП - 8%			2652,47	19,62	53049,40	392,40		9123,20	
38	242-207-3501 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный штуцерный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	14	3530,00	--	49420,00	--	49420,00	--	53373,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3953,60	
39	242-202-0201 РСНБ РК 2022	Кран шаровый муфтовый "П"-"М" полнопроходные ART 3034, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	19907,00	--	39814,00	--	39814,00	--	42999,12
		СП - 8%			--	--	--	--		3185,12	
40	242-312-0902 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный ручной, модель STAD, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	61886,00	--	61886,00	--	61886,00	--	66836,88
		СП - 8%			--	--	--	--		4950,88	
41	242-401-1502 РСНБ РК 2022	Регулятор перепада давления STAP 10-40 D 1 3/4", Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч	шт.	1	511855,00	--	511855,00	--	511855,00	--	552803,40
		СП - 8%			--	--	--	--		40948,40	
42	242-202-0103 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	27264,00	--	54528,00	--	54528,00	--	58890,24
		СП - 8%			--	--	--	--		4362,24	
43	1116-0401-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Коллектор из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	3	20381,98	203,88	61145,94	611,64	50911,35	9566,67	76369,62
		НР - 98%; СП - 8%			3207,65	46,32	9622,95	138,96		5657,01	
44	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	9	3337,95	--	30041,55	--	26005,50	3955,32	36716,58
		НР - 98%; СП - 8%			448,45	--	4036,05	--		2719,71	
45	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	9	684,66	--	6161,94	--	860,76	5195,16	12265,65
		НР - 98%; СП - 8%			589,02	--	5301,18	--		908,55	
46	245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	9	4432,00	--	39888,00	--	39888,00	--	43079,04
		СП - 8%			--	--	--	--		3191,04	
		Пункт блочный тепловой									
47	1118-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Блочно тепловой пукт. Установка	узел	1	38060,27	1452,54	38060,27	1452,54	17964,17	18872,42	61487,31
		НР - 98%; СП - 8%			18643,56	614,01	18643,56	614,01		4554,62	
48	513-201-0331 РСНБ РК 2022	Блочный тепловой пункт модели БТП Зв-125/250_Зк2-40/80, с зависимым отоплением тепловой мощностью от 125 кВт до 250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 40 кВт до 80 кВт	комплект	1	11552765,00	--	11552765,00	--		--	11552765,00
					--	--	--	--	11552765,00	--	
		Демонтажные работы									
49	1215-0102-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	113	1630,55	59,95	184252,15	6774,35	--	130837,05	340296,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1570,60	37,52	177477,80	4239,76		25206,91	
50	1215-0102-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	1260	916,12	--	1154311,20	--	--	831108,60	2144255,40
					916,12	--	1154311,20	--		158835,60	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**39202286,60**	**172488,15**	**22974719,39**	**4001648,42**	**45736032,01**
							4502314,06	**57793,78**	**11552765,00**	**2532097,00**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**11552765,00**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**11552765,00**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**18316530,15**				
	Материалы		Тенге				**174742,69**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2080051,67**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**16052509,44**				
		Накладные расходы	Тенге				**1571197,16**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1591019,39**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**21478746,70**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1306,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2080051,67**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**9332991,45**				
	Материалы		Тенге				**6747467,27**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2480056,17**			
		Накладные расходы	Тенге				**2430451,25**				
		Сметная прибыль	Тенге				**941077,60**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**12704520,30**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1383,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2480056,17**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**45736032,00**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2689,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4560107,84**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**45736032,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4502314,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**172488,00**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**57794,00**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**22974719,00**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**11552765,00**		
		- Накладные расходы	Тенге							**4001648,00**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2532097,00**	
		Итого									-34 183 267
		Временные здания и сооружения	1,2%								-410 199
		Итого									-34 593 466
		Зимние	1,35%								-467 012
		Итого									-35 060 478
		Непредвиденные работы и затраты	2%								-701 210
		Итого									-35 761 688
		В том числе в текущ.ценах на 2021г.	1,050036								-37 551 059
		НДС	12%								-4 506 127
		Всего по акту с НДС									-42 057 186

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО									-42 057 186

Акт №7 за июнь 2022г.

Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1. Полы

2-этаж

Тип 2

52	1111-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	504,24	2100,12	28,63	1058964,51	14436,39	674158,80	353915,97	1525910,92
		НР - 94%; СП - 8%			734,51	12,17	370369,32	6136,60		113030,44	
53	1111-0101-3302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	830,54	9608,07	67,89	7979886,46	56385,36	7103293,00	797600,78	9479683,90
		НР - 94%; СП - 8%			987,56	34,08	820208,08	28304,80		702196,65	
54	1115-0403-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	830,54	1035,86	5,14	860323,16	4268,97	156199,66	561536,40	1535610,32
		НР - 80%; СП - 8%			842,65	2,49	699854,53	2068,04		113750,76	
55	1111-0101-3901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	613,5	422,93	3,36	259467,56	2061,37	180289,24	73393,01	359486,47
		НР - 94%; СП - 8%			125,70	1,57	77116,95	963,20		26625,90	
56	1115-0403-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	42,945	523,24	1,94	22470,54	83,32	6399,66	12822,52	38116,69
		НР - 80%; СП - 8%			372,28	0,95	15987,56	40,80		2823,63	

Лестничная клетка

Тип 5

57	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	60,1	984,71	35,52	59181,07	2134,76	26495,08	29897,35	96204,47
		НР - 94%; СП - 8%			508,34	20,87	30551,23	1254,29		7126,06	
58	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	60,1	-122,29	-6,07	-7349,63	-364,81	-6607,39	-549,91	-8531,80
		НР - 94%; СП - 8%			-6,28	-3,45	-377,43	-207,35		-632,25	
59	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	60,1	2563,95	193,82	154093,39	11648,58	48500,10	93286,02	267169,74
		НР - 94%; СП - 8%			1563,14	88,12	93944,71	5296,01		19790,33	
60	231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	61,302	3370,00	--	206587,74	--	206587,74	--	223114,76
		СП - 8%			--	--	--	--		16527,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	46,2	491,21	2,52	22693,90	116,43	1508,88	19855,84	45953,75
		НР - 93%; СП - 8%			456,03	1,18	21068,59	54,52		3404,02	
62	231-302-0401 РСНБ РК 2022	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	46,662	1934,00	--	90244,31	--	90244,31	--	97463,85
		НР - 93%; СП - 8%			--	--	--	--		7219,54	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10706563,01	90770,37	8487069,10	1941758,00	13660183,07
							2128723,54	43910,91	--	1011862,10	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10706563,01				
	Материалы		Тенге				8190237,07				
	Всего заработная плата		Тенге					2172634,45			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				296832,05				
		Накладные расходы	Тенге				1941758,00				
		Сметная прибыль	Тенге				1011862,10				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13660183,07				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1325,00
		Сметная заработная плата	Тенге					2172634,45			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13660183,07				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1325,00
		Сметная заработная плата	Тенге					2172634,45			
		РАЗДЕЛ 2. Перегородки									
		1-этаж									
63	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	182,74	3532,76	403,86	645576,56	73801,38	83872,17	470476,92	1205338,42
		НР - 93%; СП - 8%			2669,93	98,43	487903,01	17987,10		89284,94	
64	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	9,155274	44829,00	--	410421,78	--	410421,78	--	443255,52
		СП - 8%			--	--	--	--		32833,74	
		2-этаж									
65	1110-0402-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	68,16	4895,41	39,69	333671,15	2705,27	202660,13	116507,93	486193,46
		НР - 90%; СП - 8%			1882,42	16,83	128305,75	1147,13		36014,38	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1389669,49	76506,65	696954,08	586984,85	2134787,40
							616208,76	19134,23	--	158133,06	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1389669,49				
	Материалы		Тенге				286532,31				
	Всего заработная плата		Тенге					635342,99			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				410421,78				
		Накладные расходы	Тенге				586984,85				
		Сметная прибыль	Тенге				158133,06				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2134787,40				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								372,00
		Сметная заработная плата	Тенге					635342,99			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2134787,40				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								372,00
		Сметная заработная плата	Тенге					635342,99			
		РАЗДЕЛ 3. Перегородки в сан. узлах /ПГ-1, ПГ-2/									
66	1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	18,36	2250,44	4,04	41318,08	74,17	9018,25	29003,11	75946,88
		НР - 90%; СП - 8%			1755,21	--	32225,66	--		5625,69	
67	223-203-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	18,36	47110,00	--	864939,60	--	864939,60	--	934134,77
		СП - 8%			--	--	--	--		69195,17	
68	1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	36,36	2327,97	253,17	84644,99	9205,26	20635,39	53497,20	149193,44
		НР - 90%; СП - 8%			1507,27	127,53	54804,34	4636,99		11051,26	
69	223-203-0201 РСНБ РК 2022	Перегородки из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	36,36	47110,00	--	1712919,60	--	1712919,60	--	1849953,17
		СП - 8%			--	--	--	--		137033,57	
70	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,06323	372974,03	1961,63	23583,15	124,04	--	21397,55	48579,16
		НР - 91%; СП - 8%			371012,40	864,72	23459,11	54,68		3598,46	
71	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	50	527,00	--	26350,00	--	26350,00	--	28458,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2108,00	
72	223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручка раздельная	пара	25	3246,00	--	81150,00	--	81150,00	--	87642,00
		СП - 8%			--	--	--	--		6492,00	
73	223-502-0402 РСНБ РК 2022	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД	шт.	25	2337,00	--	58425,00	--	58425,00	--	63099,00
		СП - 8%			--	--	--	--		4674,00	
74	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза	м2	1,83367	193,15	4,41	354,17	8,09	205,11	98,27	488,63
		НР - 69%; СП - 8%			76,88	0,78	140,97	1,43		36,20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**2893684,59**	**9411,56**	**2773642,95**	**103996,12**	**3237495,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							110630,08	4693,10	--	239814,33	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2893684,59				
	Материалы		Тенге				29858,75				
	Всего заработная плата		Тенге					115323,18			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2743784,20				
		Накладные расходы	Тенге				103996,13				
		Сметная прибыль	Тенге				239814,35				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3237495,07				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70,00
		Сметная заработная плата	Тенге					115323,18			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3237495,07				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70,00
		Сметная заработная плата	Тенге					115323,18			
		РАЗДЕЛ 4. Ограждение ОГ-1, ОГ-2									
75	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ограждения металлические ОГ-1. Установка**	м ограждения	14,4	1035,65	121,38	14913,36	1747,87	1373,91	14789,52	32079,17
		НР - 118%; СП - 8%			818,86	51,52	11791,58	741,89		2376,29	
76	222-503-0302 РСНБ РК 2022	**Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм**	м	14,4	19699,00	--	283665,60	--	283665,60	--	306358,85
		СП - 8%			--	--	--	--		22693,25	
77	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ограждения металлические ОГ-2. Установка**	м ограждения	35	1035,65	121,38	36247,75	4248,30	3339,35	35946,75	77970,20
		НР - 118%; СП - 8%			818,86	51,52	28660,10	1803,20		5775,70	
78	222-503-0302 РСНБ РК 2022	**Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм**	м	35	19699,00	--	689465,00	--	689465,00	--	744622,20
		СП - 8%			--	--	--	--		55157,20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				1024291,71	5996,17	977843,86	50736,27	1161030,42
							40451,68	2545,09	--	86002,44	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1024291,71				
	Материалы		Тенге				4713,25				
	Всего заработная плата		Тенге					42996,77			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				973130,60				
		Накладные расходы	Тенге				50736,27				
		Сметная прибыль	Тенге				86002,44				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1161030,42				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23,00
		Сметная заработная плата	Тенге					42996,77			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1161030,42				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23,00
		Сметная заработная плата	Тенге					42996,77			
		РАЗДЕЛ 5. Окна									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	20,65	4494,27	242,69	92806,68	5011,55	37179,09	47864,43	151924,74
		НР - 90%; СП - 80%			2451,14	124,29	50616,04	2566,59		11253,63	
80	223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	20,7876	21807,00	--	453315,19	--	453315,19	--	489580,41
		СП - 8%			--	--	--	--		36265,22	
81	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	66,1	3044,97	246,69	201272,52	16306,21	89256,81	93633,96	318498,89
		НР - 90%; СП - 80%			1447,95	125,99	95709,50	8327,94		23592,41	
82	223-102-0204 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м2	68,744	38449,00	--	2643138,06	--	2643138,06	--	2854589,10
		СП - 8%			--	--	--	--		211451,04	
83	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	384,96	3453,81	249,49	1329578,70	96043,67	534890,37	672963,97	2162747,63
		НР - 90%; СП - 80%			1814,85	127,53	698644,66	49093,95		160204,95	
84	223-102-0302 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	400,3584	32457,00	--	12994432,59	--	12994432,59	--	14033987,20
		СП - 8%			--	--	--	--		1039554,61	
85	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	238,73	1532,87	7,63	365942,06	1821,51	277800,56	78492,04	479988,16
		НР - 90%; СП - 80%			361,58	3,74	86319,99	892,85		35554,06	
86	223-501-0106 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 400 мм	м	238,73	1975,00	--	471491,75	--	471491,75	--	509211,09
		СП - 8%			--	--	--	--		37719,34	
87	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сливы из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	46,186	5308,18	21,20	245163,60	979,14	167579,44	70710,30	341143,65
		НР - 92%; СП - 80%			1658,62	5,50	76605,02	254,02		25269,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Защитная сетка окон в спорт зале									
88	1109-0303-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Панели оконные. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,51138	4311,97 2574,83	1651,60 499,69	2205,06 1316,72	844,59 255,53	43,75	1084,85 263,19	3553,10
89	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм** *СП - 8%*	т	0,30312	521841,00 --	-- --	158180,44 --	-- --	158180,44	-- 12654,44	170834,88
90	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,03978	434300,00 --	-- --	17276,45 --	-- --	17276,45	-- 1382,12	18658,57
91	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,03198	431408,00 --	-- --	13796,43 --	-- --	13796,43	-- 1103,71	14900,14
92	214-401-0111 РСНБ РК 2022	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм** *СП - 8%*	м2	56,4	766,00 --	-- --	43202,40 --	-- --	43202,40	-- 3456,19	46658,59
93	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	14,83002	116,56 65,75	3,06 0,39	1728,59 975,07	45,38 5,78	708,14	676,84 192,49	2597,93
94	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	14,83002	193,15 76,88	4,41 0,78	2864,42 1140,13	65,40 11,57	1658,89	794,74 292,74	3951,91
		Общивка отопительных радиаторов в спорт зале									
95	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Элементы каркаса из брусьев. Установка** *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,2475	200568,92 37057,50	1632,47 733,67	49640,81 9171,73	404,03 181,58	40065,05	8417,98 4644,70	62703,50
96	1110-0102-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Обшивка плитами** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обшивки	14,85	1384,51 1335,34	21,49 9,99	20559,97 19829,80	319,13 148,35	411,04	17980,38 3083,16	41623,51
97	261-103-0108 РСНБ РК 2022	**Плиты МДФ толщиной 20 мм** *СП - 8%*	100 м2	0,1522125	673586,00 --	-- --	102528,21 --	-- --	102528,21	-- 8202,26	110730,47
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**19209123,93** **1040328,66**	**121840,61** **61738,16**	**18046954,66** --	**992619,50** **1616140,00**	**21817883,44**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**19206918,87**				
	Материалы		Тенге				**1149549,36**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1100494,57**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**16897361,52**				
		Накладные расходы	Тенге				**991534,63**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				1615876,82				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21814330,32				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								672,00
		Сметная заработная плата	Тенге					1100494,57			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2205,06				
	Материалы		Тенге				43,74				
	Всего заработная плата		Тенге					1572,25			
		Накладные расходы	Тенге				1084,85				
		Сметная прибыль	Тенге				263,19				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3553,10				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1,00
		Сметная заработная плата	Тенге					1572,25			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				21817883,42				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								673,00
		Сметная заработная плата	Тенге					1102066,82			
		РАЗДЕЛ 6. Витражи									
98	1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	м2	74,515	2250,44	4,04	167691,54	301,04	36601,03	117710,60	308234,28
		НР - 90%, СП - 8%			1755,21	--	130789,47	--		22832,14	
99	223-203-0701 РСНБ РК 2022	**Витражи со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	м2	74,515	67595,00	--	5036841,43	--	5036841,43	--	5439788,74
		СП - 8%			--	--	--	--		402947,31	
100	223-502-0303 РСНБ РК 2022	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4**	шт.	9	3390,00	--	30510,00	--	30510,00	--	32950,80
		СП - 8%			--	--	--	--		2440,80	
101	223-502-0201 РСНБ РК 2022	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	22	527,00	--	11594,00	--	11594,00	--	12521,52
		СП - 8%			--	--	--	--		927,52	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**5246637,00**	**301,04**	**5115546,46**	**117710,60**	**5793495,35**
							130789,47	--	--	**429147,78**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5246637,00**				
	Материалы		Тенге				**36601,02**				
	Всего заработная плата		Тенге					**130789,47**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**5078945,43**				
		Накладные расходы	Тенге				**117710,60**				
		Сметная прибыль	Тенге				**429147,77**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5793495,34**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**83,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**130789,47**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**5793495,34**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**83,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					130789,47			
		РАЗДЕЛ 7. Двери									
		Металлические									
102	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	12,94	3924,21	71,70	50779,28	927,80	6903,36	29925,69	87161,38
		НР - 69%; СП - 8%			3319,02	32,65	42948,12	422,49		6456,41	
103	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	10,63	72945,00	--	775405,35	--	775405,35	--	837437,78
		СП - 8%			--	--	--	--		62032,43	
104	223-207-0104 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	м2	2,31	37497,00	--	86618,07	--	86618,07	--	93547,52
		СП - 8%			--	--	--	--		6929,45	
105	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,78	4294,45	67,85	16233,02	256,48	2490,82	9385,10	27667,56
		НР - 69%; СП - 8%			3567,65	30,65	13485,72	115,86		2049,44	
106	223-207-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	3,78	27378,00	--	103488,84	--	103488,84	--	111767,95
		СП - 8%			--	--	--	--		8279,11	
		Деревянные									
107	1110-0107-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	3,99	2133,81	166,14	8513,90	662,90	1970,34	5565,37	15205,61
		НР - 90%; СП - 8%			1473,85	75,96	5880,66	303,08		1126,34	
108	223-201-0107 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-19П, ДГ 24-19П	м2	3,99	6913,00	--	27582,87	--	27582,87	--	29789,50
		СП - 8%			--	--	--	--		2206,63	
109	223-502-0303 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	1	3390,00	--	3390,00	--	3390,00	--	3661,20
		СП - 8%			--	--	--	--		271,20	
110	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	527,00	--	2108,00	--	2108,00	--	2276,64
		СП - 8%			--	--	--	--		168,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	114,34	2486,48	120,16	284304,12	13739,10	72807,13	183399,07	505119,81
		ДГ - 90% ; СП - 8%			1729,56	52,64	197757,89	6018,86		37416,62	
112	223-201-0105 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-14П	м2	2,94	10242,00	--	30111,48	--	30111,48	--	32520,40
		СП - 8%			--	--	--	--		2408,92	
113	223-201-0104 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 21-10П, ДГ 21-11П	м2	55,44	14971,00	--	829992,24	--	829992,24	--	896391,62
		СП - 8%			--	--	--	--		66399,38	
114	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П	м2	51,03	7373,00	--	376244,19	--	376244,19	--	406343,73
		СП - 8%			--	--	--	--		30099,54	
115	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-8П	м2	1,68	9366,00	--	15734,88	--	15734,88	--	16993,67
		СП - 8%			--	--	--	--		1258,79	
116	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 17-8П	м2	1,36	9366,00	--	12737,76	--	12737,76	--	13756,78
		СП - 8%			--	--	--	--		1019,02	
117	223-502-0303 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	55	3390,00	--	186450,00	--	186450,00	--	201366,00
		СП - 8%			--	--	--	--		14916,00	
118	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	158	527,00	--	83266,00	--	83266,00	--	89927,28
		СП - 8%			--	--	--	--		6661,28	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**2892960,00**	**15586,28**	**2617301,33**	**228275,23**	**3370934,42**
							260072,39	**6860,29**	**--**	**249699,19**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2825947,70**				
	Материалы		Тенге				**74777,48**				
	Всего заработная плата		Тенге					**209960,49**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2533129,68**				
		Накладные расходы	Тенге				**188964,44**				
		Сметная прибыль	Тенге				**241193,35**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3256105,49**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**128,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**209960,49**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**67012,30**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				9394,19				
	Всего заработная плата		Тенге					56972,19			
		Накладные расходы	Тенге				39310,79				
		Сметная прибыль	Тенге				8505,85				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				114828,94				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34,00
		Сметная заработная плата	Тенге					56972,19			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3370934,43				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								162,00
		Сметная заработная плата	Тенге					266932,68			
		РАЗДЕЛ 8. Гардеробная стойка СТ-1									
119	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Элементы каркаса из брусьев. Установка** *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,112	200568,92 37057,50	1632,47 733,67	22463,72 4150,44	182,84 82,17	18130,44	3809,35 2101,85	28374,92
120	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм** *СП - 8%*	т	0,009	521841,00 --	-- --	4696,57 --	-- --	4696,57	-- 375,73	5072,30
121	1110-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Каркасы. Обшивка плитами древесностружечные твердыми** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	27,17	338,59 291,51	22,70 10,60	9199,49 7920,33	616,76 288,00	662,40	7387,52 1326,98	17914,00
122	261-103-0108 РСНБ РК 2022	**Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 20-40 мм ГОСТ 10632-2007** *СП - 8%*	100 м2	0,2898	673586,00 --	-- --	195205,22 --	-- --	195205,22	-- 15616,42	210821,64
123	1115-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Облицовка гранитными плитами полированными толщиной до 40 мм при числе плит в 1 м2 до 6** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	0,7	40757,71 39204,57	143,34 72,57	28530,40 27443,20	100,34 50,80	986,86	21995,20 4042,05	54567,64
124	231-201-0101 РСНБ РК 2022	**Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм** *СП - 8%*	м2	0,7	14255,00 --	-- --	9978,50 --	-- --	9978,50	-- 798,28	10776,78
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**270073,90** 39513,97	**899,94** 420,97	**229659,99** --	**33192,07** 24261,30	**327527,27**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				270073,90				
	Материалы		Тенге				19779,70				
	Всего заработная плата		Тенге					39934,94			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				209880,29				
		Накладные расходы	Тенге				33192,07				
		Сметная прибыль	Тенге				24261,31				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				327527,28				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21,00
		Сметная заработная плата	Тенге					39934,94			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				327527,28				21,00
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					39934,94			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 9. Внутренняя отделка									
		1-этаж									
		Потолок									
125	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	1135,86	1089,71 778,92	6,13 2,25	1237758,00 884744,07	6962,83 2555,69	346051,10	709844,35 155805,92	2103408,26
126	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1135,86	1158,30 868,36	7,24 3,47	1315666,64 986335,39	8223,62 3941,43	321107,63	792216,92 168629,78	2276513,33
		Стены, перегородки, откосы									
127	1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	2765,46	1411,76 1021,29	83,18 71,15	3904165,81 2824336,64	230030,96 196762,48	849798,21	2416873,77 505692,02	6826731,59
128	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	502,32	1923,62 1406,06	110,48 91,03	966272,80 706292,06	55496,31 45726,19	204484,43	601613,59 125429,30	1693315,70
129	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	2080,34	767,47 456,68	6,13 2,25	1596598,54 950049,67	12752,49 4680,77	633796,38	763776,03 188832,46	2549207,00
130	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	2080,34	957,18 691,14	6,82 3,27	1991259,84 1437806,19	14187,92 6802,71	539265,73	1155691,28 251762,75	3398713,87
131	1115-0403-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску, за 2 раза *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	502,32	1037,00 655,74	4,72 2,29	520905,84 329391,32	2370,95 1150,31	189143,57	264431,29 62825,16	848162,30
132	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	184,24	5941,95 3673,28	24,27 14,29	1094744,87 676765,11	4471,51 2632,79	413508,25	543519,05 131060,97	1769324,89
		2-этаж									
		Потолок									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	864,31	1089,71	6,13	941847,25	5298,22	263320,68	540141,89	1600546,54
		НР - 80%; СП - 8%			778,92	2,25	673228,35	1944,70		118557,40	
134	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	864,31	1158,30	7,24	1001130,27	6257,61	244340,43	602821,65	1732267,39
		НР - 80%; СП - 8%			868,36	3,47	750532,23	2999,16		128315,46	
		Стены, перегородки, откосы									
135	1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	1994,76	1411,76	83,18	2816122,38	165924,13	612969,81	1743320,50	4924204,70
		НР - 80%; СП - 8%			1021,29	71,15	2037228,44	141927,17		364761,81	
136	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	283,09	1923,62	110,48	544557,59	31275,78	115240,28	339048,40	954293,56
		НР - 80%; СП - 8%			1406,06	91,03	398041,53	25769,68		70687,57	
137	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1832,77	767,47	6,13	1406596,00	11234,88	558371,71	672883,18	2245839,70
		НР - 80%; СП - 8%			456,68	2,25	836989,40	4123,73		166360,53	
138	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1832,77	957,18	6,82	1754290,79	12499,49	475090,64	1018158,72	2994251,33
		НР - 80%; СП - 8%			691,14	3,27	1266700,66	5993,16		221801,83	
139	1115-0403-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску, за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	283,09	1037,00	4,72	293564,33	1336,19	106594,70	149024,24	477994,63
		НР - 80%; СП - 8%			655,74	2,29	185633,44	648,28		35406,07	
140	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	3,36	5941,95	24,27	19964,95	81,54	7541,19	9912,20	32267,32
		НР - 80%; СП - 8%			3673,28	14,29	12342,22	48,01		2390,17	
		Откосы									
141	1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Откосы. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	277,4025	1411,76	83,18	391625,75	23074,34	85243,01	242435,91	684787,49
		НР - 80%; СП - 8%			1021,29	71,15	283308,40	19737,19		50725,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Откосы. Отделка оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	277,4025	767,47	6,13	212898,10	1700,48	84513,45	101845,55	339923,48
		НР - 80%; СП - 8%			456,68	2,25	126684,17	624,16		25179,82	
143	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	196,863	957,18	6,82	188433,33	1342,60	51030,84	109363,30	321620,99
		НР - 80%; СП - 8%			691,14	3,27	136059,89	643,74		23824,36	
144	1115-0402-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Откосы. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности	80,5395	946,24	5,13	76209,70	413,17	56540,34	15556,20	99107,08
		НР - 80%; СП - 8%			239,09	2,35	19256,19	189,27		7341,18	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**22274612,77**	**594935,02**	**6157952,38**	**12792478,04**	**37872481,19**
							15521725,37	**468900,62**	**--**	**2805390,38**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**22274612,77**				
	Материалы		Тенге				**6157952,37**				
	Всего заработная плата		Тенге					**15990625,99**			
		Накладные расходы	Тенге				**12792478,02**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2805390,38**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**37872481,17**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9282,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**15990625,99**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**37872481,17**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9282,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**15990625,99**			
		РАЗДЕЛ 10. Наружная отделка фасада									
145	1108-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	1012,34	1282,67	64,53	1298498,15	65326,30	466992,44	740941,77	2202598,76
		НР - 93%; СП - 8%			756,84	30,16	766179,41	30532,17		163158,84	
146	1108-0701-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Вычитается позиция: Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102	м2 вертикальной проекции	1012,34	-442,48	-1,74	-447940,20	-1761,47	-213674,60	-217005,20	-718143,87
		НР - 93%; СП - 8%			-229,67	-0,82	-232504,13	-830,12		-53198,47	
147	1115-0213-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	1012,34	5575,62	32,84	5644423,15	33245,25	1975126,00	2916561,66	9245863,19
		НР - 80%; СП - 8%			3591,73	9,53	3636052,00	9647,60		684878,38	
148	234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 150	м3	20,5496	49780,00	--	1022959,09	--	1022959,09	--	1104795,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 8%;				--	--	--		81836,73	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**7517940,19**	**96810,08**	**3251402,88**	**3440498,23**	**11835113,90**
							4169727,23	**39349,65**	**--**	**876675,48**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7517940,19**				
	Материалы		Тенге				**2228443,80**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4209076,88**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1022959,09**				
		Накладные расходы	Тенге				**3440498,23**				
		Сметная прибыль	Тенге				**876675,48**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11835113,90**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2267,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4209076,88**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**11835113,90**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2267,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4209076,88**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**-101210932,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**24058171,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1013058,00**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**647553,00**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**48354328,00**		
		- Накладные расходы	Тенге							**20288249,00**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**7497126,00**	
		Итого									-101 210 932
		Временные здания и сооружения	1,2%								-1 214 531
		Итого									-102 425 463
		Зимние	1,35%								-1 382 744
		Итого									-103 808 207
		Непредвиденные работы и затраты	2%								-2 076 164
		Итого									-105 884 371
		В том числе в текущ.ценах на 2021г.	1,050036								-111 182 401
		НДС	12%								-13 341 888
		Всего по акту с НДС									-124 524 290
		ИТОГО									**-124 524 290**

Акт №8 за июль 2022г.

Локальная смета № 2-1-2 Отопление, вентиляция

		РАЗДЕЛ 1. Вентиляция									
		ВЕ1,ВЕ22,ВЕ23									
1	**1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**3,5**	**9414,51**	**72,28**	**32950,79**	**252,99**	**23493,40**	**9122,85**	**45439,53**
		НР - 98%; СП - 8%			**2629,83**	**29,89**	**9204,40**	**104,62**		**3365,88**	
2	**1120-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**6,4**	**9177,47**	**57,35**	**58735,81**	**367,04**	**42958,66**	**15249,09**	**79903,68**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			2407,83	23,47	15410,11	150,21		5918,78	
3	1120-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка	м2	0,6	11159,47	57,35	6695,68	34,41	5216,57	1429,60	8775,30
		НР - 98%; СП - 8%			2407,83	23,47	1444,70	14,08		650,02	
4	1120-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 200х200 мм. Установка	решетка	3	2188,24	75,40	6564,72	226,20	649,89	5632,53	13173,03
		НР - 98%; СП - 8%			1896,21	19,62	5688,63	58,86		975,78	
5	261-302-0119 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, размер 150х100 мм	м2	1	4661,00	--	4661,00	--	4661,00	--	5033,88
		СП - 8%			--	--	--	--		372,88	
6	261-302-0120 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, размер 200х200 мм	м2	2	4767,00	--	9534,00	--	9534,00	--	10296,72
		СП - 8%			--	--	--	--		762,72	
7	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	0,3	47490,40	2595,51	14247,12	778,65	4741,21	6906,87	22846,31
		НР - 76%; СП - 8%			29090,88	1202,40	8727,26	360,72		1692,32	
8	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,3	22818,00	--	6845,40	--	6845,40	--	7393,03
		СП - 8%			--	--	--	--		547,63	
9	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	10,5	894,10	4,03	9388,05	42,32	8377,63	956,76	11172,42
		НР - 98%; СП - 8%			92,20	0,78	968,10	8,19		827,61	
				BE2,BE25							
10	1120-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,5	9177,47	57,35	78008,49	487,48	57054,45	20252,69	106122,07
		НР - 98%; СП - 8%			2407,83	23,47	20466,56	199,50		7860,89	
11	1120-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка	м2	0,4	11159,47	57,35	4463,79	22,94	3477,72	953,07	5850,21
		НР - 98%; СП - 8%			2407,83	23,47	963,13	9,39		433,35	
12	1120-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 200х200 мм. Установка	решетка	1	2188,24	75,40	2188,24	75,40	216,63	1877,51	4391,01
		НР - 98%; СП - 8%			1896,21	19,62	1896,21	19,62		325,26	
13	261-302-0119 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, размер 200х150 мм	м2	1	4661,00	--	4661,00	--	4661,00	--	5033,88
		СП - 8%			--	--	--	--		372,88	
14	1120-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер 250х250 мм. Установка	решетка	1	2199,09	75,40	2199,09	75,40	227,48	1877,51	4402,73
		НР - 98%; СП - 8%			1896,21	19,62	1896,21	19,62		326,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	261-302-0120 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, размер 250х200 мм	м2	1	4767,00	--	4767,00	--	4767,00	--	5148,36
		НР - 8%;			--	--	--	--		381,36	
16	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	0,2	47490,40	2595,51	9498,08	519,10	3160,80	4604,58	15230,87
		НР - 76%; СП - 8%			29090,88	1202,40	5818,18	240,48		1128,21	
17	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,2	22818,00	--	4563,60	--	4563,60	--	4928,69
		СП - 8%			--	--	--	--		365,09	
18	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	7,7	894,10	4,03	6884,57	31,04	6143,59	701,62	8193,11
		НР - 98%; СП - 8%			92,20	0,78	709,94	6,01		606,91	
				BE3,BE26,BE27							
19	1120-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12	9177,47	57,35	110129,64	688,20	80547,48	28592,04	149819,40
		НР - 98%; СП - 8%			2407,83	23,47	28893,96	281,64		11097,72	
20	1120-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка	м2	0,6	11159,47	57,35	6695,68	34,41	5216,57	1429,60	8775,30
		НР - 98%; СП - 8%			2407,83	23,47	1444,70	14,08		650,02	
21	1120-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 200х200 мм. Установка	решетка	3	2188,24	75,40	6564,72	226,20	649,89	5632,53	13173,03
		НР - 98%; СП - 8%			1896,21	19,62	5688,63	58,86		975,78	
22	261-302-0120 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, размер 200х200 мм	м2	3	4767,00	--	14301,00	--	14301,00	--	15445,08
		СП - 8%			--	--	--	--		1144,08	
23	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	0,3	47490,40	2595,51	14247,12	778,65	4741,21	6906,87	22846,31
		НР - 76%; СП - 8%			29090,88	1202,40	8727,26	360,72		1692,32	
24	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,3	22818,00	--	6845,40	--	6845,40	--	7393,03
		СП - 8%			--	--	--	--		547,63	
25	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	10,5	894,10	4,03	9388,05	42,32	8377,63	956,76	11172,42
		НР - 98%; СП - 8%			92,20	0,78	968,10	8,19		827,61	
				BE4,BE5,BE28							
26	1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2	9414,51	72,28	18829,02	144,56	13424,80	5213,06	25965,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			2629,83	29,89	5259,66	59,78		1923,36	
27	1120-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,8	9177,47	57,35	89939,21	562,03	65780,45	23350,17	122352,51
		НР - 98%; СП - 8%			2407,83	23,47	23596,73	230,01		9063,14	
28	1120-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка	м2	0,6	11159,47	57,35	6695,68	34,41	5216,57	1429,60	8775,30
		НР - 98%; СП - 8%			2407,83	23,47	1444,70	14,08		650,02	
29	1120-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 200х200 мм. Установка	решетка	2	2188,24	75,40	4376,48	150,80	433,26	3755,02	8782,02
		НР - 98%; СП - 8%			1896,21	19,62	3792,42	39,24		650,52	
30	261-302-0120 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, размер 200х150 мм	м2	2	4767,00	--	9534,00	--	9534,00	--	10296,72
		СП - 8%			--	--	--	--		762,72	
31	1120-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер 250х250 мм. Установка	решетка	1	2199,09	75,40	2199,09	75,40	227,48	1877,51	4402,73
		НР - 98%; СП - 8%			1896,21	19,62	1896,21	19,62		326,13	
32	261-302-0120 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, размер 250х200 мм	м2	1	4767,00	--	4767,00	--	4767,00	--	5148,36
		СП - 8%			--	--	--	--		381,36	
33	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	0,3	47490,40	2595,51	14247,12	778,65	4741,21	6906,87	22846,31
		НР - 76%; СП - 8%			29090,88	1202,40	8727,26	360,72		1692,32	
34	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,3	22818,00	--	6845,40	--	6845,40	--	7393,03
		СП - 8%			--	--	--	--		547,63	
35	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	12,6	894,10	4,03	11265,66	50,78	10053,16	1148,11	13406,90
		НР - 98%; СП - 8%			92,20	0,78	1161,72	9,83		993,13	
				ВЕ33							
36	1120-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,6	11159,47	57,35	40174,09	206,46	31299,44	8577,61	52651,83
		НР - 98%; СП - 8%			2407,83	23,47	8668,19	84,49		3900,13	
37	1120-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка	м2	0,2	11159,47	57,35	2231,89	11,47	1738,85	476,53	2925,10
		НР - 98%; СП - 8%			2407,83	23,47	481,57	4,69		216,67	
38	1120-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер 252х252 мм. Установка	решетка	1	2199,09	75,40	2199,09	75,40	227,48	1877,51	4402,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1896,21	19,62	1896,21	19,62		326,13	
39	261-302-0120 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, размер 250х200 мм	м2	1	4767,00	--	4767,00	--	4767,00	--	5148,36
		СП - 8%			--	--	--	--		381,36	
40	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	0,1	47490,40	2595,51	4749,04	259,55	1580,40	2302,29	7615,44
		НР - 76%; СП - 8%			29090,88	1202,40	2909,09	120,24		564,11	
41	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,1	22818,00	--	2281,80	--	2281,80	--	2464,34
		СП - 8%			--	--	--	--		182,54	
42	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	2,8	894,10	4,03	2503,48	11,28	2234,04	255,14	2979,31
		НР - 98%; СП - 8%			92,20	0,78	258,16	2,18		220,70	
				ВЕ34							
43	1120-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,8	9177,47	57,35	25696,92	160,58	18794,42	6671,48	34957,86
		НР - 98%; СП - 8%			2407,83	23,47	6741,92	65,72		2589,47	
44	1120-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка	м2	0,2	11159,47	57,35	2231,89	11,47	1738,85	476,53	2925,10
		НР - 98%; СП - 8%			2407,83	23,47	481,57	4,69		216,67	
45	1120-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 200х200 мм. Установка	решетка	1	2188,24	75,40	2188,24	75,40	216,63	1877,51	4391,01
		НР - 98%; СП - 8%			1896,21	19,62	1896,21	19,62		325,26	
46	261-302-0120 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, размер 200х150 мм	м2	1	4767,00	--	4767,00	--	4767,00	--	5148,36
		СП - 8%			--	--	--	--		381,36	
47	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	0,1	47490,40	2595,51	4749,04	259,55	1580,40	2302,29	7615,44
		НР - 76%; СП - 8%			29090,88	1202,40	2909,09	120,24		564,11	
48	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,1	22818,00	--	2281,80	--	2281,80	--	2464,34
		СП - 8%			--	--	--	--		182,54	
49	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	2,8	894,10	4,03	2503,48	11,28	2234,04	255,14	2979,31
		НР - 98%; СП - 8%			92,20	0,78	258,16	2,18		220,70	
				ВЕ17							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,4	9414,51	72,28	22594,82	173,48	16109,75	6255,67	31158,52
		НР - 98%; СП - 8%			2629,83	29,89	6311,59	71,74		2308,03	
51	1120-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка	м2	0,2	11159,47	57,35	2231,89	11,47	1738,85	476,53	2925,10
		НР - 98%; СП - 8%			2407,83	23,47	481,57	4,69		216,67	
52	1120-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 200х200 мм. Установка	решетка	1	2188,24	75,40	2188,24	75,40	216,63	1877,51	4391,01
		НР - 98%; СП - 8%			1896,21	19,62	1896,21	19,62		325,26	
53	261-302-0119 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, размер 150х150 мм	м2	1	4661,00	--	4661,00	--	4661,00	--	5033,88
		СП - 8%			--	--	--	--		372,88	
54	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	0,1	47490,40	2595,51	4749,04	259,55	1580,40	2302,29	7615,44
		НР - 76%; СП - 8%			29090,88	1202,40	2909,09	120,24		564,11	
55	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,1	22818,00	--	2281,80	--	2281,80	--	2464,34
		СП - 8%			--	--	--	--		182,54	
56	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	2,8	894,10	4,03	2503,48	11,28	2234,04	255,14	2979,31
		НР - 98%; СП - 8%			92,20	0,78	258,16	2,18		220,70	
				BE24							
57	1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,4	9414,51	72,28	22594,82	173,48	16109,75	6255,67	31158,52
		НР - 98%; СП - 8%			2629,83	29,89	6311,59	71,74		2308,03	
58	1120-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка	м2	0,2	11159,47	57,35	2231,89	11,47	1738,85	476,53	2925,10
		НР - 98%; СП - 8%			2407,83	23,47	481,57	4,69		216,67	
59	1120-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 200х200 мм. Установка	решетка	1	2188,24	75,40	2188,24	75,40	216,63	1877,51	4391,01
		НР - 98%; СП - 8%			1896,21	19,62	1896,21	19,62		325,26	
60	261-302-0119 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, размер 150х150 мм	м2	1	4661,00	--	4661,00	--	4661,00	--	5033,88
		СП - 8%			--	--	--	--		372,88	
61	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	0,1	47490,40	2595,51	4749,04	259,55	1580,40	2302,29	7615,44
		НР - 76%; СП - 8%			29090,88	1202,40	2909,09	120,24		564,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,1	22818,00	--	2281,80	--	2281,80	--	2464,34
		СП - 8%			--	--	--	--		182,54	
63	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	2,8	894,10	4,03	2503,48	11,28	2234,04	255,14	2979,31
		НР - 98%; СП - 8%			92,20	0,78	258,16	2,18		220,70	
				BE6,BE21							
64	1120-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,1	10795,78	53,46	130628,94	646,86	104773,30	24963,63	168039,96
		НР - 98%; СП - 8%			2083,37	21,84	25208,78	264,26		12447,39	
65	1120-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка	м2	0,4	11159,47	57,35	4463,79	22,94	3477,72	953,07	5850,21
		НР - 98%; СП - 8%			2407,83	23,47	963,13	9,39		433,35	
66	1120-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 300х300 мм. Установка	решетка	2	2199,09	75,40	4398,18	150,80	454,96	3755,02	8805,46
		НР - 98%; СП - 8%			1896,21	19,62	3792,42	39,24		652,26	
67	261-302-0120 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, размер 300х250 мм	м2	2	4767,00	--	9534,00	--	9534,00	--	10296,72
		СП - 8%			--	--	--	--		762,72	
68	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	0,2	47490,40	2595,51	9498,08	519,10	3160,80	4604,58	15230,87
		НР - 76%; СП - 8%			29090,88	1202,40	5818,18	240,48		1128,21	
69	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,2	22818,00	--	4563,60	--	4563,60	--	4928,69
		СП - 8%			--	--	--	--		365,09	
70	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	7,7	894,10	4,03	6884,57	31,04	6143,59	701,62	8193,11
		НР - 98%; СП - 8%			92,20	0,78	709,94	6,01		606,91	
				BE7,BE20							
71	1120-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,1	10795,78	53,46	130628,94	646,86	104773,30	24963,63	168039,96
		НР - 98%; СП - 8%			2083,37	21,84	25208,78	264,26		12447,39	
72	1120-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка	м2	0,4	11159,47	57,35	4463,79	22,94	3477,72	953,07	5850,21
		НР - 98%; СП - 8%			2407,83	23,47	963,13	9,39		433,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	1120-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 300х300 мм. Установка									
		НР - 98%; СП - 8%	решетка	2	2199,09	75,40	4398,18	150,80	454,96	3755,02	8805,46
					1896,21	19,62	3792,42	39,24		652,26	
74	261-302-0120 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, размер 300х250 мм									
		СП - 8%	м2	2	4767,00	--	9534,00	--	9534,00	--	10296,72
					--	--	--	--		762,72	
75	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными									
		НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	0,2	47490,40	2595,51	9498,08	519,10	3160,80	4604,58	15230,87
					29090,88	1202,40	5818,18	240,48		1128,21	
76	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50									
		СП - 8%	м3	0,2	22818,00	--	4563,60	--	4563,60	--	4928,69
					--	--	--	--		365,09	
77	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка									
		НР - 98%; СП - 8%	кг изделия	7,7	894,10	4,03	6884,57	31,04	6143,59	701,62	8193,11
					92,20	0,78	709,94	6,01		606,91	
				BE8,BE19							
78	1120-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка									
		НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	12,1	10795,78	53,46	130628,94	646,86	104773,30	24963,63	168039,96
					2083,37	21,84	25208,78	264,26		12447,39	
79	1120-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка									
		НР - 98%; СП - 8%	м2	0,4	11159,47	57,35	4463,79	22,94	3477,72	953,07	5850,21
					2407,83	23,47	963,13	9,39		433,35	
80	1120-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 300х300 мм. Установка									
		НР - 98%; СП - 8%	решетка	2	2199,09	75,40	4398,18	150,80	454,96	3755,02	8805,46
					1896,21	19,62	3792,42	39,24		652,26	
81	261-302-0120 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, размер 300х250 мм									
		СП - 8%	м2	2	4767,00	--	9534,00	--	9534,00	--	10296,72
					--	--	--	--		762,72	
82	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными									
		НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	0,2	47490,40	2595,51	9498,08	519,10	3160,80	4604,58	15230,87
					29090,88	1202,40	5818,18	240,48		1128,21	
83	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50									
		СП - 8%	м3	0,2	22818,00	--	4563,60	--	4563,60	--	4928,69
					--	--	--	--		365,09	
84	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка									
		НР - 98%; СП - 8%	кг изделия	7,7	894,10	4,03	6884,57	31,04	6143,59	701,62	8193,11
					92,20	0,78	709,94	6,01		606,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				ВЕ9,ВЕ18							
85	1120-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,7	10795,78	53,46	83127,51	411,64	66673,92	15885,95	106934,52
		НР - 98%; СП - 8%			2083,37	21,84	16041,95	168,17		7921,07	
86	1120-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,6	11159,47	57,35	40174,09	206,46	31299,44	8577,61	52651,83
		НР - 98%; СП - 8%			2407,83	23,47	8668,19	84,49		3900,13	
87	1120-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка	м2	0,4	11159,47	57,35	4463,79	22,94	3477,72	953,07	5850,21
		НР - 98%; СП - 8%			2407,83	23,47	963,13	9,39		433,35	
88	1120-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 300х300 мм. Установка	решетка	1	2199,09	75,40	2199,09	75,40	227,48	1877,51	4402,73
		НР - 98%; СП - 8%			1896,21	19,62	1896,21	19,62		326,13	
89	261-302-0120 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, размер 300х250 мм	м2	1	4767,00	--	4767,00	--	4767,00	--	5148,36
		СП - 8%			--	--	--	--		381,36	
90	1120-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер 252х252 мм. Установка	решетка	1	2199,09	75,40	2199,09	75,40	227,48	1877,51	4402,73
		НР - 98%; СП - 8%			1896,21	19,62	1896,21	19,62		326,13	
91	261-302-0120 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, размер 250х200 мм	м2	1	4767,00	--	4767,00	--	4767,00	--	5148,36
		СП - 8%			--	--	--	--		381,36	
92	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	0,2	47490,40	2595,51	9498,08	519,10	3160,80	4604,58	15230,87
		НР - 76%; СП - 8%			29090,88	1202,40	5818,18	240,48		1128,21	
93	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,2	22818,00	--	4563,60	--	4563,60	--	4928,69
		СП - 8%			--	--	--	--		365,09	
94	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	7,7	894,10	4,03	6884,57	31,04	6143,59	701,62	8193,11
		НР - 98%; СП - 8%			92,20	0,78	709,94	6,01		606,91	
				ВЕ35							
95	1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2	9414,51	72,28	18829,02	144,56	13424,80	5213,06	25965,44
		НР - 98%; СП - 8%			2629,83	29,89	5259,66	59,78		1923,36	
96	1120-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка	м2	0,2	11159,47	57,35	2231,89	11,47	1738,85	476,53	2925,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			2407,83	23,47	481,57	4,69		216,67	
97	1120-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 200х200 мм. Установка	решетка	1	2188,24	75,40	2188,24	75,40	216,63	1877,51	4391,01
		НР - 98%; СП - 8%			1896,21	19,62	1896,21	19,62		325,26	
98	261-302-0119 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, размер 150х150 мм	м2	1	4661,00	--	4661,00	--	4661,00	--	5033,88
		СП - 8%			--	--	--	--		372,88	
99	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	0,1	47490,40	2595,51	4749,04	259,55	1580,40	2302,29	7615,44
		НР - 76%; СП - 8%			29090,88	1202,40	2909,09	120,24		564,11	
100	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,1	22818,00	--	2281,80	--	2281,80	--	2464,34
		СП - 8%			--	--	--	--		182,54	
101	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	2,8	894,10	4,03	2503,48	11,28	2234,04	255,14	2979,31
		НР - 98%; СП - 8%			92,20	0,78	258,16	2,18		220,70	
				ВЕ36							
102	1120-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,4	10795,78	53,46	47501,43	235,23	38099,37	9077,68	61105,44
		НР - 98%; СП - 8%			2083,37	21,84	9166,83	96,10		4526,32	
103	1120-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка	м2	0,2	11159,47	57,35	2231,89	11,47	1738,85	476,53	2925,10
		НР - 98%; СП - 8%			2407,83	23,47	481,57	4,69		216,67	
104	1120-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 300х300 мм. Установка	решетка	1	2199,09	75,40	2199,09	75,40	227,48	1877,51	4402,73
		НР - 98%; СП - 8%			1896,21	19,62	1896,21	19,62		326,13	
105	261-302-0120 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, размер 300х250 мм	м2	1	4767,00	--	4767,00	--	4767,00	--	5148,36
		СП - 8%			--	--	--	--		381,36	
106	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	0,1	47490,40	2595,51	4749,04	259,55	1580,40	2302,29	7615,44
		НР - 76%; СП - 8%			29090,88	1202,40	2909,09	120,24		564,11	
107	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,1	22818,00	--	2281,80	--	2281,80	--	2464,34
		СП - 8%			--	--	--	--		182,54	
108	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	2,8	894,10	4,03	2503,48	11,28	2234,04	255,14	2979,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					92,20	0,78	258,16	2,18		220,70	
				ВЕ32							
109	1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	2,4	9414,51 2629,83	72,28 29,89	22594,82 6311,59	173,48 71,74	16109,75	6255,67 2308,03	31158,52
110	1120-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2	0,2	11159,47 2407,83	57,35 23,47	2231,89 481,57	11,47 4,69	1738,85	476,53 216,67	2925,10
111	1120-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 200х200 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	1	2188,24 1896,21	75,40 19,62	2188,24 1896,21	75,40 19,62	216,63	1877,51 325,26	4391,01
112	261-302-0119 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, размер 150х150 мм *СП - 8%*	м2	1	4661,00 --	-- --	4661,00 --	-- --	4661,00	-- 372,88	5033,88
113	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,1	47490,40 29090,88	2595,51 1202,40	4749,04 2909,09	259,55 120,24	1580,40	2302,29 564,11	7615,44
114	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 *СП - 8%*	м3	0,1	22818,00 --	-- --	2281,80 --	-- --	2281,80	-- 182,54	2464,34
115	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	кг изделия	2,8	894,10 92,20	4,03 0,78	2503,48 258,16	11,28 2,18	2234,04	255,14 220,70	2979,31
				ВЕ10							
116	1120-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	5,6	11159,47 2407,83	57,35 23,47	62493,03 13483,85	321,16 131,43	48688,02	13342,95 6066,87	81902,85
117	1120-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2	0,2	11159,47 2407,83	57,35 23,47	2231,89 481,57	11,47 4,69	1738,85	476,53 216,67	2925,10
118	1120-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 200х200 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	1	2188,24 1896,21	75,40 19,62	2188,24 1896,21	75,40 19,62	216,63	1877,51 325,26	4391,01
119	261-302-0120 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, размер 200х150 мм *СП - 8%*	м2	1	4767,00 --	-- --	4767,00 --	-- --	4767,00	-- 381,36	5148,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	0,1	47490,40	2595,51	4749,04	259,55	1580,40	2302,29	7615,44
		НР - 76%; СП - 8%			29090,88	1202,40	2909,09	120,24		564,11	
121	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,1	22818,00	--	2281,80	--	2281,80	--	2464,34
		СП - 8%			--	--	--	--		182,54	
122	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	4,9	894,10	4,03	4381,09	19,75	3909,56	446,49	5213,80
		НР - 98%; СП - 8%			92,20	0,78	451,78	3,82		386,22	
				BE11,BE39							
123	1120-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,7	9177,47	57,35	70666,52	441,60	51684,63	18346,56	96134,12
		НР - 98%; СП - 8%			2407,83	23,47	18540,29	180,72		7121,04	
124	1120-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка	м2	0,4	11159,47	57,35	4463,79	22,94	3477,72	953,07	5850,21
		НР - 98%; СП - 8%			2407,83	23,47	963,13	9,39		433,35	
125	1120-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 200х200 мм. Установка	решетка	2	2188,24	75,40	4376,48	150,80	433,26	3755,02	8782,02
		НР - 98%; СП - 8%			1896,21	19,62	3792,42	39,24		650,52	
126	261-302-0120 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, размер 200х150 мм	м2	2	4767,00	--	9534,00	--	9534,00	--	10296,72
		СП - 8%			--	--	--	--		762,72	
127	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	0,2	47490,40	2595,51	9498,08	519,10	3160,80	4604,58	15230,87
		НР - 76%; СП - 8%			29090,88	1202,40	5818,18	240,48		1128,21	
128	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,2	22818,00	--	4563,60	--	4563,60	--	4928,69
		СП - 8%			--	--	--	--		365,09	
129	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	7,7	894,10	4,03	6884,57	31,04	6143,59	701,62	8193,11
		НР - 98%; СП - 8%			92,20	0,78	709,94	6,01		606,91	
				BE12,BE40							
130	1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,5	9414,51	72,28	51779,81	397,55	36918,20	14335,92	71404,96
		НР - 98%; СП - 8%			2629,83	29,89	14464,06	164,40		5289,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	1120-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка	м2	0,4	11159,47	57,35	4463,79	22,94	3477,72	953,07	5850,21
		НР - 98%; СП - 8%			2407,83	23,47	963,13	9,39		433,35	
132	1120-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 200х200 мм. Установка	решетка	2	2188,24	75,40	4376,48	150,80	433,26	3755,02	8782,02
		НР - 98%; СП - 8%			1896,21	19,62	3792,42	39,24		650,52	
133	261-302-0119 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, размер 150х100 мм	м2	2	4661,00	--	9322,00	--	9322,00	--	10067,76
		СП - 8%			--	--	--	--		745,76	
134	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	0,2	47490,40	2595,51	9498,08	519,10	3160,80	4604,58	15230,87
		НР - 76%; СП - 8%			29090,88	1202,40	5818,18	240,48		1128,21	
135	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,2	22818,00	--	4563,60	--	4563,60	--	4928,69
		СП - 8%			--	--	--	--		365,09	
136	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	7,7	894,10	4,03	6884,57	31,04	6143,59	701,62	8193,11
		НР - 98%; СП - 8%			92,20	0,78	709,94	6,01		606,91	
				BE13,BE41							
137	1120-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,1	10795,78	53,46	130628,94	646,86	104773,30	24963,63	168039,96
		НР - 98%; СП - 8%			2083,37	21,84	25208,78	264,26		12447,39	
138	1120-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка	м2	0,4	11159,47	57,35	4463,79	22,94	3477,72	953,07	5850,21
		НР - 98%; СП - 8%			2407,83	23,47	963,13	9,39		433,35	
139	1120-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 300х300 мм. Установка	решетка	2	2199,09	75,40	4398,18	150,80	454,96	3755,02	8805,46
		НР - 98%; СП - 8%			1896,21	19,62	3792,42	39,24		652,26	
140	261-302-0120 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, размер 300х250 мм	м2	2	4767,00	--	9534,00	--	9534,00	--	10296,72
		СП - 8%			--	--	--	--		762,72	
141	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	0,2	47490,40	2595,51	9498,08	519,10	3160,80	4604,58	15230,87
		НР - 76%; СП - 8%			29090,88	1202,40	5818,18	240,48		1128,21	
142	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,2	22818,00	--	4563,60	--	4563,60	--	4928,69
		СП - 8%			--	--	--	--		365,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	7,7	894,10	4,03	6884,57	31,04	6143,59	701,62	8193,11
		НР - 98%; СП - 8%			92,20	0,78	709,94	6,01		606,91	
				ВЕ14							
144	1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,5	9414,51	72,28	32950,79	252,99	23493,40	9122,85	45439,53
		НР - 98%; СП - 8%			2629,83	29,89	9204,40	104,62		3365,88	
145	1120-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка	м2	0,2	11159,47	57,35	2231,89	11,47	1738,85	476,53	2925,10
		НР - 98%; СП - 8%			2407,83	23,47	481,57	4,69		216,67	
146	1120-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 200х200 мм. Установка	решетка	1	2188,24	75,40	2188,24	75,40	216,63	1877,51	4391,01
		НР - 98%; СП - 8%			1896,21	19,62	1896,21	19,62		325,26	
147	261-302-0119 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, размер 150х100 мм	м2	1	4661,00	--	4661,00	--	4661,00	--	5033,88
		СП - 8%			--	--	--	--		372,88	
148	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	0,1	47490,40	2595,51	4749,04	259,55	1580,40	2302,29	7615,44
		НР - 76%; СП - 8%			29090,88	1202,40	2909,09	120,24		564,11	
149	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,1	22818,00	--	2281,80	--	2281,80	--	2464,34
		СП - 8%			--	--	--	--		182,54	
150	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	4,9	894,10	4,03	4381,09	19,75	3909,56	446,49	5213,80
		НР - 98%; СП - 8%			92,20	0,78	451,78	3,82		386,22	
				ВЕ37							
151	1120-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,6	11159,47	57,35	40174,09	206,46	31299,44	8577,61	52651,83
		НР - 98%; СП - 8%			2407,83	23,47	8668,19	84,49		3900,13	
152	1120-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка	м2	0,2	11159,47	57,35	2231,89	11,47	1738,85	476,53	2925,10
		НР - 98%; СП - 8%			2407,83	23,47	481,57	4,69		216,67	
153	1120-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер 252х252 мм. Установка	решетка	1	2199,09	75,40	2199,09	75,40	227,48	1877,51	4402,73
		НР - 98%; СП - 8%			1896,21	19,62	1896,21	19,62		326,13	
154	261-302-0120 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, размер 250х200 мм	м2	1	4767,00	--	4767,00	--	4767,00	--	5148,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		381,36	
155	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	0,1	47490,40	2595,51	4749,04	259,55	1580,40	2302,29	7615,44
		НР - 76%; СП - 8%			29090,88	1202,40	2909,09	120,24		564,11	
156	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,1	22818,00	--	2281,80	--	2281,80	--	2464,34
		СП - 8%			--	--	--	--		182,54	
157	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	2,8	894,10	4,03	2503,48	11,28	2234,04	255,14	2979,31
		НР - 98%; СП - 8%			92,20	0,78	258,16	2,18		220,70	
				BE38							
158	1120-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,8	9177,47	57,35	25696,92	160,58	18794,42	6671,48	34957,86
		НР - 98%; СП - 8%			2407,83	23,47	6741,92	65,72		2589,47	
159	1120-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка	м2	0,2	11159,47	57,35	2231,89	11,47	1738,85	476,53	2925,10
		НР - 98%; СП - 8%			2407,83	23,47	481,57	4,69		216,67	
160	1120-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 200х200 мм. Установка	решетка	1	2188,24	75,40	2188,24	75,40	216,63	1877,51	4391,01
		НР - 98%; СП - 8%			1896,21	19,62	1896,21	19,62		325,26	
161	261-302-0120 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, размер 200х150 мм	м2	1	4767,00	--	4767,00	--	4767,00	--	5148,36
		СП - 8%			--	--	--	--		381,36	
162	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	0,1	47490,40	2595,51	4749,04	259,55	1580,40	2302,29	7615,44
		НР - 76%; СП - 8%			29090,88	1202,40	2909,09	120,24		564,11	
163	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,1	22818,00	--	2281,80	--	2281,80	--	2464,34
		СП - 8%			--	--	--	--		182,54	
164	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	2,8	894,10	4,03	2503,48	11,28	2234,04	255,14	2979,31
		НР - 98%; СП - 8%			92,20	0,78	258,16	2,18		220,70	
				BE15,BE42							
165	1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,5	9414,51	72,28	51779,81	397,55	36918,20	14335,92	71404,96
		НР - 98%; СП - 8%			2629,83	29,89	14464,06	164,40		5289,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	1120-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка	м2	0,4	11159,47	57,35	4463,79	22,94	3477,72	953,07	5850,21
		НР - 98%; СП - 8%			2407,83	23,47	963,13	9,39		433,35	
167	1120-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 200х200 мм. Установка	решетка	2	2188,24	75,40	4376,48	150,80	433,26	3755,02	8782,02
		НР - 98%; СП - 8%			1896,21	19,62	3792,42	39,24		650,52	
168	261-302-0119 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, размер 150х100 мм	м2	2	4661,00	--	9322,00	--	9322,00	--	10067,76
		СП - 8%			--	--	--	--		745,76	
169	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	0,2	47490,40	2595,51	9498,08	519,10	3160,80	4604,58	15230,87
		НР - 76%; СП - 8%			29090,88	1202,40	5818,18	240,48		1128,21	
170	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,2	22818,00	--	4563,60	--	4563,60	--	4928,69
		СП - 8%			--	--	--	--		365,09	
171	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	7,7	894,10	4,03	6884,57	31,04	6143,59	701,62	8193,11
		НР - 98%; СП - 8%			92,20	0,78	709,94	6,01		606,91	
				BE16,BE43							
172	1120-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,7	9177,47	57,35	70666,52	441,60	51684,63	18346,56	96134,12
		НР - 98%; СП - 8%			2407,83	23,47	18540,29	180,72		7121,04	
173	1120-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка	м2	0,4	11159,47	57,35	4463,79	22,94	3477,72	953,07	5850,21
		НР - 98%; СП - 8%			2407,83	23,47	963,13	9,39		433,35	
174	1120-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 200х200 мм. Установка	решетка	2	2188,24	75,40	4376,48	150,80	433,26	3755,02	8782,02
		НР - 98%; СП - 8%			1896,21	19,62	3792,42	39,24		650,52	
175	261-302-0120 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, размер 200х150 мм	м2	2	4767,00	--	9534,00	--	9534,00	--	10296,72
		СП - 8%			--	--	--	--		762,72	
176	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	0,2	47490,40	2595,51	9498,08	519,10	3160,80	4604,58	15230,87
		НР - 76%; СП - 8%			29090,88	1202,40	5818,18	240,48		1128,21	
177	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,2	22818,00	--	4563,60	--	4563,60	--	4928,69
		СП - 8%			--	--	--	--		365,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	7,7	894,10	4,03	6884,57	31,04	6143,59	701,62	8193,11
		НР - 98%; СП - 8%			92,20	0,78	709,94	6,01		606,91	
				BE44							
179	1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,5	9414,51	72,28	32950,79	252,99	23493,40	9122,85	45439,53
		НР - 98%; СП - 8%			2629,83	29,89	9204,40	104,62		3365,88	
180	1120-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка	м2	0,2	11159,47	57,35	2231,89	11,47	1738,85	476,53	2925,10
		НР - 98%; СП - 8%			2407,83	23,47	481,57	4,69		216,67	
181	1120-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 200х200 мм. Установка	решетка	1	2188,24	75,40	2188,24	75,40	216,63	1877,51	4391,01
		НР - 98%; СП - 8%			1896,21	19,62	1896,21	19,62		325,26	
182	261-302-0119 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, размер 150х100 мм	м2	1	4661,00	--	4661,00	--	4661,00	--	5033,88
		СП - 8%			--	--	--	--		372,88	
183	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	0,1	47490,40	2595,51	4749,04	259,55	1580,40	2302,29	7615,44
		НР - 76%; СП - 8%			29090,88	1202,40	2909,09	120,24		564,11	
184	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,1	22818,00	--	2281,80	--	2281,80	--	2464,34
		СП - 8%			--	--	--	--		182,54	
185	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	4,9	894,10	4,03	4381,09	19,75	3909,56	446,49	5213,80
		НР - 98%; СП - 8%			92,20	0,78	451,78	3,82		386,22	
				BE45,BE46							
186	1120-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,2	9177,47	57,35	102787,66	642,32	75177,64	26685,90	139831,44
		НР - 98%; СП - 8%			2407,83	23,47	26967,70	262,86		10357,87	
187	1120-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка	м2	0,4	11159,47	57,35	4463,79	22,94	3477,72	953,07	5850,21
		НР - 98%; СП - 8%			2407,83	23,47	963,13	9,39		433,35	
188	1120-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 200х200 мм. Установка	решетка	2	2188,24	75,40	4376,48	150,80	433,26	3755,02	8782,02
		НР - 98%; СП - 8%			1896,21	19,62	3792,42	39,24		650,52	
189	261-302-0120 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, размер 200х200 мм	м2	2	4767,00	--	9534,00	--	9534,00	--	10296,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		762,72	
190	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	0,2	47490,40	2595,51	9498,08	519,10	3160,80	4604,58	15230,87
		НР - 76%; СП - 8%			29090,88	1202,40	5818,18	240,48		1128,21	
191	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,2	22818,00	--	4563,60	--	4563,60	--	4928,69
		СП - 8%			--	--	--	--		365,09	
192	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	9,8	894,10	4,03	8762,18	39,49	7819,13	892,98	10427,59
		НР - 98%; СП - 8%			92,20	0,78	903,56	7,64		772,44	
				BE29							
193	1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,4	9414,51	72,28	22594,82	173,48	16109,75	6255,67	31158,52
		НР - 98%; СП - 8%			2629,83	29,89	6311,59	71,74		2308,03	
194	1120-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка	м2	0,2	11159,47	57,35	2231,89	11,47	1738,85	476,53	2925,10
		НР - 98%; СП - 8%			2407,83	23,47	481,57	4,69		216,67	
195	1120-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 200х200 мм. Установка	решетка	1	2188,24	75,40	2188,24	75,40	216,63	1877,51	4391,01
		НР - 98%; СП - 8%			1896,21	19,62	1896,21	19,62		325,26	
196	261-302-0119 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, размер 150х150 мм	м2	1	4661,00	--	4661,00	--	4661,00	--	5033,88
		СП - 8%			--	--	--	--		372,88	
197	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	0,1	47490,40	2595,51	4749,04	259,55	1580,40	2302,29	7615,44
		НР - 76%; СП - 8%			29090,88	1202,40	2909,09	120,24		564,11	
198	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,1	22818,00	--	2281,80	--	2281,80	--	2464,34
		СП - 8%			--	--	--	--		182,54	
199	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	2,8	894,10	4,03	2503,48	11,28	2234,04	255,14	2979,31
		НР - 98%; СП - 8%			92,20	0,78	258,16	2,18		220,70	
				BE30,BE31							
200	1120-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,4	9177,47	57,35	58735,81	367,04	42958,66	15249,09	79903,68
		НР - 98%; СП - 8%			2407,83	23,47	15410,11	150,21		5918,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	1120-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка	м2	0,4	11159,47	57,35	4463,79	22,94	3477,72	953,07	5850,21
					2407,83	23,47	963,13	9,39		433,35	
202	1120-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 200х200 мм. Установка	решетка	2	2188,24	75,40	4376,48	150,80	433,26	3755,02	8782,02
					1896,21	19,62	3792,42	39,24		650,52	
203	261-302-0120 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, размер 200х200 мм *СП - 8%*	м2	2	4767,00	--	9534,00	--	9534,00	--	10296,72
					--	--	--	--		762,72	
204	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,2	47490,40	2595,51	9498,08	519,10	3160,80	4604,58	15230,87
					29090,88	1202,40	5818,18	240,48		1128,21	
205	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 *СП - 8%*	м3	0,2	22818,00	--	4563,60	--	4563,60	--	4928,69
					--	--	--	--		365,09	
206	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	кг изделия	5,6	894,10	4,03	5006,96	22,57	4468,07	510,27	5958,62
					92,20	0,78	516,32	4,37		441,39	
				BE47							
207	1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	4,2	9414,51	72,28	39540,94	303,58	28192,07	10947,43	54527,42
					2629,83	29,89	11045,29	125,54		4039,06	
208	1120-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2	0,2	11159,47	57,35	2231,89	11,47	1738,85	476,53	2925,10
					2407,83	23,47	481,57	4,69		216,67	
209	1120-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 200х200 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	1	2188,24	75,40	2188,24	75,40	216,63	1877,51	4391,01
					1896,21	19,62	1896,21	19,62		325,26	
210	261-302-0119 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, размер 150х150 мм *СП - 8%*	м2	1	4661,00	--	4661,00	--	4661,00	--	5033,88
					--	--	--	--		372,88	
211	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,1	47490,40	2595,51	4749,04	259,55	1580,40	2302,29	7615,44
					29090,88	1202,40	2909,09	120,24		564,11	
212	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 *СП - 8%*	м3	0,1	22818,00	--	2281,80	--	2281,80	--	2464,34
					--	--	--	--		182,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	4,9	894,10	4,03	4381,09	19,75	3909,56	446,49	5213,80
		НР - 98%; СП - 8%			92,20	0,78	451,78	3,82		386,22	
				BE48							
214	1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,5	9414,51	72,28	32950,79	252,99	23493,40	9122,85	45439,53
		НР - 98%; СП - 8%			2629,83	29,89	9204,40	104,62		3365,88	
215	1120-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка	м2	0,2	11159,47	57,35	2231,89	11,47	1738,85	476,53	2925,10
		НР - 98%; СП - 8%			2407,83	23,47	481,57	4,69		216,67	
216	1120-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 200х200 мм. Установка	решетка	1	2188,24	75,40	2188,24	75,40	216,63	1877,51	4391,01
		НР - 98%; СП - 8%			1896,21	19,62	1896,21	19,62		325,26	
217	261-302-0119 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, размер 150х100 мм	м2	1	4661,00	--	4661,00	--	4661,00	--	5033,88
		СП - 8%			--	--	--	--		372,88	
218	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	0,1	47490,40	2595,51	4749,04	259,55	1580,40	2302,29	7615,44
		НР - 76%; СП - 8%			29090,88	1202,40	2909,09	120,24		564,11	
219	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,1	22818,00	--	2281,80	--	2281,80	--	2464,34
		СП - 8%			--	--	--	--		182,54	
220	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	4,9	894,10	4,03	4381,09	19,75	3909,56	446,49	5213,80
		НР - 98%; СП - 8%			92,20	0,78	451,78	3,82		386,22	
				BE49							
221	1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,5	9414,51	72,28	32950,79	252,99	23493,40	9122,85	45439,53
		НР - 98%; СП - 8%			2629,83	29,89	9204,40	104,62		3365,88	
222	1120-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка	м2	0,2	11159,47	57,35	2231,89	11,47	1738,85	476,53	2925,10
		НР - 98%; СП - 8%			2407,83	23,47	481,57	4,69		216,67	
223	1120-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 200х200 мм. Установка	решетка	1	2188,24	75,40	2188,24	75,40	216,63	1877,51	4391,01
		НР - 98%; СП - 8%			1896,21	19,62	1896,21	19,62		325,26	
224	261-302-0119 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, размер 150х100 мм	м2	1	4661,00	--	4661,00	--	4661,00	--	5033,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%;			--	--	--	--		372,88	
225	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	0,1	47490,40	2595,51	4749,04	259,55	1580,40	2302,29	7615,44
		НР - 62%; СП - 8%;			29090,88	1202,40	2909,09	120,24		564,11	
226	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,1	22818,00	--	2281,80	--	2281,80	--	2464,34
		СП - 8%;			--	--	--	--		182,54	
227	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	4,9	894,10	4,03	4381,09	19,75	3909,56	446,49	5213,80
		НР - 98%; СП - 8%			92,20	0,78	451,78	3,82		386,22	
			ВЕ50								
228	1120-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,6	9177,47	57,35	51393,83	321,16	37588,82	13342,95	69915,72
		НР - 98%; СП - 8%			2407,83	23,47	13483,85	131,43		5178,94	
229	1120-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка	м2	0,2	11159,47	57,35	2231,89	11,47	1738,85	476,53	2925,10
		НР - 98%; СП - 8%			2407,83	23,47	481,57	4,69		216,67	
230	1120-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 200х200 мм. Установка	решетка	1	2188,24	75,40	2188,24	75,40	216,63	1877,51	4391,01
		НР - 98%; СП - 8%			1896,21	19,62	1896,21	19,62		325,26	
231	261-302-0120 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, размер 200х200 мм	м2	1	4767,00	--	4767,00	--	4767,00	--	5148,36
		СП - 8%			--	--	--	--		381,36	
232	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	0,1	47490,40	2595,51	4749,04	259,55	1580,40	2302,29	7615,44
		НР - 76%; СП - 8%			29090,88	1202,40	2909,09	120,24		564,11	
233	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,1	22818,00	--	2281,80	--	2281,80	--	2464,34
		СП - 8%			--	--	--	--		182,54	
234	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	4,9	894,10	4,03	4381,09	19,75	3909,56	446,49	5213,80
		НР - 98%; СП - 8%			92,20	0,78	451,78	3,82		386,22	
			В1								
235	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентиляторы, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	11050,88	219,90	11050,88	219,90	971,78	9708,72	22420,37
		НР - 98%; СП - 8%			9859,20	47,66	9859,20	47,66		1660,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236	246-401-0419 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВКП-50-30-4Е (220В), ГОСТ 7402-84 Р 1,70 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 4550 м3/ч, 220 В	комплект	1	198511,00	--	198511,00	--	198511,00	--	214391,88
		СП - 8%			--	--	--	--		15880,88	
237	246-303-0104 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали	шт.	2	26148,00	--	52296,00	--	52296,00	--	56479,68
		СП - 8%			--	--	--	--		4183,68	
238	1120-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вставки гибкие к вентиляторам. Установка	м2	0,25714	10070,90	41,98	2589,63	10,80	53,93	2479,34	5474,49
		НР - 98%; СП - 8%			9819,16	19,62	2524,90	5,05		405,52	
239	246-305-0103 РСНБ РК 2022	Гибкая вставка к вентиляторам диам. 315 мм	шт.	2	9608,00	--	19216,00	--	19216,00	--	20753,28
		СП - 8%			--	--	--	--		1537,28	
240	1120-1001-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Глушители шума вентиляционных установок. Установка	глушитель шума	1	2977,99	70,78	2977,99	70,78	227,73	2645,12	6072,96
		НР - 98%; СП - 8%			2679,48	19,62	2679,48	19,62		449,85	
241	246-201-0303 РСНБ РК 2022	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели ГТП 500х300х900	шт.	1	61097,00	--	61097,00	--	61097,00	--	65984,76
		СП - 8%			--	--	--	--		4887,76	
242	1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Клапаны обратные. Установка	клапан	1	2160,83	61,18	2160,83	61,18	307,53	1775,51	4251,25
		НР - 98%; СП - 8%			1792,12	19,62	1792,12	19,62		314,91	
243	246-302-0203 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП, сечением 500х300 мм	шт.	1	28531,00	--	28531,00	--	28531,00	--	30813,48
		СП - 8%			--	--	--	--		2282,48	
244	1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер до 200х100 мм. Установка	решетка	12	2218,44	75,40	26621,28	904,80	2961,96	22530,12	53083,56
		НР - 98%; СП - 8%			1896,21	19,62	22754,52	235,44		3932,16	
245	261-302-0120 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, размер 200х150 мм	м2	12	4767,00	--	57204,00	--	57204,00	--	61780,32
		СП - 8%			--	--	--	--		4576,32	
246	1120-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	27,2	10795,78	53,46	293645,22	1454,11	235523,45	56116,59	377742,72
		НР - 98%; СП - 8%			2083,37	21,84	56667,66	594,05		27980,91	
247	1120-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8	9177,47	57,35	73419,76	458,80	53698,32	19061,36	99879,60
		НР - 98%; СП - 8%			2407,83	23,47	19262,64	187,76		7398,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
248	1120-0701-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1600 мм, ЗП.00.000-01. Установка над шахтами	зонт	1	16130,04	77,92	16130,04	77,92	14637,91	1405,15	18938,01
		НР - 98%; СП - 8%			1414,21	19,62	1414,21	19,62		1402,82	
249	1120-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка	м2	1,7	11159,47	57,35	18971,10	97,50	14780,29	4050,54	24863,37
		НР - 98%; СП - 8%			2407,83	23,47	4093,31	39,90		1841,73	
250	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	1,6	47490,40	2595,51	75984,64	4152,82	25286,41	36836,62	121846,96
		НР - 76%; СП - 8%			29090,88	1202,40	46545,41	1923,84		9025,70	
251	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	1,6	22818,00	--	36508,80	--	36508,80	--	39429,50
		СП - 8%			--	--	--	--		2920,70	
252	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	12	894,10	4,03	10729,20	48,36	9574,44	1093,44	12768,48
		НР - 98%; СП - 8%			92,20	0,78	1106,40	9,36		945,84	
				В2							
253	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентиляторы, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	11050,88	219,90	11050,88	219,90	971,78	9708,72	22420,37
		НР - 98%; СП - 8%			9859,20	47,66	9859,20	47,66		1660,77	
254	246-401-0205 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный высоконапорный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К315/1, ГОСТ 7402-84 Р 0,55 кВт, n 3000 об/мин, Qmax 2130 м3/ч	комплект	1	161758,00	--	161758,00	--	161758,00	--	174698,64
		СП - 8%			--	--	--	--		12940,64	
255	246-303-0104 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали	шт.	1	26148,00	--	26148,00	--	26148,00	--	28239,84
		СП - 8%			--	--	--	--		2091,84	
256	1120-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вставки гибкие к вентиляторам. Установка	м2	0,25714	10070,90	41,98	2589,63	10,80	53,93	2479,34	5474,49
		НР - 98%; СП - 8%			9819,16	19,62	2524,90	5,05		405,52	
257	246-305-0103 РСНБ РК 2022	Гибкая вставка к вентиляторам диам. 315 мм	шт.	2	9608,00	--	19216,00	--	19216,00	--	20753,28
		СП - 8%			--	--	--	--		1537,28	
258	1120-1001-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Глушители шума вентиляционных установок. Установка	глушитель шума	1	2977,99	70,78	2977,99	70,78	227,73	2645,12	6072,96
		НР - 98%; СП - 8%			2679,48	19,62	2679,48	19,62		449,85	
259	246-201-0301 РСНБ РК 2022	Шумоглушитель для каналов модели диам. 315х900	шт.	1	42337,00	--	42337,00	--	42337,00	--	45723,96
		СП - 8%			--	--	--	--		3386,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
260	1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Клапаны обратные. Установка	клапан	1	2160,83	61,18	2160,83	61,18	307,53	1775,51	4251,25
		НР - 98%; СП - 8%			1792,12	19,62	1792,12	19,62		314,91	
261	246-302-0202 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КО, диам. 315 мм	шт.	1	24109,00	--	24109,00	--	24109,00	--	26037,72
		СП - 8%			--	--	--	--		1928,72	
262	1120-0701-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Зонты вытяжной из листовой стали прямоугольного сечения, 1500х900х900 мм. Установка над шахтами	зонт	1	67707,09	297,90	67707,09	297,90	62119,83	5268,74	78813,90
		НР - 98%; СП - 8%			5289,36	86,91	5289,36	86,91		5838,07	
263	1120-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	19,2	10795,78	53,46	207278,98	1026,43	166251,85	39611,71	266641,92
		НР - 98%; СП - 8%			2083,37	21,84	40000,70	419,33		19751,23	
264	1120-0701-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1600 мм, ЗП.00.000-01. Установка над шахтами	зонт	1	16130,04	77,92	16130,04	77,92	14637,91	1405,15	18938,01
		НР - 98%; СП - 8%			1414,21	19,62	1414,21	19,62		1402,82	
265	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	1,4	47490,40	2595,51	66486,56	3633,71	22125,62	32232,05	106616,09
		НР - 76%; СП - 8%			29090,88	1202,40	40727,23	1683,36		7897,48	
266	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	1,4	22818,00	--	31945,20	--	31945,20	--	34500,82
		СП - 8%			--	--	--	--		2555,62	
267	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	8	894,10	4,03	7152,80	32,24	6382,96	728,96	8512,32
		НР - 98%; СП - 8%			92,20	0,78	737,60	6,24		630,56	
				В3							
268	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентиляторы, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	11050,88	219,90	11050,88	219,90	971,78	9708,72	22420,37
		НР - 98%; СП - 8%			9859,20	47,66	9859,20	47,66		1660,77	
269	246-401-0205 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный высоконапорный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К315/1, ГОСТ 7402-84 Р 0,55 кВт, n 3000 об/мин, Qmax 2130 м3/ч	комплект	1	161758,00	--	161758,00	--	161758,00	--	174698,64
		СП - 8%			--	--	--	--		12940,64	
270	246-303-0104 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали	шт.	2	26148,00	--	52296,00	--	52296,00	--	56479,68
		СП - 8%			--	--	--	--		4183,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
271	1120-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вставки гибкие к вентиляторам. Установка	м2	0,25714	10070,90	41,98	2589,63	10,80	53,93	2479,34	5474,49
		НР - 98%; СП - 8%			9819,16	19,62	2524,90	5,05		405,52	
272	246-305-0103 РСНБ РК 2022	Гибкая вставка к вентиляторам диам. 315 мм	шт.	2	9608,00	--	19216,00	--	19216,00	--	20753,28
		СП - 8%			--	--	--	--		1537,28	
273	1120-1001-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Глушители шума вентиляционных установок. Установка	глушитель шума	1	2977,99	70,78	2977,99	70,78	227,73	2645,12	6072,96
		НР - 98%; СП - 8%			2679,48	19,62	2679,48	19,62		449,85	
274	246-201-0301 РСНБ РК 2022	Шумоглушитель для каналов модели диам. 315х900	шт.	1	42337,00	--	42337,00	--	42337,00	--	45723,96
		СП - 8%			--	--	--	--		3386,96	
275	1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Клапаны обратные. Установка	клапан	1	2160,83	61,18	2160,83	61,18	307,53	1775,51	4251,25
		НР - 98%; СП - 8%			1792,12	19,62	1792,12	19,62		314,91	
276	246-302-0202 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КО, диам. 315 мм	шт.	1	24109,00	--	24109,00	--	24109,00	--	26037,72
		СП - 8%			--	--	--	--		1928,72	
277	1120-0701-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Зонты вытяжной из листовой стали прямоугольного сечения, 1100х900х900 мм. Установка над шахтами	зонт	2	67707,09	297,90	135414,18	595,80	124239,66	10537,48	157627,80
		НР - 98%; СП - 8%			5289,36	86,91	10578,72	173,82		11676,14	
278	1120-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	17,6	9177,47	57,35	161523,47	1009,36	118136,30	41934,99	219735,12
		НР - 98%; СП - 8%			2407,83	23,47	42377,81	413,07		16276,66	
279	1120-0701-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1600 мм, ЗП.00.000-01. Установка над шахтами	зонт	1	16130,04	77,92	16130,04	77,92	14637,91	1405,15	18938,01
		НР - 98%; СП - 8%			1414,21	19,62	1414,21	19,62		1402,82	
280	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	1,2	47490,40	2595,51	56988,48	3114,61	18964,81	27627,47	91385,22
		НР - 76%; СП - 8%			29090,88	1202,40	34909,06	1442,88		6769,27	
281	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	1,2	22818,00	--	27381,60	--	27381,60	--	29572,13
		СП - 8%			--	--	--	--		2190,53	
282	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	9	894,10	4,03	8046,90	36,27	7180,83	820,08	9576,36
		НР - 98%; СП - 8%			92,20	0,78	829,80	7,02		709,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
283	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентиляторы, масса до 0,05 т. Установка НР - 98%; СП - 8%	вентилятор	1	11050,88 9859,20	219,90 47,66	11050,88 9859,20	219,90 47,66	971,78	9708,72 1660,77	22420,37
284	246-401-0205 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный высоконапорный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К200/1, ГОСТ 7402-84 Р 0,55 кВт, n 3000 об/мин, Qmax 2130 м3/ч СП - 8%	комплект	1	161758,00 --	-- --	161758,00 --	-- --	161758,00	-- 12940,64	174698,64
285	1120-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вставки гибкие к вентиляторам. Установка НР - 98%; СП - 8%	м2	0,25714	10070,90 9819,16	41,98 19,62	2589,63 2524,90	10,80 5,05	53,93	2479,34 405,52	5474,49
286	246-305-0101 РСНБ РК 2022	Гибкая вставка к вентиляторам диам. 200 мм СП - 8%	шт.	2	7883,00 --	-- --	15766,00 --	-- --	15766,00	-- 1261,28	17027,28
287	1120-1001-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Глушители шума вентиляционных установок. Установка НР - 98%; СП - 8%	глушитель шума	1	2977,99 2679,48	70,78 19,62	2977,99 2679,48	70,78 19,62	227,73	2645,12 449,85	6072,96
288	246-201-0301 РСНБ РК 2022	Шумоглушитель для каналов модели диам. 200х900 СП - 8%	шт.	1	42337,00 --	-- --	42337,00 --	-- --	42337,00	-- 3386,96	45723,96
289	1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Клапаны обратные. Установка НР - 98%; СП - 8%	клапан	1	2160,83 1792,12	61,18 19,62	2160,83 1792,12	61,18 19,62	307,53	1775,51 314,91	4251,25
290	246-302-0201 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КО, диам. 200 мм СП - 8%	шт.	1	18354,00 --	-- --	18354,00 --	-- --	18354,00	-- 1468,32	19822,32
291	1120-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 200х200 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка	6	2188,24 1896,21	75,40 19,62	13129,44 11377,26	452,40 117,72	1299,78	11265,06 1951,56	26346,06
292	261-302-0119 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, размер 150х100 мм СП - 8%	м2	6	4661,00 --	-- --	27966,00 --	-- --	27966,00	-- 2237,28	30203,28
293	1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	1,8	9414,51 2629,83	72,28 29,89	16946,12 4733,69	130,10 53,80	12082,33	4691,75 1731,02	23368,90
294	1120-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	7	9177,47 2407,83	57,35 23,47	64242,29 16854,81	401,45 164,29	46986,03	16678,69 6473,67	87394,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
295	1120-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,14	9773,35	73,12	30688,32	229,60	22201,05	8185,70	41983,94
		НР - 98%; СП - 8%			2629,83	30,28	8257,67	95,08		3109,92	
296	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	0,3	47490,40	2595,51	14247,12	778,65	4741,21	6906,87	22846,31
		НР - 76%; СП - 8%			29090,88	1202,40	8727,26	360,72		1692,32	
297	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,3	22818,00	--	6845,40	--	6845,40	--	7393,03
		СП - 8%			--	--	--	--		547,63	
298	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	7	894,10	4,03	6258,70	28,21	5585,09	637,84	7448,28
		НР - 98%; СП - 8%			92,20	0,78	645,40	5,46		551,74	
				В5							
299	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентиляторы, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	11050,88	219,90	11050,88	219,90	971,78	9708,72	22420,37
		НР - 98%; СП - 8%			9859,20	47,66	9859,20	47,66		1660,77	
300	246-401-0205 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный высоконапорный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К200/1, ГОСТ 7402-84 Р 0,55 кВт, n 3000 об/мин, Qmax 2130 м3/ч	комплект	1	161758,00	--	161758,00	--	161758,00	--	174698,64
		СП - 8%			--	--	--	--		12940,64	
301	1120-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вставки гибкие к вентиляторам. Установка	м2	0,25714	10070,90	41,98	2589,63	10,80	53,93	2479,34	5474,49
		НР - 98%; СП - 8%			9819,16	19,62	2524,90	5,05		405,52	
302	246-305-0101 РСНБ РК 2022	Гибкая вставка к вентиляторам диам. 200 мм	шт.	2	7883,00	--	15766,00	--	15766,00	--	17027,28
		СП - 8%			--	--	--	--		1261,28	
303	1120-1001-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Глушители шума вентиляционных установок. Установка	глушитель шума	1	2977,99	70,78	2977,99	70,78	227,73	2645,12	6072,96
		НР - 98%; СП - 8%			2679,48	19,62	2679,48	19,62		449,85	
304	246-201-0301 РСНБ РК 2022	Шумоглушитель для каналов модели диам. 200х900	шт.	1	42337,00	--	42337,00	--	42337,00	--	45723,96
		СП - 8%			--	--	--	--		3386,96	
305	1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Клапаны обратные. Установка	клапан	1	2160,83	61,18	2160,83	61,18	307,53	1775,51	4251,25
		НР - 98%; СП - 8%			1792,12	19,62	1792,12	19,62		314,91	
306	246-302-0201 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КО, диам. 200 мм	шт.	1	18354,00	--	18354,00	--	18354,00	--	19822,32
		СП - 8%			--	--	--	--		1468,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
307	1120-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 200х200 мм. Установка	решетка	9	2188,24	75,40	19694,16	678,60	1949,67	16897,59	39519,09
		НР - 98%; СП - 8%			1896,21	19,62	17065,89	176,58		2927,34	
308	261-302-0119 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, размер 150х100 мм	м2	9	4661,00	--	41949,00	--	41949,00	--	45304,92
		СП - 8%			--	--	--	--		3355,92	
309	1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3	9414,51	72,28	28243,53	216,84	20137,20	7819,59	38948,16
		НР - 98%; СП - 8%			2629,83	29,89	7889,49	89,67		2885,04	
310	1120-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,5	9177,47	57,35	68831,02	430,12	50342,18	17870,03	93637,12
		НР - 98%; СП - 8%			2407,83	23,47	18058,72	176,02		6936,07	
311	1120-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,9	9773,35	73,12	38116,07	285,17	27574,56	10166,95	52145,66
		НР - 98%; СП - 8%			2629,83	30,28	10256,34	118,09		3862,64	
312	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	0,3	47490,40	2595,51	14247,12	778,65	4741,21	6906,87	22846,31
		НР - 76%; СП - 8%			29090,88	1202,40	8727,26	360,72		1692,32	
313	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,3	22818,00	--	6845,40	--	6845,40	--	7393,03
		СП - 8%			--	--	--	--		547,63	
314	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	7	894,10	4,03	6258,70	28,21	5585,09	637,84	7448,28
		НР - 98%; СП - 8%			92,20	0,78	645,40	5,46		551,74	
				П1							
315	1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	84694,73	4202,83	84694,73	4202,83	6842,64	73415,45	170758,99
		НР - 98%; СП - 8%			73649,26	1264,46	73649,26	1264,46		12648,81	
316	514-401-0103 РСНБ РК 2022	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS021s-R-FHVS расход воздуха 2100 м3/ч, 500 Па	комплект	1	1290735,00	--	1290735,00	--		--	1290735,00
					--	--	--	--	1290735,00	--	
317	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	92	2573,65	27,33	236775,80	2514,36	180638,32	53487,88	313484,48
		НР - 98%; СП - 8%			582,86	10,40	53623,12	956,80		23220,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
318	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	92	938,24	109,00	86318,08	10028,00	35199,20	34791,64	130798,24
		НР - 48%; СП - 8%			446,64	50,95	41090,88	4687,40		9688,52	
319	234-303-0310 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	92	456,00	--	41952,00	--	41952,00	--	45308,16
		СП - 8%			--	--	--	--		3356,16	
320	1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер до 200х100 мм. Установка	решетка	12	2218,44	75,40	26621,28	904,80	2961,96	22530,12	53083,56
		НР - 98%; СП - 8%			1896,21	19,62	22754,52	235,44		3932,16	
321	261-302-0120 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, размер 200х150 мм	м2	12	4767,00	--	57204,00	--	57204,00	--	61780,32
		СП - 8%			--	--	--	--		4576,32	
322	1120-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	26,2	10795,78	53,46	282849,44	1400,65	226864,50	54053,48	363855,12
		НР - 98%; СП - 8%			2083,37	21,84	54584,29	572,21		26952,20	
323	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	9,2	47490,40	2595,51	436911,68	23878,69	145396,89	211810,59	700620,02
		НР - 76%; СП - 8%			29090,88	1202,40	267636,10	11062,08		51897,75	
324	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	9,2	22818,00	--	209925,60	--	209925,60	--	226719,65
		СП - 8%			--	--	--	--		16794,05	
325	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	110,4	894,10	4,03	98708,64	444,91	88084,85	10059,65	117470,02
		НР - 98%; СП - 8%			92,20	0,78	10178,88	86,11		8701,73	
326	1120-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздухозабор, размер 400х 400 мм. Установка	шт	1	2239,83	75,40	2239,83	75,40	268,22	1877,51	4446,73
		НР - 98%; СП - 8%			1896,21	19,62	1896,21	19,62		329,39	
327	261-302-0120 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, размер 400х400 мм	м2	2	4767,00	--	9534,00	--	9534,00	--	10296,72
		СП - 8%			--	--	--	--		762,72	
				П2							
328	1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	84694,73	4202,83	84694,73	4202,83	6842,64	73415,45	170758,99
		НР - 98%; СП - 8%			73649,26	1264,46	73649,26	1264,46		12648,81	
329	514-401-0103 РСНБ РК 2022	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS021s-R-FHVS расход воздуха 2100 м3/ч, 500 Па	комплект	1	1290735,00	--	1290735,00	--		--	1290735,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	1290735,00	--	
330	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	8	2573,65	27,33	20589,20	218,64	15707,68	4651,12	27259,52
		НР - 98%; СП - 8%			582,86	10,40	4662,88	83,20		2019,20	
331	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	8	938,24	109,00	7505,92	872,00	3060,80	3025,36	11373,76
		НР - 76%; СП - 8%			446,64	50,95	3573,12	407,60		842,48	
332	234-303-0310 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	8	456,00	--	3648,00	--	3648,00	--	3939,84
		СП - 8%			--	--	--	--		291,84	
333	1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер до 200х100 мм. Установка	решетка	9	2218,44	75,40	19965,96	678,60	2221,47	16897,59	39812,67
		НР - 98%; СП - 8%			1896,21	19,62	17065,89	176,58		2949,12	
334	261-302-0120 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, размер 200х150 мм	м2	5	4767,00	--	23835,00	--	23835,00	--	25741,80
		СП - 8%			--	--	--	--		1906,80	
335	261-302-0119 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, размер 150х150 мм	м2	4	4661,00	--	18644,00	--	18644,00	--	20135,52
		СП - 8%			--	--	--	--		1491,52	
336	1120-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	30,4	10795,78	53,46	328191,71	1625,19	263232,07	62718,54	422183,04
		НР - 98%; СП - 8%			2083,37	21,84	63334,45	663,94		31272,78	
337	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	2,2	47490,40	2595,51	104478,88	5710,12	34768,82	50650,36	167539,57
		НР - 76%; СП - 8%			29090,88	1202,40	63999,94	2645,28		12410,33	
338	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	2,2	22818,00	--	50199,60	--	50199,60	--	54215,57
		СП - 8%			--	--	--	--		4015,97	
339	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	26,4	894,10	4,03	23604,24	106,39	21063,77	2405,57	28090,66
		НР - 98%; СП - 8%			92,20	0,78	2434,08	20,59		2080,85	
340	1120-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздухозабор, размер 400х 400 мм. Установка	шт	1	2239,83	75,40	2239,83	75,40	268,22	1877,51	4446,73
		НР - 98%; СП - 8%			1896,21	19,62	1896,21	19,62		329,39	
341	261-302-0120 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, размер 400х400 мм	м2	2	4767,00	--	9534,00	--	9534,00	--	10296,72
		СП - 8%			--	--	--	--		762,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Теплый пол							
342	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводыотопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	124	2189,34	27,33	271478,16	3388,92	195814,60	72092,36	371056,36
		НР - 98%; СП - 8%			582,86	10,40	72274,64	1289,60		27485,84	
343	242-202-0103 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	6	27264,00	--	163584,00	--	163584,00	--	176670,72
		СП - 8%			--	--	--	--		13086,72	
344	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляциятрубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	124	938,24	109,00	116341,76	13516,00	47442,40	46893,08	176293,28
		НР - 76%; СП - 8%			446,64	50,95	55383,36	6317,80		13058,44	
345	234-303-0307 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 26 мм	м	124	380,00	--	47120,00	--	47120,00	--	50889,60
		СП - 8%			--	--	--	--		3769,60	
346	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8	116,56	3,06	932,48	24,48	382,00	365,12	1401,44
		НР - 69%; СП - 8%			65,75	0,39	526,00	3,12		103,84	
347	1113-0301-1705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композициейОС-51-03	м2	8	564,30	7,80	4514,40	62,40	4044,96	289,52	5188,24
		НР - 69%; СП - 8%			50,88	1,57	407,04	12,56		384,32	
348	1116-0501-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводыотопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	126	1473,52	2,74	185663,52	345,24	1471,68	180205,20	395138,52
		НР - 98%; СП - 8%			1459,10	0,29	183846,60	36,54		29269,80	
349	241-205-0112 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-II; 18x2,0	м	126	417,00	--	52542,00	--	52542,00	--	56745,36
		СП - 8%			--	--	--	--		4203,36	
350	1118-1101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Коллектор с интегрированным смесительным узлом для работы в "ручном" режиме (на 2 контура). Сборка и установка подающего узла	1 узел	2	7795,74	129,98	15591,48	259,96	2389,30	12798,76	30661,46
		НР - 98%; СП - 8%			6471,11	58,87	12942,22	117,74		2271,22	
351	244-302-0201 РСНБ РК 2022	Коллектор системы для теплых полов,модель TMIX-M, типа Termotech	шт.	2	317184,00	--	634368,00	--	634368,00	--	685117,44
		СП - 8%			--	--	--	--		50749,44	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12655874,96	128124,66	7573439,38	2211994,53	15850781,53
							2372840,92	53771,37	2581470,00	982912,04	
	Стоимость оборудования		Тенге				2581470,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2581470,00				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4541253,72				
	Материалы		Тенге				425174,31				
	Всего заработная плата		Тенге					754626,49			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3318844,60				
		Накладные расходы	Тенге				573450,05				
		Сметная прибыль	Тенге				409175,64				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5523879,41				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								397,00
		Сметная заработная плата	Тенге					754626,49			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5533151,24				
	Материалы		Тенге				3829420,79				
	Всего заработная плата		Тенге					1671985,80			
		Накладные расходы	Тенге				1638544,52				
		Сметная прибыль	Тенге				573736,36				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7745432,12				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								960,00
		Сметная заработная плата	Тенге					1671985,80			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15850781,53				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1357,00
		Сметная заработная плата	Тенге					2426612,29			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**15850782,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2372841,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					128125,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					53771,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7573440,00		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2581470,00		
		- Накладные расходы	Тенге							2211995,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							982912,00	
		Итого									-13 269 312
		Временные здания и сооружения	1,2%								-159 232
		Итого									-13 428 544
		Зимние	1,35%								-181 285
		Итого									-13 609 829
		Непредвиденные работы и затраты	2%								-272 197
		Итого									-13 882 026
		В том числе в текущ.ценах на 2021г.	1,050036								-14 576 627
		НДС	12%								-1 749 195
		Всего по акту с НДС									-16 325 822
		ИТОГО									**-16 325 822**

Акт №9 за июль 2022г.

Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1. Наружная отделка фасада

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 150	м3	80,6844	49780,00	--	4016469,43	--	4016469,43	--	4337787,00
		СП - 8%			--	--	--	--		321317,55	
149	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	1139,84	1653,69	45,49	1884942,00	51851,32	466331,34	1129376,27	3255462,83
		НР - 80%; СП - 8%			1199,08	39,44	1366759,35	44955,29		241144,55	
150	1115-0402-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности	1012,34	946,24	5,13	957916,60	5193,31	710682,92	195533,47	1245724,86
		НР - 80%; СП - 8%			239,09	2,35	242040,37	2379,00		92274,79	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**6859328,00**	**57044,63**	**5193483,69**	**1324909,74**	**8838974,68**
							1608799,72	**47334,29**	**--**	**654736,90**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6859328,00**				
	Материалы		Тенге				**1177014,27**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1656134,00**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4016469,43**				
		Накладные расходы	Тенге				**1324909,74**				
		Сметная прибыль	Тенге				**654736,89**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8838974,67**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**893,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1656134,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**8838974,67**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**893,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1656134,00**			
		РАЗДЕЛ 2. Крыльца									
		Крыльцо №1									
151	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 3 группы. Разработка вручную	м3 грунта	12,6	4084,56	--	51465,46	--	--	37055,09	95602,25
		НР - 72%; СП - 8%			4084,56	--	51465,46	--		7081,70	
152	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	9,45	1893,55	--	17894,05	--	--	12883,75	33240,00
		НР - 72%; СП - 8%			1893,55	--	17894,05	--		2462,20	
153	1106-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Крыльцо №1 /В12,5/. Устройство	м3	10,5	29634,92	614,09	311166,66	6447,95	251800,60	50284,50	390367,22
		НР - 91%; СП - 8%			5039,82	222,82	52918,11	2339,61		28916,06	
154	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,06565	567060,00	--	37227,49	--	37227,49	--	40205,69
		СП - 8%			--	--	--	--		2978,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10	1208,66	28,22	12086,60	282,20	7550,30	3994,30	17367,40
		НР - 93%; СП - 8%			425,41	4,08	4254,10	40,80		1286,50	
156	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,9	34559,28	1729,62	31103,35	1556,66	22021,47	7182,05	41348,24
		НР - 91%; СП - 8%			8361,36	407,94	7525,22	367,15		3062,84	
157	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Крыльцо. Монтаж	т конструкций	1,66205	36194,77	15268,86	60157,52	25377,60	5140,47	26090,74	93148,13
		НР - 69%; СП - 8%			17833,07	4917,55	29639,45	8173,21		6899,87	
158	222-504-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	1,66205	1012960,00	--	1683590,17	--	1683590,17	--	1818277,38
		СП - 8%			--	--	--	--		134687,21	
159	ТССЦ РК 8.04-08-2019 т.6 п.2	Надбавка за применение марки стали С245	т	0,16295	5772,00	--	940,55	--	940,55	--	1015,79
		СП - 8%			--	--	--	--		75,24	
160	1110-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Доски ходовые. Укладка	м ходов	88	383,72	7,32	33767,36	644,16	28064,96	4801,28	41653,92
		НР - 90%; СП - 8%			57,48	3,14	5058,24	276,32		3085,28	
161	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытие кровельное профнастилом без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	36,6	3454,80	32,41	126445,68	1186,21	62580,14	57885,46	199077,65
		НР - 92%; СП - 8%			1712,55	6,55	62679,33	239,73		14746,51	
162	214-204-0310 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	40,4796	4702,00	--	190335,08	--	190335,08	--	205561,89
		СП - 8%			--	--	--	--		15226,81	
163	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	36,6	413,14	4,05	15120,92	148,23	13090,35	1753,87	18224,60
		НР - 90%; СП - 8%			51,43	1,81	1882,34	66,25		1349,81	
164	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фронтоны. Обшивка по одинарному металлическому каркасу	м2 стен (за вычетом проемов)	52,2	2514,47	20,17	131255,33	1052,87	52979,87	69895,28	217242,82
		НР - 90%; СП - 8%			1479,36	8,41	77222,59	439,00		16092,22	
165	231-101-0201 РСНБ РК 2022	Металлосайдинг ГОСТ 18124-2012	м2	54,81	1302,00	--	71362,62	--	71362,62	--	77071,63
		СП - 8%			--	--	--	--		5709,01	
166	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	48,19945	116,56	3,06	5618,13	147,49	2301,53	2199,82	8443,58
		НР - 69%; СП - 8%			65,75	0,39	3169,11	18,80		625,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза	м2	48,19945	193,15	4,41	9309,72	212,56	5391,59	2583,01	12844,19
		НР - 62%; СП - 8%			76,88	0,78	3705,57	37,60		951,46	
		Крыльцо №2 /4 шт/									
168	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	3,08	34559,28	1729,62	106442,58	5327,23	75362,36	24578,58	141502,87
		НР - 24%; СП - 8%			8361,36	407,94	25752,99	1256,46		10481,70	
169	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Крыльцо. Монтаж	т конструкций	1,056	36194,77	15268,86	38221,68	16123,91	3266,05	16577,01	59182,59
		НР - 69%; СП - 8%			17833,07	4917,55	18831,72	5192,93		4383,90	
170	222-504-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	1,056	1012960,00	--	1069685,76	--	1069685,76	--	1155260,62
		СП - 8%			--	--	--	--		85574,86	
171	ТССЦ РК 8.04-08-2019 т.6 п.2	Надбавка за применение марки стали С245	т	0,168	5772,00	--	969,70	--	969,70	--	1047,28
		СП - 8%			--	--	--	--		77,58	
172	1110-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Доски ходовые. Укладка	м ходов	95,2	383,72	7,32	36530,14	696,87	30361,17	5194,11	45061,96
		НР - 90%; СП - 8%			57,48	3,14	5472,10	298,93		3337,71	
173	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытие кровельное профнастилом без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	34	3454,80	32,41	117463,20	1101,94	58134,56	53773,38	184935,52
		НР - 92%; СП - 8%			1712,55	6,55	58226,70	222,70		13698,94	
174	214-204-0310 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	37,604	4702,00	--	176814,01	--	176814,01	--	190959,13
		СП - 8%			--	--	--	--		14145,12	
175	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	34	413,14	4,05	14046,76	137,70	12160,44	1629,28	16929,96
		НР - 90%; СП - 8%			51,43	1,81	1748,62	61,54		1253,92	
176	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фронтоны. Обшивка по одинарному металлическому каркасу	м2 стен (за вычетом проемов)	38,8	2514,47	20,17	97561,44	782,60	39379,67	51952,81	161475,52
		НР - 90%; СП - 8%			1479,36	8,41	57399,17	326,31		11961,26	
177	231-101-0201 РСНБ РК 2022	Металлосайдинг ГОСТ 18124-2012	м2	40,74	1302,00	--	53043,48	--	53043,48	--	57286,96
		СП - 8%			--	--	--	--		4243,48	
178	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	30,624	116,56	3,06	3569,53	93,71	1462,29	1397,68	5364,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			65,75	0,39	2013,53	11,94		397,50	
179	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза	м2	30,624	193,15	4,41	5915,03	135,06	3425,60	1641,14	8160,69
		НР - 69%; СП - 8%			76,88	0,78	2354,37	23,89		604,52	
			Козырек пандуса								
180	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Крыльцо. Монтаж	т конструкций	0,13871	36194,77	15268,86	5020,58	2117,94	429,01	2177,46	7773,88
		НР - 69%; СП - 8%			17833,07	4917,55	2473,63	682,11		575,84	
181	222-504-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,13871	1012960,00	--	140507,68	--	140507,68	--	151748,29
		СП - 8%			--	--	--	--		11240,61	
182	1115-0504-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька	4,8	5199,73	7,69	24958,70	36,91	20489,28	3553,54	30793,20
		НР - 80%; СП - 8%			923,44	1,96	4432,51	9,41		2280,96	
183	232-102-0205 РСНБ РК 2022	Листы сотовые поликарбонатные прозрачные для наружных работ толщиной 8 мм	м2	4,896	1744,00	--	8538,62	--	8538,62	--	9221,71
		СП - 8%			--	--	--	--		683,09	
184	СТ121-130502-9901	Элементы крепления для поликарбонатных листов	шт.	28,8	105,00	--	3024,00	--	3024,00	--	3265,92
		СП - 8%			--	--	--	--		241,92	
185	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,02259	116,56	3,06	468,87	12,31	192,07	183,59	704,67
		НР - 69%; СП - 8%			65,75	0,39	264,49	1,57		52,21	
186	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза	м2	4,02259	193,15	4,41	776,96	17,74	449,96	215,57	1071,94
		НР - 69%; СП - 8%			76,88	0,78	309,26	3,14		79,41	
			Покрытие крылец								
187	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	30,5	2563,95	193,82	78200,47	5911,51	24613,19	47341,49	135585,30
		НР - 94%; СП - 8%			1563,14	88,12	47675,77	2687,66		10043,34	
188	231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	31,11	3370,00	--	104840,70	--	104840,70	--	113227,96
		СП - 8%			--	--	--	--		8387,26	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4875446,58	69551,36	4261526,79	486824,81	5791253,06
							544368,43	22777,06	--	428981,67	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4772046,80				
	Материалы		Тенге				711811,45				
	Всего заработная плата		Тенге					502152,44			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3540879,86				
		Накладные расходы	Тенге				441979,58				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				417122,08				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5631148,46				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								305,00
		Сметная заработная плата	Тенге					502152,44			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				103399,78				
	Материалы		Тенге				8835,50				
	Всего заработная плата		Тенге					64993,05			
		Накладные расходы	Тенге				44845,21				
		Сметная прибыль	Тенге				11859,61				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				160104,60				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35,00
		Сметная заработная плата	Тенге					64993,05			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5791253,06				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								340,00
		Сметная заработная плата	Тенге					567145,49			

РАЗДЕЛ 3. Кровля

189	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стропила. Установка с изготовлением** *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	10,572	207596,32 36500,98	1150,80 446,53	2194708,30 385888,36	12166,26 4720,72	1796653,68	351548,18 203700,56	2749957,00
190	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	1544,6	3454,80 1712,55	32,41 6,55	5336284,08 2645204,73	50060,49 10117,13	2641018,86	2442893,00 622334,79	8401511,89
191	224-101-0501 РСНБ РК 2022	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм** *СП - 8%*	м2	1708,3276	5136,00 --	-- --	8773970,55 --	-- --	8773970,55	-- 701917,64	9475888,19
192	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обработанной поверхности	1544,6	413,14 51,43	4,05 1,81	638136,04 79438,78	6255,63 2795,73	552441,63	74017,23 56964,85	769118,12
193	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	1544,6	545,61 123,07	18,34 4,72	842749,21 190093,92	28327,96 7290,51	624327,33	181598,62 81941,03	1106288,86
194	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	1120	1420,47 808,67	76,32 18,66	1590926,40 905710,40	85478,40 20899,20	599737,60	852476,80 195473,60	2638876,80
195	234-101-0205 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130** *СП - 8%*	м3	230,72	43327,00 --	-- --	9996405,44 --	-- --	9996405,44	-- 799712,44	10796117,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	1120	933,36	145,54	1045363,20	163004,80	493774,40	398238,40	1559084,80
		НР - 92%; СП - 8%			346,95	39,54	388584,00	44284,80		115483,20	
197	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	1120	345,93	32,32	387441,60	36198,40	329649,60	29310,40	450094,40
		НР - 92%; СП - 8%			19,28	9,17	21593,60	10270,40		33342,40	
198	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,19828	372974,03	1961,63	73953,29	388,96	--	67099,57	152337,09
		НР - 91%; СП - 8%			371012,40	864,72	73564,34	171,46		11284,23	
199	1112-0101-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	150	1171,14	13,09	175671,00	1963,50	97818,00	70440,00	265800,00
		НР - 92%; СП - 8%			505,93	4,51	75889,50	676,50		19689,00	
200	224-105-0111 РСНБ РК 2022	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	150	1989,00	--	298350,00	--	298350,00	--	322218,00
		СП - 8%			--	--	--	--		23868,00	
201	1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены. Устройство карнизов	м2	170,3	4676,25	39,49	796365,38	6725,15	374082,68	376812,59	1267032,00
		НР - 90%; СП - 8%			2440,15	18,34	415557,55	3123,30		93854,03	
202	231-101-0201 РСНБ РК 2022	Металлосайдинг ГОСТ 18124-2012	м2	170,3	1302,00	--	221730,60	--	221730,60	--	239469,05
		СП - 8%			--	--	--	--		17738,45	
203	224-105-0114 РСНБ РК 2022	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	200	1331,00	--	266200,00	--	266200,00	--	287496,00
		СП - 8%			--	--	--	--		21296,00	
204	1112-0101-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	290	3283,79	17,39	952299,10	5043,10	809685,80	128040,80	1166765,70
		НР - 92%; СП - 8%			474,38	5,53	137570,20	1603,70		86425,80	
205	1112-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Желоба настенные. Устройство	м желобов	18,7	12798,59	222,41	239333,63	4159,07	211242,30	23251,95	283592,42
		НР - 92%; СП - 8%			1279,80	71,74	23932,26	1341,54		21006,83	
				Слуховое окно СО-1							
206	1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	4	37583,32	1249,45	150333,28	4997,80	103835,84	39309,72	204814,44
		НР - 90%; СП - 8%			10374,91	544,46	41499,64	2177,84		15171,44	
207	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	6,776	11842,70	87,19	80246,14	590,80	70459,56	8514,11	95861,09
		НР - 90%; СП - 8%			1357,11	39,01	9195,78	264,33		7100,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	1112-0101-0711 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слуховые окна. Покрытия	м2 кровли	17,6	4407,98	49,37	77580,45	868,91	50196,44	24613,07	110369,07
		НР - 92%; СП - 8%			1506,54	13,54	26515,10	238,30		8175,55	
209	224-101-0501 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	19,4656	5136,00	--	99975,32	--	99975,32	--	107973,35
		СП - 8%			--	--	--	--		7998,03	
210	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	24	5308,18	21,20	127396,32	508,80	87080,64	36743,76	177271,20
		НР - 92%; СП - 8%			1658,62	5,50	39806,88	132,00		13131,12	
211	223-502-0501 РСНБ РК 2022	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	4	538,00	--	2152,00	--	2152,00	--	2324,16
		СП - 8%			--	--	--	--		172,16	
212	223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручка раздельная	пара	4	3246,00	--	12984,00	--	12984,00	--	14022,72
		СП - 8%			--	--	--	--		1038,72	
213	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	8	527,00	--	4216,00	--	4216,00	--	4553,28
		СП - 8%			--	--	--	--		337,28	
		Монтаж решетки									
214	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,028	200568,92	1632,47	5615,93	45,71	4532,61	952,34	7093,73
		НР - 90%; СП - 8%			37057,50	733,67	1037,61	20,54		525,46	
215	1120-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	4	3155,20	143,80	12620,80	575,20	2192,40	9842,96	24260,88
		НР - 98%; СП - 8%			2463,30	47,66	9853,20	190,64		1797,12	
216	222-509-0701 РСНБ РК 2022	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,2014	977889,00	--	196946,84	--	196946,84	--	212702,59
		СП - 8%			--	--	--	--		15755,75	
217	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,8406	96,58	2,21	564,09	12,91	326,67	156,47	778,21
		НР - 69%; СП - 8%			38,44	0,39	224,51	2,28		57,65	
218	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	8	527,00	--	4216,00	--	4216,00	--	4553,28
		СП - 8%			--	--	--	--		337,28	
		Ограждение кровли МОК									
219	1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	233	150,70	34,89	35113,10	8129,37	2143,60	24935,66	64853,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			106,61	9,72	24840,13	2264,76		4804,46	
220	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,4053049	531899,00	--	215581,27	--	215581,27	--	232827,77
		СП - 8%			--	--	--	--		17246,50	
221	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,21756	431408,00	--	93857,12	--	93857,12	--	101365,69
		СП - 8%			--	--	--	--		7508,57	
222	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М8х100	шт.	606	29,00	--	17574,00	--	17574,00	--	18979,92
		СП - 8%			--	--	--	--		1405,92	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**34966860,48**	**415501,22**	**29055358,78**	**5140795,67**	**43316252,83**
							5496000,49	**112585,68**	**--**	**3208596,69**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**34954239,68**				
	Материалы		Тенге				**8849007,23**				
	Всего заработная плата		Тенге					**5598542,33**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**20204159,14**				
		Накладные расходы	Тенге				**5130952,69**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3206799,58**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**43291991,95**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3478,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5598542,33**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**12620,80**				
	Материалы		Тенге				**2192,40**				
	Всего заработная плата		Тенге					**10043,84**			
		Накладные расходы	Тенге				**9842,96**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1797,12**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**24260,88**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**10043,84**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**43316252,83**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3484,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5608586,17**			
		РАЗДЕЛ 4. Усиление									
		Монолитная перемычка МП-1 /14 шт/									
223	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перемычки. Устройство**	м3	0,42	80826,34	8114,42	33947,06	3408,06	19530,26	10675,20	48192,04
		НР - 91%; СП - 8%			26211,29	1719,64	11008,74	722,25		3569,78	
224	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00448	434300,00	--	1945,66	--	1945,66	--	2101,31
		СП - 8%			--	--	--	--		155,65	
225	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03388	431408,00	--	14616,10	--	14616,10	--	15785,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1169,29	
		Монолитная перемычка МП-2 /1 шт/									
226	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перемычки. Устройство**	м3	0,03	80826,34	8114,42	2424,79	243,43	1395,02	762,51	3442,29
		НР - 91%; СП - 8%			26211,29	1719,64	786,34	51,59		254,98	
227	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00218	434300,00	--	946,77	--	946,77	--	1022,51
		СП - 8%			--	--	--	--		75,74	
228	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00448	431408,00	--	1932,71	--	1932,71	--	2087,33
		СП - 8%			--	--	--	--		154,62	
		Монолитные сердечники МС-1 /43 шт/									
229	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Сердечники. Устройство**	м3	2,15	80826,34	8114,42	173776,63	17446,01	99976,35	54646,87	246697,38
		НР - 91%; СП - 8%			26211,29	1719,64	56354,27	3697,23		18273,88	
230	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0258	434300,00	--	11204,94	--	11204,94	--	12101,34
		СП - 8%			--	--	--	--		896,40	
231	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,40076	431408,00	--	172891,07	--	172891,07	--	186722,36
		СП - 8%			--	--	--	--		13831,29	
		Монолитные сердечники МС-2 /3 шт/									
232	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Сердечники. Устройство**	м3	0,12	80826,34	8114,42	9699,16	973,73	5580,08	3050,06	13769,16
		НР - 91%; СП - 8%			26211,29	1719,64	3145,35	206,36		1019,94	
233	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00156	434300,00	--	677,51	--	677,51	--	731,71
		СП - 8%			--	--	--	--		54,20	
234	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0237	431408,00	--	10224,37	--	10224,37	--	11042,32
		СП - 8%			--	--	--	--		817,95	
		Монолитные сердечники МС-3 /4 шт/									
235	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Сердечники. Устройство**	м3	0,2	80826,34	8114,42	16165,27	1622,89	9300,12	5083,43	22948,60
		НР - 91%; СП - 8%			26211,29	1719,64	5242,26	343,93		1699,90	
236	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00256	434300,00	--	1111,81	--	1111,81	--	1200,75
		СП - 8%			--	--	--	--		88,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
237	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0392	431408,00	--	16911,19	--	16911,19	--	18264,09
		СП - 8%			--	--	--	--		1352,90	
		Монолитные сердечники МС-4 /3 шт/									
238	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сердечники. Устройство	м3	0,3	80826,34	8114,42	24247,90	2434,32	13950,19	7625,15	34422,89
		НР - 91%; СП - 8%			26211,29	1719,64	7863,39	515,89		2549,84	
239	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00405	434300,00	--	1758,92	--	1758,92	--	1899,63
		СП - 8%			--	--	--	--		140,71	
240	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02796	431408,00	--	12062,17	--	12062,17	--	13027,14
		СП - 8%			--	--	--	--		964,97	
		Горизонтальное армирование стен Cr-1,Cr-2									
241	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,1646	688550,57	4298,93	113335,42	707,61	93338,07	18150,04	142004,30
		НР - 93%; СП - 8%			117191,64	1375,62	19289,74	226,43		10518,84	
		Крепление перегородок									
242	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,304	429116,29	2452,03	130451,35	745,41	--	118331,42	268685,39
		НР - 91%; СП - 8%			426664,26	1080,90	129705,94	328,59		19902,62	
243	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,304	1012800,00	--	307891,20	--	307891,20	--	332522,50
		СП - 8%			--	--	--	--		24631,30	
		Усиление стен									
244	1219-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие	430	92,83	0,89	39916,90	382,70	--	28466,00	73852,50
		НР - 72%; СП - 8%			91,94	--	39534,20	--		5469,60	
245	1219-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	430	89,29	0,86	38394,70	369,80	--	27378,10	71036,00
		НР - 72%; СП - 8%			88,43	--	38024,90	--		5263,20	
246	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	2,20488	913528,99	4195,72	2014221,80	9251,06	680933,09	1208591,10	3480637,94
		НР - 91%; СП - 8%			600503,27	1852,46	1324037,65	4084,45		257825,04	
247	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,77328	434300,00	--	770135,50	--	770135,50	--	831746,34
		СП - 8%			--	--	--	--		61610,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
248	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0896	431408,00	--	38654,16	--	38654,16	--	41746,49
		СП - 8%			--	--	--	--		3092,33	
249	1115-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	3989,9	822,68	10,27	3282410,93	40976,28	1362151,85	1518196,85	5184675,55
		НР - 80%; СП - 8%			471,01	4,63	1879282,80	18473,24		384067,77	
250	1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	2957,11	1585,74	103,97	4689207,61	307450,72	908690,34	2988869,36	8292327,86
		НР - 80%; СП - 8%			1174,48	88,94	3473066,55	263005,36		614250,89	
251	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1140,42	3253,32	53,18	3710151,19	60647,54	879469,09	2243525,46	6429973,06
		НР - 80%; СП - 8%			2428,96	30,14	2770034,56	34372,26		476296,41	
		Усиление оконных и дверных проемов									
252	1211-0103-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Штукатурка. Отбивка	м2	2411,9	616,57	0,03	1487105,18	72,36	15412,03	1059571,79	2750410,16
		НР - 72%; СП - 8%			610,15	--	1471620,79	--		203733,19	
253	1219-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие	1262	92,83	0,89	117151,46	1123,18	--	83544,40	216748,50
		НР - 72%; СП - 8%			91,94	--	116028,28	--		16052,64	
254	1219-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=3	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	1262	267,85	2,57	338026,70	3243,34	--	241042,00	625396,72
		НР - 72%; СП - 8%			265,28	--	334783,36	--		46328,02	
255	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	6,51216	913528,99	4195,72	5949047,00	27323,20	2011150,38	3569599,54	10280138,24
		НР - 91%; СП - 8%			600503,27	1852,46	3910573,37	12063,52		761491,75	
256	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм	т	6,51216	409726,00	--	2668201,27	--	2668201,27	--	2881657,37
		СП - 8%			--	--	--	--		213456,10	
257	1115-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	998,91	822,68	10,27	821783,28	10258,80	341027,88	380095,24	1298033,60
		НР - 80%; СП - 8%			471,01	4,63	470496,60	4624,95		96155,08	
		Рама Рм-1 /2 шт/									
258	1146-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	3,041784	439315,34	51058,02	1336302,37	155307,47	46576,52	997927,90	2520968,71
		НР - 84%; СП - 8%			372945,08	17618,29	1134418,38	53591,03		186738,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
259	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,44	21790,00	--	31377,60	--	31377,60	--	33887,81
		СП - 8%			--	--	--	--		2510,21	
260	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 20П	т	0,952384	550014,00	--	523824,53	--	523824,53	--	565730,49
		СП - 8%			--	--	--	--		41905,96	
261	214-203-0203 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 24П	т	1,05792	574520,00	--	607796,20	--	607796,20	--	656419,90
		СП - 8%			--	--	--	--		48623,70	
262	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,28604	434300,00	--	124227,17	--	124227,17	--	134165,34
		СП - 8%			--	--	--	--		9938,17	
263	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01392	431408,00	--	6005,20	--	6005,20	--	6485,62
		СП - 8%			--	--	--	--		480,42	
264	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,930972	1012800,00	--	942888,44	--	942888,44	--	1018319,52
		СП - 8%			--	--	--	--		75431,08	
265	1110-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Обшивка гипсокартонными листами. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок	54	5174,07	69,83	279399,78	3770,82	135106,92	127968,12	439957,44
		НР - 90%; СП - 8%			2602,26	30,83	140522,04	1664,82		32589,54	
		Рама Рм-2 /4 шт/									
266	1146-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	5,860942	439315,34	51058,02	2574801,73	299248,10	89744,15	1922818,17	4857429,52
		НР - 84%; СП - 8%			372945,08	17618,29	2185809,48	103259,78		359809,62	
267	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,44	21790,00	--	31377,60	--	31377,60	--	33887,81
		СП - 8%			--	--	--	--		2510,21	
268	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 20П	т	0,952384	550014,00	--	523824,53	--	523824,53	--	565730,49
		СП - 8%			--	--	--	--		41905,96	
269	214-203-0203 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 24П	т	1,00032	574520,00	--	574703,85	--	574703,85	--	620680,16
		СП - 8%			--	--	--	--		45976,31	
270	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,311032	434300,00	--	135081,20	--	135081,20	--	145887,70
		СП - 8%			--	--	--	--		10806,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
271	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,01392	431408,00 --	-- --	6005,20 --	-- --	6005,20	-- 480,42	6485,62
272	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке *СП - 8%*	т	0,930972	1012800,00 --	-- --	942888,44 --	-- --	942888,44	-- 75431,08	1018319,52
273	1110-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Обшивка гипсокартонными листами. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой *НР - 90%; СП - 8%*	м2 перегородок	98,56	5174,07 2602,26	69,83 30,83	509956,34 256478,75	6882,44 3038,60	246595,15	233565,52 59481,95	803003,80
		Отверстия для ВК и ОВ									
274	1146-0302-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Потолки бетонные, фундаменты. Пробивка отверстий *НР - 84%; СП - 8%*	отверстие	68	4431,56 2560,27	1871,29 835,77	301346,08 174098,36	127247,72 56832,36	--	193981,56 39626,32	534953,96
275	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	1,054508	1123442,03 108680,40	1961,63 864,72	1184678,61 114604,35	2068,55 911,85	1068005,71	105119,75 103183,87	1392982,23
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**37659114,50**	**1083205,54**	**16509098,51**	**17148585,55**	**59192346,38**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**20066810,45**	**562014,49**	--	**4384646,33**	
		Материалы	Тенге				**37659114,50**				
		Всего заработная плата	Тенге				**8027933,22**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**20628824,94**			
		Накладные расходы	Тенге				**8481165,31**				
		Сметная прибыль	Тенге				**17148585,54**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4384646,36**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**59192346,40**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**20628824,94**			**11847,00**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**59192346,40**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11847,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**20628824,94**			
		РАЗДЕЛ 5. Вентшахты									
		ВШ-1 210х160хh1,8 /3шт/									
276	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены вентшахт из кирпича. Кладка *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	9,15	17882,37 9639,00	3267,48 733,67	163623,69 88196,85	29897,44 6713,08	45529,40	88266,21 20151,23	272041,13
277	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамзитовый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 *СП - 8%*	1000 шт.	3,66	45452,00 --	-- --	166354,32 --	-- --	166354,32	-- 13308,35	179662,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
278	1109-0607-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Металлоконструкция вентшахты. Монтаж	т	0,38787	156542,87	13702,55	60718,28	5314,81	8259,17	33613,90	101878,76
		НР - 69%; СП - 8%			121546,66	4051,61	47144,30	1571,50		7546,57	
279	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,010656	431408,00	--	4597,08	--	4597,08	--	4964,85
		СП - 8%			--	--	--	--		367,77	
280	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,253797	521841,00	--	132441,68	--	132441,68	--	143037,01
		СП - 8%			--	--	--	--		10595,33	
281	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,116142	531899,00	--	61775,81	--	61775,81	--	66717,88
		СП - 8%			--	--	--	--		4942,07	
282	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,007275	567060,00	--	4125,36	--	4125,36	--	4455,39
		СП - 8%			--	--	--	--		330,03	
		ВШ-2 210х210хh1,8 /1шт/									
283	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены вентшахт из кирпича. Кладка	м3 кладки	3,3	17882,37	3267,48	59011,82	10782,68	16420,44	31833,71	98113,19
		НР - 93%; СП - 8%			9639,00	733,67	31808,70	2421,11		7267,66	
284	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамзитовый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,32	45452,00	--	59996,64	--	59996,64	--	64796,37
		СП - 8%			--	--	--	--		4799,73	
285	1109-0607-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Металлоконструкция вентшахты. Монтаж	т	0,133629	156542,87	13702,55	20918,67	1831,06	2845,45	11580,66	35099,28
		НР - 69%; СП - 8%			121546,66	4051,61	16242,16	541,41		2599,95	
286	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003552	431408,00	--	1532,36	--	1532,36	--	1654,95
		СП - 8%			--	--	--	--		122,59	
287	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,085353	521841,00	--	44540,69	--	44540,69	--	48103,95
		СП - 8%			--	--	--	--		3563,26	
288	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,04211	531899,00	--	22398,27	--	22398,27	--	24190,13
		СП - 8%			--	--	--	--		1791,86	
289	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,002614	567060,00	--	1482,29	--	1482,29	--	1600,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		118,58	
				ВШ-3 210х210хh2,6 /3шт/							
290	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены вентшахт из кирпича. Кладка	м3 кладки	13,08	17882,37	3267,48	233901,40	42738,63	65084,65	126177,27	388885,01
		НР - 93%; СП - 8%			9639,00	733,67	126078,12	9596,40		28806,35	
291	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамзитовый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	5,232	45452,00	--	237804,86	--	237804,86	--	256829,25
		СП - 8%			--	--	--	--		19024,39	
292	1109-0607-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Металлоконструкция вентшахты. Монтаж	т	0,517341	156542,87	13702,55	80986,04	7088,89	11016,08	44834,22	135885,88
		НР - 69%; СП - 8%			121546,66	4051,61	62881,07	2096,06		10065,62	
293	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,010656	431408,00	--	4597,08	--	4597,08	--	4964,85
		СП - 8%			--	--	--	--		367,77	
294	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,328443	521841,00	--	171395,02	--	171395,02	--	185106,62
		СП - 8%			--	--	--	--		13711,60	
295	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,168441	531899,00	--	89593,60	--	89593,60	--	96761,09
		СП - 8%			--	--	--	--		7167,49	
296	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,009801	567060,00	--	5557,76	--	5557,76	--	6002,38
		СП - 8%			--	--	--	--		444,62	
				ВШ-4 260х210хh1,8 /2шт/							
297	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены вентшахт из кирпича. Кладка	м3 кладки	7,1	17882,37	3267,48	126964,83	23199,11	35328,82	68490,72	211092,02
		НР - 93%; СП - 8%			9639,00	733,67	68436,90	5209,06		15636,47	
298	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамзитовый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2,84	45452,00	--	129083,68	--	129083,68	--	139410,37
		СП - 8%			--	--	--	--		10326,69	
299	1109-0607-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Металлоконструкция вентшахты. Монтаж	т	0,275954	156542,87	13702,55	43198,63	3781,28	5876,06	23914,95	72482,66
		НР - 69%; СП - 8%			121546,66	4051,61	33541,29	1118,06		5369,09	
300	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,007104	431408,00	--	3064,72	--	3064,72	--	3309,90
		СП - 8%			--	--	--	--		245,18	