Заказчик: КГУ "«Отдел Образования по Жамбылскому району Управление образования Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Стройка - Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа им. Т.Сарсенбекова" в с.Самсы Жамбылского района Алматинской области
Объект - Здание школы

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Договор подряда(контракт) № 813/2 от 20.06.2022 г.

Акт выполненных работ №15
на №2-1-1 Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2022года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
		1-этаж										
1	1146-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Крыльцо. Разборка**	м3	2,57		27901,49	12958,92	71706,83	33304,42	--	44752,75	125776,34
		НР - 84%, СП - 8%				14942,57	5787,81	38402,40	14874,67		9316,76	
2	1208-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	м2 кровли	4		147,08	0,08	588,32	0,32	--	423,36	1092,60
		НР - 72%, СП - 8%				147,00	--	588,00	--		80,92	
3	1208-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли	4		251,46	30,82	1005,84	123,28	--	661,92	1801,20
		НР - 72%, СП - 8%				220,64	9,20	882,56	36,80		133,44	
4	1146-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3**	м3	8,1		45885,94	22,12	371676,11	179,17	186049,22	155776,12	569648,37
		НР - 84%, СП - 8%				22894,78	--	185447,72	--		42196,14	
5	1203-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	м3 кладки	4,35		35977,13	7089,80	156500,52	30840,63	--	100521,15	277583,42
		НР - 72%, СП - 8%				28887,33	3207,54	125659,89	13952,80		20561,75	
6	1205-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**	м2 перегородок	52,1		2665,78	300,96	138887,14	15680,02	--	93751,35	251249,65
		НР - 72%, СП - 8%				2364,82	134,41	123207,12	7002,76		18611,16	
7	1203-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Перегородки металлоплистиковые. Разборка**	м2 стен	17,4		192,34	30,80	3346,72	535,92	--	2184,92	5974,12
		НР - 72%, СП - 8%				161,54	12,86	2810,80	223,76		442,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1203-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Перегородки ДСП. Разборка	м2 стен	56,15	192,34	30,80	10799,89	1729,42	--	7050,76	19278,54
		НР - 72%, СП - 8%			161,54	12,86	9070,47	722,09		1427,89	
9	1146-0302-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,9072	31097,41	11590,02	28211,57	10514,47	--	18810,25	50783,56
		НР - 84%, СП - 8%			19507,39	5176,42	17697,10	4696,05		3761,74	
10	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	29	3082,72	177,79	89398,88	5155,91	--	62312,88	163848,84
		НР - 72%, СП - 8%			2904,93	79,41	84242,97	2302,89		12137,08	
11	1206-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полотна дверные. Снятие	м2	71,1	528,01	--	37541,51	--	--	27030,09	69737,01
		НР - 72%, СП - 8%			528,01	--	37541,51	--		5165,41	
12	1206-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	23	2060,89	83,67	47400,47	1924,41	--	33417,16	87282,93
		НР - 72%, СП - 8%			1977,22	40,73	45476,06	936,79		6465,30	
13	1206-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	182,9	708,19	24,89	129527,95	4552,38	--	92033,45	239286,24
		НР - 72%, СП - 8%			683,30	15,58	124975,57	2849,58		17724,84	
14	1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Очистка вручную от краски известковой	м2	1135,86	249,44	--	283328,92	--	--	204000,46	526312,09
		НР - 72%, СП - 8%			249,44	--	283328,92	--		38982,72	
15	1211-0103-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Штукатурка внутренних помещений /1-2 этажей/. Перетирка	м2	3554,2	489,26	2,68	1738927,89	9525,25	25732,41	1230926,09	3207452,25
		НР - 72%, СП - 8%			479,34	1,67	1703670,23	5935,51		237598,27	
16	1213-0103-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Облицовка из панелей ДСП стен /1-2 этажей/. Разборка	м2 облицовки	20	133,39	8,56	2667,80	171,20	--	1855,20	4884,80
		НР - 72%, СП - 8%			124,83	4,00	2496,60	80,00		361,80	
				2-этаж							
17	1146-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	1,08	45885,94	22,12	49556,82	23,89	24806,57	20770,15	75953,12
		НР - 84%, СП - 8%			22894,78	--	24726,36	--		5626,15	
18	1205-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м2 перегородок	58,98	2665,78	300,96	157227,70	17750,62	--	106131,56	284428,10
		НР - 72%, СП - 8%			2364,82	134,41	139477,08	7927,50		21068,84	
19	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	25	3082,72	177,79	77068,00	4444,75	--	53718,00	141249,00
		НР - 72%, СП - 8%			2904,93	79,41	72623,25	1985,25		10463,00	
20	1206-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полотна дверные. Снятие	м2	52,395	528,01	--	27665,08	--	--	19919,01	51390,58
		НР - 72%, СП - 8%			528,01	--	27665,08	--		3806,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1206-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	34	2060,89	83,67	70070,26	2844,78	--	49399,28	129026,94
		НР - 72%, СП - 8%			1977,22	40,73	67225,48	1384,82		9557,40	
22	1206-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	297,76	708,19	24,89	210870,65	7411,25	--	149829,85	389556,43
		НР - 72%, СП - 8%			683,30	15,58	203459,41	4639,10		28855,92	
23	1203-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Сцена деревянная. Разборка	м2 стен	156	192,34	30,80	30005,04	4804,80	--	19588,92	53561,04
		НР - 72%, СП - 8%			161,54	12,86	25200,24	2006,16		3967,08	
24	1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Очистка вручную от краски известковой	м2	864,31	249,44	--	215593,49	--	--	155230,08	400486,69
		НР - 72%, СП - 8%			249,44	--	215593,49	--		29663,12	
		Полы									
25	1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	1590	493,86	23,02	785237,40	36601,80	--	555498,30	1447997,10
		НР - 72%, СП - 8%			470,84	14,40	748635,60	22896,00		107261,40	
26	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы из керамических плиток, мозайки. Разборка покрытия	м2	100	1208,73	38,54	120873,00	3854,00	--	85990,00	223412,00
		НР - 72%, СП - 8%			1170,19	24,12	117019,00	2412,00		16549,00	
		Кровля									
27	1208-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кровли из профнастила. Разборка покрытий	м2 кровли	31	404,76	1,88	12547,56	58,28	--	8992,17	23263,02
		НР - 72%, СП - 8%			402,88	--	12489,28	--		1723,29	
28	1208-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м2 кровли	31	436,90	28,14	13543,90	872,34	--	9311,16	24683,44
		НР - 72%, СП - 8%			408,76	8,40	12671,56	260,40		1828,38	
		Крыльцо									
29	1146-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пандус и ступени бетонные. Разборка	м3	3,5	27901,49	12958,92	97655,22	45356,23	--	60947,32	171290,74
		НР - 84%, СП - 8%			14942,57	5787,81	52298,99	20257,34		12688,20	
		Прочие работы									
30	1219-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	116,823	3003,31	--	350855,68	--	--	252615,72	651749,67
		НР - 72%, СП - 8%			3003,31	--	350855,68	--		48278,27	
31	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный. Погрузка	т	116,823	924,00	--	107944,45	--		--	116580,01
		СП - 8%			--	--	--	--		8635,56	
32	411-103-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	116,823	494,00	--	57710,56	--		--	62327,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4616,85	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**5495941,17**	**238259,54**	**236588,20**	**3623449,40**	**9848947,24**
							4855438,42	**117382,27**	--	**729556,67**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5495941,17**				
	Материалы		Тенге				**236588,19**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4972820,69**			
	Транспортные расходы		Тенге				**165655,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**3623449,43**				
		Сметная прибыль	Тенге				**729556,66**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9848947,26**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3413,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4972820,69**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**9848947,26**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3413,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4972820,69**			
		РАЗДЕЛ 2. Полы									
		1-этаж									
		Тип 1									
33	**1111-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**	**м2 пола**	**764,99**	**2100,12**	**28,63**	**1606570,80**	**21901,67**	**1022776,33**	**536931,18**	**2314982,14**
		НР - 94%, СП - 8%			**734,51**	**12,17**	**561892,80**	**9309,93**		**171480,16**	
34	**1111-0101-3302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**764,99**	**9608,07**	**67,89**	**7350077,47**	**51935,17**	**6542668,78**	**734650,50**	**8731504,06**
		НР - 94%, СП - 8%			**987,56**	**34,08**	**755473,52**	**26070,86**		**646776,10**	
35	**1115-0403-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**764,99**	**1035,86**	**5,14**	**792422,54**	**3932,05**	**143871,67**	**517217,39**	**1414413,00**
		НР - 80%, СП - 8%			**842,65**	**2,49**	**644618,82**	**1904,83**		**104773,03**	
36	**1111-0101-3901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	**460**	**422,93**	**3,36**	**194547,80**	**1545,60**	**135180,20**	**55029,80**	**269541,60**
		НР - 94%, СП - 8%			**125,70**	**1,57**	**57822,00**	**722,20**		**19964,00**	
37	**1115-0403-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Плинтуса. Окраска простая масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**32,2**	**523,24**	**1,94**	**16848,33**	**62,47**	**4798,44**	**9614,28**	**28579,76**
		НР - 80%, СП - 8%			**372,28**	**0,95**	**11987,42**	**30,59**		**2117,15**	
		Тип 3									
38	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**132,85**	**984,71**	**35,52**	**130818,72**	**4718,83**	**58566,92**	**66087,56**	**212658,31**
		НР - 94%, СП - 8%			**508,34**	**20,87**	**67532,97**	**2772,58**		**15752,02**	
39	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**132,85**	**-122,29**	**-6,07**	**-16246,23**	**-806,40**	**-14605,53**	**-1215,58**	**-18859,39**
		НР - 94%, СП - 8%			**-6,28**	**-3,45**	**-834,30**	**-458,33**		**-1397,58**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	132,85	2765,11	27,17	367344,86	3609,54	53155,93	293370,00	713571,89
		НР - 94%, СП - 82%			2337,82	11,41	310579,39	1515,82		52857,03	
41	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	135,507	1902,00	--	257734,31	--	257734,31	--	278353,06
		СП - 8%			--	--	--	--		20618,75	
42	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	17,3	491,21	2,52	8497,93	43,59	565,02	7435,19	17207,79
		НР - 94%, СП - 8%			456,03	1,18	7889,32	20,41		1274,66	
43	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,22311	1902,00	--	2326,36	--	2326,36	--	2512,47
		СП - 8%			--	--	--	--		186,11	
		Тип 4									
44	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	115,61	984,71	35,52	113842,32	4106,47	50966,66	57511,35	185061,55
		НР - 94%, СП - 8%			508,34	20,87	58769,19	2412,78		13707,88	
45	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	115,61	-122,29	-6,07	-14137,95	-701,75	-12710,17	-1057,83	-16412,00
		НР - 94%, СП - 8%			-6,28	-3,45	-726,03	-398,85		-1216,22	
46	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	115,61	2563,95	193,82	296418,26	22407,53	93296,11	179447,53	513935,01
		НР - 94%, СП - 8%			1563,14	88,12	180714,62	10187,55		38069,22	
47	231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	117,9222	3370,00	--	397397,81	--	397397,81	--	429189,64
		СП - 8%			--	--	--	--		31791,83	
48	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	50	491,21	2,52	24560,50	126,00	1633,00	21489,00	49733,50
		НР - 94%, СП - 8%			456,03	1,18	22801,50	59,00		3684,00	
49	231-302-0401 РСНБ РК 2022	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	50,5	1934,00	--	97667,00	--	97667,00	--	105480,36
		СП - 8%			--	--	--	--		7813,36	
		Тип 6									
50	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	87,98	984,71	35,52	86634,79	3125,05	38785,99	43766,53	140833,11
		НР - 94%, СП - 8%			508,34	20,87	44723,75	1836,14		10431,79	
		2-этаж									
		Тип 2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	1111-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых /толщиной 23 мм/. Устройство	м2 пола	830,54	170,56	10,55	141656,90	8762,20	83743,34	50214,45	207219,73
		НР - 94%, СП - 8%			59,18	5,14	49151,36	4268,98		15348,38	
52	1111-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	830,54	2100,12	28,63	1744233,66	23778,36	1110415,36	582939,42	2513346,92
		НР - 94%, СП - 8%			734,51	12,17	610039,94	10107,67		186173,85	
53	1111-0101-3302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	830,54	9608,07	67,89	7979886,46	56385,36	7103293,00	797600,78	9479683,90
		НР - 94%, СП - 8%			987,56	34,08	820208,08	28304,80		702196,65	
54	1115-0403-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	830,54	1035,86	5,14	860323,16	4268,97	156199,66	561536,40	1535610,32
		НР - 80%, СП - 8%			842,65	2,49	699854,53	2068,04		113750,76	
55	1111-0101-3901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	613,5	422,93	3,36	259467,56	2061,37	180289,24	73393,01	359486,47
		НР - 94%, СП - 8%			125,70	1,57	77116,95	963,20		26625,90	
56	1115-0403-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	42,945	523,24	1,94	22470,54	83,32	6399,66	12822,52	38116,69
		НР - 80%, СП - 8%			372,28	0,95	15987,56	40,80		2823,63	
				Лестничная клетка							
				Тип 5							
57	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	60,1	984,71	35,52	59181,07	2134,76	26495,08	29897,35	96204,47
		НР - 94%, СП - 8%			508,34	20,87	30551,23	1254,29		7126,06	
58	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	60,1	-122,29	-6,07	-7349,63	-364,81	-6607,39	-549,91	-8531,80
		НР - 94%, СП - 8%			-6,28	-3,45	-377,43	-207,35		-632,25	
59	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	60,1	2563,95	193,82	154093,39	11648,58	48500,10	93286,02	267169,74
		НР - 94%, СП - 8%			1563,14	88,12	93944,71	5296,01		19790,33	
60	231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	61,302	3370,00	--	206587,74	--	206587,74	--	223114,76
		СП - 8%			--	--	--	--		16527,02	
61	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	46,2	491,21	2,52	22693,90	116,43	1508,88	19855,84	45953,75
		НР - 94%, СП - 8%			456,03	1,18	21068,59	54,52		3404,02	
62	231-302-0401 РСНБ РК 2022	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	46,662	1934,00	--	90244,31	--	90244,31	--	97463,85
		СП - 8%			--	--	--	--		7219,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**23246814,68**	**224880,36**	**17881143,83**	**4741272,75**	**30227124,59**
							5140790,49	**108136,47**	**--**	**2239037,16**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**23246814,68**				
	Материалы		Тенге				**16829186,35**				
	Всего заработная плата		Тенге					**5248927,00**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1051957,53**				
		Накладные расходы	Тенге				**4741272,76**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2239037,18**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**30227124,62**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3230,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5248927,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**30227124,62**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3230,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5248927,00**			
		РАЗДЕЛ 3. Перегородки									
		1-этаж									
63	**1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**182,74**	**3532,76**	**403,86**	**645576,56**	**73801,38**	**83872,17**	**470476,92**	**1205338,42**
		НР - 93%, СП - 8%			**2669,93**	**98,43**	**487903,01**	**17987,10**		**89284,94**	
64	**213-101-0103 РСНБ РК 2022**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	**1000 шт.**	**9,155274**	**44829,00**	**--**	**410421,78**	**--**	**410421,78**	**--**	**443255,52**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**32833,74**	
		2-этаж									
65	**1110-0402-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Устройство**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**68,16**	**4895,41**	**39,69**	**333671,15**	**2705,27**	**202660,13**	**116507,93**	**486193,46**
		НР - 90%, СП - 8%			**1882,42**	**16,83**	**128305,75**	**1147,13**		**36014,38**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1389669,49**	**76506,65**	**696954,08**	**586984,85**	**2134787,40**
							616208,76	**19134,23**	**--**	**158133,06**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1389669,49**				
	Материалы		Тенге				**286532,31**				
	Всего заработная плата		Тенге					**635342,99**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**410421,78**				
		Накладные расходы	Тенге				**586984,85**				
		Сметная прибыль	Тенге				**158133,06**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2134787,40**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**372,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**635342,99**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2134787,40**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**372,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**635342,99**			
		РАЗДЕЛ 4. Перегородки в сан. узлах /ПГ-1, ПГ-2/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	18,36	2250,44	4,04	41318,08	74,17	9018,25	29003,11	75946,88
		НР - 90%, СП - 8%			1755,21	--	32225,66	--		5625,69	
67	223-203-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	18,36	47110,00	--	864939,60	--	864939,60	--	934134,77
		СП - 8%			--	--	--	--		69195,17	
68	1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	36,36	2327,97	253,17	84644,99	9205,26	20635,39	53497,20	149193,44
		НР - 90%, СП - 8%			1507,27	127,53	54804,34	4636,99		11051,26	
69	223-203-0201 РСНБ РК 2022	Перегородки из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	36,36	47110,00	--	1712919,60	--	1712919,60	--	1849953,17
		СП - 8%			--	--	--	--		137033,57	
70	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,06323	372974,03	1961,63	23583,15	124,04	--	21397,55	48579,16
		НР - 91%, СП - 8%			371012,40	864,72	23459,11	54,68		3598,46	
71	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	50	527,00	--	26350,00	--	26350,00	--	28458,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2108,00	
72	223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручка раздельная	пара	25	3246,00	--	81150,00	--	81150,00	--	87642,00
		СП - 8%			--	--	--	--		6492,00	
73	223-502-0402 РСНБ РК 2022	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД	шт.	25	2337,00	--	58425,00	--	58425,00	--	63099,00
		СП - 8%			--	--	--	--		4674,00	
74	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза	м2	1,83367	193,15	4,41	354,17	8,09	205,11	98,27	488,63
		НР - 69%, СП - 8%			76,88	0,78	140,97	1,43		36,20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**2893684,59**	**9411,56**	**2773642,95**	**103996,12**	**3237495,00**
							110630,08	**4693,10**	--	**239814,33**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2893684,59**				
	Материалы		Тенге				**29858,75**				
	Всего заработная плата		Тенге					**115323,18**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2743784,20**				
		Накладные расходы	Тенге				**103996,13**				
		Сметная прибыль	Тенге				**239814,35**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3237495,07**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**70,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**115323,18**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3237495,07				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70,00
		Сметная заработная плата	Тенге					115323,18			
		РАЗДЕЛ 5. Ограждение ОГ-1, ОГ-2									
75	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ограждения металлические ОГ-1. Установка**	м ограждения	14,4	1035,65	121,38	14913,36	1747,87	1373,91	14789,52	32079,17
		НР - 118%, СП - 8%			818,86	51,52	11791,58	741,89		2376,29	
76	222-503-0302 РСНБ РК 2022	**Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм**	м	14,4	19699,00	--	283665,60	--	283665,60	--	306358,85
		СП - 8%			--	--	--	--		22693,25	
77	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ограждения металлические ОГ-2. Установка**	м ограждения	35	1035,65	121,38	36247,75	4248,30	3339,35	35946,75	77970,20
		НР - 118%, СП - 8%			818,86	51,52	28660,10	1803,20		5775,70	
78	222-503-0302 РСНБ РК 2022	**Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм**	м	35	19699,00	--	689465,00	--	689465,00	--	744622,20
		СП - 8%			--	--	--	--		55157,20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1024291,71**	**5996,17**	**977843,86**	**50736,27**	**1161030,42**
							40451,68	**2545,09**	--	**86002,44**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1024291,71**				
	Материалы		Тенге				**4713,25**				
	Всего заработная плата		Тенге					**42996,77**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**973130,60**				
		Накладные расходы	Тенге				**50736,27**				
		Сметная прибыль	Тенге				**86002,44**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1161030,42**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**23,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**42996,77**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**1161030,42**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**23,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**42996,77**			
		РАЗДЕЛ 6. Окна									
79	1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	20,65	4494,27	242,69	92806,68	5011,55	37179,09	47864,43	151924,74
		НР - 90%, СП - 8%			2451,14	124,29	50616,04	2566,59		11253,63	
80	223-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	м2	20,7876	21807,00	--	453315,19	--	453315,19	--	489580,41
		СП - 8%			--	--	--	--		36265,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	66,1	3044,97	246,69	201272,52	16306,21	89256,81	93633,96	318498,89
		НР - 90%, СП - 8%			1447,95	125,99	95709,50	8327,94		23592,41	
82	223-102-0204 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м2	68,744	38449,00	--	2643138,06	--	2643138,06	--	2854589,10
		СП - 8%			--	--	--	--		211451,04	
83	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	384,96	3453,81	249,49	1329578,70	96043,67	534890,37	672963,97	2162747,63
		НР - 90%, СП - 8%			1814,85	127,53	698644,66	49093,95		160204,95	
84	223-102-0302 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	400,3584	32457,00	--	12994432,59	--	12994432,59	--	14033987,20
		СП - 8%			--	--	--	--		1039554,61	
85	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	238,73	1532,87	7,63	365942,06	1821,51	277800,56	78492,04	479988,16
		НР - 90%, СП - 8%			361,58	3,74	86319,99	892,85		35554,06	
86	223-501-0106 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 400 мм	м	238,73	1975,00	--	471491,75	--	471491,75	--	509211,09
		СП - 8%			--	--	--	--		37719,34	
87	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сливы из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	46,186	5308,18	21,20	245163,60	979,14	167579,44	70710,30	341143,65
		НР - 92%, СП - 8%			1658,62	5,50	76605,02	254,02		25269,75	
		Защитная сетка окон в спорт зале									
88	1109-0303-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Панели оконные. Монтаж	м2	0,51138	4311,97	1651,60	2205,06	844,59	43,75	1084,85	3553,10
		НР - 69%, СП - 8%			2574,83	499,69	1316,72	255,53		263,19	
89	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,30312	521841,00	--	158180,44	--	158180,44	--	170834,88
		СП - 8%			--	--	--	--		12654,44	
90	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03978	434300,00	--	17276,45	--	17276,45	--	18658,57
		СП - 8%			--	--	--	--		1382,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03198	431408,00	--	13796,43	--	13796,43	--	14900,14
		СП - 8%			--	--	--	--		1103,71	
92	214-401-0111 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м2	56,4	766,00	--	43202,40	--	43202,40	--	46658,59
		СП - 8%			--	--	--	--		3456,19	
93	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	14,83002	116,56	3,06	1728,59	45,38	708,14	676,84	2597,93
		НР - 69%, СП - 8%			65,75	0,39	975,07	5,78		192,49	
94	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	14,83002	193,15	4,41	2864,42	65,40	1658,89	794,74	3951,91
		НР - 69%, СП - 8%			76,88	0,78	1140,13	11,57		292,74	
		Общивка отопительных радиаторов в спорт зале									
95	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,2475	200568,92	1632,47	49640,81	404,03	40065,05	8417,98	62703,50
		НР - 90%, СП - 8%			37057,50	733,67	9171,73	181,58		4644,70	
96	1110-0102-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Обшивка плитами	м2 обшивки	14,85	1384,51	21,49	20559,97	319,13	411,04	17980,38	41623,51
		НР - 90%, СП - 8%			1335,34	9,99	19829,80	148,35		3083,16	
97	261-103-0108 РСНБ РК 2022	Плиты МДФ толщиной 20 мм	100 м2	0,1522125	673586,00	--	102528,21	--	102528,21	--	110730,47
		СП - 8%			--	--	--	--		8202,26	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**19209123,93**	**121840,61**	**18046954,66**	**992619,50**	**21817883,44**
							1040328,66	**61738,16**	**--**	**1616140,00**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**19206918,87**				
	Материалы		Тенге				**1149549,36**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1100494,57**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**16897361,52**				
		Накладные расходы	Тенге				**991534,63**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1615876,82**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**21814330,32**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**672,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1100494,57**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**2205,06**				
	Материалы		Тенге				**43,74**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1572,25**			
		Накладные расходы	Тенге				**1084,85**				
		Сметная прибыль	Тенге				**263,19**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**3553,10**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1572,25**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**21817883,42**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**673,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1102066,82**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				РАЗДЕЛ 7. Витражи							
98	1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	74,515	2250,44	4,04	167691,54	301,04	36601,03	117710,60	308234,28
		НР - 90%, СП - 8%			1755,21	--	130789,47	--		22832,14	
99	223-203-0701 РСНБ РК 2022	Витражи со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	74,515	67595,00	--	5036841,43	--	5036841,43	--	5439788,74
		СП - 8%			--	--	--	--		402947,31	
100	223-502-0303 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	9	3390,00	--	30510,00	--	30510,00	--	32950,80
		СП - 8%			--	--	--	--		2440,80	
101	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	22	527,00	--	11594,00	--	11594,00	--	12521,52
		СП - 8%			--	--	--	--		927,52	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**5246637,00**	**301,04**	**5115546,46**	**117710,60**	**5793495,35**
							130789,47	**--**	**--**	**429147,78**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5246637,00**				
	Материалы		Тенге				**36601,02**				
	Всего заработная плата		Тенге					**130789,47**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**5078945,43**				
		Накладные расходы	Тенге				**117710,60**				
		Сметная прибыль	Тенге				**429147,77**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5793495,34**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**83,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**130789,47**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**5793495,34**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**83,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**130789,47**			
				РАЗДЕЛ 8. Двери							
				Металлические							
102	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	12,94	3924,21	71,70	50779,28	927,80	6903,36	29925,69	87161,38
		НР - 69%, СП - 8%			3319,02	32,65	42948,12	422,49		6456,41	
103	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	10,63	72945,00	--	775405,35	--	775405,35	--	837437,78
		СП - 8%			--	--	--	--		62032,43	
104	223-207-0104 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	м2	2,31	37497,00	--	86618,07	--	86618,07	--	93547,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		6929,45	
105	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,78	4294,45	67,85	16233,02	256,48	2490,82	9385,10	27667,56
		НР - 90%, СП - 8%			3567,65	30,65	13485,72	115,86		2049,44	
106	223-207-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	3,78	27378,00	--	103488,84	--	103488,84	--	111767,95
		СП - 8%			--	--	--	--		8279,11	
				Деревянные							
107	1110-0107-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	3,99	2133,81	166,14	8513,90	662,90	1970,34	5565,37	15205,61
		НР - 90%, СП - 8%			1473,85	75,96	5880,66	303,08		1126,34	
108	223-201-0107 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-19П, ДГ 24-19П	м2	3,99	6913,00	--	27582,87	--	27582,87	--	29789,50
		СП - 8%			--	--	--	--		2206,63	
109	223-502-0303 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	1	3390,00	--	3390,00	--	3390,00	--	3661,20
		СП - 8%			--	--	--	--		271,20	
110	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	527,00	--	2108,00	--	2108,00	--	2276,64
		СП - 8%			--	--	--	--		168,64	
111	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	114,34	2486,48	120,16	284304,12	13739,10	72807,13	183399,07	505119,81
		НР - 90%, СП - 8%			1729,56	52,64	197757,89	6018,86		37416,62	
112	223-201-0105 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-14П	м2	2,94	10242,00	--	30111,48	--	30111,48	--	32520,40
		СП - 8%			--	--	--	--		2408,92	
113	223-201-0104 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 21-10П, ДГ 21-11П	м2	55,44	14971,00	--	829992,24	--	829992,24	--	896391,62
		СП - 8%			--	--	--	--		66399,38	
114	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П	м2	51,03	7373,00	--	376244,19	--	376244,19	--	406343,73
		СП - 8%			--	--	--	--		30099,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-8П	м2	1,68	9366,00	--	15734,88	--	15734,88	--	16993,67
		СП - 8%			--	--	--	--		1258,79	
116	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 17-8П	м2	1,36	9366,00	--	12737,76	--	12737,76	--	13756,78
		СП - 8%			--	--	--	--		1019,02	
117	223-502-0303 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	55	3390,00	--	186450,00	--	186450,00	--	201366,00
		СП - 8%			--	--	--	--		14916,00	
118	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	158	527,00	--	83266,00	--	83266,00	--	89927,28
		СП - 8%			--	--	--	--		6661,28	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**2892960,00**	**15586,28**	**2617301,33**	**228275,23**	**3370934,42**
							260072,39	**6860,29**	--	**249699,19**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2825947,70**				
		Материалы	Тенге				**74777,48**				
		Всего заработная плата	Тенге					**209960,49**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**2533129,68**				
		Накладные расходы	Тенге				**188964,44**				
		Сметная прибыль	Тенге				**241193,35**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3256105,49**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**128,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**209960,49**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**67012,30**				
		Материалы	Тенге				**9394,19**				
		Всего заработная плата	Тенге					**56972,19**			
		Накладные расходы	Тенге				**39310,79**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8505,85**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**114828,94**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**34,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**56972,19**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**3370934,43**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**162,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**266932,68**			
		РАЗДЕЛ 9. Гардеробная стойка СТ-1									
119	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,112	200568,92	1632,47	22463,72	182,84	18130,44	3809,35	28374,92
		НР - 90%, СП - 8%			37057,50	733,67	4150,44	82,17		2101,85	
120	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,009	521841,00	--	4696,57	--	4696,57	--	5072,30
		СП - 8%			--	--	--	--		375,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	1110-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы. Обшивка плитами древесностружечные твердыми	м2	27,17	338,59	22,70	9199,49	616,76	662,40	7387,52	17914,00
		НР - 80%, СП - 8%			291,51	10,60	7920,33	288,00		1326,98	
122	261-103-0108 РСНБ РК 2022	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 20-40 мм ГОСТ 10632-2007	100 м2	0,2898	673586,00	--	195205,22	--	195205,22	--	210821,64
		СП - 8%			--	--	--	--		15616,42	
123	1115-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной до 40 мм при числе плит в 1 м2 до 6	м2 поверхности облицовки	0,7	40757,71	143,34	28530,40	100,34	986,86	21995,20	54567,64
		НР - 80%, СП - 8%			39204,57	72,57	27443,20	50,80		4042,05	
124	231-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м2	0,7	14255,00	--	9978,50	--	9978,50	--	10776,78
		СП - 8%			--	--	--	--		798,28	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**270073,90**	**899,94**	**229659,99**	**33192,07**	**327527,27**
							39513,97	**420,97**	--	**24261,30**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**270073,90**				
	Материалы		Тенге				**19779,70**				
	Всего заработная плата		Тенге					**39934,94**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**209880,29**				
		Накладные расходы	Тенге				**33192,07**				
		Сметная прибыль	Тенге				**24261,31**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**327527,28**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**21,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**39934,94**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**327527,28**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**21,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**39934,94**			
		РАЗДЕЛ 10. Внутренняя отделка									
		1-этаж									
		Потолок									
125	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1135,86	1089,71	6,13	1237758,00	6962,83	346051,10	709844,35	2103408,26
		НР - 80%, СП - 8%			778,92	2,25	884744,07	2555,69		155805,92	
126	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1135,86	1158,30	7,24	1315666,64	8223,62	321107,63	792216,92	2276513,33
		НР - 80%, СП - 8%			868,36	3,47	986335,39	3941,43		168629,78	
		Стены, перегородки, откосы									
127	1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	2765,46	1411,76	83,18	3904165,81	230030,96	849798,21	2416873,77	6826731,59
		НР - 80%, СП - 8%			1021,29	71,15	2824336,64	196762,48		505692,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	502,32	1923,62	110,48	966272,80	55496,31	204484,43	601613,59	1693315,70
		НР - 80%, СП - 8%			1406,06	91,03	706292,06	45726,19		125429,30	
129	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2080,34	767,47	6,13	1596598,54	12752,49	633796,38	763776,03	2549207,00
		НР - 80%, СП - 8%			456,68	2,25	950049,67	4680,77		188832,46	
130	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2080,34	957,18	6,82	1991259,84	14187,92	539265,73	1155691,28	3398713,87
		НР - 80%, СП - 8%			691,14	3,27	1437806,19	6802,71		251762,75	
131	1115-0403-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску, за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	502,32	1037,00	4,72	520905,84	2370,95	189143,57	264431,29	848162,30
		НР - 80%, СП - 8%			655,74	2,29	329391,32	1150,31		62825,16	
132	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	184,24	5941,95	24,27	1094744,87	4471,51	413508,25	543519,05	1769324,89
		НР - 80%, СП - 8%			3673,28	14,29	676765,11	2632,79		131060,97	
				2-этаж							
				Потолок							
133	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	864,31	1089,71	6,13	941847,25	5298,22	263320,68	540141,89	1600546,54
		НР - 80%, СП - 8%			778,92	2,25	673228,35	1944,70		118557,40	
134	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	864,31	1158,30	7,24	1001130,27	6257,61	244340,43	602821,65	1732267,39
		НР - 80%, СП - 8%			868,36	3,47	750532,23	2999,16		128315,46	
				Стены, перегородки, откосы							
135	1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	1994,76	1411,76	83,18	2816122,38	165924,13	612969,81	1743320,50	4924204,70
		НР - 80%, СП - 8%			1021,29	71,15	2037228,44	141927,17		364761,81	
136	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	283,09	1923,62	110,48	544557,59	31275,78	115240,28	339048,40	954293,56
		НР - 80%, СП - 8%			1406,06	91,03	398041,53	25769,68		70687,57	
137	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1832,77	767,47	6,13	1406596,00	11234,88	558371,71	672883,18	2245839,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%, СП - 8%			456,68	2,25	836989,40	4123,73		166360,53	
138	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1832,77	957,18	6,82	1754290,79	12499,49	475090,64	1018158,72	2994251,33
		НР - 80%, СП - 8%			691,14	3,27	1266700,66	5993,16		221801,83	
139	1115-0403-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску, за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	283,09	1037,00	4,72	293564,33	1336,19	106594,70	149024,24	477994,63
		НР - 80%, СП - 8%			655,74	2,29	185633,44	648,28		35406,07	
140	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	3,36	5941,95	24,27	19964,95	81,54	7541,19	9912,20	32267,32
		НР - 80%, СП - 8%			3673,28	14,29	12342,22	48,01		2390,17	
				Откосы							
141	1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Откосы. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	277,4025	1411,76	83,18	391625,75	23074,34	85243,01	242435,91	684787,49
		НР - 80%, СП - 8%			1021,29	71,15	283308,40	19737,19		50725,82	
142	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Откосы. Отделка оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	277,4025	767,47	6,13	212898,10	1700,48	84513,45	101845,55	339923,48
		НР - 80%, СП - 8%			456,68	2,25	126684,17	624,16		25179,82	
143	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	196,863	957,18	6,82	188433,33	1342,60	51030,84	109363,30	321620,99
		НР - 80%, СП - 8%			691,14	3,27	136059,89	643,74		23824,36	
144	1115-0402-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Откосы. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности	80,5395	946,24	5,13	76209,70	413,17	56540,34	15556,20	99107,08
		НР - 80%, СП - 8%			239,09	2,35	19256,19	189,27		7341,18	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**22274612,77**	**594935,02**	**6157952,38**	**12792478,04**	**37872481,19**
							15521725,37	**468900,62**	**--**	**2805390,38**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**22274612,77**				
	Материалы		Тенге				**6157952,37**				
	Всего заработная плата		Тенге					**15990625,99**			
		Накладные расходы	Тенге				**12792478,02**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2805390,38**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**37872481,17**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9282,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**15990625,99**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**37872481,17**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9282,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**15990625,99**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 11. Наружная отделка фасада								
145	1108-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	1012,34	1282,67	64,53	1298498,15	65326,30	466992,44	740941,77	2202598,76
		НР - 65%, СП - 8%			756,84	30,16	766179,41	30532,17		163158,84	
146	1108-0701-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	**Вычитается позиция: Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102**	**м2 вертикальной проекции**	1012,34	-442,48	-1,74	-447940,20	-1761,47	-213674,60	-217005,20	-718143,87
		НР - 65%, СП - 8%			-229,67	-0,82	-232504,13	-830,12		-53198,47	
147	1115-0213-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов**	**м2**	1012,34	5575,62	32,84	5644423,15	33245,25	1975126,00	2916561,66	9245863,19
		НР - 80%, СП - 8%			3591,73	9,53	3636052,00	9647,60		684878,38	
148	234-101-0206 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 150**	**м3**	101,234	49780,00	--	5039428,52	--	5039428,52	--	5442582,80
		СП - 8%			--	--	--	--		403154,28	
149	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	1139,84	1653,69	45,49	1884942,00	51851,32	466331,34	1129376,27	3255462,83
		НР - 80%, СП - 8%			1199,08	39,44	1366759,35	44955,29		241144,55	
150	1115-0402-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	1012,34	946,24	5,13	957916,60	5193,31	710682,92	195533,47	1245724,86
		НР - 80%, СП - 8%			239,09	2,35	242040,37	2379,00		92274,79	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				14377268,23	153854,71	8444886,57	4765408,00	20674088,57
							5778527,00	86683,94	--	1531412,37	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14377268,23				
	Материалы		Тенге				3405458,07				
	Всего заработная плата		Тенге					5865210,89			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5039428,52				
		Накладные расходы	Тенге				4765408,00				
		Сметная прибыль	Тенге				1531412,37				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20674088,57				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3155,00
		Сметная заработная плата	Тенге					5865210,89			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				20674088,57				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3155,00
		Сметная заработная плата	Тенге					5865210,89			
				РАЗДЕЛ 12. Крыльца							
				Крыльцо №1							
151	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 3 группы. Разработка вручную**	**м3 грунта**	12,6	4084,56	--	51465,46	--	--	37055,09	95602,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%			4084,56	--	51465,46	--		7081,70	
152	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	9,45	1893,55	--	17894,05	--	--	12883,75	33240,00
		НР - 72%, СП - 8%			1893,55	--	17894,05	--		2462,20	
153	1106-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Крыльцо №1 /В12,5/. Устройство	м3	10,5	29634,92	614,09	311166,66	6447,95	251800,60	50284,50	390367,22
		НР - 91%, СП - 8%			5039,82	222,82	52918,11	2339,61		28916,06	
154	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,06565	567060,00	--	37227,49	--	37227,49	--	40205,69
		СП - 8%			--	--	--	--		2978,20	
155	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10	1208,66	28,22	12086,60	282,20	7550,30	3994,30	17367,40
		НР - 93%, СП - 8%			425,41	4,08	4254,10	40,80		1286,50	
156	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,9	34559,28	1729,62	31103,35	1556,66	22021,47	7182,05	41348,24
		НР - 91%, СП - 8%			8361,36	407,94	7525,22	367,15		3062,84	
157	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Крыльцо. Монтаж	т конструкций	1,66205	36194,77	15268,86	60157,52	25377,60	5140,47	26090,74	93148,13
		НР - 69%, СП - 8%			17833,07	4917,55	29639,45	8173,21		6899,87	
158	222-504-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	1,66205	1012960,00	--	1683590,17	--	1683590,17	--	1818277,38
		СП - 8%			--	--	--	--		134687,21	
159	ТССЦ РК 8.04-08-2019 т.6 п.2	Надбавка за применение марки стали С245	т	0,16295	5772,00	--	940,55	--	940,55	--	1015,79
		СП - 8%			--	--	--	--		75,24	
160	1110-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Доски ходовые. Укладка	м ходов	88	383,72	7,32	33767,36	644,16	28064,96	4801,28	41653,92
		НР - 90%, СП - 8%			57,48	3,14	5058,24	276,32		3085,28	
161	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытие кровельное профнастилом без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	36,6	3454,80	32,41	126445,68	1186,21	62580,14	57885,46	199077,65
		НР - 92%, СП - 8%			1712,55	6,55	62679,33	239,73		14746,51	
162	214-204-0310 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	40,4796	4702,00	--	190335,08	--	190335,08	--	205561,89
		СП - 8%			--	--	--	--		15226,81	
163	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	36,6	413,14	4,05	15120,92	148,23	13090,35	1753,87	18224,60
		НР - 90%, СП - 8%			51,43	1,81	1882,34	66,25		1349,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фронтоны. Обшивка по одинарному металлическому каркасу	м2 стен (за вычетом проемов)	52,2	2514,47	20,17	131255,33	1052,87	52979,87	69895,28	217242,82
		НР - 90%, СП - 8%			1479,36	8,41	77222,59	439,00		16092,22	
165	231-101-0201 РСНБ РК 2022	Металлосайдинг ГОСТ 18124-2012	м2	54,81	1302,00	--	71362,62	--	71362,62	--	77071,63
		СП - 8%			--	--	--	--		5709,01	
166	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	48,19945	116,56	3,06	5618,13	147,49	2301,53	2199,82	8443,58
		НР - 69%, СП - 8%			65,75	0,39	3169,11	18,80		625,63	
167	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза	м2	48,19945	193,15	4,41	9309,72	212,56	5391,59	2583,01	12844,19
		НР - 69%, СП - 8%			76,88	0,78	3705,57	37,60		951,46	
				Крыльцо №2 /4 шт/							
168	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	3,08	34559,28	1729,62	106442,58	5327,23	75362,36	24578,58	141502,87
		НР - 91%, СП - 8%			8361,36	407,94	25752,99	1256,46		10481,70	
169	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Крыльцо. Монтаж	т конструкций	1,056	36194,77	15268,86	38221,68	16123,91	3266,05	16577,01	59182,59
		НР - 69%, СП - 8%			17833,07	4917,55	18831,72	5192,93		4383,90	
170	222-504-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	1,056	1012960,00	--	1069685,76	--	1069685,76	--	1155260,62
		СП - 8%			--	--	--	--		85574,86	
171	ТССЦ РК 8.04-08-2019 т.6 п.2	Надбавка за применение марки стали С245	т	0,168	5772,00	--	969,70	--	969,70	--	1047,28
		СП - 8%			--	--	--	--		77,58	
172	1110-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Доски ходовые. Укладка	м ходов	95,2	383,72	7,32	36530,14	696,87	30361,17	5194,11	45061,96
		НР - 90%, СП - 8%			57,48	3,14	5472,10	298,93		3337,71	
173	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытие кровельное профнастилом без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	34	3454,80	32,41	117463,20	1101,94	58134,56	53773,38	184935,52
		НР - 92%, СП - 8%			1712,55	6,55	58226,70	222,70		13698,94	
174	214-204-0310 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	37,604	4702,00	--	176814,01	--	176814,01	--	190959,13
		СП - 8%			--	--	--	--		14145,12	
175	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	34	413,14	4,05	14046,76	137,70	12160,44	1629,28	16929,96
		НР - 90%, СП - 8%			51,43	1,81	1748,62	61,54		1253,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фронтоны. Обшивка по одинарному металлическому каркасу	м2 стен (за вычетом проемов)	38,8	2514,47	20,17	97561,44	782,60	39379,67	51952,81	161475,52
		НР - 90%, СП - 8%			1479,36	8,41	57399,17	326,31		11961,26	
177	231-101-0201 РСНБ РК 2022	Металлосайдинг ГОСТ 18124-2012	м2	40,74	1302,00	--	53043,48	--	53043,48	--	57286,96
		СП - 8%			--	--	--	--		4243,48	
178	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	30,624	116,56	3,06	3569,53	93,71	1462,29	1397,68	5364,71
		НР - 69%, СП - 8%			65,75	0,39	2013,53	11,94		397,50	
179	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза	м2	30,624	193,15	4,41	5915,03	135,06	3425,60	1641,14	8160,69
		НР - 69%, СП - 8%			76,88	0,78	2354,37	23,89		604,52	
		Козырек пандуса									
180	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Крыльцо. Монтаж	т конструкций	0,13871	36194,77	15268,86	5020,58	2117,94	429,01	2177,46	7773,88
		НР - 69%, СП - 8%			17833,07	4917,55	2473,63	682,11		575,84	
181	222-504-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,13871	1012960,00	--	140507,68	--	140507,68	--	151748,29
		СП - 8%			--	--	--	--		11240,61	
182	1115-0504-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька	4,8	5199,73	7,69	24958,70	36,91	20489,28	3553,54	30793,20
		НР - 80%, СП - 8%			923,44	1,96	4432,51	9,41		2280,96	
183	232-102-0205 РСНБ РК 2022	Листы сотовые поликарбонатные прозрачные для наружных работ толщиной 8 мм	м2	4,896	1744,00	--	8538,62	--	8538,62	--	9221,71
		СП - 8%			--	--	--	--		683,09	
184	СТ121-130502-9901	Элементы крепления для поликарбонатных листов	шт.	28,8	105,00	--	3024,00	--	3024,00	--	3265,92
		СП - 8%			--	--	--	--		241,92	
185	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,02259	116,56	3,06	468,87	12,31	192,07	183,59	704,67
		НР - 69%, СП - 8%			65,75	0,39	264,49	1,57		52,21	
186	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза	м2	4,02259	193,15	4,41	776,96	17,74	449,96	215,57	1071,94
		НР - 69%, СП - 8%			76,88	0,78	309,26	3,14		79,41	
		Покрытие крылец									
187	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	30,5	2563,95	193,82	78200,47	5911,51	24613,19	47341,49	135585,30
		НР - 94%, СП - 8%			1563,14	88,12	47675,77	2687,66		10043,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	31,11	3370,00	--	104840,70	--	104840,70	--	113227,96
		НР - 8%, СП - 8%			--	--	--	--		8387,26	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				4875446,58	69551,36	4261526,79	486824,81	5791253,06
							544368,43	22777,06	--	428981,67	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4772046,80				
	Материалы		Тенге				711811,45				
	Всего заработная плата		Тенге					502152,44			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3540879,86				
		Накладные расходы	Тенге				441979,58				
		Сметная прибыль	Тенге				417122,08				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5631148,46				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								305,00
		Сметная заработная плата	Тенге					502152,44			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				103399,78				
	Материалы		Тенге				8835,50				
	Всего заработная плата		Тенге					64993,05			
		Накладные расходы	Тенге				44845,21				
		Сметная прибыль	Тенге				11859,61				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				160104,60				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35,00
		Сметная заработная плата	Тенге					64993,05			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				5791253,06				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								340,00
		Сметная заработная плата	Тенге					567145,49			
		РАЗДЕЛ 13. Кровля									
189	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	10,572	207596,32	1150,80	2194708,30	12166,26	1796653,68	351548,18	2749957,00
		НР - 90%, СП - 8%			36500,98	446,53	385888,36	4720,72		203700,56	
190	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1544,6	3454,80	32,41	5336284,08	50060,49	2641018,86	2442893,00	8401511,89
		НР - 92%, СП - 8%			1712,55	6,55	2645204,73	10117,13		622334,79	
191	224-101-0501 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1708,3276	5136,00	--	8773970,55	--	8773970,55	--	9475888,19
		СП - 8%			--	--	--	--		701917,64	
192	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1544,6	413,14	4,05	638136,04	6255,63	552441,63	74017,23	769118,12
		НР - 90%, СП - 8%			51,43	1,81	79438,78	2795,73		56964,85	
193	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1544,6	545,61	18,34	842749,21	28327,96	624327,33	181598,62	1106288,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%, СП - 8%			123,07	4,72	190093,92	7290,51		81941,03	
194	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	1120	1420,47	76,32	1590926,40	85478,40	599737,60	852476,80	2638876,80
		НР - 92%, СП - 8%			808,67	18,66	905710,40	20899,20		195473,60	
195	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	230,72	43327,00	--	9996405,44	--	9996405,44	--	10796117,88
		СП - 8%			--	--	--	--		799712,44	
196	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	1120	933,36	145,54	1045363,20	163004,80	493774,40	398238,40	1559084,80
		НР - 92%, СП - 8%			346,95	39,54	388584,00	44284,80		115483,20	
197	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	1120	345,93	32,32	387441,60	36198,40	329649,60	29310,40	450094,40
		НР - 92%, СП - 8%			19,28	9,17	21593,60	10270,40		33342,40	
198	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,19828	372974,03	1961,63	73953,29	388,96	--	67099,57	152337,09
		НР - 91%, СП - 8%			371012,40	864,72	73564,34	171,46		11284,23	
199	1112-0101-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	150	1171,14	13,09	175671,00	1963,50	97818,00	70440,00	265800,00
		НР - 92%, СП - 8%			505,93	4,51	75889,50	676,50		19689,00	
200	224-105-0111 РСНБ РК 2022	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	150	1989,00	--	298350,00	--	298350,00	--	322218,00
		СП - 8%			--	--	--	--		23868,00	
201	1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены. Устройство карнизов	м2	170,3	4676,25	39,49	796365,38	6725,15	374082,68	376812,59	1267032,00
		НР - 90%, СП - 8%			2440,15	18,34	415557,55	3123,30		93854,03	
202	231-101-0201 РСНБ РК 2022	Металлосайдинг ГОСТ 18124-2012	м2	170,3	1302,00	--	221730,60	--	221730,60	--	239469,05
		СП - 8%			--	--	--	--		17738,45	
203	224-105-0114 РСНБ РК 2022	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	200	1331,00	--	266200,00	--	266200,00	--	287496,00
		СП - 8%			--	--	--	--		21296,00	
204	1112-0101-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	290	3283,79	17,39	952299,10	5043,10	809685,80	128040,80	1166765,70
		НР - 92%, СП - 8%			474,38	5,53	137570,20	1603,70		86425,80	
205	1112-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Желоба настенные. Устройство	м желобов	18,7	12798,59	222,41	239333,63	4159,07	211242,30	23251,95	283592,42
		НР - 92%, СП - 8%			1279,80	71,74	23932,26	1341,54		21006,83	
		Слуховое окно СО-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	4	37583,32	1249,45	150333,28	4997,80	103835,84	39309,72	204814,44
		НР - 90%, СП - 80%			10374,91	544,46	41499,64	2177,84		15171,44	
207	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	6,776	11842,70	87,19	80246,14	590,80	70459,56	8514,11	95861,09
		НР - 90%, СП - 80%			1357,11	39,01	9195,78	264,33		7100,84	
208	1112-0101-0711 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слуховые окна. Покрытия	м2 кровли	17,6	4407,98	49,37	77580,45	868,91	50196,44	24613,07	110369,07
		НР - 92%, СП - 80%			1506,54	13,54	26515,10	238,30		8175,55	
209	224-101-0501 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	19,4656	5136,00	--	99975,32	--	99975,32	--	107973,35
		СП - 80%			--	--	--	--		7998,03	
210	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	24	5308,18	21,20	127396,32	508,80	87080,64	36743,76	177271,20
		НР - 92%, СП - 80%			1658,62	5,50	39806,88	132,00		13131,12	
211	223-502-0501 РСНБ РК 2022	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	4	538,00	--	2152,00	--	2152,00	--	2324,16
		СП - 8%			--	--	--	--		172,16	
212	223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручка раздельная	пара	4	3246,00	--	12984,00	--	12984,00	--	14022,72
		СП - 80%			--	--	--	--		1038,72	
213	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	8	527,00	--	4216,00	--	4216,00	--	4553,28
		СП - 8%			--	--	--	--		337,28	
				Монтаж решетки							
214	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,028	200568,92	1632,47	5615,93	45,71	4532,61	952,34	7093,73
		НР - 90%, СП - 80%			37057,50	733,67	1037,61	20,54		525,46	
215	1120-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	4	3155,20	143,80	12620,80	575,20	2192,40	9842,96	24260,88
		НР - 98%, СП - 8%			2463,30	47,66	9853,20	190,64		1797,12	
216	222-509-0701 РСНБ РК 2022	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,2014	977889,00	--	196946,84	--	196946,84	--	212702,59
		СП - 8%			--	--	--	--		15755,75	
217	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,8406	96,58	2,21	564,09	12,91	326,67	156,47	778,21
		НР - 69%, СП - 8%			38,44	0,39	224,51	2,28		57,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	8	527,00	--	4216,00	--	4216,00	--	4553,28
		СП - 8%			--	--	--	--		337,28	
		Ограждение кровли МОК									
219	1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	233	150,70	34,89	35113,10	8129,37	2143,60	24935,66	64853,22
		ЗПМ - 97%, СП - 8%			106,61	9,72	24840,13	2264,76		4804,46	
220	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,4053049	531899,00	--	215581,27	--	215581,27	--	232827,77
		СП - 8%			--	--	--	--		17246,50	
221	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,21756	431408,00	--	93857,12	--	93857,12	--	101365,69
		СП - 8%			--	--	--	--		7508,57	
222	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М8х100	шт.	606	29,00	--	17574,00	--	17574,00	--	18979,92
		СП - 8%			--	--	--	--		1405,92	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				34966860,48	415501,22	29055358,78	5140795,67	43316252,83
							5496000,49	112585,68	--	3208596,69	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				34954239,68				
	Материалы		Тенге				8849007,23				
	Всего заработная плата		Тенге					5598542,33			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20204159,14				
		Накладные расходы	Тенге				5130952,69				
		Сметная прибыль	Тенге				3206799,58				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				43291991,95				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3478,00
		Сметная заработная плата	Тенге					5598542,33			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				12620,80				
	Материалы		Тенге				2192,40				
	Всего заработная плата		Тенге					10043,84			
		Накладные расходы	Тенге				9842,96				
		Сметная прибыль	Тенге				1797,12				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				24260,88				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6,00
		Сметная заработная плата	Тенге					10043,84			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				43316252,83				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3484,00
		Сметная заработная плата	Тенге					5608586,17			
		РАЗДЕЛ 14. Усиление									
		Монолитная перемычка МП-1 /14 шт/									
223	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки. Устройство	м3	0,42	80826,34	8114,42	33947,06	3408,06	19530,26	10675,20	48192,04
		ЗПМ - 91%, СП - 8%			26211,29	1719,64	11008,74	722,25		3569,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00448	434300,00	--	1945,66	--	1945,66	--	2101,31
		СП - 8%			--	--	--	--		155,65	
225	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03388	431408,00	--	14616,10	--	14616,10	--	15785,39
		СП - 8%			--	--	--	--		1169,29	
		Монолитная перемычка МП-2 /1 шт/									
226	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки. Устройство	м3	0,03	80826,34	8114,42	2424,79	243,43	1395,02	762,51	3442,29
		НР - 91%; СП - 8%			26211,29	1719,64	786,34	51,59		254,98	
227	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00218	434300,00	--	946,77	--	946,77	--	1022,51
		СП - 8%			--	--	--	--		75,74	
228	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00448	431408,00	--	1932,71	--	1932,71	--	2087,33
		СП - 8%			--	--	--	--		154,62	
		Монолитные сердечники МС-1 /43 шт/									
229	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сердечники. Устройство	м3	2,15	80826,34	8114,42	173776,63	17446,01	99976,35	54646,87	246697,38
		НР - 91%; СП - 8%			26211,29	1719,64	56354,27	3697,23		18273,88	
230	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0258	434300,00	--	11204,94	--	11204,94	--	12101,34
		СП - 8%			--	--	--	--		896,40	
231	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,40076	431408,00	--	172891,07	--	172891,07	--	186722,36
		СП - 8%			--	--	--	--		13831,29	
		Монолитные сердечники МС-2 /3 шт/									
232	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сердечники. Устройство	м3	0,12	80826,34	8114,42	9699,16	973,73	5580,08	3050,06	13769,16
		НР - 91%; СП - 8%			26211,29	1719,64	3145,35	206,36		1019,94	
233	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00156	434300,00	--	677,51	--	677,51	--	731,71
		СП - 8%			--	--	--	--		54,20	
234	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0237	431408,00	--	10224,37	--	10224,37	--	11042,32
		СП - 8%			--	--	--	--		817,95	
		Монолитные сердечники МС-3 /4 шт/									
235	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сердечники. Устройство	м3	0,2	80826,34	8114,42	16165,27	1622,89	9300,12	5083,43	22948,60
		НР - 91%; СП - 8%			26211,29	1719,64	5242,26	343,93		1699,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00256	434300,00	--	1111,81	--	1111,81	--	1200,75
		НР - 8%			--	--	--	--		88,94	
237	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0392	431408,00	--	16911,19	--	16911,19	--	18264,09
		НР - 8%			--	--	--	--		1352,90	
		Монолитные сердечники МС-4 /3 шт/									
238	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сердечники. Устройство	м3	0,3	80826,34	8114,42	24247,90	2434,32	13950,19	7625,15	34422,89
		НР - 91%, СП - 8%			26211,29	1719,64	7863,39	515,89		2549,84	
239	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00405	434300,00	--	1758,92	--	1758,92	--	1899,63
		СП - 8%			--	--	--	--		140,71	
240	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02796	431408,00	--	12062,17	--	12062,17	--	13027,14
		СП - 8%			--	--	--	--		964,97	
		Горизонтальное армирование стен Сг-1,Сг-2									
241	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,1646	688550,57	4298,93	113335,42	707,61	93338,07	18150,04	142004,30
		НР - 93%, СП - 8%			117191,64	1375,62	19289,74	226,43		10518,84	
		Крепление перегородок									
242	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,304	429116,29	2452,03	130451,35	745,41	--	118331,42	268685,39
		НР - 91%, СП - 8%			426664,26	1080,90	129705,94	328,59		19902,62	
243	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,304	1012800,00	--	307891,20	--	307891,20	--	332522,50
		СП - 8%			--	--	--	--		24631,30	
		Усиление стен									
244	1219-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие	430	92,83	0,89	39916,90	382,70	--	28466,00	73852,50
		НР - 72%, СП - 8%			91,94	--	39534,20	--		5469,60	
245	1219-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	430	89,29	0,86	38394,70	369,80	--	27378,10	71036,00
		НР - 72%, СП - 8%			88,43	--	38024,90	--		5263,20	
246	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	2,20488	913528,99	4195,72	2014221,80	9251,06	680933,09	1208591,10	3480637,94
		НР - 91%, СП - 8%			600503,27	1852,46	1324037,65	4084,45		257825,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
247	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,77328	434300,00	--	770135,50	--	770135,50	--	831746,34
		СП - 8%			--	--	--	--		61610,84	
248	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0896	431408,00	--	38654,16	--	38654,16	--	41746,49
		СП - 8%			--	--	--	--		3092,33	
249	1115-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	3989,9	822,68	10,27	3282410,93	40976,28	1362151,85	1518196,85	5184675,55
		НР - 80%, СП - 8%			471,01	4,63	1879282,80	18473,24		384067,77	
250	1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	2957,11	1585,74	103,97	4689207,61	307450,72	908690,34	2988869,36	8292327,86
		НР - 80%, СП - 8%			1174,48	88,94	3473066,55	263005,36		614250,89	
251	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1140,42	3253,32	53,18	3710151,19	60647,54	879469,09	2243525,46	6429973,06
		НР - 80%, СП - 8%			2428,96	30,14	2770034,56	34372,26		476296,41	
		Усиление оконных и дверных проемов									
252	1211-0103-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Штукатурка. Отбивка	м2	2411,9	616,57	0,03	1487105,18	72,36	15412,03	1059571,79	2750410,16
		НР - 72%, СП - 8%			610,15	--	1471620,79	--		203733,19	
253	1219-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие	1262	92,83	0,89	117151,46	1123,18	--	83544,40	216748,50
		НР - 72%, СП - 8%			91,94	--	116028,28	--		16052,64	
254	1219-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=3	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	1262	267,85	2,57	338026,70	3243,34	--	241042,00	625396,72
		НР - 72%, СП - 8%			265,28	--	334783,36	--		46328,02	
255	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	6,51216	913528,99	4195,72	5949047,00	27323,20	2011150,38	3569599,54	10280138,24
		НР - 91%, СП - 8%			600503,27	1852,46	3910573,37	12063,52		761491,75	
256	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм	т	6,51216	409726,00	--	2668201,27	--	2668201,27	--	2881657,37
		СП - 8%			--	--	--	--		213456,10	
257	1115-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	998,91	822,68	10,27	821783,28	10258,80	341027,88	380095,24	1298033,60
		НР - 80%, СП - 8%			471,01	4,63	470496,60	4624,95		96155,08	
		Рама Рм-1 /2 шт/									
258	1146-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	3,041784	439315,34	51058,02	1336302,37	155307,47	46576,52	997927,90	2520968,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 84%; СП - 8%			372945,08	17618,29	1134418,38	53591,03		186738,44	
259	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,44	21790,00	--	31377,60	--	31377,60	--	33887,81
		СП - 8%			--	--	--	--		2510,21	
260	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 20П	т	0,952384	550014,00	--	523824,53	--	523824,53	--	565730,49
		СП - 8%			--	--	--	--		41905,96	
261	214-203-0203 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 24П	т	1,05792	574520,00	--	607796,20	--	607796,20	--	656419,90
		СП - 8%			--	--	--	--		48623,70	
262	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,28604	434300,00	--	124227,17	--	124227,17	--	134165,34
		СП - 8%			--	--	--	--		9938,17	
263	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01392	431408,00	--	6005,20	--	6005,20	--	6485,62
		СП - 8%			--	--	--	--		480,42	
264	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,930972	1012800,00	--	942888,44	--	942888,44	--	1018319,52
		СП - 8%			--	--	--	--		75431,08	
265	1110-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Обшивка гипсокартонными листами. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок	54	5174,07	69,83	279399,78	3770,82	135106,92	127968,12	439957,44
		НР - 90%; СП - 8%			2602,26	30,83	140522,04	1664,82		32589,54	
		Рама Рм-2 /4 шт/									
266	1146-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	5,860942	439315,34	51058,02	2574801,73	299248,10	89744,15	1922818,17	4857429,52
		НР - 84%; СП - 8%			372945,08	17618,29	2185809,48	103259,78		359809,62	
267	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,44	21790,00	--	31377,60	--	31377,60	--	33887,81
		СП - 8%			--	--	--	--		2510,21	
268	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 20П	т	0,952384	550014,00	--	523824,53	--	523824,53	--	565730,49
		СП - 8%			--	--	--	--		41905,96	
269	214-203-0203 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 24П	т	1,00032	574520,00	--	574703,85	--	574703,85	--	620680,16
		СП - 8%			--	--	--	--		45976,31	
270	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,311032	434300,00	--	135081,20	--	135081,20	--	145887,70
		СП - 8%			--	--	--	--		10806,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
271	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01392	431408,00	--	6005,20	--	6005,20	--	6485,62
		СП - 8%			--	--	--	--		480,42	
272	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,930972	1012800,00	--	942888,44	--	942888,44	--	1018319,52
		СП - 8%			--	--	--	--		75431,08	
273	1110-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Обшивка гипсокартонными листами. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок	98,56	5174,07	69,83	509956,34	6882,44	246595,15	233565,52	803003,80
		НР - 90%, СП - 8%			2602,26	30,83	256478,75	3038,60		59481,95	
		Отверстия для ВК и ОВ									
274	1146-0302-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Потолки бетонные, фундаменты. Пробивка отверстий	отверстие	68	4431,56	1871,29	301346,08	127247,72	--	193981,56	534953,96
		НР - 84%, СП - 8%			2560,27	835,77	174098,36	56832,36		39626,32	
275	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	1,054508	1123442,03	1961,63	1184678,61	2068,55	1068005,71	105119,75	1392982,23
		НР - 91%, СП - 8%			108680,40	864,72	114604,35	911,85		103183,87	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				**37659114,50**	**1083205,54**	**16509098,51**	**17148585,55**	**59192346,38**
							20066810,45	**562014,49**	--	**4384646,33**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**37659114,50**				
	Материалы		Тенге				**8027933,22**				
	Всего заработная плата		Тенге					**20628824,94**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**8481165,31**				
		Накладные расходы	Тенге				**17148585,54**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4384646,36**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**59192346,40**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11847,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**20628824,94**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**59192346,40**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11847,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**20628824,94**			
		РАЗДЕЛ 15. Вентшахты									
		ВШ-1 210х160хh1,8 /3шт/									
276	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены вентшахт из кирпича. Кладка	м3 кладки	9,15	17882,37	3267,48	163623,69	29897,44	45529,40	88266,21	272041,13
		НР - 93%, СП - 8%			9639,00	733,67	88196,85	6713,08		20151,23	
277	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамзитовый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3,66	45452,00	--	166354,32	--	166354,32	--	179662,67
		СП - 8%			--	--	--	--		13308,35	
278	1109-0607-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Металлоконструкция вентшахты. Монтаж	т	0,38787	156542,87	13702,55	60718,28	5314,81	8259,17	33613,90	101878,76
		НР - 69%, СП - 8%			121546,66	4051,61	47144,30	1571,50		7546,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
279	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,010656	431408,00	--	4597,08	--	4597,08	--	4964,85
		СП - 8%			--	--	--	--		367,77	
280	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,253797	521841,00	--	132441,68	--	132441,68	--	143037,01
		СП - 8%			--	--	--	--		10595,33	
281	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,116142	531899,00	--	61775,81	--	61775,81	--	66717,88
		СП - 8%			--	--	--	--		4942,07	
282	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,007275	567060,00	--	4125,36	--	4125,36	--	4455,39
		СП - 8%			--	--	--	--		330,03	
		ВШ-2 210х210хh1,8 /1шт/									
283	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены вентшахт из кирпича. Кладка	м3 кладки	3,3	17882,37	3267,48	59011,82	10782,68	16420,44	31833,71	98113,19
		НР - 93%, СП - 8%			9639,00	733,67	31808,70	2421,11		7267,66	
284	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамзитовый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,32	45452,00	--	59996,64	--	59996,64	--	64796,37
		СП - 8%			--	--	--	--		4799,73	
285	1109-0607-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Метллоконструкция вентшахты. Монтаж	т	0,133629	156542,87	13702,55	20918,67	1831,06	2845,45	11580,66	35099,28
		НР - 69%, СП - 8%			121546,66	4051,61	16242,16	541,41		2599,95	
286	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003552	431408,00	--	1532,36	--	1532,36	--	1654,95
		СП - 8%			--	--	--	--		122,59	
287	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,085353	521841,00	--	44540,69	--	44540,69	--	48103,95
		СП - 8%			--	--	--	--		3563,26	
288	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,04211	531899,00	--	22398,27	--	22398,27	--	24190,13
		СП - 8%			--	--	--	--		1791,86	
289	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,002614	567060,00	--	1482,29	--	1482,29	--	1600,87
		СП - 8%			--	--	--	--		118,58	
		ВШ-3 210х210хh2,6 /3шт/									
290	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены вентшахт из кирпича. Кладка	м3 кладки	13,08	17882,37	3267,48	233901,40	42738,63	65084,65	126177,27	388885,01
		НР - 93%, СП - 8%			9639,00	733,67	126078,12	9596,40		28806,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
291	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамзитовый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	5,232	45452,00	--	237804,86	--	237804,86	--	256829,25
		СП - 8%			--	--	--	--		19024,39	
292	1109-0607-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Металлоконструкция вентшахты. Монтаж	т	0,517341	156542,87	13702,55	80986,04	7088,89	11016,08	44834,22	135885,88
		НР - 64%; СП - 8%			121546,66	4051,61	62881,07	2096,06		10065,62	
293	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,010656	431408,00	--	4597,08	--	4597,08	--	4964,85
		СП - 8%			--	--	--	--		367,77	
294	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,328443	521841,00	--	171395,02	--	171395,02	--	185106,62
		СП - 8%			--	--	--	--		13711,60	
295	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,168441	531899,00	--	89593,60	--	89593,60	--	96761,09
		СП - 8%			--	--	--	--		7167,49	
296	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,009801	567060,00	--	5557,76	--	5557,76	--	6002,38
		СП - 8%			--	--	--	--		444,62	
		ВШ-4 260х210хh1,8 /2шт/									
297	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены вентшахт из кирпича. Кладка	м3 кладки	7,1	17882,37	3267,48	126964,83	23199,11	35328,82	68490,72	211092,02
		НР - 93%; СП - 8%			9639,00	733,67	68436,90	5209,06		15636,47	
298	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамзитовый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2,84	45452,00	--	129083,68	--	129083,68	--	139410,37
		СП - 8%			--	--	--	--		10326,69	
299	1109-0607-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Металлоконструкция вентшахты. Монтаж	т	0,275954	156542,87	13702,55	43198,63	3781,28	5876,06	23914,95	72482,66
		НР - 69%; СП - 8%			121546,66	4051,61	33541,29	1118,06		5369,09	
300	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,007104	431408,00	--	3064,72	--	3064,72	--	3309,90
		СП - 8%			--	--	--	--		245,18	
301	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,172214	521841,00	--	89868,33	--	89868,33	--	97057,80
		СП - 8%			--	--	--	--		7189,47	
302	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,091012	531899,00	--	48409,19	--	48409,19	--	52281,93
		СП - 8%			--	--	--	--		3872,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
303	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,005624	567060,00	--	3189,15	--	3189,15	--	3444,28
		СП - 8%			--	--	--	--		255,13	
		ВШ-5 290х210хh2,2 /1шт/									
304	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены вентшахт из кирпича. Кладка	м3 кладки	4,3	17882,37	3267,48	76894,19	14050,16	21396,33	41480,29	127844,46
		НР - 93%, СП - 82%			9639,00	733,67	41447,70	3154,78		9469,98	
305	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамзитовый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,72	45452,00	--	78177,44	--	78177,44	--	84431,64
		СП - 8%			--	--	--	--		6254,20	
306	1109-0607-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Металлоконструкция вентшахты. Монтаж	т	0,160573	156542,87	13702,55	25136,56	2200,26	3419,19	13915,71	42176,45
		НР - 69%, СП - 8%			121546,66	4051,61	19517,11	650,58		3124,18	
307	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003552	431408,00	--	1532,36	--	1532,36	--	1654,95
		СП - 8%			--	--	--	--		122,59	
308	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,090623	521841,00	--	47290,80	--	47290,80	--	51074,06
		СП - 8%			--	--	--	--		3783,26	
309	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,055468	531899,00	--	29503,37	--	29503,37	--	31863,64
		СП - 8%			--	--	--	--		2360,27	
310	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00293	567060,00	--	1661,49	--	1661,49	--	1794,41
		СП - 8%			--	--	--	--		132,92	
		ВШ-6 310х210хh1,8 /1шт/									
311	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены вентшахт из кирпича. Кладка	м3 кладки	3,8	17882,37	3267,48	67953,01	12416,43	18908,38	36657,00	112978,83
		НР - 93%, СП - 8%			9639,00	733,67	36628,20	2787,95		8368,82	
312	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамзитовый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,52	45452,00	--	69087,04	--	69087,04	--	74614,00
		СП - 8%			--	--	--	--		5526,96	
313	1109-0607-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Металлоконструкция вентшахты. Монтаж	т	0,142325	156542,87	13702,55	22279,96	1950,22	3030,61	12334,28	37383,38
		НР - 69%, СП - 8%			121546,66	4051,61	17299,13	576,65		2769,14	
314	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003552	431408,00	--	1532,36	--	1532,36	--	1654,95
		СП - 8%			--	--	--	--		122,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
315	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,086861	521841,00	--	45327,63	--	45327,63	--	48953,84
		СП - 8%			--	--	--	--		3626,21	
316	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,048902	531899,00	--	26010,92	--	26010,92	--	28091,79
		СП - 8%			--	--	--	--		2080,87	
317	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00301	567060,00	--	1706,85	--	1706,85	--	1843,40
		СП - 8%			--	--	--	--		136,55	
		ВШ-7 310х260хh1,8 /3шт/									
318	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены вентшахт из кирпича. Кладка	м3 кладки	12,15	17882,37	3267,48	217270,80	39699,88	60457,07	117205,95	361234,93
		НР - 93%, СП - 8%			9639,00	733,67	117113,85	8914,09		26758,19	
319	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамзитовый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	4,86	45452,00	--	220896,72	--	220896,72	--	238568,46
		СП - 8%			--	--	--	--		17671,74	
320	1109-0607-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Метллоконструкция вентшахты. Монтаж	т	0,440019	156542,87	13702,55	68881,84	6029,39	9369,61	38133,28	115576,33
		НР - 69%, СП - 8%			121546,66	4051,61	53482,84	1782,79		8561,21	
321	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,010656	431408,00	--	4597,08	--	4597,08	--	4964,85
		СП - 8%			--	--	--	--		367,77	
322	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,262845	521841,00	--	137163,30	--	137163,30	--	148136,36
		СП - 8%			--	--	--	--		10973,06	
323	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,156894	531899,00	--	83451,76	--	83451,76	--	90127,90
		СП - 8%			--	--	--	--		6676,14	
324	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,009624	567060,00	--	5457,39	--	5457,39	--	5893,98
		СП - 8%			--	--	--	--		436,59	
		ВШ-8 390х160хh2,2 /1шт/									
325	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены вентшахт из кирпича. Кладка	м3 кладки	4,58	17882,37	3267,48	81901,25	14965,06	22789,57	44181,34	136169,21
		НР - 93%, СП - 8%			9639,00	733,67	44146,62	3360,21		10086,63	
326	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамзитовый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,832	45452,00	--	83268,06	--	83268,06	--	89929,51
		СП - 8%			--	--	--	--		6661,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
327	1109-0607-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Метллоконструкция вентшахты. Монтаж	т	0,165487	156542,87	13702,55	25905,81	2267,60	3523,82	14341,57	43467,17
		НР - 69%, СП - 8%			121546,66	4051,61	20114,39	670,49		3219,79	
328	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003552	431408,00	--	1532,36	--	1532,36	--	1654,95
		СП - 8%			--	--	--	--		122,59	
329	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,099377	521841,00	--	51858,99	--	51858,99	--	56007,71
		СП - 8%			--	--	--	--		4148,72	
330	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,05943	531899,00	--	31610,76	--	31610,76	--	34139,62
		СП - 8%			--	--	--	--		2528,86	
331	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,003128	567060,00	--	1773,76	--	1773,76	--	1915,66
		СП - 8%			--	--	--	--		141,90	
		ВШ-9 390x260xh2,2 /1шт/									
332	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены вентшахт из кирпича. Кладка	м3 кладки	5,16	17882,37	3267,48	92273,03	16860,20	25675,59	49776,35	153413,35
		НР - 93%, СП - 8%			9639,00	733,67	49737,24	3785,74		11363,97	
333	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамзитовый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2,064	45452,00	--	93812,93	--	93812,93	--	101317,96
		СП - 8%			--	--	--	--		7505,03	
334	1109-0607-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Метллоконструкция вентшахты. Монтаж	т	0,175315	156542,87	13702,55	27444,31	2402,26	3733,10	15193,29	46048,61
		НР - 69%, СП - 8%			121546,66	4051,61	21308,95	710,31		3411,01	
335	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003552	431408,00	--	1532,36	--	1532,36	--	1654,95
		СП - 8%			--	--	--	--		122,59	
336	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,100005	521841,00	--	52186,71	--	52186,71	--	56361,65
		СП - 8%			--	--	--	--		4174,94	
337	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,067354	531899,00	--	35825,53	--	35825,53	--	38691,57
		СП - 8%			--	--	--	--		2866,04	
338	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,003524	567060,00	--	1998,32	--	1998,32	--	2158,19
		СП - 8%			--	--	--	--		159,87	
		ВШ-10 440x260xh2,2 /1шт/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
339	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены вентшахт из кирпича. Кладка	м3 кладки	5,5	17882,37	3267,48	98353,03	17971,15	27367,38	53056,19	163521,98
		НР - 93%, СП - 8%			9639,00	733,67	53014,50	4035,19		12112,76	
340	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамзитовый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2,2	45452,00	--	99994,40	--	99994,40	--	107993,95
		СП - 8%			--	--	--	--		7999,55	
341	1109-0607-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Металлоконструкция вентшахты. Монтаж	т	0,180229	156542,87	13702,55	28213,56	2469,60	3837,73	15619,15	47339,33
		НР - 69%, СП - 8%			121546,66	4051,61	21906,23	730,22		3506,62	
342	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003552	431408,00	--	1532,36	--	1532,36	--	1654,95
		СП - 8%			--	--	--	--		122,59	
343	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,101639	521841,00	--	53039,40	--	53039,40	--	57282,55
		СП - 8%			--	--	--	--		4243,15	
344	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,071316	531899,00	--	37932,91	--	37932,91	--	40967,54
		СП - 8%			--	--	--	--		3034,63	
345	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,003722	567060,00	--	2110,60	--	2110,60	--	2279,45
		СП - 8%			--	--	--	--		168,85	
		ВШ-10 490х210хh2,2 /1шт/									
346	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены вентшахт из кирпича. Кладка	м3 кладки	5,5	17882,37	3267,48	98353,03	17971,15	27367,38	53056,19	163521,98
		НР - 93%, СП - 8%			9639,00	733,67	53014,50	4035,19		12112,76	
347	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамзитовый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2,2	45452,00	--	99994,40	--	99994,40	--	107993,95
		СП - 8%			--	--	--	--		7999,55	
348	1109-0607-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Металлоконструкция вентшахты. Монтаж	т	0,180229	156542,87	13702,55	28213,56	2469,60	3837,73	15619,15	47339,33
		НР - 69%, СП - 8%			121546,66	4051,61	21906,23	730,22		3506,62	
349	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003552	431408,00	--	1532,36	--	1532,36	--	1654,95
		СП - 8%			--	--	--	--		122,59	
350	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,101639	521841,00	--	53039,40	--	53039,40	--	57282,55
		СП - 8%			--	--	--	--		4243,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
351	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,071316	531899,00	--	37932,91	--	37932,91	--	40967,54
		СП - 8%			--	--	--	--		3034,63	
352	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,003722	567060,00	--	2110,60	--	2110,60	--	2279,45
		СП - 8%			--	--	--	--		168,85	
		ВШ-11 490х260хh2,6 /2шт/									
353	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены вентшахт из кирпича. Кладка	м3 кладки	13,06	17882,37	3267,48	233543,75	42673,29	64985,12	125984,33	388290,38
		НР - 93%, СП - 8%			9639,00	733,67	125885,34	9581,73		28762,30	
354	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамзитовый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	5,224	45452,00	--	237441,25	--	237441,25	--	256436,55
		СП - 8%			--	--	--	--		18995,30	
355	1109-0607-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Метллоконструкция вентшахты. Монтаж	т	0,417884	156542,87	13702,55	65416,76	5726,07	8898,29	36215,00	109762,30
		НР - 69%, СП - 8%			121546,66	4051,61	50792,40	1693,10		8130,54	
356	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,007104	431408,00	--	3064,72	--	3064,72	--	3309,90
		СП - 8%			--	--	--	--		245,18	
357	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,228914	521841,00	--	119456,71	--	119456,71	--	129013,25
		СП - 8%			--	--	--	--		9556,54	
358	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,172064	531899,00	--	91520,67	--	91520,67	--	98842,32
		СП - 8%			--	--	--	--		7321,65	
359	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,009802	567060,00	--	5558,32	--	5558,32	--	6002,99
		СП - 8%			--	--	--	--		444,67	
		ВШ-12 540х260хh1,8 /1шт/									
360	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены вентшахт из кирпича. Кладка	м3 кладки	5,2	17882,37	3267,48	92988,32	16990,89	25874,63	50162,22	154602,60
		НР - 93%, СП - 8%			9639,00	733,67	50122,80	3815,08		11452,06	
361	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамзитовый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2,08	45452,00	--	94540,16	--	94540,16	--	102103,37
		СП - 8%			--	--	--	--		7563,21	
362	1109-0607-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Метллоконструкция вентшахты. Монтаж	т	0,166673	156542,87	13702,55	26091,47	2283,84	3549,08	14444,35	43778,69
		НР - 69%, СП - 8%			121546,66	4051,61	20258,55	675,29		3242,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
363	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003552	431408,00	--	1532,36	--	1532,36	--	1654,95
		СП - 8%			--	--	--	--		122,59	
364	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,091083	521841,00	--	47530,84	--	47530,84	--	51333,31
		СП - 8%			--	--	--	--		3802,47	
365	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,06792	531899,00	--	36126,58	--	36126,58	--	39016,71
		СП - 8%			--	--	--	--		2890,13	
366	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,004118	567060,00	--	2335,15	--	2335,15	--	2521,96
		СП - 8%			--	--	--	--		186,81	
		ВШ-13 550х350хh1,8 /1шт/									
367	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены вентшахт из кирпича. Кладка	м3 кладки	5,7	17882,37	3267,48	101929,51	18624,64	28362,57	54985,51	169468,24
		НР - 93%, СП - 8%			9639,00	733,67	54942,30	4181,92		12553,22	
368	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамзитовый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2,28	45452,00	--	103630,56	--	103630,56	--	111921,00
		СП - 8%			--	--	--	--		8290,44	
369	1109-0607-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Металлоконструкция вентшахты. Монтаж	т	0,175369	156542,87	13702,55	27452,77	2403,01	3734,24	15197,97	46062,80
		НР - 69%, СП - 8%			121546,66	4051,61	21315,52	710,53		3412,06	
370	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003552	431408,00	--	1532,36	--	1532,36	--	1654,95
		СП - 8%			--	--	--	--		122,59	
371	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,092591	521841,00	--	48317,78	--	48317,78	--	52183,20
		СП - 8%			--	--	--	--		3865,42	
372	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,074712	531899,00	--	39739,24	--	39739,24	--	42918,38
		СП - 8%			--	--	--	--		3179,14	
373	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,004514	567060,00	--	2559,71	--	2559,71	--	2764,49
		СП - 8%			--	--	--	--		204,78	
		ВШ-14 670х260хh1,8 /1шт/									
374	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены вентшахт из кирпича. Кладка	м3 кладки	5,7	17882,37	3267,48	101929,51	18624,64	28362,57	54985,51	169468,24
		НР - 93%, СП - 8%			9639,00	733,67	54942,30	4181,92		12553,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
375	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамзитовый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2,28	45452,00	--	103630,56	--	103630,56	--	111921,00
		НР - 8%, СП - 8%			--	--	--	--		8290,44	
376	1109-0607-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Металлоконструкция вентшахты. Монтаж	т	0,177979	156542,87	13702,55	27861,34	2438,76	3789,83	15424,16	46748,34
		НР - 69%, СП - 8%			121546,66	4051,61	21632,75	721,10		3462,84	
377	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003552	431408,00	--	1532,36	--	1532,36	--	1654,95
		СП - 8%			--	--	--	--		122,59	
378	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,093044	521841,00	--	48554,17	--	48554,17	--	52438,50
		СП - 8%			--	--	--	--		3884,33	
379	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,07675	531899,00	--	40823,25	--	40823,25	--	44089,11
		СП - 8%			--	--	--	--		3265,86	
380	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,004633	567060,00	--	2627,19	--	2627,19	--	2837,37
		СП - 8%			--	--	--	--		210,18	
		ВШ-15 640х310хh2,6 /1шт/									
381	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены вентшахт из кирпича. Кладка	м3 кладки	7,85	17882,37	3267,48	140376,60	25649,72	39060,73	75725,65	233390,46
		НР - 93%, СП - 8%			9639,00	733,67	75666,15	5759,31		17288,21	
382	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамзитовый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3,14	45452,00	--	142719,28	--	142719,28	--	154136,82
		СП - 8%			--	--	--	--		11417,54	
383	1109-0607-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Металлоконструкция вентшахты. Монтаж	т	0,23106	156542,87	13702,55	36170,80	3166,12	4920,11	20024,31	60690,72
		НР - 69%, СП - 8%			121546,66	4051,61	28084,57	936,17		4495,61	
384	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003552	431408,00	--	1532,36	--	1532,36	--	1654,95
		СП - 8%			--	--	--	--		122,59	
385	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,117473	521841,00	--	61302,23	--	61302,23	--	66206,41
		СП - 8%			--	--	--	--		4904,18	
386	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,104144	531899,00	--	55394,09	--	55394,09	--	59825,62
		СП - 8%			--	--	--	--		4431,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
387	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,005891	567060,00	--	3340,55	--	3340,55	--	3607,79
		СП - 8%			--	--	--	--		267,24	
		ВШ-16 690х310хh2,6 /3шт/									
388	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены вентшахт из кирпича. Кладка	м3 кладки	24,54	17882,37	3267,48	438833,36	80183,96	122108,34	236727,07	729605,37
		НР - 93%, СП - 8%			9639,00	733,67	236541,06	18004,26		54044,93	
389	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамзитовый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	9,816	45452,00	--	446156,83	--	446156,83	--	481849,38
		СП - 8%			--	--	--	--		35692,55	
390	1109-0607-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Металлоконструкция вентшахты. Монтаж	т	0,709767	156542,87	13702,55	111108,96	9725,62	15113,53	61510,40	186428,91
		НР - 69%, СП - 8%			121546,66	4051,61	86269,81	2875,70		13809,55	
391	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,010656	431408,00	--	4597,08	--	4597,08	--	4964,85
		СП - 8%			--	--	--	--		367,77	
392	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,354681	521841,00	--	185087,09	--	185087,09	--	199894,06
		СП - 8%			--	--	--	--		14806,97	
393	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,326016	531899,00	--	173407,58	--	173407,58	--	187280,19
		СП - 8%			--	--	--	--		13872,61	
394	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,018414	567060,00	--	10441,84	--	10441,84	--	11277,19
		СП - 8%			--	--	--	--		835,35	
		ВШ-16 670х210хh2,6 /1шт/									
395	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены вентшахт из кирпича. Кладка	м3 кладки	7,4	17882,37	3267,48	132329,54	24179,35	36821,59	71384,69	220011,40
		НР - 93%, СП - 8%			9639,00	733,67	71328,60	5429,16		16297,17	
396	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамзитовый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2,96	45452,00	--	134537,92	--	134537,92	--	145300,95
		СП - 8%			--	--	--	--		10763,03	
397	1109-0607-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Металлоконструкция вентшахты. Монтаж	т	0,223319	156542,87	13702,55	34959,00	3060,04	4755,28	19353,45	58657,45
		НР - 69%, СП - 8%			121546,66	4051,61	27143,68	904,80		4344,99	
398	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003552	431408,00	--	1532,36	--	1532,36	--	1654,95
		СП - 8%			--	--	--	--		122,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
399	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,116418	521841,00	--	60751,69	--	60751,69	--	65611,82
		СП - 8%			--	--	--	--		4860,13	
400	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,097805	531899,00	--	52022,38	--	52022,38	--	56184,17
		СП - 8%			--	--	--	--		4161,79	
401	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,005544	567060,00	--	3143,78	--	3143,78	--	3395,28
		СП - 8%			--	--	--	--		251,50	
			ВШ-17 720x260xh2,0 /1шт/								
402	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены вентшахт из кирпича. Кладка	м3 кладки	6,6	17882,37	3267,48	118023,64	21565,37	32840,87	63667,43	196226,38
		НР - 93%, СП - 8%			9639,00	733,67	63617,40	4842,22		14535,31	
403	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамзитовый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2,64	45452,00	--	119993,28	--	119993,28	--	129592,74
		СП - 8%			--	--	--	--		9599,46	
404	1109-0607-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Металлоконструкция вентшахты. Монтаж	т	0,188356	156542,87	13702,55	29485,79	2580,96	4010,79	16323,46	49473,99
		НР - 69%, СП - 8%			121546,66	4051,61	22894,04	763,15		3664,74	
405	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003552	431408,00	--	1532,36	--	1532,36	--	1654,95
		СП - 8%			--	--	--	--		122,59	
406	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,09903	521841,00	--	51677,91	--	51677,91	--	55812,14
		СП - 8%			--	--	--	--		4134,23	
407	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,080146	531899,00	--	42629,58	--	42629,58	--	46039,95
		СП - 8%			--	--	--	--		3410,37	
408	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,004831	567060,00	--	2739,47	--	2739,47	--	2958,63
		СП - 8%			--	--	--	--		219,16	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				8833315,54	558233,14	6218678,25	1881396,91	11571890,03
							2056404,15	130266,53	--	857177,58	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8042871,43				
	Материалы		Тенге				744741,46				
	Всего заработная плата		Тенге					1552477,53			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5366417,12				
		Накладные расходы	Тенге				1443803,63				
		Сметная прибыль	Тенге				758934,64				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10245609,70				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1020,00
		Сметная заработная плата	Тенге					1552477,53			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				790444,11				
	Материалы		Тенге				107519,74				
	Всего заработная плата		Тенге					634193,15			
		Накладные расходы	Тенге				437593,26				
		Сметная прибыль	Тенге				98242,99				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1326280,36				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								318,00
		Сметная заработная плата	Тенге					634193,15			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				11571890,06				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1338,00
		Сметная заработная плата	Тенге					2186670,68			
		РАЗДЕЛ 16. Оборудование для адаптации МГН									
409	1134-0201-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка указателя на стене**	**шт.**	**21**	**1004,67**	**--**	**21098,07**	**--**	**--**	**16034,55**	**40103,28**
		НР - 76%, СП - 8%			**1004,67**	**--**	**21098,07**	**--**		**2970,66**	
410	ООО "Безбарьерная среда"	**Тактильные платиковые пиктограммы, 200х200**	**шт**	**21**	**5982,14**	**--**	**125624,94**	**--**	**125624,94**	**--**	**135674,91**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10049,97**	
411	ТОО "Тифлоцентр Вертикаль"	**Крепление из оргстекло 100мм с 4мя металлическими креплениями**	**шт**	**21**	**9071,43**	**--**	**190500,03**	**--**	**190500,03**	**--**	**205739,94**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**15239,91**	
412	ООО "Безбарьерная среда"	**Тактильные наклейки на ручки (с внутренней стороны)**	**шт**	**20**	**8482,14**	**--**	**169642,80**	**--**	**169642,80**	**--**	**183214,20**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**13571,40**	
413	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Тактильные надземные указатели. Устройство**	**м2 покрытия**	**56,7**	**1903,91**	**93,77**	**107951,70**	**5316,76**	**--**	**99160,36**	**223680,94**
		НР - 94%, СП - 8%			**1810,14**	**50,35**	**102634,94**	**2854,85**		**16568,87**	
414	ТОО "Тифлоцентр Вертикаль"	**Тактильные наземные указатели для помещений (конус.риды), 300х300**	**шт**	**170**	**1071,43**	**--**	**182143,10**	**--**	**182143,10**	**--**	**196713,80**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14570,70**	
415	ТОО "Тифлоцентр Вертикаль"	**Тактильные наземные указатели для помещений (прод.риды), 300х300**	**шт**	**460**	**1071,43**	**--**	**492857,80**	**--**	**492857,80**	**--**	**532284,40**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**39426,60**	
416	ООО "Безбарьерная среда"	**Нетактильные пиктограммы ПВХ пленка (наклейка), 150х150**	**шт**	**15**	**410,71**	**--**	**6160,65**	**--**	**6160,65**	**--**	**6653,55**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**492,90**	
417	ТОО "Polmarket Almaty"	**Самоклеющие круги для маркировки прозрачных помещений желтый-простой, диам. 20 мм**	**шт**	**2**	**3392,86**	**--**	**6785,72**	**--**	**6785,72**	**--**	**7328,58**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**542,86**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
418	ТОО "Papirus Print"	Мнемосхема санузла, 150х200	шт	1	39285,71	--	39285,71	--	39285,71	--	42428,57
		СП - 8%			--	--	--	--		3142,86	
419	ТОО "Papirus Print"	Настенное крепление оргстекло 10 мм, 170х220	шт	1	24800,00	--	24800,00	--	24800,00	--	26784,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1984,00	
420	1308-0103-3001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	2	2503,37	454,36	5006,74	908,72	97,58	3160,14	8820,24
		НР - 72%, СП - 8%			2000,22	194,32	4000,44	388,64		653,36	
421	ТОО "Тифлоцентр Вертикаль"	Беспроводная система вызова помощи на 2 точки (кнопка для санузла) (Кнопка вызова помощи)	компл.	1	36429,46	--	36429,46	--	36429,46	--	39343,82
		СП - 8%			--	--	--	--		2914,36	
422	ТОО "Тифлоцентр Вертикаль"	Беспроводная система вызова помощи на 2 точки (вход в здание) (Кнопка вызова помощи)	компл.	1	36429,46	--	36429,46	--	36429,46	--	39343,82
		СП - 8%			--	--	--	--		2914,36	
423	ООО "Безбарьерная среда"	Световые маячки для здания, 360/360	шт	6	81964,29	--	491785,74	--	491785,74	--	531128,58
		СП - 8%			--	--	--	--		39342,84	
424	ООО "Безбарьерная среда"	Световые маячки для дверей (пара 220В), 60/60	шт	27	8928,57	--	241071,39	--	241071,39	--	260357,22
		СП - 8%			--	--	--	--		19285,83	
425	ООО "Безбарьерная среда"	Поручень в санузлах для МГН	шт	1	18125,00	--	18125,00	--	18125,00	--	19575,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1450,00	
426	ТОО "Тифлоцентр Вертикаль"	Поручень для унитаза откидной	шт	1	35566,96	--	35566,96	--	35566,96	--	38412,32
		СП - 8%			--	--	--	--		2845,36	
427	ООО "Безбарьерная среда"	Тактильные наклейки на поручни	шт	6	8482,14	--	50892,84	--	50892,84	--	54964,26
		СП - 8%			--	--	--	--		4071,42	
428	1127-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытие резиновой плиткой. Устройство	м2 покрытия	70	5610,47	34,16	392732,90	2391,20	320222,70	76668,20	506953,30
		НР - 108%, СП - 8%			1001,70	12,43	70119,00	870,10		37552,20	
429	233-102-0302 РСНБ РК 2022	Тактильная резиновая плитка толщиной 10 мм	м2	71,4	8723,00	--	622822,20	--	622822,20	--	672647,98
		СП - 8%			--	--	--	--		49825,78	
430	1303-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Мобильный гусеничный подъемник. Монтаж оборудования	шт.	1	175029,38	72718,46	175029,38	72718,46	1225,08	79124,18	274485,84
		НР - 61%, СП - 8%			101085,84	28625,93	101085,84	28625,93		20332,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	ООО "Безбарьерная среда"	**Мобильный гусеничный подъемник БАРС-УГП 130 укомплектованный пандусом (для всех видов колясок)**	**шт**	**1**	**1078125,00**	**--**	**1078125,00**	**--**	**1078125,00**	**--**	**1078125,00**
					--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				**4550867,59**	**81335,14**	**3092469,16**	**274147,43**	**5124763,54**
	Стоимость оборудования		Тенге				**298938,29**	**32739,52**	**1078125,00**	**299748,52**	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**1078125,00**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**1078125,00**				
	Материалы		Тенге				**252895,04**				
	Всего заработная плата		Тенге				**1322,66**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**134100,85**			
		Накладные расходы	Тенге				**72858,92**				
		Сметная прибыль	Тенге				**82284,32**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**26814,36**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**361993,72**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**70,00**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**134100,85**			
	Материалы		Тенге				**3219847,55**				
	Всего заработная плата		Тенге				**320222,70**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**197576,96**			
		Накладные расходы	Тенге				**2698064,88**				
		Сметная прибыль	Тенге				**191863,11**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**272934,16**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**3684644,82**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**123,00**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге					**197576,96**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**5124763,54**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**193,00**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**331677,81**			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									**261462301,00**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**61996998,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3650298,00**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1736878,00**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**122315606,00**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**165655,01**				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**1078125,00**		
		- Накладные расходы	Тенге							**52967873,00**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**19287746,00**	
		Итого									261 462 301
		Временные здания и сооружения	1,2%								3 124 610

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого										264 586 911
		Зимние	1,35%									3 557 369
		Итого										268 144 280
		Непредвиденные работы и затраты	2%									5 341 323
		Итого										273 485 603
		В том числе в текущ.ценах на 2022г.	1									273 485 603
		НДС	12%									32 818 272
		Всего по акту с НДС										306 303 875
		ИТОГО со скидкой:										**282 509 823**

Подрядчик

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

Нукушев М.Т.

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Заказчик

КГУ "«Отдел Образования Жамбылского района Алматинской области

Алтынбекова С.А.

Место печати (при наличии)

ТОО "TN Stroy" Бейсенбаев Т.Б.
(должность,фамилия,имя,отчество индивидуальный идентификационный

ТОО "Темирказык-стройпроект" Асанбаев Е.М.
(должность,фамилия,имя,отчество индивидуальный идентификационный

Заказчик: КГУ "«Отдел Образования по Жамбылскому району Управление образования Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Стройка -
Объект - Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа им. Т.Сарсенбекова" в с.Самсы Жамбылского района Алматинской области
Здание школы

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Договор подряда(контракт) № 813/2 от 20.06.2022 г.

Акт выполненных работ№16
на №2-1-2 Отопление, вентиляция

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Отопление										
1	1118-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Радиаторы чугунные МС-140. Установка** *НР - 98%, СП - 8%*	кВт	186		23978,74 1208,62	217,41 111,87	4460045,64 224803,32	40438,26 20807,82	4194804,06	240698,88 376060,38	5076804,90
2	261-301-0217 РСНБ РК 2022	**Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм** *СП - 8%*	100 шт.	4,44		7701,00 --	-- --	34192,44 --	-- --	34192,44	-- 2735,40	36927,84
3	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Краны воздушные. Установка** *НР - 98%, СП - 8%*	комплект	133		273,22 253,72	-- --	36338,26 33744,76	-- --	2593,50	33070,45 5552,75	74961,46
4	261-301-0405 РСНБ РК 2022	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	111		120,00 --	-- --	13320,00 --	-- --	13320,00	-- 1065,60	14385,60
5	245-803-0440 РСНБ РК 2022	**Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 7, Tmax 120°** *СП - 8%*	шт	22		5724,00 --	-- --	125928,00 --	-- --	125928,00	-- 10074,24	136002,24
6	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка** *НР - 98%, СП - 8%*	м трубопровода	216		2189,34 582,86	27,33 10,40	472897,44 125897,76	5903,28 2246,40	341096,40	125580,24 47878,56	646356,24
7	1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	320		1792,81	27,33	573699,20	8745,60	378438,40	186044,80	820524,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%, СП - 8%			582,86	10,40	186515,20	3328,00		60780,80	
8	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	480	2573,65	27,33	1235352,00	13118,40	942460,80	279067,20	1635571,20
		НР - 98%, СП - 8%			582,86	10,40	279772,80	4992,00		121152,00	
9	1116-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	86	2748,85	27,33	236401,10	2350,38	183924,76	49999,54	309312,76
		НР - 98%, СП - 8%			582,86	10,40	50125,96	894,40		22912,12	
10	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	16	1445,18	81,38	23122,88	1302,08	818,72	20974,24	47624,96
		НР - 98%, СП - 8%			1312,63	25,01	21002,08	400,16		3527,84	
11	241-102-0153 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	16	2876,00	--	46016,00	--	46016,00	--	49697,28
		СП - 8%			--	--	--	--		3681,28	
12	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	115	708,00	--	81420,00	--	81420,00	--	87933,60
		СП - 8%			--	--	--	--		6513,60	
13	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	345	3083,30	127,16	1063738,50	43870,20	104766,15	903434,25	2124548,00
		НР - 98%, СП - 8%			2652,47	19,62	915102,15	6768,90		157375,20	
14	245-502-0203 РСНБ РК 2022	Клапан термостатический RTR-N-П, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20	шт.	111	30174,00	--	3349314,00	--	3349314,00	--	3617259,12
		СП - 8%			--	--	--	--		267945,12	
15	245-510-0102 РСНБ РК 2022	Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели RTR 7090, прямой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110°С, PN 10	шт.	111	10323,00	--	1145853,00	--	1145853,00	--	1237521,24
		СП - 8%			--	--	--	--		91668,24	
16	242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	12	1722,00	--	20664,00	--	20664,00	--	22317,12
		СП - 8%			--	--	--	--		1653,12	
17	242-303-0403 РСНБ РК 2022	Вентили радиаторные для отключения, RL-V-Y, угловой, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	111	8014,00	--	889554,00	--	889554,00	--	960718,32
		СП - 8%			--	--	--	--		71164,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *НР - 98%, СП - 8%*	шт.	117	3125,29 2652,47	169,15 39,25	365658,93 310338,99	19790,55 4592,25	35529,39	308633,13 53942,85	728234,91
19	242-207-3704 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32 *СП - 8%*	шт.	111	5629,00 --	-- --	624819,00 --	-- --	624819,00	-- 49985,52	674804,52
20	242-312-0904 РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан диам. 32 мм USV-I *СП - 8%*	шт.	6	76733,00 --	-- --	460398,00 --	-- --	460398,00	-- 36831,84	497229,84
21	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex *НР - 76%, СП - 8%*	м трубопровода	70	938,24 446,64	109,00 50,95	65676,80 31264,80	7630,00 3566,50	26782,00	26471,90 7371,70	99520,40
22	234-303-0212 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм *СП - 8%*	м	36	343,00 --	-- --	12348,00 --	-- --	12348,00	-- 987,84	13335,84
23	234-303-0214 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм *СП - 8%*	м	18	383,00 --	-- --	6894,00 --	-- --	6894,00	-- 551,52	7445,52
24	234-303-0221 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм *СП - 8%*	м	16	799,00 --	-- --	12784,00 --	-- --	12784,00	-- 1022,72	13806,72
25	1116-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гильзы из стальных электросварных труб, диаметр 100 мм. Прокладка *НР - 98%, СП - 8%*	м трубопровода	82,6	7051,53 1450,70	117,78 35,58	582456,38 119827,82	9728,63 2938,91	452899,93	120311,03 56221,69	758989,10
26	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%, СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	517	1269,09 1123,99	1,52 0,75	656119,53 581102,83	785,84 387,75	74230,86	465191,43 89704,67	1211015,63
27	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%, СП - 8%*	км трубопровода	1,102	90281,17 87879,60	-- --	99489,85 96843,32	-- --	2646,53	95874,88 15629,18	210993,91
28	1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%, СП - 8%*	км трубопровода	0,016	97445,17 87879,60	-- --	1559,12 1406,07	-- --	153,05	1392,01 236,09	3187,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	235,5	116,56	3,06	27449,88	720,63	11245,12	10748,22	41254,89
		НР - 60%, СП - 85%			65,75	0,39	15484,13	91,85		3056,79	
30	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за два раза	м2	235,5	319,16	7,98	75162,18	1879,29	59685,12	9573,08	91512,95
		НР - 60%, СП - 85%			57,74	1,18	13597,77	277,89		6777,69	
				Узел управления							
31	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	24	3125,29	169,15	75006,96	4059,60	7288,08	63309,36	149381,52
		НР - 98%, СП - 85%			2652,47	39,25	63659,28	942,00		11065,20	
32	242-312-0905 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный ручной, модель STAD, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	6	89732,00	--	538392,00	--	538392,00	--	581463,36
		СП - 8%			--	--	--	--		43071,36	
33	242-401-1505 РСНБ РК 2022	Регулятор перепада давления STAP 10-40 D 1 1/2", Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 40 пропускной способностью 16 м3/ч	шт.	6	1190112,00	--	7140672,00	--	7140672,00	--	7711925,76
		СП - 8%			--	--	--	--		571253,76	
34	242-202-0106 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	12	47969,00	--	575628,00	--	575628,00	--	621678,24
		СП - 8%			--	--	--	--		46050,24	
35	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	5599,23	391,84	11198,46	783,68	1031,90	9365,56	22209,14
		НР - 98%, СП - 85%			4691,44	86,91	9382,88	173,82		1645,12	
36	242-202-0108 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	2	108461,00	--	216922,00	--	216922,00	--	234275,76
		СП - 8%			--	--	--	--		17353,76	
37	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	20	3083,30	127,16	61666,00	2543,20	6073,40	52373,00	123162,20
		НР - 98%, СП - 85%			2652,47	19,62	53049,40	392,40		9123,20	
38	242-207-3501 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный штуцерный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	14	3530,00	--	49420,00	--	49420,00	--	53373,60
		СП - 8%			--	--	--	--		3953,60	
39	242-202-0201 РСНБ РК 2022	Кран шаровый муфтовый "П"-"М" полнопроходные ART 3034, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	19907,00	--	39814,00	--	39814,00	--	42999,12
		СП - 8%			--	--	--	--		3185,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	242-312-0902 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный ручной, модель STAD, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	61886,00	--	61886,00	--	61886,00	--	66836,88
		СП - 8%			--	--	--	--		4950,88	
41	242-401-1502 РСНБ РК 2022	Регулятор перепада давления STAP 10-40 D 1 3/4", Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч	шт.	1	511855,00	--	511855,00	--	511855,00	--	552803,40
		СП - 8%			--	--	--	--		40948,40	
42	242-202-0103 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	27264,00	--	54528,00	--	54528,00	--	58890,24
		СП - 8%			--	--	--	--		4362,24	
43	1116-0401-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Коллектор из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	3	20381,98	203,88	61145,94	611,64	50911,35	9566,67	76369,62
		НР - 98%, СП - 8%			3207,65	46,32	9622,95	138,96		5657,01	
44	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	9	3337,95	--	30041,55	--	26005,50	3955,32	36716,58
		НР - 98%, СП - 8%			448,45	--	4036,05	--		2719,71	
45	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	9	684,66	--	6161,94	--	860,76	5195,16	12265,65
		НР - 98%, СП - 8%			589,02	--	5301,18	--		908,55	
46	245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	9	4432,00	--	39888,00	--	39888,00	--	43079,04
		СП - 8%			--	--	--	--		3191,04	
		Пункт блочный тепловой									
47	1118-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Блочно тепловой пукт. Установка	узел	1	38060,27	1452,54	38060,27	1452,54	17964,17	18872,42	61487,31
		НР - 98%, СП - 8%			18643,56	614,01	18643,56	614,01		4554,62	
48	513-201-0331 РСНБ РК 2022	Блочный тепловой пункт модели БТП Зв-125/250_Зк2-40/80, с зависимым отоплением тепловой мощностью от 125 кВт до 250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 40 кВт до 80 кВт	комплект	1	11552765,00	--	11552765,00	--		--	11552765,00
					--	--	--	--	11552765,00	--	
		Демонтажные работы									
49	1215-0102-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	113	1630,55	59,95	184252,15	6774,35	--	130837,05	340296,11
		НР - 72%, СП - 8%			1570,60	37,52	177477,80	4239,76		25206,91	
50	1215-0102-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	1260	916,12	--	1154311,20	--	--	831108,60	2144255,40
		НР - 72%, СП - 8%			916,12	--	1154311,20	--		158835,60	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**39202286,60**	**172488,15**	**22974719,39**	**4001648,42**	**45736032,01**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							4502314,06	57793,78	11552765,00	2532097,00	
	Стоимость оборудования		Тенге				11552765,00				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				11552765,00				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18316530,15				
	Материалы		Тенге				174742,69				
	Всего заработная плата		Тенге					2080051,67			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16052509,44				
		Накладные расходы	Тенге				1571197,16				
		Сметная прибыль	Тенге				1591019,39				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21478746,70				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1306,00
		Сметная заработная плата	Тенге					2080051,67			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				9332991,45				
	Материалы		Тенге				6747467,27				
	Всего заработная плата		Тенге					2480056,17			
		Накладные расходы	Тенге				2430451,25				
		Сметная прибыль	Тенге				941077,60				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				12704520,30				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1383,00
		Сметная заработная плата	Тенге					2480056,17			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				45736032,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2689,00
		Сметная заработная плата	Тенге					4560107,84			
		РАЗДЕЛ 2. Вентиляция									
		ВЕ1,ВЕ22,ВЕ23									
51	1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	3,5	9414,51	72,28	32950,79	252,99	23493,40	9122,85	45439,53
		НР - 98%; СП - 8%			2629,83	29,89	9204,40	104,62		3365,88	
52	1120-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	6,4	9177,47	57,35	58735,81	367,04	42958,66	15249,09	79903,68
		НР - 98%; СП - 8%			2407,83	23,47	15410,11	150,21		5918,78	
53	1120-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка**	м2	0,6	11159,47	57,35	6695,68	34,41	5216,57	1429,60	8775,30
		НР - 98%; СП - 8%			2407,83	23,47	1444,70	14,08		650,02	
54	1120-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 200х200 мм. Установка**	решетка	3	2188,24	75,40	6564,72	226,20	649,89	5632,53	13173,03
		НР - 98%; СП - 8%			1896,21	19,62	5688,63	58,86		975,78	
55	261-302-0119 РСНБ РК 2022	**Решетки жалюзийные, размер 150х100 мм**	м2	1	4661,00	--	4661,00	--	4661,00	--	5033,88
		СП - 8%			--	--	--	--		372,88	
56	261-302-0120 РСНБ РК 2022	**Решетки жалюзийные, размер 200х200 мм**	м2	2	4767,00	--	9534,00	--	9534,00	--	10296,72
		СП - 8%			--	--	--	--		762,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными НР - 76%, СП - 8%	м3 изоляции	0,3	47490,40 29090,88	2595,51 1202,40	14247,12 8727,26	778,65 360,72	4741,21	6906,87 1692,32	22846,31
58	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 СП - 8%	м3	0,3	22818,00 --	-- --	6845,40 --	-- --	6845,40	-- 547,63	7393,03
59	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка НР - 98%, СП - 8%	кг изделия	10,5	894,10 92,20	4,03 0,78	9388,05 968,10	42,32 8,19	8377,63	956,76 827,61	11172,42
				BE2,BE25							
60	1120-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР - 98%, СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	8,5	9177,47 2407,83	57,35 23,47	78008,49 20466,56	487,48 199,50	57054,45	20252,69 7860,89	106122,07
61	1120-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка НР - 98%, СП - 8%	м2	0,4	11159,47 2407,83	57,35 23,47	4463,79 963,13	22,94 9,39	3477,72	953,07 433,35	5850,21
62	1120-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 200х200 мм. Установка НР - 98%, СП - 8%	решетка	1	2188,24 1896,21	75,40 19,62	2188,24 1896,21	75,40 19,62	216,63	1877,51 325,26	4391,01
63	261-302-0119 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, размер 200х150 мм СП - 8%	м2	1	4661,00 --	-- --	4661,00 --	-- --	4661,00	-- 372,88	5033,88
64	1120-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер 250х250 мм. Установка НР - 98%, СП - 8%	решетка	1	2199,09 1896,21	75,40 19,62	2199,09 1896,21	75,40 19,62	227,48	1877,51 326,13	4402,73
65	261-302-0120 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, размер 250х200 мм СП - 8%	м2	1	4767,00 --	-- --	4767,00 --	-- --	4767,00	-- 381,36	5148,36
66	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными НР - 76%, СП - 8%	м3 изоляции	0,2	47490,40 29090,88	2595,51 1202,40	9498,08 5818,18	519,10 240,48	3160,80	4604,58 1128,21	15230,87
67	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 СП - 8%	м3	0,2	22818,00 --	-- --	4563,60 --	-- --	4563,60	-- 365,09	4928,69
68	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка НР - 98%, СП - 8%	кг изделия	7,7	894,10 92,20	4,03 0,78	6884,57 709,94	31,04 6,01	6143,59	701,62 606,91	8193,11
				BE3,BE26,BE27							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	1120-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12	9177,47	57,35	110129,64	688,20	80547,48	28592,04	149819,40
		НР - 98%, СП - 8%			2407,83	23,47	28893,96	281,64		11097,72	
70	1120-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка	м2	0,6	11159,47	57,35	6695,68	34,41	5216,57	1429,60	8775,30
		НР - 98%, СП - 8%			2407,83	23,47	1444,70	14,08		650,02	
71	1120-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 200х200 мм. Установка	решетка	3	2188,24	75,40	6564,72	226,20	649,89	5632,53	13173,03
		НР - 98%, СП - 8%			1896,21	19,62	5688,63	58,86		975,78	
72	261-302-0120 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, размер 200х200 мм	м2	3	4767,00	--	14301,00	--	14301,00	--	15445,08
		СП - 8%			--	--	--	--		1144,08	
73	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	0,3	47490,40	2595,51	14247,12	778,65	4741,21	6906,87	22846,31
		НР - 76%, СП - 8%			29090,88	1202,40	8727,26	360,72		1692,32	
74	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,3	22818,00	--	6845,40	--	6845,40	--	7393,03
		СП - 8%			--	--	--	--		547,63	
75	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	10,5	894,10	4,03	9388,05	42,32	8377,63	956,76	11172,42
		НР - 98%, СП - 8%			92,20	0,78	968,10	8,19		827,61	
				BE4,BE5,BE28							
76	1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2	9414,51	72,28	18829,02	144,56	13424,80	5213,06	25965,44
		НР - 98%, СП - 8%			2629,83	29,89	5259,66	59,78		1923,36	
77	1120-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,8	9177,47	57,35	89939,21	562,03	65780,45	23350,17	122352,51
		НР - 98%, СП - 8%			2407,83	23,47	23596,73	230,01		9063,14	
78	1120-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка	м2	0,6	11159,47	57,35	6695,68	34,41	5216,57	1429,60	8775,30
		НР - 98%, СП - 8%			2407,83	23,47	1444,70	14,08		650,02	
79	1120-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 200х200 мм. Установка	решетка	2	2188,24	75,40	4376,48	150,80	433,26	3755,02	8782,02
		НР - 98%, СП - 8%			1896,21	19,62	3792,42	39,24		650,52	
80	261-302-0120 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, размер 200х150 мм	м2	2	4767,00	--	9534,00	--	9534,00	--	10296,72
		СП - 8%			--	--	--	--		762,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	1120-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер 250х250 мм. Установка	решетка	1	2199,09	75,40	2199,09	75,40	227,48	1877,51	4402,73
		НР - 98%, СП - 8%			1896,21	19,62	1896,21	19,62		326,13	
82	261-302-0120 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, размер 250х200 мм	м2	1	4767,00	--	4767,00	--	4767,00	--	5148,36
		СП - 8%			--	--	--	--		381,36	
83	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	0,3	47490,40	2595,51	14247,12	778,65	4741,21	6906,87	22846,31
		НР - 76%, СП - 8%			29090,88	1202,40	8727,26	360,72		1692,32	
84	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,3	22818,00	--	6845,40	--	6845,40	--	7393,03
		СП - 8%			--	--	--	--		547,63	
85	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	12,6	894,10	4,03	11265,66	50,78	10053,16	1148,11	13406,90
		НР - 98%, СП - 8%			92,20	0,78	1161,72	9,83		993,13	
				ВЕ33							
86	1120-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,6	11159,47	57,35	40174,09	206,46	31299,44	8577,61	52651,83
		НР - 98%, СП - 8%			2407,83	23,47	8668,19	84,49		3900,13	
87	1120-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка	м2	0,2	11159,47	57,35	2231,89	11,47	1738,85	476,53	2925,10
		НР - 98%, СП - 8%			2407,83	23,47	481,57	4,69		216,67	
88	1120-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер 252х252 мм. Установка	решетка	1	2199,09	75,40	2199,09	75,40	227,48	1877,51	4402,73
		НР - 98%, СП - 8%			1896,21	19,62	1896,21	19,62		326,13	
89	261-302-0120 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, размер 250х200 мм	м2	1	4767,00	--	4767,00	--	4767,00	--	5148,36
		СП - 8%			--	--	--	--		381,36	
90	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	0,1	47490,40	2595,51	4749,04	259,55	1580,40	2302,29	7615,44
		НР - 76%, СП - 8%			29090,88	1202,40	2909,09	120,24		564,11	
91	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,1	22818,00	--	2281,80	--	2281,80	--	2464,34
		СП - 8%			--	--	--	--		182,54	
92	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	2,8	894,10	4,03	2503,48	11,28	2234,04	255,14	2979,31
		НР - 98%, СП - 8%			92,20	0,78	258,16	2,18		220,70	
				ВЕ34							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	1120-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,8	9177,47	57,35	25696,92	160,58	18794,42	6671,48	34957,86
		НР - 98%, СП - 8%			2407,83	23,47	6741,92	65,72		2589,47	
94	1120-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка	м2	0,2	11159,47	57,35	2231,89	11,47	1738,85	476,53	2925,10
		НР - 98%, СП - 8%			2407,83	23,47	481,57	4,69		216,67	
95	1120-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 200х200 мм. Установка	решетка	1	2188,24	75,40	2188,24	75,40	216,63	1877,51	4391,01
		НР - 98%, СП - 8%			1896,21	19,62	1896,21	19,62		325,26	
96	261-302-0120 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, размер 200х150 мм	м2	1	4767,00	--	4767,00	--	4767,00	--	5148,36
		СП - 8%			--	--	--	--		381,36	
97	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	0,1	47490,40	2595,51	4749,04	259,55	1580,40	2302,29	7615,44
		НР - 76%, СП - 8%			29090,88	1202,40	2909,09	120,24		564,11	
98	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,1	22818,00	--	2281,80	--	2281,80	--	2464,34
		СП - 8%			--	--	--	--		182,54	
99	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	2,8	894,10	4,03	2503,48	11,28	2234,04	255,14	2979,31
		НР - 98%, СП - 8%			92,20	0,78	258,16	2,18		220,70	
				BE17							
100	1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,4	9414,51	72,28	22594,82	173,48	16109,75	6255,67	31158,52
		НР - 98%, СП - 8%			2629,83	29,89	6311,59	71,74		2308,03	
101	1120-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка	м2	0,2	11159,47	57,35	2231,89	11,47	1738,85	476,53	2925,10
		НР - 98%, СП - 8%			2407,83	23,47	481,57	4,69		216,67	
102	1120-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 200х200 мм. Установка	решетка	1	2188,24	75,40	2188,24	75,40	216,63	1877,51	4391,01
		НР - 98%, СП - 8%			1896,21	19,62	1896,21	19,62		325,26	
103	261-302-0119 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, размер 150х150 мм	м2	1	4661,00	--	4661,00	--	4661,00	--	5033,88
		СП - 8%			--	--	--	--		372,88	
104	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	0,1	47490,40	2595,51	4749,04	259,55	1580,40	2302,29	7615,44
		НР - 76%, СП - 8%			29090,88	1202,40	2909,09	120,24		564,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,1	22818,00	--	2281,80	--	2281,80	--	2464,34
		СП - 8%			--	--	--	--		182,54	
106	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	2,8	894,10	4,03	2503,48	11,28	2234,04	255,14	2979,31
		НР - 98%, СП - 8%			92,20	0,78	258,16	2,18		220,70	
				BE24							
107	1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,4	9414,51	72,28	22594,82	173,48	16109,75	6255,67	31158,52
		НР - 98%, СП - 8%			2629,83	29,89	6311,59	71,74		2308,03	
108	1120-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка	м2	0,2	11159,47	57,35	2231,89	11,47	1738,85	476,53	2925,10
		НР - 98%, СП - 8%			2407,83	23,47	481,57	4,69		216,67	
109	1120-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 200х200 мм. Установка	решетка	1	2188,24	75,40	2188,24	75,40	216,63	1877,51	4391,01
		НР - 98%, СП - 8%			1896,21	19,62	1896,21	19,62		325,26	
110	261-302-0119 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, размер 150х150 мм	м2	1	4661,00	--	4661,00	--	4661,00	--	5033,88
		СП - 8%			--	--	--	--		372,88	
111	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	0,1	47490,40	2595,51	4749,04	259,55	1580,40	2302,29	7615,44
		НР - 76%, СП - 8%			29090,88	1202,40	2909,09	120,24		564,11	
112	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,1	22818,00	--	2281,80	--	2281,80	--	2464,34
		СП - 8%			--	--	--	--		182,54	
113	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	2,8	894,10	4,03	2503,48	11,28	2234,04	255,14	2979,31
		НР - 98%, СП - 8%			92,20	0,78	258,16	2,18		220,70	
				BE6,BE21							
114	1120-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,1	10795,78	53,46	130628,94	646,86	104773,30	24963,63	168039,96
		НР - 98%, СП - 8%			2083,37	21,84	25208,78	264,26		12447,39	
115	1120-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка	м2	0,4	11159,47	57,35	4463,79	22,94	3477,72	953,07	5850,21
		НР - 98%, СП - 8%			2407,83	23,47	963,13	9,39		433,35	
116	1120-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 300х300 мм. Установка	решетка	2	2199,09	75,40	4398,18	150,80	454,96	3755,02	8805,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%, СП - 8%			1896,21	19,62	3792,42	39,24		652,26	
117	261-302-0120 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, размер 300х250 мм	м2	2	4767,00	--	9534,00	--	9534,00	--	10296,72
		СП - 8%			--	--	--	--		762,72	
118	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	0,2	47490,40	2595,51	9498,08	519,10	3160,80	4604,58	15230,87
		НР - 76%, СП - 8%			29090,88	1202,40	5818,18	240,48		1128,21	
119	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,2	22818,00	--	4563,60	--	4563,60	--	4928,69
		СП - 8%			--	--	--	--		365,09	
120	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	7,7	894,10	4,03	6884,57	31,04	6143,59	701,62	8193,11
		НР - 98%, СП - 8%			92,20	0,78	709,94	6,01		606,91	
				BE7,BE20							
121	1120-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,1	10795,78	53,46	130628,94	646,86	104773,30	24963,63	168039,96
		НР - 98%, СП - 8%			2083,37	21,84	25208,78	264,26		12447,39	
122	1120-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка	м2	0,4	11159,47	57,35	4463,79	22,94	3477,72	953,07	5850,21
		НР - 98%, СП - 8%			2407,83	23,47	963,13	9,39		433,35	
123	1120-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 300х300 мм. Установка	решетка	2	2199,09	75,40	4398,18	150,80	454,96	3755,02	8805,46
		НР - 98%, СП - 8%			1896,21	19,62	3792,42	39,24		652,26	
124	261-302-0120 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, размер 300х250 мм	м2	2	4767,00	--	9534,00	--	9534,00	--	10296,72
		СП - 8%			--	--	--	--		762,72	
125	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	0,2	47490,40	2595,51	9498,08	519,10	3160,80	4604,58	15230,87
		НР - 76%, СП - 8%			29090,88	1202,40	5818,18	240,48		1128,21	
126	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,2	22818,00	--	4563,60	--	4563,60	--	4928,69
		СП - 8%			--	--	--	--		365,09	
127	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	7,7	894,10	4,03	6884,57	31,04	6143,59	701,62	8193,11
		НР - 98%, СП - 8%			92,20	0,78	709,94	6,01		606,91	
				BE8,BE19							
128	1120-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,1	10795,78	53,46	130628,94	646,86	104773,30	24963,63	168039,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%, СП - 8%			2083,37	21,84	25208,78	264,26		12447,39	
129	1120-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка	м2	0,4	11159,47	57,35	4463,79	22,94	3477,72	953,07	5850,21
		НР - 98%, СП - 8%			2407,83	23,47	963,13	9,39		433,35	
130	1120-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 300х300 мм. Установка	решетка	2	2199,09	75,40	4398,18	150,80	454,96	3755,02	8805,46
		НР - 98%, СП - 8%			1896,21	19,62	3792,42	39,24		652,26	
131	261-302-0120 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, размер 300х250 мм	м2	2	4767,00	--	9534,00	--	9534,00	--	10296,72
		СП - 8%			--	--	--	--		762,72	
132	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	0,2	47490,40	2595,51	9498,08	519,10	3160,80	4604,58	15230,87
		НР - 70%, СП - 8%			29090,88	1202,40	5818,18	240,48		1128,21	
133	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,2	22818,00	--	4563,60	--	4563,60	--	4928,69
		СП - 8%			--	--	--	--		365,09	
134	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	7,7	894,10	4,03	6884,57	31,04	6143,59	701,62	8193,11
		НР - 98%, СП - 8%			92,20	0,78	709,94	6,01		606,91	
				ВЕ9,ВЕ18							
135	1120-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,7	10795,78	53,46	83127,51	411,64	66673,92	15885,95	106934,52
		НР - 98%, СП - 8%			2083,37	21,84	16041,95	168,17		7921,07	
136	1120-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,6	11159,47	57,35	40174,09	206,46	31299,44	8577,61	52651,83
		НР - 98%, СП - 8%			2407,83	23,47	8668,19	84,49		3900,13	
137	1120-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка	м2	0,4	11159,47	57,35	4463,79	22,94	3477,72	953,07	5850,21
		НР - 98%, СП - 8%			2407,83	23,47	963,13	9,39		433,35	
138	1120-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 300х300 мм. Установка	решетка	1	2199,09	75,40	2199,09	75,40	227,48	1877,51	4402,73
		НР - 98%, СП - 8%			1896,21	19,62	1896,21	19,62		326,13	
139	261-302-0120 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, размер 300х250 мм	м2	1	4767,00	--	4767,00	--	4767,00	--	5148,36
		СП - 8%			--	--	--	--		381,36	
140	1120-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер 252х252 мм. Установка	решетка	1	2199,09	75,40	2199,09	75,40	227,48	1877,51	4402,73
		НР - 98%, СП - 8%			1896,21	19,62	1896,21	19,62		326,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	261-302-0120 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, размер 250х200 мм	м2	1	4767,00	--	4767,00	--	4767,00	--	5148,36
		СП - 8%			--	--	--	--		381,36	
142	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	0,2	47490,40	2595,51	9498,08	519,10	3160,80	4604,58	15230,87
		НР - 76%, СП - 8%			29090,88	1202,40	5818,18	240,48		1128,21	
143	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,2	22818,00	--	4563,60	--	4563,60	--	4928,69
		СП - 8%			--	--	--	--		365,09	
144	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	7,7	894,10	4,03	6884,57	31,04	6143,59	701,62	8193,11
		НР - 98%, СП - 8%			92,20	0,78	709,94	6,01		606,91	
				ВЕ35							
145	1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2	9414,51	72,28	18829,02	144,56	13424,80	5213,06	25965,44
		НР - 98%, СП - 8%			2629,83	29,89	5259,66	59,78		1923,36	
146	1120-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка	м2	0,2	11159,47	57,35	2231,89	11,47	1738,85	476,53	2925,10
		НР - 98%, СП - 8%			2407,83	23,47	481,57	4,69		216,67	
147	1120-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 200х200 мм. Установка	решетка	1	2188,24	75,40	2188,24	75,40	216,63	1877,51	4391,01
		НР - 98%, СП - 8%			1896,21	19,62	1896,21	19,62		325,26	
148	261-302-0119 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, размер 150х150 мм	м2	1	4661,00	--	4661,00	--	4661,00	--	5033,88
		СП - 8%			--	--	--	--		372,88	
149	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	0,1	47490,40	2595,51	4749,04	259,55	1580,40	2302,29	7615,44
		НР - 76%, СП - 8%			29090,88	1202,40	2909,09	120,24		564,11	
150	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,1	22818,00	--	2281,80	--	2281,80	--	2464,34
		СП - 8%			--	--	--	--		182,54	
151	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	2,8	894,10	4,03	2503,48	11,28	2234,04	255,14	2979,31
		НР - 98%, СП - 8%			92,20	0,78	258,16	2,18		220,70	
				ВЕ36							
152	1120-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,4	10795,78	53,46	47501,43	235,23	38099,37	9077,68	61105,44
		НР - 98%, СП - 8%			2083,37	21,84	9166,83	96,10		4526,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	1120-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка	м2	0,2	11159,47	57,35	2231,89	11,47	1738,85	476,53	2925,10
		НР - 98%, СП - 8%			2407,83	23,47	481,57	4,69		216,67	
154	1120-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 300х300 мм. Установка	решетка	1	2199,09	75,40	2199,09	75,40	227,48	1877,51	4402,73
		НР - 98%, СП - 8%			1896,21	19,62	1896,21	19,62		326,13	
155	261-302-0120 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, размер 300х250 мм	м2	1	4767,00	--	4767,00	--	4767,00	--	5148,36
		СП - 8%			--	--	--	--		381,36	
156	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	0,1	47490,40	2595,51	4749,04	259,55	1580,40	2302,29	7615,44
		НР - 76%, СП - 8%			29090,88	1202,40	2909,09	120,24		564,11	
157	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,1	22818,00	--	2281,80	--	2281,80	--	2464,34
		СП - 8%			--	--	--	--		182,54	
158	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	2,8	894,10	4,03	2503,48	11,28	2234,04	255,14	2979,31
		НР - 98%, СП - 8%			92,20	0,78	258,16	2,18		220,70	
				BE32							
159	1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,4	9414,51	72,28	22594,82	173,48	16109,75	6255,67	31158,52
		НР - 98%, СП - 8%			2629,83	29,89	6311,59	71,74		2308,03	
160	1120-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка	м2	0,2	11159,47	57,35	2231,89	11,47	1738,85	476,53	2925,10
		НР - 98%, СП - 8%			2407,83	23,47	481,57	4,69		216,67	
161	1120-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 200х200 мм. Установка	решетка	1	2188,24	75,40	2188,24	75,40	216,63	1877,51	4391,01
		НР - 98%, СП - 8%			1896,21	19,62	1896,21	19,62		325,26	
162	261-302-0119 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, размер 150х150 мм	м2	1	4661,00	--	4661,00	--	4661,00	--	5033,88
		СП - 8%			--	--	--	--		372,88	
163	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	0,1	47490,40	2595,51	4749,04	259,55	1580,40	2302,29	7615,44
		НР - 76%, СП - 8%			29090,88	1202,40	2909,09	120,24		564,11	
164	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,1	22818,00	--	2281,80	--	2281,80	--	2464,34
		СП - 8%			--	--	--	--		182,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	2,8	894,10	4,03	2503,48	11,28	2234,04	255,14	2979,31
		НР - 98%, СП - 8%			92,20	0,78	258,16	2,18		220,70	
				ВЕ10							
166	1120-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,6	11159,47	57,35	62493,03	321,16	48688,02	13342,95	81902,85
		НР - 98%, СП - 8%			2407,83	23,47	13483,85	131,43		6066,87	
167	1120-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка	м2	0,2	11159,47	57,35	2231,89	11,47	1738,85	476,53	2925,10
		НР - 98%, СП - 8%			2407,83	23,47	481,57	4,69		216,67	
168	1120-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 200х200 мм. Установка	решетка	1	2188,24	75,40	2188,24	75,40	216,63	1877,51	4391,01
		НР - 98%, СП - 8%			1896,21	19,62	1896,21	19,62		325,26	
169	261-302-0120 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, размер 200х150 мм	м2	1	4767,00	--	4767,00	--	4767,00	--	5148,36
		СП - 8%			--	--	--	--		381,36	
170	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	0,1	47490,40	2595,51	4749,04	259,55	1580,40	2302,29	7615,44
		НР - 76%, СП - 8%			29090,88	1202,40	2909,09	120,24		564,11	
171	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,1	22818,00	--	2281,80	--	2281,80	--	2464,34
		СП - 8%			--	--	--	--		182,54	
172	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	4,9	894,10	4,03	4381,09	19,75	3909,56	446,49	5213,80
		НР - 98%, СП - 8%			92,20	0,78	451,78	3,82		386,22	
				ВЕ11,ВЕ39							
173	1120-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,7	9177,47	57,35	70666,52	441,60	51684,63	18346,56	96134,12
		НР - 98%, СП - 8%			2407,83	23,47	18540,29	180,72		7121,04	
174	1120-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка	м2	0,4	11159,47	57,35	4463,79	22,94	3477,72	953,07	5850,21
		НР - 98%, СП - 8%			2407,83	23,47	963,13	9,39		433,35	
175	1120-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 200х200 мм. Установка	решетка	2	2188,24	75,40	4376,48	150,80	433,26	3755,02	8782,02
		НР - 98%, СП - 8%			1896,21	19,62	3792,42	39,24		650,52	
176	261-302-0120 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, размер 200х150 мм	м2	2	4767,00	--	9534,00	--	9534,00	--	10296,72
		СП - 8%			--	--	--	--		762,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными *НР - 76%, СП - 8%*	м3 изоляции	0,2	47490,40 29090,88	2595,51 1202,40	9498,08 5818,18	519,10 240,48	3160,80	4604,58 1128,21	15230,87
178	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 *СП - 8%*	м3	0,2	22818,00 --	-- --	4563,60 --	-- --	4563,60	-- 365,09	4928,69
179	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка *НР - 98%, СП - 8%*	кг изделия	7,7	894,10 92,20	4,03 0,78	6884,57 709,94	31,04 6,01	6143,59	701,62 606,91	8193,11
				BE12,BE40							
180	1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка *НР - 98%, СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	5,5	9414,51 2629,83	72,28 29,89	51779,81 14464,06	397,55 164,40	36918,20	14335,92 5289,24	71404,96
181	1120-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка *НР - 98%, СП - 8%*	м2	0,4	11159,47 2407,83	57,35 23,47	4463,79 963,13	22,94 9,39	3477,72	953,07 433,35	5850,21
182	1120-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 200х200 мм. Установка *НР - 98%, СП - 8%*	решетка	2	2188,24 1896,21	75,40 19,62	4376,48 3792,42	150,80 39,24	433,26	3755,02 650,52	8782,02
183	261-302-0119 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, размер 150х100 мм *СП - 8%*	м2	2	4661,00 --	-- --	9322,00 --	-- --	9322,00	-- 745,76	10067,76
184	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными *НР - 76%, СП - 8%*	м3 изоляции	0,2	47490,40 29090,88	2595,51 1202,40	9498,08 5818,18	519,10 240,48	3160,80	4604,58 1128,21	15230,87
185	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 *СП - 8%*	м3	0,2	22818,00 --	-- --	4563,60 --	-- --	4563,60	-- 365,09	4928,69
186	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка *НР - 98%, СП - 8%*	кг изделия	7,7	894,10 92,20	4,03 0,78	6884,57 709,94	31,04 6,01	6143,59	701,62 606,91	8193,11
				BE13,BE41							
187	1120-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка *НР - 98%, СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	12,1	10795,78 2083,37	53,46 21,84	130628,94 25208,78	646,86 264,26	104773,30	24963,63 12447,39	168039,96
188	1120-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка *НР - 98%, СП - 8%*	м2	0,4	11159,47 2407,83	57,35 23,47	4463,79 963,13	22,94 9,39	3477,72	953,07 433,35	5850,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	1120-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 300х300 мм. Установка**	решетка	2	2199,09	75,40	4398,18	150,80	454,96	3755,02	8805,46
		НР - 98%, СП - 8%			1896,21	19,62	3792,42	39,24		652,26	
190	261-302-0120 РСНБ РК 2022	**Решетки жалюзийные, размер 300х250 мм**	м2	2	4767,00	--	9534,00	--	9534,00	--	10296,72
		СП - 8%			--	--	--	--		762,72	
191	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными**	м3 изоляции	0,2	47490,40	2595,51	9498,08	519,10	3160,80	4604,58	15230,87
		НР - 76%, СП - 8%			29090,88	1202,40	5818,18	240,48		1128,21	
192	234-202-0204 РСНБ РК 2022	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	м3	0,2	22818,00	--	4563,60	--	4563,60	--	4928,69
		СП - 8%			--	--	--	--		365,09	
193	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка**	кг изделия	7,7	894,10	4,03	6884,57	31,04	6143,59	701,62	8193,11
		НР - 98%, СП - 8%			92,20	0,78	709,94	6,01		606,91	
				ВЕ14							
194	1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	3,5	9414,51	72,28	32950,79	252,99	23493,40	9122,85	45439,53
		НР - 98%, СП - 8%			2629,83	29,89	9204,40	104,62		3365,88	
195	1120-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка**	м2	0,2	11159,47	57,35	2231,89	11,47	1738,85	476,53	2925,10
		НР - 98%, СП - 8%			2407,83	23,47	481,57	4,69		216,67	
196	1120-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 200х200 мм. Установка**	решетка	1	2188,24	75,40	2188,24	75,40	216,63	1877,51	4391,01
		НР - 98%, СП - 8%			1896,21	19,62	1896,21	19,62		325,26	
197	261-302-0119 РСНБ РК 2022	**Решетки жалюзийные, размер 150х100 мм**	м2	1	4661,00	--	4661,00	--	4661,00	--	5033,88
		СП - 8%			--	--	--	--		372,88	
198	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными**	м3 изоляции	0,1	47490,40	2595,51	4749,04	259,55	1580,40	2302,29	7615,44
		НР - 76%, СП - 8%			29090,88	1202,40	2909,09	120,24		564,11	
199	234-202-0204 РСНБ РК 2022	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	м3	0,1	22818,00	--	2281,80	--	2281,80	--	2464,34
		СП - 8%			--	--	--	--		182,54	
200	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка**	кг изделия	4,9	894,10	4,03	4381,09	19,75	3909,56	446,49	5213,80
		НР - 98%, СП - 8%			92,20	0,78	451,78	3,82		386,22	
				ВЕ37							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	1120-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,6	11159,47	57,35	40174,09	206,46	31299,44	8577,61	52651,83
		НР - 98%, СП - 8%			2407,83	23,47	8668,19	84,49		3900,13	
202	1120-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка	м2	0,2	11159,47	57,35	2231,89	11,47	1738,85	476,53	2925,10
		НР - 98%, СП - 8%			2407,83	23,47	481,57	4,69		216,67	
203	1120-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер 252х252 мм. Установка	решетка	1	2199,09	75,40	2199,09	75,40	227,48	1877,51	4402,73
		НР - 98%, СП - 8%			1896,21	19,62	1896,21	19,62		326,13	
204	261-302-0120 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, размер 250х200 мм	м2	1	4767,00	--	4767,00	--	4767,00	--	5148,36
		СП - 8%			--	--	--	--		381,36	
205	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	0,1	47490,40	2595,51	4749,04	259,55	1580,40	2302,29	7615,44
		НР - 76%, СП - 8%			29090,88	1202,40	2909,09	120,24		564,11	
206	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,1	22818,00	--	2281,80	--	2281,80	--	2464,34
		СП - 8%			--	--	--	--		182,54	
207	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	2,8	894,10	4,03	2503,48	11,28	2234,04	255,14	2979,31
		НР - 98%, СП - 8%			92,20	0,78	258,16	2,18		220,70	
				ВЕ38							
208	1120-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,8	9177,47	57,35	25696,92	160,58	18794,42	6671,48	34957,86
		НР - 98%, СП - 8%			2407,83	23,47	6741,92	65,72		2589,47	
209	1120-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка	м2	0,2	11159,47	57,35	2231,89	11,47	1738,85	476,53	2925,10
		НР - 98%, СП - 8%			2407,83	23,47	481,57	4,69		216,67	
210	1120-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 200х200 мм. Установка	решетка	1	2188,24	75,40	2188,24	75,40	216,63	1877,51	4391,01
		НР - 98%, СП - 8%			1896,21	19,62	1896,21	19,62		325,26	
211	261-302-0120 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, размер 200х150 мм	м2	1	4767,00	--	4767,00	--	4767,00	--	5148,36
		СП - 8%			--	--	--	--		381,36	
212	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	0,1	47490,40	2595,51	4749,04	259,55	1580,40	2302,29	7615,44
		НР - 76%, СП - 8%			29090,88	1202,40	2909,09	120,24		564,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,1	22818,00	--	2281,80	--	2281,80	--	2464,34
		СП - 8%			--	--	--	--		182,54	
214	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	2,8	894,10	4,03	2503,48	11,28	2234,04	255,14	2979,31
		НР - 98%, СП - 8%			92,20	0,78	258,16	2,18		220,70	
				BE15,BE42							
215	1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,5	9414,51	72,28	51779,81	397,55	36918,20	14335,92	71404,96
		НР - 98%, СП - 8%			2629,83	29,89	14464,06	164,40		5289,24	
216	1120-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка	м2	0,4	11159,47	57,35	4463,79	22,94	3477,72	953,07	5850,21
		НР - 98%, СП - 8%			2407,83	23,47	963,13	9,39		433,35	
217	1120-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 200х200 мм. Установка	решетка	2	2188,24	75,40	4376,48	150,80	433,26	3755,02	8782,02
		НР - 98%, СП - 8%			1896,21	19,62	3792,42	39,24		650,52	
218	261-302-0119 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, размер 150х100 мм	м2	2	4661,00	--	9322,00	--	9322,00	--	10067,76
		СП - 8%			--	--	--	--		745,76	
219	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	0,2	47490,40	2595,51	9498,08	519,10	3160,80	4604,58	15230,87
		НР - 76%, СП - 8%			29090,88	1202,40	5818,18	240,48		1128,21	
220	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,2	22818,00	--	4563,60	--	4563,60	--	4928,69
		СП - 8%			--	--	--	--		365,09	
221	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	7,7	894,10	4,03	6884,57	31,04	6143,59	701,62	8193,11
		НР - 98%, СП - 8%			92,20	0,78	709,94	6,01		606,91	
				BE16,BE43							
222	1120-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,7	9177,47	57,35	70666,52	441,60	51684,63	18346,56	96134,12
		НР - 98%, СП - 8%			2407,83	23,47	18540,29	180,72		7121,04	
223	1120-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка	м2	0,4	11159,47	57,35	4463,79	22,94	3477,72	953,07	5850,21
		НР - 98%, СП - 8%			2407,83	23,47	963,13	9,39		433,35	
224	1120-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 200х200 мм. Установка	решетка	2	2188,24	75,40	4376,48	150,80	433,26	3755,02	8782,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%, СП - 8%			1896,21	19,62	3792,42	39,24		650,52	
225	261-302-0120 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, размер 200х150 мм	м2	2	4767,00	--	9534,00	--	9534,00	--	10296,72
		СП - 8%			--	--	--	--		762,72	
226	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	0,2	47490,40	2595,51	9498,08	519,10	3160,80	4604,58	15230,87
		НР - 76%, СП - 8%			29090,88	1202,40	5818,18	240,48		1128,21	
227	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,2	22818,00	--	4563,60	--	4563,60	--	4928,69
		СП - 8%			--	--	--	--		365,09	
228	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	7,7	894,10	4,03	6884,57	31,04	6143,59	701,62	8193,11
		НР - 98%, СП - 8%			92,20	0,78	709,94	6,01		606,91	
				BE44							
229	1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,5	9414,51	72,28	32950,79	252,99	23493,40	9122,85	45439,53
		НР - 98%, СП - 8%			2629,83	29,89	9204,40	104,62		3365,88	
230	1120-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка	м2	0,2	11159,47	57,35	2231,89	11,47	1738,85	476,53	2925,10
		НР - 98%, СП - 8%			2407,83	23,47	481,57	4,69		216,67	
231	1120-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 200х200 мм. Установка	решетка	1	2188,24	75,40	2188,24	75,40	216,63	1877,51	4391,01
		НР - 98%, СП - 8%			1896,21	19,62	1896,21	19,62		325,26	
232	261-302-0119 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, размер 150х100 мм	м2	1	4661,00	--	4661,00	--	4661,00	--	5033,88
		СП - 8%			--	--	--	--		372,88	
233	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	0,1	47490,40	2595,51	4749,04	259,55	1580,40	2302,29	7615,44
		НР - 76%, СП - 8%			29090,88	1202,40	2909,09	120,24		564,11	
234	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,1	22818,00	--	2281,80	--	2281,80	--	2464,34
		СП - 8%			--	--	--	--		182,54	
235	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	4,9	894,10	4,03	4381,09	19,75	3909,56	446,49	5213,80
		НР - 98%, СП - 8%			92,20	0,78	451,78	3,82		386,22	
				BE45,BE46							
236	1120-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,2	9177,47	57,35	102787,66	642,32	75177,64	26685,90	139831,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			2407,83	23,47	26967,70	262,86		10357,87	
237	1120-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка	м2	0,4	11159,47	57,35	4463,79	22,94	3477,72	953,07	5850,21
		НР - 98%; СП - 8%			2407,83	23,47	963,13	9,39		433,35	
238	1120-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 200х200 мм. Установка	решетка	2	2188,24	75,40	4376,48	150,80	433,26	3755,02	8782,02
		НР - 98%; СП - 8%			1896,21	19,62	3792,42	39,24		650,52	
239	261-302-0120 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, размер 200х200 мм	м2	2	4767,00	--	9534,00	--	9534,00	--	10296,72
		СП - 8%			--	--	--	--		762,72	
240	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	0,2	47490,40	2595,51	9498,08	519,10	3160,80	4604,58	15230,87
		НР - 76%; СП - 8%			29090,88	1202,40	5818,18	240,48		1128,21	
241	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,2	22818,00	--	4563,60	--	4563,60	--	4928,69
		СП - 8%			--	--	--	--		365,09	
242	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	9,8	894,10	4,03	8762,18	39,49	7819,13	892,98	10427,59
		НР - 98%; СП - 8%			92,20	0,78	903,56	7,64		772,44	
				BE29							
243	1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,4	9414,51	72,28	22594,82	173,48	16109,75	6255,67	31158,52
		НР - 98%; СП - 8%			2629,83	29,89	6311,59	71,74		2308,03	
244	1120-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка	м2	0,2	11159,47	57,35	2231,89	11,47	1738,85	476,53	2925,10
		НР - 98%; СП - 8%			2407,83	23,47	481,57	4,69		216,67	
245	1120-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 200х200 мм. Установка	решетка	1	2188,24	75,40	2188,24	75,40	216,63	1877,51	4391,01
		НР - 98%; СП - 8%			1896,21	19,62	1896,21	19,62		325,26	
246	261-302-0119 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, размер 150х150 мм	м2	1	4661,00	--	4661,00	--	4661,00	--	5033,88
		СП - 8%			--	--	--	--		372,88	
247	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	0,1	47490,40	2595,51	4749,04	259,55	1580,40	2302,29	7615,44
		НР - 76%; СП - 8%			29090,88	1202,40	2909,09	120,24		564,11	
248	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,1	22818,00	--	2281,80	--	2281,80	--	2464,34
		СП - 8%			--	--	--	--		182,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
249	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	2,8	894,10	4,03	2503,48	11,28	2234,04	255,14	2979,31
		НР - 98%, СП - 8%			92,20	0,78	258,16	2,18		220,70	
				ВЕ30,ВЕ31							
250	1120-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,4	9177,47	57,35	58735,81	367,04	42958,66	15249,09	79903,68
		НР - 98%, СП - 8%			2407,83	23,47	15410,11	150,21		5918,78	
251	1120-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка	м2	0,4	11159,47	57,35	4463,79	22,94	3477,72	953,07	5850,21
		НР - 98%, СП - 8%			2407,83	23,47	963,13	9,39		433,35	
252	1120-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 200х200 мм. Установка	решетка	2	2188,24	75,40	4376,48	150,80	433,26	3755,02	8782,02
		НР - 98%, СП - 8%			1896,21	19,62	3792,42	39,24		650,52	
253	261-302-0120 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, размер 200х200 мм	м2	2	4767,00	--	9534,00	--	9534,00	--	10296,72
		СП - 8%			--	--	--	--		762,72	
254	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	0,2	47490,40	2595,51	9498,08	519,10	3160,80	4604,58	15230,87
		НР - 76%, СП - 8%			29090,88	1202,40	5818,18	240,48		1128,21	
255	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,2	22818,00	--	4563,60	--	4563,60	--	4928,69
		СП - 8%			--	--	--	--		365,09	
256	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	5,6	894,10	4,03	5006,96	22,57	4468,07	510,27	5958,62
		НР - 98%, СП - 8%			92,20	0,78	516,32	4,37		441,39	
				ВЕ47							
257	1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,2	9414,51	72,28	39540,94	303,58	28192,07	10947,43	54527,42
		НР - 98%, СП - 8%			2629,83	29,89	11045,29	125,54		4039,06	
258	1120-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка	м2	0,2	11159,47	57,35	2231,89	11,47	1738,85	476,53	2925,10
		НР - 98%, СП - 8%			2407,83	23,47	481,57	4,69		216,67	
259	1120-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 200х200 мм. Установка	решетка	1	2188,24	75,40	2188,24	75,40	216,63	1877,51	4391,01
		НР - 98%, СП - 8%			1896,21	19,62	1896,21	19,62		325,26	
260	261-302-0119 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, размер 150х150 мм	м2	1	4661,00	--	4661,00	--	4661,00	--	5033,88
		СП - 8%			--	--	--	--		372,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	0,1	47490,40	2595,51	4749,04	259,55	1580,40	2302,29	7615,44
		НР - 76%, СП - 8%			29090,88	1202,40	2909,09	120,24		564,11	
262	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,1	22818,00	--	2281,80	--	2281,80	--	2464,34
		СП - 8%			--	--	--	--		182,54	
263	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	4,9	894,10	4,03	4381,09	19,75	3909,56	446,49	5213,80
		НР - 98%, СП - 8%			92,20	0,78	451,78	3,82		386,22	
				BE48							
264	1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,5	9414,51	72,28	32950,79	252,99	23493,40	9122,85	45439,53
		НР - 98%, СП - 8%			2629,83	29,89	9204,40	104,62		3365,88	
265	1120-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка	м2	0,2	11159,47	57,35	2231,89	11,47	1738,85	476,53	2925,10
		НР - 98%, СП - 8%			2407,83	23,47	481,57	4,69		216,67	
266	1120-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 200х200 мм. Установка	решетка	1	2188,24	75,40	2188,24	75,40	216,63	1877,51	4391,01
		НР - 98%, СП - 8%			1896,21	19,62	1896,21	19,62		325,26	
267	261-302-0119 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, размер 150х100 мм	м2	1	4661,00	--	4661,00	--	4661,00	--	5033,88
		СП - 8%			--	--	--	--		372,88	
268	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	0,1	47490,40	2595,51	4749,04	259,55	1580,40	2302,29	7615,44
		НР - 76%, СП - 8%			29090,88	1202,40	2909,09	120,24		564,11	
269	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,1	22818,00	--	2281,80	--	2281,80	--	2464,34
		СП - 8%			--	--	--	--		182,54	
270	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	4,9	894,10	4,03	4381,09	19,75	3909,56	446,49	5213,80
		НР - 98%, СП - 8%			92,20	0,78	451,78	3,82		386,22	
				BE49							
271	1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,5	9414,51	72,28	32950,79	252,99	23493,40	9122,85	45439,53
		НР - 98%, СП - 8%			2629,83	29,89	9204,40	104,62		3365,88	
272	1120-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка	м2	0,2	11159,47	57,35	2231,89	11,47	1738,85	476,53	2925,10
		НР - 98%, СП - 8%			2407,83	23,47	481,57	4,69		216,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
273	1120-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 200х200 мм. Установка	решетка	1	2188,24	75,40	2188,24	75,40	216,63	1877,51	4391,01
		НР - 98%, СП - 8%			1896,21	19,62	1896,21	19,62		325,26	
274	261-302-0119 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, размер 150х100 мм	м2	1	4661,00	--	4661,00	--	4661,00	--	5033,88
		СП - 8%			--	--	--	--		372,88	
275	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	0,1	47490,40	2595,51	4749,04	259,55	1580,40	2302,29	7615,44
		НР - 76%, СП - 8%			29090,88	1202,40	2909,09	120,24		564,11	
276	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,1	22818,00	--	2281,80	--	2281,80	--	2464,34
		СП - 8%			--	--	--	--		182,54	
277	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	4,9	894,10	4,03	4381,09	19,75	3909,56	446,49	5213,80
		НР - 98%, СП - 8%			92,20	0,78	451,78	3,82		386,22	
				ВЕ50							
278	1120-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,6	9177,47	57,35	51393,83	321,16	37588,82	13342,95	69915,72
		НР - 98%, СП - 8%			2407,83	23,47	13483,85	131,43		5178,94	
279	1120-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка	м2	0,2	11159,47	57,35	2231,89	11,47	1738,85	476,53	2925,10
		НР - 98%, СП - 8%			2407,83	23,47	481,57	4,69		216,67	
280	1120-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 200х200 мм. Установка	решетка	1	2188,24	75,40	2188,24	75,40	216,63	1877,51	4391,01
		НР - 98%, СП - 8%			1896,21	19,62	1896,21	19,62		325,26	
281	261-302-0120 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, размер 200х200 мм	м2	1	4767,00	--	4767,00	--	4767,00	--	5148,36
		СП - 8%			--	--	--	--		381,36	
282	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	0,1	47490,40	2595,51	4749,04	259,55	1580,40	2302,29	7615,44
		НР - 76%, СП - 8%			29090,88	1202,40	2909,09	120,24		564,11	
283	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,1	22818,00	--	2281,80	--	2281,80	--	2464,34
		СП - 8%			--	--	--	--		182,54	
284	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	4,9	894,10	4,03	4381,09	19,75	3909,56	446,49	5213,80
		НР - 98%, СП - 8%			92,20	0,78	451,78	3,82		386,22	
				В1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
285	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентиляторы, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	11050,88	219,90	11050,88	219,90	971,78	9708,72	22420,37
		НР - 98%; СП - 8%			9859,20	47,66	9859,20	47,66		1660,77	
286	246-401-0419 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВКП-50-30-4Е (220В), ГОСТ 7402-84 Р 1,70 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 4550 м3/ч, 220 В	комплект	1	198511,00	--	198511,00	--	198511,00	--	214391,88
		СП - 8%			--	--	--	--		15880,88	
287	246-303-0104 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали	шт.	2	26148,00	--	52296,00	--	52296,00	--	56479,68
		СП - 8%			--	--	--	--		4183,68	
288	1120-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вставки-гибкие к вентиляторам. Установка	м2	0,25714	10070,90	41,98	2589,63	10,80	53,93	2479,34	5474,49
		НР - 98%; СП - 8%			9819,16	19,62	2524,90	5,05		405,52	
289	246-305-0103 РСНБ РК 2022	Гибкая вставка к вентиляторам диам. 315 мм	шт.	2	9608,00	--	19216,00	--	19216,00	--	20753,28
		СП - 8%			--	--	--	--		1537,28	
290	1120-1001-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Глушители шума вентиляционных установок. Установка	глушитель шума	1	2977,99	70,78	2977,99	70,78	227,73	2645,12	6072,96
		НР - 98%; СП - 8%			2679,48	19,62	2679,48	19,62		449,85	
291	246-201-0303 РСНБ РК 2022	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели ГТП 500х300х900	шт.	1	61097,00	--	61097,00	--	61097,00	--	65984,76
		СП - 8%			--	--	--	--		4887,76	
292	1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Клапаны обратные. Установка	клапан	1	2160,83	61,18	2160,83	61,18	307,53	1775,51	4251,25
		НР - 98%; СП - 8%			1792,12	19,62	1792,12	19,62		314,91	
293	246-302-0203 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП, сечением 500х300 мм	шт.	1	28531,00	--	28531,00	--	28531,00	--	30813,48
		СП - 8%			--	--	--	--		2282,48	
294	1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер до 200х100 мм. Установка	решетка	12	2218,44	75,40	26621,28	904,80	2961,96	22530,12	53083,56
		НР - 98%; СП - 8%			1896,21	19,62	22754,52	235,44		3932,16	
295	261-302-0120 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, размер 200х150 мм	м2	12	4767,00	--	57204,00	--	57204,00	--	61780,32
		СП - 8%			--	--	--	--		4576,32	
296	1120-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	27,2	10795,78	53,46	293645,22	1454,11	235523,45	56116,59	377742,72
		НР - 98%; СП - 8%			2083,37	21,84	56667,66	594,05		27980,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
297	1120-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8	9177,47	57,35	73419,76	458,80	53698,32	19061,36	99879,60
		НР - 98%, СП - 8%			2407,83	23,47	19262,64	187,76		7398,48	
298	1120-0701-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1600 мм, ЗП.00.000-01. Установка над шахтами	зонт	1	16130,04	77,92	16130,04	77,92	14637,91	1405,15	18938,01
		НР - 98%, СП - 8%			1414,21	19,62	1414,21	19,62		1402,82	
299	1120-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка	м2	1,7	11159,47	57,35	18971,10	97,50	14780,29	4050,54	24863,37
		НР - 98%, СП - 8%			2407,83	23,47	4093,31	39,90		1841,73	
300	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	1,6	47490,40	2595,51	75984,64	4152,82	25286,41	36836,62	121846,96
		НР - 76%, СП - 8%			29090,88	1202,40	46545,41	1923,84		9025,70	
301	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	1,6	22818,00	--	36508,80	--	36508,80	--	39429,50
		СП - 8%			--	--	--	--		2920,70	
302	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	12	894,10	4,03	10729,20	48,36	9574,44	1093,44	12768,48
		НР - 98%, СП - 8%			92,20	0,78	1106,40	9,36		945,84	
				В2							
303	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентиляторы, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	11050,88	219,90	11050,88	219,90	971,78	9708,72	22420,37
		НР - 98%; СП - 8%			9859,20	47,66	9859,20	47,66		1660,77	
304	246-401-0205 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный высоконапорный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К315/1, ГОСТ 7402-84 Р 0,55 кВт, n 3000 об/мин, Qmax 2130 м3/ч	комплект	1	161758,00	--	161758,00	--	161758,00	--	174698,64
		СП - 8%			--	--	--	--		12940,64	
305	246-303-0104 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали	шт.	1	26148,00	--	26148,00	--	26148,00	--	28239,84
		СП - 8%			--	--	--	--		2091,84	
306	1120-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вставки гибкие к вентиляторам. Установка	м2	0,25714	10070,90	41,98	2589,63	10,80	53,93	2479,34	5474,49
		НР - 98%, СП - 8%			9819,16	19,62	2524,90	5,05		405,52	
307	246-305-0103 РСНБ РК 2022	Гибкая вставка к вентиляторам диам. 315 мм	шт.	2	9608,00	--	19216,00	--	19216,00	--	20753,28
		СП - 8%			--	--	--	--		1537,28	
308	1120-1001-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Глушители шума вентиляционных установок. Установка	глушитель шума	1	2977,99	70,78	2977,99	70,78	227,73	2645,12	6072,96
		НР - 98%, СП - 8%			2679,48	19,62	2679,48	19,62		449,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
309	246-201-0301 РСНБ РК 2022	Шумоглушитель для каналов модели диам. 315х900	шт.	1	42337,00	--	42337,00	--	42337,00	--	45723,96
		СП - 8%;			--	--	--	--		3386,96	
310	1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Клапаны обратные. Установка	клапан	1	2160,83	61,18	2160,83	61,18	307,53	1775,51	4251,25
		НР - 98%; СП - 8%;			1792,12	19,62	1792,12	19,62		314,91	
311	246-302-0202 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КО, диам. 315 мм	шт.	1	24109,00	--	24109,00	--	24109,00	--	26037,72
		СП - 8%;			--	--	--	--		1928,72	
312	1120-0701-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Зонты вытяжной из листовой стали прямоугольного сечения, 1500х900х900 мм. Установка над шахтами	зонт	1	67707,09	297,90	67707,09	297,90	62119,83	5268,74	78813,90
		НР - 98%; СП - 8%;			5289,36	86,91	5289,36	86,91		5838,07	
313	1120-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	19,2	10795,78	53,46	207278,98	1026,43	166251,85	39611,71	266641,92
		НР - 98%; СП - 8%			2083,37	21,84	40000,70	419,33		19751,23	
314	1120-0701-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1600 мм, ЗП.00.000-01. Установка над шахтами	зонт	1	16130,04	77,92	16130,04	77,92	14637,91	1405,15	18938,01
		НР - 98%; СП - 8%			1414,21	19,62	1414,21	19,62		1402,82	
315	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	1,4	47490,40	2595,51	66486,56	3633,71	22125,62	32232,05	106616,09
		НР - 76%; СП - 8%			29090,88	1202,40	40727,23	1683,36		7897,48	
316	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	1,4	22818,00	--	31945,20	--	31945,20	--	34500,82
		СП - 8%			--	--	--	--		2555,62	
317	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	8	894,10	4,03	7152,80	32,24	6382,96	728,96	8512,32
		НР - 98%; СП - 8%			92,20	0,78	737,60	6,24		630,56	
				В3							
318	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентиляторы, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	11050,88	219,90	11050,88	219,90	971,78	9708,72	22420,37
		НР - 98%; СП - 8%			9859,20	47,66	9859,20	47,66		1660,77	
319	246-401-0205 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный высоконапорный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К315/1, ГОСТ 7402-84 Р 0,55 кВт, n 3000 об/мин, Qmax 2130 м3/ч	комплект	1	161758,00	--	161758,00	--	161758,00	--	174698,64
		СП - 8%			--	--	--	--		12940,64	
320	246-303-0104 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали	шт.	2	26148,00	--	52296,00	--	52296,00	--	56479,68
		СП - 8%			--	--	--	--		4183,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
321	1120-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вставки гибкие к вентиляторам. Установка	м2	0,25714	10070,90	41,98	2589,63	10,80	53,93	2479,34	5474,49
		НР - 98%, СП - 8%			9819,16	19,62	2524,90	5,05		405,52	
322	246-305-0103 РСНБ РК 2022	Гибкая вставка к вентиляторам диам. 315 мм	шт.	2	9608,00	--	19216,00	--	19216,00	--	20753,28
		СП - 8%			--	--	--	--		1537,28	
323	1120-1001-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Глушители шума вентиляционных установок. Установка	глушитель шума	1	2977,99	70,78	2977,99	70,78	227,73	2645,12	6072,96
		НР - 98%, СП - 8%			2679,48	19,62	2679,48	19,62		449,85	
324	246-201-0301 РСНБ РК 2022	Шумоглушитель для каналов модели диам. 315х900	шт.	1	42337,00	--	42337,00	--	42337,00	--	45723,96
		СП - 8%			--	--	--	--		3386,96	
325	1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Клапаны обратные. Установка	клапан	1	2160,83	61,18	2160,83	61,18	307,53	1775,51	4251,25
		НР - 98%, СП - 8%			1792,12	19,62	1792,12	19,62		314,91	
326	246-302-0202 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КО, диам. 315 мм	шт.	1	24109,00	--	24109,00	--	24109,00	--	26037,72
		СП - 8%			--	--	--	--		1928,72	
327	1120-0701-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Зонты вытяжной из листовой стали прямоугольного сечения, 1100х900х900 мм. Установка над шахтами	зонт	2	67707,09	297,90	135414,18	595,80	124239,66	10537,48	157627,80
		НР - 98%, СП - 8%			5289,36	86,91	10578,72	173,82		11676,14	
328	1120-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	17,6	9177,47	57,35	161523,47	1009,36	118136,30	41934,99	219735,12
		НР - 98%, СП - 8%			2407,83	23,47	42377,81	413,07		16276,66	
329	1120-0701-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1600 мм, ЗП.00.000-01. Установка над шахтами	зонт	1	16130,04	77,92	16130,04	77,92	14637,91	1405,15	18938,01
		НР - 98%, СП - 8%			1414,21	19,62	1414,21	19,62		1402,82	
330	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	1,2	47490,40	2595,51	56988,48	3114,61	18964,81	27627,47	91385,22
		НР - 76%, СП - 8%			29090,88	1202,40	34909,06	1442,88		6769,27	
331	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	1,2	22818,00	--	27381,60	--	27381,60	--	29572,13
		СП - 8%			--	--	--	--		2190,53	
332	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	9	894,10	4,03	8046,90	36,27	7180,83	820,08	9576,36
		НР - 98%, СП - 8%			92,20	0,78	829,80	7,02		709,38	
				В4							
333	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентиляторы, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	11050,88	219,90	11050,88	219,90	971,78	9708,72	22420,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%, СП - 8%			9859,20	47,66	9859,20	47,66		1660,77	
334	246-401-0205 РСНБ РК 2022	**Вентилятор канальный высоконапорный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К200/1, ГОСТ 7402-84 Р 0,55 кВт, n 3000 об/мин, Qmax 2130 м3/ч**	комплект	1	161758,00	--	161758,00	--	161758,00	--	174698,64
		СП - 8%			--	--	--	--		12940,64	
335	1120-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Вставки гибкие к вентиляторам. Установка**	м2	0,25714	10070,90	41,98	2589,63	10,80	53,93	2479,34	5474,49
		НР - 98%, СП - 8%			9819,16	19,62	2524,90	5,05		405,52	
336	246-305-0101 РСНБ РК 2022	**Гибкая вставка к вентиляторам диам. 200 мм**	шт.	2	7883,00	--	15766,00	--	15766,00	--	17027,28
		СП - 8%			--	--	--	--		1261,28	
337	1120-1001-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Глушители шума вентиляционных установок. Установка**	глушитель шума	1	2977,99	70,78	2977,99	70,78	227,73	2645,12	6072,96
		НР - 98%, СП - 8%			2679,48	19,62	2679,48	19,62		449,85	
338	246-201-0301 РСНБ РК 2022	**Шумоглушитель для каналов модели диам. 200х900**	шт.	1	42337,00	--	42337,00	--	42337,00	--	45723,96
		СП - 8%			--	--	--	--		3386,96	
339	1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Клапаны обратные. Установка**	клапан	1	2160,83	61,18	2160,83	61,18	307,53	1775,51	4251,25
		НР - 98%, СП - 8%			1792,12	19,62	1792,12	19,62		314,91	
340	246-302-0201 РСНБ РК 2022	**Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КО, диам. 200 мм**	шт.	1	18354,00	--	18354,00	--	18354,00	--	19822,32
		СП - 8%			--	--	--	--		1468,32	
341	1120-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 200х200 мм. Установка**	решетка	6	2188,24	75,40	13129,44	452,40	1299,78	11265,06	26346,06
		НР - 98%, СП - 8%			1896,21	19,62	11377,26	117,72		1951,56	
342	261-302-0119 РСНБ РК 2022	**Решетки жалюзийные, размер 150х100 мм**	м2	6	4661,00	--	27966,00	--	27966,00	--	30203,28
		СП - 8%			--	--	--	--		2237,28	
343	1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	1,8	9414,51	72,28	16946,12	130,10	12082,33	4691,75	23368,90
		НР - 98%, СП - 8%			2629,83	29,89	4733,69	53,80		1731,02	
344	1120-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	7	9177,47	57,35	64242,29	401,45	46986,03	16678,69	87394,65
		НР - 98%, СП - 8%			2407,83	23,47	16854,81	164,29		6473,67	
345	1120-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	3,14	9773,35	73,12	30688,32	229,60	22201,05	8185,70	41983,94
		НР - 98%, СП - 8%			2629,83	30,28	8257,67	95,08		3109,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
346	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	0,3	47490,40	2595,51	14247,12	778,65	4741,21	6906,87	22846,31
		НР - 76%, СП - 8%			29090,88	1202,40	8727,26	360,72		1692,32	
347	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,3	22818,00	--	6845,40	--	6845,40	--	7393,03
		СП - 8%			--	--	--	--		547,63	
348	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	7	894,10	4,03	6258,70	28,21	5585,09	637,84	7448,28
		НР - 98%, СП - 8%			92,20	0,78	645,40	5,46		551,74	
				B5							
349	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентиляторы, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	11050,88	219,90	11050,88	219,90	971,78	9708,72	22420,37
		НР - 98%, СП - 8%			9859,20	47,66	9859,20	47,66		1660,77	
350	246-401-0205 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный высоконапорный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К200/1, ГОСТ 7402-84 Р 0,55 кВт, n 3000 об/мин, Qmax 2130 м3/ч	комплект	1	161758,00	--	161758,00	--	161758,00	--	174698,64
		СП - 8%			--	--	--	--		12940,64	
351	1120-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вставки гибкие к вентиляторам. Установка	м2	0,25714	10070,90	41,98	2589,63	10,80	53,93	2479,34	5474,49
		НР - 98%, СП - 8%			9819,16	19,62	2524,90	5,05		405,52	
352	246-305-0101 РСНБ РК 2022	Гибкая вставка к вентиляторам диам. 200 мм	шт.	2	7883,00	--	15766,00	--	15766,00	--	17027,28
		СП - 8%			--	--	--	--		1261,28	
353	1120-1001-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Глушители шума вентиляционных установок. Установка	глушитель шума	1	2977,99	70,78	2977,99	70,78	227,73	2645,12	6072,96
		НР - 98%, СП - 8%			2679,48	19,62	2679,48	19,62		449,85	
354	246-201-0301 РСНБ РК 2022	Шумоглушитель для каналов модели диам. 200х900	шт.	1	42337,00	--	42337,00	--	42337,00	--	45723,96
		СП - 8%			--	--	--	--		3386,96	
355	1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Клапаны обратные. Установка	клапан	1	2160,83	61,18	2160,83	61,18	307,53	1775,51	4251,25
		НР - 98%, СП - 8%			1792,12	19,62	1792,12	19,62		314,91	
356	246-302-0201 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КО, диам. 200 мм	шт.	1	18354,00	--	18354,00	--	18354,00	--	19822,32
		СП - 8%			--	--	--	--		1468,32	
357	1120-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 200х200 мм. Установка	решетка	9	2188,24	75,40	19694,16	678,60	1949,67	16897,59	39519,09
		НР - 98%, СП - 8%			1896,21	19,62	17065,89	176,58		2927,34	
358	261-302-0119 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, размер 150х100 мм	м2	9	4661,00	--	41949,00	--	41949,00	--	45304,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%;			--	--	--	--		3355,92	
359	1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3	9414,51	72,28	28243,53	216,84	20137,20	7819,59	38948,16
		НР - 98%; СП - 8%;			2629,83	29,89	7889,49	89,67		2885,04	
360	1120-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,5	9177,47	57,35	68831,02	430,12	50342,18	17870,03	93637,12
		НР - 98%; СП - 8%;			2407,83	23,47	18058,72	176,02		6936,07	
361	1120-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,9	9773,35	73,12	38116,07	285,17	27574,56	10166,95	52145,66
		НР - 98%; СП - 8%;			2629,83	30,28	10256,34	118,09		3862,64	
362	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	0,3	47490,40	2595,51	14247,12	778,65	4741,21	6906,87	22846,31
		НР - 76%; СП - 8%			29090,88	1202,40	8727,26	360,72		1692,32	
363	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,3	22818,00	--	6845,40	--	6845,40	--	7393,03
		СП - 8%			--	--	--	--		547,63	
364	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	7	894,10	4,03	6258,70	28,21	5585,09	637,84	7448,28
		НР - 98%; СП - 8%			92,20	0,78	645,40	5,46		551,74	
				П1							
365	1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	84694,73	4202,83	84694,73	4202,83	6842,64	73415,45	170758,99
		НР - 98%; СП - 8%			73649,26	1264,46	73649,26	1264,46		12648,81	
366	514-401-0103 РСНБ РК 2022	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS021s-R-FHVS расход воздуха 2100 м3/ч, 500 Па	комплект	1	1290735,00	--	1290735,00	--		--	1290735,00
					--	--	--	--	1290735,00	--	
367	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	92	2573,65	27,33	236775,80	2514,36	180638,32	53487,88	313484,48
		НР - 98%; СП - 8%			582,86	10,40	53623,12	956,80		23220,80	
368	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	92	938,24	109,00	86318,08	10028,00	35199,20	34791,64	130798,24
		НР - 76%; СП - 8%			446,64	50,95	41090,88	4687,40		9688,52	
369	234-303-0310 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	92	456,00	--	41952,00	--	41952,00	--	45308,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3356,16	
370	1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер до 200х100 мм. Установка	решетка	12	2218,44	75,40	26621,28	904,80	2961,96	22530,12	53083,56
		НР - 98%, СП - 8%			1896,21	19,62	22754,52	235,44		3932,16	
371	261-302-0120 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, размер 200х150 мм	м2	12	4767,00	--	57204,00	--	57204,00	--	61780,32
		СП - 8%			--	--	--	--		4576,32	
372	1120-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	26,2	10795,78	53,46	282849,44	1400,65	226864,50	54053,48	363855,12
		НР - 98%, СП - 8%			2083,37	21,84	54584,29	572,21		26952,20	
373	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	9,2	47490,40	2595,51	436911,68	23878,69	145396,89	211810,59	700620,02
		НР - 76%, СП - 8%			29090,88	1202,40	267636,10	11062,08		51897,75	
374	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	9,2	22818,00	--	209925,60	--	209925,60	--	226719,65
		СП - 8%			--	--	--	--		16794,05	
375	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	110,4	894,10	4,03	98708,64	444,91	88084,85	10059,65	117470,02
		НР - 98%, СП - 8%			92,20	0,78	10178,88	86,11		8701,73	
376	1120-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздухозабор, размер 400х400 мм. Установка	шт	1	2239,83	75,40	2239,83	75,40	268,22	1877,51	4446,73
		НР - 98%, СП - 8%			1896,21	19,62	1896,21	19,62		329,39	
377	261-302-0120 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, размер 400х400 мм	м2	2	4767,00	--	9534,00	--	9534,00	--	10296,72
		СП - 8%			--	--	--	--		762,72	
				П2							
378	1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	84694,73	4202,83	84694,73	4202,83	6842,64	73415,45	170758,99
		НР - 98%, СП - 8%			73649,26	1264,46	73649,26	1264,46		12648,81	
379	514-401-0103 РСНБ РК 2022	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS021s-R-FHVS расход воздуха 2100 м3/ч, 500 Па	комплект	1	1290735,00	--	1290735,00	--		--	1290735,00
					--	--	--	--	1290735,00	--	
380	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	8	2573,65	27,33	20589,20	218,64	15707,68	4651,12	27259,52
		НР - 98%, СП - 8%			582,86	10,40	4662,88	83,20		2019,20	
381	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	8	938,24	109,00	7505,92	872,00	3060,80	3025,36	11373,76
		НР - 76%, СП - 8%			446,64	50,95	3573,12	407,60		842,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
382	234-303-0310 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	8	456,00	--	3648,00	--	3648,00	--	3939,84
		СП - 8%			--	--	--	--		291,84	
383	1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер до 200х100 мм. Установка	решетка	9	2218,44	75,40	19965,96	678,60	2221,47	16897,59	39812,67
		НР - 98%, СП - 8%			1896,21	19,62	17065,89	176,58		2949,12	
384	261-302-0120 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, размер 200х150 мм	м2	5	4767,00	--	23835,00	--	23835,00	--	25741,80
		СП - 8%			--	--	--	--		1906,80	
385	261-302-0119 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, размер 150х150 мм	м2	4	4661,00	--	18644,00	--	18644,00	--	20135,52
		СП - 8%			--	--	--	--		1491,52	
386	1120-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	30,4	10795,78	53,46	328191,71	1625,19	263232,07	62718,54	422183,04
		НР - 98%, СП - 8%			2083,37	21,84	63334,45	663,94		31272,78	
387	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	2,2	47490,40	2595,51	104478,88	5710,12	34768,82	50650,36	167539,57
		НР - 76%, СП - 8%			29090,88	1202,40	63999,94	2645,28		12410,33	
388	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	2,2	22818,00	--	50199,60	--	50199,60	--	54215,57
		СП - 8%			--	--	--	--		4015,97	
389	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	26,4	894,10	4,03	23604,24	106,39	21063,77	2405,57	28090,66
		НР - 98%, СП - 8%			92,20	0,78	2434,08	20,59		2080,85	
390	1120-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздухозабор, размер 400х400 мм. Установка	шт	1	2239,83	75,40	2239,83	75,40	268,22	1877,51	4446,73
		НР - 98%, СП - 8%			1896,21	19,62	1896,21	19,62		329,39	
391	261-302-0120 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, размер 400х400 мм	м2	2	4767,00	--	9534,00	--	9534,00	--	10296,72
		СП - 8%			--	--	--	--		762,72	
		Теплый пол									
392	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	124	2189,34	27,33	271478,16	3388,92	195814,60	72092,36	371056,36
		НР - 98%, СП - 8%			582,86	10,40	72274,64	1289,60		27485,84	
393	242-202-0103 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	6	27264,00	--	163584,00	--	163584,00	--	176670,72
		СП - 8%			--	--	--	--		13086,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
394	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex *НР - 76%, СП - 8%*	м трубопровода	124	938,24 446,64	109,00 50,95	116341,76 55383,36	13516,00 6317,80	47442,40	46893,08 13058,44	176293,28
395	234-303-0307 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 26 мм *СП - 8%*	м	124	380,00 --	-- --	47120,00 --	-- --	47120,00	-- 3769,60	50889,60
396	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%, СП - 8%*	м2	8	116,56 65,75	3,06 0,39	932,48 526,00	24,48 3,12	382,00	365,12 103,84	1401,44
397	1113-0301-1705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03 *НР - 69%, СП - 8%*	м2	8	564,30 50,88	7,80 1,57	4514,40 407,04	62,40 12,56	4044,96	289,52 384,32	5188,24
398	1116-0501-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка *НР - 98%, СП - 8%*	м трубопровода	126	1473,52 1459,10	2,74 0,29	185663,52 183846,60	345,24 36,54	1471,68	180205,20 29269,80	395138,52
399	241-205-0112 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-II; 18x2,0 *СП - 8%*	м	126	417,00 --	-- --	52542,00 --	-- --	52542,00	-- 4203,36	56745,36
400	1118-1101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Коллектор с интегрированным смесительным узлом для работы в "ручном" режиме (на 2 контура). Сборка и установка подающего узла *НР - 98%, СП - 8%*	1 узел	2	7795,74 6471,11	129,98 58,87	15591,48 12942,22	259,96 117,74	2389,30	12798,76 2271,22	30661,46
401	244-302-0201 РСНБ РК 2022	Коллектор системы для теплых полов, модель TMIX-M, типа Termotech *СП - 8%*	шт.	2	317184,00 --	-- --	634368,00 --	-- --	634368,00	-- 50749,44	685117,44
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**12655874,96**	**128124,66**	**7573439,38**	**2211994,53**	**15850781,53**
		Стоимость оборудования	Тенге				**2372840,92**	**53771,37**	**2581470,00**	**982912,04**	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**2581470,00**				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2581470,00**				
		Материалы	Тенге				**4541253,72**				
		Всего заработная плата	Тенге				**425174,31**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**754626,49**			
		Накладные расходы	Тенге				**3318844,60**				
		Сметная прибыль	Тенге				**573450,05**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**409175,64**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**5523879,41**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**397,00**
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					**754626,49**			
		Материалы	Тенге				**5533151,24**				
		Всего заработная плата	Тенге				**3829420,79**				
			Тенге					**1671985,80**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				1638544,52				
		Сметная прибыль	Тенге				573736,36				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7745432,12				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								960,00
		Сметная заработная плата	Тенге					1671985,80			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				15850781,53				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1357,00
		Сметная заработная плата	Тенге					2426612,29			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								61586814,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6875155,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					300613,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					111565,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						30548159,00		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						14134235,00		
		- Накладные расходы	Тенге							6213643,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							3515009,00	
		Итого									61 586 814
		Временные здания и сооружения	1,2%								569 431
		Итого									62 156 245
		Зимние	1,35%								648 297
		Итого									62 804 542
		Непредвиденные работы и затраты	2%								973 406
		Итого									63 777 948
		В том числе в текущ.ценах на 2022г.	1								63 777 948
		НДС	12%								7 653 354
		Всего по акту с НДС									71 431 302
		ИТОГО со скидкой:									**65 882 433**

Подрядчик

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Нукушев М.Т.

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Заказчик

КГУ "«Отдел Образования Жамбылского района Алматинской области

Алтынбекова С.А.

Место печати (при наличии)

ТОО "TN Stroy" Бейсенбаев Т.Б.

(должность,фамилия,имя,отчество индивидуальный идентификационный

ТОО "Темиржазык-стройпроект" Асанбаев Е.М.

(должность,фамилия,имя,отчество индивидуальный идентификационный

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик: КГУ "«Отдел Образования по Жамбылскому району Управление образования Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Стройка - Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа им. Т.Сарсенбекова" в с.Самсы Жамбылского района Алматинской области
Объект - Здание школы

Договор подряда(контракт) № 813/2 от 20.06.2022 г.

Акт выполненных работ№17
на №2-1-3 Водопровод, канализация

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод холодной воды -В1-										
1	1116-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка /ввод/**	м трубопровода	3		5436,18	81,38	16308,54	244,14	12132,51	3926,79	21854,16
		НР - 98%, СП - 8%				1310,63	25,01	3931,89	75,03		1618,83	
2	1116-0401-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка /футляр/**	м трубопровода	1		40558,83	326,04	40558,83	326,04	36406,80	3833,18	47943,37
		НР - 98%, СП - 8%				3825,99	85,42	3825,99	85,42		3551,36	
3	1116-0301-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	11		5806,82	73,65	63875,02	810,15	51852,13	11297,99	81186,82
		НР - 98%, СП - 8%				1019,34	28,71	11212,74	315,81		6013,81	
4	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	135		4302,19	55,08	580795,65	7435,80	458643,60	115303,50	751786,65
		НР - 98%, СП - 8%				849,75	21,78	114716,25	2940,30		55687,50	
5	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	27		3133,10	31,31	84593,70	845,37	65891,61	17821,62	110608,47
		НР - 98%, СП - 8%				661,36	12,17	17856,72	328,59		8193,15	
6	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	12		2788,26	31,31	33459,12	375,72	25147,08	7920,72	44690,28
		НР - 98%, СП - 8%				661,36	12,17	7936,32	146,04		3310,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	54	2412,79	31,31	130290,66	1690,74	92886,48	35643,24	179208,72
		НР - 98%; СП - 8%			661,36	12,17	35713,44	657,18		13274,82	
8	1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	173	2315,42	31,31	400567,66	5416,63	280735,75	114190,38	555938,96
		НР - 98%; СП - 8%			661,36	12,17	114415,28	2105,41		41180,92	
9	242-204-0504 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной муфтовый 15ч8р2 для воды, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	9638,00	--	9638,00	--	9638,00	--	10409,04
		СП - 8%			--	--	--	--		771,04	
10	242-204-0503 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной муфтовый 15ч8р2 для воды, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	8434,00	--	16868,00	--	16868,00	--	18217,44
		СП - 8%			--	--	--	--		1349,44	
11	242-204-0502 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной муфтовый 15ч8р2 для воды, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	5	7217,00	--	36085,00	--	36085,00	--	38971,80
		СП - 8%			--	--	--	--		2886,80	
12	242-204-0501 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной муфтовый 15ч8р2 для воды, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	70	6586,00	--	461020,00	--	461020,00	--	497901,60
		СП - 8%			--	--	--	--		36881,60	
13	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	5599,23	391,84	5599,23	391,84	515,95	4682,78	11104,57
		НР - 98%; СП - 8%			4691,44	86,91	4691,44	86,91		822,56	
14	242-101-1203 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином модели 6100, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	1	56661,00	--	56661,00	--	56661,00	--	61193,88
		СП - 8%			--	--	--	--		4532,88	
15	1116-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	5	848,24	--	4241,20	--	1297,50	2884,85	7696,15
		НР - 98%; СП - 8%			588,74	--	2943,70	--		570,10	
16	242-204-0501 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной муфтовый 15ч8р2 для воды, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	10	6586,00	--	65860,00	--	65860,00	--	71128,80
		СП - 8%			--	--	--	--		5268,80	
17	261-301-0329 РСНБ РК 2022	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79	м	100	1328,00	--	132800,00	--	132800,00	--	143424,00
		СП - 8%			--	--	--	--		10624,00	
18	1116-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	9	44054,00	174,49	396486,00	1570,41	379019,52	16097,40	445590,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%, СП - 8%			1766,23	58,87	15896,07	529,83		33006,69	
19	248-305-0409 РСНБ РК 2022	Огнетушитель хим-воздушно-пенный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОХВП 10 зимний от t - 40 С до + 50 С	шт.	18	20250,00	--	364500,00	--	364500,00	--	393660,00
		СП - 8%			--	--	--	--		29160,00	
20	248-307-0105 РСНБ РК 2022	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОБ/НОК	шт.	9	23463,00	--	211167,00	--	211167,00	--	228060,36
		СП - 8%			--	--	--	--		16893,36	
21	1122-0601-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	1582889,36	51850,02	4748,67	155,55	3385,55	1196,29	6420,55
		НР - 99%, СП - 8%			402524,64	264,93	1207,57	0,79		475,60	
22	1122-0601-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	5022592,80	370215,31	5022,59	370,21	4015,05	704,00	6184,72
		НР - 99%, СП - 8%			637330,68	73784,79	637,33	73,78		458,13	
23	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	105	1269,09	1,52	133254,45	159,60	15075,90	94477,95	245950,95
		НР - 80%, СП - 8%			1123,99	0,75	118018,95	78,75		18218,55	
24	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Упор бетонный. Устройство	м3	0,05	34559,28	1729,62	1727,96	86,48	1223,41	399,00	2297,12
		НР - 91%, СП - 8%			8361,36	407,94	418,07	20,40		170,16	
25	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром до 65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,412	90281,17	--	37195,84	--	989,44	35844,33	78883,38
		НР - 99%, СП - 8%			87879,60	--	36206,40	--		5843,21	
		Водомерный узел /в столовой/									
26	1116-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	31134,69	664,44	31134,69	664,44	15132,85	15201,01	50042,56
		НР - 98%, СП - 8%			15337,40	173,83	15337,40	173,83		3706,86	
27	244-301-0205 РСНБ РК 2022	Счетчик, с импульсным выходом, DN 20, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 130°С	шт.	1	47250,00	--	47250,00	--	47250,00	--	51030,00
		СП - 8%			--	--	--	--		3780,00	
28	242-404-0805 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	17269,00	--	17269,00	--	17269,00	--	18650,52
		СП - 8%			--	--	--	--		1381,52	
29	242-207-3704 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	5629,00	--	5629,00	--	5629,00	--	6079,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		450,32	
				Демонтажные работы							
30	1215-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	85	605,06	5,44	51430,10	462,40	4125,05	33829,15	92079,65
		НР - 72 % СП - 8%			551,09	1,67	46842,65	141,95		6820,40	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3446036,91	21005,52	2873223,18	515254,18	4278193,94
							551808,21	7760,02	--	316902,85	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1658126,61				
	Материалы		Тенге				28814,41				
	Всего заработная плата		Тенге					203646,64			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1424747,00				
		Накладные расходы	Тенге				166450,72				
		Сметная прибыль	Тенге				145965,81				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1970543,14				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								126,00
		Сметная заработная плата	Тенге					203646,64			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1787910,30				
	Материалы		Тенге				1419661,78				
	Всего заработная плата		Тенге					355921,59			
		Накладные расходы	Тенге				348803,46				
		Сметная прибыль	Тенге				170937,04				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2307650,80				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								188,00
		Сметная заработная плата	Тенге					355921,59			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4278193,94				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								314,00
		Сметная заработная плата	Тенге					559568,23			
				РАЗДЕЛ 2. Горячее водоснабжение							
31	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	7	2788,26	31,31	19517,82	219,17	14669,13	4620,42	26069,33
		НР - 98%; СП - 8%			661,36	12,17	4629,52	85,19		1931,09	
32	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	11	2412,79	31,31	26540,69	344,41	18921,32	7260,66	36505,48
		НР - 98%; СП - 8%			661,36	12,17	7274,96	133,87		2704,13	
33	1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	74	2315,42	31,31	171341,08	2316,94	120083,50	48844,44	237800,48
		НР - 98%; СП - 8%			661,36	12,17	48940,64	900,58		17614,96	
34	242-303-0203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15ч8п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	3966,00	--	7932,00	--	7932,00	--	8566,56
		СП - 8%			--	--	--	--		634,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	242-303-0202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15ч8п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	2876,00	--	2876,00	--	2876,00	--	3106,08
		СП - 8%			--	--	--	--		230,08	
36	242-303-0201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15ч8п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	20	2177,00	--	43540,00	--	43540,00	--	47023,20
		СП - 8%			--	--	--	--		3483,20	
37	1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Смесители. Установка	шт.	42	1409,54	0,16	59200,68	6,72	1496,88	56543,34	125003,34
		НР - 98%; СП - 8%			1373,74	--	57697,08	--		9259,32	
38	244-104-0404 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	30	3735,00	--	112050,00	--	112050,00	--	121014,00
		СП - 8%			--	--	--	--		8964,00	
39	244-104-0401 РСНБ РК 2022	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	9	4235,00	--	38115,00	--	38115,00	--	41164,20
		СП - 8%			--	--	--	--		3049,20	
40	244-104-0505 РСНБ РК 2022	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	3	11439,00	--	34317,00	--	34317,00	--	37062,36
		СП - 8%			--	--	--	--		2745,36	
41	1117-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	21	15640,91	625,62	328459,11	13138,02	1294,86	314070,12	693931,56
		НР - 98%; СП - 8%			14953,63	307,31	314026,23	6453,51		51402,33	
42	513-106-0106 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	2	57722,00	--	115444,00	--		--	115444,00
					--	--	--	--	115444,00	--	
43	513-106-0104 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	2	51821,00	--	103642,00	--		--	103642,00
					--	--	--	--	103642,00	--	
44	513-106-0102 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 15 л	комплект	4	36601,00	--	146404,00	--		--	146404,00
					--	--	--	--	146404,00	--	
45	513-106-0101 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	комплект	13	32550,00	--	423150,00	--		--	423150,00
					--	--	--	--	423150,00	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	15	1269,09	1,52	19036,35	22,80	2153,70	13496,85	35135,85
		НР - 88%; СП - 8%			1123,99	0,75	16859,85	11,25		2602,65	
47	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	30	938,24	109,00	28147,20	3270,00	11478,00	11345,10	42651,60
		НР - 76%; СП - 8%			446,64	50,95	13399,20	1528,50		3159,30	
48	234-303-0209 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	7	289,00	--	2023,00	--	2023,00	--	2184,84
		СП - 8%			--	--	--	--		161,84	
49	234-303-0207 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	11	225,00	--	2475,00	--	2475,00	--	2673,00
		СП - 8%			--	--	--	--		198,00	
50	234-303-0205 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 15 мм	м	12	201,00	--	2412,00	--	2412,00	--	2604,96
		СП - 8%			--	--	--	--		192,96	
51	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	92	126,72	1,54	11658,24	141,68	69,00	11218,48	24706,60
		НР - 98%; СП - 8%			124,43	--	11447,56	--		1829,88	
52	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром до 65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,092	90281,17	--	8305,87	--	220,95	8004,07	17614,74
		НР - 99%; СП - 8%			87879,60	--	8084,92	--		1304,80	
				Водомерный узел /в столовой/							
53	1116-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	31134,69	664,44	31134,69	664,44	15132,85	15201,01	50042,56
		НР - 98%; СП - 8%			15337,40	173,83	15337,40	173,83		3706,86	
54	244-301-0205 РСНБ РК 2022	Счетчик, с импульсным выходом, DN 20, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 130°С	шт.	1	47250,00	--	47250,00	--	47250,00	--	51030,00
		СП - 8%			--	--	--	--		3780,00	
55	242-404-0805 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	17269,00	--	17269,00	--	17269,00	--	18650,52
		СП - 8%			--	--	--	--		1381,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	242-207-3704 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	5629,00	--	5629,00	--	5629,00	--	6079,32
		НР - 8%;			--	--	--	--		450,32	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1807869,73	20124,18	501408,19	490604,49	2419260,58
							497697,36	9286,73	788640,00	120786,36	
	Стоимость оборудования		Тенге				788640,00				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				788640,00				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				371377,42				
	Материалы		Тенге				13852,64				
	Всего заработная плата		Тенге					39883,72			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				315888,00				
		Накладные расходы	Тенге				32846,02				
		Сметная прибыль	Тенге				32337,79				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				436561,23				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23,00
		Сметная заработная плата	Тенге					39883,72			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				647852,31				
	Материалы		Тенге				171667,54				
	Всего заработная плата		Тенге					467100,37			
		Накладные расходы	Тенге				457758,47				
		Сметная прибыль	Тенге				88448,57				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1194059,35				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								252,00
		Сметная заработная плата	Тенге					467100,37			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2419260,58				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								275,00
		Сметная заработная плата	Тенге					506984,09			
		РАЗДЕЛ 3. Канализация -К1-									
57	1116-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	23	19528,14	73,45	449147,22	1689,35	412702,34	34661,92	522513,77
		НР - 98%; СП - 8%			1511,11	26,69	34755,53	613,87		38704,63	
58	1116-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	8	14553,49	49,53	116427,92	396,24	105041,76	10911,60	137526,72
		НР - 98%; СП - 8%			1373,74	18,05	10989,92	144,40		10187,20	
59	241-504-0102 РСНБ РК 2022	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 100 мм	шт.	10	4156,00	--	41560,00	--	41560,00	--	44884,80
		СП - 8%			--	--	--	--		3324,80	
60	241-504-0101 РСНБ РК 2022	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 50 мм	шт.	4	1847,00	--	7388,00	--	7388,00	--	7979,04
		СП - 8%			--	--	--	--		591,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 98%, СП - 85%*	м трубопровода	114	1151,19 1141,50	4,80 1,54	131235,66 130131,00	547,20 175,56	557,46	127700,52 20714,94	279651,12
62	241-203-0406 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм *СП - 85%*	м	114	832,00 --	-- --	94848,00 --	-- --	94848,00	-- 7587,84	102435,84
63	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%, СП - 85%*	м трубопровода	167	1194,51 1190,43	1,97 0,67	199483,17 198801,81	328,99 111,89	352,37	194935,76 31552,98	425971,91
64	241-203-0401 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм *СП - 85%*	м	167	344,00 --	-- --	57448,00 --	-- --	57448,00	-- 4595,84	62043,84
65	241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой *СП - 8%*	шт.	49	319,00 --	-- --	15631,00 --	-- --	15631,00	-- 1250,48	16881,48
66	241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой *СП - 8%*	шт.	45	94,00 --	-- --	4230,00 --	-- --	4230,00	-- 338,40	4568,40
67	241-208-3603 РСНБ РК 2022	Колено из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой *СП - 8%*	шт.	2	319,00 --	-- --	638,00 --	-- --	638,00	-- 51,04	689,04
68	241-208-3601 РСНБ РК 2022	Колено из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой *СП - 8%*	шт.	34	94,00 --	-- --	3196,00 --	-- --	3196,00	-- 255,68	3451,68
69	241-209-2506 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой *СП - 8%*	шт.	9	583,00 --	-- --	5247,00 --	-- --	5247,00	-- 419,76	5666,76
70	241-209-2501 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой *СП - 8%*	шт.	6	162,00 --	-- --	972,00 --	-- --	972,00	-- 77,76	1049,76
71	241-209-2504 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой *СП - 8%*	шт.	6	488,00 --	-- --	2928,00 --	-- --	2928,00	-- 234,24	3162,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	23	488,00	--	11224,00	--	11224,00	--	12121,92
		СП - 8%			--	--	--	--		897,92	
73	241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	47	147,00	--	6909,00	--	6909,00	--	7461,72
		СП - 8%			--	--	--	--		552,72	
74	241-209-2404 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	8	362,00	--	2896,00	--	2896,00	--	3127,68
		СП - 8%			--	--	--	--		231,68	
75	241-210-1102 РСНБ РК 2022	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	5	176,00	--	880,00	--	880,00	--	950,40
		СП - 8%			--	--	--	--		70,40	
76	241-212-0402 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	797,00	--	797,00	--	797,00	--	860,76
		СП - 8%			--	--	--	--		63,76	
77	241-212-0401 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	271,00	--	271,00	--	271,00	--	292,68
		СП - 8%			--	--	--	--		21,68	
78	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	6	846,00	--	5076,00	--	5076,00	--	5482,08
		СП - 8%			--	--	--	--		406,08	
79	241-220-0201 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	5	236,00	--	1180,00	--	1180,00	--	1274,40
		СП - 8%			--	--	--	--		94,40	
80	241-213-0704 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	13	125,00	--	1625,00	--	1625,00	--	1755,00
		СП - 8%			--	--	--	--		130,00	
81	241-213-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	10	44,00	--	440,00	--	440,00	--	475,20
		СП - 8%			--	--	--	--		35,20	
82	1115-0404-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	13,28	369,19	--	4902,84	--	737,30	3332,48	8894,14
		НР - 80%, СП - 8%			313,67	--	4165,54	--		658,82	
83	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Упор бетонный.Устройство	м3	0,252	34559,28	1729,62	8708,94	435,86	6166,02	2010,98	11577,51
		НР - 91%, СП - 8%			8361,36	407,94	2107,06	102,80		857,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	18	938,24	109,00	16888,32	1962,00	6886,80	6807,06	25590,96
		НР - 74%, СП - 8%			446,64	50,95	8039,52	917,10		1895,58	
85	234-303-0519 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 102 мм	м	16,5	4689,00	--	77368,50	--	77368,50	--	83557,98
		СП - 8%			--	--	--	--		6189,48	
86	234-303-0511 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 54 мм	м	3	2667,00	--	8001,00	--	8001,00	--	8641,08
		СП - 8%			--	--	--	--		640,08	
		Сопутствующие работы									
87	1146-0302-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Потолки бетонные, фундаменты. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	2	1316,82	558,51	2633,64	1117,02	--	1693,04	4672,82
		НР - 84%, СП - 8%			758,31	249,45	1516,62	498,90		346,14	
88	1146-0302-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Потолки бетонные, фундаменты. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	23	4431,56	1871,29	101925,88	43039,67	--	65611,41	180940,31
		НР - 84%, СП - 8%			2560,27	835,77	58886,21	19222,71		13403,02	
89	1146-0303-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	2,56075	151198,39	1060,65	387181,28	2716,06	167232,52	183527,57	616365,56
		НР - 84%, СП - 8%			84831,67	489,11	217232,70	1252,49		45656,71	
		Демонтажные работы									
90	1215-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	18	1410,94	8,56	25396,92	154,08	--	18244,26	47132,46
		НР - 72%, СП - 8%			1402,38	5,36	25242,84	96,48		3491,28	
91	1215-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	6	1135,40	4,28	6812,40	25,68	--	4898,04	12647,28
		НР - 72%, СП - 8%			1131,12	2,68	6786,72	16,08		936,84	
		Оборудование									
92	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Унитазы напольные. Установка	комплект	13	3382,36	83,13	43970,68	1080,69	3681,34	38930,32	89533,08
		НР - 98%, СП - 8%			3016,05	39,71	39208,65	516,23		6632,08	
93	244-101-0302 РСНБ РК 2022	Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	9	19691,00	--	177219,00	--	177219,00	--	191396,52
		СП - 8%			--	--	--	--		14177,52	
94	244-101-0304 РСНБ РК 2022	Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами L 460 мм, B 360 мм	комплект	4	19683,00	--	78732,00	--	78732,00	--	85030,56
		СП - 8%			--	--	--	--		6298,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	13	14807,00	--	192491,00	--	192491,00	--	207890,28
		СП - 8%			--	--	--	--		15399,28	
96	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	29	4222,18	126,82	122443,22	3677,78	7787,08	110592,95	251679,11
		НР - 98%, СП - 8%			3826,84	64,54	110978,36	1871,66		18642,94	
97	244-101-0104 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм	комплект	25	19859,00	--	496475,00	--	496475,00	--	536193,00
		СП - 8%			--	--	--	--		39718,00	
98	244-101-0101 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм	комплект	4	9912,00	--	39648,00	--	39648,00	--	42819,84
		СП - 8%			--	--	--	--		3171,84	
99	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	29	922,00	--	26738,00	--	26738,00	--	28877,04
		СП - 8%			--	--	--	--		2139,04	
100	1117-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Мойки на одно отделение.Установка	комплект	9	2070,98	25,89	18638,82	233,01	2566,98	15627,69	37007,82
		НР - 98%, СП - 8%			1759,87	11,98	15838,83	107,82		2741,31	
101	244-102-0501 РСНБ РК 2022	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500x600x160 мм	шт.	9	6557,00	--	59013,00	--	59013,00	--	63734,04
		СП - 8%			--	--	--	--		4721,04	
102	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	9	922,00	--	8298,00	--	8298,00	--	8961,84
		СП - 8%			--	--	--	--		663,84	
103	1117-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Раковины. Установка	комплект	1	2273,64	74,84	2273,64	74,84	285,22	1910,70	4519,09
		НР - 98%, СП - 8%			1913,58	36,11	1913,58	36,11		334,75	
104	244-102-0501 РСНБ РК 2022	Раковина РСВ-1 стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500x600x160 мм	шт.	9	6557,00	--	59013,00	--	59013,00	--	63734,04
		СП - 8%			--	--	--	--		4721,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	9	922,00	--	8298,00	--	8298,00	--	8961,84
		СП - 8%			--	--	--	--		663,84	
106	242-207-3301 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, штуцерный (Н-Н), с рычажной рукояткой, водоразборный, для воды, Т до +80°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	9	1432,00	--	12888,00	--	12888,00	--	13919,04
		СП - 8%			--	--	--	--		1031,04	
107	1117-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поддоны душевые чугунныеи стальные мелкие. Установка	комплект	3	2584,98	320,70	7754,94	962,10	964,26	6180,84	15050,64
		НР - 98%, СП - 8%			1942,86	159,47	5828,58	478,41		1114,86	
108	244-102-0802 РСНБ РК 2022	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм	шт.	3	15649,00	--	46947,00	--	46947,00	--	50702,76
		СП - 8%			--	--	--	--		3755,76	
109	1117-0101-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	5	26495,69	106,03	132478,45	530,15	124196,50	7860,00	151565,55
		НР - 98%, СП - 8%			1550,36	53,72	7751,80	268,60		11227,10	
		Демонтажные работы									
110	1215-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Унитазы. Демонтаж	прибор	7	1076,95	7,76	7538,65	54,32	--	5413,24	13988,03
		НР - 72%, СП - 8%			1069,19	4,86	7484,33	34,02		1036,14	
111	1215-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Мойка. Демонтаж	прибор	9	1739,48	21,14	15655,32	190,26	--	11220,57	29025,99
		НР - 72%, СП - 8%			1718,34	13,23	15465,06	119,07		2150,10	
112	1215-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Умывальники. Демонтаж	прибор	14	866,13	6,96	12125,82	97,44	--	8704,22	22496,46
		НР - 72%, СП - 8%			859,17	4,35	12028,38	60,90		1666,42	
		Прочие работы									
113	1219-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	1,01	3003,31	--	3033,34	--	--	2184,00	5634,74
		НР - 72%, СП - 8%			3003,31	--	3033,34	--		417,39	
114	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный. Погрузка	т	1,01	924,00	--	933,24	--		--	1007,90
		СП - 8%			--	--	--	--		74,66	
115	411-103-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	1,01	494,00	--	498,94	--		--	538,86
		СП - 8%			--	--	--	--		39,92	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**3374602,75**	**59312,74**	**2395671,45**	**862959,17**	**4576566,41**
							918186,38	**26645,10**	--	**339004,48**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2150749,00**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				181022,64				
	Всего заработная плата		Тенге					384308,87			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1556513,50				
	Транспортные расходы		Тенге				1432,00				
		Накладные расходы	Тенге				313646,87				
		Сметная прибыль	Тенге				197151,69				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2661547,59				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								249,00
		Сметная заработная плата	Тенге					384308,87			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1223853,72				
	Материалы		Тенге				658135,31				
	Всего заработная плата		Тенге					560522,61			
		Накладные расходы	Тенге				549312,30				
		Сметная прибыль	Тенге				141852,79				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1915018,81				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								291,00
		Сметная заработная плата	Тенге					560522,61			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4576566,40				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								540,00
		Сметная заработная плата	Тенге					944831,48			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**11274021,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1967692,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					100442,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					43692,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5770303,00		
		- Перевозка грузов	Тенге				1432,18				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						788640,00		
		- Накладные расходы	Тенге							1868818,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							776694,00	
		Итого									11 274 021
		Временные здания и сооружения	1,2%								125 825
		Итого									11 399 846
		Зимние	1,35%								143 251
		Итого									11 543 097
		Непредвиденные работы и затраты	2%								215 089
		Итого									11 758 186
		В том числе в текущ.ценах на 2022г.	1								11 758 186

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС	12%								1 410 982
		Всего по акту с НДС									13 169 168
		ИТОГО со скидкой:									**12 146 172**

Подрядчик

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Нукушев М.Т.

Место печати (при наличии)

Заказчик

КГУ "«Отдел Образования Жамбылского района Алматинской области

Алтынбекова С.А.

Место печати (при наличии)

ТОО "TN Stroy" Бейсенбаев Т.Б.

(должность,фамилия,имя,отчество индивидуальный идентификационный

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Темирказык-стройпроект" Асанбаев Е.М.

(должность,фамилия,имя,отчество индивидуальный идентификационный

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора: