Заказчик: КГУ "«Отдел Образования по Жамбылскому району Управление образования Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Стройка - Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа им. Т.Сарсенбекова" в с.Самсы Жамбылского района Алматинской области
Объект - Здание школы

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Договор подряда(контракт) № 813/2 от 20.06.2022 г.

Акт выполненных работ№18
на №2-1-4 Электромонтажные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Оборудование и материалы										
1	1308-0304-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу**	шт.	1		42968,10	4915,14	42968,10	4915,14	29742,56	7417,56	54416,51
		НР - 72%, СП - 8%				8310,40	1991,77	8310,40	1991,77		4030,85	
2	515-301-0301 РСНБ РК 2022	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А**	шт.	1		1092693,00	--	1092693,00	--		--	1092693,00
						--	--	--	--	1092693,00	--	
3	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	2		1958,36	113,59	3916,72	227,18	74,52	2672,76	7116,64
		НР - 72%, СП - 8%				1807,51	48,58	3615,02	97,16		527,16	
4	247-301-0214 РСНБ РК 2022	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4У-Э720, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 10 мА, класс точности 1**	шт.	2		15309,00	--	30618,00	--	30618,00	--	33067,44
		СП - 8%				--	--	--	--		2449,44	
5	1308-0304-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу**	шт.	2		42968,10	4915,14	85936,20	9830,28	59485,12	14835,12	108833,02
		НР - 72%, СП - 8%				8310,40	1991,77	16620,80	3983,54		8061,70	
6	515-301-0308 РСНБ РК 2022	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-41-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А**	шт.	2		670412,00	--	1340824,00	--		--	1340824,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	1340824,00	--	
7	1308-0305-0909 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	2	7816,89	122,78	15633,78	245,56	2922,62	9045,18	26653,28
		НР - 72%; СП - 8%			6232,80	48,58	12465,60	97,16		1974,32	
8	247-201-0210 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 9з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	6287,00	--	12574,00	--	12574,00	--	13579,92
		СП - 8%			--	--	--	--		1005,92	
9	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	14	3782,40	32,88	52953,60	460,32	24920,56	19852,42	78630,44
		НР - 72%; СП - 8%			1969,48	--	27572,72	--		5824,42	
10	247-204-0659 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	2	1888,00	--	3776,00	--	3776,00	--	4078,08
		СП - 8%			--	--	--	--		302,08	
11	247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	12	700,00	--	8400,00	--	8400,00	--	9072,00
		СП - 8%			--	--	--	--		672,00	
12	ТОО "Электротехника"	Шины "N" 6х9мм 14/1	шт	4	410,71	--	1642,84	--	1642,84	--	1774,28
		СП - 8%			--	--	--	--		131,44	
13	1308-0305-0909 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	2	7816,89	122,78	15633,78	245,56	2922,62	9045,18	26653,28
		НР - 72%; СП - 8%			6232,80	48,58	12465,60	97,16		1974,32	
14	247-201-0210 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	6287,00	--	12574,00	--	12574,00	--	13579,92
		СП - 8%			--	--	--	--		1005,92	
15	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	18	3782,40	32,88	68083,20	591,84	32040,72	25524,54	101096,28
		НР - 72%; СП - 8%			1969,48	--	35450,64	--		7488,54	
16	247-204-0659 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	2	1888,00	--	3776,00	--	3776,00	--	4078,08
		СП - 8%			--	--	--	--		302,08	
17	247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	16	700,00	--	11200,00	--	11200,00	--	12096,00
		СП - 8%			--	--	--	--		896,00	
18	ТОО "Электротехника"	Шины "N" 6х9мм 14/1	шт	4	410,71	--	1642,84	--	1642,84	--	1774,28
		СП - 8%			--	--	--	--		131,44	
19	1308-0305-0909 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	7816,89	122,78	7816,89	122,78	1461,31	4522,59	13326,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			6232,80	48,58	6232,80	48,58		987,16	
20	247-201-0210 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 9з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6287,00	--	6287,00	--	6287,00	--	6789,96
		СП - 8%			--	--	--	--		502,96	
21	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	5	3782,40	32,88	18912,00	164,40	8900,20	7090,15	28082,30
		НР - 72%; СП - 8%			1969,48	--	9847,40	--		2080,15	
22	247-204-0659 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	1888,00	--	1888,00	--	1888,00	--	2039,04
		СП - 8%			--	--	--	--		151,04	
23	247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	4	700,00	--	2800,00	--	2800,00	--	3024,00
		СП - 8%			--	--	--	--		224,00	
24	ТОО "Электротехника"	Шины "N" 6х9мм 14/1	шт	2	410,71	--	821,42	--	821,42	--	887,14
		СП - 8%			--	--	--	--		65,72	
25	1308-0305-0909 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	2	7816,89	122,78	15633,78	245,56	2922,62	9045,18	26653,28
		НР - 72%; СП - 8%			6232,80	48,58	12465,60	97,16		1974,32	
26	247-201-0212 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	7384,00	--	14768,00	--	14768,00	--	15949,44
		СП - 8%			--	--	--	--		1181,44	
27	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	20	7179,20	171,27	143584,00	3425,40	61379,40	57420,60	217085,00
		НР - 72%; СП - 8%			3938,96	48,58	78779,20	971,60		16080,40	
28	247-204-0660 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	2	2446,00	--	4892,00	--	4892,00	--	5283,36
		СП - 8%			--	--	--	--		391,36	
29	247-204-0178 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	18	4903,00	--	88254,00	--	88254,00	--	95314,32
		СП - 8%			--	--	--	--		7060,32	
30	ТОО "Электротехника"	Шины "N" 6х9мм 14/1	шт	4	410,71	--	1642,84	--	1642,84	--	1774,28
		СП - 8%			--	--	--	--		131,44	
31	1308-0305-0909 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	7816,89	122,78	7816,89	122,78	1461,31	4522,59	13326,64
		НР - 72%; СП - 8%			6232,80	48,58	6232,80	48,58		987,16	
32	247-201-0210 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6287,00	--	6287,00	--	6287,00	--	6789,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		502,96	
33	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	7179,20	171,27	7179,20	171,27	3068,97	2871,03	10854,25
		НР - 72%, СП - 8%			3938,96	48,58	3938,96	48,58		804,02	
34	247-204-0660 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	1	2446,00	--	2446,00	--	2446,00	--	2641,68
		СП - 8%			--	--	--	--		195,68	
35	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	5	3782,40	32,88	18912,00	164,40	8900,20	7090,15	28082,30
		НР - 72%, СП - 8%			1969,48	--	9847,40	--		2080,15	
36	247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	2	700,00	--	1400,00	--	1400,00	--	1512,00
		СП - 8%			--	--	--	--		112,00	
37	247-204-0178 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	3	4903,00	--	14709,00	--	14709,00	--	15885,72
		СП - 8%			--	--	--	--		1176,72	
38	ТОО "Электротехника"	Шины "N" 6х9мм 14/1	шт	2	410,71	--	821,42	--	821,42	--	887,14
		СП - 8%			--	--	--	--		65,72	
39	1308-0305-0909 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	7816,89	122,78	7816,89	122,78	1461,31	4522,59	13326,64
		НР - 72%, СП - 8%			6232,80	48,58	6232,80	48,58		987,16	
40	247-201-0213 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10502,00	--	10502,00	--	10502,00	--	11342,16
		СП - 8%			--	--	--	--		840,16	
41	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	7179,20	171,27	21537,60	513,81	9206,91	8613,09	32562,75
		НР - 72%, СП - 8%			3938,96	48,58	11816,88	145,74		2412,06	
42	247-204-0662 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 50А 4,5 кА "В"	шт.	1	2954,00	--	2954,00	--	2954,00	--	3190,32
		СП - 8%			--	--	--	--		236,32	
43	247-204-0660 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	2	2446,00	--	4892,00	--	4892,00	--	5283,36
		СП - 8%			--	--	--	--		391,36	
44	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	9	3782,40	32,88	34041,60	295,92	16020,36	12762,27	50548,14
		НР - 72%, СП - 8%			1969,48	--	17725,32	--		3744,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	247-204-0655 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 10А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	2	1888,00 --	-- --	3776,00 --	-- --	3776,00	-- 302,08	4078,08
46	247-204-0659 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	2	1888,00 --	-- --	3776,00 --	-- --	3776,00	-- 302,08	4078,08
47	247-204-0178 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА *СП - 8%*	шт.	5	4903,00 --	-- --	24515,00 --	-- --	24515,00	-- 1961,20	26476,20
48	ТОО "Электротехника"	Шины "N" 6х9мм 14/1 *СП - 8%*	шт	2	410,71 --	-- --	821,42 --	-- --	821,42	-- 65,72	887,14
49	1308-0305-0909 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями *НР - 72%, СП - 8%*	шт.	1	7816,89 6232,80	122,78 48,58	7816,89 6232,80	122,78 48,58	1461,31	4522,59 987,16	13326,64
50	247-201-0211 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31 *СП - 8%*	шт.	1	7242,00 --	-- --	7242,00 --	-- --	7242,00	-- 579,36	7821,36
51	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%, СП - 8%*	шт.	3	7179,20 3938,96	171,27 48,58	21537,60 11816,88	513,81 145,74	9206,91	8613,09 2412,06	32562,75
52	247-204-0660 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	3	2446,00 --	-- --	7338,00 --	-- --	7338,00	-- 587,04	7925,04
53	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А *НР - 72%, СП - 8%*	шт	7	3782,40 1969,48	32,88 --	26476,80 13786,36	230,16 --	12460,28	9926,21 2912,21	39315,22
54	247-204-0659 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	1	1888,00 --	-- --	1888,00 --	-- --	1888,00	-- 151,04	2039,04
55	247-204-0655 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 10А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	2	1888,00 --	-- --	3776,00 --	-- --	3776,00	-- 302,08	4078,08
56	247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	2	700,00 --	-- --	1400,00 --	-- --	1400,00	-- 112,00	1512,00
57	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	2	4903,00	--	9806,00	--	9806,00	--	10590,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		784,48	
58	ТОО "Электротехника"	Шины "N" 6х9мм 14/1 СП - 8%	шт	2	410,71	--	821,42	--	821,42	--	887,14
					--	--	--	--		65,72	
59	1308-0305-0909 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР - 72%, СП - 8%	шт.	1	7816,89	122,78	7816,89	122,78	1461,31	4522,59	13326,64
					6232,80	48,58	6232,80	48,58		987,16	
60	247-201-0212 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31 СП - 8%	шт.	1	7384,00	--	7384,00	--	7384,00	--	7974,72
					--	--	--	--		590,72	
61	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%, СП - 8%	шт.	1	7179,20	171,27	7179,20	171,27	3068,97	2871,03	10854,25
					3938,96	48,58	3938,96	48,58		804,02	
62	247-204-0660 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В" СП - 8%	шт.	1	2446,00	--	2446,00	--	2446,00	--	2641,68
					--	--	--	--		195,68	
63	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А НР - 72%, СП - 8%	шт	10	3782,40	32,88	37824,00	328,80	17800,40	14180,30	56164,60
					1969,48	--	19694,80	--		4160,30	
64	247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В" СП - 8%	шт.	2	700,00	--	1400,00	--	1400,00	--	1512,00
					--	--	--	--		112,00	
65	247-204-0178 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА СП - 8%	шт.	8	4903,00	--	39224,00	--	39224,00	--	42361,92
					--	--	--	--		3137,92	
66	ТОО "Электротехника"	Шины "N" 6х9мм 14/1 СП - 8%	шт	2	410,71	--	821,42	--	821,42	--	887,14
					--	--	--	--		65,72	
67	1308-0305-0909 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР - 72%, СП - 8%	шт.	1	7816,89	122,78	7816,89	122,78	1461,31	4522,59	13326,64
					6232,80	48,58	6232,80	48,58		987,16	
68	247-201-0212 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31 СП - 8%	шт.	1	7384,00	--	7384,00	--	7384,00	--	7974,72
					--	--	--	--		590,72	
69	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%, СП - 8%	шт.	1	7179,20	171,27	7179,20	171,27	3068,97	2871,03	10854,25
					3938,96	48,58	3938,96	48,58		804,02	
70	247-204-0660 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	1	2446,00	--	2446,00	--	2446,00	--	2641,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		195,68	
71	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	10	3782,40	32,88	37824,00	328,80	17800,40	14180,30	56164,60
		НР - 72%; СП - 8%			1969,48	--	19694,80	--		4160,30	
72	247-204-0178 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	10	4903,00	--	49030,00	--	49030,00	--	52952,40
		СП - 8%			--	--	--	--		3922,40	
73	ТОО "Электротехника"	Шины "N" 6х9мм 14/1	шт	2	410,71	--	821,42	--	821,42	--	887,14
		СП - 8%			--	--	--	--		65,72	
74	1308-0305-0909 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	7816,89	122,78	7816,89	122,78	1461,31	4522,59	13326,64
		НР - 72%; СП - 8%			6232,80	48,58	6232,80	48,58		987,16	
75	247-201-0210 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6287,00	--	6287,00	--	6287,00	--	6789,96
		СП - 8%			--	--	--	--		502,96	
76	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	5	3782,40	32,88	18912,00	164,40	8900,20	7090,15	28082,30
		НР - 72%; СП - 8%			1969,48	--	9847,40	--		2080,15	
77	247-204-0658 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 20А 4,5 кА "В"	шт.	1	1888,00	--	1888,00	--	1888,00	--	2039,04
		СП - 8%			--	--	--	--		151,04	
78	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	4	4903,00	--	19612,00	--	19612,00	--	21180,96
		СП - 8%			--	--	--	--		1568,96	
79	ТОО "Электротехника"	Шины "N" 6х9мм 14/1	шт	2	410,71	--	821,42	--	821,42	--	887,14
		СП - 8%			--	--	--	--		65,72	
80	1308-0305-0909 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	2	7816,89	122,78	15633,78	245,56	2922,62	9045,18	26653,28
		НР - 72%; СП - 8%			6232,80	48,58	12465,60	97,16		1974,32	
81	247-201-0211 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	7242,00	--	14484,00	--	14484,00	--	15642,72
		СП - 8%			--	--	--	--		1158,72	
82	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	16	3782,40	32,88	60518,40	526,08	28480,64	22688,48	89863,36
		НР - 72%; СП - 8%			1969,48	--	31511,68	--		6656,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	247-204-0658 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 20А 4,5 кА "В"	шт.	2	1888,00	--	3776,00	--	3776,00	--	4078,08
		СП - 8%			--	--	--	--		302,08	
84	247-204-0178 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	14	4903,00	--	68642,00	--	68642,00	--	74133,36
		СП - 8%			--	--	--	--		5491,36	
85	ТОО "Электротехника"	Шины "N" 6х9мм 14/1	шт	4	410,71	--	1642,84	--	1642,84	--	1774,28
		СП - 8%			--	--	--	--		131,44	
86	1308-0305-0909 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	7816,89	122,78	7816,89	122,78	1461,31	4522,59	13326,64
		НР - 72%, СП - 8%			6232,80	48,58	6232,80	48,58		987,16	
87	247-201-0211 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7242,00	--	7242,00	--	7242,00	--	7821,36
		СП - 8%			--	--	--	--		579,36	
88	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	7179,20	171,27	21537,60	513,81	9206,91	8613,09	32562,75
		НР - 72%, СП - 8%			3938,96	48,58	11816,88	145,74		2412,06	
89	247-204-0660 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	3	2446,00	--	7338,00	--	7338,00	--	7925,04
		СП - 8%			--	--	--	--		587,04	
90	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4	3782,40	32,88	15129,60	131,52	7120,16	5672,12	22465,84
		НР - 72%, СП - 8%			1969,48	--	7877,92	--		1664,12	
91	247-204-0607 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 4А 4,5 кА "В"	шт.	2	989,00	--	1978,00	--	1978,00	--	2136,24
		СП - 8%			--	--	--	--		158,24	
92	247-204-0609 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	2	763,00	--	1526,00	--	1526,00	--	1648,08
		СП - 8%			--	--	--	--		122,08	
93	ТОО "Электротехника"	Шины "N" 6х9мм 14/1	шт	2	410,71	--	821,42	--	821,42	--	887,14
		СП - 8%			--	--	--	--		65,72	
94	1308-0305-0909 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	7816,89	122,78	7816,89	122,78	1461,31	4522,59	13326,64
		НР - 72%, СП - 8%			6232,80	48,58	6232,80	48,58		987,16	
95	247-201-0211 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7242,00	--	7242,00	--	7242,00	--	7821,36
		СП - 8%			--	--	--	--		579,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	8	3782,40	32,88	30259,20	263,04	14240,32	11344,24	44931,68
		НР - 72%, СП - 8%			1969,48	--	15755,84	--		3328,24	
97	247-204-0659 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	1888,00	--	1888,00	--	1888,00	--	2039,04
		СП - 8%			--	--	--	--		151,04	
98	247-204-0611 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	4	685,00	--	2740,00	--	2740,00	--	2959,20
		СП - 8%			--	--	--	--		219,20	
99	247-204-0655 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	3	1888,00	--	5664,00	--	5664,00	--	6117,12
		СП - 8%			--	--	--	--		453,12	
100	ТОО "Электротехника"	Шины "N" 6х9мм 14/1	шт	2	410,71	--	821,42	--	821,42	--	887,14
		СП - 8%			--	--	--	--		65,72	
101	1308-0303-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство автоматического включения резерва. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	8385,39	175,09	8385,39	175,09	4055,10	3026,72	12325,08
		НР - 72%, СП - 8%			4155,20	48,58	4155,20	48,58		912,97	
102	ТОО "Almaty Electro Snab"	Устройство ЯАВР3-40-2	шт	1	79726,89	--	79726,89	--		--	79726,89
					--	--	--	--	79726,89	--	
103	1308-0305-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	2332,67	231,31	4665,34	462,62	47,52	3131,66	8420,76
		НР - 72%, СП - 8%			2077,60	97,16	4155,20	194,32		623,76	
104	247-203-0103 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	15673,00	--	31346,00	--	31346,00	--	33853,68
		СП - 8%			--	--	--	--		2507,68	
105	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2	3782,40	32,88	7564,80	65,76	3560,08	2836,06	11232,92
		НР - 72%, СП - 8%			1969,48	--	3938,96	--		832,06	
106	ТОО «ЭлектроПромСна б KZ»	Автоматический выключатель АП 50Б-3МТ 3Р 25А	шт	2	4919,64	--	9839,28	--	9839,28	--	10626,42
		СП - 8%			--	--	--	--		787,14	
107	1308-0303-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	9998,93	146,47	59993,58	878,82	24847,08	24882,60	91666,26
		НР - 72%, СП - 8%			5711,28	48,58	34267,68	291,48		6790,08	
108	247-208-0605 РСНБ РК 2022	Контактор электромагнитный типа ПМ 12-010260, 230 В	шт.	5	5221,00	--	26105,00	--	26105,00	--	28193,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2088,40	
109	247-208-0209 РСНБ РК 2022	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 23260, 32 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54	шт.	1	18316,00	--	18316,00	--	18316,00	--	19781,28
		СП - 8%			--	--	--	--		1465,28	
110	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	5	3782,40	32,88	18912,00	164,40	8900,20	7090,15	28082,30
		НР - 72%, СП - 8%			1969,48	--	9847,40	--		2080,15	
111	ТОО "Электрокомлекс"	Пакетный выключатель ПВ 2Р 16А, 220В	шт	5	892,86	--	4464,30	--	4464,30	--	4821,45
		СП - 8%			--	--	--	--		357,15	
112	1308-0305-0909 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	7816,89	122,78	7816,89	122,78	1461,31	4522,59	13326,64
		НР - 72%, СП - 8%			6232,80	48,58	6232,80	48,58		987,16	
113	247-201-0210 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6287,00	--	6287,00	--	6287,00	--	6789,96
		СП - 8%			--	--	--	--		502,96	
114	1308-0205-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Аппарат пускорегулирующий. Монтаж оборудования	шт.	1	2837,51	113,59	2837,51	113,59	89,74	1931,59	5150,63
		НР - 72%, СП - 8%			2634,18	48,58	2634,18	48,58		381,53	
115	ТОО "АЛМЭКС"	Терморегулятор, диапозон регулирования -10...+10С в комплекте с датчиком температуры NTC 150 кОм при 25С, Devireg TM 850	шт	1	117176,79	--	117176,79	--	117176,79	--	126550,93
		СП - 8%			--	--	--	--		9374,14	
116	ТОО "Almaty Electro Snab"	Коробка с наборными зажимами КЗНС-04	шт	1	5807,14	--	5807,14	--	5807,14	--	6271,71
		СП - 8%			--	--	--	--		464,57	
				Осветительная сеть							
117	1308-0305-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	6	2651,02	804,46	15906,12	4826,76	1605,48	9425,52	27358,20
		НР - 72%, СП - 8%			1578,98	602,86	9473,88	3617,16		2026,56	
118	ТОО "Электросила Актобе"	Светильник AOT.OPL-1x36	шт	4	19401,79	--	77607,16	--	77607,16	--	83815,72
		СП - 8%			--	--	--	--		6208,56	
119	248-304-0108 РСНБ РК 2022	Светильник информационный "НЕ ВХОДИТЬ"	шт.	2	2006,00	--	4012,00	--	4012,00	--	4332,96
		СП - 8%			--	--	--	--		320,96	
120	1308-0305-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	300	3474,67	1150,27	1042401,00	345081,00	80274,00	625779,00	1801635,00
		НР - 72%, СП - 8%			2056,82	840,31	617046,00	252093,00		133455,00	
121	ТОО "Электросила Актобе"	Светильник ALS.OPL-2x36	шт	10	24727,68	--	247276,80	--	247276,80	--	267058,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		19782,10	
122	ТОО "КазСвет Group"	Светильник AOT.OPL-2x36	шт	290	18042,86	--	5232429,40	--	5232429,40	--	5651024,10
		СП - 8%			--	--	--	--		418594,70	
123	247-106-0102 РСНБ РК 2022	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт	шт.	636	1107,00	--	704052,00	--	704052,00	--	760376,16
		СП - 8%			--	--	--	--		56324,16	
124	1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	32	6701,51	1257,75	214448,32	40248,00	74475,52	94114,56	333248,00
		НР - 72%; СП - 8%			3116,40	968,44	99724,80	30990,08		24685,12	
125	ТОО "КазСвет Group"	Светильник ASM/S-1x36 с кронштейном	шт	32	17867,86	--	571771,52	--	571771,52	--	617513,28
		СП - 8%			--	--	--	--		45741,76	
126	1121-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	70	1759,25	68,00	123147,50	4760,00	552,30	86338,00	226244,20
		НР - 72%; СП - 8%			1683,36	29,70	117835,20	2079,00		16758,70	
127	247-102-0156 РСНБ РК 2022	Светильник CD LED 18 Вт 4000К	шт.	25	22798,00	--	569950,00	--	569950,00	--	615546,00
		СП - 8%			--	--	--	--		45596,00	
128	247-102-0157 РСНБ РК 2022	Светильник CD LED 27 Вт 4000К	шт.	9	32302,00	--	290718,00	--	290718,00	--	313975,44
		СП - 8%			--	--	--	--		23257,44	
129	ТОО "КазСвет Group"	Светильник автономный с светодиодными лампами, время работы в автономном режиме 3ч, 2,4Вт, IP65, MARS 2213-3LED	шт	14	26446,43	--	370250,02	--	370250,02	--	399869,96
		СП - 8%			--	--	--	--		29619,94	
130	247-102-0157 РСНБ РК 2022	Светильник RKL LED 29 Вт 4000К	шт.	9	32302,00	--	290718,00	--	290718,00	--	313975,44
		СП - 8%			--	--	--	--		23257,44	
131	247-102-0155 РСНБ РК 2022	Светильник DS LED 9 Вт 5000К	шт.	1	15198,00	--	15198,00	--	15198,00	--	16413,84
		СП - 8%			--	--	--	--		1215,84	
132	1308-0305-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	55	1576,04	25,14	86682,20	1382,70	7597,15	56176,45	154287,10
		НР - 72%; СП - 8%			1412,77	5,83	77702,35	320,65		11428,45	
133	247-214-0103 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	55	423,00	--	23265,00	--	23265,00	--	25126,20
		СП - 8%			--	--	--	--		1861,20	
134	1308-0305-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	135	1576,04	25,14	212765,40	3393,90	18647,55	137887,65	378704,70
		НР - 72%; СП - 8%			1412,77	5,83	190723,95	787,05		28051,65	
135	247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	135	532,00	--	71820,00	--	71820,00	--	77565,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5745,60	
136	1308-0305-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования**	шт.	83	1580,36	22,87	131169,88	1898,21	12011,76	84717,27	233157,79
		НР - 72%, СП - 8%			1412,77	4,86	117259,91	403,38		17270,64	
137	247-212-0101 РСНБ РК 2022	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	83	384,00	--	31872,00	--	31872,00	--	34421,76
		СП - 8%			--	--	--	--		2549,76	
138	1308-0305-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования**	шт.	65	1580,36	22,87	102723,40	1486,55	9406,80	66344,85	182593,45
		НР - 72%, СП - 8%			1412,77	4,86	91830,05	315,90		13525,20	
139	247-212-0104 РСНБ РК 2022	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	65	412,00	--	26780,00	--	26780,00	--	28922,40
		СП - 8%			--	--	--	--		2142,40	
140	247-202-0103 РСНБ РК 2022	**Коробка ответвительная 11-500**	шт.	270	829,00	--	223830,00	--	223830,00	--	241736,40
		СП - 8%			--	--	--	--		17906,40	
141	247-202-0101 РСНБ РК 2022	**Подрезетники 11-505**	шт.	282	500,00	--	141000,00	--	141000,00	--	152280,00
		СП - 8%			--	--	--	--		11280,00	
		Трубная продукция									
142	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами**	м	2650	507,22	19,19	1344133,00	50853,50	164220,50	823116,50	2340639,00
		НР - 72%, СП - 8%			426,06	5,34	1129059,00	14151,00		173389,50	
143	241-207-0201 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм**	м	2600	65,00	--	169000,00	--	169000,00	--	182520,00
		СП - 8%			--	--	--	--		13520,00	
144	241-207-0202 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм**	м	50	88,00	--	4400,00	--	4400,00	--	4752,00
		СП - 8%			--	--	--	--		352,00	
145	1308-0206-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	3302	668,39	44,18	2207023,78	145882,36	206672,18	1373334,82	3866774,08
		НР - 72%, СП - 8%			561,62	16,03	1854469,24	52931,06		286415,48	
146	241-207-0202 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм**	м	2795	88,00	--	245960,00	--	245960,00	--	265636,80
		СП - 8%			--	--	--	--		19676,80	
147	241-207-0203 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм**	м	242	111,00	--	26862,00	--	26862,00	--	29010,96
		СП - 8%			--	--	--	--		2148,96	
148	241-207-0204 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	м	265	172,00	--	45580,00	--	45580,00	--	49226,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3646,40	
		Кабельная продукция									
149	1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Провод одножильныйили многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы иметаллические рукава**	м	5703	122,15	1,14	696621,45	6501,42	137898,54	399609,21	1183942,80
		НР - 72% СП - 8%			96,83	0,49	552221,49	2794,47		87712,14	
150	1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	716	144,27	2,27	103297,32	1625,32	18472,80	60401,76	176794,72
		НР - 72% СП - 8%			116,20	0,97	83199,20	694,52		13095,64	
151	1308-0206-2203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	390	170,28	4,54	66409,20	1770,60	11770,20	38610,00	113419,80
		НР - 72% СП - 8%			135,56	1,94	52868,40	756,60		8400,60	
152	243-106-0301 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66**	км	0,24	210781,00	--	50587,44	--	50587,44	--	54634,44
		СП - 8%			--	--	--	--		4047,00	
153	243-106-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	км	2,206	303475,00	--	669465,85	--	669465,85	--	723023,12
		СП - 8%			--	--	--	--		53557,27	
154	243-106-0502 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	км	2,144	472179,00	--	1012351,78	--	1012351,78	--	1093339,92
		СП - 8%			--	--	--	--		80988,14	
155	243-106-0503 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66**	км	0,168	772498,00	--	129779,66	--	129779,66	--	140162,03
		СП - 8%			--	--	--	--		10382,37	
156	243-106-0701 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66**	км	0,74	416327,00	--	308081,98	--	308081,98	--	332728,54
		СП - 8%			--	--	--	--		24646,56	
157	243-106-0901 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66**	км	0,335	511712,00	--	171423,52	--	171423,52	--	185137,40
		СП - 8%			--	--	--	--		13713,88	
158	243-106-0902 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66**	км	0,038	779162,00	--	29608,16	--	29608,16	--	31976,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2368,65	
159	243-106-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,284	1214055,00	--	344791,62	--	344791,62	--	372374,95
		СП - 8%			--	--	--	--		27583,33	
160	243-106-0904 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	0,204	1761461,00	--	359338,04	--	359338,04	--	388085,08
		СП - 8%			--	--	--	--		28747,04	
161	243-106-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66	км	0,172	2948282,00	--	507104,50	--	507104,50	--	547672,86
		СП - 8%			--	--	--	--		40568,36	
162	243-106-0906 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (ок)-0,66	км	0,158	4991057,00	--	788587,01	--	788587,01	--	851673,97
		СП - 8%			--	--	--	--		63086,96	
163	243-142-0311 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2	км	0,06	359567,00	--	21574,02	--	21574,02	--	23299,94
		СП - 8%			--	--	--	--		1725,92	
164	243-142-0117 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 50 мм2	км	0,06	2935673,00	--	176140,38	--	176140,38	--	190231,61
		СП - 8%			--	--	--	--		14091,23	
165	243-403-0201 РСНБ РК 2022	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения для обогрева бетонных полов, открытых площадок, трубопроводов, напряжение 230 В, удельная мощность 18 Вт/м, наружный диаметр 6,9 мм мощность 130 Вт	м	34	3638,00	--	123692,00	--	123692,00	--	133587,36
		СП - 8%			--	--	--	--		9895,36	
166	234-304-3001 РСНБ РК 2022	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 50 м	рулон	1	3713,00	--	3713,00	--	3713,00	--	4010,04
		СП - 8%			--	--	--	--		297,04	
		Система управления потенциалов. Молниезащита									
167	1308-0208-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	260	801,79	29,92	208465,40	7779,20	120122,60	59732,40	289653,00
		НР - 72%, СП - 8%			309,86	9,23	80563,60	2399,80		21455,20	
168	1308-0208-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6-8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	920	527,27	20,83	485088,40	19163,60	163033,20	221618,80	763241,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%			329,23	5,34	302891,60	4912,80		56534,00	
169	1308-0208-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	150	804,65	29,92	120697,50	4488,00	63921,00	38644,50	172089,00
		НР - 72%, СП - 8%			348,59	9,23	52288,50	1384,50		12747,00	
		Сопутствующие работы									
170	1146-0302-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	2320	442,36	185,26	1026275,20	429803,20	--	662290,40	1823659,20
		НР - 84%, СП - 8%			257,10	82,74	596472,00	191956,80		135093,60	
171	1146-0302-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 50 см2	м	2575	1181,93	481,85	3043469,75	1240763,75	--	1979763,00	5425087,25
		НР - 84%, СП - 8%			700,08	215,21	1802706,00	554165,75		401854,50	
172	1219-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм сопутствующие работы	отверст	210	92,83	0,89	19494,30	186,90	--	13902,00	36067,50
		НР - 72%, СП - 8%			91,94	--	19307,40	--		2671,20	
173	1219-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен сопутствующие работы	отверст	210	178,56	1,71	37497,60	359,10	--	26739,30	69375,60
		НР - 72%, СП - 8%			176,85	--	37138,50	--		5138,70	
174	1146-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм сопутствующие работы	отверстие	460	1204,93	509,59	554267,80	234411,40	3933,00	408696,20	1040000,20
		НР - 84%, СП - 8%			686,79	370,91	315923,40	170618,60		77036,20	
175	1146-0301-0117 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=10	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 11-460301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм сопутствующие работы	отверстие	460	-131,67	-49,95	-60568,20	-22977,00	-1968,80	-44882,20	-113886,80
		НР - 84%, СП - 8%			-77,44	-38,72	-35622,40	-17811,20		-8436,40	
176	1146-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм	шт.	552	1209,44	518,81	667610,88	286383,12	--	427673,04	1182908,40
		НР - 84%, СП - 8%			690,63	231,72	381227,76	127909,44		87624,48	
177	1146-0302-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство в кирпичных стенах ниш глубиной до 560 см	м2	0,283	11252,63	4553,87	3184,49	1288,75	--	2075,92	5681,25
		НР - 84%, СП - 8%			6698,76	2033,88	1895,75	575,59		420,83	
		Для контура заземления									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	34,8	3112,83	--	108326,48	--	--	77995,15	201227,52
		НР - 72%, СП - 8%			3112,83	--	108326,48	--		14905,88	
179	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	34,8	1323,75	--	46066,50	--	--	33167,88	85573,20
		НР - 72%, СП - 8%			1323,75	--	46066,50	--		6338,82	
		Демонтажные работы									
180	1217-0101-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	80	89,36	0,80	7148,80	64,00	--	5129,60	13260,80
		НР - 72%, СП - 8%			88,56	0,50	7084,80	40,00		982,40	
181	1217-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	250	267,25	2,14	66812,50	535,00	--	47960,00	123955,00
		НР - 72%, СП - 8%			265,11	1,34	66277,50	335,00		9182,50	
182	1217-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	530	81,83	--	43369,90	--	--	31227,60	80565,30
		НР - 72%, СП - 8%			81,83	--	43369,90	--		5967,80	
183	1217-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель. Демонтаж	м	3000	135,36	0,27	406080,00	810,00	--	292170,00	754110,00
		НР - 72%, СП - 8%			135,09	0,17	405270,00	510,00		55860,00	
184	1308-0305-0909 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Шкаф ВРУ. Демонтаж	шт.	3	2542,23	49,11	7626,69	147,33	--	5427,12	14098,11
		НР - 72%, СП - 8%			2493,12	19,43	7479,36	58,29		1044,30	
185	1308-0305-0909 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Щитки осветительные массой до 6 кг. Демонтаж	шт.	12	2542,23	49,11	30506,76	589,32	--	21708,48	56392,44
		НР - 72%, СП - 8%			2493,12	19,43	29917,44	233,16		4177,20	
186	1308-0303-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Рубильник, магнитный пускатель. Демонтаж	шт.	4	913,97	5,34	3655,88	21,36	--	2616,84	6774,52
		НР - 72%, СП - 8%			908,63	--	3634,52	--		501,80	
187	1219-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	3,78	3003,31	--	11352,51	--	--	8173,80	21088,43
		НР - 72%, СП - 8%			3003,31	--	11352,51	--		1562,12	
188	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный. Погрузка	т	3,78	924,00	--	3492,72	--		--	3772,14
		СП - 8%			--	--	--	--		279,42	
189	411-103-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	3,78	494,00	--	1867,32	--		--	2016,71
		СП - 8%			--	--	--	--		149,39	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**43199234,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9821379,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2841701,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1408307,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16427574,00		
		- Перевозка грузов	Тенге				5360,04				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2513244,00		
		- Накладные расходы	Тенге							8576191,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							3013786,00	
		Итого									43 199 234
		Временные здания и сооружения	1,2%								488 232
		Итого									43 687 466
		Зимние	1,35%								555 852
		Итого									44 243 318
		Непредвиденные работы и затраты	2%								834 601
		Итого									45 077 919
		В том числе в текущ.ценах на 2022г.	1								45 077 919
		НДС	12%								5 409 350
		Всего по акту с НДС									50 487 270
		ИТОГО со скидкой:									**46 565 358**

Подрядчик

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Нукушев М.Т.

Место печати (при наличии)

Заказчик

КГУ "«Отдел Образования Жамбылского района Алматинской области

Алтынбекова С.А

Место печати (при наличии)

ТОО "TN Stroy" Бейсенбаев Т.Б.

(должность,фамилия,имя,отчество индивидуальный идентификационный

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Темирказык-стройпроект" Асанбаев Е.М.

(должность,фамилия,имя,отчество индивидуальный идентификационный

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Заказчик: КГУ "«Отдел Образования по Жамбылскому району Управление образования Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Стройка - Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа им. Т.Сарсенбекова" в с.Самсы Жамбылского района Алматинской области
Объект - Здание школы

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Договор подряда(контракт) № 813/2 от 20.06.2022 г.

Акт выполненных работ№19
на №2-1-5 Пожарная и охранная сигнализации

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2022года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Автоматическая пожарная сигнализация												
Оборудование и материалы												
1	1310-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Приборы ПС приемно-контрольные** *НР - 61%, СП - 8%*	шт	1		49105,02 48686,86	2,54 --	49105,02 48686,86	2,54 --	415,62	29698,98 6304,32	85108,32
2	ТОО "Intant"	**Пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором С2000М, количество разделов - 511, шлейфов (зон) - 2048** *СП - 8%*	шт	1		57733,04 --	-- --	57733,04 --	-- --	57733,04	-- 4618,64	62351,68
3	1310-0701-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Блок питания и контроля. Монтаж оборудования** *НР - 61%, СП - 8%*	шт.	2		10920,67 10774,90	2,07 --	21841,34 21549,80	4,14 --	287,40	13145,38 2798,94	37785,66
4	Интернет магазин Ideas	**Блок контроля и индикации для отображения 60 разделов, С2000-БКИ** *СП - 8%*	шт	1		34943,75 --	-- --	34943,75 --	-- --	34943,75	-- 2795,50	37739,25
5	248-306-0305 РСНБ РК 2022	**Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01** *СП - 8%*	шт.	1		20353,00 --	-- --	20353,00 --	-- --	20353,00	-- 1628,24	21981,24
6	1308-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Аккумулятор** *НР - 72%, СП - 8%*	шт	1		4370,89 4000,44	-- --	4370,89 4000,44	-- --	370,45	2880,32 580,10	7831,31
7	248-306-0302 РСНБ РК 2022	**Аккумулятор DTM 12-17, 17 А/ч** *СП - 8%*	шт.	1		6113,00 --	-- --	6113,00 --	-- --	6113,00	-- 489,04	6602,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1310-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования** *НР - 61%, СП - 8%*	шт.	2	81142,57 80439,16	2,54 --	162285,14 160878,32	5,08 --	1401,74	98135,78 20833,68	281254,60
9	248-303-0221 РСНБ РК 2022	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Сигнал-20М** *СП - 8%*	шт.	1	18511,00 --	-- --	18511,00 --	-- --	18511,00	-- 1480,88	19991,88
10	248-303-0701 РСНБ РК 2022	**Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01** *СП - 8%*	шт.	1	12236,00 --	-- --	12236,00 --	-- --	12236,00	-- 978,88	13214,88
11	1308-0103-3001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования** *НР - 72%, СП - 8%*	шт.	1	2503,37 2000,22	454,36 194,32	2503,37 2000,22	454,36 194,32	48,79	1580,07 326,68	4410,12
12	248-202-0302 ССЦ 04.2022	**Прибор речевого оповещения. Рупор (мет)** *СП - 8%*	шт.	1	53215,00 --	-- --	53215,00 --	-- --	53215,00	-- 4257,20	57472,20
13	1308-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Аккумулятор** *НР - 72%, СП - 8%*	шт	4	4370,89 4000,44	-- --	17483,56 16001,76	-- --	1481,80	11521,28 2320,40	31325,24
14	248-306-0302 РСНБ РК 2022	**Аккумулятор DTM 12-4,5** *СП - 8%*	шт.	4	6113,00 --	-- --	24452,00 --	-- --	24452,00	-- 1956,16	26408,16
15	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования** *НР - 61%, СП - 8%*	шт.	62	4068,84 4000,44	2,54 --	252268,08 248027,28	157,48 --	4083,32	151296,74 32285,26	435850,08
16	248-302-0202 РСНБ РК 2022	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-31** *СП - 8%*	шт.	39	2426,00 --	-- --	94614,00 --	-- --	94614,00	-- 7569,12	102183,12
17	248-302-0502 РСНБ РК 2022	**Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М** *СП - 8%*	шт.	11	1931,00 --	-- --	21241,00 --	-- --	21241,00	-- 1699,28	22940,28
18	248-302-0107 РСНБ РК 2022	**Извещатель пожарный тепловой модели NB 988** *СП - 8%*	шт.	12	2398,00 --	-- --	28776,00 --	-- --	28776,00	-- 2302,08	31078,08
19	248-301-0902 РСНБ РК 2022	**Извещатель охранный модели СКИФ ДК** *СП - 8%*	шт.	7	2185,00 --	-- --	15295,00 --	-- --	15295,00	-- 1223,60	16518,60
20	1308-0305-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования** *НР - 72%, СП - 8%*	шт.	15	3153,52 1703,63	1269,30 983,14	47302,80 25554,45	19039,50 14747,10	2708,85	29017,05 6105,60	82425,45
21	248-304-0101 РСНБ РК 2022	**Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"**	шт.	15	831,00	--	12465,00	--	12465,00	--	13462,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		997,20	
22	1308-0103-3001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования**	шт.	20	2503,37	454,36	50067,40	9087,20	975,80	31601,40	88202,40
		НР - 72%, СП - 8%			2000,22	194,32	40004,40	3886,40		6533,60	
23	248-304-0307 РСНБ РК 2022	**Оповещатели светозвуковые модели Янтарь 12 исп.01**	шт.	3	950,00	--	2850,00	--	2850,00	--	3078,00
		СП - 8%			--	--	--	--		228,00	
24	248-304-0302 РСНБ РК 2022	**Оповещатели светозвуковые модели Сирена Янтарь 12У**	шт.	1	1881,00	--	1881,00	--	1881,00	--	2031,48
		СП - 8%			--	--	--	--		150,48	
25	248-304-0304 РСНБ РК 2022	**Оповещатели модели Янтарь РО 118**	шт.	16	5932,00	--	94912,00	--	94912,00	--	102504,96
		СП - 8%			--	--	--	--		7592,96	
		Кабеля и расходные материалы									
26	1308-0103-3003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 12. Монтаж оборудования**	шт.	6	2503,37	454,36	15020,22	2726,16	292,74	9480,42	26460,72
		НР - 72%, СП - 8%			2000,22	194,32	12001,32	1165,92		1960,08	
27	243-905-0101 РСНБ РК 2022	**Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа КРТ 10х2**	шт.	2	4142,00	--	8284,00	--	8284,00	--	8946,72
		СП - 8%			--	--	--	--		662,72	
28	243-905-0202 РСНБ РК 2022	**Коробка для разводки проводов типа КС-4 IP44**	шт.	4	144,00	--	576,00	--	576,00	--	622,08
		СП - 8%			--	--	--	--		46,08	
29	1308-0206-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Прокладка кабельного канала**	м	482	330,53	37,88	159315,46	18258,16	60129,50	63831,26	241000,00
		НР - 72%, СП - 8%			167,90	16,03	80927,80	7726,46		17853,28	
30	243-907-0102 РСНБ РК 2022	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм**	м	477	88,00	--	41976,00	--	41976,00	--	45334,08
		СП - 8%			--	--	--	--		3358,08	
31	243-907-0105 РСНБ РК 2022	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм**	м	5	193,00	--	965,00	--	965,00	--	1042,20
		СП - 8%			--	--	--	--		77,20	
32	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами**	м	78	507,22	19,19	39563,16	1496,82	4833,66	24227,58	68894,28
		НР - 72%, СП - 8%			426,06	5,34	33232,68	416,52		5103,54	
33	241-207-0201 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гофрированая диаметром 16 мм**	м	78	65,00	--	5070,00	--	5070,00	--	5475,60
		СП - 8%			--	--	--	--		405,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1308-0206-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Провода. Прокладка в кабедьных каналах**	м	560	82,12	1,14	45987,20	638,40	1971,20	31427,20	83608,00
		НР - 72%, СП - 8%			77,46	0,49	43377,60	274,40		6193,60	
35	1308-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	106	808,92	424,45	85745,52	44991,70	15310,64	32125,42	127300,70
		НР - 72%, СП - 8%			240,03	180,90	25443,18	19175,40		9429,76	
36	243-305-0101 РСНБ РК 2022	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50**	км	0,135	42441,00	--	5729,54	--	5729,54	--	6187,90
		СП - 8%			--	--	--	--		458,36	
37	243-305-0102 РСНБ РК 2022	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 4х0,50**	км	0,18	75653,00	--	13617,54	--	13617,54	--	14706,94
		СП - 8%			--	--	--	--		1089,40	
38	243-305-0111 РСНБ РК 2022	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 6х0,50**	км	0,16	119928,00	--	19188,48	--	19188,48	--	20723,56
		СП - 8%			--	--	--	--		1535,08	
39	243-305-0201 ССЦ 04.2022	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСПВГ 8х0,50**	км	0,14	181308,00	--	25383,12	--	25383,12	--	27413,77
		СП - 8%			--	--	--	--		2030,65	
40	243-305-0112 РСНБ РК 2022	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 10х0,50**	км	0,013	225105,00	--	2926,37	--	2926,37	--	3160,48
		СП - 8%			--	--	--	--		234,11	
41	243-305-0112 РСНБ РК 2022	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 12х0,50**	км	0,036	225105,00	--	8103,78	--	8103,78	--	8752,08
		СП - 8%			--	--	--	--		648,30	
42	243-304-0102 РСНБ РК 2022	**Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E**	км	0,002	139810,00	--	279,62	--	279,62	--	301,99
		СП - 8%			--	--	--	--		22,37	
		Сопутствующие работы									
43	1146-0302-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм**	шт.	48	1555,54	682,58	74665,92	32763,84	--	47210,88	131627,04
		НР - 84%, СП - 8%			872,96	297,95	41902,08	14301,60		9750,24	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1659215,32**	**129625,38**	**726001,75**	**577179,76**	**2415309,38**
							803588,19	**61888,12**	--	**178914,30**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**1045535,95**				
	Материалы		Тенге				**94311,51**				
	Всего заработная плата		Тенге					**809272,63**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**92676,79**				
		Накладные расходы	Тенге				**529968,88**				
		Сметная прибыль	Тенге				**126042,98**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**1701547,81**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**424,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**809272,63**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**613679,37**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					56203,68			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				539013,45				
		Накладные расходы	Тенге				47210,88				
		Сметная прибыль	Тенге				52871,31				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				713761,56				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32,00
		Сметная заработная плата	Тенге					56203,68			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2415309,37				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								456,00
		Сметная заработная плата	Тенге					865476,31			
		РАЗДЕЛ 2. Автоматическое пожаротушение									
44	1310-0701-0303 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,06	Блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	10920,67	2,07	10920,67	2,07	143,70	6572,69	18892,83
		НР - 61%, СП - 8%			10774,90	--	10774,90	--		1399,47	
45	Интернет магазин Ideas	Блок приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пажаротушения, С2000-АСПТ	шт	1	56299,11	--	56299,11	--	56299,11	--	60803,04
		СП - 8%			--	--	--	--		4503,93	
46	248-306-0302 РСНБ РК 2022	Аккумулятор DTM 12-17	шт.	2	6113,00	--	12226,00	--	12226,00	--	13204,08
		СП - 8%			--	--	--	--		978,08	
47	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,06	Установка модульная. Монтаж оборудования	шт.	1	4068,84	2,54	4068,84	2,54	65,86	2440,27	7029,84
		НР - 61%, СП - 8%			4000,44	--	4000,44	--		520,73	
48	248-308-0105 РСНБ РК 2022	Установка модульная автоматического порошкового пожаротушения СТ РК 1302-2004, типа МПП(Н)-2-И-ГЭ-У2 Тунгус 2 РК 1302-2004	комплект	2	427898,00	--	855796,00	--	855796,00	--	924259,68
		СП - 8%			--	--	--	--		68463,68	
49	1308-0303-1601 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,06	Контроллер кулачковый постоянного или переменного тока на ток до 63 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	98230,72	145,26	98230,72	145,26	90338,98	5612,44	112150,61
		НР - 72%, СП - 8%			7746,48	48,58	7746,48	48,58		8307,45	
50	Интернет магазин Ideas	Считыватель-2 (исп.00) Считыватель ТМ	шт	1	3998,21	--	3998,21	--	3998,21	--	4318,07
		СП - 8%			--	--	--	--		319,86	
51	Интернет магазин Ideas	Ключ Touch Memory с держателем DS-1990 А Ключ доступа	шт	3	166,07	--	498,21	--	498,21	--	538,08
		СП - 8%			--	--	--	--		39,87	
52	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,06	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	5	4068,84	2,54	20344,20	12,70	329,30	12201,35	35149,20
		НР - 61%, СП - 8%			4000,44	--	20002,20	--		2603,65	
53	248-302-0202 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-31	шт.	3	2426,00	--	7278,00	--	7278,00	--	7860,24
		СП - 8%			--	--	--	--		582,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	248-302-0502 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М	шт.	2	1931,00	--	3862,00	--	3862,00	--	4170,96
		СП - 8%			--	--	--	--		308,96	
55	248-301-0103 РСНБ РК 2022	Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-15	шт.	3	2427,00	--	7281,00	--	7281,00	--	7863,48
		СП - 8%			--	--	--	--		582,48	
56	1308-0103-3001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	4	2503,37	454,36	10013,48	1817,44	195,16	6320,28	17640,48
		НР - 72%, СП - 8%			2000,22	194,32	8000,88	777,28		1306,72	
57	248-304-0307 РСНБ РК 2022	Оповещатели светозвуковые модели Янтарь 12 исп.01	шт.	1	950,00	--	950,00	--	950,00	--	1026,00
		СП - 8%			--	--	--	--		76,00	
58	248-304-0111 РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Автоматика отключена!"	шт.	1	1084,00	--	1084,00	--	1084,00	--	1170,72
		СП - 8%			--	--	--	--		86,72	
59	248-304-0101 РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Порошок! Не входи!"	шт.	1	831,00	--	831,00	--	831,00	--	897,48
		СП - 8%			--	--	--	--		66,48	
60	248-304-0101 РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Порошок! Уходи!"	шт.	1	831,00	--	831,00	--	831,00	--	897,48
		СП - 8%			--	--	--	--		66,48	
61	1308-0206-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Прокладка кабельного канала	м	13	330,53	37,88	4296,89	492,44	1621,75	1721,59	6500,00
		НР - 72%, СП - 8%			167,90	16,03	2182,70	208,39		481,52	
62	243-907-0102 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	13	88,00	--	1144,00	--	1144,00	--	1235,52
		СП - 8%			--	--	--	--		91,52	
63	1308-0206-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Провода. Прокладка в кабедьных каналах	м	13	82,12	1,14	1067,56	14,82	45,76	729,56	1940,90
		НР - 72%, СП - 8%			77,46	0,49	1006,98	6,37		143,78	
64	1308-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	49	808,92	424,45	39637,08	20798,05	7077,56	14850,43	58846,55
		НР - 72%, СП - 8%			240,03	180,90	11761,47	8864,10		4359,04	
65	243-305-0101 РСНБ РК 2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	км	0,02	42441,00	--	848,82	--	848,82	--	916,73
		СП - 8%			--	--	--	--		67,91	
66	243-305-0102 РСНБ РК 2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 4х0,50	км	0,001	75653,00	--	75,65	--	75,65	--	81,70
		СП - 8%			--	--	--	--		6,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	243-304-0102 РСНБ РК 2022	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,041	139810,00	--	5732,21	--	5732,21	--	6190,79
		СП - 8%			--	--	--	--		458,58	
		Сопутствующие работы									
68	1146-0302-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм	шт.	2	1555,54	682,58	3111,08	1365,16	--	1967,12	5484,46
		НР - 84%, СП - 8%			872,96	297,95	1745,92	595,90		406,26	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1150425,73	24650,48	1058553,28	52415,73	1299068,91
							67221,97	10500,62	--	96227,45	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				249374,97				
	Материалы		Тенге				99818,07				
	Всего заработная плата		Тенге					75380,77			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				60795,53				
		Накладные расходы	Тенге				50448,61				
		Сметная прибыль	Тенге				23986,02				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				323809,60				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38,00
		Сметная заработная плата	Тенге					75380,77			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				901050,76				
	Всего заработная плата		Тенге					2341,82			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				897939,68				
		Накладные расходы	Тенге				1967,12				
		Сметная прибыль	Тенге				72241,44				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				975259,32				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1,00
		Сметная заработная плата	Тенге					2341,82			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1299068,92				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39,00
		Сметная заработная плата	Тенге					77722,59			
		РАЗДЕЛ 3. Автоматическая охранная сигнализация									
69	1310-0701-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	10920,67	2,07	10920,67	2,07	143,70	6572,69	18892,83
		НР - 61%, СП - 8%			10774,90	--	10774,90	--		1399,47	
70	ТОО "Intant"	Прибор приемно-контрольный С2000-4	шт	1	19956,25	--	19956,25	--	19956,25	--	21552,75
		СП - 8%			--	--	--	--		1596,50	
71	1310-0701-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	шт.	4	2150,21	--	8600,84	--	599,96	4880,52	14559,88
		НР - 61%, СП - 8%			2000,22	--	8000,88	--		1078,52	
72	Интернет магазин Ideas	Pironix BG2000 детектор разбития стекла	шт	2	5371,43	--	10742,86	--	10742,86	--	11602,28
		СП - 8%			--	--	--	--		859,42	
73	Интернет магазин Ideas	Paradox 476 ИК-датчик с высокой помехозащищенностью	шт	2	4582,14	--	9164,28	--	9164,28	--	9897,42
		СП - 8%			--	--	--	--		733,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	248-301-0103 РСНБ РК 2022	Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-26 Аякс исп.03	шт.	2	2427,00	--	4854,00	--	4854,00	--	5242,32
		СП - 8%			--	--	--	--		388,32	
75	248-301-0103 РСНБ РК 2022	Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-15	шт.	2	2427,00	--	4854,00	--	4854,00	--	5242,32
		СП - 8%			--	--	--	--		388,32	
76	1308-0303-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Контроллер кулачковый постоянного или переменного тока на ток до 63 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	98230,72	145,26	98230,72	145,26	90338,98	5612,44	112150,61
		НР - 72%, СП - 8%			7746,48	48,58	7746,48	48,58		8307,45	
77	Интернет магазин Ideas	Считыватель-2 (исп.00) Считыватель ТМ	шт	1	3998,21	--	3998,21	--	3998,21	--	4318,07
		СП - 8%			--	--	--	--		319,86	
78	Интернет магазин Ideas	Ключ Touch Memory с держателем DS-1990 A Ключ доступа	шт	3	166,07	--	498,21	--	498,21	--	538,08
		СП - 8%			--	--	--	--		39,87	
79	1308-0103-3001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	3	2503,37	454,36	7510,11	1363,08	146,37	4740,21	13230,36
		НР - 72%, СП - 8%			2000,22	194,32	6000,66	582,96		980,04	
80	Интернет магазин Ideas	Оповещатель комбинированный Сирена EGB-96B	шт	3	1608,04	--	4824,12	--	4824,12	--	5210,04
		СП - 8%			--	--	--	--		385,92	
81	1308-0206-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Прокладка кабельного канала	м	4	330,53	37,88	1322,12	151,52	499,00	529,72	2000,00
		НР - 72%, СП - 8%			167,90	16,03	671,60	64,12		148,16	
82	243-907-0102 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	4	88,00	--	352,00	--	352,00	--	380,16
		СП - 8%			--	--	--	--		28,16	
83	1308-0206-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Провода. Прокладка в кабедьных каналах	м	4	82,12	1,14	328,48	4,56	14,08	224,48	597,20
		НР - 72%, СП - 8%			77,46	0,49	309,84	1,96		44,24	
84	1308-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	138	808,92	424,45	111630,96	58574,10	19932,72	41823,66	165731,10
		НР - 72%, СП - 8%			240,03	180,90	33124,14	24964,20		12276,48	
85	243-305-0101 РСНБ РК 2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	км	0,002	42441,00	--	84,88	--	84,88	--	91,67
		СП - 8%			--	--	--	--		6,79	
86	243-305-0102 РСНБ РК 2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 4х0,50	км	0,01	75653,00	--	756,53	--	756,53	--	817,05
		СП - 8%			--	--	--	--		60,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	243-304-0102 РСНБ РК 2022	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E *СП - 8%*	км	0,13	139810,00 --	-- --	18175,30 --	-- --	18175,30	-- 1454,02	19629,32
					Сопутствующие работы						
88	1146-0302-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм *НР - 84%, СП - 8%*	шт.	1	1555,54 872,96	682,58 297,95	1555,54 872,96	682,58 297,95	--	983,56 203,13	2742,23
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				318360,08	60923,17	189935,45	65367,28	414425,70
	Стоимость монтажных работ		Тенге				67501,46	25959,77	--	30698,34	
	Материалы		Тенге				287727,83				
	Всего заработная плата		Тенге				111674,81				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					92290,32			
		Накладные расходы	Тенге				49183,93				
		Сметная прибыль	Тенге				64383,72				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				28169,07				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				380280,62				
		Сметная заработная плата	Тенге								47,00
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					92290,32			
	Всего заработная плата		Тенге				30632,25				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1170,91			
		Накладные расходы	Тенге				29076,71				
		Сметная прибыль	Тенге				983,56				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2529,26				
		Сметная заработная плата	Тенге				34145,07				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1170,91			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				414425,69				
		Сметная заработная плата	Тенге								47,00
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**					93461,23			4128804,00
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				938312,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					215199,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					98349,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1974490,00		
		- Накладные расходы	Тенге							694963,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							305840,00	
		Итого									4 128 804

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения	1,2%									49 546
		Итого										4 178 350
		Зимние	1,35%									56 408
		Итого										4 234 757
		Непредвиденные работы и затраты	2%									84 695
		Итого										4 319 453
		В том числе в текущ.ценах на 2022г.	1									4 319 453
		НДС	12%									518 334
		Всего по акту с НДС										4 837 787
		ИТОГО со скидкой:										**4 461 982**

Подрядчик

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

Нукушев М.Т.

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Заказчик

КГУ "«Отдел Образования Жамбылского района Алматинской области

Алтынбекова С.А.

Место печати (при наличии)

ТОО "TN Stroy" Бейсенбаев Т.Б.
(должность,фамилия,имя,отчество индивидуальный идентификационный

ТОО "Темирказык-стройпроект" Асанбаев Е.М.
(должность,фамилия,имя,отчество индивидуальный идентификационный

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик: КГУ "«Отдел Образования по Жамбылскому району Управление образования Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Стройка - Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа им. Т.Сарсенбекова" в с.Самсы Жамбылского района Алматинской области
Объект - Здание школы

Договор подряда(контракт) № 813/2 от 20.06.2022 г.

Акт выполненных работ№20
на №2-1-6 Видеонаблюдение

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2022года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1310-0701-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Установка монитора**	шт	2		10088,52	2,07	20177,04	4,14	170,70	12201,34	34968,66
		НР - 61%, СП - 8%				10001,10	--	20002,20	--		2590,28	
2	Интернет магазин Ideas	**Монитор цветной /23,8"/ Hikvision DS-D5024FN**	шт	2		157580,36	--	315160,72	--	315160,72	--	340373,58
		СП - 8%				--	--	--	--		25212,86	
3	1310-0410-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования**	устройство	2		14916,85	--	29833,70	--	408,10	17949,62	51605,98
		НР - 61%, СП - 8%				14712,80	--	29425,60	--		3822,66	
4	Интернет магазин Ideas	**Видеорегистратор 32-канальный модели Hikvision DS-7232HQHI-K2**	шт	2		140376,79	--	280753,58	--	280753,58	--	303213,86
		СП - 8%				--	--	--	--		22460,28	
5	Интернет магазин Ideas	**Жесткий диск на 10TB WD100PURX Western Digital "Caviar Purple"**	шт	3		121356,25	--	364068,75	--	364068,75	--	393194,25
		СП - 8%				--	--	--	--		29125,50	
6	1310-0202-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 25 номеров. Монтаж оборудования**	номер	3		9978,04	795,66	29934,12	2386,98	6024,90	13604,43	47021,64
		НР - 61%, СП - 8%				7174,08	260,03	21522,24	780,09		3483,09	
7	Интернет магазин Ideas	**Коммутатор 24-портовый Hikvision DS-3E2326P**	шт	2		261483,04	--	522966,08	--	522966,08	--	564803,36
		СП - 8%				--	--	--	--		41837,28	
8	Интернет магазин Ideas	**Свич 4-портовый Hikvision DS-3E105P-E PoE**	шт	1		26678,57	--	26678,57	--	26678,57	--	28812,86
		СП - 8%				--	--	--	--		2134,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1310-0701-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Блок питания и контроля**	шт	2	10920,67	2,07	21841,34	4,14	287,40	13145,38	37785,66
		НР - 61%, СП - 8%			10774,90	--	21549,80	--		2798,94	
10	245-405-3101 РСНБ РК 2022	**Источник бесперебойного питания V-1500-F-LCD**	шт.	2	175733,00	--	351466,00	--	351466,00	--	379583,28
		СП - 8%			--	--	--	--		28117,28	
11	1310-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж**	камера	41	6278,09	6,37	257401,69	261,17	--	156855,75	447398,15
		НР - 61%, СП - 8%			6271,72	--	257140,52	--		33140,71	
12	"Дистрибьюшн Центр Ин Ко"	**Видеокамера уличная Hikvision DS-2CE16F7T-IT3Z (2.8-12мм)+DS-1H18 HD TVI 3МП EXIR**	шт	18	17856,25	--	321412,50	--	321412,50	--	347125,50
		СП - 8%			--	--	--	--		25713,00	
13	Интернет магазин Ideas	**Видеокамера уличная Hikvision DS-2CE16D8T-IT (2.8мм) HD TVI 1080P EXIR**	шт	23	27566,96	--	634040,08	--	634040,08	--	684763,36
		СП - 8%			--	--	--	--		50723,28	
14	243-905-0201 РСНБ РК 2022	**Коннектор, RJ 45**	шт.	52	106,00	--	5512,00	--	5512,00	--	5952,96
		СП - 8%			--	--	--	--		440,96	
15	1308-0206-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Прокладка кабельного канала**	м	320	330,53	37,88	105769,60	12121,60	39920,00	42377,60	160000,00
		НР - 72%, СП - 8%			167,90	16,03	53728,00	5129,60		11852,80	
16	243-907-0102 РСНБ РК 2022	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм**	м	90	88,00	--	7920,00	--	7920,00	--	8553,60
		СП - 8%			--	--	--	--		633,60	
17	243-907-0105 РСНБ РК 2022	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм**	м	80	193,00	--	15440,00	--	15440,00	--	16675,20
		СП - 8%			--	--	--	--		1235,20	
18	243-907-0107 РСНБ РК 2022	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 16 мм**	м	50	260,00	--	13000,00	--	13000,00	--	14040,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1040,00	
19	243-907-0108 РСНБ РК 2022	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм**	м	54	330,00	--	17820,00	--	17820,00	--	19245,60
		СП - 8%			--	--	--	--		1425,60	
20	243-907-0110 РСНБ РК 2022	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм**	м	16	615,00	--	9840,00	--	9840,00	--	10627,20
		СП - 8%			--	--	--	--		787,20	
21	243-907-0115 РСНБ РК 2022	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм х 60 мм**	м	30	1486,00	--	44580,00	--	44580,00	--	48146,40
		СП - 8%			--	--	--	--		3566,40	
22	261-107-0225 РСНБ РК 2022	**Дюбели монтажные 6 мм х 40 мм ГОСТ 28456-90**	шт.	1000	34,00	--	34000,00	--	34000,00	--	36720,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2720,00	
23	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами**	м	196	507,22	19,19	99415,12	3761,24	12146,12	60879,56	173118,96
		НР - 72%, СП - 8%			426,06	5,34	83507,76	1046,64		12824,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	241-207-0201 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гофрированая диаметром 16 мм	м	196	65,00	--	12740,00	--	12740,00	--	13759,20
		СП - 8%			--	--	--	--		1019,20	
25	1308-0206-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Провода. Прокладка в кабедьных каналах	м	305	82,12	1,14	25046,60	347,70	1073,60	17116,60	45536,50
		НР - 72%; СП - 8%			77,46	0,49	23625,30	149,45		3373,30	
26	1308-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	1937	808,92	424,45	1566878,00	822159,65	279780,28	587046,59	2326240,15
		НР - 72%; СП - 8%			240,03	180,90	464938,11	350403,30		172315,52	
27	243-304-0102 РСНБ РК 2022	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	1,576	139810,00	--	220340,56	--	220340,56	--	237967,80
		СП - 8%			--	--	--	--		17627,24	
28	243-304-0135 ССЦ 04.2022	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PE1 Cat 5e экранированный	км	0,666	436387,00	--	290633,74	--	290633,74	--	313884,44
		СП - 8%			--	--	--	--		23250,70	
29	248-306-0101 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка AMP с крышкой	шт.	48	149,00	--	7152,00	--	7152,00	--	7724,16
		СП - 8%			--	--	--	--		572,16	
		Сопутствующие работы									
30	1146-0302-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены кирпичные. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм	шт.	34	1555,54	682,58	52888,36	23207,72	--	33441,04	93235,82
		НР - 84%; СП - 8%			872,96	297,95	29680,64	10130,30		6906,42	
31	1146-0302-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены кирпичные. Пробивка отверстий диаметром до 60 мм	шт.	6	2412,24	985,59	14473,44	5913,54	--	9358,56	25738,56
		НР - 84%; СП - 8%			1426,65	430,21	8559,90	2581,26		1906,56	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**7217817,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1013680,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**870168,00**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**370221,00**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3835336,00**		
		- Накладные расходы	Тенге							**963976,00**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**534657,00**	
		Итого									7 217 817
		Временные здания и сооружения	1,2%								86 614
		Итого									7 304 431
		Зимние	1,35%								98 610
		Итого									7 403 041
		Непредвиденные работы и затраты	2%								148 061

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого									7 551 101
		В том числе в текущ.ценах на 2022г.	1								7 551 101
		НДС	12%								906 132
		Всего по акту с НДС									8 457 234
		ИТОГО со скидкой:									**7 800 266**

Подрядчик

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Нукушев М.Т.

Место печати (при наличии)

Заказчик

КГУ "«Отдел Образования Жамбылского района Алматинской области

Алтынбекова С.А.

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "TN Stroy" Бейсенбаев Т.Б.
(должность,фамилия,имя,отчество индивидуальный идентификационный

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Темирказык-стройпроект" Асанбаев Е.М.
(должность,фамилия,имя,отчество индивидуальный идентификационный

Заказчик: КГУ "«Отдел Образования по Жамбылскому району Управление образования Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Стройка -
Объект - Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа им. Т.Сарсенбекова" в с.Самсы Жамбылского района Алматинской области
Здание школы

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Договор подряда(контракт) № 813/2 от 20.06.2022 г.

Акт выполненных работ№21
на №2-1-7 Телефонизация

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Оборудования и материалы										
1	1310-0902-1209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Коробка распределительная. Монтаж оборудования** *НР - 61%, СП - 8%*	**шт.**	**1**		**3491,05** **3349,60**	**62,42** **20,00**	**3491,05** **3349,60**	**62,42** **20,00**	**79,03**	**2055,46** **443,72**	**5990,23**
2	ТОО "Альянс"	**Коробка распределительная телефонная со сплиттером на 10 пар, КРТ 10х2** *СП - 8%*	**шт**	**1**		**208,93** **--**	**--** **--**	**208,93** **--**	**--** **--**	**208,93**	**--** **16,71**	**225,64**
3	1310-0408-0507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Розетка телефонная. Монтаж оборудования** *НР - 61%, СП - 8%*	**шт.**	**5**		**1694,85** **1674,80**	**--** **--**	**8474,25** **8374,00**	**--** **--**	**100,25**	**5108,15** **1086,60**	**14669,00**
4	Интернет магазин Ideas	**Розетка телефонная RJ-11, 1м кат.3** *СП - 8%*	**шт**	**5**		**283,04** **--**	**--** **--**	**1415,20** **--**	**--** **--**	**1415,20**	**--** **113,20**	**1528,40**
5	1308-0305-0909 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Шкаф. Установка на стене** *НР - 72%, СП - 8%*	**шт.**	**1**		**7816,89** **6232,80**	**122,78** **48,58**	**7816,89** **6232,80**	**122,78** **48,58**	**1461,31**	**4522,59** **987,16**	**13326,64**
6	ТОО "Skala Group"	**Шкаф настенный телекоммуникационный SHIP 5415.01.100 15U 570x450x770мм** *СП - 8%*	**шт**	**1**		**48214,29** **--**	**--** **--**	**48214,29** **--**	**--** **--**	**48214,29**	**--** **3857,14**	**52071,43**
7	ТОО "Альянс"	**Кросс оптический FDF 1U SC, FC/UPC, SM 8 PORT ALL SET не выдвижной укомплектованный** *СП - 8%*	**шт**	**1**		**11955,36** **--**	**--** **--**	**11955,36** **--**	**--** **--**	**11955,36**	**--** **956,43**	**12911,79**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1310-0202-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 25 номеров. Монтаж оборудования *НР - 61%, СП - 8%*	номер	1	9978,04 7174,08	795,66 260,03	9978,04 7174,08	795,66 260,03	2008,30	4534,81 1161,03	15673,88
9	Интернет магазин Ideas	Коммутатор ZYXEL MES 3528 *СП - 8%*	шт	1	261483,04 --	-- --	261483,04 --	-- --	261483,04	-- 20918,64	282401,68
10	ТОО "Almaty IT telecom"	Кросс оптический стоечный (19") 4 порта, KPC-4-SC/APC *СП - 8%*	шт	1	8519,64 --	-- --	8519,64 --	-- --	8519,64	-- 681,57	9201,21
11	Интернет магазин Ideas	Оптический модуль 10GE SFP-10-D LC 1310nm 10km *СП - 8%*	шт	1	14051,79 --	-- --	14051,79 --	-- --	14051,79	-- 1124,14	15175,93
12	ТОО "Альянс"	Патч-корд оптический SC/APC-LC-UPC Simplex MM 3mm 1метр *СП - 8%*	шт	2	901,79 --	-- --	1803,58 --	-- --	1803,58	-- 144,28	1947,86
13	Интернет магазин Ideas	Пигтейл оптический SC/APC SM 9/125 3,0 мм 3м *СП - 8%*	шт	8	624,11 --	-- --	4992,88 --	-- --	4992,88	-- 399,44	5392,32
14	1310-0701-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Блок питания и контроля *НР - 61%, СП - 8%*	шт	1	10920,67 10774,90	2,07 --	10920,67 10774,90	2,07 --	143,70	6572,69 1399,47	18892,83
15	ТОО "Белый Ветер"	Источник бесперебойного питания постоянного тока 48В для установки на стойку, 10А модель PS4810G 19" *СП - 8%*	шт	1	47232,14 --	-- --	47232,14 --	-- --	47232,14	-- 3778,57	51010,71
16	1308-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Аккумулятор *НР - 72%, СП - 8%*	шт	1	4370,89 4000,44	-- --	4370,89 4000,44	-- --	370,45	2880,32 580,10	7831,31
17	Интернет магазин Ideas	АКБ Li-ion 48V 10,5A/ч *СП - 8%*	шт	1	9694,64 --	-- --	9694,64 --	-- --	9694,64	-- 775,57	10470,21
					Кабеля и расходные материалы						
18	1308-0206-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Прокладка кабельного канала *НР - 72%, СП - 8%*	м	182	330,53 167,90	37,88 16,03	60156,46 30557,80	6894,16 2917,46	22704,50	24102,26 6741,28	91000,00
19	243-907-0102 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм *СП - 8%*	м	90	88,00 --	-- --	7920,00 --	-- --	7920,00	-- 633,60	8553,60
20	243-907-0105 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм *СП - 8%*	м	92	193,00 --	-- --	17756,00 --	-- --	17756,00	-- 1420,48	19176,48
21	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	11	507,22	19,19	5579,42	211,09	681,67	3416,71	9715,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72% СП - 8%			426,06	5,34	4686,66	58,74		719,73	
22	241-201-0603 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая диам. 25х2,4 мм	м	11	111,00	--	1221,00	--	1221,00	--	1318,68
		СП - 8%			--	--	--	--		97,68	
23	1308-0206-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Провода. Прокладка в кабельных каналах	м	182	82,12	1,14	14945,84	207,48	640,64	10213,84	27172,60
		НР - 72% СП - 8%			77,46	0,49	14097,72	89,18		2012,92	
24	1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Провод одножильныйили многожильный в общей оплетке, суммарное сечениедо 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	11	122,15	1,14	1343,65	12,54	265,98	770,77	2283,60
		НР - 72% СП - 8%			96,83	0,49	1065,13	5,39		169,18	
25	1308-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	258	808,92	424,45	208701,36	109508,10	37265,52	78192,06	309845,10
		НР - 72% СП - 8%			240,03	180,90	61927,74	46672,20		22951,68	
26	ТОО "Almaty IT Telecom"	Кабели с тросом ТППэпЗт 10х2х0,5	м	15	200,00	--	3000,00	--	3000,00	--	3240,00
		СП - 8%			--	--	--	--		240,00	
27	ТОО "Almaty IT Telecom"	Кабели непарной скрутки КРВПМ 1х2х0,4	м	139	26,79	--	3723,81	--	3723,81	--	4021,27
		СП - 8%			--	--	--	--		297,46	
28	243-501-0204 РСНБ РК 2022	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО П-8-G.652.D-CF-7,0-3203	км	0,017	343699,00	--	5842,88	--	5842,88	--	6310,31
		СП - 8%			--	--	--	--		467,43	
29	243-304-0102 РСНБ РК 2022	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,28	139810,00	--	39146,80	--	39146,80	--	42278,54
		СП - 8%			--	--	--	--		3131,74	
30	1308-0305-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	13	1576,04	25,14	20488,52	326,82	1795,69	13278,07	36467,86
		НР - 72% СП - 8%			1412,77	5,83	18366,01	75,79		2701,27	
31	ПК "Надежда"	Розетка RG-45 (телевизионная SAT)	шт	13	283,04	--	3679,52	--	3679,52	--	3973,84
		СП - 8%			--	--	--	--		294,32	
32	ПК "Надежда"	Конектор RJ-45	шт	39	148,21	--	5780,19	--	5780,19	--	6242,73
		СП - 8%			--	--	--	--		462,54	
33	248-306-0101 РСНБ РК 2022	Проходная разветвительная коробка ПРК	шт.	4	149,00	--	596,00	--	596,00	--	643,68
		СП - 8%			--	--	--	--		47,68	
		Сопутствующие работы									
34	1146-0302-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены кирпичные. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм	шт.	13	1555,54	682,58	20222,02	8873,54	--	12786,28	35648,99
		НР - 84% СП - 8%			872,96	297,95	11348,48	3873,35		2640,69	
35	1146-0302-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены кирпичные. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм	шт.	4	2412,24	985,59	9648,96	3942,36	--	6239,04	17159,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**1426,65**	**430,21**	**5706,60**	**1720,84**		**1271,04**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									**1143773,00**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**187662,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**130959,00**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**55742,00**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**565755,00**		
		- Накладные расходы	Тенге							**174673,00**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**84724,00**	
		Итого									1 143 773
		Временные здания и сооружения	1,2%								13 725
		Итого									1 157 498
		Зимние	1,35%								15 626
		Итого									1 173 125
		Непредвиденные работы и затраты	2%								23 462
		Итого									1 196 587
		В том числе в текущ.ценах на 2022г.	1								1 196 587
		НДС	12%								143 590
		Всего по акту с НДС									1 340 177
		ИТОГО со скидкой:									**1 236 071**

Подрядчик

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Нукушев М.Т.

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Заказчик

КГУ "«Отдел Образования Жамбылского района Алматинской области

Алтынбекова С.А.

Место печати (при наличии)

ТОО "TN Stroy" Бейсенбаев Т.Б.
(должность,фамилия,имя,отчество индивидуальный идентификационный

ТОО "Темирказык-стройпроект" Асанбаев Е.М.
(должность,фамилия,имя,отчество индивидуальный идентификационный

Заказчик: КГУ "«Отдел Образования по Жамбылскому району Управление образования Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Стройка -
Объект - Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа им. Т.Сарсенбекова" в с.Самсы Жамбылского района Алматинской области
Здание школы

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Договор подряда(контракт) № 813/2 от 20.06.2022 г.

Акт выполненных работ№22
на №2-1-8 Телевидение

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Материалы										
1	1310-0410-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Устройство антенное. Монтаж оборудования** *НР - 61%, СП - 8%*	устройство	1		37268,63 28003,08	4651,53 1520,17	37268,63 28003,08	4651,53 1520,17	4614,02	18009,18 4422,22	59700,03
2	ПК "Надежда"	**Офсетная антенна спутниковая 130см, Pro Digi**	шт	1		83978,99 --	-- --	83978,99 --	-- --	83978,99	-- --	83978,99
3	ПК "Надежда"	**Актуатор (мотор) DISEQC 1.2 NDA 8120, Pro Digi** *СП - 8%*	шт	1		52500,00 --	-- --	52500,00 --	-- --	52500,00	-- 4200,00	56700,00
4	ПК "Надежда"	**Мощний универсальный конвертер Ku LNB 3дБ под фланец С-120 (без облучателя) с 4-мя выходами QUATRO CATV INVACOM QPF-031, Pro Digi** *СП - 8%*	шт	1		102407,14 --	-- --	102407,14 --	-- --	102407,14	-- 8192,57	110599,71
5	ПК "Надежда"	**Усилитель IF 950-2150 МГЦ CATV TELEVES 5865, Pro Digi** *СП - 8%*	шт	1		69642,86 --	-- --	69642,86 --	-- --	69642,86	-- 5571,43	75214,29
6	ПК "Надежда"	**Мультисвич 5х8 DISEQC 2.0,4 конвертера на 8 ресиверов с антенным входом HEJIA SH5X8A, Pro Digi** *СП - 8%*	шт	3		26678,57 --	-- --	80035,71 --	-- --	80035,71	-- 6402,87	86438,58
7	1310-0701-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Установка телевизора** *НР - 61%, СП - 8%*	шт	4		10088,52 10001,10	2,07 --	40354,08 40004,40	8,28 --	341,40	24402,68 5180,56	69937,32
8	Интернет магазин Ideas	**Телевизор**	шт	4		94087,48	--	376349,92	--		--	376349,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	ПК "Надежда"	Спутниковый ресивер 32 х битный RISC поддержка видеоформата Full HD 1080p, Gi HD Mini Plus, SPRUT-TV.KZ	шт	4	38268,91	--	153075,64	--	376349,92	--	153075,64
					--	--	--	--	153075,64	--	
10	1308-0305-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования *НР - 72%, СП - 8%*	шт.	21	1576,04	25,14	33096,84	527,94	2900,73	21449,19	58909,62
					1412,77	5,83	29668,17	122,43		4363,59	
11	ПК "Надежда"	Розетка телевизионная спутниковая SAT, Pro Digi *СП - 8%*	шт	21	1650,00	--	34650,00	--	34650,00	--	37422,00
					--	--	--	--		2772,00	
12	ПК "Надежда"	Конектор (разъем) F6папакомпрессионный для кабеля RG-6 75 ОМ, Pro Digi *СП - 8%*	шт	56	107,14	--	5999,84	--	5999,84	--	6479,76
					--	--	--	--		479,92	
		Кабеля и расходные материалы									
13	1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Провод одножильныйили многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы иметаллические рукава *НР - 72%, СП - 8%*	м	442	122,15	1,14	53990,30	503,88	10687,56	30970,94	91759,20
					96,83	0,49	42798,86	216,58		6797,96	
14	243-302-0101 РСНБ РК 2022	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6 *СП - 8%*	км	0,442	112896,00	--	49900,03	--	49900,03	--	53892,03
					--	--	--	--		3992,00	
		Трубная продукция									
15	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%, СП - 8%*	м	404	507,22	19,19	204916,88	7752,76	25035,88	125486,44	356837,04
					426,06	5,34	172128,24	2157,36		26433,72	
16	241-207-0201 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гофрированая диаметром 16 мм *СП - 8%*	м	404	65,00	--	26260,00	--	26260,00	--	28360,80
					--	--	--	--		2100,80	
17	1308-0206-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка *НР - 72%, СП - 8%*	м	15	1105,64	70,19	16584,60	1052,85	7107,45	6180,90	24586,80
					561,62	10,69	8424,30	160,35		1821,30	
18	243-904-0104 РСНБ РК 2022	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20 *СП - 8%*	м	15	266,00	--	3990,00	--	3990,00	--	4309,20
					--	--	--	--		319,20	
		Молниезащита									
19	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%, СП - 8%*	м	30	760,80	23,67	22824,00	710,10	12818,10	6840,00	32037,00
					309,86	6,80	9295,80	204,00		2373,00	
		Сопутствующие работы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1146-0302-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены кирпичные. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм**									
		НР - 82% СП - 85%	**шт.**	**28**	**1555,54**	**682,58**	**43555,12**	**19112,24**	--	**27539,68**	**76782,44**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**872,96**	**297,95**	**24442,88**	**8342,60**		**5687,64**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**1843370,00**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**354766,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**34320,00**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**12723,00**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**488891,00**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**613405,00**		
		- Накладные расходы	Тенге							**260879,00**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**91111,00**	

		Итого									1 843 370
		Временные здания и сооружения	1,2%								14 760
		Итого									1 858 130
		Зимние	1,35%								16 804
		Итого									1 874 933
		Непредвиденные работы и затраты	2%								25 231
		Итого									1 900 164
		В том числе в текущ.ценах на 2022г.	1								1 900 164
		НДС	12%								228 020
		Всего по акту с НДС									2 128 184
		ИТОГО со скидкой:									**1 962 864**

Подрядчик

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Нукушев М.Т.

Место печати (при наличии)

Заказчик

КГУ "«Отдел Образования Жамбылского района Алматинской области

Алтынбекова С.А.

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "TN Stroy" Бейсенбаев Т.Б.
(должность,фамилия,имя,отчество индивидуальный идентификационный

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Темирказык-стройпроект" Асанбаев Е.М.
(должность,фамилия,имя,отчество индивидуальный идентификационный

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик: КГУ "«Отдел Образования по Жамбылскому району Управление образования Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Стройка - Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа им. Т.Сарсенбекова" в с.Самсы Жамбылского района Алматинской области
Объект - Здание школы

Договор подряда(контракт) № 813/2 от 20.06.2022 г.

Акт выполненных работ №23
на №2-1-9 Звонковая сигнализация. Часофикация

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Звонковая сигнализация										
1	**1308-0303-1206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 9. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1**		**8781,24**	**32,88**	**8781,24**	**32,88**	**2839,92**	**4254,08**	**14078,15**
		НР - 72%; СП - 8%				**5908,44**	**--**	**5908,44**	**--**		**1042,83**	
2	**247-209-0102 РСНБ РК 2022**	**Пост кнопочный**	**шт.**	**1**		**2546,00**	**--**	**2546,00**	**--**	**2546,00**	**--**	**2749,68**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**203,68**	
3	**1308-0305-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Звонок электрический. Монтаж оборудования**	**комплект**	**3**		**1299,87**	**6,84**	**3899,61**	**20,52**	**64,62**	**2752,71**	**7184,52**
		НР - 72%; СП - 8%				**1271,49**	**2,91**	**3814,47**	**8,73**		**532,20**	
4	**п.1 ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"**	**Звонок громкого боя МЗМ-1 2х чашечный**	**шт**	**3**		**7142,86**	**--**	**21428,58**	**--**	**21428,58**	**--**	**23142,87**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1714,29**	
5	**243-905-0101 РСНБ РК 2022**	**Коробка распределительная**	**шт.**	**3**		**4142,00**	**--**	**12426,00**	**--**	**12426,00**	**--**	**13420,08**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**994,08**	
		Часофикация										
6	**1310-0702-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**		**6720,75**	**--**	**6720,75**	**--**	**23,67**	**4085,22**	**11670,45**
		НР - 61%; СП - 8%				**6697,08**	**--**	**6697,08**	**--**		**864,48**	
7	**п.39 ТОО "Standing"**	**Часы первичные Standing-2-06S**	**шт**	**1**		**95875,00**	**--**	**95875,00**	**--**	**95875,00**	**--**	**103545,00**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**7670,00**	
8	**1310-0702-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене**	**шт.**	**10**		**3703,62**	**--**	**37036,20**	**--**	**254,20**	**22437,00**	**64231,10**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 82 %; СП - 8%			3678,20	--	36782,00	--		4757,90	
9	п.40 ТОО "Standing"	Внутренние вторичные односторонние электронные часы Standing-114	шт	10	38839,29	--	388392,90	--	388392,90	--	419464,30
		СП - 8%			--	--	--	--		31071,40	
10	п.38 ТОО "Standing"	Блок гальванической развязки ВР-15	шт	10	5580,36	--	55803,60	--	55803,60	--	60267,90
		СП - 8%			--	--	--	--		4464,30	
		Кабеля и расходные материалы									
11	1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Провод одножильныйили многожильный в общей оплетке, суммарное сечениедо 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	249	122,15	1,14	30415,35	283,86	6020,82	17447,43	51692,40
		НР - 72%; СП - 8%			96,83	0,49	24110,67	122,01		3829,62	
12	243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,066	307513,00	--	20295,86	--	20295,86	--	21919,53
		СП - 8%			--	--	--	--		1623,67	
13	243-304-0102 РСНБ РК 2022	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,183	139810,00	--	25585,23	--	25585,23	--	27632,05
		СП - 8%			--	--	--	--		2046,82	
14	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	232	507,22	19,19	117675,04	4452,08	14377,04	72061,52	204916,32
		НР - 72%; СП - 8%			426,06	5,34	98845,92	1238,88		15179,76	
15	241-207-0301 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	232	26,00	--	6032,00	--	6032,00	--	6514,56
		СП - 8%			--	--	--	--		482,56	
		Сопутствующие работы									
16	1146-0302-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены кирпичные. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм	шт.	12	1555,54	682,58	18666,48	8190,96	--	11802,72	32906,76
		НР - 84%; СП - 8%			872,96	297,95	10475,52	3575,40		2437,56	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1065336,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				186634,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12980,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4945,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						651965,00		
		- Накладные расходы	Тенге							134841,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							78915,00	

		Итого									1 065 336
		Временные здания и сооружения	1,2%								12 784
		Итого									1 078 120
		Зимние	1,35%								14 555
		Итого									1 092 675
		Непредвиденные работы и затраты	2%								21 853
		Итого									1 114 528
		В том числе в текущ.ценах на 2022г.	1								1 114 528

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НДС	12%									133 743
		Всего по акту с НДС										1 248 272
		ИТОГО со скидкой:										**1 151 302,49**

Подрядчик

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Нукушев М.Т.

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Заказчик

КГУ "«Отдел Образования Жамбылского района Алматинской области

Алтынбекова С.А.

Место печати (при наличии)

ТОО "TN Stroy" Бейсенбаев Т.Б.
(должность,фамилия,имя,отчество индивидуальный идентификационный

ТОО "Темирказык-стройпроект" Асанбаев Е.М.
(должность,фамилия,имя,отчество индивидуальный идентификационный

Заказчик: КГУ "«Отдел Образования по Жамбылскому району Управление образования Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Стройка - Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа им. Т.Сарсенбекова" в с.Самсы Жамбылского района Алматинской области
Объект - Здание школы

Форма по приложению 3-1
Приказы Министра индустрии и инфраструктурного развития

Договор подряда(контракт) № 813/2 от 20.06.2022 г.

Акт выполненных работ №24
на №2-1-10 Автоматика

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Электроборудование, приборы управления, сигнализация										
1	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	шт.	1		20469,92	1326,89	20469,92	1326,89	14987,83	3341,52	25716,36
		НР - 72%, СП - 8%				4155,20	485,80	4155,20	485,80		1904,92	
2	ТОО "Skala Group"	**Компактный шкаф IP55 размером 500х400х250мм, Spacial-3000**	шт	1		29642,86	--	29642,86	--	29642,86	--	32014,29
		СП - 8%				--	--	--	--		2371,43	
3	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	шт.	1		20469,92	1326,89	20469,92	1326,89	14987,83	3341,52	25716,36
		НР - 72%, СП - 8%				4155,20	485,80	4155,20	485,80		1904,92	
4	ТОО "Skala Group"	**Шкаф управления задвижкой IP54, Iн=1,0А, ШУЭП-1,6**	шт	1		205000,00	--	205000,00	--	205000,00	--	221400,00
		СП - 8%				--	--	--	--		16400,00	
		Аппаратура установленная в ящике ЯР /13.01.02 АБС/										
5	1308-0305-0909 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Щитки массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	шт.	1		7816,89	122,78	7816,89	122,78	1461,31	4522,59	13326,64
		НР - 72%, СП - 8%				6232,80	48,58	6232,80	48,58		987,16	
6	247-201-0801 РСНБ РК 2022	**Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 1-0 74 УХЛ3 IP31**	шт.	1		15877,00	--	15877,00	--	15877,00	--	17147,16
		СП - 8%				--	--	--	--		1270,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ТОО "Almaty IT Telecom"	DIN рейка H=35мм	шт	1	284,82	--	284,82	--	284,82	--	307,61
		СП - 8%			--	--	--	--		22,79	
8	ТОО "Электротехника"	Шины "N" 6х9мм 14/1	шт	1	410,71	--	410,71	--	410,71	--	443,57
		СП - 8%			--	--	--	--		32,86	
9	ТОО "Almaty Electro Snab"	Зажим клеммный ЗНИ-4	шт	13	102,68	--	1334,84	--	1334,84	--	1441,57
		СП - 8%			--	--	--	--		106,73	
10	ТОО "Almaty IT telecom"	Торцевой изолятор	шт	2	69,64	--	139,28	--	139,28	--	150,42
		СП - 8%			--	--	--	--		11,14	
11	ТОО "ASEC"	Торцевой фиксатор	шт	2	267,86	--	535,72	--	535,72	--	578,58
		СП - 8%			--	--	--	--		42,86	
12	247-204-0609 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	1	763,00	--	763,00	--	763,00	--	824,04
		СП - 8%			--	--	--	--		61,04	
13	ТОО «ЭлектроПромСнаб KZ»	Реле промежуточное РП 16, 220В, 6з+4р	шт	1	2044,64	--	2044,64	--	2044,64	--	2208,21
		СП - 8%			--	--	--	--		163,57	
14	1308-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	20	808,92	424,45	16178,40	8489,00	2888,80	6061,40	24019,00
		НР - 72%; СП - 8%			240,03	180,90	4800,60	3618,00		1779,20	
15	243-142-0103 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1 мм2	км	0,02	64157,00	--	1283,14	--	1283,14	--	1385,79
		СП - 8%			--	--	--	--		102,65	
16	1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 25х25х3 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	2881,02	259,23	2881,02	259,23	878,83	1321,39	4538,60
		НР - 72%; СП - 8%			1742,96	92,30	1742,96	92,30		336,19	
17	1308-0303-1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	6808,20	32,88	61273,80	295,92	25527,24	25524,45	93742,11
		НР - 72%; СП - 8%			3938,96	--	35450,64	--		6943,86	
18	ТОО "Skala Group"	Пост управления "пуск" IP54, ПКУ 15-21-121	шт	9	4066,96	--	36602,64	--	36602,64	--	39530,88
		СП - 8%			--	--	--	--		2928,24	
19	ТОО "Neocom"	Кнопка КЕ021 "черная"	шт	9	625,00	--	5625,00	--	5625,00	--	6075,00
		СП - 8%			--	--	--	--		450,00	
20	ТОО «ЭлектроПромСнаб KZ»	Арматура СКЛ 111 "зеленая"	шт	9	571,43	--	5142,87	--	5142,87	--	5554,26
		СП - 8%			--	--	--	--		411,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1	3782,40	32,88	3782,40	32,88	1780,04	1418,03	5616,46
		НР - 72%; СП - 8%			1969,48	--	1969,48	--		416,03	
22	247-204-0609 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	1	763,00	--	763,00	--	763,00	--	824,04
		СП - 8%			--	--	--	--		61,04	
23	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Извещатель автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	1	4068,84	2,54	4068,84	2,54	65,86	2440,27	7029,84
		НР - 61%; СП - 8%			4000,44	--	4000,44	--		520,73	
24	ТОО "Neocom"	Октава 220 оповещатель комбинированный	шт	1	2678,57	--	2678,57	--	2678,57	--	2892,86
		СП - 8%			--	--	--	--		214,29	
25	247-202-0104 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами У191М, IP55	шт.	1	1227,00	--	1227,00	--	1227,00	--	1325,16
		СП - 8%			--	--	--	--		98,16	
26	ТОО "Almaty Electro Snab"	Коробка с наборными зажимами IP65, КЗНС 08-10 У2	шт	1	5807,14	--	5807,14	--	5807,14	--	6271,71
		СП - 8%			--	--	--	--		464,57	
		Трубная продукция									
27	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	328	507,22	19,19	166368,16	6294,32	20326,16	101880,08	289709,28
		НР - 72%; СП - 8%			426,06	5,34	139747,68	1751,52		21461,04	
28	241-207-0202 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	318	88,00	--	27984,00	--	27984,00	--	30222,72
		СП - 8%			--	--	--	--		2238,72	
29	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	10	31,00	--	310,00	--	310,00	--	334,80
		СП - 8%			--	--	--	--		24,80	
30	1308-0206-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Труба полиэтиленовая. Прокладка по основанию пола	м	3	360,32	25,23	1080,96	75,69	75,69	692,40	1915,23
		НР - 72%; СП - 8%			309,86	10,69	929,58	32,07		141,87	
31	241-201-0910 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	м	3	1670,00	--	5010,00	--	5010,00	--	5410,80
		СП - 8%			--	--	--	--		400,80	
32	212-101-0501 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,14	20983,00	--	2937,62	--	2937,62	--	3172,63
		СП - 8%			--	--	--	--		235,01	
33	214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,00448	535823,00	--	2400,49	--	2400,49	--	2592,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		192,04	
		Кабельная продукция									
34	1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Провод одножильныйили многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы иметаллические рукава**	м	328	122,15	1,14	40065,20	373,92	7931,04	22982,96	68092,80
		НР - 72%; СП - 8%			96,83	0,49	31760,24	160,72		5044,64	
35	1308-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	82	808,92	424,45	66331,44	34804,90	11844,08	24851,74	98477,90
		НР - 72%; СП - 8%			240,03	180,90	19682,46	14833,80		7294,72	
36	243-213-0201 РСНБ РК 2022	**Кабель контрольный не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг-LS 5х0,75**	км	0,07	671478,00	--	47003,46	--	47003,46	--	50763,74
		СП - 8%			--	--	--	--		3760,28	
37	243-201-0101 РСНБ РК 2022	**Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х0,75-0,66**	км	0,33	249159,00	--	82222,47	--	82222,47	--	88800,27
		СП - 8%			--	--	--	--		6577,80	
38	243-201-0301 РСНБ РК 2022	**Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 7х0,75-0,66**	км	0,01	383300,00	--	3833,00	--	3833,00	--	4139,64
		СП - 8%			--	--	--	--		306,64	
		Сопутствующие работы									
39	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта	9,18	3112,83	--	28575,78	--	--	20574,58	53082,43
		НР - 72%; СП - 8%			3112,83	--	28575,78	--		3932,07	
40	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	9,18	1323,75	--	12152,03	--	--	8749,46	22573,63
		НР - 72%; СП - 8%			1323,75	--	12152,03	--		1672,14	
41	211-101-0102 РСНБ РК 2022	**Земля растительная**	м3	3,06	1950,00	--	5967,00	--	5967,00	--	6444,36
		СП - 8%			--	--	--	--		477,36	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1265813,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				295355,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					53405,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					21509,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						595585,00		
		- Накладные расходы	Тенге							227702,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							93766,00	
		Итого									1 265 813

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения	1,2%									15 190
		Итого										1 281 003
		Зимние	1,35%									17 294
		Итого										1 298 296
		Непредвиденные работы и затраты	2%									25 966
		Итого										1 324 262
		В том числе в текущ.ценах на 2022г.	1									1 324 262
		НДС	12%									158 911
		Всего по акту с НДС										1 483 174
		ИТОГО со скидкой:										**1 367 959**

Подрядчик

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Нукушев М.Т.

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Заказчик

КГУ "«Отдел Образования Жамбылского района Алматинской области

Алтынбекова С.А.

Место печати (при наличии)

ТОО "TN Stroy" Бейсенбаев Т.Б.
(должность,фамилия,имя,отчество индивидуальный идентификационный

ТОО "Темирказык-стройпроект" Асанбаев Е.М.
(должность,фамилия,имя,отчество индивидуальный идентификационный

Заказчик: КГУ "«Отдел Образования по Жамбылскому району Управление образования Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Стройка - Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа им. Т.Сарсенбекова" в с.Самсы Жамбылского района Алматинской области
Объект - Здание школы

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Договор подряда(контракт) № 813/2 от 20.06.2022 г.

Акт выполненных работ №25
на №2-2-1 Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2022года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Склад №1										
		Демонтажные работы										
1	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	1		3082,72	177,79	3082,72	177,79	--	2148,72	5649,96
		НР - 72%; СП - 8%				2904,93	79,41	2904,93	79,41		418,52	
2	1206-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Полотна дверные. Снятие**	м2	2,52		528,01	--	1330,59	--	--	958,03	2471,70
		НР - 72%; СП - 8%				528,01	--	1330,59	--		183,08	
3	1206-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	11		2060,89	83,67	22669,79	920,37	--	15982,12	41744,01
		НР - 72%; СП - 8%				1977,22	40,73	21749,42	448,03		3092,10	
4	1211-0103-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Штукатурка внутренних помещений /1-2 этажей/. Перетирка**	м2	190		489,26	2,68	92959,40	509,20	1375,60	65802,70	171463,60
		НР - 72%; СП - 8%				479,34	1,67	91074,60	317,30		12701,50	
		Полы										
5	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	8,5936		29723,68	11,48	255433,42	98,65	207937,03	44553,86	323986,29
		НР - 94%; СП - 8%				5515,47	--	47397,74	--		23999,00	
6	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	107,42		983,27	34,47	105622,86	3702,77	47866,35	52918,31	171224,25
		НР - 94%; СП - 8%				503,20	20,87	54053,74	2241,86		12683,08	
		Окна										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1110-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	26,18	3348,50	245,29	87663,73	6421,69	38938,04	41002,07	138958,99
		НР - 39%; СП - 8%			1615,89	124,29	42304,00	3253,91		10293,19	
8	223-102-0202 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	26,18	31468,00	--	823832,24	--	823832,24	--	889738,82
		СП - 8%			--	--	--	--		65906,58	
9	1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	1,65	4494,27	242,69	7415,55	400,44	2970,73	3824,52	12139,27
		НР - 39%; СП - 8%			2451,14	124,29	4044,38	205,08		899,20	
10	223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	1,65	21807,00	--	35981,55	--	35981,55	--	38860,07
		СП - 8%			--	--	--	--		2878,52	
11	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сливы из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,3	5308,18	21,20	17516,99	69,96	11973,58	5052,27	24374,79
		НР - 92%; СП - 8%			1658,62	5,50	5473,45	18,15		1805,53	
		Двери									
12	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,15	3924,21	71,70	12361,26	225,86	1680,49	7284,85	21217,80
		НР - 69%; СП - 8%			3319,02	32,65	10454,91	102,85		1571,69	
13	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	3,15	72945,00	--	229776,75	--	229776,75	--	248158,89
		СП - 8%			--	--	--	--		18382,14	
14	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,78	4294,45	67,85	16233,02	256,48	2490,82	9385,10	27667,56
		НР - 69%; СП - 8%			3567,65	30,65	13485,72	115,86		2049,44	
15	223-207-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	3,78	27378,00	--	103488,84	--	103488,84	--	111767,95
		СП - 8%			--	--	--	--		8279,11	
		Внутренняя отделка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	107,42	1089,71	6,13	117056,65	658,49	32726,57	67131,05	198922,51
		НР - 80%, СП - 8%			778,92	2,25	83671,59	241,70		14734,80	
17	1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	224,18	1411,76	83,18	316488,36	18647,30	68888,27	195922,11	553404,03
		НР - 80%, СП - 8%			1021,29	71,15	228952,79	15950,41		40993,55	
18	1115-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	331,6	145,80	2,20	48347,28	729,52	3640,97	35474,57	90526,80
		НР - 80%, СП - 8%			132,62	1,11	43976,79	368,08		6704,95	
		Наружные отделочные работы									
19	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	177	1653,69	45,49	292703,13	8051,73	72414,24	175375,14	505524,39
		НР - 80%, СП - 8%			1199,08	39,44	212237,16	6980,88		37446,12	
20	1115-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,66	5456,37	51,68	41795,79	395,86	5455,53	29027,42	76489,08
		НР - 80%, СП - 8%			4692,48	44,37	35944,40	339,87		5665,87	
21	1115-0402-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности	184,66	946,24	5,13	174732,68	947,30	129635,02	35667,08	227231,52
		НР - 80%, СП - 8%			239,09	2,35	44150,36	433,95		16831,76	
		Крыльцо									
22	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 3 группы. Разработка вручную	м3 грунта	1,1	4084,56	--	4493,02	--	--	3234,97	8346,23
		НР - 72%, СП - 8%			4084,56	--	4493,02	--		618,24	
23	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,825	1893,55	--	1562,18	--	--	1124,77	2901,91
		НР - 72%, СП - 8%			1893,55	--	1562,18	--		214,95	
24	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Крыльцо бетонное. Устройство	м3	1,46	26204,51	1780,57	38258,58	2599,63	33242,34	2750,39	44289,69
		НР - 91%, СП - 8%			1655,21	414,93	2416,61	605,80		3280,72	
25	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,5	1208,66	28,22	604,33	14,11	377,51	199,72	868,37
		НР - 93%, СП - 8%			425,41	4,08	212,71	2,04		64,33	
		Отмостка									
26	1111-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	56,36	300,92	44,14	16959,85	2487,73	8385,24	6636,39	25483,74
		НР - 94%, СП - 8%			108,00	17,27	6086,88	973,34		1887,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Отмостка бетонная. Устройство**	м3	4,227	24458,27	1780,57	103385,11	7526,47	88862,07	7962,95	120255,91
		НР - 91%; СП - 8%			1655,21	414,93	6996,57	1753,91		8907,85	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2971755,67	54841,35	1951939,78	809419,10	4083668,11
							964974,54	34432,43	--	302493,34	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2943161,39				
	Материалы		Тенге				754689,11				
	Всего заработная плата		Тенге					975247,63			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1193079,38				
		Накладные расходы	Тенге				792749,16				
		Сметная прибыль	Тенге				298872,19				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4034782,74				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								575,00
		Сметная заработная плата	Тенге					975247,63			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				28594,28				
	Материалы		Тенге				4171,32				
	Всего заработная плата		Тенге					24159,34			
		Накладные расходы	Тенге				16669,95				
		Сметная прибыль	Тенге				3621,13				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				48885,36				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14,00
		Сметная заработная плата	Тенге					24159,34			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4083668,10				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								589,00
		Сметная заработная плата	Тенге					999406,97			
		РАЗДЕЛ 2. Склад №2									
		Полы									
28	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	1	29723,68	11,48	29723,68	11,48	24196,73	5184,54	37700,88
		НР - 94%; СП - 8%			5515,47	--	5515,47	--		2792,66	
29	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	12,5	983,27	34,47	12290,88	430,88	5570,00	6157,88	19924,63
		НР - 94%; СП - 8%			503,20	20,87	6290,00	260,88		1475,88	
		Двери									
30	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	1,89	4294,45	67,85	8116,51	128,24	1245,41	4692,55	13833,78
		НР - 69%; СП - 8%			3567,65	30,65	6742,86	57,93		1024,72	
31	223-207-0103 РСНБ РК 2022	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный**	м2	1,89	27378,00	--	51744,42	--	51744,42	--	55883,97
		СП - 8%			--	--	--	--		4139,55	
		Внутренняя отделка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%, СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	12,5	1089,71 778,92	6,13 2,25	13621,38 9736,50	76,63 28,13	3808,25	7811,75 1714,63	23147,76
33	1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону *НР - 80%, СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	45,73	1411,76 1021,29	83,18 71,15	64559,78 46703,59	3803,82 3253,69	14052,37	39965,73 8362,19	112887,70
34	1115-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону за 2 раза *НР - 80%, СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	58,23	145,80 132,62	2,20 1,11	8489,93 7722,46	128,11 64,64	639,36	6229,45 1177,41	15896,79
		Наружные отделочные работы									
35	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню *НР - 80%, СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	57	1653,69 1199,08	45,49 39,44	94260,33 68347,56	2592,93 2248,08	23319,84	56476,74 12058,92	162795,99
36	1115-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню *НР - 80%, СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,76	5456,37 4692,48	51,68 44,37	15059,58 12951,24	142,64 122,46	1965,70	10458,96 2041,49	27560,03
37	1115-0402-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая *НР - 80%, СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	59,76	946,24 239,09	5,13 2,35	56547,30 14288,02	306,57 140,44	41952,71	11542,64 5447,12	73537,07
		Отмостка									
38	1111-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение гравием *НР - 94%, СП - 8%*	м2 площади уплотнения	22,4	300,92 108,00	44,14 17,27	6740,61 2419,20	988,74 386,85	3332,67	2637,60 750,18	10128,39
39	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Отмостка бетонная. Устройство *НР - 91%, СП - 8%*	м3	1,68	24458,27 1655,21	1780,57 414,93	41089,89 2780,75	2991,36 697,08	35317,78	3164,83 3540,38	47795,11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				402244,29 183497,65	11601,40 7260,18	207145,24 --	154322,68 44525,12	601092,09
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				394127,78				
		Материалы	Тенге				154155,43				
		Всего заработная плата	Тенге					183957,04			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				51744,42				
		Накладные расходы	Тенге				149630,12				
		Сметная прибыль	Тенге				43500,40				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				587258,30				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								104,00
		Сметная заработная плата	Тенге					183957,04			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				8116,51				
		Материалы	Тенге				1245,42				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					6800,79			
		Накладные расходы	Тенге				4692,55				
		Сметная прибыль	Тенге				1024,72				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				13833,78				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4,00
		Сметная заработная плата	Тенге					6800,79			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				601092,08				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108,00
		Сметная заработная плата	Тенге					190757,83			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4684760,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1148472,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					66443,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					41693,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2159085,00		
		- Накладные расходы	Тенге							963742,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							347018,00	
		Итого									4 684 760
		Временные здания и сооружения	1,2%								56 217
		Итого									4 740 977
		Зимние	1,35%								64 003
		Итого									4 804 980
		Непредвиденные работы и затраты	2%								96 100
		Итого									4 901 080
		В том числе в текущ.ценах на 2022г.	1								4 901 080
		НДС	12%								588 130
		Всего по акту с НДС									5 489 210
		ИТОГО со скидкой:									**5 062 801**

Подрядчик

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Нукушев М.Т.

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Заказчик

КГУ "«Отдел Образования Жамбылского района Алматинской области

Алтынбекова С.А

Место печати (при наличии)

ТОО "TN Stroy" Бейсенбаев Т.Б.
(должность,фамилия,имя,отчество индивидуальный идентификационный

ТОО "Темирказык-стройпроект" Асанбаев Р.М.
(должность,фамилия,имя,отчество индивидуальный идентификационный

Заказчик: КГУ "«Отдел Образования по Жамбылскому району Управление образования Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Стройка - Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа им. Т.Сарсенбекова" в с.Самсы Жамбылского района Алматинской области
Объект - Здание школы

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Договор подряда(контракт) № 813/2 от 20.06.2022 г.

Акт выполненных работ №26
на №2-2-2 Электромонтажные работы

на Электромонтажные работы
(наименование работ и затрат)

Основание: ЭМО
Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2022года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Склад №1												
Оборудование и материалы												
1	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А** *НР - 72%; СП - 8%*	шт	1		3782,40	32,88	3782,40	32,88	1780,04	1418,03	5616,46
						1969,48	--	1969,48	--		416,03	
2	ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	**Автоматический выключатель АП 50Б-3МТ 3Р 25А** *СП - 8%*	шт	1		7607,14	--	7607,14	--	7607,14	--	8215,71
						--	--	--	--		608,57	
3	1121-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	15		1759,25	68,00	26388,75	1020,00	118,35	18501,00	48480,90
						1683,36	29,70	25250,40	445,50		3591,15	
4	247-102-0156 РСНБ РК 2022	**Светильник CD LED 18 Вт 4000К** *СП - 8%*	шт.	13		22798,00	--	296374,00	--	296374,00	--	320083,92
						--	--	--	--		23709,92	
5	247-102-0157 РСНБ РК 2022	**Светильник CD LED 27 Вт 4000К** *СП - 8%*	шт.	2		32302,00	--	64604,00	--	64604,00	--	69772,32
						--	--	--	--		5168,32	
6	1308-0305-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2		1580,36	22,87	3160,72	45,74	289,44	2041,38	5618,26
						1412,77	4,86	2825,54	9,72		416,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	247-212-0208 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	423,00	--	846,00	--	846,00	--	913,68
		СП - 8%			--	--	--	--		67,68	
8	247-202-0103 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная 11-500	шт.	2	829,00	--	1658,00	--	1658,00	--	1790,64
		СП - 8%			--	--	--	--		132,64	
9	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	83	507,22	19,19	42099,26	1592,77	5143,51	25780,63	73310,58
		НР - 72%; СП - 8%			426,06	5,34	35362,98	443,22		5430,69	
10	241-207-0301 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	83	26,00	--	2158,00	--	2158,00	--	2330,64
		СП - 8%			--	--	--	--		172,64	
11	1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Провод одножильныйили многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы иметаллические рукава	м	90	122,15	1,14	10993,50	102,60	2176,20	6306,30	18684,00
		НР - 72%; СП - 8%			96,83	0,49	8714,70	44,10		1384,20	
12	243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,04	303475,00	--	12139,00	--	12139,00	--	13110,12
		СП - 8%			--	--	--	--		971,12	
13	243-106-0701 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,05	416327,00	--	20816,35	--	20816,35	--	22481,66
		СП - 8%			--	--	--	--		1665,31	
		Система управления потенциалов. Молниезащита									
14	1308-0208-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	20	801,79	29,92	16035,80	598,40	9240,20	4594,80	22281,00
		НР - 72%; СП - 8%			309,86	9,23	6197,20	184,60		1650,40	
15	1308-0208-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6-8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	105	527,27	20,83	55363,35	2187,15	18607,05	25293,45	87109,05
		НР - 72%; СП - 8%			329,23	5,34	34569,15	560,70		6452,25	
16	1308-0208-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	27	812,48	29,92	21936,96	807,84	11717,19	6956,01	31204,44
		НР - 72%; СП - 8%			348,59	9,23	9411,93	249,21		2311,47	
		Сопутствующие работы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1219-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм сопутствующие работы	отверст	4	92,83	0,89	371,32	3,56	--	264,80	687,00
		НР - 72%, СП - 8%			91,94	--	367,76	--		50,88	
18	1219-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен сопутствующие работы	отверст	4	178,56	1,71	714,24	6,84	--	509,32	1321,44
		НР - 72%, СП - 8%			176,85	--	707,40	--		97,88	
		Для контура заземления									
19	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	5,4	3112,83	--	16809,28	--	--	12102,70	31224,96
		НР - 72%, СП - 8%			3112,83	--	16809,28	--		2312,98	
20	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,4	1323,75	--	7148,25	--	--	5146,74	13278,60
		НР - 72%, СП - 8%			1323,75	--	7148,25	--		983,61	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**611006,32**	**6397,78**	**455274,47**	**108915,16**	**777515,38**
							149334,07	**1937,05**	**--**	**57593,90**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**160979,13**				
	Материалы		Тенге				**48953,63**				
	Всего заработная плата		Тенге					**100542,53**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**7607,14**				
		Накладные расходы	Тенге				**72390,60**				
		Сметная прибыль	Тенге				**18669,77**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**252039,50**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**53,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**100542,53**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**450027,19**				
	Материалы		Тенге				**118,35**				
	Всего заработная плата		Тенге					**50728,59**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**398595,35**				
		Накладные расходы	Тенге				**36524,56**				
		Сметная прибыль	Тенге				**38924,13**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**525475,88**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**31,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**50728,59**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**777515,38**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**84,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**151271,12**			
		РАЗДЕЛ 2. Склад №2									
		Оборудование и материалы									
21	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1	3782,40	32,88	3782,40	32,88	1780,04	1418,03	5616,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1969,48	--	1969,48	--		416,03	
22	ТОО «ЭлектроПромСнаб KZ»	Автоматический выключатель АП 50Б-3МТ 3Р 25А	шт	1	7607,14	--	7607,14	--	7607,14	--	8215,71
		СП - 8%			--	--	--	--		608,57	
23	1121-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	3	1759,25	68,00	5277,75	204,00	23,67	3700,20	9696,18
		НР - 72%; СП - 8%			1683,36	29,70	5050,08	89,10		718,23	
24	247-102-0156 РСНБ РК 2022	Светильник CD LED 18 Вт 4000К	шт.	3	22798,00	--	68394,00	--	68394,00	--	73865,52
		СП - 8%			--	--	--	--		5471,52	
25	1308-0305-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	1	1580,36	22,87	1580,36	22,87	144,72	1020,69	2809,13
		НР - 72%; СП - 8%			1412,77	4,86	1412,77	4,86		208,08	
26	247-212-0208 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	423,00	--	423,00	--	423,00	--	456,84
		СП - 8%			--	--	--	--		33,84	
27	247-202-0103 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная 11-500	шт.	1	829,00	--	829,00	--	829,00	--	895,32
		СП - 8%			--	--	--	--		66,32	
28	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	12	507,22	19,19	6086,64	230,28	743,64	3727,32	10599,12
		НР - 72%; СП - 8%			426,06	5,34	5112,72	64,08		785,16	
29	241-207-0301 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	12	26,00	--	312,00	--	312,00	--	336,96
		СП - 8%			--	--	--	--		24,96	
30	1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Провод одножильныйили многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы иметаллические рукава	м	15	122,15	1,14	1832,25	17,10	362,70	1051,05	3114,00
		НР - 72%; СП - 8%			96,83	0,49	1452,45	7,35		230,70	
31	243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,015	303475,00	--	4552,13	--	4552,13	--	4916,30
		СП - 8%			--	--	--	--		364,17	
		Система управления потенциалов. Молниезащита									
32	1308-0208-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	265	801,79	29,92	212474,35	7928,80	122432,65	60881,10	295223,25
		НР - 72%; СП - 8%			309,86	9,23	82112,90	2445,95		21867,80	
33	1308-0208-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6-8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	957	527,27	20,83	504597,39	19934,31	169589,97	230531,73	793936,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%			329,23	5,34	315073,11	5110,38		58807,65	
34	1308-0208-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	159	812,48	29,92	129184,32	4757,28	69001,23	40963,17	183759,48
		НР - 72%, СП - 8%			348,59	9,23	55425,81	1467,57		13611,99	
		Сопутствующие работы									
35	1219-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм сопутствующие работы	отверст	1	92,83	0,89	92,83	0,89	--	66,20	171,75
		НР - 72%, СП - 8%			91,94	--	91,94	--		12,72	
36	1219-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен сопутствующие работы	отверст	1	178,56	1,71	178,56	1,71	--	127,33	330,36
		НР - 72%, СП - 8%			176,85	--	176,85	--		24,47	
		Для контура заземления									
37	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	1,8	3112,83	--	5603,09	--	--	4034,23	10408,32
		НР - 72%, СП - 8%			3112,83	--	5603,09	--		770,99	
38	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,8	1323,75	--	2382,75	--	--	1715,58	4426,20
		НР - 72%, СП - 8%			1323,75	--	2382,75	--		327,87	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				955189,96	33130,12	446195,89	349236,63	1408777,67
							475863,95	9189,29	--	104351,07	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				867144,85				
	Материалы		Тенге				364054,95				
	Всего заработная плата		Тенге					471659,43			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7607,14				
		Накладные расходы	Тенге				339593,09				
		Сметная прибыль	Тенге				96535,98				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1303273,92				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								257,00
		Сметная заработная плата	Тенге					471659,43			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				88045,11				
	Материалы		Тенге				23,67				
	Всего заработная плата		Тенге					13393,81			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				74510,13				
		Накладные расходы	Тенге				9643,54				
		Сметная прибыль	Тенге				7815,09				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				105503,74				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9,00
		Сметная заработная плата	Тенге					13393,81			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1408777,66				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								266,00
		Сметная заработная плата	Тенге					485053,24			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2186293,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**625198,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**39528,00**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**11126,00**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**901470,00**		
		- Накладные расходы	Тенге							**458152,00**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**161945,00**	
		Итого									2 186 293
		Временные здания и сооружения	1,2%								26 236
		Итого									2 212 529
		Зимние	1,35%								29 869
		Итого									2 242 398
		Непредвиденные работы и затраты	2%								44 848
		Итого									2 287 246
		В том числе в текущ.ценах на 2022г.	1								2 287 246
		НДС	12%								274 469
		Всего по акту с НДС									2 561 715
		ИТОГО со скидкой:									**2 362 718**

Подрядчик

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Нукушев М.Т.

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Заказчик

КГУ "«Отдел Образования Жамбылского района Алматинской области

Алтынбекова С.А.

Место печати (при наличии)

ТОО "TN Stroy" Бейсенбаев Т.Б.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный

ТОО "Темирказык-стройпроект" Асанбаев Е.М.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик: КГУ "«Отдел Образования по Жамбылскому району Управление образования Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Стройка - Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа им. Т.Сарсенбекова" в с.Самсы Жамбылского района Алматинской области
Объект - Здание школы

Договор подряда(контракт) № 813/2 от 20.06.2022 г.

Акт выполненных работ №27
на №3-1-1 Выгреб на 60 м3 /1шт/

на Выгреб на 60 м3 /1шт/
(наименование работ и затрат)

Основание: КЖ
Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	**1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (вытесненный грунт)**	**м3 грунта**	**172,9995**		**201,24**	**189,88**	**34814,42**	**32849,15**	**--**	**7511,64**	**45711,66**
		НР - 72%; СП - 8%				**11,36**	**48,95**	**1965,27**	**8468,33**		**3385,60**	
2	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 (вытесненный грунт)**	**м3 грунта**	**5,3505**		**3043,66**	**--**	**16285,10**	**--**	**--**	**11725,30**	**30251,24**
		НР - 72%; СП - 8%				**3043,66**	**--**	**16285,10**	**--**		**2240,84**	
3	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**79,46**		**54,62**	**54,62**	**4340,11**	**4340,11**	**--**	**940,01**	**5702,85**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**16,43**	**--**	**1305,53**		**422,73**	
4	**1101-0105-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**36,9**		**323,61**	**318,90**	**11941,21**	**11767,41**	**--**	**2283,37**	**15362,58**
		НР - 72%; СП - 8%				**4,71**	**81,24**	**173,80**	**2997,76**		**1138,00**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (разравнивание лишнего грунта) *НР - 52%, СП - 8%*	м3 грунта	61,99	66,99 --	66,99 19,83	4152,71 --	4152,71 1229,26	--	885,22 402,94	5440,86
				Выгреб							
6	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство *НР - 91%, СП - 8%*	м3	3,1	24458,27 1655,21	1780,57 414,93	75820,64 5131,15	5519,76 1286,28	65169,73	5839,87 6532,85	88193,36
7	1106-1301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции железобетонные, отстойники, резервуары и прочие сооружения при днищах бункерного типа. Устройство *НР - 91%, СП - 8%*	м3	18,82	95995,95 48992,56	11814,24 4555,26	1806643,78 922039,98	222343,99 85729,99	662259,81	917070,75 217897,21	2941611,73
8	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,04229	434300,00 --	-- --	18366,55 --	-- --	18366,55	-- 1469,32	19835,87
9	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм *СП - 8%*	т	0,03304	431408,00 --	-- --	14253,72 --	-- --	14253,72	-- 1140,30	15394,02
10	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 20 мм *СП - 8%*	т	0,0222	425786,00 --	-- --	9452,45 --	-- --	9452,45	-- 756,20	10208,65
11	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм *СП - 8%*	т	1,51361	431408,00 --	-- --	652983,46 --	-- --	652983,46	-- 52238,68	705222,14
12	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 14, 22 мм *СП - 8%*	т	0,14514	409726,00 --	-- --	59467,63 --	-- --	59467,63	-- 4757,41	64225,04
13	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монолитная обвязка. Устройство *НР - 91%, СП - 8%*	м3	1,1	80262,26 25054,27	9304,65 1967,63	88288,49 27559,70	10235,11 2164,39	50493,68	27048,92 9227,00	124564,41
14	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм *СП - 8%*	т	0,0543	431408,00 --	-- --	23425,45 --	-- --	23425,45	-- 1874,04	25299,49
15	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм *СП - 8%*	т	0,01243	434300,00 --	-- --	5398,35 --	-- --	5398,35	-- 431,87	5830,22
16	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка *НР - 118%, СП - 8%*	м3 сборных железобетонных конструкций	3,048	19933,89 9078,30	10287,66 4044,29	60758,50 27670,66	31356,79 12327,00	1731,05	47197,24 8636,45	116592,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	СТ1222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	24	5990,00	--	143760,00	--	143760,00	--	155260,80
		СП - 8%			--	--	--	--		11500,80	
18	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	6663,00	--	6663,00	--	6663,00	--	7196,04
		СП - 8%			--	--	--	--		533,04	
19	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3184,00	--	3184,00	--	3184,00	--	3438,72
		СП - 8%			--	--	--	--		254,72	
20	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Люки. Установка	шт.	1	28306,74	305,20	28306,74	305,20	25722,30	2397,68	33160,77
		НР - 99%; СП - 8%			2279,24	142,66	2279,24	142,66		2456,35	
21	1116-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	1	7584,77	--	7584,77	--	3326,39	4173,21	12698,62
		НР - 91%; СП - 8%			4258,38	--	4258,38	--		940,64	
		Вентиляционная труба									
22	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Закладное изделие Мн-1. Установка	т	0,00385	372974,03	1961,63	1435,95	7,55	--	1302,87	2957,93
		НР - 91%; СП - 8%			371012,40	864,72	1428,40	3,33		219,11	
23	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00028	434300,00	--	121,60	--	121,60	--	131,33
		СП - 8%			--	--	--	--		9,73	
24	241-102-0233 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 244х5,0 мм	м	1	18227,00	--	18227,00	--	18227,00	--	19685,16
		СП - 8%			--	--	--	--		1458,16	
25	1122-1401-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,4	2131,36	12,51	852,54	5,01	116,31	725,44	1704,22
		НР - 99%; СП - 8%			1828,05	3,87	731,22	1,55		126,24	
26	241-701-0202 РСНБ РК 2022	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм с муфтами БНМ	м	1,5	2187,00	--	3280,50	--	3280,50	--	3542,94
		СП - 8%			--	--	--	--		262,44	
27	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подливка бетонная между трубами. Устройство	м3	0,02	34559,28	1729,62	691,19	34,59	489,37	159,60	918,85
		НР - 91%; СП - 8%			8361,36	407,94	167,23	8,16		68,06	
		Гидроизоляционные работы									
28	1106-1401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	60	240,12	3,92	14407,20	235,20	6909,60	6708,60	22804,80
		НР - 91%; СП - 8%			121,04	1,83	7262,40	109,80		1689,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	120,04	2319,58	114,16	278442,38	13703,77	145290,41	114311,69	424174,54
		ЗП - 94%, СП - 8%			995,07	17,99	119448,20	2159,52		31420,47	
30	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	120,04	1402,74	56,55	168384,91	6788,26	89525,83	68904,16	256272,20
		ЗП - 94%, СП - 8%			600,39	10,26	72070,82	1231,61		18983,13	
31	1111-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	24,008	19673,39	4405,20	472318,75	105760,04	107637,23	298746,67	832750,61
		ЗП - 94%, СП - 8%			10784,80	2453,10	258921,48	58894,02		61685,19	
				Отмостка колодцев							
32	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Отмостка бетонная вокруг горловины. Устройство	м3	0,55	26340,43	1651,33	14487,24	908,23	12518,90	1149,63	16887,81
		ЗП - 94%, СП - 8%			1927,48	369,48	1060,11	203,21		1250,95	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6013032,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1468453,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					450313,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					178262,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2129774,00		
		- Накладные расходы	Тенге							1519082,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							445409,00	
		Итого									6 013 032
		Временные здания и сооружения	1,2%								72 156
		Итого									6 085 188
		Зимние	1,35%								82 150
		Итого									6 167 338
		Непредвиденные работы и затраты	2%								123 347

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого										6 290 685
		В том числе в текущ.ценах на 2022г.	1									6 290 685
		НДС	12%									754 882
		Всего по акту с НДС										7 045 567
		ИТОГО со скидкой:										**6 498 259**

Подрядчик

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Нукушев М.Т.

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Заказчик

КГУ "«Отдел Образования Жамбылского района Алматинской области

Алтынбекова С.А.

Место печати (при наличии)

ТОО "TM Stroy" Бейсенбаев Т.Б.
(должность,фамилия,имя,отчество индивидуальный идентификационный

ТОО "Темирказык-стройпроект" Асанбаев Е.М.
(должность,фамилия,имя,отчество индивидуальный идентификационный

Заказчик: КГУ "«Отдел Образования по Жамбылскому району Управление образования Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Стройка - Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа им. Т.Сарсенбекова" в с.Самсы Жамбылского района Алматинской области
Объект - Здание школы

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Договор подряда(контракт) № 813/2 от 20.06.2022 г.

Акт выполненных работ №28
на №3-2-1 Блочно-модульная котельная

Основание: ТМ
Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	**1101-0104-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**7,1**		**92,17**	**92,17**	**654,41**	**654,40**	**--**	**141,72**	**859,81**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**27,72**	**--**	**196,81**		**63,69**	
2	**1101-0104-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**9,7**		**69,80**	**69,80**	**677,06**	**677,06**	**--**	**146,57**	**889,49**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**20,99**	**--**	**203,60**		**65,86**	
3	**1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**2,6**		**4901,47**	**--**	**12743,82**	**--**	**--**	**9175,56**	**23672,92**
		НР - 72%; СП - 8%				**4901,47**	**--**	**12743,82**	**--**		**1753,54**	
		Фундамент под котельную										
4	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**1,7**		**5860,87**	**1651,33**	**9963,48**	**2807,27**	**3879,49**	**3553,39**	**14598,22**
		НР - 91%; СП - 8%				**1927,48**	**369,48**	**3276,72**	**628,12**		**1081,35**	
5	**212-101-0301 РСНБ РК 2022**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,734**		**20078,00**	**--**	**34815,25**	**--**	**34815,25**	**--**	**37600,47**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2785,22**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	8,6	6152,03	2531,21	52907,46	21768,40	4870,70	28561,37	87986,34
		НР - 91%, СП - 85%			3054,46	595,09	26268,36	5117,77		6517,51	
7	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8,729	21790,00	--	190204,91	--	190204,91	--	205421,30
		СП - 8%			--	--	--	--		15216,39	
8	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2508	409726,00	--	102759,28	--	102759,28	--	110980,02
		СП - 8%			--	--	--	--		8220,74	
9	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01704	372974,03	1961,63	6355,48	33,42	--	5766,48	13091,71
		НР - 91%, СП - 85%			371012,40	864,72	6322,05	14,73		969,76	
10	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,9	1208,66	28,22	11965,73	279,38	7474,79	3954,36	17193,72
		НР - 93%, СП - 85%			425,41	4,08	4211,56	40,39		1273,63	
		Отмостка									
11	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	10	152,21	44,14	1522,10	441,40	0,70	1177,50	2915,60
		НР - 94%, СП - 8%			108,00	17,27	1080,00	172,70		216,00	
12	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,43	5860,87	1651,33	2520,17	710,08	981,27	898,80	3692,49
		НР - 91%, СП - 8%			1927,48	369,48	828,82	158,88		273,52	
13	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,4386	20078,00	--	8806,21	--	8806,21	--	9510,71
		СП - 8%			--	--	--	--		704,50	
		Котельная									
14	п.41 ТОО "Ferroli-Service"	Блочно-модульная котельная	шт	1	6435784,94	--	6435784,94	--		--	6435784,94
					--	--	--	--	6435784,94	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6964198,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				54731,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					27371,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6533,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						353793,00		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						6435785,00		
		- Накладные расходы	Тенге							53376,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							39142,00	
		Итого									6 964 198
		Временные здания и сооружения	1,2%								6 341
		Итого									6 970 539
		Зимние	1,35%								7 219
		Итого									6 977 758

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты	2%									10 839
		Итого										6 988 598
		В том числе в текущ.ценах на 2022г.	1									6 988 598
		НДС	12%									838 632
		Всего по акту с НДС										7 827 229
		ИТОГО со скидкой:										**7 219 201**

Подрядчик

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Нукушев М.Т.

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Заказчик

КГУ "«Отдел Образования Жамбылского района Алматинской области

Алтынбекова С. А.

Место печати (при наличии)

ТОО "TN Stroy" Бейсенбаев Е.Б.
(должность,фамилия,имя,отчество индивидуальный идентификационный

ТОО "Темірказық-строй проект" Асанбаев Е.М.
(должность,фамилия,имя,отчество индивидуальный идентификационный

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик: КГУ "«Отдел Образования по Жамбылскому району Управление образования Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Стройка - Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа им. Т.Сарсенбекова" в с.Самсы Жамбылского района Алматинской области
Объект - Здание школы

Договор подряда(контракт) № 813/2 от 20.06.2022 г.

Акт выполненных работ №29
на №3-3-1 Резервуар на 5 м3 /2 шт/

Основание: АС
Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	1101-0102-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта		30,78	178,90	171,79	5506,54	5287,70	--	1065,60	7097,87
		НР - 72%; СП - 8%				7,11	40,97	218,85	1261,06		525,72	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом**	м3 грунта		1,62	3043,66	--	4930,73	--	--	3550,13	9159,33
		НР - 72%; СП - 8%				3043,66	--	4930,73	--		678,47	
3	1101-0205-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1**	м3 грунта		1,62	709,75	--	1149,80	--	--	827,85	2135,86
		НР - 72%; СП - 8%				709,75	--	1149,80	--		158,21	
4	412-102-0202 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км**	т·км		59,94	114,00	--	6833,16	--		--	7379,81
		СП - 8%				--	--	--	--		546,65	
5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	м3		32,4	33,33	29,44	1079,89	953,85	--	295,16	1485,21
		НР - 72%; СП - 8%				3,89	8,76	126,04	283,82		110,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	20,71	31,28 --	31,28 9,26	647,81 --	647,80 191,77	--	138,14 62,96	848,90
7	1101-0104-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	20,71	15,45 --	15,45 4,57	319,97 --	319,96 94,64	--	68,14 31,07	419,17
8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы *НР - 72%; СП - 8%*	м3	1,09	1205,26 1205,26	-- --	1313,73 1313,73	-- --	--	945,89 180,77	2440,39
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Уплотнение грунта 1 группы пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3	20,71	246,46 129,01	117,45 53,50	5104,19 2671,80	2432,39 1107,99	--	2721,50 626,06	8451,75
		Фундамент									
10	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство. Бетон В7,5 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,44	5860,87 1927,48	1651,33 369,48	2578,78 848,09	726,58 162,57	1004,11	919,70 279,88	3778,36
11	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок *СП - 8%*	м3	0,4488	20078,00 --	-- --	9011,01 --	-- --	9011,01	-- 720,88	9731,89
12	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,44	11318,92 6784,07	879,08 352,76	16299,24 9769,06	1265,87 507,97	5264,31	9352,11 2052,12	27703,46
13	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок *СП - 8%*	м3	1,4616	21790,00 --	-- --	31848,26 --	-- --	31848,26	-- 2547,86	34396,12
14	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,000784	434300,00 --	-- --	340,49 --	-- --	340,49	-- 27,24	367,73
15	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм *СП - 8%*	т	0,0062	431408,00 --	-- --	2674,73 --	-- --	2674,73	-- 213,98	2888,71
16	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм *СП - 8%*	т	0,0628	578162,00 --	-- --	36308,57 --	-- --	36308,57	-- 2904,69	39213,26
17	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100 *СП - 8%*	шт.	8	29,00 --	-- --	232,00 --	-- --	232,00	-- 18,56	250,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	15,84	1208,66	28,22	19145,17	447,01	11959,67	6326,97	27509,96
		НР - 93%, СП - 85%			425,41	4,08	6738,49	64,63		2037,82	
		Топливная емкость									
19	1109-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Резервуары. Монтаж	т конструкций	1,02	213564,19	96308,64	217835,47	98234,81	33860,93	74565,28	315792,81
		НР - 60%, СП - 85%			84058,56	21888,13	85739,73	22325,89		23392,06	
20	ТОО "Нефтетехника"	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический для хранения дизельного топлива емкостью 5 м3 с плоским днищем заводского изготовления в комплекте с крышкой горловины резервуара	комплект	2	944288,16	--	1888576,32	--		--	1888576,32
					--	--	--	--	1888576,32	--	
		Наружные топливопроводы									
21	1124-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0188	1539840,11	645774,85	28948,99	12140,57	244,90	19891,31	52747,53
		НР - 99%, СП - 85%			881038,08	187697,83	16563,52	3528,72		3907,22	
22	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	4,04	1801,00	--	7276,04	--	7276,04	--	7858,12
		СП - 8%			--	--	--	--		582,08	
23	241-102-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	3,737	380,00	--	1420,06	--	1420,06	--	1533,66
		СП - 8%			--	--	--	--		113,60	
24	241-102-0101 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,0 мм	м	11,211	536,00	--	6009,10	--	6009,10	--	6489,83
		СП - 8%			--	--	--	--		480,73	
25	242-302-0103 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред, Т до +420°С, PN 16, марки15с65нж ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	4	74541,00	--	298164,00	--	298164,00	--	322017,12
		СП - 8%			--	--	--	--		23853,12	
26	ТОО "Петрол Тех Снаб"	Пламяпреградитель фланцевый ПП50	шт	4	8287,50	--	33150,00	--	33150,00	--	35802,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2652,00	
27	241-116-0107 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	1850,00	--	14800,00	--	14800,00	--	15984,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1184,00	
28	217-101-0303 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х70	шт.	32	91,00	--	2912,00	--	2912,00	--	3144,96
		СП - 8%			--	--	--	--		232,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	217-101-0104 РСНБ РК 2022	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	1,06144	530487,00	--	563080,12	--	563080,12	--	608126,53
		СП - 8%			--	--	--	--		45046,41	
30	261-105-0655 РСНБ РК 2022	Прокладка маслобензостойкая	т	0,244	1985135,00	--	484372,94	--	484372,94	--	523122,78
		СП - 8%			--	--	--	--		38749,84	
31	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	8	600,00	--	4800,00	--	4800,00	--	5184,00
		СП - 8%			--	--	--	--		384,00	
32	241-112-0103 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 15х3,0 мм	шт.	12	118,00	--	1416,00	--	1416,00	--	1529,28
		СП - 8%			--	--	--	--		113,28	
33	241-114-0105 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-15х3,0 мм	шт.	4	711,00	--	2844,00	--	2844,00	--	3071,52
		СП - 8%			--	--	--	--		227,52	
34	241-114-0105 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-20х3,0 мм	шт.	4	711,00	--	2844,00	--	2844,00	--	3071,52
		СП - 8%			--	--	--	--		227,52	
35	241-114-0129 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 114х5,0-89х3,5 мм	шт.	4	1237,00	--	4948,00	--	4948,00	--	5343,84
		СП - 8%			--	--	--	--		395,84	
36	242-202-0103 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	27264,00	--	109056,00	--	109056,00	--	117780,48
		СП - 8%			--	--	--	--		8724,48	
37	242-302-0402 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 марки 15с22иж ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	32283,00	--	64566,00	--	64566,00	--	69731,28
		СП - 8%			--	--	--	--		5165,28	
38	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3	116,56	3,06	349,68	9,18	143,25	136,92	525,54
		НР - 69%, СП - 8%			65,75	0,39	197,25	1,17		38,94	
39	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой, за 2 раза	м2	3	319,16	7,98	957,48	23,94	760,32	121,95	1165,77
		НР - 69%, СП - 8%			57,74	1,18	173,22	3,54		86,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	2	64464,51	1656,51	128929,02	3313,02	55237,36	54633,92	198247,98
		НР - 76%, СП - 8%			35189,32	754,05	70378,64	1508,10		14685,04	
41	234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3	2,064	11573,00	--	23886,67	--	23886,67	--	25797,60
		СП - 8%			--	--	--	--		1910,93	
42	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	20	745,26	21,51	14905,20	430,20	4035,80	8067,00	24810,00
		НР - 76%, СП - 8%			521,96	8,76	10439,20	175,20		1837,80	
43	235-101-0801 РСНБ РК 2022	Стеклорубероид гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70	м2	20	209,00	--	4180,00	--	4180,00	--	4514,40
		СП - 8%			--	--	--	--		334,40	
44	1126-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	7	3609,30	191,79	25265,10	1342,53	2319,73	16535,26	45144,40
		НР - 76%, СП - 8%			3086,12	22,01	21602,84	154,07		3344,04	
45	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0335622	630491,00	--	21160,67	--	21160,67	--	22853,52
		СП - 8%			--	--	--	--		1692,85	
46	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7	116,56	3,06	815,92	21,42	334,25	319,48	1226,26
		НР - 69%; СП - 8%			65,75	0,39	460,25	2,73		90,86	
47	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями	м2	7	193,15	4,41	1352,05	30,87	783,02	375,13	1865,36
		НР - 69%; СП - 8%			76,88	0,78	538,16	5,46		138,18	
48	236-201-0501 РСНБ РК 2022	Эмаль пентафталевая ГОСТ Р 52165-2003 ПФ-170	кг	0,00126	785,00	--	0,99	--	0,99	--	1,07
		СП - 8%			--	--	--	--		0,08	
					Выход трубы из канала 600х450 /2шт/						
49	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	2,9	20333,26	4302,81	58966,45	12478,15	9237,02	38356,94	105109,25
		НР - 91%; СП - 8%			12845,27	1689,38	37251,28	4899,20		7785,86	
50	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,3	20078,00	--	6023,40	--	6023,40	--	6505,27
		СП - 8%			--	--	--	--		481,87	
51	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,6	21790,00	--	56654,00	--	56654,00	--	61186,32
		СП - 8%			--	--	--	--		4532,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,01068	431408,00 --	-- --	4607,44 --	-- --	4607,44	-- 368,60	4976,03
53	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,0034188	434300,00 --	-- --	1484,78 --	-- --	1484,78	-- 118,78	1603,56
54	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка *НР - 91%, СП - 8%*	т	0,03938	110642,03 108680,40	1961,63 864,72	4357,08 4279,83	77,25 34,05	--	3925,64 662,62	8945,33
55	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плита перекрытия. Монтаж *НР - 69%, СП - 8%*	т конструкций	0,1192	88967,69 79518,24	3637,05 736,61	10604,95 9478,57	433,53 87,80	692,85	6600,80 1376,46	18582,21
56	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,1192	490575,00 --	-- --	58476,54 --	-- --	58476,54	-- 4678,12	63154,66
57	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой *НР - 69%, СП - 8%*	м2	3,04	159,58 28,87	3,99 0,59	485,12 87,76	12,13 1,79	385,23	61,80 43,75	590,67
58	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ *НР - 108%, СП - 8%*	м2	10	2118,95 34,33	237,49 36,14	21189,50 343,30	2374,90 361,40	18471,30	761,10 1756,00	23706,60
59	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Узел "А". Монтаж *НР - 69%, СП - 8%*	т конструкций	0,007638	88967,69 79518,24	3637,05 736,61	679,54 607,36	27,78 5,63	44,40	422,96 88,20	1190,70
60	222-504-0101 РСНБ РК 2022	Узел "А" *СП - 8%*	т	0,007638	1012960,00 --	-- --	7736,99 --	-- --	7736,99	-- 618,96	8355,95
61	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой *НР - 69%, СП - 8%*	м2	0,18	159,58 28,87	3,99 0,59	28,72 5,20	0,72 0,11	22,80	3,66 2,59	34,97
				Отмостка							
62	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%, СП - 8%*	м2 покрытия	7,44	2118,95 34,33	237,49 36,14	15764,99 255,42	1766,92 268,88	13742,65	566,26 1306,46	17637,71
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								4819897,00
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				286168,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					144799,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					37038,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2024829,00		
		- Перевозка грузов	Тенге				6833,16				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1888576,00		
		- Накладные расходы	Тенге							251557,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							217135,00	
		Итого									4 819 897
		Временные здания и сооружения	1,2%								35 176
		Итого									4 855 073
		Зимние	1,35%								40 048
		Итого									4 895 121
		Непредвиденные работы и затраты	2%								60 131
		Итого									4 955 251
		В том числе в текущ.ценах на 2022г.	1								4 955 251
		НДС	12%								594 630
		Всего по акту с НДС									5 549 882
		ИТОГО со скидкой:									**5 118 760**

Подрядчик

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

Нукушев М.Т.

Место печати (при наличии)

Заказчик

КГУ "«Отдел Образования Жамбылского района Алматинской области

Алтынбекова С.А.

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "TN Stroy" Бейсенбаев Т.Н.
(должность,фамилия,имя,отчество-индивидуальный идентификационный

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Темирказык-стройпроект" Асанбаев Е.М.
(должность,фамилия,имя,отчество-индивидуальный идентификационный