Заказчик: КГУ "«Отдел Образования по Жамбылскому району Управление образования Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Стройка - Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа им. Т.Сарсенбекова" в с.Самсы Жамбылского района Алматинской области
Объект - Здание школы

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Договор подряда(контракт) № 813/2 от 20.06.2022 г.

Акт выполненных работ №30
на №3-4-1 Туалет на 8 очков

Основание: АС
Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	**1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**75,8**		**201,24**	**189,88**	**15253,99**	**14392,90**	**--**	**3291,24**	**20028,63**
		НР - 72%, СП - 8%				**11,36**	**48,95**	**861,09**	**3710,41**		**1483,41**	
2	**1101-0101-0333 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**103,5**		**267,46**	**252,35**	**27682,11**	**26118,22**	**--**	**5974,02**	**36348,17**
		НР - 72%, СП - 8%				**15,11**	**65,05**	**1563,89**	**6732,67**		**2692,03**	
3	**1101-0101-0334 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 4 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**100**		**374,38**	**349,38**	**37438,00**	**34938,00**	**--**	**8284,00**	**49380,00**
		НР - 72%, СП - 8%				**25,00**	**90,06**	**2500,00**	**9006,00**		**3658,00**	
4	**1101-0205-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**8,7**		**7289,74**	**--**	**63420,74**	**--**	**--**	**45662,91**	**117810,36**
		НР - 72%, СП - 8%				**7289,74**	**--**	**63420,74**	**--**		**8726,71**	
5	**1108-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной**	**м3 изолирующего слоя**	**17**		**12479,47**	**2578,89**	**212150,99**	**43841,13**	**105,40**	**175117,85**	**418250,32**
		НР - 93%, СП - 8%				**9894,38**	**1182,02**	**168204,46**	**20094,34**		**30981,48**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0104-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	127,125	63,84	63,84	8115,66	8115,66	--	1756,87	10661,97
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,20	--	2440,80		789,45	
7	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	42,375	1893,55	--	80239,18	--	--	57772,38	149052,37
		НР - 72%; СП - 8%			1893,55	--	80239,18	--		11040,81	
8	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	127,125	293,91	139,83	37363,31	17775,89	--	19931,93	61879,37
		НР - 72%; СП - 8%			154,08	63,69	19587,42	8096,59		4584,13	
9	1101-0104-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 3 группы. Перемещение в место временного хранения бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	9,8	92,17	92,17	903,27	903,27	--	195,61	1186,78
		НР - 72%; СП - 8%			--	27,72	--	271,66		87,91	
10	1101-0104-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 4 группы. Перемещение в место временного хранения бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	108,7	246,68	246,68	26814,12	26814,12	--	5805,67	35229,67
		НР - 72%; СП - 8%			--	74,18	--	8063,37		2609,89	
		Яма									
11	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	29,4	152,21	44,14	4474,97	1297,72	2,05	3461,85	8571,86
		НР - 94%; СП - 8%			108,00	17,27	3175,20	507,74		635,04	
12	1113-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Днище ямы. Пропитка щебня мастикой	м3	1,47	53703,62	5480,98	78944,32	8057,04	42231,45	22524,56	109586,40
		НР - 69%; СП - 8%			19493,76	2713,24	28655,83	3988,46		8117,52	
13	1106-1001-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	25,79	10719,86	2695,42	276465,19	69514,88	37079,32	178916,84	491812,46
		НР - 91%; СП - 8%			6586,70	1036,87	169870,99	26740,88		36430,44	
14	212-101-0703 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	26,17685	22718,00	--	594685,68	--	594685,68	--	642260,53
		СП - 8%			--	--	--	--		47574,85	
15	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,84931	409726,00	--	347984,39	--	347984,39	--	375823,14
		СП - 8%			--	--	--	--		27838,75	
		Армирование днища выгребной ямы									
16	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	4,82	28983,44	2531,21	139700,18	12200,43	112777,25	16007,65	168164,45
		НР - 91%; СП - 8%			3054,46	595,09	14722,50	2868,33		12456,62	
17	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2167	431408,00	--	93486,11	--	93486,11	--	100965,00
		СП - 8%			--	--	--	--		7478,89	
		Монолитный фундамент									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1111-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие глинобетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 91%, СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	36	18550,03 11934,00	4585,35 2511,97	667801,08 429624,00	165072,60 90430,92	73104,48	488851,56 92532,24	1249184,88
19	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение щебнем *НР - 94%, СП - 8%*	м2 площади уплотнения	14,7	152,21 108,00	44,14 17,27	2237,49 1587,60	648,86 253,87	1,03	1730,92 317,52	4285,94
20	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%, СП - 8%*	т	0,01323	181525,38 --	3059,34 1413,16	2401,58 --	40,48 18,70	2361,10	20,19 193,74	2615,51
21	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство *НР - 91%, СП - 8%*	м3	4,34	9624,35 4906,46	2014,69 464,19	41769,68 21294,04	8743,75 2014,58	11731,89	21210,84 5038,44	68018,95
22	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок *СП - 8%*	м3	4,4051	20078,00 --	-- --	88445,60 --	-- --	88445,60	-- 7075,65	95521,25
		Стены выгребной ямы									
23	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство *НР - 91%, СП - 8%*	м3	20,97	51016,40 15942,51	3775,32 870,01	1069813,91 334314,43	79168,46 18244,11	656331,02	320828,21 111251,30	1501893,42
24	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,63261	431408,00 --	-- --	272913,01 --	-- --	272913,01	-- 21833,04	294746,05
25	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%, СП - 8%*	м2 поверхности	74,7	1208,66 425,41	28,22 4,08	90286,90 31778,13	2108,04 304,78	56400,73	29837,42 9610,16	129734,48
		Выпуски из фундамента									
26	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,004	434300,00 --	-- --	1737,20 --	-- --	1737,20	-- 138,98	1876,18
27	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,0256	431408,00 --	-- --	11044,04 --	-- --	11044,04	-- 883,52	11927,56
		Стены									
28	1108-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м *НР - 95%, СП - 8%*	м3 кладки	15,8	19028,54 9941,24	4401,86 1096,42	300650,93 157071,59	69549,39 17323,44	74029,95	162187,32 37026,98	499865,23
29	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	13,4	3920,16	403,86	52530,14	5411,72	6150,20	39327,12	99205,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			3057,33	98,43	40968,22	1318,96		7348,56	
30	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0989	567060,00	--	56082,23	--	56082,23	--	60568,81
		СП - 8%			--	--	--	--		4486,58	
		Монолитные перемычки									
31	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки. Устройство	м3	0,63	75784,60	6491,54	47744,30	4089,67	29295,40	13855,60	66527,89
		НР - 91%; СП - 8%			22792,43	1375,71	14359,23	866,70		4927,99	
32	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,0212	434300,00	--	9207,16	--	9207,16	--	9943,73
		СП - 8%			--	--	--	--		736,57	
33	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм	т	0,0632	409726,00	--	25894,68	--	25894,68	--	27966,25
		СП - 8%			--	--	--	--		2071,57	
		Горизонтальное армирование									
34	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0989	105344,92	3439,14	10418,61	340,13	--	9474,21	21484,24
		НР - 93%; СП - 8%			101905,78	1100,50	10078,48	108,84		1591,43	
35	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0989	567060,00	--	56082,23	--	56082,23	--	60568,81
		СП - 8%			--	--	--	--		4486,58	
		Вертикальное армирование МС-1									
36	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сердечники. Устройство	м3	0,15	75784,60	6491,54	11367,69	973,73	6975,10	3298,95	15839,97
		НР - 91%; СП - 8%			22792,43	1375,71	3418,86	206,36		1173,33	
37	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,0168	434300,00	--	7296,24	--	7296,24	--	7879,94
		СП - 8%			--	--	--	--		583,70	
38	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм	т	0,18	409726,00	--	73750,68	--	73750,68	--	79650,73
		СП - 8%			--	--	--	--		5900,05	
		Армирование плиты перекрытия									
39	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	3,86	76894,38	2747,54	296812,31	10605,51	181438,18	97599,64	425964,90
		НР - 91%; СП - 8%			27142,13	643,45	104768,62	2483,72		31552,95	
40	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,68958	431408,00	--	297490,33	--	297490,33	--	321289,56
		СП - 8%			--	--	--	--		23799,23	
41	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 16П	т	0,04544	550014,00	--	24992,64	--	24992,64	--	26992,05
		СП - 8%			--	--	--	--		1999,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Сейсм. пояс							
42	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,2	49088,41	7032,54	58906,09	8439,05	32247,87	18196,68	83270,99
		НР - 91%, СП - 8%			15182,64	1480,99	18219,17	1777,19		6168,22	
43	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02312	434300,00	--	10041,02	--	10041,02	--	10844,30
		СП - 8%			--	--	--	--		803,28	
44	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09664	431408,00	--	41691,27	--	41691,27	--	45026,57
		СП - 8%			--	--	--	--		3335,30	
				Кровля							
45	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0261	834363,34	3356,58	21776,88	87,61	8060,46	12437,42	36951,44
		НР - 91%, СП - 8%			522176,76	1481,97	13628,81	38,68		2737,14	
46	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,88	207596,32	1150,80	182684,76	1012,71	149551,19	29262,43	228902,97
		НР - 90%, СП - 8%			36500,98	446,53	32120,86	392,95		16955,78	
47	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,88	11842,70	87,19	10421,58	76,73	9150,59	1105,73	12449,50
		НР - 90%, СП - 8%			1357,11	39,01	1194,26	34,33		922,19	
48	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	50,23	413,14	4,05	20752,02	203,44	17965,25	2407,02	25011,52
		НР - 90%, СП - 8%			51,43	1,81	2583,33	90,92		1852,48	
49	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытие кровельное профлиста без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	50,23	3454,80	32,41	173534,60	1627,96	85885,25	79442,26	273215,03
		НР - 92%, СП - 8%			1712,55	6,55	86021,39	329,01		20238,17	
50	214-204-0110 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	55,55438	4228,00	--	234883,92	--	234883,92	--	253674,63
		СП - 8%			--	--	--	--		18790,71	
51	1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	4,73	7028,96	39,49	33246,98	186,79	21518,28	10465,79	47209,80
		НР - 90%, СП - 8%			2440,15	18,34	11541,91	86,75		3497,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,51	5308,18	21,20	18631,71	74,42	12735,53	5373,77	25925,91
		НР - 92%; СП - 8%			1658,62	5,50	5821,76	19,31		1920,43	
53	1115-0403-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Карниз. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	4,73	1386,52	4,88	6558,24	23,08	953,38	4474,20	11915,06
		НР - 80%; СП - 8%			1180,08	2,32	5581,78	10,97		882,62	
				Деревянные изделия							
54	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,09	200568,92	1632,47	18051,20	146,92	14569,11	3061,08	22801,27
		НР - 90%; СП - 8%			37057,50	733,67	3335,17	66,03		1688,98	
55	1110-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Крышка люка. Устройство	м2	1,57	4913,80	186,49	7714,67	292,79	6923,70	564,74	8941,77
		НР - 90%; СП - 8%			317,31	82,37	498,18	129,32		662,35	
56	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Вытяжная труба. Установка	м3 древесины в конструкции	0,19	200568,92	1632,47	38108,09	310,17	30756,99	6462,29	48136,01
		НР - 90%; СП - 8%			37057,50	733,67	7040,93	139,40		3565,63	
57	1115-0403-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	5,02	1386,52	4,88	6960,33	24,50	1011,83	4748,52	12645,58
		НР - 80%; СП - 8%			1180,08	2,32	5924,00	11,65		936,73	
				Окна							
58	1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	0,96	4494,27	242,69	4314,50	232,98	1728,43	2225,17	7062,85
		НР - 90%; СП - 8%			2451,14	124,29	2353,09	119,32		523,17	
59	223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	0,96	21807,00	--	20934,72	--	20934,72	--	22609,50
		СП - 8%			--	--	--	--		1674,78	
				Отмостка							
60	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	30	152,21	44,14	4566,30	1324,20	2,10	3532,50	8746,80
		НР - 94%; СП - 8%			108,00	17,27	3240,00	518,10		648,00	
61	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	30	2118,95	237,49	63568,50	7124,70	55413,90	2283,30	71119,80
		НР - 108%; СП - 8%			34,33	36,14	1029,90	1084,20		5268,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Внутренняя отделка						
62	1115-0403-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Потолки. Окраска простая масляными составами** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	30,2	709,41 505,47	2,36 1,15	21424,18 15265,19	71,27 34,73	6087,72	12240,06 2693,24	36357,48
63	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	115	1923,62 1406,06	110,48 91,03	221216,30 161696,90	12705,20 10468,45	46814,20	137732,05 28715,50	387663,85
64	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	115	147,88 138,64	1,10 0,56	17006,20 15943,60	126,50 64,40	936,10	12806,40 2385,10	32197,70
					Наружная отделка						
65	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	60	1653,69 1199,08	45,49 39,44	99221,40 71944,80	2729,40 2366,40	24547,20	59449,20 12693,60	171364,20
66	1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	60	768,25 631,84	6,56 4,11	46095,00 37910,40	393,60 246,60	7791,00	30525,60 6129,60	82750,20
67	1115-0402-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	60	739,40 172,59	4,66 2,16	44364,00 10355,40	279,60 129,60	33729,00	8388,00 4220,40	56972,40
68	1115-0404-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Окраска за 2 раза кузбасским лаком** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	4,5	369,19 313,67	-- --	1661,36 1411,52	-- --	249,84	1129,23 223,25	3013,84
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**9907345,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2216727,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**648215,00**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**244255,00**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4127287,00**		
		- Накладные расходы	Тенге							**2181239,00**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**733877,00**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого									9 907 345
		Временные здания и сооружения	1,2%								118 888
		Итого									10 026 233
		Зимние	1,35%								135 354
		Итого									10 161 587
		Непредвиденные работы и затраты	2%								203 232
		Итого									10 364 819
		В том числе в текущ.ценах на 2022г.	1								10 364 819
		НДС	12%								1 243 778
		Всего по акту с НДС									11 608 597
		ИТОГО со скидкой:									**10 706 828**

Подрядчик

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

Нукушев М.Т.

Место печати (при наличии)

Заказчик

КГУ "«Отдел Образования Жамбылского района Алматинской области

Алтынбекова С.Ан К. "TN Proj

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "TN Stroy" Бейсенбаев Т.Б.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Темирказык-стройпроект" Асанбаев Р.М.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный

Заказчик: КГУ "«Отдел Образования по Жамбылскому району Управление образования Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Стройка -
Объект - Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа им. Т.Сарсенбекова" в с.Самсы Жамбылского района Алматинской области
Здание школы

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Договор подряда(контракт) № 813/2 от 20.06.2022 г.

Акт выполненных работ №31
на №4-1-1 Электроснабжение

Основание: ЭС
Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. КЛ-0,4 кВ										
		Силовое оборудование										
1	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А** *НР - 72%; СП - 8%*	шт	2		3782,40 1969,48	32,88 --	7564,80 3938,96	65,76 --	3560,08	2836,06 832,06	11232,92
2	ТОО "Almaty IT telecom"	**Автоматический выключатель ВА 88-32 3Р 16А** *СП - 8%*	шт	2		11926,79 --	-- --	23853,58 --	-- --	23853,58	-- 1908,28	25761,86
3	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1		7179,20 3938,96	171,27 48,58	7179,20 3938,96	171,27 48,58	3068,97	2871,03 804,02	10854,25
4	ТОО "Almaty IT telecom"	**Автоматический выключатель ВА 88-32 3Р 40А** *СП - 8%*	шт	1		11926,79 --	-- --	11926,79 --	-- --	11926,79	-- 954,14	12880,93
5	1308-0303-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1		8665,28 4388,40	175,00 48,58	8665,28 4388,40	175,00 48,58	4101,88	3194,63 948,79	12808,70
6	ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	**Автоматический выключатель ВА 88-35 3Р 200А** *СП - 8%*	шт	1		23125,00 --	-- --	23125,00 --	-- --	23125,00	-- 1850,00	24975,00
7	1308-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трансформатор тока напряжением до 35 кВ. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	комплект (3 фазы)	3		60676,25 32003,52	13806,87 5683,94	182028,75 96010,56	41420,61 17051,82	44597,58	81404,91 21074,70	284508,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	247-302-0512 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 250/5А	шт.	3	2385,00	--	7155,00	--	7155,00	--	7727,40
		СП - 8%			--	--	--	--		572,40	
9	1308-0103-3502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Шкаф КТП ввода низковольтный. Монтаж оборудования	шкаф	1	31939,99	7668,99	31939,99	7668,99	268,36	19674,33	55743,47
		НР - 72%; СП - 8%			24002,64	3322,82	24002,64	3322,82		4129,15	
10	247-305-0130 РСНБ РК 2022	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 11-1Н-NT-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, для сбора данных и отправки их через УСПД концентратор	шт.	1	542336,00	--	542336,00	--	542336,00	--	585722,88
		СП - 8%			--	--	--	--		43386,88	
				КЛ-0,4кВ							
11	1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	72,522	201,24	189,88	14594,33	13770,48	--	3148,91	19162,49
		НР - 72%; СП - 8%			11,36	48,95	823,85	3549,95		1419,26	
12	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	12,798	3043,66	--	38952,76	--	--	28046,05	72358,74
		НР - 72%; СП - 8%			3043,66	--	38952,76	--		5359,93	
13	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	56,88	54,62	54,62	3106,79	3106,79	--	672,89	4082,28
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,43	--	934,54		302,60	
14	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	56,88	246,46	117,45	14018,64	6680,56	--	7474,60	23212,72
		НР - 72%; СП - 8%			129,01	53,50	7338,09	3043,08		1719,48	
15	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	350	333,54	213,53	116739,00	74735,50	--	55394,50	185902,50
		НР - 72%; СП - 8%			120,01	99,81	42003,50	34933,50		13769,00	
16	211-101-0102 РСНБ РК 2022	Земля растительная	м3	28,44	1950,00	--	55458,00	--	55458,00	--	59894,64
		СП - 8%			--	--	--	--		4436,64	
17	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,06	231350,28	--	13881,02	--	513,88	10159,03	25963,25
		НР - 76%; СП - 8%			222785,64	--	13367,14	--		1923,20	
18	241-201-0611 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	60	1189,00	--	71340,00	--	71340,00	--	77047,20
		СП - 8%			--	--	--	--		5707,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1308-0206-2206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	60	397,10 309,86	28,40 12,14	23826,00 18591,60	1704,00 728,40	3530,40	13910,40 3019,20	40755,60
20	1308-0201-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	649	845,69 360,04	424,75 163,23	548852,81 233665,96	275662,75 105936,27	39524,10	244510,75 63472,20	856835,76
21	243-113-0803 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,258	545249,00 --	-- --	140674,24 --	-- --	140674,24	-- 11253,94	151928,18
22	243-113-0650 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х95+1х50 (мк)-1 *СП - 8%*	км	0,291	3542714,00 --	-- --	1030929,77 --	-- --	1030929,77	-- 82474,38	1113404,15
23	243-116-0911 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х25 (мк)-0,66 *СП - 8%*	км	0,07	7900861,00 --	-- --	553060,27 --	-- --	553060,27	-- 44244,82	597305,09
24	243-213-0304 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг-LS 7х2,5 *СП - 8%*	км	0,09	1477709,00 --	-- --	132993,81 --	-- --	132993,81	-- 10639,50	143633,31
25	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=0,3	Прокладка опознавательной ленты *НР - 61%; СП - 8%*	км	0,316	35830,81 13335,97	22494,84 6556,55	11322,54 4214,17	7108,37 2071,87	--	3834,48 1212,56	16369,58
26	249-101-0102 РСНБ РК 2022	Лента защитно-сигнальная *СП - 8%*	м	316	1140,00 --	-- --	360240,00 --	-- --	360240,00	-- 28819,20	389059,20
27	1308-0201-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	8	26518,68 8000,88	18443,89 8871,95	212149,44 64007,04	147551,12 70975,60	591,28	97187,52 24746,96	334083,92
28	243-903-2001 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0015-СЕЕ01, без брони *СП - 8%*	шт.	8	20374,00 --	-- --	162992,00 --	-- --	162992,00	-- 13039,36	176031,36
29	1308-0201-2503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	38622,51 12001,32	26547,28 12769,86	154490,04 48005,28	106189,12 51079,44	295,64	71341,00 18066,48	243897,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	243-903-2002 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0047-СЕЕ01, без брони	шт.	4	26505,00	--	106020,00	--	106020,00	--	114501,60
		СП - 8%			--	--	--	--		8481,60	
31	1146-0301-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм	отверстие	11	1812,24	727,77	19934,64	8005,47	473,77	14612,73	37311,12
		НР - 84%, СП - 8%			1041,40	540,06	11455,40	5940,66		2763,75	
32	1146-0301-0128 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=30	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0112 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 100 мм	отверстие	11	2895,36	1088,29	31848,96	11971,19	710,60	23896,40	60204,98
		НР - 84%, СП - 8%			1742,47	843,72	19167,17	9280,92		4459,62	
33	1122-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ввод в здание из асбестоцементных труб, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,011	534176,40	10881,36	5875,94	119,70	91,62	5668,69	12468,20
		НР - 99%, СП - 8%			514965,60	5575,38	5664,62	61,33		923,57	
34	241-701-0201 РСНБ РК 2022	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м	11,088	1396,00	--	15478,85	--	15478,85	--	16717,16
		СП - 8%			--	--	--	--		1238,31	
35	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,33	20078,00	--	6625,74	--	6625,74	--	7155,80
		СП - 8%			--	--	--	--		530,06	
36	261-107-0377 РСНБ РК 2022	Жидкость гидрофобизирующая 136-41 (ГКЖ-94) ГОСТ 10834-76	т	0,0033	2693885,00	--	8889,82	--	8889,82	--	9601,01
		СП - 8%			--	--	--	--		711,19	
37	211-102-0101 РСНБ РК 2022	Глина природная	м3	0,385	170,00	--	65,45	--	65,45	--	70,69
		СП - 8%			--	--	--	--		5,24	
38	1308-0206-2206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	11	397,10	28,40	4368,10	312,40	647,24	2550,24	7471,86
		НР - 72%, СП - 8%			309,86	12,14	3408,46	133,54		553,52	
39	1308-0201-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей во взрывоопасных помещениях уплотнительной массой	проход кабеля	11	1678,14	--	18459,54	--	8118,44	7445,57	27977,51
		НР - 72%, СП - 8%			940,10	--	10341,10	--		2072,40	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**4722962,89**	**706419,08**	**3363258,16**	**699834,72**	**5856623,20**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											830
		Стоимость монтажных работ	Тенге				653285,66	309140,90	--	433825,59	
		Материалы	Тенге				1386490,86				
		Всего заработная плата	Тенге				108303,97				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					842847,05			
		Накладные расходы	Тенге				58905,37				
		Сметная прибыль	Тенге				606155,42				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				159413,46				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2152059,74				
		Сметная заработная плата	Тенге								437,00
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					842847,05			
		Материалы	Тенге				3336472,00				
		Всего заработная плата	Тенге				1789,87				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					119579,51			
		Накладные расходы	Тенге				3194259,00				
		Сметная прибыль	Тенге				93679,30				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				274412,13				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3704563,46				
		Сметная заработная плата	Тенге								73,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					119579,51			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5856623,20				
		Сметная заработная плата	Тенге								510,00
								962426,56			
		РАЗДЕЛ 2. Монтаж ДЭС									
40	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3,56	3112,83 3112,83	-- --	11081,67 11081,67	-- --	--	7978,81 1524,85	20585,34
41	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,28	1323,75 1323,75	-- --	370,65 370,65	-- --	--	266,87 51,00	688,52
42	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	1,2	11677,07 4882,55	2510,15 1079,36	14012,48 5859,06	3012,18 1295,23	5141,24	6725,04 1659,00	22396,52
43	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3,67	28268,88 3054,46	2531,21 595,09	103746,79 11209,87	9289,54 2183,98	83247,38	12188,40 9274,82	125210,01
44	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** *СП - 8%*	т	0,02121	567060,00 --	-- --	12027,34 --	-- --	12027,34	-- 962,19	12989,53
45	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	2,6	1208,66 425,41	28,22 4,08	3142,52 1106,07	73,37 10,61	1963,08	1038,52 334,49	4515,53
46	1125-0130-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка**	т блок-боксов	1	45242,19	20768,82	45242,19	20768,82	4093,77	24989,42	75850,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			20379,60	7081,30	20379,60	7081,30		5618,53	
47	«Группа Компаний DPG Service»	Дизельная электростанция в модульном контейнере PRD 165	компл.	1	6670483,19	--	6670483,19	--	6670483,19	--	6670483,19
48	1308-0101-2601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования			--	--	--	--		--	
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	78904,86	11117,10	78904,86	11117,10	1780,50	50671,21	139942,16
49	515-301-0616 РСНБ РК 2022	Пункт распределительный ПР ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 8501-094			66007,26	4369,42	66007,26	4369,42		10366,09	
			шт.	1	1040987,00	--	1040987,00	--		--	1040987,00
50	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне			--	--	--	--	1040987,00	--	
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	7179,20	171,27	7179,20	171,27	3068,97	2871,03	10854,25
51	ТОО «ЭлектроПромСна	Автоматический выключатель АП 50Б-3МТ 3Р 32А			3938,96	48,58	3938,96	48,58		804,02	
		СП - 8%	шт	1	7607,14	--	7607,14	--	7607,14	--	8215,71
					--	--	--	--		608,57	
		Монтаж заземляющего устройства									
52	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	8,74	3112,83	--	27206,13	--	--	19588,44	50538,17
53	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2			3112,83	--	27206,13	--		3743,60	
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	8,74	1323,75	--	11569,58	--	--	8330,09	21491,67
54	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования			1323,75	--	11569,58	--		1591,99	
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	10	5419,69	222,03	54196,90	2220,30	38420,30	10250,20	69602,90
55	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования			1355,63	68,01	13556,30	680,10		5155,80	
		НР - 72%; СП - 8%	м	110	1045,97	32,75	115056,70	3602,50	81629,90	22320,10	148366,90
					271,13	10,69	29824,30	1175,90		10990,10	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				8202814,34	50255,08	238979,62	167218,13	8422717,54
	Стоимость оборудования		Тенге				202109,45	16845,12	7711470,19	52685,06	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				7711470,19				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				7711470,19				
	Материалы		Тенге				262944,80				
	Всего заработная плата		Тенге				124899,67				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					119600,82			
		Накладные расходы	Тенге				7607,14				
		Сметная прибыль	Тенге				86112,54				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				27924,58				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				376981,92				
		Сметная заработная плата	Тенге					119600,82			64,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				228399,35				
		Материалы	Тенге				94445,47				
		Всего заработная плата	Тенге					99353,75			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				12027,34				
		Накладные расходы	Тенге				81105,59				
		Сметная прибыль	Тенге				24760,47				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				334265,41				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62,00
		Сметная заработная плата	Тенге					99353,75			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8422717,52				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								126,00
		Сметная заработная плата	Тенге					218954,57			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**14279341,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				855395,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					756674,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					325986,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3602238,00		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						7711470,00		
		- Накладные расходы	Тенге							867053,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							486511,00	

		Итого									14 279 341
		Временные здания и сооружения	1,2%								78 814
		Итого									14 358 155
		Зимние	1,35%								89 730
		Итого									14 447 886
		Непредвиденные работы и затраты	2%								134 728
		Итого									14 582 614
		В том числе в текущ.ценах на 2022г.	1								14 582 614
		НДС	12%								1 749 914
		Всего по акту с НДС									16 332 528
		ИТОГО со скидкой:									**15 063 797**

Подрядчик

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Нукушев М.Т.

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Заказчик

КГУ "«Отдел Образования Жамбылского района Алматинской области

Алтынбекова С.А.

Место печати (при наличии)

ТОО "TN Stroy" Бейсенбаев Т.Б.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный

ТОО "Темірказық-стройпроект" Асанбаев Е.М.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный

Заказчик: КГУ "«Отдел Образования по Жамбылскому району Управление образования Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Стройка - Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа им. Т.Сарсенбекова" в с.Самсы Жамбылского района Алматинской области
Объект - Здание школы

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Договор подряда(контракт) № 813/2 от 20.06.2022 г.

Акт выполненных работ №32
на №4-2-1 Наружное электроосвещение

Основание: ЭН
Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Монтаж шкафа										
1	1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Ящик управления и регулирования. Монтаж оборудования** *НР - 72%, СП - 8%*	шт	1		37634,58 26002,86	9087,17 3886,38	37634,58 26002,86	9087,17 3886,38	2544,55	21520,25 4732,39	63887,22
2	515-301-1401 ССЦ 04.2022	**Ящик управления наружним освещением ЯУО 9601С-3474-УХЛ4**	шт.	1		3486481,00 --	-- --	3486481,00 --	-- --	 3486481,00	-- --	3486481,00
		Наружное освещение										
3	1101-0205-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	9,6		2198,75 2198,75	-- --	21108,00 21108,00	-- --	--	15197,76 2904,48	39210,24
4	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты бетонные. Устройство** *НР - 91%, СП - 8%*	м3	9,6		35482,38 8361,36	1729,62 407,94	340630,85 80269,06	16604,35 3916,22	243757,44	76608,58 33379,20	450618,63
5	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%, СП - 8%*	м2 поверхности	84,8		1208,66 425,41	28,22 4,08	102494,37 36074,77	2393,05 345,98	64026,55	33871,66 10909,52	147275,55
6	1133-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 10. Установка на наружных фундаментах с поля** *НР - 80%, СП - 8%*	опора	32		39385,50 22887,36	13052,13 5435,12	1260336,00 732395,52	417668,16 173923,84	110272,32	725055,36 158831,36	2144222,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ТОО "КазСвет Group"	Опора стальная НФГ-6,0-02Ц, CALAD	шт	32	134821,43	--	4314285,76	--	4314285,76	--	4659428,48
		СП - 8%			--	--	--	--		345142,72	
8	ТОО "ТЕК LED"	Кронштейн под один консольный светильник 1.К1-0,5-0,5-Ф1	шт	26	8629,46	--	224365,96	--	224365,96	--	242315,32
		СП - 8%			--	--	--	--		17949,36	
9	ТОО "ТЕК LED"	Кронштейн под один консольный светильник 1.К1-1,5-1,5-Ф1	шт	6	8629,46	--	51776,76	--	51776,76	--	55918,92
		СП - 8%			--	--	--	--		4142,16	
10	ТОО "ТЕК LED"	Закладные элементы фундамента ЗФ-16/4/К140-1,2-б	шт	32	25428,57	--	813714,24	--	813714,24	--	878811,52
		СП - 8%			--	--	--	--		65097,28	
11	1133-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Светильники светодиодный. Установка	светильник	32	8248,28	4588,46	263944,96	146830,72	898,24	135232,00	431111,04
		НР - 80%; СП - 8%			3631,75	1650,75	116216,00	52824,00		31934,08	
12	247-103-0232 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED типа Виктория LED-65-ШБ/К50 (5Y), мощность 65 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	26	45675,00	--	1187550,00	--	1187550,00	--	1282554,00
		СП - 8%			--	--	--	--		95004,00	
13	247-103-0236 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED типа Виктория LED-110-ШБ/К50 (5Y), мощность 110 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	6	53990,00	--	323940,00	--	323940,00	--	349855,20
		СП - 8%			--	--	--	--		25915,20	
14	1101-0101-0414 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,15 м3	м3 грунта	145,35	655,00	621,08	95204,25	90273,97	--	32963,93	138421,17
		НР - 72%; СП - 8%			33,92	281,07	4930,27	40853,52		10252,99	
15	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	96,9	54,62	54,62	5292,68	5292,68	--	1146,33	6954,52
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,43	--	1592,07		515,51	
16	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	906	333,54	213,53	302187,24	193458,18	--	143392,62	481221,90
		НР - 72%; СП - 8%			120,01	99,81	108729,06	90427,86		35642,04	
17	211-101-0102 РСНБ РК 2022	Земля растительная	м3	48,45	1950,00	--	94477,50	--	94477,50	--	102035,70
		СП - 8%			--	--	--	--		7558,20	
18	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводыиз полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,124	231350,28	--	28687,43	--	1062,01	20995,32	53657,37
		НР - 76%; СП - 8%			222785,64	--	27625,42	--		3974,62	
19	241-207-0306 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 75 мм	м	83	143,00	--	11869,00	--	11869,00	--	12818,52
		СП - 8%			--	--	--	--		949,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	241-207-0305 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	41	99,00	--	4059,00	--	4059,00	--	4383,72
		СП - 8%			--	--	--	--		324,72	
21	1308-0206-2206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сеченнедо 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	220	397,10	28,40	87362,00	6248,00	12944,80	51004,80	149437,20
		НР - 72%; СП - 8%			309,86	12,14	68169,20	2670,80		11070,40	
22	1308-0201-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	124	1635,38	990,88	202787,12	122869,12	17910,56	82368,24	307967,64
		НР - 72%; СП - 8%			500,06	422,53	62007,44	52393,72		22812,28	
23	1308-0201-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	782	845,69	424,75	661329,58	332154,50	47623,80	294618,50	1032427,68
		НР - 72%; СП - 8%			360,04	163,23	281551,28	127645,86		76479,60	
24	243-113-1003 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-0,66	км	1,03	624690,00	--	643430,70	--	643430,70	--	694905,16
		СП - 8%			--	--	--	--		51474,46	
25	243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,096	307513,00	--	29521,25	--	29521,25	--	31882,95
		СП - 8%			--	--	--	--		2361,70	
26	243-905-0101 РСНБ РК 2022	Коробки распределительные с кабельными вводами, степень защиты IP55	шт.	32	4142,00	--	132544,00	--	132544,00	--	143147,52
		СП - 8%			--	--	--	--		10603,52	
27	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=0,3	Прокладка опознавательной ленты	км	0,685	35830,81	22494,84	24544,10	15408,97	--	8312,09	35484,69
		НР - 61%; СП - 8%			13335,97	6556,55	9135,14	4491,24		2628,50	
28	249-101-0102 РСНБ РК 2022	Лента защитно-сигнальная	м	685	1140,00	--	780900,00	--	780900,00	--	843372,00
		СП - 8%			--	--	--	--		62472,00	
29	1308-0103-3101 РСНБ РК 2022 Кзтр	Зажим винтовой. Монтаж оборудования	шт.	14	911,22	12,97	12757,08	181,58	1374,24	8118,74	22545,88
		НР - 72%; СП - 8%			800,09	5,34	11201,26	74,76		1670,06	
30	п.67 ТОО "Электротехника"	Зажим винтовой ЗВИ-10	шт	14	169,64	--	2374,96	--	2374,96	--	2564,94
		СП - 8%			--	--	--	--		189,98	
31	1308-0201-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ,сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	64	4258,58	113,59	272549,12	7269,76	9251,20	186578,56	495857,92
		НР - 72%; СП - 8%			4000,44	48,58	256028,16	3109,12		36730,24	
32	243-903-2001 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0015-СЕЕ01, без брони	шт.	64	20374,00	--	1303936,00	--	1303936,00	--	1408250,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		104314,88	
		Заземляющие устройство для опор НО									
33	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	32	5419,69	222,03	173430,08	7104,96	122944,96	32800,64	222729,28
		НР - 72%, СП - 8%			1355,63	68,01	43380,16	2176,32		16498,56	
34	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	96	1045,97	32,75	100413,12	3144,00	71240,64	19479,36	129483,84
		НР - 72%, СП - 8%			271,13	10,69	26028,48	1026,24		9591,36	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**20551240,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1910852,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1375989,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					561358,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10624596,00		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						3486481,00		
		- Накладные расходы	Тенге							1889265,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							1264057,00	

		Итого									20 551 240
		Временные здания и сооружения	1,2%								204 777
		Итого									20 756 017
		Зимние	1,35%								233 139
		Итого									20 989 156
		Непредвиденные работы и затраты	2%								350 053
		Итого									21 339 209
		В том числе в текущ.ценах на 2022г.	1								21 339 209
		НДС	12%								2 560 705
		Всего по акту с НДС									23 899 914
		ИТОГО со скидкой:									**22 043 340**

Подрядчик

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Нукушев М.Т.

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Заказчик

КГУ "«Отдел Образования Жамбылского района Алматинской области

Алтынбекова С.А.

Место печати (при наличии)

ТОО "TN Stroy" Бейсенбаев Т.Б.
(должность,фамилия,имя,отчество индивидуальный идентификационный

ТОО "Темирказык-стройпроект" Асанбаев Е.М.
(должность,фамилия,имя,отчество индивидуальный идентификационный

Заказчик: КГУ "«Отдел Образования по Жамбылскому району Управление образования Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Стройка -
Объект - Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа им. Т.Сарсенбекова" в с.Самсы Жамбылского района Алматинской области
Здание школы

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Договор подряда(контракт) № 813/2 от 20.06.2022 г.

Акт выполненных работ №33
на №5-1-1 Наружные сети телефонизации

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0414 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,15 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	16,96		655,00 33,92	621,08 281,07	11108,80 575,28	10533,52 4766,95	--	3846,36 1196,36	16151,52
2	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	12,72		54,62 --	54,62 16,43	694,77 --	694,77 208,99	--	150,48 67,67	912,92
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Уплотнение грунта 2 группыпневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	12,72		246,46 129,01	117,45 53,50	3134,97 1641,01	1493,96 680,52	--	1671,54 384,53	5191,03
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	4,24		1323,75 1323,75	-- --	5612,70 5612,70	-- --	--	4041,14 772,32	10426,16
5	1133-0108-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стойки под оборудование сборные железобетонные массой до 0,4 т. Установка в пробуренные котлованы** *НР - 80%; СП - 8%*	м3 сборных железобетонных конструкций	0,84		75858,25 27844,13	48014,12 20567,94	63720,93 23389,07	40331,86 17277,07	--	32532,91 7700,31	103954,15
6	225-204-0304 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3** *СП - 8%*	шт.	6		80496,00 --	-- --	482976,00 --	-- --	482976,00	-- 38638,08	521614,08
7	211-201-0504 РСНБ РК 2022	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм** *СП - 8%*	м3	0,57		3761,00 --	-- --	2143,77 --	-- --	2143,77	-- 171,50	2315,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,6	3023,00	--	4836,80	--	4836,80	--	5223,74
		СП - 8%			--	--	--	--		386,94	
9	1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	14,3	201,24	189,88	2877,73	2715,29	--	620,91	3778,49
		НР - 72%; СП - 8%			11,36	48,95	162,45	699,99		279,85	
10	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,7	3043,66	--	2130,56	--	--	1534,01	3957,74
		НР - 72%; СП - 8%			3043,66	--	2130,56	--		293,17	
11	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	13,92	54,62	54,62	760,31	760,31	--	164,67	999,04
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,43	--	228,71		74,05	
12	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	13,92	246,46	117,45	3430,72	1634,90	--	1829,23	5680,75
		НР - 72%; СП - 8%			129,01	53,50	1795,82	744,72		420,80	
13	211-101-0102 РСНБ РК 2022	Земля растительная	м3	1	1950,00	--	1950,00	--	1950,00	--	2106,00
		СП - 8%			--	--	--	--		156,00	
14	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,016	231350,28	--	3701,60	--	137,03	2709,07	6923,53
		НР - 76%; СП - 8%			222785,64	--	3564,57	--		512,85	
15	241-201-0501 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,4 мм	м	3	110,00	--	330,00	--	330,00	--	356,40
		СП - 8%			--	--	--	--		26,40	
16	241-201-0503 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	м	13	281,00	--	3653,00	--	3653,00	--	3945,24
		СП - 8%			--	--	--	--		292,24	
17	1308-0103-3101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Зажим наборный. Монтаж оборудования	шт.	12	834,72	12,97	10016,64	155,64	259,92	6958,92	18333,60
		НР - 72%; СП - 8%			800,09	5,34	9601,08	64,08		1358,04	
18	п.81 ТОО "il`tech"	Натяжной спиральный зажим НСО-15кН с протектором и коушем	шт	12	16482,14	--	197785,68	--	197785,68	--	213608,52
		СП - 8%			--	--	--	--		15822,84	
19	п.60 Интернет магазин Ideas	Узел крепления натяжной УК-Н-01	шт	12	613,39	--	7360,68	--	7360,68	--	7949,52
		СП - 8%			--	--	--	--		588,84	
20	247-214-0707 РСНБ РК 2022	Талреп вилка-вилка диам. от 6мм до 30мм ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	5581,00	--	33486,00	--	33486,00	--	36164,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2678,88	
21	261-404-0207 РСНБ РК 2022	Штанга ушко-ушко КС-169, длиной 300 мм, оцинкованная ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	340,00	--	2040,00	--	2040,00	--	2203,20
		СП - 8%			--	--	--	--		163,20	
22	п.72 ТОО «ЭлектроПромСнаб KZ»	Хомут металлический ленточный 400х7,9	шт	12	1767,86	--	21214,32	--	21214,32	--	22911,48
		СП - 8%			--	--	--	--		1697,16	
23	1310-0202-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 25 номеров. Монтаж оборудования	номер	1	9978,04	795,66	9978,04	795,66	2008,30	4534,81	15673,88
		ЗП - 61%; СП - 8%			7174,08	260,03	7174,08	260,03		1161,03	
24	п.43 Интернет магазин Ideas	Стойка двухрамная 18U. Серии CM-19"-18U-600-2P с возможностью крепления к полу	шт	1	4759,82	--	4759,82	--	4759,82	--	5140,61
		СП - 8%			--	--	--	--		380,79	
25	п.50 Интернет магазин Ideas	Коммутатор HUAWEI S5320-36C-EI-AC	шт	1	477451,79	--	477451,79	--	477451,79	--	515647,93
		СП - 8%			--	--	--	--		38196,14	
26	п.12 ТОО "Almaty IT telecom"	Кросс оптический стоечный (19") 4 порта, KPC-4-SC/APC	шт	1	8519,64	--	8519,64	--	8519,64	--	9201,21
		СП - 8%			--	--	--	--		681,57	
27	п.54 Интернет магазин Ideas	Оптический модуль 10GE SFP+FT-SFP+-LR-10-D LC 1310nm 10km	шт	1	14051,79	--	14051,79	--	14051,79	--	15175,93
		СП - 8%			--	--	--	--		1124,14	
28	п.76 ТОО "Альянс"	Патч-корд оптический SC/APC-LC-UPC Simplex MM 3mm 1метр	шт	2	901,79	--	1803,58	--	1803,58	--	1947,86
		СП - 8%			--	--	--	--		144,28	
29	п.55 Интернет магазин Ideas	Пигтейл оптический SC/APC SM 9/125 3,0 мм 3м	шт	8	624,11	--	4992,88	--	4992,88	--	5392,32
		СП - 8%			--	--	--	--		399,44	
30	1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Провод одножильныйили многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы иметаллические рукава	м	16	122,15	1,14	1954,40	18,24	386,88	1121,12	3321,60
		НР - 72%; СП - 8%			96,83	0,49	1549,28	7,84		246,08	
31	1310-0105-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях	м	410	250,76	29,99	102811,60	12295,90	307,50	57477,90	173114,30
		НР - 61%; СП - 8%			220,02	9,80	90208,20	4018,00		12824,80	
32	243-501-0204 РСНБ РК 2022	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО П-8-G.652.D-CF-7,0-3203	км	0,381	343699,00	--	130949,32	--	130949,32	--	141425,27
		СП - 8%			--	--	--	--		10475,95	
33	п.8 ТОО "Almaty IT Telecom"	Малопарный кабель для телефонных сетей ТППэпЗТ 10х2х0,4	м	45	200,00	--	9000,00	--	9000,00	--	9720,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		720,00	
34	1308-0201-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	1	26518,68	18443,89	26518,68	18443,89	73,91	12148,44	41760,49
		НР - 72%, СП - 8%			8000,88	8871,95	8000,88	8871,95		3093,37	
35	243-903-2102 РСНБ РК 2022	**Муфты компрессионные МВССК 20-ССД(арм)-1-эп с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86**	шт.	1	8845,00	--	8845,00	--	8845,00	--	9552,60
		СП - 8%			--	--	--	--		707,60	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1941781,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				155405,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					89874,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					37829,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1421324,00		
		- Накладные расходы	Тенге							131342,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							143837,00	
		Итого									1 941 781
		Временные здания и сооружения	1,2%								23 301
		Итого									1 965 082
		Зимние	1,35%								26 529
		Итого									1 991 611
		Непредвиденные работы и затраты	2%								39 832
		Итого									2 031 443
		В том числе в текущ.ценах на 2022г.	1								2 031 443
		НДС	12%								243 773
		Всего по акту с НДС									2 275 216
		ИТОГО со скидкой:									**2 098 475**

Подрядчик

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Нукушев М.Т.

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Заказчик

КГУ "«Отдел Образования Жамбылского района Алматинской области

Алтынбекова С.А.

Место печати (при наличии)

ТОО "TN Stroy" Бейсенбаев Т.Б.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный

ТОО "Темирказык-стройпроект" Асанбаев Е.М.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный

Заказчик: КГУ "«Отдел Образования по Жамбылскому району Управление образования Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Стройка -
Объект - Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа им. Т.Сарсенбекова" в с.Самсы Жамбылского района Алматинской области
Здание школы

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Договор подряда(контракт) № 813/2 от 20.06.2022 г.

Акт выполненных работ №34
на №6-1-1 Наружные сети водоснабжения и канализации

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Водоснабжение										
		Земляные работы										
1	1101-0101-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	91,18		122,59	116,50	11177,76	10622,47	--	2120,85	14362,68
						6,09	26,21	555,29	2389,83		1064,07	
2	1101-0101-0321 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2,82		154,20	146,54	434,84	413,25	--	82,48	558,72
						7,66	32,96	21,60	92,95		41,40	
3	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5		4901,47	--	24507,35	--	--	17645,30	45524,85
						4901,47	--	24507,35	--		3372,20	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /подбивка/. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	14,85		1323,75	--	19657,69	--	--	14153,53	36516,15
						1323,75	--	19657,69	--		2704,93	
5	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	79,15		60,01	60,01	4749,79	4749,79	--	1012,33	6222,77
						--	17,76	--	1405,70		460,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	14,85	246,46 129,01	117,45 53,50	3659,93 1915,80	1744,14 794,48	--	1951,44 448,92	6060,28
7	1101-0201-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	79,15	193,73 --	193,73 58,79	15333,73 --	15333,73 4653,23	--	3350,42 1494,35	20178,50
8	1101-0201-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	79,15	12,13 --	12,13 4,46	960,09 --	960,09 353,01	--	254,07 97,35	1311,52
				Трубопроводы							
9	1122-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,03	464753,78 347202,72	115967,48 36393,95	13942,61 10416,08	3479,03 1091,82	47,50	11392,82 2026,83	27362,27
10	241-201-0810 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х3,6 мм *СП - 8%*	м	30,3	958,00 --	-- --	29027,40 --	-- --	29027,40	-- 2322,19	31349,59
11	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	1	3083,30 2652,47	127,16 19,62	3083,30 2652,47	127,16 19,62	303,67	2618,65 456,16	6158,11
12	242-301-1202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20 *СП - 8%*	шт.	1	1247,00 --	-- --	1247,00 --	-- --	1247,00	-- 99,76	1346,76
13	1122-0901-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	1	2895,26 2457,30	130,80 61,14	2895,26 2457,30	130,80 61,14	307,16	2493,26 431,08	5819,60
14	242-101-1103 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 65 *СП - 8%*	шт.	1	127001,00 --	-- --	127001,00 --	-- --	127001,00	-- 10160,08	137161,08
15	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,05656	1480478,41 761887,30	693862,98 228887,31	83735,86 43092,35	39244,89 12945,87	1398,62	55477,83 11137,09	150350,78
16	241-114-0123 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х6,0-65х4,0 мм *СП - 8%*	шт.	1	1557,00 --	-- --	1557,00 --	-- --	1557,00	-- 124,56	1681,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	241-113-0224 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х5,0-108х5,0 мм	шт.	1	9977,00	--	9977,00	--	9977,00	--	10775,16
		СП - 8%			--	--	--	--		798,16	
18	241-102-0226 РСНБ РК 2022	Труба-футляр стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х3,5 мм	м	1	9643,00	--	9643,00	--	9643,00	--	10414,44
		СП - 8%			--	--	--	--		771,44	
19	241-102-0154 РСНБ РК 2022	Патрубок из труб стальных электросварных прямошовных диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	0,2	3189,00	--	637,80	--	637,80	--	688,82
		СП - 8%			--	--	--	--		51,02	
20	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1642,77	157,41	1642,77	157,41	--	1470,91	3362,77
		НР - 99%, СП - 8%			1485,36	0,41	1485,36	0,41		249,09	
21	241-209-0508 РСНБ РК 2022	Надземное соединение полиэтилен-сталь DN 75 мм	шт.	1	4997,00	--	4997,00	--	4997,00	--	5396,76
		СП - 8%			--	--	--	--		399,76	
22	1122-1201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Установка	фланец	2	2488,08	172,49	4976,16	344,98	245,52	4382,16	10106,98
		НР - 99%, СП - 8%			2192,83	20,38	4385,66	40,76		748,66	
23	241-116-0112 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	5689,00	--	11378,00	--	11378,00	--	12288,24
		СП - 8%			--	--	--	--		910,24	
24	241-214-0111 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	2	6046,00	--	12092,00	--	12092,00	--	13059,36
		СП - 8%			--	--	--	--		967,36	
25	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Установка	фланец	3	1461,89	--	4385,67	--	--	4341,81	9425,67
		НР - 99%, СП - 8%			1461,89	--	4385,67	--		698,19	
26	241-116-0108 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	3	2115,00	--	6345,00	--	6345,00	--	6852,60
		СП - 8%			--	--	--	--		507,60	
27	241-214-0106 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	3	2015,00	--	6045,00	--	6045,00	--	6528,60
		СП - 8%			--	--	--	--		483,60	
28	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	8	1633,78	90,98	13070,24	727,84	647,28	11578,16	26620,24
		НР - 99%, СП - 8%			1461,89	--	11695,12	--		1971,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	241-116-0110 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	1	3694,00	--	3694,00	--	3694,00	--	3989,52
		СП - 8%			--	--	--	--		295,52	
30	241-116-0108 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	7	2115,00	--	14805,00	--	14805,00	--	15989,40
		СП - 8%			--	--	--	--		1184,40	
31	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сгон к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм. Установка	шт	1	779,67	--	779,67	--	--	771,87	1675,66
		НР - 99%; СП - 8%			779,67	--	779,67	--		124,12	
32	241-119-0202 РСНБ РК 2022	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 20 мм	шт.	1	157,00	--	157,00	--	157,00	--	169,56
		СП - 8%			--	--	--	--		12,56	
33	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	3874,68	270,27	3874,68	270,27	498,76	3192,77	7632,85
		НР - 99%; СП - 8%			3105,65	119,37	3105,65	119,37		565,40	
34	244-404-0105 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм	шт.	1	51119,00	--	51119,00	--	51119,00	--	55208,52
		СП - 8%			--	--	--	--		4089,52	
35	1134-0201-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка указателя	шт.	2	1004,67	--	2009,34	--	--	1527,10	3819,36
		НР - 76%; СП - 8%			1004,67	--	2009,34	--		282,92	
36	261-401-0327 РСНБ РК 2022	Флоуресцентный указатель	100 шт.	0,02	152037,00	--	3040,74	--	3040,74	--	3284,00
		СП - 8%			--	--	--	--		243,26	
37	1122-0501-0117 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 1100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0004	5730772,62	2565500,22	2292,31	1026,20	180,81	1388,42	3975,19
		НР - 99%; СП - 8%			2713262,40	792856,05	1085,30	317,14		294,46	
38	241-201-0815 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х7,7 мм	м	0,404	4261,00	--	1721,44	--	1721,44	--	1859,16
		СП - 8%			--	--	--	--		137,72	
39	1122-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,03	93274,31	--	2798,23	--	161,84	2610,02	5840,91
		НР - 99%; СП - 8%			87879,60	--	2636,39	--		432,66	
40	1113-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	0,9	181,93	3,48	163,74	3,13	115,39	31,56	210,93
		НР - 69%; СП - 8%			50,24	0,59	45,22	0,53		15,62	
41	1113-0301-1418 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	0,9	107,66	2,21	96,89	1,99	60,30	24,11	130,69
		НР - 69%; СП - 8%			38,44	0,39	34,60	0,35		9,68	
		Водомерный узел /на вводе/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1116-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка *НР - 98%, СП - 8%*	узел	1	31134,69 15337,40	664,44 173,83	31134,69 15337,40	664,44 173,83	15132,85	15201,01 3706,86	50042,56
43	244-301-0209 РСНБ РК 2022	Счетчик горячей воды многоструйный класса B, с импульсным выходом, DN 40, Qn 10 м3/ч, Tmax 130°C *СП - 8%*	шт.	1	84590,00 --	-- --	84590,00 --	-- --	84590,00	-- 6767,20	91357,20
44	1118-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 40 мм. Установка *НР - 98%, СП - 8%*	фильтр	1	2036,20 1699,73	311,96 102,61	2036,20 1699,73	311,96 102,61	24,51	1766,29 304,20	4106,69
45	242-404-0201 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, для систем водоснабжения, T до +200°C, PN 10/16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40 *СП - 8%*	шт.	1	300260,00 --	-- --	300260,00 --	-- --	300260,00	-- 24020,80	324280,80
46	242-101-1201 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином модели 6100, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, T до +70°C, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 40 *СП - 8%*	шт.	2	45197,00 --	-- --	90394,00 --	-- --	90394,00	-- 7231,52	97625,52
47	242-101-0302 РСНБ РК 2022	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод T до 225°C, PN 10, DN 65 ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	1	25485,00 --	-- --	25485,00 --	-- --	25485,00	-- 2038,80	27523,80
48	245-405-2510 РСНБ РК 2022	Привод электрический ГЗ-А.70, напряжение питания 0,18 кВт *СП - 8%*	шт.	1	565918,00 --	-- --	565918,00 --	-- --	565918,00	-- 45273,44	611191,44
49	242-202-0203 РСНБ РК 2022	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", T до +185°C, PN 28, DN 40, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	1	31040,00 --	-- --	31040,00 --	-- --	31040,00	-- 2483,20	33523,20
50	241-114-0111 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 65х3,0-40х3,0 мм *СП - 8%*	шт.	2	587,00 --	-- --	1174,00 --	-- --	1174,00	-- 93,92	1267,92
51	241-116-0108 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм *СП - 8%*	шт.	6	2115,00 --	-- --	12690,00 --	-- --	12690,00	-- 1015,20	13705,20
		В канале теплосети									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	182	2788,26	31,31	507463,32	5698,42	381397,38	120130,92	677802,58
		НР - 98%, СП - 8%			661,36	12,17	120367,52	2214,94		50208,34	
53	1113-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	29,12	181,93	3,48	5297,80	101,34	3733,47	1021,24	6824,56
		НР - 69%, СП - 8%			50,24	0,59	1462,99	17,18		505,52	
54	1113-0301-1418 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	29,12	107,66	2,21	3135,06	64,36	1951,33	780,12	4228,52
		НР - 62%, СП - 8%			38,44	0,39	1119,37	11,36		313,33	
55	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука Termoflex	м трубопровода	182	938,24	109,00	170759,68	19838,00	69633,20	68826,94	258753,04
		НР - 76%, СП - 8%			446,64	50,95	81288,48	9272,90		19166,42	
56	234-303-0209 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	200,2	289,00	--	57857,80	--	57857,80	--	62486,42
		СП - 8%			--	--	--	--		4628,62	
		Колодец водопроводный диам. 2000мм /1 шт/									
57	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,22	33234,53	13360,35	73780,66	29659,98	9240,11	47154,62	130610,11
		НР - 99%; СП - 8%			15711,97	5743,40	34880,57	12750,35		9674,83	
58	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	68100,00	--	68100,00	--	68100,00	--	73548,00
		СП - 8%			--	--	--	--		5448,00	
59	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	1	38062,00	--	38062,00	--	38062,00	--	41106,96
		СП - 8%			--	--	--	--		3044,96	
60	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9а	шт.	1	38062,00	--	38062,00	--	38062,00	--	41106,96
		СП - 8%			--	--	--	--		3044,96	
61	225-101-0616 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-2	шт.	1	81035,00	--	81035,00	--	81035,00	--	87517,80
		СП - 8%			--	--	--	--		6482,80	
62	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	3184,00	--	6368,00	--	6368,00	--	6877,44
		СП - 8%			--	--	--	--		509,44	
63	222-509-1001 РСНБ РК 2022	Стремянка ГОСТ 23118-2012	т	0,01708	959622,00	--	16390,34	--	16390,34	--	17701,57
		СП - 8%			--	--	--	--		1311,23	
64	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали	т	0,02856	1012800,00	--	28925,57	--	28925,57	--	31239,62
		СП - 8%			--	--	--	--		2314,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	1	29030,00	--	29030,00	--	29030,00	--	31352,40
		СП - 8%			--	--	--	--		2322,40	
66	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Отмостка бетонная вокруг горловины /В7,5/. Устройство	м3	0,55	26340,43	1651,33	14487,24	908,23	12518,90	1149,63	16887,81
		НР - 91%, СП - 8%			1927,48	369,48	1060,11	203,21		1250,95	
		Контрольный колодец диам. 1500мм /1 шт/									
67	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,735	33234,53	13360,35	57661,91	23180,21	7221,43	36852,82	102075,91
		НР - 99%, СП - 8%			15711,97	5743,40	27260,27	9964,80		7561,18	
68	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	3184,00	--	6368,00	--	6368,00	--	6877,44
		СП - 8%			--	--	--	--		509,44	
69	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	40953,00	--	40953,00	--	40953,00	--	44229,24
		СП - 8%			--	--	--	--		3276,24	
70	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6а	шт.	2	16511,00	--	33022,00	--	33022,00	--	35663,76
		СП - 8%			--	--	--	--		2641,76	
71	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	16511,00	--	16511,00	--	16511,00	--	17831,88
		СП - 8%			--	--	--	--		1320,88	
72	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	23826,00	--	23826,00	--	23826,00	--	25732,08
		СП - 8%			--	--	--	--		1906,08	
73	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	33448,00	--	33448,00	--	33448,00	--	36123,84
		СП - 8%			--	--	--	--		2675,84	
74	222-509-1001 РСНБ РК 2022	Стремянка ГОСТ 23118-2012	т	0,02674	959622,00	--	25660,29	--	25660,29	--	27713,11
		СП - 8%			--	--	--	--		2052,82	
75	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали	т	0,0522	1012800,00	--	52868,16	--	52868,16	--	57097,61
		СП - 8%			--	--	--	--		4229,45	
76	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	1	29030,00	--	29030,00	--	29030,00	--	31352,40
		СП - 8%			--	--	--	--		2322,40	
77	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Усиление колодца монолитным бетоном /В15/. Устройство	м3	0,1	31741,20	2014,69	3174,12	201,47	2482,00	488,73	3955,88
		НР - 91%, СП - 8%			4906,46	464,19	490,65	46,42		293,03	
78	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Отмостка бетонная вокруг горловины /В7,5/. Устройство	м3	0,55	26340,43	1651,33	14487,24	908,23	12518,90	1149,63	16887,81
		НР - 91%, СП - 8%			1927,48	369,48	1060,11	203,21		1250,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%, СП - 8%*	м2 поверхности	16,4	1208,66 425,41	28,22 4,08	19822,02 6976,72	462,81 66,91	12382,49	6550,65 2109,86	28482,53
80	1113-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз *НР - 69%, СП - 8%*	м2	0,13	181,93 50,24	3,48 0,59	23,65 6,53	0,46 0,08	16,66	4,56 2,26	30,47
81	1113-0301-1418 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 *НР - 69%, СП - 8%*	м2	0,13	107,66 38,44	2,21 0,39	14,00 5,00	0,29 0,05	8,71	3,48 1,40	18,88
		Прочие работы									
82	1122-1501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Упоры постоянные бетонные на трубопроводе, диаметр трубопровода до 100 мм. Устройство *НР - 99%, СП - 8%*	км трубопровода	0,03	27857,10 9290,96	13041,86 5636,82	835,71 278,73	391,25 169,10	165,73	443,36 102,33	1381,39
83	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Поддоны бетонные объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 *СП - 8%*	м3	2,4	34403,00 --	-- --	82567,20 --	-- --	82567,20	-- 6605,38	89172,58
84	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство *НР - 108%, СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	0,9	5311,05 217,41	1403,41 366,83	4779,95 195,67	1263,07 330,15	3321,21	567,88 427,82	5775,66
		Демонтажные работы									
85	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 к=0,8;0,8;0,8	Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж *НР - 99%, СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,7	21535,05 11638,50	9896,55 4254,37	15074,53 8146,95	6927,59 2978,06	--	11013,76 2087,06	28175,35
86	1216-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из труб диаметром до 50 мм. Разборка *НР - 72%, СП - 8%*	м	38	1099,47 1099,47	-- --	41779,86 41779,86	-- --	--	30081,56 5749,02	77610,44
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**				**3300095,29** **480340,57**	**169919,28** **62791,37**	**2649835,47** --	**487059,08** **302972,62**	**4090127,00**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2756377,78				
	Материалы		Тенге				138857,34				
	Всего заработная плата		Тенге					400563,82			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2114119,74				
		Накладные расходы	Тенге				347342,21				
		Сметная прибыль	Тенге				248297,05				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3352017,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								227,00
		Сметная заработная плата	Тенге					400563,82			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				543717,51				
	Материалы		Тенге				396858,41				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					142568,12			
		Накладные расходы	Тенге				139716,87				
		Сметная прибыль	Тенге				54675,56				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				738109,94				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76,00
		Сметная заработная плата	Тенге					142568,12			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4090127,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								303,00
		Сметная заработная плата	Тенге					543131,94			
		РАЗДЕЛ 2. Канализация									
		Земляные работы									
87	1101-0101-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	140,28	122,59	116,50	17196,93	16342,62	--	3262,91	22096,91
		НР - 72%, СП - 8%			6,09	26,21	854,31	3676,74		1637,07	
88	1101-0101-0321 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	72,4	154,20	146,54	11164,08	10609,49	--	2117,70	14344,61
		НР - 72%, СП - 8%			7,66	32,96	554,58	2386,30		1062,83	
89	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	37,77	4901,47	--	185128,52	--	--	133292,60	343894,72
		НР - 72%, СП - 8%			4901,47	--	185128,52	--		25473,60	
90	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	75,7	60,01	60,01	4542,76	4542,76	--	968,20	5951,54
		НР - 72%, СП - 8%			--	17,76	--	1344,43		440,57	
91	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	25,17	1323,75	--	33318,79	--	--	23989,53	61893,03
		НР - 72%, СП - 8%			1323,75	--	33318,79	--		4584,72	
92	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	36,9	246,46	117,45	9094,37	4333,91	--	4849,03	15058,89
		НР - 72%, СП - 8%			129,01	53,50	4760,47	1974,15		1115,49	
		Трубопроводы									
93	1123-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода	0,207	866641,85	5292,06	179394,86	1095,46	38275,95	139102,33	343976,97
		НР - 99%, СП - 8%			676441,80	2337,95	140023,45	483,96		25479,77	
94	241-701-0202 РСНБ РК 2022	**Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм с муфтами БНМ**	м	208,656	2187,00	--	456330,67	--	456330,67	--	492837,12
		СП - 8%			--	--	--	--		36506,45	
		Колодец диам. 1500 мм /1 шт/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,86	45268,66	10351,08	84199,71	19253,01	31296,45	41524,18	135781,81
		НР - 99%, СП - 8%			18091,53	4458,80	33650,25	8293,37		10057,91	
96	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	33448,00	--	33448,00	--	33448,00	--	36123,84
		СП - 8%			--	--	--	--		2675,84	
97	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	16511,00	--	33022,00	--	33022,00	--	35663,76
		СП - 8%			--	--	--	--		2641,76	
98	225-101-0606 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	15492,00	--	15492,00	--	15492,00	--	16731,36
		СП - 8%			--	--	--	--		1239,36	
99	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	40953,00	--	40953,00	--	40953,00	--	44229,24
		СП - 8%			--	--	--	--		3276,24	
100	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	3184,00	--	6368,00	--	6368,00	--	6877,44
		СП - 8%			--	--	--	--		509,44	
101	222-509-1001 РСНБ РК 2022	Стремянка ГОСТ 23118-2012	т	0,0129	959622,00	--	12379,12	--	12379,12	--	13369,45
		СП - 8%			--	--	--	--		990,33	
102	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали	т	0,03786	1012800,00	--	38344,61	--	38344,61	--	41412,18
		СП - 8%			--	--	--	--		3067,57	
103	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	1	29030,00	--	29030,00	--	29030,00	--	31352,40
		СП - 8%			--	--	--	--		2322,40	
104	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Отмостка бетонная вокруг горловины /В7,5/. Устройство	м3	0,55	26340,43	1651,33	14487,24	908,23	12518,90	1149,63	16887,81
		НР - 91%, СП - 8%			1927,48	369,48	1060,11	203,21		1250,95	
		Колодец диам. 1000 мм /10 шт/									
105	1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	11,61	55388,06	15338,68	643055,38	178082,07	163255,65	373456,78	1097833,13
		НР - 99%, СП - 8%			25987,74	6504,00	301717,66	75511,44		81320,97	
106	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	10	15315,00	--	153150,00	--	153150,00	--	165402,00
		СП - 8%			--	--	--	--		12252,00	
107	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	10	10537,00	--	105370,00	--	105370,00	--	113799,60
		СП - 8%			--	--	--	--		8429,60	
108	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	5	15339,00	--	76695,00	--	76695,00	--	82830,60
		СП - 8%			--	--	--	--		6135,60	
109	225-101-0606 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	10	15492,00	--	154920,00	--	154920,00	--	167313,60
		СП - 8%			--	--	--	--		12393,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	22	3184,00	--	70048,00	--	70048,00	--	75651,84
		СП - 8%			--	--	--	--		5603,84	
111	222-509-1001 РСНБ РК 2022	Стремянка ГОСТ 23118-2012	т	0,113	959622,00	--	108437,29	--	108437,29	--	117112,27
		СП - 8%			--	--	--	--		8674,98	
112	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали	т	0,3138	1012800,00	--	317816,64	--	317816,64	--	343241,97
		СП - 8%			--	--	--	--		25425,33	
113	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	10	29030,00	--	290300,00	--	290300,00	--	313524,00
		СП - 8%			--	--	--	--		23224,00	
114	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Отмостка бетонная вокруг горловины /В7,5/. Устройство	м3	5,5	26340,43	1651,33	144872,36	9082,31	125188,91	11496,26	168878,10
		НР - 91%, СП - 8%			1927,48	369,48	10601,14	2032,14		12509,48	
		Контрольный колодец диам. 1500 мм /1 шт/									
115	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,6	33234,53	13360,35	53175,25	21376,56	6659,54	33985,31	94133,41
		НР - 99%, СП - 8%			15711,97	5743,40	25139,15	9189,44		6972,85	
116	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3184,00	--	3184,00	--	3184,00	--	3438,72
		СП - 8%			--	--	--	--		254,72	
117	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	40953,00	--	40953,00	--	40953,00	--	44229,24
		СП - 8%			--	--	--	--		3276,24	
118	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6а	шт.	2	16511,00	--	33022,00	--	33022,00	--	35663,76
		СП - 8%			--	--	--	--		2641,76	
119	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	16511,00	--	33022,00	--	33022,00	--	35663,76
		СП - 8%			--	--	--	--		2641,76	
120	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	33448,00	--	33448,00	--	33448,00	--	36123,84
		СП - 8%			--	--	--	--		2675,84	
121	222-509-1001 РСНБ РК 2022	Стремянка ГОСТ 23118-2012	т	0,02352	959622,00	--	22570,31	--	22570,31	--	24375,93
		СП - 8%			--	--	--	--		1805,62	
122	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали	т	0,0522	1012800,00	--	52868,16	--	52868,16	--	57097,61
		СП - 8%			--	--	--	--		4229,45	
123	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	1	29030,00	--	29030,00	--	29030,00	--	31352,40
		СП - 8%			--	--	--	--		2322,40	
124	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Усиление колодца монолитным бетоном /В15/. Устройство	м3	0,1	31741,20	2014,69	3174,12	201,47	2482,00	488,73	3955,88
		НР - 91%, СП - 8%			4906,46	464,19	490,65	46,42		293,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Отмостка бетонная вокруг горловины /В7,5/. Устройство НР - 91%, СП - 8%	м3	0,55	26340,43 1927,48	1651,33 369,48	14487,24 1060,11	908,23 203,21	12518,90	1149,63 1250,95	16887,81
126	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%, СП - 8%	м2 поверхности	15,2	1208,66 425,41	28,22 4,08	18371,63 6466,23	428,95 62,02	11476,45	6071,34 1955,48	26398,45
127	1113-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР - 69%, СП - 8%	м2	0,13	181,93 50,24	3,48 0,59	23,65 6,53	0,46 0,08	16,66	4,56 2,26	30,47
128	1113-0301-1418 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР - 69%, СП - 8%	м2	0,13	107,66 38,44	2,21 0,39	14,00 5,00	0,29 0,05	8,71	3,48 1,40	18,88
		Прочие работы									
129	1122-1501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Упоры постоянные бетонные на трубопроводе, диаметр трубопровода до 100 мм. Устройство НР - 69%, СП - 8%	км трубопровода	0,207	27857,10 9290,96	13041,86 5636,82	5766,42 1923,23	2699,66 1166,82	1143,53	3059,15 706,05	9531,62
130	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Поддоны бетонные объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 СП - 8%	м3	16,56	34403,00 --	--	569713,68 --	--	569713,68	-- 45577,09	615290,77
131	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство НР - 108%, СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	62,16	5311,05 217,41	1403,41 366,83	330134,87 13514,21	87235,96 22802,15	229384,70	39221,72 29548,38	398904,96
		Демонтажные работы									
132	1216-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы канализации из асбестоцементных труб диаметром 150 мм. Разборка НР - 72%, СП - 8%	м	38	1972,08 1972,08	-- --	74939,04 74939,04	-- --	--	53956,20 10311,68	139206,92
133	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 к=0,8;0,8;0,8	Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж НР - 99%, СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,84	21535,05 11638,50	9896,55 4254,37	39624,49 21414,84	18209,65 7828,04	--	28950,45 5486,00	74060,94
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**4626081,19** **856628,27**	**375311,09** **137203,97**	**3394141,83** --	**902099,72** **442254,65**	**5970435,56**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4626081,19				
		Материалы	Тенге				634226,35				
		Всего заработная плата	Тенге					993832,24			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2759915,48				
		Накладные расходы	Тенге				902099,73				
		Сметная прибыль	Тенге				442254,65				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5970435,57				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								590,00
		Сметная заработная плата	Тенге					993832,24			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5970435,57				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								590,00
		Сметная заработная плата	Тенге					993832,24			
		РАЗДЕЛ 3. Канализация -К3-									
		Земляные работы									
134	1101-0101-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	3,6	122,59	116,50	441,32	419,40	--	83,74	567,07
		НР - 72%; СП - 8%			6,09	26,21	21,92	94,36		42,01	
135	1101-0101-0321 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	27,12	154,20	146,54	4181,90	3974,17	--	793,26	5373,28
		НР - 72%; СП - 8%			7,66	32,96	207,74	893,88		398,12	
136	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	5,4	4901,47	--	26467,94	--	--	19056,92	49166,84
		НР - 72%; СП - 8%			4901,47	--	26467,94	--		3641,98	
137	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	20,83	60,01	60,01	1250,01	1250,01	--	266,42	1637,66
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,76	--	369,94		121,23	
138	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2,4	1323,75	--	3177,00	--	--	2287,44	5901,60
		НР - 72%; СП - 8%			1323,75	--	3177,00	--		437,16	
139	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	28,53	246,46	117,45	7031,50	3350,85	--	3749,13	11643,09
		НР - 72%; СП - 8%			129,01	53,50	3680,66	1526,36		862,46	
		Трубопроводы									
140	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,006	800781,20	158037,96	4804,69	948,23	234,79	3961,79	9467,80
		НР - 99%; СП - 8%			603612,00	63356,23	3621,67	380,14		701,32	
141	1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,016	1230846,86	330626,22	19693,55	5290,02	1526,47	14719,82	37166,44
		НР - 99%; СП - 8%			804816,00	124465,59	12877,06	1991,45		2753,07	
142	241-102-0183 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм**	м	6,024	4879,00	--	29391,10	--	29391,10	--	31742,39
		СП - 8%			--	--	--	--		2351,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	16,064	6935,00	--	111403,84	--	111403,84	--	120316,15
		СП - 8%			--	--	--	--		8912,31	
144	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,008	1480478,41	693862,98	11843,83	5550,91	197,82	7846,93	21266,03
		НР - 99%; СП - 8%			761887,30	228887,31	6095,10	1831,10		1575,26	
145	241-112-0145 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 102х4,0 мм	шт.	2	2290,00	--	4580,00	--	4580,00	--	4946,40
		СП - 8%			--	--	--	--		366,40	
146	1122-0601-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,006	2066440,66	54503,91	12398,64	327,02	9644,63	2404,90	15987,82
		НР - 99%; СП - 8%			404497,80	366,83	2426,99	2,20		1184,28	
147	1122-0601-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,016	3121538,13	282515,63	49944,61	4520,25	37342,30	8922,51	63576,49
		НР - 99%; СП - 8%			505128,96	58160,75	8082,06	930,57		4709,37	
		Охлаждающий колодец диам. 1500 мм /1 шт/									
148	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,47	33234,53	13360,35	48854,76	19639,72	6118,44	31224,01	86485,07
		НР - 99%; СП - 8%			15711,97	5743,40	23096,60	8442,80		6406,30	
149	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3184,00	--	3184,00	--	3184,00	--	3438,72
		СП - 8%			--	--	--	--		254,72	
150	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	40953,00	--	40953,00	--	40953,00	--	44229,24
		СП - 8%			--	--	--	--		3276,24	
151	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	23826,00	--	47652,00	--	47652,00	--	51464,16
		СП - 8%			--	--	--	--		3812,16	
152	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	33448,00	--	33448,00	--	33448,00	--	36123,84
		СП - 8%			--	--	--	--		2675,84	
153	222-509-1001 РСНБ РК 2022	Стремянка ГОСТ 23118-2012	т	0,01708	959622,00	--	16390,34	--	16390,34	--	17701,57
		СП - 8%			--	--	--	--		1311,23	
154	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали	т	0,03786	1012800,00	--	38344,61	--	38344,61	--	41412,18
		СП - 8%			--	--	--	--		3067,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	244-202-0106 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)**	комплект	1	29030,00	--	29030,00	--	29030,00	--	31352,40
		СП - 8%			--	--	--	--		2322,40	
156	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Усиление колодца монолитным бетоном /В15/. Устройство**	м3	0,1	31741,20	2014,69	3174,12	201,47	2482,00	488,73	3955,88
		НР - 9% , СП - 8%			4906,46	464,19	490,65	46,42		293,03	
157	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Отмостка бетонная вокруг горловины /В7,5/. Устройство**	м3	0,55	26340,43	1651,33	14487,24	908,23	12518,90	1149,63	16887,81
		НР - 9% , СП - 8%			1927,48	369,48	1060,11	203,21		1250,95	
158	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	7,9	1208,66	28,22	9548,41	222,94	5964,73	3155,50	13720,24
		НР - 9% , СП - 8%			425,41	4,08	3360,74	32,23		1016,34	
159	1113-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз**	м2	0,13	181,93	3,48	23,65	0,46	16,66	4,56	30,47
		НР - 69% , СП - 8%			50,24	0,59	6,53	0,08		2,26	
160	1113-0301-1418 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76**	м2	0,13	107,66	2,21	14,00	0,29	8,71	3,48	18,88
		НР - 69% , СП - 8%			38,44	0,39	5,00	0,05		1,40	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				571714,06	46603,97	430432,34	100118,75	725579,50
							94677,77	16744,79	--	53746,68	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				571714,06				
		Материалы	Тенге				76055,49				
		Всего заработная плата	Тенге					111422,56			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				354376,89				
		Накладные расходы	Тенге				100118,77				
		Сметная прибыль	Тенге				53746,70				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				725579,53				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63,00
		Сметная заработная плата	Тенге					111422,56			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				725579,53				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63,00
		Сметная заработная плата	Тенге					111422,56			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								10786142,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1431647,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					591834,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					216740,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6474410,00		
		- Накладные расходы	Тенге							1489278,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							798974,00	
		Итого									10 786 142
		Временные здания и сооружения	1,2%								129 434
		Итого									10 915 576
		Зимние	1,35%								147 360
		Итого									11 062 936
		Непредвиденные работы и затраты	2%								221 259

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого									11 284 195
		В том числе в текущ.ценах на 2022г.	1								11 284 195
		НДС	12%								1 354 103
		Всего по акту с НДС									12 638 298
		ИТОГО со скидкой:									**11 656 540**

Подрядчик

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Нукушев М.Т.

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Заказчик

КГУ "«Отдел Образования Жамбылского района Алматинской области

Алтынбекова С.А.

Место печати (при наличии)

ТОО "TN Stroy" Бейсенбаев Т.Б.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный

ТОО "Темирказык-стройпроект" Асанбаев Е.М.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный

Заказчик: КГУ "«Отдел Образования по Жамбылскому району Управление образования Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Стройка -
Объект - Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа им. Т.Сарсенбекова" в с.Самсы Жамбылского района Алматинской области
Здание школы

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра инду стрии и инфраструктурного развития

Договор подряда(контракт) № 813/2 от 20.06.2022 г.

Акт выполненных работ №35
на №6-2-1 Тепловые сети

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	1101-0101-0333 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	154,8		267,46	252,35	41402,81	39063,78	--	8935,06	54364,21
		НР - 72%; СП - 8%				15,11	65,05	2339,03	10069,74		4026,35	
2	1101-0101-0334 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 4 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	825,6		374,38	349,38	309088,13	288448,13	--	68392,70	407681,28
		НР - 72%; СП - 8%				25,00	90,06	20640,00	74353,54		30200,45	
3	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	51,6		4901,47	--	252915,85	--	--	182099,50	469816,45
		НР - 72%; СП - 8%				4901,47	--	252915,85	--		34801,10	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	38,7		1323,75	--	51229,13	--	--	36884,97	95163,30
		НР - 72%; СП - 8%				1323,75	--	51229,13	--		7049,20	
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	116,1		54,62	54,62	6341,38	6341,38	--	1373,46	8332,50
		НР - 72%; СП - 8%				--	16,43	--	1907,52		617,65	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	116,1		246,46	117,45	28614,01	13635,95	--	15256,70	47380,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			129,01	53,50	14978,06	6211,35		3509,70	
7	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	206,4	1893,55	--	390828,72	--	--	281397,50	726003,74
		НР - 72%; СП - 8%			1893,55	--	390828,72	--		53777,52	
8	1101-0104-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	619,2	63,84	63,84	39529,73	39529,73	--	8557,34	51932,31
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,20	--	11888,64		3845,23	
9	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	619,2	293,91	139,83	181989,07	86582,74	--	97084,37	301401,79
		НР - 72%; СП - 8%			154,08	63,69	95406,34	39436,85		22328,35	
10	1101-0104-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Траншеи и котлованы. Перемещение грунта в место временного хранения бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	51,6	55,30	55,30	2853,48	2853,48	--	617,65	3748,74
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,63	--	858,11		277,61	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				1304792,31	476455,19	--	700599,26	2165824,74
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				828337,13	144725,75	--	160433,17	
	Всего заработная плата		Тенге				1304792,31				
		Накладные расходы	Тенге					973062,88			
		Сметная прибыль	Тенге				700599,25				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				160433,17				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2165824,73				
		Сметная заработная плата	Тенге								654,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					973062,88			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2165824,73				
		Сметная заработная плата	Тенге								654,00
								973062,88			
		РАЗДЕЛ 2. Тепловые сети									
11	1124-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,344	1557805,83	653917,17	535885,21	224947,50	5001,39	367835,43	976018,29
		НР - 99%; СП - 8%			889349,76	190740,18	305936,32	65614,62		72297,65	
12	241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	347,44	2431,00	--	844626,64	--	844626,64	--	912196,77
		СП - 8%			--	--	--	--		67570,13	
13	225-205-0101 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	128	1189,00	--	152192,00	--	152192,00	--	164367,36
		СП - 8%			--	--	--	--		12175,36	
14	222-519-0201 РСНБ РК 2022	Опоры скользящие	т	0,1408	976733,00	--	137524,01	--	137524,01	--	148525,93
		СП - 8%			--	--	--	--		11001,92	
15	222-519-0202 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные	т	0,0118	976733,00	--	11525,45	--	11525,45	--	12447,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		922,04	
16	1124-0105-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Компенсаторы П-образные диаметром труб 70 мм. Установка**									
		НР - 98%, СП - 8%	компенсатор	4	8859,86	2110,42	35439,44	8441,68	1116,64	29899,60	70566,16
					6470,28	1080,12	25881,12	4320,48		5227,12	
17	245-405-0402 РСНБ РК 2022	**Компенсатор П-образный из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов ГОСТ 27036-86 диаметром 76 мм х 3,5 мм, длина 6,3 м /12,6м/**									
		СП - 8%	шт.	8	28553,00	--	228424,00	--	228424,00	--	246697,92
					--	--	--	--		18273,92	
18	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**									
		НР - 98%, СП - 8%	шт.	2	3125,29	169,15	6250,58	338,30	607,34	5275,78	12448,46
					2652,47	39,25	5304,94	78,50		922,10	
19	242-301-0901 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для жидких и газообразных сред,Т до +150°С, PN 25, марки 15кч16п,иж ГОСТ 5761-2005 DN 25**									
		СП - 8%	шт.	2	27681,00	--	55362,00	--	55362,00	--	59790,96
					--	--	--	--		4428,96	
20	1113-0301-1705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03, в четыре слоя**									
		НР - 69%, СП - 8%	м2	147	1128,59	15,61	165902,73	2294,67	148650,81	10638,39	190664,88
					101,75	3,14	14957,25	461,58		14123,76	
21	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжующем**									
		НР - 76%, СП - 8%	м3 изоляции	14,5	112655,81	1656,51	1633509,24	24019,39	1099244,71	396095,92	2191973,55
					35189,32	754,05	510245,14	10933,72		162368,39	
22	1126-0301-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными**									
		НР - 76%, СП - 8%	м2 поверхности покрытия изоляции	196	1233,68	13,54	241801,28	2653,84	89099,64	114946,16	385287,00
					765,55	6,11	150047,80	1197,56		28539,56	
23	235-103-0202 РСНБ РК 2022	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-3,0, стеклохолст, пленка/пленка**									
		СП - 8%	м2	235,2	749,00	--	176164,80	--	176164,80	--	190257,98
					--	--	--	--		14093,18	
		Герметизация ввода теплотрассы диам. 76х3,0 мм									
24	1116-0401-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Футляр из стальных бесшовных труб, диаметр до 219х6 мм. Прокладка**									
		НР - 98%, СП - 8%	м трубопровода	2,08	3471,23	226,97	7220,16	472,10	76,15	6654,88	14985,05
					3207,65	57,11	6671,91	118,79		1110,01	
25	241-102-0229 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм**									
		СП - 8%	м	2,08	15384,00	--	31998,72	--	31998,72	--	34558,62
					--	--	--	--		2559,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1122-1201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	8	6863,12	514,30	54904,96	4114,40	3035,52	47600,32	110705,68
		НР - 92%; СП - 8%			5969,38	40,76	47755,04	326,08		8200,40	
27	241-116-0215 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 279 мм	шт.	8	16841,00	--	134728,00	--	134728,00	--	145506,24
		СП - 8%			--	--	--	--		10778,24	
28	1116-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	16	7584,77	--	121356,32	--	53222,24	66771,36	203177,92
		НР - 98%; СП - 8%			4258,38	--	68134,08	--		15050,24	
29	234-101-0301 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3	м3	0,09	15111,00	--	1359,99	--	1359,99	--	1468,79
		СП - 8%			--	--	--	--		108,80	
30	212-101-0302 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	0,22	20021,00	--	4404,62	--	4404,62	--	4756,99
		СП - 8%			--	--	--	--		352,37	
		Выход трубы из канала									
31	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	1,45	20333,26	4302,81	29483,23	6239,07	4618,52	19178,47	52554,63
		НР - 91%; СП - 8%			12845,27	1689,38	18625,64	2449,60		3892,93	
32	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,15	20078,00	--	3011,70	--	3011,70	--	3252,64
		СП - 8%			--	--	--	--		240,94	
33	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,3	21790,00	--	28327,00	--	28327,00	--	30593,16
		СП - 8%			--	--	--	--		2266,16	
34	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00534	431408,00	--	2303,72	--	2303,72	--	2488,02
		СП - 8%			--	--	--	--		184,30	
35	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0017094	434300,00	--	742,39	--	742,39	--	801,78
		СП - 8%			--	--	--	--		59,39	
36	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,02506	1070264,03	1961,63	26820,82	49,16	24048,13	2498,13	31664,47
		НР - 91%; СП - 8%			108680,40	864,72	2723,53	21,67		2345,52	
37	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плита перекрытия. Монтаж	т конструкций	0,0596	88967,69	3637,05	5302,47	216,77	346,41	3300,40	9291,10
		НР - 69%; СП - 8%			79518,24	736,61	4739,29	43,90		688,23	
38	214-102-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0596	564862,00	--	33665,78	--	33665,78	--	36359,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СН - 8%			--	--	--	--		2693,26	
39	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	2,1	159,58	3,99	335,12	8,38	266,11	42,69	408,03
		НР - 69%, СН - 8%			28,87	0,59	60,63	1,24		30,22	
40	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	5	2118,74	237,49	10593,70	1187,45	9234,60	380,55	11852,20
		НР - 108%, СН - 8%			34,33	36,14	171,65	180,70		877,95	
41	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Узел "А". Монтаж	т конструкций	0,006201	88967,69	3637,05	551,69	22,56	36,04	343,39	966,68
		НР - 69%, СН - 8%			79518,24	736,61	493,09	4,57		71,61	
42	222-504-0101 РСНБ РК 2022	Узел "А"	т	0,006201	1012960,00	--	6281,36	--	6281,36	--	6783,87
		СН - 8%			--	--	--	--		502,51	
43	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	0,17	159,58	3,99	27,13	0,68	21,54	3,46	33,03
		НР - 69%, СН - 8%			28,87	0,59	4,91	0,10		2,45	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**4728026,26**	**275005,95**	**3291268,00**	**1071464,92**	**6263450,69**
							1161752,34	**85753,11**	**--**	**463959,51**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4587345,00				
	Материалы		Тенге				1384337,59				
	Всего заработная плата		Тенге					1161916,38			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1852642,18				
		Накладные расходы	Тенге				989119,12				
		Сметная прибыль	Тенге				446117,33				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6022581,49				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								632,00
		Сметная заработная плата	Тенге					1161916,38			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5854,16				
	Материалы		Тенге				382,46				
	Всего заработная плата		Тенге					5280,85			
		Накладные расходы	Тенге				3643,79				
		Сметная прибыль	Тенге				759,84				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10257,79				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3,00
		Сметная заработная плата	Тенге					5280,85			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				134827,06				
	Материалы		Тенге				53905,73				
	Всего заработная плата		Тенге					80308,22			
		Накладные расходы	Тенге				78702,02				
		Сметная прибыль	Тенге				17082,35				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				230611,43				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46,00
		Сметная заработная плата	Тенге					80308,22			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6263450,71				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								681,00
		Сметная заработная плата	Тенге					1247505,45			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8429275,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1990089,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**751461,00**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**230479,00**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3291268,00**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1772064,00**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**624393,00**	
		Итого									8 429 275
		Временные здания и сооружения	1,2%								101 151
		Итого									8 530 426
		Зимние	1,35%								115 161
		Итого									8 645 587
		Непредвиденные работы и затраты	2%								172 912
		Итого									8 818 499
		В том числе в текущ.ценах на 2022г.	1								8 818 499
		НДС	12%								1 058 220
		Всего по акту с НДС									9 876 719
		ИТОГО со скидкой:									**9 109 483**

Подрядчик

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

Нукушев М.Т.

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Заказчик

КГУ "«Отдел Образования Жамбылского района Алматинской области

Алтынбекова С.А.

Место печати (при наличии)

ТОО "TN Stroy" Бейсенбаев Т.Б.
(должность,фамилия,имя,отчество индивидуальный идентификационный

ТОО "Темирказык-стройпроект" Асанбаев Е.М.
(должность,фамилия,имя,отчество индивидуальный идентификационный

Заказчик: КГУ "«Отдел Образования по Жамбылскому району Управление образования Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Стройка -
Объект - Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа им. Т.Сарсенбекова" в с.Самсы Жамбылского района Алматинской области
Здание школы

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Договор подряда(контракт) № 813/2 от 20.06.2022 г.

Акт выполненных работ №36
на №7-1-1 Благоустройство территории

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	414-104-0101 РСНБ РК 2022	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	т	13,86021		509,00	--	7054,85	--		--	7619,24
		СП - 8%				--	--	--	--		564,39	
2	412-102-0215 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	5095,86021		29,00	--	147779,95	--		--	159602,35
		СП - 8%				--	--	--	--		11822,40	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					154834,80	--	--	--	167221,58
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					--	--	--	12386,78	
		Транспортные расходы	Тенге					154834,80				
		Сметная прибыль	Тенге					154834,79				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					12386,79				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					167221,59				
								167221,59				
		РАЗДЕЛ 2. Покрытия										
		Тип-I, сечение а-а										
3	1127-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм**	м2 покрытия	1101		100,60	96,23	110760,60	105949,23	22,02	22658,58	144087,87
		НР - 108%; СП - 8%				4,35	14,71	4789,35	16195,71		10668,69	
4	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,9909		181525,38	3059,34	179873,50	3031,50	176842,00	1512,32	195896,69
		НР - 108%; СП - 8%				--	1413,16	--	1400,30		14510,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1101	2118,95	237,49	2332964,00	261476,49	2033690,13	83797,11	2610096,66
		НР - 108%; СП - 8%			34,33	36,14	37797,33	39790,14		193335,60	
6	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	64,6	2653,87	44,28	171440,00	2860,49	93048,54	82869,53	274654,00
		НР - 108%; СП - 8%			1169,21	18,58	75530,97	1200,27		20344,48	
7	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	2,907	61643,00	--	179196,20	--	179196,20	--	193531,90
		СП - 8%			--	--	--	--		14335,70	
		Тип-II, сечение б-б									
8	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	2610,7	980,47	328,67	2559713,00	858058,77	1566811,60	455749,90	3256691,61
		НР - 108%; СП - 8%			51,65	109,99	134842,66	287150,89		241228,68	
9	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2610,7	1722,24	226,31	4496252,00	590827,51	3815799,13	201258,86	5073321,10
		НР - 108%; СП - 8%			34,33	37,05	89625,33	96726,43		375810,27	
10	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	2610,7	719,41	0,09	1878163,69	234,96	1846339,26	34121,85	2065272,56
		НР - 108%; СП - 8%			12,10	--	31589,47	--		152987,02	
11	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2610,7	2118,95	237,49	5531942,76	620015,14	4822302,29	198700,38	6189082,06
		НР - 108%; СП - 8%			34,33	36,14	89625,33	94350,70		458438,92	
12	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1111,7	2653,87	44,28	2950307,28	49226,08	1601270,44	1426099,88	4726514,84
		НР - 108%; СП - 8%			1169,21	18,58	1299810,76	20655,39		350107,68	
13	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	50,0265	61643,00	--	3083783,54	--	3083783,54	--	3330486,22
		СП - 8%			--	--	--	--		246702,68	
		Тип-III, сечение в-в									
14	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	924,9	980,47	328,67	906836,70	303986,88	555078,73	161459,79	1153757,25
		НР - 108%; СП - 8%			51,65	109,99	47771,09	101729,75		85460,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	36,996	6374,81 217,41	1353,25 351,95	235842,47 8043,30	50064,83 13020,74	177734,34	22749,21 20687,42	279279,10
16	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой *НР - 88%; СП - 8%*	м2	924,9	2740,73 2484,43	249,16 102,10	2534901,18 2297849,31	230448,08 94432,29	6603,79	2105211,13 371208,61	5011320,93
17	255-102-0207 РСНБ РК 2022	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017 *СП - 8%*	м2	924,9	6666,00 --	-- --	6165383,40 --	-- --	6165383,40	-- 493230,67	6658614,07
18	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	171,8	2653,87 1169,21	44,28 18,58	455934,87 200870,28	7607,30 3192,04	247457,29	220386,76 54104,97	730426,60
19	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	2,7488	61643,00 --	-- --	169444,28 --	-- --	169444,28	-- 13555,54	182999,82
		Тип-IV, сечение г-г									
20	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	96,132	5311,05 217,41	1403,41 366,83	510561,86 20900,06	134912,61 35264,10	354749,19	60657,37 45697,31	616916,54
21	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные бетонные плоские /В12,5/. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	64,088	25381,37 1655,21	1780,57 414,93	1626641,24 106079,10	114113,17 26592,03	1406449,00	120730,90 139790,03	1887162,16
22	261-107-0879 РСНБ РК 2022	Добавка для повышения водонепроницаемости бетонов и растворов *СП - 8%*	т	0,256352	98056,00 --	-- --	25136,85 --	-- --	25136,85	-- 2010,95	27147,80
23	1127-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия спортивные толщиной до 12 мм. Устройство на бетонное основание *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	801,1	14507,93 1001,70	34,16 12,43	11622302,72 802461,87	27365,57 9957,67	10792475,28	877412,79 999981,09	13499696,59
24	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	113,6	2653,87 1169,21	44,28 18,58	301479,63 132822,26	5030,21 2110,69	163627,16	145727,22 35776,05	482982,89
25	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	1,8176	61643,00 --	-- --	112042,32 --	-- --	112042,32	-- 8963,39	121005,71
		Тип-V, сечение д-д									
26	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	158,66	6374,81 217,41	1353,25 351,95	1011427,35 34494,27	214706,65 55840,39	762226,43	97561,62 88719,50	1197708,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	169,2	2653,87	44,28	449034,80	7492,18	243712,29	217051,45	719372,41
		НР - 108%; СП - 8%			1169,21	18,58	197830,33	3143,74		53286,16	
28	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	2,7072	61643,00	--	166879,93	--	166879,93	--	180230,32
		СП - 8%			--	--	--	--		13350,39	
		Тип-VI, сечение е-е									
29	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,996	5311,05	1403,41	5289,81	1397,79	3675,48	628,46	6391,72
		НР - 108%; СП - 8%			217,41	366,83	216,54	365,36		473,46	
30	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,415	30735,61	1651,33	12755,28	685,30	11270,08	867,45	14712,54
		НР - 91%; СП - 8%			1927,48	369,48	799,90	153,33		1089,82	
		Тип-VII, сечение ж-ж									
31	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,3	6374,81	1353,25	21036,87	4465,72	15853,70	2029,20	24911,37
		НР - 108%; СП - 8%			217,41	351,95	717,45	1161,43		1845,29	
32	215-206-0401 РСНБ РК 2022	Опилки древесные	м3	0,99	4459,00	--	4414,41	--	4414,41	--	4767,56
		СП - 8%			--	--	--	--		353,15	
33	1127-0201-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	17,5	1806,80	44,28	31619,00	774,90	2494,10	30969,22	67595,32
		НР - 108%; СП - 8%			1620,00	18,58	28350,00	325,15		5007,10	
34	215-202-0201 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,0175	141521,00	--	2476,62	--	2476,62	--	2674,75
		СП - 8%			--	--	--	--		198,13	
35	215-203-0501 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,175	104858,00	--	18350,15	--	18350,15	--	19818,16
		СП - 8%			--	--	--	--		1468,01	
		Тип-VIII, сечение з-з									
36	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	38,208	5311,05	1403,41	202924,60	53621,49	140996,31	24108,48	245195,64
		НР - 108%; СП - 8%			217,41	366,83	8306,80	14015,84		18162,55	
37	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	25,472	24458,27	1780,57	623001,05	45354,68	535484,86	47984,92	724664,90
		НР - 91%; СП - 8%			1655,21	414,93	42161,51	10569,10		53678,93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1127-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия спортивные толщиной до 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	318,4	14507,93	34,16	4619324,91	10876,54	4289507,09	348730,78	5365501,68
		НР - 108%, СП - 8%			1001,70	12,43	318941,28	3957,71		397445,98	
39	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	77,4	2653,87	44,28	205409,54	3427,27	111485,42	99289,49	329074,62
		НР - 108%, СП - 8%			1169,21	18,58	90496,85	1438,09		24375,58	
40	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	1,2384	61643,00	--	76338,69	--	76338,69	--	82445,79
		СП - 8%			--	--	--	--		6107,10	
		Тип-IX, сечение и-и									
41	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	587,8	980,47	328,67	576320,27	193192,22	352768,18	102612,25	733245,24
		НР - 108%, СП - 8%			51,65	109,99	30359,87	64652,12		54312,72	
42	1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=3	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	587,8	-146,74	-38,18	-86253,77	-22442,20	-63811,57	-8540,73	-102377,12
		НР - 108%, СП - 8%			--	-13,45	--	-7905,91		-7582,62	
43	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	587,8	2118,95	237,49	1245518,81	139596,62	1085743,00	44737,46	1393473,95
		НР - 108%, СП - 8%			34,33	36,14	20179,17	21243,09		103217,68	
44	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	564,7	2653,87	44,28	1498640,39	25004,92	813382,58	724402,81	2400884,17
		НР - 108%, СП - 8%			1169,21	18,58	660252,89	10492,13		177840,97	
45	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	9,0352	61643,00	--	556956,83	--	556956,83	--	601513,38
		СП - 8%			--	--	--	--		44556,55	
		Тактильная плитка									
46	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные бетонные плоские /В12,5/. Устройство	м3	0,456	25381,37	1780,57	11573,90	811,94	10007,18	859,03	13427,56
		НР - 91%, СП - 8%			1655,21	414,93	754,78	189,21		994,64	
47	1127-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия резиновой плиткой. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	15,2	5610,47	34,16	85279,14	519,24	69534,06	16647,95	110081,28
		НР - 108%, СП - 8%			1001,70	12,43	15225,84	188,94		8154,19	
48	251-104-0105 РСНБ РК 2022	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из резины	м2	15,504	33827,00	--	524453,81	--	524453,81	--	566410,11
		СП - 8%			--	--	--	--		41956,30	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**60003676,43**	**4044694,08**	**49129486,40**	**7971043,40**	**73412668,80**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							6829496,00	1023598,86	--	5437949,00	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				60003676,43				
	Материалы		Тенге				38044629,37				
	Всего заработная плата		Тенге					7853094,81			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11084857,03				
		Накладные расходы	Тенге				7971043,44				
		Сметная прибыль	Тенге				5437949,00				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				73412668,83				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4667,00
		Сметная заработная плата	Тенге					7853094,81			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				73412668,83				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4667,00
		Сметная заработная плата	Тенге					7853094,81			
		РАЗДЕЛ 3. Озеленение									
49	1147-0102-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,8 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**	яма	34	2953,12	767,22	100406,08	26085,48	--	74222,68	188599,02
		НР - 88%, СП - 8%			2185,90	294,81	74320,60	10023,54		13970,26	
50	1147-0103-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 1,0х1,0х0,8 м. Посадка**	шт.	34	10239,83	2174,07	348154,22	73918,38	5526,70	258721,98	655426,16
		НР - 88%, СП - 8%			7903,21	743,91	268709,14	25292,94		48549,96	
51	254-101-0803 РСНБ РК 2022	**Сосна обыкновенная Н от 1,5 до 2 м, с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м**	шт.	3	10942,00	--	32826,00	--	32826,00	--	35452,08
		СП - 8%			--	--	--	--		2626,08	
52	254-102-0503 РСНБ РК 2022	**Платан Н свыше 2,5 м до 3 м**	шт.	31	1700,00	--	52700,00	--	52700,00	--	56916,00
		СП - 8%			--	--	--	--		4216,00	
53	1147-0108-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Кустарники-саженцы для живой изгороди. Подготовка нестандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**	м3 траншеи	24	1322,43	175,93	31738,32	4222,32	--	26021,28	62380,32
		НР - 88%, СП - 8%			1146,50	85,57	27516,00	2053,68		4620,72	
54	1147-0109-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка**	м изгороди	240	881,78	136,34	211627,20	32721,60	468,00	164342,40	406046,40
		НР - 88%, СП - 8%			743,49	34,65	178437,60	8316,00		30076,80	
55	254-102-0701 РСНБ РК 2022	**Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 1,5 м до 2 м**	шт.	240	1233,00	--	295920,00	--	295920,00	--	319593,60
		СП - 8%			--	--	--	--		23673,60	
56	1147-0113-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка**	м2	129,7	2987,60	658,45	387491,72	85400,96	13688,54	272891,39	713213,81
		НР - 88%, СП - 8%			2223,61	167,32	288402,22	21701,40		52830,70	
57	1147-0113-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Цветники многолетние. Посадка. добавлять на каждые 10 шт. высаживаемых цветов к норме 1147-0113-0301**	м2	129,7	120,46	--	15623,66	--	927,35	12932,39	30840,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 88%; СП - 8%			113,31	--	14696,31	--		2284,02	
58	ТОО "Green House"	**Розы чайные-грибковые (Shocking Versilia)**	**шт**	130	3830,36	--	497946,80	--	497946,80	--	537782,70
		СП - 8%			--	--	--	--		39835,90	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1974434,00	222348,74	900003,39	809132,12	3006250,16
							852081,87	67387,56	--	222684,04	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1974434,00				
	Материалы		Тенге				20610,60				
	Всего заработная плата		Тенге					919469,43			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				879392,80				
		Накладные расходы	Тенге				809132,12				
		Сметная прибыль	Тенге				222684,04				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3006250,16				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								554,00
		Сметная заработная плата	Тенге					919469,43			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3006250,16				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								554,00
		Сметная заработная плата	Тенге					919469,43			
		РАЗДЕЛ 4. Прочие работы									
		Разметка дорожная									
59	1127-0903-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии до 0,2 м, сплошная**	**км линии**	0,0715	70225,16	12929,55	5021,10	924,47	3781,58	666,04	6142,11
		НР - 108%; СП - 8%			4406,34	4218,84	315,05	301,65		454,97	
60	1127-0903-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	0,6255	44101,16	12929,55	27585,28	8087,43	16741,68	5826,65	36084,89
		НР - 108%; СП - 8%			4406,34	4218,84	2756,17	2638,88		2672,96	
		Дорожные знаки									
61	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	1	7210,86	1158,41	7210,86	1158,41	591,97	6335,27	14629,82
		НР - 108%; СП - 8%			5460,48	405,51	5460,48	405,51		1083,69	
62	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101**	**шт.**	1	1314,91	--	1314,91	--	137,49	1271,61	2793,44
		НР - 108%; СП - 8%			1177,42	--	1177,42	--		206,92	
63	251-102-0711 РСНБ РК 2022	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.45**	**шт.**	1	11996,00	--	11996,00	--	11996,00	--	12955,68
		СП - 8%			--	--	--	--		959,68	
64	251-101-0112 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 5.15, В=600 мм**	**шт.**	1	7452,00	--	7452,00	--	7452,00	--	8048,16
		СП - 8%			--	--	--	--		596,16	
65	251-101-0112 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 7.17, В=600 мм**	**шт.**	1	7452,00	--	7452,00	--	7452,00	--	8048,16
		СП - 8%			--	--	--	--		596,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Сущ. ограждение						
66	1212-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические, окрашенные масляными красками. Протирка**	м2	362,5	88,29	--	32005,13	--	431,38	22732,38	59116,50
		НР - 72% от ОЗП - 8%			87,10	--	31573,75	--		4379,00	
67	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	362,5	116,56	3,06	42253,00	1109,26	17309,36	16544,50	63502,75
		НР - 69% от ОЗП - 8%			65,75	0,39	23834,38	141,38		4705,25	
68	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	362,5	193,15	4,41	70016,88	1598,63	40549,25	19426,38	96599,01
		НР - 69% от ОЗП - 8%			76,88	0,78	27869,00	282,75		7155,75	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**212307,16**	**12878,20**	**106442,71**	**72802,82**	**307920,51**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**92986,25**	**3770,17**	--	22810,54	
	Материалы		Тенге				**212307,16**				
	Всего заработная плата		Тенге				**79542,73**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**96756,42**			
		Накладные расходы	Тенге				**26900,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**72802,83**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**22810,54**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**307920,53**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**55,00**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**96756,42**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**307920,53**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**55,00**
								96756,42			
		РАЗДЕЛ 5. МАФ									
69	8601-0302-0306 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная**	шт.	13	59596,00	196,00	774748,00	2548,00	735033,00	--	836727,84
		СП - 8%			2859,00	56,00	37167,00	728,00		61979,84	
70	8601-0303-0205 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,30 м х0,44 м х 0,2 м)**	шт.	13	16546,00	--	215098,00	--	215098,00	--	232305,84
		СП - 8%			--	--	--	--		17207,84	
71	8601-0106-0405 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Модульные конструкции веранд с подразделением по типам (видам): Веранда "Кораблик"**	комплект	2	4203051,00	6644,00	8406102,00	13288,00	7976746,00	--	9078590,16
		СП - 8%			208034,00	2768,00	416068,00	5536,00		672488,16	
72	8601-0307-0103 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 2 шт.**	шт.	1	356729,00	9593,00	356729,00	9593,00	324437,00	--	385267,32
		СП - 8%			22699,00	3442,00	22699,00	3442,00		28538,32	
73	СТ121-60106-0301	**Мусорный контейнер**	комплект	2	82132,00	--	164264,00	--	164264,00	--	177405,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		13141,12	
74	8601-0803-0103 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции ворот хоккейных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота хоккейные (с сеткой) (1,96x0,87x1,3)	комплект	2	155729,00	--	311458,00	--	311458,00	--	336374,64
		СП - 8%			--	--	--	--		24916,64	
75	8601-0209-0107 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная (2 шт) (1800x1200x3500)	комплект	1	505814,00	6108,00	505814,00	6108,00	472037,00	--	546279,12
		СП - 8%			27669,00	2148,00	27669,00	2148,00		40465,12	
76	8601-0210-0103 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой	комплект	1	106057,00	3158,00	106057,00	3158,00	92602,00	--	114541,56
		СП - 8%			10297,00	1153,00	10297,00	1153,00		8484,56	
77	8601-0903-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции стендов рекламных и информационных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Щит информационный	шт.	1	130798,00	170,00	130798,00	170,00	127065,00	--	141261,84
		СП - 8%			3563,00	49,00	3563,00	49,00		10463,84	
		Пожарный щит - ящик для песка /1 шт/									
78	1116-1401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Щит пожарные металлические массой свыше 30 кг. Установка	шт.	1	4863,05	78,43	4863,05	78,43	29,42	4693,95	10321,56
		НР - 98%; СП - 8%			4755,20	34,54	4755,20	34,54		764,56	
79	248-307-0106 РСНБ РК 2022	Щит пожарный открытого типа	шт.	1	24927,00	--	24927,00	--	24927,00	--	26921,16
		СП - 8%			--	--	--	--		1994,16	
80	СТ121-60801-0401	Ящик для песка	т	0,05484	497869,00	--	27303,14	--	27303,14	--	29487,39
		СП - 8%			--	--	--	--		2184,25	
81	СТ121-90404-0201	Шарниры	шт.	2	500,00	--	1000,00	--	1000,00	--	1080,00
		СП - 8%			--	--	--	--		80,00	
82	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2	96,58	2,21	193,16	4,42	111,86	53,58	266,48
		НР - 69%; СП - 8%			38,44	0,39	76,88	0,78		19,74	
83	248-305-0104 РСНБ РК 2022	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 5	шт.	2	7232,00	--	14464,00	--	14464,00	--	15621,12
		СП - 8%			--	--	--	--		1157,12	
		Стойка для сушки белья /3 шт/									
84	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,8	4084,56	--	7352,21	--	--	5293,58	13657,47
		НР - 72%; СП - 8%			4084,56	--	7352,21	--		1011,67	
85	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,3	1893,55	--	568,06	--	--	409,01	1055,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1893,55	--	568,06	--		78,17	
86	1101-0203-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	3	278,14	--	834,42	--	--	600,78	1550,01
		НР - 72%; СП - 8%			278,14	--	834,42	--		114,81	
87	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,5	36305,52	1729,62	54458,28	2594,43	39321,81	11970,09	71742,65
		НР - 91%; СП - 8%			8361,36	407,94	12542,04	611,91		5314,27	
88	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Металоконструкции стойки. Монтаж	т конструкций	0,247176	109078,46	36227,60	26961,58	8954,60	3911,94	11914,07	41985,70
		НР - 69%; СП - 8%			57024,32	12831,86	14095,04	3171,73		3110,05	
89	222-504-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,247176	1012960,00	--	250379,40	--	250379,40	--	270409,75
		СП - 8%			--	--	--	--		20030,35	
90	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,168104	96,58	2,21	692,30	15,85	400,91	192,03	955,08
		НР - 69%; СП - 8%			38,44	0,39	275,54	2,80		70,75	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				11385064,60	46512,73	10780589,48	35127,10	12333807,04
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				557962,39	16877,76	--	913615,35	
		Материалы	Тенге				11353239,97				
		Всего заработная плата	Тенге				10294310,58				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					552783,64			
		Накладные расходы	Тенге				482337,54				
		Сметная прибыль	Тенге				18519,07				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				909740,74				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				12281499,78				
		Сметная заработная плата	Тенге								331,00
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					552783,64			
		Материалы	Тенге				26961,58				
		Всего заработная плата	Тенге				3911,94				
		Накладные расходы	Тенге					17266,77			
		Сметная прибыль	Тенге				11914,07				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3110,05				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				41985,70				
		Сметная заработная плата	Тенге								9,00
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					17266,77			
		Материалы	Тенге				4863,05				
		Всего заработная плата	Тенге				29,42				
		Накладные расходы	Тенге					4789,74			
		Сметная прибыль	Тенге				4693,95				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				764,56				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10321,56				
		Сметная заработная плата	Тенге								3,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					4789,74			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				12333807,04				
		Сметная заработная плата	Тенге								343,00
								574840,15			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6. Ограждение									
91	8601-0602-0601 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м**	**секция**	**213**	**54846,00**	**8859,00**	**11682198,00**	**1886967,00**	**8443533,00**	**--**	**12616773,84**
		СП - 8%			**6346,00**	**3531,00**	**1351698,00**	**752103,00**		**934575,84**	
92	8601-0605-0601 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов - аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м**	**конструкция**	**2**	**174098,00**	**1335,00**	**348196,00**	**2670,00**	**278352,00**	**--**	**376051,68**
		СП - 8%			**33587,00**	**459,00**	**67174,00**	**918,00**		**27855,68**	
93	8601-0605-0103 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками**	**конструкция**	**3**	**244233,00**	**1667,00**	**732699,00**	**5001,00**	**609507,00**	**--**	**791314,92**
		СП - 8%			**39397,00**	**610,00**	**118191,00**	**1830,00**		**58615,92**	
94	8601-0802-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции ограждения хоккейной площадки минимальных размеров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам): Деревянное ограждение хоккейной площадки минимальных размеров**	**конструкция**	**1**	**1636562,00**	**31728,00**	**1636562,00**	**31728,00**	**1099096,00**	**--**	**1767487,00**
		СП - 8%			**505738,00**	**14345,00**	**505738,00**	**14345,00**		**130924,96**	
95	8601-0602-0502 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом**	**секция**	**28**	**28917,00**	**90,00**	**809676,00**	**2520,00**	**758604,00**	**--**	**874450,08**
		СП - 8%			**1734,00**	**44,00**	**48552,00**	**1232,00**		**64774,08**	
		Ограждение СО-1 /39шт-117мп/									
96	1107-0111-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ограды металлические из сетчатых панелей высотой до 2 м по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей. Установка**	**м оград**	**117**	**7358,22**	**2853,36**	**860911,74**	**333843,12**	**5325,84**	**777307,05**	**1769276,34**
		НР - 118%; СП - 8%			**4459,34**	**1170,87**	**521742,78**	**136991,79**		**131057,55**	
97	212-101-0601 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**3,9**	**21790,00**	**--**	**84981,00**	**--**	**84981,00**	**--**	**91779,48**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6798,48**	
98	222-509-1001 РСНБ РК 2022	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**	**т**	**0,1638**	**959622,00**	**--**	**157186,08**	**--**	**157186,08**	**--**	**169760,97**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**12574,89**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	241-102-0172 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 95х5,0 мм	м	191,1	5230,00	--	999453,00	--	999453,00	--	1079409,24
		СП - 8%			--	--	--	--		79956,24	
100	222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	3,620058	985799,00	--	3568649,56	--	3568649,56	--	3854141,52
		СП - 8%			--	--	--	--		285491,96	
101	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ограждение. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	74,1	1269,09	1,52	94039,57	112,63	10639,28	66674,44	173571,10
		НР - 80%, СП - 8%			1123,99	0,75	83287,66	55,57		12857,09	
102	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	70,2	1208,66	28,22	84847,93	1981,05	53003,10	28039,99	121919,15
		НР - 93%, СП - 8%			425,41	4,08	29863,78	286,42		9031,23	
				Ограждение СО-2 /2 шт/							
103	1107-0111-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	2	45509,30	7085,64	91018,60	14171,28	2873,36	94171,44	200005,24
		НР - 118%, СП - 8%			36986,98	2916,17	73973,96	5832,34		14815,20	
104	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,72	21790,00	--	15688,80	--	15688,80	--	16943,90
		СП - 8%			--	--	--	--		1255,10	
105	241-102-0172 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 95х5,0 мм	м	19,2	5230,00	--	100416,00	--	100416,00	--	108449,28
		СП - 8%			--	--	--	--		8033,28	
106	222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,4116	985799,00	--	405754,87	--	405754,87	--	438215,26
		СП - 8%			--	--	--	--		32460,39	
107	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ограждение. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	11,9364	1269,09	1,52	15148,37	18,14	1713,84	10740,25	27959,71
		НР - 80%, СП - 8%			1123,99	0,75	13416,39	8,95		2071,08	
108	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,16	1208,66	28,22	6236,69	145,61	3895,96	2061,06	8961,58
		НР - 93%, СП - 8%			425,41	4,08	2195,12	21,05		663,83	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				21693663,21	2279157,83	16598672,69	978994,23	24486470,25
							2815832,69	913624,12	--	1813812,81	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				21693663,21				
		Материалы	Тенге				11266543,37				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					3729456,81			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5332129,31				
		Накладные расходы	Тенге				978994,23				
		Сметная прибыль	Тенге				1813812,80				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				24486470,24				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2080,00
		Сметная заработная плата	Тенге					3729456,81			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				24486470,24				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2080,00
		Сметная заработная плата	Тенге					3729456,81			
		РАЗДЕЛ 7. Прочие работы									
109	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /под арычные лотки/**	м3 грунта	231,9	3112,83	--	721865,28	--	--	519743,56	1340938,56
		НР - 72%; СП - 8%			3112,83	--	721865,28	--		99329,73	
110	414-104-0101 РСНБ РК 2022	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	253,6	509,00	--	129082,40	--		--	139408,99
		СП - 8%			--	--	--	--		10326,59	
111	412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	253,6	212,00	--	53763,20	--		--	58064,26
		СП - 8%			--	--	--	--		4301,06	
112	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Устройство подготовки /трамбовки/ под трубу**	м3 уплотненного грунта	399,1	246,46	117,45	98362,19	46874,30	--	52445,73	162872,71
		НР - 72%; СП - 8%			129,01	53,50	51487,89	21351,85		12064,79	
113	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	291	980,47	328,67	285316,77	95642,97	174643,65	50799,87	363005,04
		НР - 108%; СП - 8%			51,65	109,99	15030,15	32007,09		26888,40	
114	1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=3	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	м2 основания	291	-244,57	-63,63	-71169,87	-18516,33	-52653,54	-7042,20	-84468,57
		НР - 108%; СП - 8%			--	-22,41	--	-6521,31		-6256,50	
115	1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	36,7	2457,02	2122,66	90172,63	77901,62	79,64	34757,84	134924,98
		НР - 108%; СП - 8%			332,19	544,74	12191,37	19991,96		9994,51	
116	1127-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Арычные лотки. Устройство**	м лотка	538,68	5473,62	2618,94	2948529,62	1410770,60	153717,72	2131260,49	5486175,68
		НР - 108%; СП - 8%			2569,32	1094,06	1384041,30	589348,24		406385,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	225-203-0501 РСНБ РК 2022	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	м3	45,5	123518,00	--	5620069,00	--	5620069,00	--	6069674,52
		СП - 8%			--	--	--	--		449605,52	
118	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	818,7	1208,66	28,22	989529,94	23103,72	618143,05	327013,34	1421869,00
		НР - 95%; СП - 8%			425,41	4,08	348283,17	3340,30		105325,76	
119	1130-0503-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монолитные заделки. Устройство	м3	1,3	96098,31	21357,24	124927,80	27764,41	62164,89	38972,36	177012,17
		НР - 84%; СП - 8%			26921,92	8767,06	34998,50	11397,18		13112,01	
120	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Бетонирование при устройстве шандорной заслонки. Устройство	м3	0,4	36305,52	1729,62	14522,21	691,85	10485,82	3192,02	19131,37
		НР - 91%; СП - 8%			8361,36	407,94	3344,54	163,18		1417,14	
121	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Шандорная заслонка. Установка	т	0,108	1156904,71	25899,42	124945,71	2797,14	112794,33	9539,90	145244,46
		НР - 91%; СП - 8%			86613,30	10455,27	9354,24	1129,17		10758,85	
122	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /под ж/б трубы и оголовки/	м3 грунта	21,7	3112,83	--	67548,41	--	--	48634,91	125478,08
		НР - 72%; СП - 8%			3112,83	--	67548,41	--		9294,76	
123	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Устройство подготовки /трамбовки/ под трубу	м3 уплотненного грунта	21,7	246,46	117,45	5348,18	2548,67	--	2851,60	8855,77
		НР - 72%; СП - 8%			129,01	53,50	2799,52	1160,95		655,99	
124	1130-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопропускные. Устройство щебеночной подготовки	м3 подготовки	4,45	11070,56	4440,51	49263,99	19760,27	17353,53	15889,44	70365,71
		НР - 84%; СП - 8%			2730,38	1520,40	12150,19	6765,78		5212,28	
125	1130-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м	м3 железобетона звеньев	4,2	64277,12	25998,62	269963,90	109194,20	67904,17	106287,55	406351,55
		НР - 84%; СП - 8%			22110,84	8016,02	92865,53	33667,28		30100,10	
126	241-701-0108 РСНБ РК 2022	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 500 мм	м	22	25924,00	--	570328,00	--	570328,00	--	615954,24
		СП - 8%			--	--	--	--		45626,24	
127	1130-0503-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Оголовки железобетонных труб. Устройство	м3	3,2	96098,31	21357,24	307514,59	68343,17	153021,28	95931,97	435722,27
		НР - 84%; СП - 8%			26921,92	8767,06	86150,14	28054,59		32275,71	
128	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	89,2	190,42	3,06	16985,46	272,95	8643,48	5591,95	24383,71
		НР - 69%; СП - 8%			90,46	0,39	8069,03	34,79		1806,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	1113-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей *НР - 69%; СП - 8%*	м2	89,2	154,95 90,46	3,06 0,39	13821,54 8069,03	272,95 34,79	5479,56	5591,95 1552,97	20966,46
130	1113-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой *НР - 69%; СП - 8%*	м2	28,3	3821,01 1952,27	119,19 55,68	108134,58 55249,24	3373,07 1575,74	49512,27	39209,37 11787,52	159131,46
131	1113-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой *НР - 69%; СП - 8%*	м2	28,3	1792,70 830,75	119,19 55,68	50733,41 23510,23	3373,07 1575,74	23850,11	17309,41 5443,51	73486,33
132	1106-1001-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монолитная бетонная стенка под чугунную люк-решетку. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3	32836,71 6586,70	2695,42 1036,87	98510,13 19760,10	8086,26 3110,61	70663,77	20812,35 9545,79	128868,27
133	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Люки. Установка *НР - 69%; СП - 8%*	шт.	9	2747,74 2279,24	305,20 142,66	24729,66 20513,16	2746,80 1283,94	1469,70	21579,12 3704,67	50013,45
134	244-602-0609 РСНБ РК 2022	Решетка чугунная для водоотводных лотков *СП - 8%*	шт.	9	40973,00 --	-- --	368757,00 --	-- --	368757,00	-- 29500,56	398257,56
135	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2,2	1323,75 1323,75	-- --	2912,25 2912,25	-- --	--	2096,82 400,73	5409,80
136	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты монолитные ПД-1. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,08	30518,12 3054,46	2531,21 595,09	32959,57 3298,82	2733,71 642,70	26927,04	3586,78 2923,71	39470,06
137	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,02328	434300,00 --	-- --	10110,50 --	-- --	10110,50	-- 808,84	10919,34
138	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм *СП - 8%*	т	0,0672	409726,00 --	-- --	27533,59 --	-- --	27533,59	-- 2202,69	29736,28
139	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,1764	409726,00 --	-- --	72275,67 --	-- --	72275,67	-- 5782,05	78057,72
140	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей *НР - 69%; СП - 8%*	м2	9,4	190,42 90,46	3,06 0,39	1789,95 850,32	28,77 3,67	910,86	589,29 190,35	2569,59
141	1113-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей *НР - 69%; СП - 8%*	м2	9,4	154,95 90,46	3,06 0,39	1456,53 850,32	28,77 3,67	577,44	589,29 163,65	2209,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**13230593,79**	**1887792,94**	**8174762,53**	**3547234,68**	**18120060,33**
							2985192,73	**750121,91**	**--**	**1342231,86**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**13230593,79**				
		Материалы	Тенге				**1505688,80**				
		Всего заработная плата	Тенге					**3735314,64**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**6669073,76**				
		Транспортные расходы	Тенге				**182845,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**3547234,71**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1342231,87**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**18120060,37**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2192,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3735314,64**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**18120060,37**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2192,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3735314,64**			

РАЗДЕЛ 8. Дренажный колодец

142	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**65,4**	**77,94**	**77,94**	**5097,28**	**5097,28**	**--**	**1103,95**	**6697,62**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**23,44**	**--**	**1532,98**		**496,39**	
143	414-104-0101 РСНБ РК 2022	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**т**	**40,6**	**509,00**	**--**	**20665,40**	**--**		**--**	**22318,63**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1653,23**	
144	412-102-0201 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**т·км**	**40,6**	**212,00**	**--**	**8607,20**	**--**		**--**	**9295,78**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**688,58**	
145	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**24,8**	**1323,75**	**--**	**32829,00**	**--**	**--**	**23636,88**	**60983,20**
		НР - 72%; СП - 8%			**1323,75**	**--**	**32829,00**	**--**		**4517,32**	
146	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**4,44**	**34040,67**	**13360,35**	**151140,57**	**59319,96**	**22059,46**	**94309,24**	**265085,80**
		НР - 99%; СП - 8%			**15711,97**	**5743,40**	**69761,15**	**25500,70**		**19635,99**	
147	225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**2**	**3184,00**	**--**	**6368,00**	**--**	**6368,00**	**--**	**6877,44**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**509,44**	
148	225-101-0111 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**	**шт.**	**4**	**38062,00**	**--**	**152248,00**	**--**	**152248,00**	**--**	**164427,84**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**12179,84**	
149	225-101-0110 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6**	**шт.**	**2**	**26707,00**	**--**	**53414,00**	**--**	**53414,00**	**--**	**57687,12**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4273,12**	
150	225-101-0103 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9**	**шт.**	**2**	**11489,00**	**--**	**22978,00**	**--**	**22978,00**	**--**	**24816,24**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1838,24	
151	225-101-0614 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	2	77081,00	--	154162,00	--	154162,00	--	166494,96
		СП - 8%			--	--	--	--		12332,96	
152	222-509-1001 РСНБ РК 2022	Стремянка ГОСТ 23118-2012	т	0,0522	959622,00	--	50092,27	--	50092,27	--	54099,65
		СП - 8%			--	--	--	--		4007,38	
153	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали	т	0,10208	1012800,00	--	103386,62	--	103386,62	--	111657,55
		СП - 8%			--	--	--	--		8270,93	
154	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	25559,00	--	51118,00	--	51118,00	--	55207,44
		СП - 8%			--	--	--	--		4089,44	
155	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	52,52	1208,66	28,22	63478,82	1482,11	39654,18	20978,06	91213,58
		НР - 33%, СП - 8%			425,41	4,08	22342,53	214,28		6756,70	
156	1113-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	0,26	181,93	3,48	47,30	0,90	33,34	9,12	60,93
		НР - 9%, СП - 8%			50,24	0,59	13,06	0,15		4,51	
157	1113-0301-1409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-75	м2	0,26	276,46	2,21	71,88	0,57	64,74	4,60	82,60
		НР - 69%, СП - 8%			25,26	0,39	6,57	0,10		6,12	
158	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Отмостка бетонная вокруг горловины. Устройство	м3	1,1	25656,01	1651,33	28221,61	1816,47	24284,91	2299,25	32962,53
		НР - 91%, СП - 8%			1927,48	369,48	2120,23	406,43		2441,67	
159	1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	7	11041,74	2510,15	77292,18	17571,05	27020,07	37841,16	124344,01
		НР - 94%, СП - 8%			4671,58	1079,36	32701,06	7555,52		9210,67	
160	1122-0501-0117 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 1100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0014	5730772,62	2565500,22	8023,08	3591,70	632,81	4859,48	13913,17
		НР - 99%, СП - 8%			2713262,40	792856,05	3798,57	1110,00		1030,60	
161	241-204-0501 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) диаметр 110 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	1,414	2368,00	--	3348,35	--	3348,35	--	3616,22
		СП - 8%			--	--	--	--		267,87	
162	1122-0501-0117 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 1100 мм. Укладка	км трубопровода	0,011	5730772,62	2565500,22	63038,50	28220,51	4972,10	38181,63	109317,74
		НР - 99%, СП - 8%			2713262,40	792856,05	29845,89	8721,42		8097,61	
163	241-204-0504 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) диаметр 200 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	11,11	8725,00	--	96934,75	--	96934,75	--	104689,53
		СП - 8%			--	--	--	--		7754,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**1152562,81**	**117100,55**	**812771,60**	**223223,38**	**1485849,58**
							193418,06	**45041,58**	**--**	**110063,39**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1152562,81**				
		Материалы	Тенге				**118721,63**				
		Всего заработная плата	Тенге					**238459,64**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**694049,99**				
		Транспортные расходы	Тенге				**29272,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**223223,37**				
		Сметная прибыль	Тенге				**110063,39**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1485849,57**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**146,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**238459,64**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**1485849,57**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**146,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**238459,64**			
		РАЗДЕЛ 9. Линейный водоотвод /дренаж/									
164	**1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**58,1**	**3112,83**	**--**	**180855,42**	**--**	**--**	**130216,04**	**335957,44**
		НР - 22%; СП - 8%			**3112,83**	**--**	**180855,42**	**--**		**24885,97**	
165	**414-104-0101 РСНБ РК 2022**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**т**	**58,1**	**509,00**	**--**	**29572,90**	**--**		**--**	**31938,73**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2365,83**	
166	**411-102-0205 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**290,5**	**115,00**	**--**	**33407,50**	**--**		**--**	**36080,10**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2672,60**	
167	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**15,2**	**7420,76**	**2622,13**	**112795,55**	**39856,38**	**52720,43**	**34810,74**	**159414,86**
		НР - 93%; СП - 8%			**1330,18**	**1132,38**	**20218,74**	**17212,18**		**11808,58**	
168	**1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Бетонная обойма при монтаже лотков водоотводных и пескоуловителя. Устройство**	**м3**	**31,2**	**33990,44**	**2014,69**	**1060501,73**	**62858,33**	**844561,85**	**152483,45**	**1310024,00**
		НР - 91%; СП - 8%			**4906,46**	**464,19**	**153081,55**	**14482,73**		**97038,86**	
169	**1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Лотки. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**248,9**	**3826,86**	**10,91**	**952505,45**	**2715,50**	**777347,05**	**161010,92**	**1202597,68**
		НР - 93%; СП - 8%			**692,82**	**2,76**	**172442,90**	**686,96**		**89081,31**	
170	**1127-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Сооружения водосбросные из лотков. Устройство**	**м лотка**	**296,2**	**2569,32**	**--**	**761032,58**	**--**	**--**	**821916,49**	**1709586,42**
		НР - 108%; СП - 8%			**2569,32**	**--**	**761032,58**	**--**		**126637,35**	
171	**244-601-0103 РСНБ РК 2022**	**Лоток водоотводный пластиковый с чугунной решеткой серии PolyMax Drive ЛВ-10.16.06-ПП "шина", класс нагрузки Е**	**комплект**	**53**	**28805,00**	**--**	**1526665,00**	**--**	**1526665,00**	**--**	**1648798,20**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		122133,20	
172	244-601-0104 РСНБ РК 2022	**Лоток водоотводный пластиковый с чугунной решеткой серии PolyMax Drive ЛВ-10.16.08-ПП "шина", класс нагрузки Е**	**комплект**	53	28777,00	--	1525181,00	--	1525181,00	--	1647195,48
		СП - 8%			--	--	--	--		122014,48	
173	244-601-0106 РСНБ РК 2022	**Лоток водоотводный пластиковый с чугунной решеткой серии PolyMax Drive ЛВ-10.16.12-ПП "шина", класс нагрузки Е**	**комплект**	54	29211,00	--	1577394,00	--	1577394,00	--	1703585,52
		СП - 8%			--	--	--	--		126191,52	
174	244-601-0108 РСНБ РК 2022	**Лоток водоотводный пластиковый с чугунной решеткой серии PolyMax Drive ЛВ-10.16.15-ПП щелевой, класс нагрузки D**	**комплект**	55	26885,00	--	1478675,00	--	1478675,00	--	1596969,00
		СП - 8%			--	--	--	--		118294,00	
175	244-601-0111 РСНБ РК 2022	**Лоток водоотводный пластиковый с чугунной решеткой серии PolyMax Drive ЛВ-10.16.20-ПП "шина", класс нагрузки Е**	**комплект**	62	30579,00	--	1895898,00	--	1895898,00	--	2047569,84
		СП - 8%			--	--	--	--		151671,84	
176	244-601-0119 РСНБ РК 2022	**Лоток водоотводный пластиковый с чугунной решеткой серии PolyMax Drive ЛВ-20.26.30-ПП с решеткой "шина", класс нагрузки Е**	**комплект**	19	50499,00	--	959481,00	--	959481,00	--	1036239,48
		СП - 8%			--	--	--	--		76758,48	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**12093965,13**	**105430,21**	**10637923,33**	**1300437,64**	**14465956,80**
							1287631,19	**32381,87**	--	**1071554,00**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12093965,13**				
	Материалы		Тенге				**1674629,35**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1320013,06**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**8963294,00**				
	Транспортные расходы		Тенге				**62980,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**1300437,64**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1071554,00**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**14465956,79**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**850,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1320013,06**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**14465956,79**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**850,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1320013,06**			
		РАЗДЕЛ 10. Демонтажные работы									
177	1218-0101-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	119	1582,15	416,50	188275,85	49563,50	--	115982,16	328598,27
		НР - 72%; СП - 8%			1165,65	188,02	138712,35	22374,38		24340,26	
178	1218-0101-1206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 30 мм**	**м2 покрытия**	138,1	117,07	109,81	16167,37	15164,76	--	4394,34	22206,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%			7,26	36,93	1002,61	5100,03		1644,77	
179	1107-0111-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 к=0,6;0,7;0,7	**Демонтаж металлических турников**	**шт.**	**8**	**10085,57**	**115,44**	**80684,56**	**923,52**	--	**94526,88**	**189228,32**
		НР - 118%, СП - 8%			9970,13	43,31	79761,04	346,48		14016,88	
180	1107-0111-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 к=0,6;0,7;0,7	**Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м. Демонтаж**	**м оград**	**614,7**	**3571,17**	**975,88**	**2195198,20**	**599873,44**	--	**2161617,14**	**4705362,53**
		НР - 118%, СП - 8%			2595,29	384,83	1595324,76	236555,00		348547,19	
181	1107-0111-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 к=0,6;0,7;0,7	**Ограды металлические, высотой до 1,2 м. Демонтаж**	**м оград**	**14**	**2999,42**	**962,76**	**41991,88**	**13478,64**	--	**39901,54**	**88444,86**
		НР - 118%, СП - 8%			2036,66	378,69	28513,24	5301,66		6551,44	
182	1127-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 к=0,8;0,8;0,8	**Сооружения водосбросные из лотков. Демонтаж**	**м лотка**	**184**	**4150,61**	**2095,15**	**763712,24**	**385507,60**	--	**582391,28**	**1453791,36**
		НР - 108%, СП - 8%			2055,46	875,25	378204,64	161046,00		107687,84	
183	414-104-0601 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	**т**	**8,2**	**924,00**	--	**7576,80**	--		--	**8182,94**
		СП - 8%			--	--	--	--		606,14	
184	412-102-0201 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**т·км**	**8,2**	**212,00**	--	**1738,40**	--		--	**1877,47**
		СП - 8%			--	--	--	--		139,07	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**3295345,30**	**1064511,46**	--	**2998813,34**	**6797692,24**
							2221518,64	**430723,55**	--	**503533,60**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3295345,30**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2652242,19**			
	Транспортные расходы		Тенге				**9315,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**2998813,34**				
		Сметная прибыль	Тенге				**503533,59**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6797692,23**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1449,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2652242,19**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**6797692,23**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1449,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2652242,19**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**154583897,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**17836120,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**9780427,00**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**3283527,00**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**97140652,00**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**439248,60**				
		- Накладные расходы	Тенге							**17936809,00**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**11450641,00**	
		Итого									154 583 897

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения	1,2%								1 855 007
		Итого									156 438 904
		Зимние	1,35%								2 111 925
		Итого									158 550 829
		Непредвиденные работы и затраты	2%								3 171 017
		Итого									161 721 846
		В том числе в текущ.ценах на 2022г.	1								161 721 846
		НДС	12%								19 406 621
		Всего по акту с НДС									181 128 467
		ИТОГО со скидкой:									**167 058 191**

Подрядчик

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Нукушев М.Т.

Место печати (при наличии)

Заказчик

КГУ "«Отдел Образования Жамбылского района Алматинской области

Алтынбекова С.А.

Место печати (при наличии)

ТОО "TN Stroy" Бейсенбаев Т.Б.

(должность,фамилия,имя,отчество-индивидуальный идентификационный

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Темирказык-стройпроект" Асанбаев Е.М.

(должность,фамилия,имя,отчество-индивидуальный идентификационный

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора: