Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Шарбактинского сельского округа Щербактинского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жан-Ерке и К"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Благоустройство стадиона "Кайрат" в селе Шарбакты Щербактинского района Павлодарской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство стадиона "Кайрат" в селе Шарбакты**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№89 от 27.07.2022**

Акт выполненных работ №1 от 06.09.2022

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **Благоустройство стадиона "Кайрат" в селе Шарбакты**

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: 2 ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА (ТАРТАН, ТИП I)										
1	1	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		41	3305,14	44,11	135511,00	1809,00	86265,00	52046,00	202561,00	
				м бортового камня		1157,00	18,38	47437,00	754,00		15004,00		
2	2	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91		0,656	38945,00		25548,00		25548,00		27592,00	Казахстан
				м3							2044,00		
3	3	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство		54	5938,21	1749,52	320663,00	94474,00	123231,00	111662,00	466911,00	
				м3		1906,63	365,70	102958,00	19748,00		34586,00		
4	4	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		55,08	33031,00		1819347,00		1819347,00		1964895,00	Казахстан
				м3							145548,00		
5	5	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой		1080	187,49	3,10	202489,00	3348,00	104112,00	65858,00	289817,00	
				м2		87,99	0,38	95029,00	410,00		21470,00		
6	6	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка		0,19564	113521,78	25841,19	22209,00	5055,00	382,00	17104,00	42458,00	
				т		85727,60	10346,15	16772,00	2024,00		3145,00		
7	7	1109-0701-0119 РСНБ РК 2022	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)		0,19564	258105,00	17361,77	50496,00	3397,00	1322,00	32145,00	89252,00	
				т конструкций		233985,92	4143,26	45777,00	811,00		6611,00		
8	8	214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм		0,19564	535823,00		104828,00		104828,00		113214,00	Казахстан
				т							8386,00		
			Итого по разделу 1: 2 ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА (ТАРТАН, ТИП I)					2681091,00	108083,00	2265035,00	278815,00	3196700,00	
								307973,00	23747,00	0,00	236794,00		
			Раздел 2: 3 ТРОТУАР (БРУСЧАТКА, ТИП II)										
9	9	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		530	3305,14	44,11	1751724,00	23378,00	1115136,00	672787,00	2618470,00	
				м бортового камня		1157,00	18,38	613210,00	9741,00		193959,00		
10	10	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91		8,48	38945,00		330254,00		330254,00		356674,00	Казахстан
				м3							26420,00		
11	11	1101-0102-0414 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,15 м3		15,89	939,66	865,71	14931,00	13756,00	12,00	4973,00	21496,00	
				м3 грунта		73,19	361,47	1163,00	5744,00		1592,00		
12	12	1101-0201-0701 РСНБ РК 2022	Грунт оснований. Уплотнение		552	50,11	50,11	27661,00	27661,00		6801,00	37216,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 уплотненной площади основания		0,00	17,11	0,00	9445,00		2754,00		
13	13	1127-0701-0201 РСНБ РК 2022	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство		552	609,41	205,97	336394,00	113696,00	353,00	278291,00	663857,00	
				м2 покрытия		402,80	64,01	222346,00	35334,00		49172,00		
14	14	1127-0701-0202 РСНБ РК 2022	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201		552	46,37	19,52	25596,00	10775,00		19613,00	48825,00	
				м2 покрытия		26,85	6,05	14821,00	3340,00		3616,00		
15	15	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм		120,888	6821,00		824577,00		824577,00		890543,00	Казахстан
				м3							65966,00		
16	16	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		27,6	6707,31	1428,36	185122,00	39422,00	139761,00	16793,00	218068,00	
				м3 материала основания в плотном теле		215,15	348,24	5938,00	9611,00		16153,00		
17	17	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой		552	2712,69	248,17	1497405,00	136990,00	4151,00	1242596,00	2959200,00	
				м2		2457,00	101,05	1356264,00	55780,00		219199,00		
18	18	255-102-0606 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017		563,04	3776,00		2126039,00		2126039,00		2296122,00	Казахстан
				м2							170083,00		
			Итого по разделу 2: 3 ТРОТУАР (БРУСЧАТКА, ТИП II)					7119703,00	365678,00	4540283,00	2241854,00	10110471,00	
								2213742,00	128995,00	0,00	748914,00		
			Раздел 3: 4 МАФы										
19	19	ТКП п.1	Навес 6320х4805х2919		1	1749908,36		1749908,00		1749908,00		1889901,00	Казахстан
				к-т							139993,00		
			Итого по разделу 3: 4 МАФы					1749908,00	0,00	1749908,00	0,00	1889901,00	
								0,00	0,00	0,00	139993,00		
			ИТОГО по акту					11550702,00	473761,00	8555226,00	2520669,00	15 197 072,00	
								2521715,00	152742,00	0,00	1125701,00		
			Непредвиденные затраты, 2%	Тенге								303 941,44	
			Итого	Тенге								15 501 013,44	
			НДС, 12%	Тенге								1 860 121,61	
			Всего с НДС	Тенге								17 361 135,05	
			Итого к оплате со скидкой	0,949999989								16 493 078,11	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жан-Ерке и К", БИН 040 540 008 347

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Джумашев Ж.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: **"СтройТехМонтаж Ти К"**

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:ТОО "Сахлстрой"

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Шарбактинского сельского округа Щербактинского района", БИН 980 440 002 002

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким **Жиенбаев М.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт **Ибрагимов С. Т., ИИН 891109301651, аттестат № KZ34VJE000064672 от 19.04.2021**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт **Кабдышева А. К., БИН 130940024663**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)