Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО"Элком"

Наименование объекта: :«Строительство инженерно -коммуникационной инфраструктуры (электроснабжение) южного жилого района с. Чапаев Акжаикского района»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2022 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		63	11.08.2022	МБ	004-015-451	ТОО "Элком"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2020 г.	дополнительные затраты			
			СМР в ценах 2020 г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	259 734 706,22	34 273 686,35							2 193 515,93	36 467 202,28
в том числе за отчетный период		34 273 686,35							2 193 515,93	36 467 202,28
удержание аванса 30%		10 282 105,91							658 054,78	10 940 160,68
Всего к оплате		23 991 580,45							1 535 461,15	25 527 041,59

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель Государственное учреждение "Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____Кайржанов М.М.

Эксперт технического назора
ТОО"Алатау Сапа Курылыс"

_____Даулеткалиев Р.С.

№ аттестата KZ72VJE00025439 от 25.04.2017 г.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО"Элком"

_____Иманбердиева Р.Т.

Заказчик: Государственное учреждение "Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Технический надзор: ТОО «Алатау Сапа Құрылыс"

Авторский надзор: ТОО "ТМ ПроектСтрой"

Подрядчик: ТОО"Элком"

Наименование объекта:«Строительство инженерно -коммуникационной инфраструктуры (электроснабжение) южного жилого района с. Чапаев Акжаикского района»

АКТ №2
выполненных работ за ноябрь месяц 2022 года

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1		2	3	4	5	6	7	8
			РАЗДЕЛ 1. КЛ 10 кВ и ВЛ 10 кВ. Смета 02-02					
1		Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**3,2770**		**177475,65**	**581588**
			Итого оплата труда:				**106224,62**	**348098**
			Итого эксплуатация машин:				**100704,67**	**330009**
			Итого материалов:				**3595,78**	**11784**
2		Е11-330204-0409 1133-0204-0409 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0206**	**опора**	**38,0000**		**7490,98**	**284657**
			Итого оплата труда:				**4769,12**	**181226**
			Итого эксплуатация машин:				**4190,72**	**159247**
			Итого материалов:				**217,78**	**8276**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1392880**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**366**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**529324**
			РАЗДЕЛ 2.Трансформаторные подстанции 3 шт и КРУН. Смета 04-01					

1		2	3	4	5	6	7	8
3		Е11-330208-0201 1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	2,0000		13255,82	26512
			Итого оплата труда:				7448,46	14897
			Итого эксплуатация машин:				8098,82	16198
			Итого материалов:				1362,00	2724
4		Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	2,0000		38120,97	76242
			Итого оплата труда:				21461,09	42922
			Итого эксплуатация машин:				9501,81	19004
			Итого материалов:				10686,96	21374
5		Е11-330208-0203 1133-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1,0000		16974,90	16975
			Итого оплата труда:				9194,06	9194
			Итого эксплуатация машин:				10038,72	10039
			Итого материалов:				2270,00	2270
6		Е11-330208-0206 1133-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами проходные, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1,0000		69602,63	69603
			Итого оплата труда:				42484,83	42485
			Итого эксплуатация машин:				20370,30	20370
			Итого материалов:				14804,33	14805
			ФУНДАМЕНТ ПОД КТПГ					
7		Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	4,6800		5054,91	23657

1		2	3	4	5	6	7	8
			Итого оплата труда:				708,71	3316
			Итого эксплуатация машин:				314,06	1470
			Итого материалов:				4143,31	19391
8		Е11-070101-0102 1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	6,0000		2373,20	14239
			Итого оплата труда:				1566,26	9398
			Итого эксплуатация машин:				1309,78	7859
9		С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,2580		49583,00	161541
10		Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	20,1600		904,17	18228
			Итого оплата труда:				306,49	6179
			Итого эксплуатация машин:				19,87	401
			Итого материалов:				580,72	11707
11		Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	5,7600		1134,71	6536
			Итого оплата труда:				470,71	2712
			Итого эксплуатация машин:				12,36	72
			Итого материалов:				657,46	3786
			ОТМОСТКА					
12		Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	8,0100		4728,68	37877
			Итого оплата труда:				416,78	3338
			Итого эксплуатация машин:				1112,91	8914
			Итого материалов:				3460,68	27721

1		2	3	4	5	6	7	8
13		Е11-270602-0202 1127-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа ВХ толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	33,0000		1264,72	41736
			Итого оплата труда:				63,31	2089
			Итого эксплуатация машин:				80,06	2642
			Итого материалов:				1130,77	37316
			Заземление					
14		Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	м3 грунта	24,1800		1809,50	43754
			Итого оплата труда:				1809,50	43754
15		Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	24,1800		944,78	22845
			Итого оплата труда:				944,78	22845
16		Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	12,0000		4351,05	52213
			Итого оплата труда:				1035,03	12420
			Итого эксплуатация машин:				170,81	2050
			Итого материалов:				3194,64	38336
17		Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	60,0000		868,44	52106
			Итого оплата труда:				204,89	12293
			Итого эксплуатация машин:				25,13	1508
			Итого материалов:				646,19	38771

1		2	3	4	5	6	7	8
18		Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	18,0000		584,66	10524
			Итого оплата труда:				230,22	4144
			Итого эксплуатация машин:				18,25	329
			Итого материалов:				341,13	6140
			КРУН					
19		Ц13-080101-2601 1308-0101-2601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования	шт.	1,0000		57641,39	57641
			Итого оплата труда:				51157,78	51158
			Итого эксплуатация машин:				8541,84	8542
			Итого материалов:				1117,55	1117
			ФУНДАМЕНТ ПОД КРУН					
20		Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,1700		4174,80	4885
			Итого оплата труда:				416,78	487
			Итого эксплуатация машин:				1112,91	1302
			Итого материалов:				2906,80	3402
21		Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	11,7000		5054,91	59142
			Итого оплата труда:				708,71	8292
			Итого эксплуатация машин:				314,06	3675
			Итого материалов:				4143,31	48476

1		2	3	4	5	6	7	8
22		Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	49,6800		904,17	44919
			Итого оплата труда:				306,49	15227
			Итого эксплуатация машин:				19,87	988
			Итого материалов:				580,72	28849
23		Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	0,8640		40525,32	35014
			Итого оплата труда:				4212,96	3640
			Итого эксплуатация машин:				1340,69	1159
			Итого материалов:				35313,73	30511
24		Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	12,0000		1786,09	21433
			Итого оплата труда:				1193,12	14317
			Итого эксплуатация машин:				961,31	11536
25		Е11-070101-0102 1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	18,0000		2373,20	42718
			Итого оплата труда:				1566,26	28193
			Итого эксплуатация машин:				1309,78	23576
26		С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	7,1100		49583,00	352535
			Заземление					
27		Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	м3 грунта	11,4700		1809,50	20755
			Итого оплата труда:				1809,50	20755

1		2	3	4	5	6	7	8
28		Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	11,4700		944,78	10837
			Итого оплата труда:				944,78	10837
29		Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6,0000		4351,05	26106
			Итого оплата труда:				1035,03	6211
			Итого эксплуатация машин:				170,81	1025
			Итого материалов:				3194,64	19167
30		Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	30,0000		868,44	26053
			Итого оплата труда:				204,89	6147
			Итого эксплуатация машин:				25,13	754
			Итого материалов:				646,19	19385
31		Ц13-080208-0203 1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный в траншее из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж	м	7,0000		665,10	4656
			Итого оплата труда:				202,46	1417
			Итого эксплуатация машин:				61,55	431
			Итого материалов:				420,51	2944
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1848308
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				294
			Сметная заработная плата -	Тенге				398667

РАЗДЕЛ 3.НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 0,4 КВ. Смета 02-01

1		2	3	4	5	6	7	8
32		Ц13-080304-0306 1308-0304-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200x600x500 мм. Установка	шт.	135,0000		5728,75	773381
			Итого оплата труда:				4071,01	549586
			Итого эксплуатация машин:				2576,79	347866
			Итого материалов:				131,96	17815
33		С1247-305-0171 247-305-0171 РСНБ РК 2015	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 2 с однофазным электросчетчиком модели Жетысу с автоматическими выключателями для распределения и учета электрической энергии напряжением 220/380 В	шт.	135,0000		6719,00	907065
34		Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	3,3750		186360,63	628967
			Итого оплата труда:				57106,22	192734
			Итого эксплуатация машин:				27291,19	92108
			Итого материалов:				112777,90	380625
35		С1243-105-0603 243-105-0603 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3x4,0 (ок)-1	км	3,3750		543395,00	1833958
			НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 0,4 КВ					
36		Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	4,7700		186360,63	888940
			Итого оплата труда:				57106,22	272397
			Итого эксплуатация машин:				27291,19	130179
			Итого материалов:				112777,90	537950
			НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ 0,4 КВ					

1		2	3	4	5	6	7	8
37		Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	137,0000		5071,08	694738
			Итого оплата труда:				2968,74	406717
			Итого эксплуатация машин:				1039,38	142395
			Итого материалов:				1766,70	242038
38		С1247-103-0260 247-103-0260 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-125-К/К50, мощность 125 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	137,0000		57448,00	7870376
39		Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	274,0000		12863,39	3524569
			Итого оплата труда:				7435,78	2037404
			Итого эксплуатация машин:				7091,79	1943151
			Итого материалов:				717,98	196726
40		С1247-306-0306 247-306-0306 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	274,0000		9235,00	2530390
41		Ц13-080205-1202 1308-0205-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Предохранитель столбовой. Монтаж на опоре	шт.	137,0000		5127,11	702414
			Итого оплата труда:				2950,47	404214
			Итого эксплуатация машин:				3103,64	425199
			Итого материалов:				116,35	15940
42		С1252-207-3506 252-207-3506 РСНБ РК 2015	Соединитель типа SV 29.25 клеммники для сетей уличного освещения	комплект	137,0000		8133,00	1114221

1		2	3	4	5	6	7	8
43		Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	685,0000		479,18	328238
			Итого оплата труда:				277,80	190292
			Итого эксплуатация машин:				193,06	132246
			Итого материалов:				68,02	46594
44		С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,6850		73647,00	50448
45		Ц13-080304-0305 1308-0304-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	3,0000		5201,22	15604
			Итого оплата труда:				3865,38	11596
			Итого эксплуатация машин:				2071,15	6213
			Итого материалов:				110,07	331
46		515-301-0110 515-301-0110 РСНБ РК 2015	Ящики управления освещением ЯУО 9602-2674УХЛ4	шт.	3,0000		237245,00	711735
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				27525195
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2682
			Сметная заработная плата -	Тенге				4064940
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:		Тенге				24822571
		в том числе:						
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				3601575
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				3852457
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				1391356
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				16656807
			- перевозка грузов	Тенге				0
			- оборудование	Тенге				711735
		Накладные расходы		Тенге				3717543
		ИТОГО:		Тенге				28540114
		Сметная прибыль		Тенге				2226269
		ИТОГО по смете:		Тенге				30766383
			Строительно-монтажные работы	тенге				30 054 648

1		2	3	4	5	6	7	8
			Оборудование	тенге				711 735
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,4 %	2,40%				721 312
			Итого:					30 775 960
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,71%	1,71%				526 269
			Итого:					31 302 229
		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	2%				626 045
			Итого:					31 928 273
		Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	1,0500514				34 273 686
			Налог на добавленную стоимость 12 %	12%				4 112 842
			ИТОГО по смете					**38 386 529**
			Итого к оплате с понижающим коэффициентом К=0,95					**36 467 202,28**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Кайржанов М.М.**

Государственное учреждение "Акжайкский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: _____ **Даулеткалиев Р.С.**
ТОО «Алатау Сапа Құрылыс"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: _____ **Сәулебаев Т.А.**
ТОО "ТМ ПроектСтрой"

ПОДРЯДЧИК: _____ **Иманбердиева Р.Т.**
ТОО "Элком"