"SANA-2015". Версия 20.4Д от 21.10.20 г. Цены Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

1101-49
Форма

региона

Генподрядчик: ТОО "KAZPROFSTROY HOLDING", 050440010486, ВКО,Тарбагатайский район, с. Акжар,ул.Жамбула б/н

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «AR-Steel», 081040018207, ВКО, город Семей, ул.Каржаубайулы,248

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство музейно-археологического комплекса в селе Бестерек Уланского района, ВКО. 1-очередь. Административно-бытовое здание

(наименование, адрес)

Объект : Строительство музейно-археологического комплекса в селе Бестерек Уланского района, ВКО. 1-очередь. Административно-бытовое здание

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 85 от 03.06.2021 г., доп. согл. №1 от 22.07.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №1

за октябрь 2021 г.

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Локальная смета №2-1-1. Административно-бытовое здание. Общестроительные работы

Раздел 3 Стены, перегородки

3.3 Перегородки /л.2,3/

1	33	1110-0402-0602	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство С111 НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	73.12	3709.43	32.3	271234	2362	163245	95940	396548
						1444.57	13.31	105627	973	–	29374	
2	35	1110-0402-0602	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство С111а НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	30.91	3996.45	32.3	123530	998	77880	40557	177214
						1444.57	13.31	44652	411	–	13127	
3	37	1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство С111 в подвале НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	10.95	3380.16	29.19	37013	320	21722	13595	54657

						1367.26	12.22	14971	134	–	4049	

Раздел 5 Кровля

5.1 Кровля

4	103	1109-0606-0110	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж стремянки ЛВ-6.18 НР = 69 %	т конструкций	0.05418	762061.67	6659.57	41289	361	38113	2002	46754
						51948	1581.8	2815	86	–	3463	
5	104	1109-0305-0305	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж кронштейна Кр-1, Кр-2 НР = 69 %	т конструкций	0.7486	44830.99	8837.17	33560	6616	8387	14023	51390
						24790.9	2357.07	18558	1765	–	3807	
6	109	1112-0101-0801	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб НР = 92 %	м2 фасада (без вычета проемов)	245.664	397.1	0.86	97553	211	56554	37624	145991
						166.03	0.44	40788	108	–	10814	
7	111	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0.023	79941.39	26448.92	1839	608	278	805	2856
						41413.7	9316.81	953	214	–	212	

8	112	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0.023	581974		13385		13385	–	14456	Казахстан
						–		–		–	1071		
9	113	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	3.45	83.92	1.73	290	6	184	70	389	
						28.99	0.3	100	1	–	29		
		Раздел 6 Двери											
		6											
10	122	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	2.7612	3175.37	50.07	8768	138	1475	4980	14848	
						2591.2	22.27	7155	62	–	1100		
11	124	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	4.846	1803.78	80.29	8741	389	2265	5645	15537	
						1256.19	38.23	6087	185	–	1151		
12	126	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	16.216	1803.78	80.29	29250	1302	7578	18891	51992	
						1256.19	38.23	20370	620	–	3851		

13	128	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	4.784	1803.78	80.29	8629	384	2236	5574	15339
						1256.19	38.23	6010	183	–	1136	
14	130	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	6.061	2890.47	52.91	17519	321	2588	10181	29916
						2410.62	23.71	14611	144	–	2216	
15	132	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню /л.7,п3/ НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	17.94	3636.66	47.17	65242	846	19149	36564	109950
						2522.11	25.52	45247	458	–	8144	
16	133	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 2 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	17.94	2333.39	21.53	41861	386	2251	31487	79216
						2186.4	7.51	39224	135	–	5868	
17	134	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	17.94	705.67	4.77	12660	86	3227	7513	21787
						521.04	2.47	9347	44	–	1614	

Раздел 7 Окна

18	135	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) ОК1 НР = 90 %	м2 проемов	26.11	2657.19	181.75	69379	4745	30217	33152	110733
						1318.14	92.61	34417	2418	–	8202	
19	137	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	14.4	1230.35	5.23	17717	75	13861	3438	22847
						262.54	2.72	3781	39	–	1692	
20	139	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	14.4	1556.41	5.53	22412	80	15053	5838	30510
						505.54	1.27	7280	18	–	2260	
21	140	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) ОК2 НР = 90 %	м2 проемов	4.63	2657.19	181.75	12303	842	5358	5879	19637
						1318.14	92.61	6103	429	–	1455	

22	142	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	2.6	1230.35	5.23	3199	14	2503	621	4126
						262.54	2.72	683	7	–	306	
23	144	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	2.6	1556.41	5.53	4047	14	2718	1054	5509
						505.54	1.27	1314	3	–	408	
24	145	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых ОК3 НР = 90 %	м2 проемов	5.25	3114.38	182.4	16350	958	7873	7200	25434
						1432.38	91.5	7520	480	–	1884	
25	147	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	8	1230.35	5.23	9843	42	7701	1910	12693
						262.54	2.72	2100	22	–	940	
26	149	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	8	1556.41	5.53	12451	44	8363	3243	16950
						505.54	1.27	4044	10	–	1256	

27	150	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых ОК4 НР = 90 %	м2 проемов	0.49	3114.38	182.4	1526	89	735	672	2374
						1432.38	91.5	702	45	–	176	
28	152	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	3.4	1556.41	5.53	5292	19	3554	1378	7204
						505.54	1.27	1719	4	–	534	
29	153	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих ОК5 НР = 90 %	м2 проемов	0.28	3455.84	175.97	968	49	420	471	1554
						1780.27	90.26	498	25	–	115	
30	155	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	1.9	1556.41	5.53	2957	11	1986	770	4025
						505.54	1.27	961	2	–	298	
31	156	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню /л.7,п5/ НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	27.7	3636.66	47.17	100735	1307	29566	56455	169765
						2522.11	25.52	69862	707	–	12575	

32	157	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 2 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	27.7	2333.39	21.53	64635	596	3475	48617	122312
						2186.4	7.51	60563	208	–	9060	
33	158	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	27.7	705.67	4.77	19547	132	4982	11601	33640
						521.04	2.47	14433	68	–	2492	

Раздел 8 Полы

8.1 1 этаж

34	161	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	12.39	3515.58	77.61	43558	962	25681	16343	64693
						1365.28	37.97	16916	470	–	4792	
35	165	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	194.67	198.21	0.58	38586	113	30150	7877	50180
						42.75	0.3	8322	58	–	3717	
36	166	1111-0101-3408	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом НР = 94 %	м2 покрытия	194.67	2728.04	12.81	531068	2494	472760	53697	631546
						286.71	6.73	55814	1310	–	46781	

8.2 подвал

37	176	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	32.79	2880.54	22.4	94453	735	78976	14220	117367
						449.61	11.74	14743	385	–	8694	
38	184	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	70.36	1137.56	99.97	80039	7034	45649	28363	117074
						388.8	40.03	27356	2817	–	8672	
39	185	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР = 94 % К=-2,000;	м2 покрытия	-140.72	113.92	4.46	-16031	-628	-13827	-1793	-19250
						11.2	2.35	-1576	-331	–	-1426	
40	193	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	4.96	3515.58	77.61	17437	385	10281	6542	25897
						1365.28	37.97	6772	188	–	1918	
41	194	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой (л.9,пп3) НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	4.96	198.21	0.58	983	3	768	200	1278
						42.75	0.3	212	1	–	95	
		8.3 Плинтуса										
42	195	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство (л.9,пп2) НР = 94 %	м плинтусов	27.92	378.29	1.73	10562	48	907	9054	21185

					344.09	0.89	9607	25	–	1569		
43	196	2206-0301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 К=1,010;	м2	1.69195	1678		2839		2839	–	3066
						–		–		–	227	
44	197	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	22.39	356.01	0.86	7971	19	4914	2864	11702
						135.66	0.44	3037	10	–	867	
45	198	1111-0101-3902	Плинтуса цементные. Устройство (л.9,пп2) НР = 94 %	м плинтусов	71.66	194.31	1.15	13924	82	2812	10408	26279
						153.92	0.59	11030	42	–	1947	
46	199	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	133.12	356.01	0.86	47392	114	29219	17031	69577
						135.66	0.44	18059	59	–	5154	

<u>Раздел 9 Внутреняя отделка</u>

9.1 Ведомость отделки помещений (1 этаж)

47	201	1115-0405-0110	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	420.22	936.67	4.49	393607	1887	75782	253530	698908
						751.84	2.32	315938	975	–	51771	

48	204	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /шпаклевка/ НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	186.97	1157.2	7.5	216362	1402	72582	114302	357117
						761.5	2.67	142378	499	–	26453	
49	205	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	27	3706.42	35.83	100073	967	55073	35626	146555
						1630.84	18.53	44033	500	–	10856	
50	206	1115-0405-0109	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	520	858.32	4.2	446326	2184	119371	260719	763609
						624.56	2.17	324771	1128	–	56564	
		9.2 Ведомость отделки помещений (подвал)										
51	208	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	210.14	855.77	5.06	179832	1063	41202	110494	313552
						654.64	2.62	137566	551	–	23226	

52	211	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 2 мм /шпаклевка/ НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	41.49	1175.91	19.63	48789	814	4726	34827	90305
						1042.38	6.9	43248	286	–	6689	
53	212	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	20.6	3706.42	35.83	76352	738	42019	27182	111817
						1630.84	18.53	33595	382	–	8283	
54	213	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	231.62	451.11	3.11	104486	720	32283	57483	174927
						308.62	1.6	71483	371	–	12958	
		Раздел 10 Наружняя отделка										
		10.1 Стены										
55	214	1108-0701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	245.664	807.87	42.56	198465	10455	53351	130235	354996
						548.14	21.9	134658	5380	–	26296	

56	215	1115-0109-0101	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	529.05	9744.04	46.65	5155084	24680	124724	4009264	9897496	
						9461.64	11.15	5005681	5899	–	733148		
57	217	2113-0211-0903	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: фиброцементная плита	м2	347.84	6218		2162869		2162869	–	2335899	Казахстан
						–		–		–	173030		
58	219	1115-0109-0401	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	347.84	218.48	0.23	75996	80	62281	10938	93889	
						39.2	0.11	13635	38	–	6955		
59	220	1115-0111-0103	Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (угловой элемент) НР = 80 %	м	21.6	444.08	3.19	9592	69	2820	5386	16176	
						310.35	1.33	6704	29	–	1198		
	10.2 Спуск в подвал												
60	222	1115-0212-0305	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм НР = 80 %	м2	25.23	1162.76	4.88	29336	123	8422	16682	49699	

						824.06	2.4	20791	61	–	3681	
		Раздел 11 Разные работы										
		11.1 Козырек входа										
61	223	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	0.0836	181666.3	40894.04	15187	3419	509	8615	25706
						134680	14673.2	11259	1227	–	1904	
62	229	1109-0305-0305	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0.0836	47757.24	8837.17	3993	739	1181	1566	6004
						24790.9	2357.07	2073	197	–	445	
63	230	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	2.2572	97.93	2.43	221	5	104	78	323
						49.59	0.3	112	1	–	24	
64	231	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	4.5144	83.92	1.73	379	8	240	91	508
						28.99	0.3	131	1	–	38	
65	232	1109-0501-0101	Облицовка стальным профилированным листом НР = 69 %	м2	4.5	418.24	12.16	1882	55	62	1234	3365
						392.29	5.35	1765	24	–	249	
		11.2 Крыльцо										
66	234	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	5.2	22023.98	1714.91	114525	8918	94075	12540	137230

						2217.81	432.18	11533	2247	–	10165	
67	236	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка МИ4-29 НР = 91 %	т	0.1386	767267.56	1384.56	106343	192	95211	10035	125688
						78938	628.05	10941	87	–	9310	
68	237	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка ОГ-1,ОГ-2,ОГ-3 НР = 118 %	м ограждения	9.5	12916.15	81.08	122703	770	116284	7087	140173
						594.7	37.42	5650	356	–	10383	
69	238	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	17.188	83.92	1.73	1442	30	914	347	1932
						28.99	0.3	498	5	–	143	
		11.3 Отмостка										
70	239	1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство под отмостку НР = 93 %	м3 основания	63.31	6031.83	1818.08	381875	115103	205587	105320	526171
						966.45	822.32	61186	52061	–	38976	
71	240	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	63.31	21375.59	1114.76	1353289	70575	1194082	96112	1565353
						1399.95	268.32	88631	16987	–	115952	
		11.4 Спуск в подвал №1										
72	246	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	0.13561	181666.3	40894.04	24636	5546	826	13975	41700
						134680	14673.2	18264	1990	–	3089	

73	250	2988-8888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0.13561	5772		783		783	–	846
						–		–		–	63	
74	251	1109-0305-0305	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0.13561	47757.24	8837.17	6476	1198	1916	2541	9738
						24790.9	2357.07	3362	320	–	721	
75	252	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	3.933	97.93	2.43	385	10	181	135	562
						49.59	0.3	195	1	–	42	
76	253	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	7.866	83.92	1.73	660	14	418	159	885
						28.99	0.3	228	2	–	66	
77	254	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	9.15	855.47	22.21	7828	203	702	6444	15414
						756.58	8.82	6923	81	–	1142	
78	256	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство фартука НР = 92 %	м2 покрытия	2.74	3095.36	14.28	8481	39	5142	3046	12449
						1204.31	4	3300	11	–	922	

Раздел 12 Лестница Л1

79	262	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж МК1,МК1а,МК2,МК2а НР = 69 %	т конструкций	0.29578	33047.5	10522.74	9775	3112	1291	4379	15286
						18160.8	3295.38	5372	975	–	1132	
80	266	1106-1909-0301	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство ЛМ1,ЛМ2, ПМ1,ПМ2 НР = 91 %	м3 бетона	0.9	58303.1	8149	52473	7334	36777	9125	66526
						9290.95	1851.48	8362	1666	–	4928	
81	269	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН2 НР = 91 %	т	0.0134	925645.56	1384.56	12404	19	8774	3293	16953
						269478	628.05	3611	8	–	1256	
82	270	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 %	м ограждения	3.84	12916.15	81.08	49598	311	47003	2865	56660
						594.7	37.42	2284	144	–	4197	
83	271	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	7.436	97.93	2.43	728	18	341	256	1063
						49.59	0.3	369	2	–	79	

84	272	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	14.872	83.92	1.73	1248	26	791	300	1672
						28.99	0.3	431	4	–	124	

Итого	**21,115,899**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7,303,748
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	298,538
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	109,538
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5,920,710
- накладные расходы, тенге	6,028,767
в т.ч. зарплата, тенге	542,589
- сметная прибыль (8 %), тенге	1,564,144
Всего	**21,115,899**

Локальная смета №2-1-2. Водопровод и канализация

Раздел 1 Водопровод хозяйственно-питьевой В1

1	1	1307-0401-0101	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	41004.06	858.29	41004	858	1455	23667	69845
						38691	107.85	38691	108	–	5174	

2	3	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	1	634.36	28.76	634	29	18	591	1323
						587.53	14.8	588	15	–	98	
3	8	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	2	2535.43	–	5071	–	4394	663	6193
						338.36	–	677	–	–	459	
4	9	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	1	209.47	–	209	–	18	187	428
						191.4	–	191	–	–	32	
5	13	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	21	900.93	41	18920	861	534	17506	39340
						834.48	16.14	17524	339	–	2914	
6	16	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	21	96.97	1.01	2036	21	45	1932	4285
						93.84	–	1971	–	–	317	
7	17	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1.60454	976.63	1.09	1567	2	205	1089	2868
						847.55	0.56	1360	1	–	212	

8	18	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	31	1573.47	13.66	48778	423	364	47033	103476
						1548.08	0.1	47990	3	–	7665	
9	20	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	3	1698.32	16.37	5095	49	33	4914	10810
						1671.07	0.18	5013	1	–	801	
10	22	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	21	96.97	1.01	2036	21	45	1932	4285
						93.84	–	1971	–	–	317	
11	27	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	кран	1	11518.07	–	11518	–	11074	435	12909
						444	–	444	–	–	956	
12	28	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %	м подводок	6	780.17	–	4681	–	2382	2253	7489
						383.17	–	2299	–	–	555	

13	35	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	32	662.45	71.9	21198	2301	8513	8792	32389
						324.52	37	10385	1184	–	2399	
		Раздел 2 Горячий и циркуляционный водопровод Т3,Т4										
14	40	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	17	1573.47	13.66	26749	232	199	25793	56745
						1548.08	0.1	26317	2	–	4203	
15	42	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	17	96.97	1.01	1648	17	36	1563	3468
						93.84	–	1595	–	–	257	
16	44	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %	м подводок	4.4	780.17	–	3433	–	1747	1652	5492
						383.17	–	1686	–	–	407	
17	46	1117-0801-0201	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка НР = 98 %	комплект	1	4716.6	49.03	4717	49	77	4518	9974

					4590.11	19.67	4590	20	–	739		
18	54	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	15	662.45	71.9	9937	1079	3990	4121	15183
						324.52	37	4868	555	–	1125	
		Раздел 3 Канализация бытовая К1										
19	56	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	16	902.54	1.42	14441	23	47	14091	30815
						898.19	0.51	14371	8	–	2283	
20	59	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	20	872.45	3.46	17449	69	154	16904	37101
						861.28	1.16	17226	23	–	2748	
21	65	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	3	3196.93	93.26	9591	280	653	8628	19677
						2886	48.67	8658	146	–	1458	
22	67	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	2	3955.53	185.66	7911	371	1066	6536	15603
						3236.76	97.37	6474	195	–	1156	

23	69	1312-1101-0306	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	16377.49	6971.6	16377	6972	526	7055	25307
						8880	2686	8880	2686	–	1875	
24	71	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	1	28077.83	6756.8	28078	6757	2081	15924	47522
						19240	2876	19240	2876	–	3520	
25	75	1116-0501-0209	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	1	2267.28	619.17	2267	619	30	1768	4358
						1618.38	186.2	1618	186	–	323	
26	86	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	4	662.45	71.9	2650	288	1064	1099	4049
						324.52	37	1298	148	–	300	
27	88	1106-0101-0101	Упор бетонный. Устройство НР = 91 %	м3	0.03	21375.59	1114.76	641	33	566	46	742
						1399.95	268.32	42	8	–	55	

Итого **571,676**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 245,967

		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					21,354				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8,504				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					41,316				
		- накладные расходы, тенге					220,692				
		в т.ч. зарплата, тенге					19,862				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					42,348				
		Всего					**571,676**				
		Локальная смета №2-1-3. Административно-бытовое здание. Отопление									
1	1 1117-0801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка НР = 98 %	комплект	2	11815.11	481.13	23630	962	113	22559	49884
					11277.71	231.77	22555	464	–	3695	
2	3 1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	2	1273.98	152.56	2548	305	29	2279	5213
					1106.99	55.53	2214	111	–	386	
3	5 1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 98 %	кВт	22	1209.87	16.64	26617	366	9610	16441	46503
					756.43	6.2	16641	136	–	3445	
4	8 1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	20	531.46	0.59	10629	12	361	10057	22341
					512.8	0.3	10256	6	–	1655	

5	14	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	12	481.76	19.5	5781	234	114	5419	12096
						452.75	8.08	5433	97	–	896	
6	16	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	170	481.33	19.5	81826	3315	1544	76775	171289
						452.75	8.08	76968	1374	–	12688	
7	18	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	182	99.81	1.04	18165	189	386	17238	38235
						96.65	–	17590	–	–	2832	
8	19	1113-0301-0410	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз НР = 69 %	м2	11.618	80.91	3	940	35	467	307	1347
						37.71	0.59	438	7	–	100	
9	20	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	23.236	83.92	1.73	1950	40	1236	470	2614
						28.99	0.3	674	7	–	194	

Итого	**349,522**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	152,769
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5,458
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2,202
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13,860
- накладные расходы, тенге	151,545
в т.ч. зарплата, тенге	13,639
- сметная прибыль (8 %), тенге	25,891
Всего	**349,522**

Локальная смета №2-1-4. Административно-бытовое здание. Вентиляция
Раздел 1 Системы ВЕ1,ВЕ2

1	1	1120-0302-0101	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка НР = 0	решетка	3	385.02	3.18	1155	10	27	–	1247	
						372.7	0.31	1118	1	–	92		
2	2	2305-0306-0316	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	3	1842		5526		5526	–	5968	Казахстан
						–		–		–	442		
3	3	1120-0701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр до 1000 мм. Установка над шахтами /150х150/ НР = 98 %	зонт	2	5204.83	46.84	10410	94	8891	1427	12784	
						712.58	15.54	1425	31	–	947		

4	4	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка /150х150/ НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	6.84	5570.15	55.05	38100	377	23478	14120	56398	
						2082.7	23.67	14246	162	–	4178		
5	5	1120-0301-0208	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РН), номер 4, размер 150х500 мм. Установка НР = 98 %	решетка	1	1699.3	52.47	1699	52	146	1487	3441	
						1501	15.54	1501	16	–	255		
6	6	2305-0306-1836	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 500 мм /прим./	шт.	1	4237		4237		4237	–	4576	Казахстан
						–		–		–	339		
7	7	1126-0101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой НР = 76 %	м3 изоляции	0.4	41290.6	1603.9	16516	642	4497	8895	27444	
						28444.65	814	11378	326	–	2033		
8	8	2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 К=1,240;	м3	0.496	19888		9864		9864	–	10653	Казахстан

					–		–		–	789		

Итого	**122,511**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	29,668
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1,175
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	536
- материалы, изделия и конструкции, тенге	56,666
- накладные расходы, тенге	25,929
в т.ч. зарплата, тенге	2,334
- сметная прибыль (8 %), тенге	9,075
Всего	**122,511**

Локальная смета №2-1-5. Административно-бытовое здание. Силовое электрооборудование и электрическое освещение.
Раздел 1 Силовое электрооборудование

1	1	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	4548.89	1375.64	4549	1376	97	2630	7753	
						3076	577.25	3076	577	–	574		
2	2	2950-5000-5000(пл)ТОО "Юг-Электрокомплект"	Щит распределительный пластиковый встраиваемый ЩРВ-П-36	шт	1	8485		8485		8485	–	9164	Россия
						–		–		–	679		
3	3	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	14	2822.48	20.2	39515	283	18820	14697	58549	

					1458	–	20412	–	–	4337	
4	4	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	473	2365	2365	–	2554	Казахстан
						–	–	–	189		
5	5	2307-0204-0307	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30мА ГОСТ 31225.2.1-2012 (IEC 61009-2-1:1991)	шт.	5	4597	22985	22985	–	24824	
						–	–	–	1839		
6	6	2307-0204-0306	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С10 30мА ГОСТ 31225.2.1-2012 (IEC 61009-2-1:1991)	шт.	1	4597	4597	4597	–	4965	
						–	–	–	368		
7	7	2307-0204-0716	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	523	523	523	–	565	Казахстан
						–	–	–	42		
8	8	2307-0204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	1509	3018	3018	–	3259	Казахстан
						–	–	–	241		

9	9	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	5206.05	109.66	5206	110	2180	2125	7917	
						2916	35.95	2916	36	–	586		
10	10	2307-0204-0750	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1943		1943		1943	–	2098	Казахстан
						–		–		–	155		
11	11	1311-0401-0701	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования НР = 75 %	шт.	1	1291.76	28.76	1292	29	–	959	2431	
						1263	14.8	1263	15	–	180		
12	12	2950-5000-6000(пл)ТОО "Юг-Электрокомплект"	Бокс для автоматических выключателей, с прозр.крышкой КМПн 2/4 для 4-х авт.выкл.наружн.уст. IEK (12/96)	шт	1	516		516		516	–	557	Россия
						–		–		–	41		
13	13	2950-5000-7000(пл)ТОО "Юг-Электрокомплект"	Клеммный зажим ЗНИ-4	шт	1	91		91		91	–	98	Казахстан
						–		–		–	7		
14	14	2950-5000-8000(пл)ТОО "Юг-Электрокомплект"	DIN-рейка (10 см) IEK (50)	шт	1	36		36		36	–	39	Казахстан

					–		–		–	3		
15	15	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	2822.48	20.2	2822	20	1344	1050	4182
						1458	–	1458	–	–	310	
16	16	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	519		519		519	–	561
						–		–		–	42	
		Раздел 2 Светотехническое оборудование										
17	17	1121-0401-0101	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР = 72 %	шт.	51	607.51	4.04	30983	206	3490	19713	54752
						535.03	1.8	27287	92	–	4056	
18	18	2950-5000-6000(пл)ТОО "PROFSVET"	Светильник потолочный со светодиодом ДПО12-30-001 Prizma 840 (аналог Diora Office SE 30/4000 prism 4K)	шт	18	14273		256914		256914	–	277467	Россия
						–		–		–	20553	
19	19	2950-5000-7000(пл)ТОО "PROFSVET"	Светильник потолочный со светодиодом ДПО12-38-001 Prizma (аналог Diora Office Slim 38/4900 prism 4K)	шт	3	12395		37185		37185	–	40160	Россия

					–	–	–	2975		
20	20	2950-5000-8000(пл)ТОО "PROFSVET"	Светильник потолочный со светодиодом ДПО12-45-001 Prizma (аналог Diora Office Slim 47/6200 prism 4K)	шт	12	13679	164148	164148	–	177280	Россия
						–	–	–	13132		
21	21	2950-5000-9000(пл)ТОО "PROFSVET"	Светильник потолочный со светодиодом ДПО12-19-301 Prizma 840 (аналог Diora NPO Mini 19/2700 prism 4K)	шт	7	8406	58842	58842	–	63549	Россия
						–	–	–	4707		
22	22	2950-5000-1100(пл)ТОО "PROFSVET"	Светильник потолочный со светодиодом ДПО12-19-301 EM1 Prizma 840 (аналог Diora NPO Mini 19/2700 prism 4K A)	шт	3	15179	45537	45537	–	49180	Россия
						–	–	–	3643		
23	23	2950-5000-1200(пл)ТОО "PROFSVET"	Светильник настенный со светодиодом ДБО88-12-001 CDR 840 (аналог Diora Луна 12/1500 4K)	шт	4	7960	31840	31840	–	34387	Россия
						–	–	–	2547		
24	24	2950-5000-1300(пл)ТОО "PROFSVET"	Светильник настенный со светодиодом ДБО88-18-001 CDR EM3 840 (аналог Diora Луна 15/1800 4K)	шт	4	8388	33552	33552	–	36236	Россия
						–	–	–	2684		

25	25	1121-0401-0401	Указатели световые настенные. Установка НР = 72 %	шт.	1	766.29	16.82	766	17	7	540	1410	
						742.92	7.19	743	7	–	104		
26	26	2950-5000-1400(пл)ТОО "PROFSVET"	Светильник для указания выхода ДСО70-1,2-103 Twins LED (аналог Молния-220-РИП "Выход"0	шт	1	6685		6685		6685	–	7220	Россия
						–		–		–	535		
		Раздел 3 Электроустановочные изделия											
27	27	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	21	246.88	0.2	5184	4	710	3220	9076	
						212.86	0.1	4470	2	–	672		
28	28	2307-0218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012. ВС10-1-1-КБ	шт.	21	330		6930		6930	–	7484	
						–		–		–	554		
29	29	1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	5	201.05	0.2	1005	1	48	688	1828	
						191.18	0.09	956	–	–	135		

30	30	2307-0218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012. ВС20-1-0-КПБ	шт.	5	235		1175		1175	–	1269
						–		–		–	94	
31	31	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	17	246.88	0.2	4197	3	575	2607	7348
						212.86	0.1	3619	2	–	544	
32	32	2307-0220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013. РС10-3-КБ	шт.	12	340		4080		4080	–	4406
						–		–		–	326	

33	33	2307-0220-0511	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013. РС12-3-КБ	шт.	5	454		2270		2270	–	2452	
						–		–		–	182		
34	34	1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	1	201.05	0.2	201	–	10	138	366	
						191.18	0.09	191	–	–	27		
35	35	2901-1400-4000(пл)ТОО "НПФ "БакоЭлектроСнаб"	Розетка ГЕРМЕС РСб20-3-ГПБд 1местн. с з/к откр.уст. IP54	шт	1	997		997		997	–	1077	Россия
						–		–		–	80		
36	36	1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	1	201.05	0.2	201	–	10	138	366	
						191.18	0.09	191	–	–	27		
37	37	2307-0220-1905	Розетка силовая стационарная типа ТН-123 (ССИ-423), 220-240V 32A 2P+E, IP44	шт.	1	1320		1320		1320	–	1426	Казахстан

						–			–		–	106	
38	38	2307-0220-1802	Вилка силовая типа ТН-023 (ССИ-023), 220-240V 32А 2Р+Е, IP44	шт.	1	920			920		920	–	994	Казахстан
						–			–		–	74		
		Раздел 4 Проводниковая продукция												
39	39	1121-0201-0101	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	430	101.13	1.12		43486	482	4532	27703	76884	
						89.47	0.01		38472	4	–	5695		
40	40	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР = 72 %	м	15	243.69	2.01		3655	30	722	2091	6206	
						193.53	0.06		2903	1	–	460		
41	41	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0.24684	177810			43891		43891	–	47402	Казахстан
						–			–		–	3511		
42	42	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0.1428	276391			39469		39469	–	42627	Казахстан
						–			–		–	3158		

43	43	2306-0144-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0.0204	432248	8818	8818	–	9523 Казахстан
						–	–	–	705	
44	44	2306-0144-0901	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0.03774	296186	11178	11178	–	12072 Казахстан
						–	–	–	894	
45	45	2306-0112-0804	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 3х2,5-0,66 ГОСТ 24334-80 К=1,020;	км	0.00204	357907	730	730	–	788 Казахстан
						–	–	–	58	
46	46	2306-0112-1002	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 5х1,5-0,66 ГОСТ 24334-80 К=1,020;	км	0.00204	365114	745	745	–	805
						–	–	–	60	
47	47	2306-0201-3203	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78 К=1,020;	км	0.00204	253903	518	518	–	559 Казахстан
						–	–	–	41	

Раздел 5 Материалы

48	48	1121-0101-0205	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %	м	464	227.88	2.16	105736	1002	2306	73785	193883	
						220.75	0.11	102428	51	–	14362		
49	49	2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм К=1,010;	м	466.62	40		18665		18665	–	20158	Казахстан
						–		–		–	1493		
50	50	2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм К=1,010;	м	2.02	59		119		119	–	129	Казахстан
						–		–		–	10		
51	51	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	8	767.72	46.54	6142	372	2445	2439	9267	
						415.57	7.91	3325	63	–	686		
52	52	2306-1705-0106	Металлорукав РЗ-ЦХ 25 К=1,030;	м	8.24	211		1739		1739	–	1878	Казахстан
						–		–		–	139		
53	53	2307-0202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	38	32		1216		1216	–	1313	
						–		–		–	97		
54	54	2307-0202-0707	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	30	116		3480		3480	–	3758	
						–		–		–	278		

Раздел 6 Силовое электрооборудование (электроотопление)

6.1 электрооборудование

55	55	1308-0303-0404	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	5876.46	107.91	5876	108	2693	2241	8766	
						3076	35.95	3076	36	–	649		
56	56	2969-1400-4000(пл)ТОО "Юг-Электрокомплект"	Ящик силовой навесной установки IP54 ЯРП-100-У3	шт	1	21154		21154		21154	–	22846	Казахстан
						–		–		–	1692		
57	57	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	4548.89	1375.64	4549	1376	97	2630	7753	
						3076	577.25	3076	577	–	574		
58	58	2307-0201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5200		5200		5200	–	5616	
						–		–		–	416		

59	59	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	3	5206.05	109.66	15618	329	6541	6376	23754	
						2916	35.95	8748	108	–	1760		
60	60	2307-0204-3113	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 34 С40 30мА ГОСТ 31225.2.1-2012 (IEC 61009-2-1:1991)	шт.	2	8273		16546		16546	–	17870	
						–		–		–	1324		
61	61	2307-0204-0750	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1943		1943		1943	–	2098	Казахстан
						–		–		–	155		
62	62	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	2822.48	20.2	2822	20	1344	1050	4182	
						1458	–	1458	–	–	310		
63	63	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	473		473		473	–	511	Казахстан
						–		–		–	38		

6.2 проводниковая продукция

64	64	1121-0301-0101	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами НР = 72 %	м	12	403.11	2.5	4837	30	517	3091	8562	
						357.53	0.27	4290	3	–	634		
65	65	1121-0301-0102	Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами НР = 72 %	м	5	440.82	3.19	2204	16	215	1423	3917	
						394.55	0.57	1973	3	–	290		
66	66	2306-0144-0708	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0.0051	2216338		11303		11303	–	12207	Казахстан
						–		–		–	904		
67	67	2306-0144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0.01224	1030539		12614		12614	–	13623	Казахстан
						–		–		–	1009		

Раздел 8 Контур заземления. Молниезащита

68	68	1134-0206-0401	Молниеотвод. Устройство к опорам высотой до 8,5 м /прим./ НР = 76 %	молниеотвод	1	867.3	–	867	–	–	659	1648
						867.3	–	867	–	–	122	

69	69	2105-0310-0430	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 33,5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80) /прим./	10 м	2.5	39049		97623		97623	–	105433
						–		–		–	7810
70	70	1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	35	396.65	14.4	13883	504	4852	6239	21732
						243.61	3.96	8526	139	–	1610	
71	71	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1.2	73005.07	1092.34	87606	1311	53976	29662	126649
						26932.5	532.8	32319	639	–	9381	
72	72	1308-0208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	65	528.86	21.15	34376	1375	16235	12391	50508
						257.94	6.83	16766	444	–	3741	

73	73	1101-0101-0308									
			Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 /для наружного заземления, траншея тип 1/ НР = 72 %	м3 грунта	1.8	159.15	149.94	286	270	–	65	379
						9.21	40.82	17	73	–	28	
74	74	1101-0104-0405										
			Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1.8	19.21	19.21	35	35	–	10	49
						–	8.04	–	14	–	4	
75	75	1101-0201-0501										
			Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1.8	173.54	79.8	312	144	–	172	523
						93.74	38.85	169	70	–	39	
76	76	1308-0208-0202										
			Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	10	701.22	23.34	7012	233	4773	1501	9194
						200.62	7.91	2006	79	–	681	

Итого **1,784,321**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 297,001
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 9,686

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3,035
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1,123,436
- накладные расходы, тенге	222,033
в т.ч. зарплата, тенге	19,982
- сметная прибыль (8 %), тенге	132,168
Всего	**1,784,321**

Локальная смета №2-1-7. Административно-бытовое здание. Технологическое оборудование

1	21	1303-0502-0103	Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования НР = 61 %	подъемник	1	62464.57	6430.57	62465	6431	–	35917	106253
						56034	2847.24	56034	2847	–	7871	
2	22	1303-0502-0104	Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку перемещения, более или менее 2 НР = 61 % К=-1,000;	остановка	-1	25765.79	2147.81	-25766	-2148	–	-14986	-44012
						23617.98	949.08	-23618	-949	–	-3260	

Итого	**62,241**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	32,416
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4,283
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1,898
- накладные расходы, тенге	20,931
в т.ч. зарплата, тенге	1,884

		- сметная прибыль (8 %), тенге					4,611				
		Всего					**62,241**				

Локальная смета №3-1-1. Служебно-хозяйственный блок

Раздел 6 Двери

1	38	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	3.5844	3175.37	50.07	11382	179	1914	6464	19274
						2591.2	22.27	9288	80	–	1428	

Раздел 7 Окна

2	40	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	2.1756	2355.74	179.39	5125	390	2447	2238	7952
						1051.65	91.5	2288	199	–	589	
3	42	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	1.5876	3114.38	182.4	4944	290	2381	2177	7691
						1432.38	91.5	2274	145	–	570	

4	44	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	1.2936	3114.38	182.4	4029	236	1940	1774	6267
						1432.38	91.5	1853	118	–	464	
5	46	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	0.4048	3717.95	181.49	1505	73	752	644	2321
						1678.26	90.26	679	37	–	172	
6	48	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	4.8	1230.35	5.23	5906	25	4620	1146	7616
						262.54	2.72	1260	13	–	564	
7	50	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	4.8	1556.41	5.53	7471	27	5018	1946	10170
						505.54	1.27	2427	6	–	753	

Раздел 8 Ворота

8	51	1109-0403-0301	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0.3	160428.54	75476.69	48129	22643	6036	16578	69884
						64832.4	15253.07	19450	4576	–	5177	
		Раздел 9 Полы										
		9.1 Тип пола 1										
9	53	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	5.9816	23444.56	6.72	140236	40	115304	23398	176725
						4161.42	–	24892	–	–	13091	
10	54	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	74.77	1228.72	99.97	91871	7475	55326	30140	131772
						388.8	40.03	29071	2993	–	9761	
11	55	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР = 94 % К=2,000;	м2 покрытия	149.54	129.11	4.46	19307	667	16965	1904	22908
						11.2	2.35	1675	351	–	1697	
		Раздел 10 Внутренняя отделка										
12	56	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	74.77	744.83	4.81	55691	360	10589	35894	98912
						598.4	1.69	44742	126	–	7327	

13	57	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	149.54	334.63	2.82	50041	422	18853	24786	80813
						205.74	1.45	30766	217	–	5986	
		10.2 Стены										
14	58	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое /толщиной 20 мм/ НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	139.1	1515.71	79.01	210835	10990	76790	105778	341942
						884.65	65.91	123055	9168	–	25329	
15	59	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	79.83	301.9	2.53	24101	202	9180	11858	38836
						184.37	1.3	14718	104	–	2877	
		10.3 Отделка откосов /л.4 п.3,5 АР/										
16	60	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	14.16	3636.66	47.17	51495	668	15114	28859	86782
						2522.11	25.52	35713	361	–	6428	

17	61	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной 2 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	14.16	2333.39	21.53	33041	305	1777	24852	62524
						2186.4	7.51	30959	106	–	4631	
18	62	1115-0405-0101	Стены /откосы/, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	14.16	301.9	2.53	4275	36	1628	2103	6888
						184.37	1.3	2611	18	–	510	
		Раздел 11 Разные работы										
		11.1 Отмостка										
19	63	1108-0101-0203	Основание под отмостку гравийное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	5.8	5842.08	1818.08	33884	10545	17734	9648	47015
						966.45	822.32	5605	4769	–	3483	
20	64	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	5.8	21375.59	1114.76	123978	6466	109393	8805	143406
						1399.95	268.32	8120	1556	–	10623	
		11.2 Крыльцо КР-1										
21	65	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0.46	21865.64	1714.91	10058	789	8249	1109	12060
						2217.81	432.18	1020	199	–	893	

22	66	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0.00716	272556		1952		1952	–	2108	Казахстан
						–		–		–	156		
23	67	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0.1	24337.5	1206.59	2434	121	2193	137	2777	
						1201.83	301.33	120	30	–	206		
24	68	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка М1 (МН548) НР = 91 % К=2,000;	т	0.01994	767267.56	1384.56	15299	28	13698	1444	18082	
						78938	628.05	1574	13	–	1339		
	11.3 Крыльцо КР-2												
25	69	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	2.1	24535.38	1206.59	51524	2534	46467	2873	58749	
						1201.83	301.33	2524	633	–	4352		
26	70	1111-0101-1507	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка НР = 94 %	м2 покрытия	6.25	1018.83	76.92	6368	481	18	5698	13031	
						939.09	30.93	5869	193	–	965		

Итого	**1 476 505**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	402 553
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	65 992
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	26 011
- материалы, изделия и конструкции, тенге	546 338
- накладные расходы, тенге	352 253
в т.ч. зарплата, тенге	31 703
- сметная прибыль (8 %), тенге	109 371
Всего	**1 476 505**
Всего	**25 482 675**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	382 240
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	569 028
радиационного риска (зона повышенного радиационного риска)	21 083
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**26 455 026**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2021 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	**27 777 778**
Итого в текущих ценах с учетом скидки К=0,9	25 000 000,00
Итого	**25 000 000,00**

Генподрядчик
ТОО "KAZPROFSTROY HOLDING"

ВКО,Тарбагатайский район, с. Акжар,ул.Жамбула б/н

БИН 050440010486
ИИК KZ918560000000428647
БИК KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит"

Директор

_____ Әбілхасов М.Ә

Подрядчик
ТОО «AR-Steel»

Восточно-Казахстанская область, город Семей, ул.Каржаубайулы,248

БИН 081040018207
ИИК KZ447228000009967352
БИК CASPKZKA
АО «Kaspi Bank»

Директор

_____ Әбілхасова Э.Х.