Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
1
Форма

Заказчик: КГП на ПХВ "Актогайская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области, БИН 010140001805, Павлодарская область, Актогайский район, с.Актогай, Марденова, 101

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ" БИН 070340014230, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, Короленко,21

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт медицинского пункта с.Приреченск, Актогайского района, Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт медицинского пункта с.Приреченск, Актогайского района, Павлодарской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) №107 от 20.06.2022 г.

Акт приемки выполненных работ №5

за сентябрь 2022г 23.09.2022 г.
на Отопление

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Отопление

1	1 1116-0301-0103										
		Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	18	1743,12	26,16	31376	471	21277	7056	41507
					534,9	9,54	9628	172	–	3075	
2	4 1118-0301-0104										
		Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=72 %	кВт	13,44	912,06	18,8	12258	253	–	8714	22650
					893,26	7,32	12005	98	–	1678	
3	5 245-103-0109										
		Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	68	3839		261052		261052	–	281936
					–		–		–	20884	
4	6 290-000-0017(пл)	Комплектующие к радиаторам ROCA (Италия/Испания)	шт	7	848		5936		5936	–	6411
					–		–		–	475	

5	7 290-000-0018(пл)	Клапан для терморегулятора RTR-N 15 S прямой	шт	7	8259		57813		57813	–	62438
					–		–		–	4625	
6	8 290-000-0019(пл)	Термостатическая головка Danfoss RTR 7090	шт	7	9125		63875		63875	–	68985
					–		–		–	5110	
7	9 290-000-0020(пл)	Клапан радиаторный запорный прямой RVL-15	шт	7	4982		34874		34874	–	37664
					–		–		–	2790	
8	10 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72 %	шт.	10	2845,37	108,85	28454	1089	3037	17646	49788
					2432,85	18,01	24329	180	–	3688	

9	11 242-202-0303	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	5996	11992	11992	–	12951
					–	–	–	959	
10	12 242-202-0302	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	5796	11592	11592	–	12519
					–	–	–	927	
11	13 242-202-0301	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	5507	22028	22028	–	23790
					–	–	–	1762	

12	14 290-000-0021(пл)	Клапан запорно измерительный ASV-I	шт	2	22884		45768		45768	–	49429
					–		–		–	3661	
13	15 1116-0602-0301	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР=72 %	шт.	2	916,51	2,75	1833	6	172	1194	3269
					827,99	0,79	1656	2	–	242	
14	16 290-000-0022(пл)	Регулятор перепада давления ASV-PV Ду 25, 0,05-0,25 бар с внутренней резьбой	шт	2	85634		171268		171268	–	184969
					–		–		–	13701	
15	17 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	65	708		46020		46020	–	49702
					–		–		–	3682	
16	20 1120-2301-0101	Кондиционеры-доводчики эжекционные. Установка НР=72 %	доводчик	1	3635,86	79,8	3636	80	3	2584	6718
					3553	36,02	3553	36	–	498	

17	21	290-000-0023(пл)	Тепловая завеса BALLU BHC-L10-S06 (BRC-E)	шт	1	57134		57134		57134	–	61705
						–		–		–	4571	

Раздел 2 Электрокотел

2.1 Электрокотел

18	22	1117-0801-0201	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка НР=72 %	комплект	2	5740,45	56,83	11481	114	204	8072	21117
						5581,65	23,92	11163	48	–	1564	

2.2 Обвязка электрокотлов

19	24	1118-0401-0101	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка НР=72 %	бак	1	6760,17	878,77	6760	879	88	4384	12036
						5793,48	295,87	5793	296	–	892	
20	25	290-000-0025(пл)	Расширительный бак серый Reflex NG для отопления 25л	шт	1	10179		10179		10179	–	10993
						–		–		–	814	

21	26 1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР=72 %	насос	1	27563,84	531,89	27564	532	4750	16175	47238
					22282	182,63	22282	183	–	3499	
22	27 290-000-0026(пл)	Регулируемый циркуляционный насос Grundfos ALPHA1 L 25-40 180	шт	1	70009		70009		70009	–	75610
					–		–		–	5601	
23	28 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=72 %	шт.	9	2885,27	148,75	25967	1339	2733	15998	45322
					2432,85	36,02	21896	324	–	3357	
24	29 242-202-0304	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	9	6242		56178		56178	–	60672

						–		–		–	4494
25	30 1116-0601-0101										
		Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72 %	шт.	2	2845,37	108,85	5691	218	607	3529	9958
					2432,85	18,01	4866	36	–	738	
26	31 242-202-0302										
		Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	5796		5796		5796	–	6260
					–		–		–	464	
27	32 242-202-0301										
		Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	5507		5507		5507	–	5948
					–		–		–	441	

28	33 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=72 %	шт.	3	2885,27	148,75	8656	446	911	5333	15108
					2432,85	36,02	7299	108	–	1119	
29	34 290-000-0027(пл)	Клапан предохранительный WATTS SVW 4 G 1 1/4	шт	2	23232		46464		46464	–	50181
					–		–		–	3717	
30	35 242-306-0102	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130 °С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	1	13464		13464		13464	–	14541
					–		–		–	1077	
31	36 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72 %	шт.	1	2845,37	108,85	2845	109	304	1765	4979

					2432,85	18,01	2433	18	–	369	
32	37 242-306-0101	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130 °С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	1	12947		12947		12947	–	13983
					–		–		–	1036	
33	38 1118-1001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка НР=72 %	фильтр	1	21825,13	190,35	21825	190	20327	982	24632
					1308	56,35	1308	56	–	1825	
34	39 290-000-0028(пл)	Watts Microvent MKV 15 R Автоматический воздухоотводчик с запорным клапаном R	шт	1	3411		3411		3411	–	3684
					–		–		–	273	
35	44 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=72 %	комплект	4	430,9	–	1724	–	78	1185	3142
					411,4	–	1646	–	–	233	
36	45 290-000-0032(пл)	Манометр ДМ 05100 - 2,5 МПа - 1,5 - 01М	шт	4	4808		19232		19232	–	20771

						–		–	–	1539
37	46 242-207-4301									
		Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130 °С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	1797		7188		7188	–	7763
					–		–		–	575	
	Раздел 3 Демонтажные работы										
	3.1 Отопление										
38	48 1215-0101-0101										
		Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР=72 %	м трубопроводов	84	540,88	5,24	45434	440	3331	30088	81564
					495,98	1,51	41662	127	–	6042	
39	49 1215-0102-0801										
		Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР=72 %	шт.	7	1468,92	54,32	10282	380	–	7299	18987
					1414,6	33,76	9902	236	–	1406	

Итого **1 530 920**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 181 421

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 546
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 920
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 097 549
- накладные расходы, тенге	132 004
в т.ч. зарплата, тенге	11 880
- сметная прибыль (8 %), тенге	113 403
Всего	**1 530 920**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**30 618**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**1 561 538**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г. С учетом понижающего коэффициента К=0,95	1483461
НДС (12 %)	178 015
Итого	**1 661 476**

Подрядчик:

ТОО "СтройКом-ПВ" директор_____ Сулейменов А.А.

Заказчик:

КГП на ПХВ "Актогайская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской

И.о.руководителя _____ Сабырова М.А.

Авторский надзор

ТОО "Алға" ГИП _____ Тулегенов К.К.

Технический надзор

ТОО "АТЛАНТИС-ПВ" Эксперт_____ Шакембаев А.А.