Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"28" 12 **2021 года**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «МБК Құрылыс», ГСЛ №19000270 от 10.01.2019г, Республика Казахстан, Алматинская обл, Карасайский район, селський округ Райымбекский, село Долан, Учетный квартал 219, строение 3790**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Генерального директора Манапов Муратбек Кабенович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: **«Строительство внеплощадочных сетей газоснабжения микрорайонов №1,2,3,4,5,6,7,8 жилого массива "Батыс-1" г.Актобе»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе», Актюбинская область, город Актобе, ул.Тургенева д 98/5, 8(7132) 41-68-20, в лице руководителя Танкиева А.К.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО " АСК-7НС " БИН 070240001215, ГСЛ №15021963 от 22.12.2015года;**
наименование организации

3. Проект (ПСД) **ПрК "Актюбгражданпроект", № 18724361**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **«Отдел строительства города Актобе», № 03-8/538 от 05.12.2018 г**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая прояженность газопровода	км	6,529		6,529	
1) из стальных труб 426х8 мм	км	0,136		0,136	
2) полиэтиленовых труб д - 90х5,4;	км	0,064		0,064	
3) полиэтиленовых труб д 180х10,7	км	0,021		0,021	
4) полиэтиленовых труб д 225х13,4	км	0,205		0,205	
5) полиэтиленовых труб д 315х18,7	км	4,075		4,075	
6) полиэтиленовых труб д 450х26,7	км	1,118		1,118	
7) полиэтиленовых труб д 560х33,2	км	0,923		0,923	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4; 180x10,7; 225x13,4; 315x18,7; 450x26,7; 560x33,2; – 6406 м

Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена – 136 м;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренным проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **сентябрь 2020 года**;
месяц, год

окончание работ: **декабрь 2021года**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 4
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4
фактически, месяц: 4;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Первый заместитель директора АПФ АО «КазТрансГаз Аймак» Альжанов Д.Б.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство внеплощадочных сетей газоснабжения микрорайонов №1,2,3,4,5,6,7,8 жилого массива "Батыс-1" г.Актобе»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Генеральный директор **Манапов Муратбек Кабенович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)